форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	42996	81	02.05.2020	РБ	467004011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2019г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)	**67 032 000,00**	**67 032 000,00**	**34 200 000,00**	**55 350 369**	**31 720 969**					**4 104 000,00**	**38 304 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Керимжанов М.А.

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"
Ануарбек Н.Ә.
инженер-эксперт
Есентуреев О.

АВТОР:
Директор ТОО "Научно-исследовательский проектный институт" Туркестангенплан"
Хусаинбаев Н. Т.
Әліпбек Ө.Н.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"
Муталиев М.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан"
Подрядчик: ТОО "Комби-Строй-1"
Технадзор: ТОО "Технический надзор"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №81 от 02.05.2020г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустроиства жилого массива "Turkestan jana kala" (Внутриквартальные сети газоснабжения)

АКТ №2
выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.0 4.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		31,98	150,33	142,53	4807	4558	--	975	6246
		НР - 72%; СП - 8%				7,80	34,57	249	1105		463	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручн ую в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отко сами	м3 грунта		0,96	1560,02	--	1498	--	--	1078	2782
		НР - 72%; СП - 8%				1560,02	--	1498	--		206	
3	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бул ьдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		25,86	16,80	16,80	434	434	--	111	589
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,96	--	154		44	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		4,68	814,54	--	3812	--	--	2745	7081
		НР - 72%; СП - 8%				814,54	--	3812	--		525	
5	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м 3		2,34	3229,00	--	7556	--	7556	--	8160
		СП - 8%				--	--	--	--		604	
6	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэ тиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопро вода		0,0516	297739,09	81638,15	15363	4213	131	12052	29608
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	11019	1155		2193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для под ачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5 ,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,116	791,00	--	41224	--	41224	--	44522
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	
10	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэт иленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Уста новка	шт.	3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1431	713		499	
13	С123-020304-3645 2302-0304-3645 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварно DN 200х63, PN 16 СТ РК ГОСТе 360° ПЭ 100 SDR 11, Р 52134-2010	шт.	3	7573,00	--	22719	--	22719	--	24537
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
		Выход из земли 8353.05СБ									
14	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водоп роводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидрав лическим испытанием	км трубопровода	4,2465	446563,53	83331,32	1896332	353866	59376	1593787	3769329
		НР - 99%; СП - 8%			349250,00	29858,88	1483090	126796		279210	
15	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросвар ные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,745	1002,00	--	5756	--	5756	--	6217
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
16	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравличес ким испытанием/ Футляр	км трубопровода	0,0015	783993,74	232382,78	1176	349	84	849	2187
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	743	115		162	
17	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	1,5	3902,00	--	5853	--	5853	--	6321
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
18	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,5	1342,62	7,87	2014	12	315	1674	3983
		НР - 99%; СП - 8%			1124,84	2,38	1687	4		295	
19	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т	0,02571	248154,00	--	6380	--	6380	--	6890
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
20	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км тр убопровода	0,0018	297739,09	81638,15	536	147	5	420	1033
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	384	40		77	
21	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,0018	791,00	--	1	--	1	--	2

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		3	-- 1370,93	-- 894,00	-- 4113	-- 2682	--	-- 2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
23	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	990,00	--	2970	--	2970	--	3208
		СП - 8%				--	--	--	--		238	
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.		3	1370,93	894,00	4113	2682	--	2123	6734
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	1431	713		499	
25	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3	4468,00	--	13404	--	13404	--	14476
		СП - 8%				--	--	--	--		1072	
26	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		3	765,00	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
27	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,003	87190,00	--	262	--	262	--	282
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
28	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг		8,534226	2443,00	--	20849	--	20849	--	22517
		СП - 8%				--	--	--	--		1668	
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,015	17744,71	1089,24	266	16	232	19	308
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	18	3		23	
30	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж/ Кры шка	т конструкций		0,00942	123857,68	34867,20	1167	328	84	567	1872
		НР - 69%; СП - 8%				80130,60	7080,66	755	67		139	
31	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 149 18-80	т		0,00942	313188,00	--	2950	--	2950	--	3186
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
32	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		4,32	3229,00	--	13949	--	13949	--	15065
		СП - 8%				--	--	--	--		1116	
					Ковер ГСН-3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей	0,00667	985136,99	497995,54	6571	3322	125	4022	11441
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	3124	939		847	
47	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	405,00	--	405	--	405	--	437
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
48	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,043	211,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
49	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,014	18763,69	1089,24	263	15	231	18	303
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	17	3		22	
50	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.	1	1147,00	--	1147	--	1147	--	1239
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
51	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концыфутляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядь ю	футляр	1	12414,76	3361,66	12415	3362	8	9016	23146
		НР - 99%; СП - 8%			9044,68	62,70	9045	63		1714	
52	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,008	23654,00	--	189	--	189	--	204
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
53	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	2,844742	2443,00	--	6950	--	6950	--	7506
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
54	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	3229,00	--	65	--	65	--	70
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через межтрубное пространство) ГСН-11, в ар.1									
55	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	3	405,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,159	211,00	--	34	--	34	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
57	Е11-110101-2801 1111-0101-2801 РСНБ РК 2015	Герметизацияна битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	0,06	1679,03	52,10	101	3	31	63	177
		НР - 94%; СП - 8%			1112,30	11,47	67	1		13	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер) ГСН-11, вар.2									
58	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	3	405,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
59	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,159	211,00	--	34	--	34	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
60	Е11-110101-2801 1111-0101-2801 РСНБ РК 2015	Герметизацияна битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	0,06	1679,03	52,10	101	3	31	63	177
		НР - 94%; СП - 8%			1112,30	11,47	67	1		13	
		Ковер для контрольных трубок и контрольных пунктов,ГСН-10									
61	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей	0,02001	985136,99	497995,54	19713	9965	375	12067	34322
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	9373	2816		2542	
62	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	3	405,00	--	1215	--	1215	--	1312
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
63	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 17587	кг	0,129	211,00	--	27	--	27	--	29
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,042	18763,69	1089,24	788	46	692	54	909
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	50	10		67	
65	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.	3	1147,00	--	3441	--	3441	--	3716
		СП - 8%			--	--	--	--		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концыфутляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядь ю	футляр	3	12414,76	3361,66	37244	10085	25	27049	69437
		НР - 99%; СП - 8%			9044,68	62,70	27134	188		5143	
67	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРПдиаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,015072	23654,00	--	357	--	357	--	385
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
68	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	8,534226	2443,00	--	20849	--	20849	--	22517
		СП - 8%			--	--	--	--		1668	
69	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,06	3229,00	--	194	--	194	--	209
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
70	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному ка налу	м кабеля	33,6	263,51	70,08	8854	2355	31	5388	15381
		НР - 72%; СП - 8%			192,50	30,22	6468	1015		1139	
71	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	Лента сигнальная "Осторожно ГАЗ!"	м	33,6	11,96	--	402	--	402	--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
72	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Монтаж в готовых т раншеях без покрытий	м кабеля	33,6	310,21	155,44	10423	5223	565	4441	16054
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	45,65	4635	1534		1189	
73	С123-060128-0105 2306-0128-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0336	140195,00	--	4711	--	4711	--	5087
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
				Опознавательные столбики(ОС)АС-5							
74	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,21	24860,16	1904,40	5221	400	3424	1349	7095
		НР - 91%; СП - 8%			6650,66	408,57	1397	86		526	
75	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	1749,23	832,96	5248	2499	771	3238	9165
		НР - 108%; СП - 8%			659,20	340,29	1978	1021		679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	827,80	--	2483	--	312	2345	5215
		НР - 108%; СП - 8%			723,81	--	2171	--		386	
77	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой ст али, шириной 80 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 103-2006)/ таблички для указания	т	0,004659	248154,00	--	1156	--	1156	--	1249
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		Узел защиты подземного кабеля, ГСН-12									
78	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	297739,09	81638,15	1489	408	13	1168	2869
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	1068	112		213	
79	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5, 8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	791,00	--	3995	--	3995	--	4314
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
80	С121-050307-0408 2105-0307-0408 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термическ и не обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГО СТ 3282-74	кг	4	357,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
81	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширин ой от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535 -2005	т	0,000471	284014,00	--	134	--	134	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
82	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Изоляция битумом	т	0,005	132246,81	1725,21	661	9	652	5	719
		НР - 108%; СП - 8%			--	868,84	--	4		53	
83	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка п олости и испытание на прочность и герметичность во здухом от передвижных компрессорных установок давл ением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,116	908389,84	771501,20	105373	89494	948	27618	143630
		НР - 91%; СП - 8%			128719,00	132911,90	14931	15418		10639	
84	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений мет одом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	10	19990,58	18776,84	199906	187768	100	45507	265046
		НР - 91%; СП - 8%			1203,84	3796,92	12038	37969		19633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2551935	686926	263901	1764057	4661268
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1601109	192757	--	345279	
	Материалы		Тенге				24390				
							597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					13652			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5113				
		Накладные расходы	Тенге				9830				
		Сметная прибыль	Тенге				2738				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13652			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2419261				
	Материалы		Тенге				67881				
	Всего заработная плата		Тенге					1779393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61345				
	Местные материалы		Тенге				21763				
		Накладные расходы	Тенге				1753661				
		Сметная прибыль	Тенге				333834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4506757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1297
		Сметная заработная плата	Тенге					1779393			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1167				
	Материалы		Тенге				83				
	Всего заработная плата		Тенге					822			
		Накладные расходы	Тенге				567				
		Сметная прибыль	Тенге				139				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					822			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				107117				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107117				
		Сметная прибыль	Тенге				8569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				115686				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4661272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1308
		Сметная заработная плата	Тенге					1793866			
		РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение наружные сети среднего давления (надземный)									
					Газопроводы и фитинги для обвязки ГРПШ						
Среднее давление											
85	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматически м испытанием	км трубопровода		0,0084	677710,96	206908,02	5693	1738	74	4573	11087
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	3881	738		821	
86	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,736	1002,00	--	8753	--	8753	--	9454
		СП - 8%				--	--	--	--		700	
87	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отвода	т фасонных частей		0,0021	985136,99	497995,54	2069	1046	39	1266	3602
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	984	296		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С123-020101-0143 2302-0101-0143 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	468,00	--	1404	--	1404	--	1516
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
89	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изоли рованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термо усаживаемыми муфтами изполиэтилена при условном д авлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	6	13669,79	3777,77	82019	22667	842	64503	158243
		НР - 99%; СП - 8%			9751,73	1107,36	58510	6644		11722	
90	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	6	26210,00	--	157260	--	157260	--	169841
		СП - 8%			--	--	--	--		12581	
91	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	536,12	35,64	6433	428	253	5695	13098
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	5752	--		970	
92	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 6, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1148,00	--	13776	--	13776	--	14878
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
				Опора под задвижку Д=50мм							
93	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,078	24496,62	1723,46	1911	134	1416	354	2446
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	361	29		181	
94	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления тр убопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0 ,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0095892	99910,42	7324,64	958	70	75	564	1643
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	813	4		122	
95	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м	1,3104	1344,00	--	1761	--	1761	--	1902
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
96	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низк олегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0024492	234130,00	--	573	--	573	--	619
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
97	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000336	221381,00	--	74	--	74	--	80
		СП - 8%			--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С121-130816-2304 2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,3072	621,00	--	191	--	191	--	206
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
99	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,104016	776,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за од ин раз	м2	0,6	175,16	4,67	105	3	52	35	151
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	50	--		11	
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	1,08	173,98	3,30	188	4	131	37	243
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	53	1		18	
102	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12836-67/ИФС-50-16	шт.	12	1464,00	--	17568	--	17568	--	18973
		СП - 8%			--	--	--	--		1405	
103	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунто в 2	яма	Рама под ГРПШ-07-2У1, АС-2 6	635,54	520,52	3813	3123	--	1603	5850
		НР - 72%; СП - 8%			115,02	256,11	690	1537		433	
104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,36	17092,93	1089,24	6153	392	5334	463	7146
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	427	82		529	
105	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	1,32	23743,86	1723,46	31342	2275	22961	5997	40326
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	6106	483		2987	
106	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,1905	43203,13	8971,98	8230	1709	2520	3023	12153
		НР - 69%; СП - 8%			21002,20	1996,12	4001	380		900	
107	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 д о 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/63 мм х 63 мм х 6 мм	т	0,17448	251883,00	--	43949	--	43949	--	47464
		СП - 8%			--	--	--	--		3516	
108	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0324	653219,00	1275,00	21164	41	13733	6741	30138
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	7390	17		2232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759. 0-87	кг	0,822	776,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
110	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00597	287446,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
				Сетчатое ограждение для ГРПШ-07-2У1, АС-3							
111	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	7759,66	1657,05	9312	1988	3742	4145	14534
		НР - 94%; СП - 8%			2985,30	689,70	3582	828		1077	
112	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глуб иной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,54	2458,40	--	1328	--	--	956	2466
		НР - 72%; СП - 8%			2458,40	--	1328	--		183	
113	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ7473-2010	м3	0,3	15012,00	--	4504	--	4504	--	4864
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
114	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по же лезобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	3031,35	1046,17	42439	14646	3241	35216	83867
		НР - 118%; СП - 8%			1753,70	378,01	24552	5292		6212	
115	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оград ах из панелей	шт.	1	818,29	31,91	818	32	41	884	1838
		НР - 118%; СП - 8%			744,79	4,26	745	4		136	
116	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныеепрямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 1 0705-80	м	13,8	1149,00	--	15856	--	15856	--	17125
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
117	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стал и обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 12 5 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/50 мм х 50 мм х 5 мм	т	0,2252	251883,00	--	56724	--	56724	--	61262
		СП - 8%			--	--	--	--		4538	
118	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, раз мером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	21,84	416,00	--	9085	--	9085	--	9812
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
119	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормал ьной (обычной) точности прокатки из углеродистой с тали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00738	248154,00	--	1831	--	1831	--	1978
		СП - 8%			--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладание м толстолистовой стали, с отверстиями и без отверс тий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0044	609194,00	--	2680	--	2680	--	2895
		СП - 8%			--	--	--			214	
				Молниезащита и заземление ГРПШ-07-2У1							
121	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,375	1352,12	--	507	--	--	365	942
		НР - 72%; СП - 8%			1352,12	--	507	--		70	
122	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	22168,98	1723,46	6651	517	4746	1363	8655
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1388	110		641	
123	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Уст ановка	т	0,0884	156056,34	105490,36	13795	9325	317	5021	20322
		НР - 80%; СП - 8%			46975,80	24024,48	4153	2124		1505	
124	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гну тосварных профилей и круглых труб, средняя масса с борочной единицы до 0,1 т	т	0,0884	515052,00	--	45531	--	45531	--	49173
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	
125	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Мон таж оборудования	м	5	618,55	25,46	3093	127	2116	636	4027
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	850	33		298	
126	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полост и и испытание на прочность и герметичность воздухо м от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0125	908389,84	771501,20	11355	9644	102	2976	15477
		НР - 91%; СП - 8%			128719,00	132911,90	1609	1661		1146	
127	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений мет одом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	10	19990,58	18776,84	199906	187768	100	45507	265046
		НР - 91%; СП - 8%			1203,84	3796,92	12038	37969		19633	
				Обвязка ГРПШ-07-2У1							
128	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	3	27002,20	982,24	81007	2947	37975	40168	130868
		НР - 98%; СП - 8%			13361,60	300,93	40085	903		9694	
129	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с 2-мя регуля торами давления РДНК-1000 на базе счетчика РСГ-500 65	шт	3	1432589,29	--	4297768	--		--	4297768

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	4297768	--	
130	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода		0,0075	677710,96	206908,02	5083	1552	66	4083	9899
		НР - 99%; СП - 8%				462000,00	87871,00	3465	659		733	
131	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м		7,8	1002,00	--	7816	--	7816	--	8441
		СП - 8%				--	--	--	--		625	
132	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,0045	742954,56	245927,88	3343	1107	58	2614	6434
		НР - 99%; СП - 8%				484000,00	102681,02	2178	462		477	
133	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10 705-80	м		4,5	2273,00	--	10229	--	10229	--	11047
		СП - 8%				--	--	--	--		818	
134	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолир ованные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоу саживаемыми муфтами из полиэтилена при условном да влении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 м м. Установка	шт.		3	13669,79	3777,77	41009	11333	421	32251	79122
		НР - 99%; СП - 8%				9751,73	1107,36	29255	3322		5861	
135	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, P N 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.		3	26210,00	--	78630	--	78630	--	84920
		СП - 8%				--	--	--	--		6290	
136	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отвода	т фасонных частей		0,0021	985136,99	497995,54	2069	1046	39	1266	3602
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	984	296		267	
137	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		3	659,00	--	1977	--	1977	--	2135
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
138	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12836-67/ИФС-50-16	шт.		3	1464,00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 8%				--	--	--	--		351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С123-020103-2809 2302-0103-2809 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3	3168,00	--	9504	--	9504	--	10264
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
				Опора под задвижку Д=50мм							
140	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,39	24496,62	1723,46	9554	672	7078	1772	12232
		НР - 91%; СП - 8%			4626,09	366,27	1804	143		906	
141	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления тр убопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0 ,1 т. Монтаж	т конструкций	0,047946	99910,42	7324,64	4790	351	374	2818	8217
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	4065	19		609	
142	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м	6,552	1344,00	--	8806	--	8806	--	9510
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
143	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низк олегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,012246	234130,00	--	2867	--	2867	--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
144	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00168	221381,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
145	С121-130816-2304 2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	1,536	621,00	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
146	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,52008	776,00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
147	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхностиметаллические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за од ин раз	м2	3	175,16	4,67	525	14	259	175	756
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	252	2		56	
148	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	5,4	173,98	3,30	939	18	656	185	1214
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	265	3		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12836-67/ИФС-50-16	шт.	3	1464,00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
150	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	917,00	--	2751	--	2751	--	2971
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
151	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,32	175,16	4,67	231	6	114	77	333
		НР - 69%; СП - 8%			84,02	0,50	111	1		25	
152	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	1,32	173,98	3,30	230	4	161	45	297
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	65	1		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5422879	276728	626085	277377	5812452
	Стоимость оборудования		Тенге				222299	64041	4297768	112192	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4297768				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4297768				
	Материалы		Тенге				3093				
	Всего заработная плата		Тенге				2116				
		Накладные расходы	Тенге					883			
		Сметная прибыль	Тенге				636				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4027				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					883			
	Материалы		Тенге				633947				
	Всего заработная плата		Тенге				65975				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					235187			
	Местные материалы		Тенге				119459				
		Накладные расходы	Тенге				4504				
		Сметная прибыль	Тенге				230168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				69129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				933244				
		Сметная заработная плата	Тенге								169
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					235187			
	Материалы		Тенге				62190				
	Всего заработная плата		Тенге				2969				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					9282			
		Накладные расходы	Тенге				48211				
		Сметная прибыль	Тенге				6405				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74082				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					9282			
	Материалы		Тенге				425881				
							37975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					40988			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344875				
		Накладные расходы	Тенге				40168				
		Сметная прибыль	Тенге				37284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				503333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					40988			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5812454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					286340			
		РАЗДЕЛ 3. Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)									
		Вход в землю 8353.06 СБ Д=110									
179	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пнев матическим испытанием	км трубопровода	0,0074	742954,56	245927,88	5498	1820	96	4298	10580
		НР - 99%; СП - 8%			484000,00	102681,02	3582	760		784	
180	С123-010201-0185 2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3, 5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,474	2273,00	--	16988	--	16988	--	18347
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
181	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ Футляр	км трубопровода	0,002	1382304,12	690811,81	2765	1382	123	1726	4850
		НР - 99%; СП - 8%			629750,00	241894,75	1260	484		359	
182	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	2	5577,00	--	11154	--	11154	--	12046
		СП - 8%			--	--	--	--		892	
183	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т	0,02844	248154,00	--	7057	--	7057	--	7622
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
184	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубоп ровода	0,0028	340537,60	103361,72	954	289	17	721	1809
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	648	80		134	
185	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,828	2372,00	--	6708	--	6708	--	7245
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
186	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установ ка	т фасонных частей	0,016	985136,99	497995,54	15762	7968	299	9649	27444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	7495	2252		2033	
187	С123-020101-0211 2302-0101-0211 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3 ,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-001)	шт.	4	1243,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
188	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	9418,00	--	37672	--	37672	--	40686
		СП - 8%			--	--	--	--		3014	
189	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.	4	1370,93	894,00	5484	3576	--	2830	8979
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	1908	951		665	
190	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	шт.	4	2175,00	--	8700	--	8700	--	9396
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
191	С123-021101-1306 2302-1101-1306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	115333,00	--	461	--	461	--	498
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
192	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	11,378968	2443,00	--	27799	--	27799	--	30023
		СП - 8%			--	--	--	--		2224	
193	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	17744,71	1089,24	355	22	309	26	411
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	24	5		30	
194	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж/ Кры шка	т конструкций	0,01256	123857,68	34867,20	1556	438	112	756	2496
		НР - 69%; СП - 8%			80130,60	7080,66	1006	89		185	
195	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 149 18-80	т	0,01256	313188,00	--	3934	--	3934	--	4248
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
		Вход в землю 8353.06 СБ Д=90									
196	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пне вматическим испытанием	км трубопровода	0,001885	742954,56	245927,88	1400	464	24	1095	2695
		НР - 99%; СП - 8%			484000,00	102681,02	912	194		200	
197	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	1,885	1583,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СП - 8%			--	--	--	--		239	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием/ Футляр	км трубопровода		0,0005	1382304,12	690811,81	691	345	31	431	1212
		НР - 99%; СП - 8%				629750,00	241894,75	315	121		90	
199	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м		0,5	5577,00	--	2789	--	2789	--	3012
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
200	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т		0,00711	248154,00	--	1764	--	1764	--	1906
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
201	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубоп ровода		0,0006	340537,60	103361,72	204	62	3	155	388
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	139	17		29	
202	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		0,606	1599,00	--	969	--	969	--	1047
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
203	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Устано вка	т фасонных частей		0,0021	985136,99	497995,54	2069	1046	39	1266	3602
		НР - 99%; СП - 8%				468424,60	140727,04	984	296		267	
204	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		1	1162,00	--	1162	--	1162	--	1255
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
205	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	7239,00	--	7239	--	7239	--	7818
		СП - 8%				--	--	--	--		579	
206	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
207	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		1	1558,00	--	1558	--	1558	--	1683
		СП - 8%				--	--	--	--		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87190,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
209	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	2,844742	2443,00	--	6950	--	6950	--	7506
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
210	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	17744,71	1089,24	89	5	78	6	103
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	6	1		8	
211	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж/ Кры шка	т конструкций	0,00314	123857,68	34867,20	389	109	28	189	624
		НР - 69%; СП - 8%			80130,60	7080,66	252	22		46	
212	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 149 18-80	т	0,00314	313188,00	--	983	--	983	--	1062
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		Вход в землю 8353.06 СБД=63									
213	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидр авлическим испытанием	км трубопровода	0,001915	446563,53	83331,32	855	160	26	719	1700
		НР - 99%; СП - 8%			349250,00	29858,88	669	57		126	
214	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	1,915	1002,00	--	1919	--	1919	--	2072
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
215	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравличес ким испытанием/ Футляр	км трубопровода	0,0005	783993,74	232382,78	392	116	28	283	729
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	248	38		54	
216	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	0,5	3902,00	--	1951	--	1951	--	2107
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
217	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр е	0,5	1342,62	7,87	671	4	105	558	1328
		НР - 99%; СП - 8%			1124,84	2,38	562	1		98	
218	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т	0,00857	248154,00	--	2127	--	2127	--	2297
		СП - 8%			--	--	--	--		170	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км тр убопровода		0,0006	297739,09	81638,15	179	49	2	140	344
		НР - 99%; СП - 8%				213547,00	22374,30	128	13		26	
220	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		0,0006	791,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
221	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
222	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	990,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
223	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.		1	1370,93	894,00	1371	894	--	708	2245
		НР - 99%; СП - 8%				476,93	237,73	477	238		166	
224	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	4468,00	--	4468	--	4468	--	4825
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
225	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.		1	765,00	--	765	--	765	--	826
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
226	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.		0,001	87190,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
227	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг		2,844742	2443,00	--	6950	--	6950	--	7506
		СП - 8%				--	--	--	--		556	
228	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,005	17744,71	1089,24	89	5	78	6	103
		НР - 91%; СП - 8%				1185,30	227,35	6	1		8	
229	Е11-090606-0104 1109-0606-0104 РСНБ РК 2015	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж/ Кры шка	т конструкций		0,00314	123857,68	34867,20	389	109	28	189	624
		НР - 69%; СП - 8%				80130,60	7080,66	252	22		46	
230	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 149 18-80	т		0,00314	313188,00	--	983	--	983	--	1062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
231	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,44	3229,00	--	4650	--	4650	--	5022
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
		Выход из земли 8353.05 СБ Д=63									
232	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическ им испытанием	км трубопровода	0,0025	425749,76	67819,82	1064	170	24	919	2142
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	870	59		159	
233	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	2,5	553,00	--	1383	--	1383	--	1493
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
234	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравли ческим испытанием/ Футляр	км трубопровода	0,0029	497057,66	107866,88	1441	313	51	1178	2829
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	1077	113		210	
235	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	2,929	1583,00	--	4637	--	4637	--	5008
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
236	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширино й 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-200 6)	т	0,04285	248154,00	--	10633	--	10633	--	11484
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
237	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравли ческим испытанием	км трубопровода	0,006	425749,76	67819,82	2554	407	60	2207	5142
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	2087	142		381	
238	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	6	553,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
239	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2385	1189		831	
240	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	4468,00	--	22340	--	22340	--	24127
		СП - 8%			--	--	--	--		1787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	5	765,00	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
242	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а	шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	2385	1189		831	
243	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	990,00	--	4950	--	4950	--	5346
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
244	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	87190,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
245	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	14,22371	2443,00	--	34749	--	34749	--	37528
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	
246	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	17744,71	1089,24	444	27	387	32	514
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	30	6		38	
		Отвод на дом с использованием цокольного ввода. 8353.04 СБ									
247	С123-050301-1801 2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали/держатель	кг	32,4	655,00	--	21222	--	21222	--	22920
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
248	С123-051314-0101 2305-1314-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Изолирующий сгон- ИС-25	шт.	54	6236,00	--	336744	--	336744	--	363684
		СП - 8%			--	--	--	--		26940	
249	Е11-240105-0101 1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	54	4830,45	970,98	260844	52433	7769	225452	525199
		НР - 99%; СП - 8%			3715,60	501,60	200642	27086		38904	
250	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/компенсатор Г-образный	м	39,96	553,00	--	22098	--	22098	--	23866
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасо нных частей	0,2052	1326135,99	497995,54	272123	102189	73813	123748	427541
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	96121	28877		31670	
252	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10 705-80/патрубок	м	59,4	553,00	--	32848	--	32848	--	35476
		СП - 8%			--	--	--	--		2628	
253	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическ им испытанием	км трубопровода	0,081	677710,96	206908,02	54895	16760	713	44094	106908
		НР - 99%; СП - 8%			462000,00	87871,00	37422	7118		7919	
254	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	м	84,24	1002,00	--	84408	--	84408	--	91161
		СП - 8%			--	--	--	--		6753	
255	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравличес ким испытанием/ Футляр	км трубопровода	0,081	783993,74	232382,78	63503	18823	4585	45833	118083
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	40095	6201		8747	
256	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	81	3902,00	--	316062	--	316062	--	341347
		СП - 8%			--	--	--	--		25285	
257	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,054	87190,00	--	4708	--	4708	--	5085
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
258	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ширин ой 40 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-20 06)/ пластина	т	0,38151	248154,00	--	94673	--	94673	--	102247
		СП - 8%			--	--	--	--		7574	
259	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	108	536,12	35,64	57901	3849	2281	51253	117886
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	51771	--		8732	
260	С123-020103-2504 2302-0103-2504 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали Р N 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект	108	3938,00	--	425304	--	425304	--	459328
		СП - 8%			--	--	--	--		34024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	С123-040909-1804 2304-0909-1804 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные с рукояткой, тип присоединения сварка/сварка, для газа, PN 40, DN 25, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345 -2005	шт.	54	19716,00	--	1064664	--	1064664	--	1149837
		СП - 8%			--	--	--	--		85173	
262	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.	54	1147,00	--	61938	--	61938	--	66893
		СП - 8%			--	--	--	--		4955	
263	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установк а муфт	шт.	54	1370,93	894,00	74030	48276	--	38206	121215
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	25754	12837		8979	
264	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	4468,00	--	241272	--	241272	--	260574
		СП - 8%			--	--	--	--		19302	
265	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010	шт.	54	765,00	--	41310	--	41310	--	44615
		СП - 8%			--	--	--	--		3305	
266	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	153,616068	2443,00	--	375284	--	375284	--	405307
		СП - 8%			--	--	--	--		30023	
				Ковер ГСН-10							
278	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей	0,03335	985136,99	497995,54	32854	16608	624	20112	57204
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	15622	4693		4237	
279	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	5	405,00	--	2025	--	2025	--	2187
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
280	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,215	211,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
281	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	18763,69	1089,24	1313	76	1154	90	1516
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	83	16		112	
282	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.	5	1147,00	--	5735	--	5735	--	6194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
283	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,08	23654,00	--	1892	--	1892	--	2044
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
284	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	14,22371	2443,00	--	34749	--	34749	--	37528
		СП - 8%			--	--	--	--		2780	
285	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,1	3229,00	--	323	--	323	--	349
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
				Ковер ГСН-10							
297	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей	0,07337	985136,99	497995,54	72280	36538	1374	44247	125848
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	34368	10325		9322	
298	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	11	405,00	--	4455	--	4455	--	4811
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
299	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,473	211,00	--	100	--	100	--	108
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
300	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,154	18763,69	1089,24	2890	168	2539	198	3335
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	183	35		247	
301	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.	11	1147,00	--	12617	--	12617	--	13626
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
302	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,1243	23654,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
303	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	31,292162	2443,00	--	76447	--	76447	--	82562
		СП - 8%			--	--	--	--		6116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,22	3229,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
Футляр из труб ПЭ Д=110 для труб Д=63											
240	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладк а	км трубопровода	0,124	297739,09	81638,15	36920	10123	317	28962	71152
		НР - 99%; СП - 8%			213547,00	22374,30	26480	2774		5271	
241	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	162,426	791,00	--	128479	--	128479	--	138757
		СП - 8%			--	--	--	--		10278	
242	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Уклад ка/ Футляр	км трубопровода	0,124	340537,60	103361,72	42227	12817	711	31933	80092
		НР - 99%; СП - 8%			231442,00	28679,90	28699	3556		5933	
243	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	162,426	2372,00	--	385274	--	385274	--	416096
		СП - 8%			--	--	--	--		30822	
				Ковер ГСН-10							
315	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей	0,32683	985136,99	497995,54	321972	162760	6117	197098	560596
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	153095	45994		41526	
316	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер .	шт.	49	405,00	--	19845	--	19845	--	21433
		СП - 8%			--	--	--	--		1588	
317	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,107	211,00	--	445	--	445	--	480
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
318	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,686	18763,69	1089,24	12872	747	11312	882	14854
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	813	156		1100	
319	С123-020103-3503 2302-0103-3503 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наруж ным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 173 79-2001/ колпак	шт.	49	1147,00	--	56203	--	56203	--	60699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4496	
320	С121-130816-2203 2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,392	23654,00	--	9272	--	9272	--	10014
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
321	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	139,392358	2443,00	--	340536	--	340536	--	367778
		СП - 8%			--	--	--	--		27243	
322	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,98	3229,00	--	3164	--	3164	--	3418
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через межтрубное пространство) ГСН-11, в ар.1									
323	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	43	405,00	--	17415	--	17415	--	18808
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
324	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,279	211,00	--	481	--	481	--	519
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
325	Е11-110101-2801 1111-0101-2801 РСНБ РК 2015	Герметизацияна битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	0,86	1679,03	52,10	1444	45	442	908	2541
		НР - 94%; СП - 8%			1112,30	11,47	957	10		188	
		Контрольные пункты (выход сигнального провода на поверхность через отдельный ковер) ГСН-11, вар.2									
326	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	21	405,00	--	8505	--	8505	--	9185
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
327	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками ишайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,113	211,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
328	Е11-110101-2801 1111-0101-2801 РСНБ РК 2015	Герметизацияна битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	0,42	1679,03	52,10	705	22	216	444	1241
		НР - 94%; СП - 8%			1112,30	11,47	467	5		92	
				Ковер для контрольных пунктов, ГСН-10							
329	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка стального ковера	т фасонн ых частей	0,14007	985136,99	497995,54	137988	69754	2622	84471	240255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 4. Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)										
368	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравл ическим испытанием	км трубопровода	0,0099	497057,66	107866,88	4921	1068	178	4021	9657	368
		НР - 99%; СП - 8%			371250,00	38965,28	3675	386		715		
369	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	м	4,545	1922,00	--	8735	--	8735	--	9434	369
		СП - 8%			--	--	--	--		699		
370	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,454	1583,00	--	8634	--	8634	--	9324	370
		СП - 8%			--	--	--	--		691		
371	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводныестальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	425749,76	67819,82	1533	244	37	1324	3085	371
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	1252	85		229		
372	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,636	1002,00	--	3643	--	3643	--	3935	372
		СП - 8%			--	--	--	--		291		
373	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходны е на трубопроводах из стальных труб диаметром до 5 0 мм. Установка	шт.	15	2113,22	121,90	31698	1829	4467	25262	61517	373
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	25402	376		4557		
374	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали , 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	659,00	--	9885	--	9885	--	10676	374
		СП - 8%			--	--	--	--		791		
377	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	536,12	35,64	1608	107	63	1424	3275	375
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1438	--		243		
378	С123-020103-2806 2302-0103-2806 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12836-67/ИФС-50-16	шт.	3	1464,00	--	4392	--	4392	--	4743	
		СП - 8%			--	--	--	--		351		377.1
379	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1031,32	71,28	3094	214	184	2669	6224	377.2
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	2696	--		461		377.3

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
380	С123-020103-2809 2302-0103-2809 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальныеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 100 ГОСТ 12836-67/ИФС-100-16	шт.		3	3168,00	--	9504	--	9504	--	10264	
		СП - 8%				--	--	--	--		760		379.1
383	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полост и и испытание на прочность и герметичность воздухо м от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,13446	908389,84	771501,20	122142	103736	1098	32013	166487	379.2
		НР - 91%; СП - 8%				128719,00	132911,90	17308	17871		12332		379.3
384	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соеди нений методом радиографирования, избыточное давлен ие среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык		148	19990,58	18776,84	2958606	2778972	1466	673502	3922677	
		НР - 91%; СП - 8%				1203,84	3796,92	178168	561944		290569		383.8
385	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		15,72	175,16	4,67	2753	73	1359	917	3964	383.13
		НР - 69%; СП - 8%				84,02	0,50	1321	8		294		383.14
386	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115	м2		15,72	173,98	3,30	2735	52	1912	538	3535	
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	771	8		262		385.1
387	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого дав ления под газом со снижением давления	врезка		9	9202,35	1153,38	82821	10380	10804	61020	155349	
		НР - 99%; СП - 8%				6848,52	--	61637	--		11507		386.1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3256705	2896675	66361	802690	4384146	386.8
								293669	580678	--	324752		387
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3180213					
	Материалы		Тенге					17100					
	Всего заработная плата		Тенге						848569				
		Накладные расходы	Тенге					777428					
		Сметная прибыль	Тенге					316611					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4274252					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									537	
		Сметная заработная плата	Тенге						848569				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					76492					
	Материалы		Тенге					4468					
	Всего заработная плата		Тенге						25778				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44793					
		Накладные расходы	Тенге					25262					
		Сметная прибыль	Тенге					8140					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					109894					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22	
		Сметная заработная плата	Тенге						25778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4384147					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									559	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						874347			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									31764952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3595543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10358469			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2167570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5987054		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							4297768		
		- Накладные расходы	Тенге								5491520	
		- Сметная прибыль	Тенге								2034607	
	ИТОГО											**31 764 952**
	В том числе оборудование											**4 297 768**
	Итого без оборудования											**27 467 184**
	Временные здания и сооружения 3,4%:											**933 884**
	Итого:											**28 401 068**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,3.0,7%											**258 450**
	Итого											**28 659 518**
	Непредвиденные затраты заказчика 2%											**573 190**
	Итого:											**33 530 476**
	2019-28% к=1											**9 388 533**
	2020-72% к=1,0348515											**24 983 326**
	Итого											**34 371 859**
	Поправочний коэфициент к=0,995											**34 200 000**
	НДС 12%											**4 104 000**
	ИТОГО:											**38 304 000**

ТЕХНАДЗОР:
директор ТОО "Технический надзор"

_____Ануарбек Н.Ә.

инженер-эксперт

_____Есентуреев О.

АВТОР:
ТОО "Научно-исследовательский проектный

_____Әліпбек Ө.Н.

директор

_____Хусанбаев Н. Т.

ПОДРЯДЧИК:
директор ТОО "Комби-Строй-1"

_____Муталиев М.