Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ-і **форма 3**

Мердігер: "RRR GROUP 2018" ЖШС

Инженер: "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс" ЖШС

Нысан атауы және мекенжайы: «Шымкент қаласының Тараз шағын ауданындағы Айшабибі көшесінде кәріз желілерінің құрылысы»

Келісім шарт: 18.10.2022 жылғы № 187 келісім шартқа 05.12.2022 жылғы № 01 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 06 желтоқсан айындағы № 2 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
3489851		01	05.12.2022			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (Тамыз айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Тамыз айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Шымкент қаласының Тараз шағын ауданындағы Айшабибі көшесінде кәріз желілерінің құрылысы »	20 670 607,10	2 112 032,90							17 600 274,19	19 712 307,10
Төленетін сомма	**20 670 607,10**	**2 112 032,90**	-	-	-	-	-	-	**17 600 274,19**	**19 712 307,10**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" ММ басшысының орынбасары

_____ М. Ердембеков

"____" _____ 2022 жыл

ИНЖЕНЕР:
"АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс" ЖШС-нің директоры

_____ Н. Нуралиев

"____" _____ 2022 жыл

Мердігер:
"RRR GROUP 2018" ЖШС-нің директоры

_____ А.Е. Абдикулов

"____" _____ 2022 жыл

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "RRR Group 2018"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство канализационных сетей по улице Айшабиби микрорайона Тараз города Шымкент»
Договор: Дополнительное соглашение № 01 от 05.12.2022 года к Договору №187 от 22.10.2022 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

на 06 декабря месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**		**105**							
	1123-0101-0101		**м3 основания**		**8 493,80**	**178,50**	**891 849**	**18 742**	**749 942**	**127 383**	**1 100 771**
	РСНБ РК 2015										
		НР - 99%; СП - 8%			**1 173,00**	**52,43**	**123 165**	**5 505**		**81 539**	
2	**Е11-010205-0501**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с**		**415,795**							
	1101-0205-0501	**уплотнением.Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**885,88**	**–**	**368 344**	**–**	**–**	**265 208**	**684 236**
	РСНБ РК 2015										
		НР - 72%; СП - 8%			**885,88**	**–**	**368 344**	**–**		**50 684**	
3	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79**		**625**							
	1101-0104-0405	**кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов**									
	РСНБ РК 2015	**2**	**м3 грунта**		**19,03**	**19,03**	**11 894**	**11 893**	**–**	**3 659**	**16 797**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**8,13**	**–**	**5 081**		**1 244**	
4	**Е11-010104-0411**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79**		**625**							
	1101-0104-0411	**кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м**									
	РСНБ РК 2015	**перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**8,42**	**8,42**	**5 262**	**5 263**	**–**	**1 616**	**7 428**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**3,59**	**–**	**2 244**		**550**	
5	**Е11-010107-1305**	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами**		**588**							
	1101-0107-1305	**мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10**									
	РСНБ РК 2015	**м.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**42,95**	**42,95**	**25 255**	**25 255**	**–**	**6 846**	**34 669**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**16,17**	**–**	**9 508**		**2 568**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1 302 604**	**61 153**	**749 942**	**404 712**	**1 843 901**
							491 509	**22 338**	**–**	**136 585**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 302 604**				
		Материалы	Тенге				**749 942**				
		Всего заработная плата	Тенге					**513 847**			
		Накладные расходы	Тенге				**404 711**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136 585**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 843 900**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**486**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					513 847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 843 900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								486
		Сметная заработная плата	Тенге					513 847			
		РАЗДЕЛ 2. Хозяйственно-бытовая канализация К1									
6	Е11-220101-0103 1122-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 200 мм.Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,4726	554 043,84	98 234,29	261 841	46 426	18 768	209 491	509 039
		НР - 99%; СП - 8%			416 097,00	31 653,80	196 647	14 960		37 707	
7	С1241-701-0103 241-701-0103 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**	м	476,3808	4 569,00	–	2 176 584	–	2 176 584	–	2 350 711
		СП - 8%			–	–	–	–		174 127	
8	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,4226	31 412,56	21 427,06	13 275	9 055	–	3 840	18 484
		НР - 61%; СП - 8%			9 985,50	4 908,70	4 220	2 074		1 369	
9	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	422,6	83,00	–	35 076	–	35 076	–	37 882
		СП - 8%			–	–	–	–		2 806	
		Колодец круглый канализационный (5шт) из сборного ж/б Д1500мм									
10	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	5,39	48 547,88	8 058,41	261 673	43 435	135 408	100 264	390 892
		НР - 99%; СП - 8%			15 367,32	3 422,42	82 830	18 447		28 955	
11	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	5	22 910,00	–	114 550	–	114 550	–	123 714
		СП - 8%			–	–	–	–		9 164	
12	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	12 329,00	–	24 658	–	24 658	–	26 631
		СП - 8%			–	–	–	–		1 973	
13	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	16 998,00	–	67 992	–	67 992	–	73 431
		СП - 8%			–	–	–	–		5 439	
14	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	23 353,00	–	93 412	–	93 412	–	100 885
		СП - 8%			–	–	–	–		7 473	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	14	4 834,00	–	67 676	–	67 676	–	73 090
		СП - 8%			–	–	–	–		5 414	
16	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18 935,00	–	75 740	–	75 740	–	81 799
		СП - 8%			–	–	–	–		6 059	
17	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30 272,00	–	30 272	–	30 272	–	32 694
		СП - 8%			–	–	–	–		2 422	
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /Изделие закладное МН 1/	т	0,01312	274 088,13	1 442,13	3 596	19	–	3 263	7 407
		НР - 91%; СП - 8%			272 646,00	635,43	3 577	8		549	
19	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка/	м3 подстилающего слоя	4,005	24 551,42	8,64	98 328	35	81 436	15 846	123 308
		НР - 94%; СП - 8%			4 209,00	–	16 857	–		9 134	
		Колодец круглый канализационный из сборного ж/б Д1000мм (12шт)									
20	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,92	58 552,34	11 787,41	346 630	69 782	147 495	156 858	543 767
		НР - 99%; СП - 8%			21 850,24	4 913,62	129 353	29 089		40 279	
21	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	12	12 562,00	–	150 744	–	150 744	–	162 804
		СП - 8%			–	–	–	–		12 060	
22	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	12	12 719,00	–	152 628	–	152 628	–	164 838
		СП - 8%			–	–	–	–		12 210	
23	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	10 529,00	–	63 174	–	63 174	–	68 228
		СП - 8%			–	–	–	–		5 054	
24	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	14	4 834,00	–	67 676	–	67 676	–	73 090
		СП - 8%			–	–	–	–		5 414	
25	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	18 935,00	–	113 610	–	113 610	–	122 699
		СП - 8%			–	–	–	–		9 089	
26	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	6	30 272,00	–	181 632	–	181 632	–	196 163
		СП - 8%			–	–	–	–		14 531	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /Изделие закладное МН 1/	т	0,02952	274 088,13	1 442,13	8 091	43	–	7 341	16 667
		НР - 91%; СП - 8%			272 646,00	635,43	8 049	19		1 235	
28	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка/	м3 подстилающего слоя	9,612	24 551,42	8,64	235 988	83	195 448	38 029	295 939
		НР - 94%; СП - 8%			4 209,00	–	40 457	–		21 921	
		Колодец контрольный (5шт) из сборного ж/б Д1500мм									
29	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,5	48 547,88	8 058,41	364 109	60 438	188 416	139 514	543 913
		НР - 99%; СП - 8%			15 367,32	3 422,42	115 255	25 668		40 290	
30	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	22 910,00	–	114 550	–	114 550	–	123 714
		СП - 8%			–	–	–	–		9 164	
31	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	10	12 329,00	–	123 290	–	123 290	–	133 153
		СП - 8%			–	–	–	–		9 863	
32	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	16 998,00	–	84 990	–	84 990	–	91 789
		СП - 8%			–	–	–	–		6 799	
33	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	5	23 353,00	–	116 765	–	116 765	–	126 106
		СП - 8%			–	–	–	–		9 341	
34	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18 935,00	–	94 675	–	94 675	–	102 249
		СП - 8%			–	–	–	–		7 574	
35	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка /Изделие закладное МН 1/	т	0,0287	274 088,13	1 442,13	7 866	41	–	7 137	16 204
		НР - 91%; СП - 8%			272 646,00	635,43	7 825	18		1 200	
36	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка/	м3 подстилающего слоя	4,005	24 551,42	8,64	98 328	35	81 436	15 846	123 308
		НР - 94%; СП - 8%			4 209,00	–	16 857	–		9 134	
37	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-5, МС-7	т стальных элементов	0,26592	904 358,52	8 146,04	240 487	2 166	219 994	22 110	283 604
		НР - 118%; СП - 8%			68 917,80	1 542,94	18 327	410		21 008	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-221101-0105 1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 200 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	21 300,34	9 964,67	21 300	9 964	4 937	9 601	33 373
		НР - 99%; СП - 8%			6 399,12	3 298,42	6 399	3 298		2 472	
		Пересечения водопровода с существующими инженерными сетями (водопровод,канализация,газопровод,кабель связи)									
39	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	36	1 428,98	–	51 443	–	–	37 039	95 561
		НР - 72%; СП - 8%			1 428,98	–	51 443	–		7 079	
		Переход под автомобильной дорогой методом продавливания									
40	Е11-221401-0207 1122-1401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 прим	Трубы диаметром 400 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	18	13 354,93	8 943,55	240 389	160 984	1 620	170 552	443 816
		НР - 99%; СП - 8%			4 321,41	5 249,42	77 785	94 490		32 875	
41	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	6 303 220,13	852 371,72	113 458	15 342	88 670	13 644	137 271
		НР - 99%; СП - 8%			524 768,00	240 914,35	9 446	4 336		10 168	
42	С1241-102-0254 241-102-0254 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	18,072	42 191,00	–	762 476	–	762 476	–	823 474
		СП - 8%			–	–	–	–		60 998	
		Переход через овраг									
43	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	2 253 873,63	996 131,67	60 855	26 896	4 592	38 316	107 104
		НР - 99%; СП - 8%			1 087 666,00	345 769,71	29 367	9 336		7 934	
44	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,027	6 303 220,13	852 371,72	170 187	23 014	133 004	20 467	205 906
		НР - 99%; СП - 8%			524 768,00	240 914,35	14 169	6 505		15 252	
45	С1241-102-0254 241-102-0254 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	27,108	42 191,00	–	1 143 714	–	1 143 714	–	1 235 211
		СП - 8%			–	–	–	–		91 497	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия (тип-1)-183,9м2									
46	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,356	4 715,13	1 125,34	34 684	8 278	25 230	3 411	41 143
		НР - 108%; СП - 8%			199,84	269,53	1 176	1 983		3 048	
47	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	183,9	1 500,94	198,07	276 023	36 425	234 960	10 415	309 353

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	4 638	5 006		22 915	
48	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	183,9	1 706,80	209,54	313 881	38 535	270 708	10 282	350 096
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	26,55	4 638	4 883		25 933	
		Вскрытие и восстановление бетонного покрытия (тип-2)- 19м2									
49	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	2,85	17 586,30	6 983,40	50 121	19 903	–	33 488	90 298
		НР - 84%; СП - 8%			10 602,90	3 385,48	30 218	9 649		6 689	
		Вскрытие и восстановление тротуара (тип-3)- 27,7м2									
50	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,54	4 715,13	1 125,34	26 122	6 234	19 002	2 569	30 986
		НР - 108%; СП - 8%			159,84	269,53	886	1 493		2 295	
51	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	27,7	2 326,35	176,37	64 440	4 886	8 996	46 320	119 621
		НР - 88%; СП - 8%			1 825,20	75,04	50 558	2 079		8 861	
52	С1255-102-0206 255-102-0206 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	27,7	1 924,00	–	53 295	–	53 295	–	57 559
		СП - 8%			–	–	–	–		4 264	
53	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	2 146,07	33,06	42 921	661	25 075	18 854	66 717
		НР - 108%; СП - 8%			859,24	13,65	17 185	273		4 942	
54	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	1,04	41 320,00	–	42 973	–	42 973	–	46 411
		СП - 8%			–	–	–	–		3 438	
55	Е11-110101-0206 1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками.Устройство ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОГО ПОДДОНА	м3 подстилающего слоя	50,712	22 871,90	3 291,77	1 159 880	166 932	575 345	481 808	1 773 023
		НР - 94%; СП - 8%			8 234,80	1 872,50	417 603	94 958		131 335	
56	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	42,26	8 493,80	178,50	358 948	7 544	301 833	51 269	443 034
		НР - 99%; СП - 8%			1 173,00	52,43	49 571	2 216		32 817	
57	Е11-110101-0206 1111-0101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками.Устройство ВОДОУПОРНЫЙ ЗАМОК ИЗ ГЛИНЫ	м3 подстилающего слоя	12,87	22 871,90	3 291,77	294 361	42 365	146 014	122 276	449 968
		НР - 94%; СП - 8%			8 234,80	1 872,50	105 982	24 099		33 331	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11 171 377**	**799 521**	**8 860 539**	**1 789 850**	**13 998 127**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1 511 318**	**355 297**	**–**	**1 036 900**	
		Всего заработная плата	Тенге				**13 275**				
		Накладные расходы	Тенге					**6 294**			
		Сметная прибыль	Тенге				**3 840**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1 369**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18 484**				**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6 294**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6 579 399**				
		Материалы	Тенге				**2 908 388**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1 860 321**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**35 076**				
		Местные материалы	Тенге				**1 338 373**				
		Накладные расходы	Тенге				**1 786 010**				
		Сметная прибыль	Тенге				**669 234**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9 034 643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1 860 321**			**1 362**
		Сметная заработная плата	Тенге				**4 578 703**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4 578 703**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**366 297**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4 945 000**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13 998 127**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**1 366**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1 866 615**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Переход №1									
58	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**6,5**	**1 864,94**	**–**	**12 122**	**–**	**–**	**8 728**	**22 518**
		НР - 72%; СП - 8%			**1 864,94**	**–**	**12 122**	**–**		**1 668**	
59	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,626**	**972,97**	**–**	**2 555**	**–**	**–**	**1 840**	**4 746**
		НР - 72%; СП - 8%			**972,97**	**–**	**2 555**	**–**		**352**	
60	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м3**	**0,58**	**19 690,36**	**1 152,67**	**11 420**	**669**	**9 930**	**891**	**13 296**
		НР - 91%; СП - 8%			**1 416,15**	**271,59**	**821**	**158**		**985**	
61	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство**	**м3**	**3,294**	**32 525,87**	**2 022,02**	**107 140**	**6 661**	**74 291**	**25 295**	**143 029**
		НР - 91%; СП - 8%			**7 950,36**	**488,06**	**26 188**	**1 608**		**10 595**	
62	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварнаяиз арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03968**	**419 679,00**	**–**	**16 653**	**–**	**16 653**	**–**	**17 985**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1 332**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварнаяиз арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06576	419 679,00	–	27 598	–	27 598	–	29 806
		СП - 8%			–	–	–	–		2 208	
64	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0104	447 247,00	–	4 651	–	4 651	–	5 023
		СП - 8%			–	–	–	–		372	
65	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	171,00	–	1 368	–	1 368	–	1 477
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
66	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ-РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00196	647 579,00	–	1 269	–	1 269	–	1 371
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
67	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,7283	118 866,19	8 665,46	86 570	6 311	6 448	51 168	148 757
		НР - 69%; СП - 8%			101 347,20	474,97	73 811	346		11 019	
68	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7283	856 578,00	–	623 846	–	623 846	–	673 754
		СП - 8%			–	–	–	–		49 908	
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,1207	96,77	2,71	2 044	57	928	735	3 002
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	1 059	6		222	
70	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-140	м2	21,1207	233,90	2,71	4 940	57	4 482	281	5 639
		НР - 69%; СП - 8%			19,00	0,30	401	6		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				902 176	13 755	771 464	88 938	1 070 403
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				116 957	2 124	–	79 290	
		Материалы	Тенге				191 760				
		Всего заработная плата	Тенге				89 630				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					44 924			
		Накладные расходы	Тенге				51 539				
		Сметная прибыль	Тенге				37 770				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18 363				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				247 893				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								37
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					44 924			
		Материалы	Тенге				710 416				
		Всего заработная плата	Тенге				6 448				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					74 157			
		Накладные расходы	Тенге				623 846				
							51 168				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				60 927				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				822 511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					74 157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 070 404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					119 081			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16 912 432**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 119 784				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					874 429			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					379 759			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10 381 945		
		- Накладные расходы	Тенге							2 283 499	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 252 775	
		итого по смете					16 912 432				
		Временные здания и сооружения 1,3%					17 132 294				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,91%					17 288 198				
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514					18 153 496				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					18 516 566				
		Итого с договорным коэффициентом	**К=0,829753798**				17 600 274				
		НДС в текущих ценах - 12%					2 112 033				
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%					19 712 307				

Утверждаю:
Заказчик
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
(наименование организации)

Зам.руководителя **М.Ердембеков**
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Согласовано:
Инженер
ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
(наименование организации)

Директор **Е.Нуралиев**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Выполнил:
Подрядчик
ТОО "RRR Group 2018"
(наименование организации)

Директор **А.Е. Абдикулов**
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)