Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		412	16.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы	13 706 370,61	12 237 830,90	13 706 370,61						1 468 539,71	**13 706 370,61**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " Алматы Су "

Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы" _____ **Бибатыров Б.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" _____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП "Алматы Су" _____ Жулеуков Н.

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Форма 2

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы**

Наименование объекта - **Наружные сети водоснабжения**

Акт выполенных работ
за июль 2022 год

на Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах на 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	353,725		286,00	286,00	101165	101165	–	14298	124700
		НР - 72%; СП - 8%				–	56,14	–	19858		9237	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26,623		2668,51	–	71044	–	–	51152	131971
		НР - 72%; СП - 8%				2668,51	–	71044	–		9776	
3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	26,623		286,00	286,00	7614	7615	–	1076	9385
		НР - 72%; СП - 8%				–	56,14	–	1495		695	
4	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	7,605		286,00	286,00	2175	2175	–	307	2681
		НР - 72%; СП - 8%				–	56,14	–	427		199	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	78,54		2223,76	–	174654	–	–	125751	324437
		НР - 72%; СП - 8%				2223,76	–	174654	–		24032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	78,54	286,00 – –	286,00 56,14 –	22462 – –	22462 4409 –	–	3175 2051 –	27688
7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12	286,00 – –	286,00 56,14 –	3432 – –	3432 674 –	–	485 313 –	4230
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,623	2668,51 2668,51 –	– – –	1662 1662 –	– – –	–	1197 229 –	3088
9	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,623	286,00 – –	286,00 56,14 –	178 – –	178 35 –	–	25 16 –	219
10	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	25140,8	26,00 – –	– – –	653661 – –	– – –		– 52293 –	705954
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	23,165	4292,70 1399,44	189,46 62,54	99440 32418	4389 1449	62633	33528 10637	143606
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	118,573	17,27 – –	17,27 8,12 –	2048 – –	2048 963 –	–	693 219 –	2961
13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,924	1056,69 1056,69 –	– – –	9430 9430 –	– – –	–	6790 1298 –	17517
14	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	127,498	2458,00 – –	– – –	313390 – –	– – –	313390	– 25071 –	338461
15	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	155,058	20,63 – –	20,63 9,70 –	3199 – –	3199 1504 –	–	1083 343 –	4624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	155,058	200,60 113,08	87,52 46,91	31105 17534	13571 7274	–	17862 3917	52884
17	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	115,825	42,08 –	42,08 19,78	4874 –	4874 2291	–	1650 522	7045
18	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	115,825	1358,00 –	– –	157290 –	– –	157290	– 12583	169873
19	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	155,058	255,09 9,68	245,41 55,89	39554 1501	38053 8666	–	7320 3750	50624
20	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	8140,53	26,00 –	– –	211654 –	– –		– 16932	228586
21	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 креплений	869,533	724,69 301,99	31,17 15,08	630142 262590	27104 13113	340448	198506 66292	894940
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
22	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,225	807372,34 511326,00	270750,00 97597,56	181659 115048	60918 21959	5693	135638 25384	342680
23	С1241-201-0521 241-201-0521 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х23,2 мм** *СП - 8%*	м	227,25	15560,00 –	– –	3536010 –	– –	3536010	– 282881	3818891
24	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м короба	22	16529,13 2362,10	1478,71 602,38	363641 51966	32531 13252	279144	64566 34257	462464
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы									
	Колодцы круглые										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглыеиз сборного железобетона. Устройство в грунтах сух их /ДИАМЕТРОМ 1500 ММ/** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	5,12	25119,10 13768,44	10747,18 5034,57	128610 70494	55026 25777	3090	95309 17913	241832
26	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 ма рки ПН15** *СП - 8%*	шт.	6	35990,00 --	-- --	215940 --	-- --	215940	-- 17275	233215
27	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	6	34907,00 --	-- --	209442 --	-- --	209442	-- 16755	226197
28	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а** *СП - 8%*	шт.	12	22219,00 --	-- --	266628 --	-- --	266628	-- 21330	287958
29	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6** *СП - 8%*	шт.	6	2993,00 --	-- --	17958 --	-- --	17958	-- 1437	19395
30	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 7-3** *СП - 8%*	шт.	6	5147,00 --	-- --	30882 --	-- --	30882	-- 2471	33353
31	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** *СП - 8%*	шт.	1	44251,00 --	-- --	44251 --	-- --	44251	-- 3540	47791
32	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** *СП - 8%*	шт.	1	51736,00 --	-- --	51736 --	-- --	51736	-- 4139	55875
33	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а** *СП - 8%*	шт.	2	36723,00 --	-- --	73446 --	-- --	73446	-- 5876	79322
		Колодцы прямоугольные									
34	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	10,07	49011,71 14089,59	3449,19 1894,18	493548 141882	34733 19074	316933	159347 52232	705127
35	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0518	419679,00 --	-- --	21739 --	-- --	21739	-- 1739	23478

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							
36	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6**	шт.	8	2993,00	–	23944	–	23944	–	25860
		СП - 8%			–	–	–	–		1916	
37	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 маркиКС 7-3**	шт.	2	5147,00	–	10294	–	10294	–	11118
		СП - 8%			–	–	–	–		824	
38	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	кг	4,92	347,00	–	1707	–	1707	–	1844
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,01248	990432,40	7441,22	12361	93	11242	1238	14686
		НР - 118%; СП - 8%			82197,50	1840,61	1026	23		1088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Общие материалы и работы по колодцам									
40	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	6	62811,00	–	376866	–	376866	–	407015
		СП - 8%			–	–	–	–		30149	
41	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,25	14558,00	–	3640	–	3640	–	3931
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
42	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,26	16041,00	–	4171	–	4171	–	4505
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,12648	990432,40	7441,22	125270	941	113933	12542	148837
		НР - 118%; СП - 8%			82197,50	1840,61	10396	233		11025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2112433	90793	1797842	268436	2571339
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				223798	45107	–	190471	
		Материалы	Тенге				1735567				
		Всего заработная плата	Тенге				445196				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					268905			
		Местные материалы	Тенге				23446				
		Накладные расходы	Тенге				952332				
		Сметная прибыль	Тенге				268436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				160322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2164325				
		Сметная заработная плата	Тенге								153
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					268905			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				376866				
		Сметная прибыль	Тенге				376866				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				30149				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				407015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2571340				153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					268905			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**10440852**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				961645				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					414507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					142476			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6492447		
		- Перевозка грузов	Тенге				865315				
		- Накладные расходы	Тенге							933538	
		- Сметная прибыль	Тенге							773398	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									10 440 852,00
		Итого с временными зданиями 1,04%									10 549 436,86
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									10 767 810,20
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									10 983 166,41
		Итого в текущих ценах 2022 года К=1,0500514									11 532 889,26
		Итого с НДС 12%									**12 916 835,97**
		Итого со скидкой К=0,95									**12 270 994,18**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "
Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"_____ Бибатыров Б.Б.

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик_____ Ахметов Б.А.

Технический надзор: ГКП "Алматы Су"_____

Авторский надзор: Эксперт ТОО " Дизайн Проект Азия "_____ Мальтинов М.Т.

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Форма 2

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы**

Наименование объекта - **Демонтажные работы**

Акт выполенных работ
за июль 2022 год

на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вскрытие покрытия										
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Покрытия и основания щ ебеночные. Разборка /ИЗ ПГС/** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	59,3935		421,75 146,37	275,38 74,12	25049 8693	16356 4402	–	14143 3135	42328
2	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеноч ные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	126,706		421,75 146,37	275,38 74,12	53438 18546	34892 9391	–	30172 6689	90299
3	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м	187,4		1015,51 1015,51	– –	190307 190307	– –	–	205531 31667	427505
4	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основани я асфальтобетонные. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	51,4743		3618,34 2201,00	1417,34 704,83	186252 113295	72957 36281	–	161542 27823	375617
		Мусор										
5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	294,758		117,00 –	– –	34487 –	– –		– 2759	37246
6	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** *СП - 8%*	т·км	8842,75		26,00 –	– –	229912 –	– –		– 18393	248305
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1221299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				330841				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124205			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50074			
		- Перевозка грузов	Тенге				264399				
		- Накладные расходы	Тенге							411388	
		- Сметная прибыль	Тенге							90466	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									1 221 299,00
		Итого с временными зданиями 1,04%									1 234 000,51
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									1 259 544,32
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									1 284 735,21
		Итого в текущих ценах 2022 года К=1,0500514									1 349 038,00
		Итого с НДС 12%									**1 510 922,56**
		Итого со скидкой К=0,95									**1 435 376,43**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су " Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы"_____ Бибатыров Б.Б.

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик_____ Ахметов Б.А.

Технический надзор: ГКП "Алматы Су" _____

Авторский надзор: Эксперт ТОО " Дизайн Проект Азия " _____ Мальгинов М.С.