Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы,Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жарокова.** | **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СК Ретма",050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 308/60** | **070340016900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 412 от 16-05-2022 г.

Номер документа	Дата составления
23	13.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы			Работа	1	10 090 501,27	10 090 501,27	1 081 125,14
				Итого	1	x	10 090 501,27	1 081 125,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ахметов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.10.2022

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-РЕТМА"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г.
№178

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№	от				
		412	16.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы	31 249 506,86	9 009 376,14	10 090 501,27						1 081 125,14	**10 090 501,27**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "

Управления энергетики и водоснабжения города Алматы" _____ Хасенов Н.К.

Подрядчик: Директор ТОО "СК-РЕТМА" _____ Ахметов Б.А.

Технический надзор: ГКП "Алматы Су" _____

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы Форма 2

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы**

Наименование объекта - **Наружные сети водоснабжения**

Акт выполенных работ
за сентябрь 2022 года

на Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах на 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20,66		286,00	286,00	5909	5909	--	835	7284
		НР - 72%, СП - 8%				--	56,14	--	1160		540	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,555		2668,51	--	4150	--	--	2988	7709
		НР - 72%, СП - 8%				2668,51	--	4150	--		571	
3	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,555		286,00	286,00	445	444	--	63	548
		НР - 72%, СП - 8%				--	56,14	--	87		41	
4	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,444		286,00	286,00	127	127	--	18	157
		НР - 72%, СП - 8%				--	56,14	--	25		12	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,587		2223,76	--	10200	--	--	7344	18948
		НР - 72%, СП - 8%				2223,76	--	10200	--		1404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,587	286,00	286,00	1312	1312	–	185	1617
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,14	--	258		120	
7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,7	286,00	286,00	200	200	–	28	247
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,14	--	39		18	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0367	2668,51	--	98	--	--	71	182
		НР - 72%; СП - 8%			2668,51	--	98	--		13	
9	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,0367	286,00	286,00	10	10	–	1	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	56,14	--	2		1	
10	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1468,44	26,00	--	38179	--		--	41233
		СП - 8%			--	--	--	--		3054	
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,353	4292,70	189,46	5808	257	3658	1958	8388
		НР - 99%; СП - 8%			1399,44	62,54	1893	85		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,925	17,27	17,27	120	119	–	40	173
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,12	--	56		13	
13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,5213	1056,69	--	551	--	–	397	1023
		НР - 72%; СП - 8%			1056,69	--	551	--		76	
14	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	7,447	2458,00	--	18305	--	18305	--	19769
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
15	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,056	20,63	20,63	187	187	–	63	270
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,70	--	88		20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,056	200,60	87,52	1817	793	--	1043	3089
		НР - 72%, СП - 8%			113,08	46,91	1024	425		229	
17	Е11-010104-0107 1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6,7652	42,08	42,08	285	285	--	96	412
		НР - 72%, СП - 8%			--	19,78	--	134		30	
18	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6,7652	1358,00	--	9187	--	9187	--	9922
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
19	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,056	255,09	245,41	2310	2222	--	428	2957
		НР - 72%, СП - 8%			9,68	55,89	88	506		219	
20	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т км	475,479	26,00	--	12362	--		--	13351
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
21	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	50,7884	724,69	31,17	36806	1583	19885	11595	52273
		НР - 72%, СП - 8%			301,99	15,08	15338	766		3872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
22	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1420663,89	583690,47	2841	1167	201	1907	5128
		НР - 99%, СП - 8%			736584,00	226570,05	1473	453		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	2,008	15326,00	--	30775	--	30775	--	33237
		СП - 8%			--	--	--	--		2462	
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1678,50	998,71	11750	6991	--	7059	20313
		НР - 99%, СП - 8%			679,79	338,80	4759	2372		1505	
25	С1241-208-1415 241-208-1415 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 315 мм	шт.	4	36867,00	--	147468	--	147468	--	159265
		СП - 8%			--	--	--	--		11797	
26	С1241-214-0414 241-214-0414 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	3	17639,00	--	52917	--	52917	--	57150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4233	
27	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	9	14597,00	--	131373	--	131373	--	141883
		СП - 8%			--	--	--	--		10510	
28	С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	5	44160,00	--	220800	--	220800	--	238464
		СП - 8%			--	--	--	--		17664	
29	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	1	23216,00	--	23216	--	23216	--	25073
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
30	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	2184,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
31	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,107	1151935,67	483877,65	123257	51775	37741	50826	188009
		НР - 99%, СП - 8%			315339,50	164466,09	33741	17598		13927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	3382,06	206,51	6764	413	245	6080	13872
		НР - 99%, СП - 8%			3053,05	17,87	6106	36		1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2	5896,25	378,25	11792	756	574	10428	23997
		НР - 99%, СП - 8%			5230,75	35,74	10462	71		1778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	7924,00	--	15848	--	15848	--	17116
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
35	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0415	1151935,67	483877,65	47805	20081	14637	19713	72919
		НР - 99%, СП - 8%			315339,50	164466,09	13087	6825		5401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
37	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,103	1151935,67	483877,65	118649	49839	36330	48926	180981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			315339,50	164466,09	32480	16940		13406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	3	5896,25	378,25	17689	1135	862	15641	35997
		НР - 99%; СП - 8%			5230,75	35,74	15692	107		2666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	3	14597,00	--	43791	--	43791	--	47294
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
40	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,024	1151935,67	483877,65	27646	11613	8465	11400	42170
		НР - 99%; СП - 8%			315339,50	164466,09	7568	3947		3124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
42	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,088	1151935,67	483877,65	101370	42581	31039	41801	154624
		НР - 99%; СП - 8%			315339,50	164466,09	27750	14473		11454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	2	5896,25	378,25	11792	756	574	10428	23997
		НР - 99%; СП - 8%			5230,75	35,74	10462	71		1778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	14597,00	--	29194	--	29194	--	31530
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
45	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3426,82	216,15	3427	216	490	2797	6722
		НР - 99%; СП - 8%			2720,90	104,65	2721	105		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1244-404-0106 244-404-0106 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	45508,00	--	45508	--	45508	--	49149
		СП - 8%			--	--	--	--		3641	
47	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	3	17208,06	7688,98	51624	23067	2038	34683	93211
		НР - 97%; СП - 8%			8839,59	2838,04	26519	8514		6905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7846,63	2264,19	15693	4528	1005	11711	29596
		НР - 97%; СП - 8%			5079,84	834,57	10160	1669		2192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1582,12	34,49	3164	69	309	2794	6434
		НР - 99%; СП - 8%			1393,04	17,87	2786	36		477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	С1242-101-1008 242-101-1008 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	3	346285,00	--	1038855	--	1038855	--	1121963
		СП - 8%			--	--	--	--		83108	
51	С1242-101-1007 242-101-1007 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	184166,00	--	368332	--	368332	--	397799
		СП - 8%			--	--	--	--		29467	
52	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	24000,34	1590,89	33600	2227	24027	7248	44115
		НР - 91%; СП - 8%			5247,45	441,41	7346	618		3268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41,5	537,00	--	22286	--	22286	--	24069
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
54	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,008	526783,00	--	4214	--	4214	--	4551
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
55	Е11-060101-0103 1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,2	24000,34	1590,89	4800	318	3433	1035	6302
		НР - 91%; СП - 8%			5247,45	441,41	1049	88		467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	8	16529,13	1478,71	132233	11830	101506	23479	168169
		НР - 99%; СП - 8%			2362,10	602,38	18897	4819		12457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				РАЗДЕЛ 3.Колодцы							
		Колодцы круглые									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглыеиз сборного железобетона. УсРВосстановление покрытия	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,58	25119,10	10747,18	39688	16981	953	29412	74628
		НР - 99%, СП - 82%			13768,44	5034,57	21754	7955		5528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	64,65	3037,37	1179,87	196366	76279	107761	35764	250701
		НР - 108%, СП - 8%			190,66	321,56	12326	20789		18570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	431	827,54	273,45	356670	117857	219297	65949	456429
		НР - 108%, СП - 8%			45,28	96,40	19516	41548		33810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	431	209,80	54,00	90424	23274	67150	9142	107531
		НР - 108%, СП - 8%			--	19,64	--	8465		7965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	431	3073,53	346,29	1324691	149251	1120703	89381	1527198
		НР - 108%, СП - 8%			127,00	65,02	54737	28024		113126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	431	1573,89	203,45	678347	87687	577696	29116	764060
		НР - 108%, СП - 8%			30,08	32,47	12964	13995		56597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	431	1318,48	0,16	568265	69	559059	9868	624384
		НР - 108%, СП - 8%			21,20	--	9137	--		46251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	431	1685,19	214,79	726317	92574	620779	28748	815470
		НР - 108%, СП - 8%			30,08	31,68	12964	13654		60405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	431	362,48	0,04	156229	17	153928	2467	171392
		НР - 108%, СП - 8%			5,30	--	2284	--		12696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8514238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				412082				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					806799			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					216803			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5979168		
		- Перевозка грузов	Тенге				50541				
		- Накладные расходы	Тенге							634956	
		- Сметная прибыль	Тенге							630688	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									8 514 238,00
		Итого с временными зданиями 1,04%									8 602 786,08
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									8 780 863,75
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									8 956 481,02
		Итого в текущих ценах 2022 года К=1,0500514									9 404 765,44
		Итого с НДС 12%									**10 533 337,29**
		Итого со скидкой К=0,95									**10 006 670,42**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы" Насенов Н.К.

ТОО "СК-РЕТМА"
Подрядчик Ахметов Б.А.

Технический надзор: ГКП "Алматы Су"

Авторский надзор: Эксперт- ТОО " Дизайн Проект Азия " Мальгинов М.С.

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы Форма 2

Подрядчик: ТОО "СК-РЕТМА"

Наименование стройки - **Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Тургут Озала от пр.Абая до ул.Есенжанова в Алмалинском районе города Алматы**

Наименование объекта - **Демонтажные работы**

Акт выполенных работ
за сентябрь 2022 года

на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 4 квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вскрытие покрытия										
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Покрытия и основания щ ебеночные. Разборка /ИЗ ПГС/**	м3 конструкции		3,469	421,75	275,38	1463	955	--	826	2472
		НР - 108%, СП - 8%				146,37	74,12	508	257		183	
2	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеноч ные. Разборка**	м3 конструкции		7,4	421,75	275,38	3121	2037	--	1762	5274
		НР - 108%, СП - 8%				146,37	74,12	1083	548		391	
3	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основа нии. Разборка**	м		10,945	1015,51	--	11115	--	--	12004	24968
		НР - 108%, СП - 8%				1015,51	--	11115	--		1849	
4	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основани я асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		3,006	3618,34	1417,34	10877	4261	--	9434	21936
		НР - 108%, СП - 8%				2201,00	704,83	6616	2119		1625	
		Мусор										
5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т		17,2161	117,00	--	2014	--		--	2175
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
6	С3412-102-0217 412-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км		516,495	26,00	--	13429	--		--	14503
		СП - 8%				--	--	--	--		1074	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**71328**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					19322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7253			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2924			
		- Перевозка грузов	Тенге				15443				
		- Накладные расходы	Тенге							24026	
		- Сметная прибыль	Тенге							5283	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									71 328,00
		Итого с временными зданиями 1,04%									72 069,81
		Итого с затратами в зимнее время 2,07%									73 561,66
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%									75 032,89
		Итого в текущих ценах 2022 года К=1,0500514									78 788,39
		Итого с НДС 12%									**88 243,00**
		Итого со скидкой К=0,95									**83 830,85**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су "
Управления энергетики и водоснабжения города Алматы" _____ **Хасенов Н.К.**

ТОО "СК-РЕТМА"

Подрядчик_____ **Ахметов Б.А.**

Технический надзор: ГКП "Алматы Су"

Авторский надзор: Эксперт ТОО " Дизайн Проект Азия " _____ **Мальгинов М.С.**