Утверждена форма КС-3
приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11,БИН 130740015861
Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756
Подрядные работы: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12, на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ш. Калдаякова в г. Астане"

С П Р А В К А №1

стоимости выполненных работ и затрат за **Сентябрь** месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№2020/49	15.05.2020 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подрядные работы: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12, на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ш. Калдаякова в г. Астане"										
Всего по стройке	**95 873 200,00**									
в том числе	**95 873 200,00**	**85 601 071,43**							**10 272 128,57**	**95 873 200,00**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____**Бибиков В.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____ **Кожахметов Б.К.**
ИИН 740321350223 аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
РК, г.Нур-Султан, Бейбитшилик,11,БИН 130740015861

Руководитель_____**Құлушев Т.Б.**

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Управление топливно-энергетического и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан", ул.Бейбитшилик,11 БИН 130740015861**
ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**
Договор № 2020/49 от 2020-05-15

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12, на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ш. Калдаякова в г. Астане"
Наименование объекта - Замена илистого грунта,засыпка болотистых мест

АКТ №1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01

на Замена илистого грунта,засыпка болотистых мест

Основание: 18/50-2-НК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Замена грунта,согласно проекта производства работ									
1	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	523,024	183,85	173,51	96160	90749	60	22195	127823
					10,23	48,71	5351	25475		9468	
2	С341-020103-1011 4102-0103-1011 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. замена грунта. Расстояние перевозки 11,3 км /непригодный грунт/**	т	877,38	239,00	--	209694	--		--	226469
					--	--	--	--		16776	
3	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	523,024	167,15	157,74	87423	82499	59	20177	116209
					9,30	44,28	4865	23160		8608	
4	С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. грунт из карьера. Расстояние перевозки 50,3 км**	т	915,292	827,00	--	756946	--		--	817502
					--	--	--	--		60556	
5	Е11-010104-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	523,024	30,93	30,93	16179	16179	--	2918	20625
					--	7,75	--	4053		1528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1166402**	**189427**	**119**	**45290**	**1308628**
							10216	**52688**	**--**	**96936**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1166402**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				119				
	Всего заработная плата		Тенге					62904			
	Транспортные расходы		Тенге				966640				
		Накладные расходы	Тенге				45291				
		Сметная прибыль	Тенге				96935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1308628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					62904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1308628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					62904			
	РАЗДЕЛ 2. Засыпка существующих водоемов, устройство насыпи,согласно проекта производства работ										
6	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	12421,432	167,15	157,74	2076239	1959295	1410	479200	2759874
					9,30	44,28	115534	550021		204435	
7	С341-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. грунт из карьера. Расстояние перевозки 50,3 км	т	21737,506	827,00	--	17976917	--		--	19415071
					--	--	--	--		1438153	
8	Е11-010104-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12421,432	30,93	30,93	384232	384232	--	69303	489818
					--	7,75	--	96254		36283	
9	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12421,432	72,39	72,39	899211	899211	--	272977	1265963
					--	30,52	--	379135		93775	
10	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12421,432	6,93	6,93	86127	86127	--	20715	115390
					--	2,32	--	28771		8547	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				21422727	3328865	1410	842195	24046116
							115534	1054180	--	1781193	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21422727				
	Материалы		Тенге				1411				
	Всего заработная плата		Тенге					1169715			
	Транспортные расходы		Тенге				17976917				
		Накладные расходы	Тенге				842194				
		Сметная прибыль	Тенге				1781194				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24046115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	Тенге					1169715			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24046115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								753
		Сметная заработная плата	Тенге					1169715			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25354744**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**125750**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3518292**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1106868**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1529**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**18943557**				
		- Накладные расходы	Тенге							**887485**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1878129**	
	ИТОГО в ценах 2020 г.										**25 354 744**
	Оборудование										**0,00**
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%										**25 684 356**
	Итого с зимними удорожаниями 3,4%										**26 557 624**
	Итого с непредвиденными 2%										**27 088 776**
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901										**28 440 533**
	итого										**28 440 533**
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%										**3 412 864**
	Итого по смете										**31 853 397**
	ИТОГО п смете со скидкой К=0,9										**28 668 058**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____ Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, Бейбитшилик,11,БИН 130740015861
Заместитель руководителя_____ Сыздыков Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____ Кожахметов Б.К.
ИИН 740321350223 аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Аква-Д "Астана", БИН 020640001637
Главный инженер _____ Батт В.В.
Приказ №26/05-1 от 26.05.2020г

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

1

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Управление топливно-энергетического и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан", ул.Бейбитшилик,11 БИН 130740015861**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Форма 2В

Договор № 2020/49 от 2020-05-15

Наименование стройки - "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12, на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ш. Калдаякова в г. Астане"

Наименование объекта - Магистральный коллектор ливневой канализации

АКТ №2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Сентябрь 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

на Магистральный коллектор ливневой канализации

Основание: 18/50-2-НК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Экспертизная смета									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	324,4	118,14 6,34	111,80 28,12	38325 2057	36267 9121	--	8049 3710	50083
2	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1478,4	162,44 8,72	153,72 38,66	240156 12893	227263 57158	--	50436 23247	313839
3	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом//сухой/	м3	10	4450,66 4450,66	-- --	44507 44507	-- --	--	32045 6124	82675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	14,4	162,44	153,72	2339	2214	--	491	3057
					8,72	38,66	126	557		226	
5	Е11-010104-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м лишнего грунта в пределах стройплощадки	м3 грунта	14,39	30,93	30,93	445	445	--	80	567
					--	7,75	--	112		42	
6	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом/сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	46,2	5118,25	--	236463	--	--	170254	439254
					5118,25	--	236463	--		32537	
7	Е11-010104-0601 1101-0104-0601 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1	м3 грунта	1812,4	15,91	15,91	28832	28832	--	5200	36755
					--	3,99	--	7223		2723	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	46,4	916,86	--	42542	--	--	30630	79027
					916,86	--	42542	--		5854	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1812,4	179,18	81,01	324745	146818	--	181202	546422
					98,17	40,69	177927	73742		40476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				958354	441840	--	478387	1551679
							516515	147912	--	114939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				958354				
	Всего заработная плата		Тенге					664427			
		Накладные расходы	Тенге				478387				
		Сметная прибыль	Тенге				114939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1551681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					664427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1551681				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					664427			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2									
19	Е11-230401-0104 1123-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	м трубопровода	145,94	1703,86	779,10	248661	113701	3117	176822	459521
					903,41	320,44	131843	46765		34039	
20	С123-011202-1004 2301-1202-1004 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	145,50218	53121,00	--	7729221	--	7729221	--	8347559
					--	--	--	--		618338	
21	Е11-230501-0107 1123-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	145,94	5006,85	174,02	730700	25396	547150	159356	961261
					1083,69	19,27	158154	2812		71205	
22	Е11-231101-0102 1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	27263,96	--	27264	--	3025	23997	55362
					24239,25	--	24239	--		4101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8735846	139097	8282513	360175	9823703
							314236	49577	--	727683	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1006625				
	Материалы		Тенге				553291				
	Всего заработная плата		Тенге					363813			
		Накладные расходы	Тенге				360175				
		Сметная прибыль	Тенге				109344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1476143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					363813			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7729221				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7729221				
		Сметная прибыль	Тенге				618338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8347559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9823702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235
		Сметная заработная плата	Тенге					363813			
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
23	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	23,6	118,14	111,80	2788	2638	--	586	3644
					6,34	28,12	150	664		270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	108,8	129,95	122,98	14139	13380	--	2969	18477
					6,98	30,93	759	3365		1369	
25	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,8	5118,25	--	19449	--	--	14004	36129
					5118,25	--	19449	--		2676	
26	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	16,2	162,44	153,72	2632	2490	--	553	3439
					8,72	38,66	141	626		255	
27	Е11-010104-0301 1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м лишний грунт в пределах стройплощадки	м3 грунта	16,2	26,07	26,07	422	422	--	76	538
					--	6,53	--	106		40	
28	Е11-010104-0601 1101-0104-0601 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1	м3 грунта	132,8	15,91	15,91	2113	2113	--	381	2693
					--	3,99	--	529		199	
29	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,4	916,86	--	3117	--	--	2244	5791
					916,86	--	3117	--		429	
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	132,8	179,18	81,01	23795	10758	--	13277	40038
					98,17	40,69	13037	5403		2966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				68455	31802	--	34090	110749
							36654	10693	--	8204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68455				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					47347			
		Накладные расходы	Тенге				34090				
		Сметная прибыль	Тенге				8204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					47347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				110749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					47347			
		РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЦЫ №1-9									
31	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,454	47261,93 15903,00	7986,53 3542,09	399552 134444	67518 29945	197590	162745 44984	607281
32	С121-040803-0722 2104-0803-0722 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф8.201, размерами 1900 мм х 2010 мм х 700 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92/скн80 низ,скв 80 верх/РК 937-92	шт.	4	158624,00 --	-- --	634496 --	-- --	634496	-- 50760	685256
33	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16484,00 --	-- --	32968 --	-- --	32968	-- 2637	35605
34	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14154,00 --	-- --	14154 --	-- --	14154	-- 1132	15286
35	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4472,00 --	-- --	4472 --	-- --	4472	-- 358	4830
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3893,00 --	-- --	7786 --	-- --	7786	-- 623	8409
37	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	22359,00 --	-- --	22359 --	-- --	22359	-- 1789	24148
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1115787 134444	67518 29945	913825 --	162745 102283	1380815
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1115787				
	Материалы		Тенге				197590				
	Всего заработная плата		Тенге					164389			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				716235				
		Накладные расходы	Тенге				162745				
		Сметная прибыль	Тенге				102283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1380815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					164389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1380815				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					164389			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				10878443	680256	9196338	1035397	12866946
							1001849	238127	--	953109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3149222				
	Материалы		Тенге				750882				
	Всего заработная плата		Тенге					1239976			
	Местные материалы		Тенге				716235				
		Накладные расходы	Тенге				1035397				
		Сметная прибыль	Тенге				334769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4519388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					1239976			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7729221				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7729221				
		Сметная прибыль	Тенге				618338				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8347559				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				12866947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								958
		Сметная заработная плата	Тенге					1239976			
		ОТДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
42	Е11-040101-2702 1104-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы	м бурения	144	1056,79	683,24	152177	98386	--	84359	255459
					373,55	315,66	53791	45455		18923	
43	Е11-040201-0406 1104-0201-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.60 Кзтр=1,4, Кзм=1,4	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения. В трубах диаметром свыше 250 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	м спуска или подъема труб	144	1854,43	850,39	267038	122456	5216	163078	464526
					967,82	364,52	139366	52490		34409	
44	С123-010201-0239 2301-0201-0239 РСНБ РК 2015 Сб.4,т.ч. п 1.10 9,0%	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,96	16242,00	--	210496	--	210496	--	227336
					--	--	--	--		16840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-040401-0102 1104-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	144	1644,87	1176,78	236861	169457	4722	97281	360874
					435,29	359,49	62682	51767		26731	
46	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	2	39820,00	--	79640	--	79640	--	86011
					--	--	--	--		6371	
47	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки марки ЭЦВ5-4-75,, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	18	123547,61	42964,53	2223857	773362	122095	995807	3477237
					73800,00	16892,82	1328400	304071		257573	
48	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки марки ЭЦВ5-4-75,, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	18	46705,81	17185,81	840705	309345	--	398323	1338150
					29520,00	6757,13	531360	121628		99122	
49	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	20736	460,00	460,00	9538560	9538560		3832884	14441159
					--	326,00	--	6759936		1069715	
50	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водоотведения стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	512599,24	73682,88	256300	36841	4409	227348	522339
					430100,00	29188,74	215050	14594		38692	
51	С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015 Сб.1, п.1.44 СТР 39 9,6%	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48	1269,00	--	60912	--	60912	--	65785
					--	--	--	--		4873	
52	Е11-040401-0301 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравием	м3	4,32	17609,52	--	76073	--	12149	54335	140841
					14797,20	--	63924	--		10433	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13942619	11048407	499639	5853415	21379717
							2394573	7349941	--	1583682	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3064562				
	Материалы		Тенге				122095				
	Всего заработная плата		Тенге					2285459			
		Накладные расходы	Тенге				1394130				
		Сметная прибыль	Тенге				356695				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4815387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895
		Сметная заработная плата	Тенге					2285459			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10606649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				26495				
	Всего заработная плата		Тенге					7459055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79640				
		Накладные расходы	Тенге				4459285				
		Сметная прибыль	Тенге				1205275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16271209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411
		Сметная заработная плата	Тенге					7459055			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				271408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271408				
		Сметная прибыль	Тенге				21713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				293121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21379717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2306
		Сметная заработная плата	Тенге					9744514			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2									
53	Е11-070101-0109 1107-0101-0109 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	шт. сборных конструкций	58,4	2456,86	1323,31	143481	77281	--	114695	278830
					1133,55	530,82	66199	31000		20654	
54	С121-040302-0229 2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	19,2136	60462,00	--	1161693	--	1161693	--	1254628
					--	--	--	--		92935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1305173	77281	1161693	114695	1533458
							66199	31000	--	113589	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1305173				
	Всего заработная плата		Тенге					97199			
	Местные материалы		Тенге				1161693				
		Накладные расходы	Тенге				114695				
		Сметная прибыль	Тенге				113589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1533458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					97199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1533458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					97199			
		РАЗДЕЛ 9. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШПУНТАМИ									
55	Е11-050101-1208 1105-0101-1208 РСНБ РК 2015	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м**	т свай	240,6882	19811,65	9693,38	4768430	2333082	143457	3038628	8431622
					9522,24	3230,03	2291891	777430		624565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С121-050205-0902 2105-0205-0902 РСНБ РК 2015 т.ч.сб 5, п.1.5.2 К=0,22	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85 при количестве оборотов более 5 раз	т	19,6776916	344785,00	--	6784573	--	6784573	--	7327339
					--	--	--	--		542766	
57	Е11-050101-1307 1105-0101-1307 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	240,6882	19710,75	11574,48	4744146	2785841	274773	2569576	7898819
					6994,66	3789,13	1683532	911999		585098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16297149	5118923	7202803	5608204	23657780
							3975423	1689429	--	1752429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16297149				
	Материалы		Тенге				418230				
	Всего заработная плата		Тенге					5664852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6784573				
		Накладные расходы	Тенге				5608203				
		Сметная прибыль	Тенге				1752428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23657780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3478
		Сметная заработная плата	Тенге					5664852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				23657780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3478
		Сметная заработная плата	Тенге					5664852			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				31544941	16244611	8864135	11576314	46570955
							6436195	9070370	--	3449700	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3064562				
	Материалы		Тенге				122095				
	Всего заработная плата		Тенге					2285459			
		Накладные расходы	Тенге				1394130				
		Сметная прибыль	Тенге				356695				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4815387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1895
		Сметная заработная плата	Тенге					2285459			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28208971				
	Материалы		Тенге				444725				
	Всего заработная плата		Тенге					13221107			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6864213				
	Местные материалы		Тенге				1161693				
		Накладные расходы	Тенге				10182184				
		Сметная прибыль	Тенге				3071292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41462447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3954
		Сметная заработная плата	Тенге					13221107			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				271408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271408				
		Сметная прибыль	Тенге				21713				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				293121				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				46570955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					15506566			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59437901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7438044				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16924868			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9308498			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18060473		
		- Накладные расходы	Тенге							12611711	
		- Сметная прибыль	Тенге							4402809	
	ИТОГО в ценах 2020 г.										59 437 901
	Оборудование										0,00
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%										60 210 594
	Итого с зимними удорожаниями 3,4%										62 257 754
	Итого с непредвиденными 2%										63 502 909
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901										66 671 768
	итого										66 671 768
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%										8 000 612
	Итого по смете										74 672 380
	ИТОГО п смете со скидкой К=0,9										67 205 142

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж", БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, Бейбитшилик,11,БИН 130740015861
Заместитель руководителя_____ Сыздыков Е.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____Кожахметов Б.К.
ИИН 740321350223 аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Аква-Д "Астана", БИН 020640001637
Главный инженер _____ Батт В.В.
Приказ №26/05-1 от 26.05.2020г.