Утверждена форма КС-3
приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 г. № 420 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик,11,БИН 130740015861
Подрядчик: ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756
Подрядные работы: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12, на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ш. Калдаякова в г. Астане"

С П Р А В К А № 3

стоимости выполненных работ и затрат за **Июль** месяц 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№2020/49	14.05.2020 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете		на приобретение материалов	другие расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
Подрядные работы: "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12, на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ш. Калдаякова в г. Астане"											
Всего по стройке	348 333 988,00										
в том числе	60 714 413,00	54 209 297,32								6 505 115,68	60 714 413,00

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____**Бибиков В.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора_____**Кожахметов Б.К.**
ИИН 740321350223 аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан
РК, г.Нур-Султан, Бейбитшилик,11,БИН 130740015861

Руководитель_____**Кулушев Т.Б.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Г У «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»,г.Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11** — **130740015861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж",Республика Казахстан, Нур-Султан, ул. С349, здание 8/3, тел.: 94-26-95** — **960440000756**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2020/49 от 15.05.2020 года

Номер документа	Дата составления
8	15.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12,на участке от улицы А.Байтурсынова до улицы Ш.Калдаякова в г.Астане.			усл.	1	60 714 413,00	60 714 413,00
				Итого	1	x	60 714 413,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бибиков В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2022

М.П.

Форма 4

Наименование стройки - "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12, на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ш. Калдаякова в г. Астане"

Шифр стройки 18/50

Наименование объекта - Замена илистого грунта,засыпка болотистых мест

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Управление топливно-энергетического и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан", ул.Бейбитшилик,11 БИН 130740015861**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Форма 2В

Договор № 2020/49 от 2020-05-15

Наименование стройки - "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12, на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ш. Калдаякова в г. Астане"

Наименование объекта - Вынос опоры 10кв

АКТ №6 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Июль 2022 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01

на Вынос опоры 10кв

Основание: 18/50

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вынос опоры									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.04-01-2015. п. 3.17, таблица 1	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	опора	1	4809,13 2474,93	2334,21 1260,01	4809 2475	2334 1260	--	2988 624	8421
2	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Демонтаж**	км линии	0,087	102564,65 43228,80	59335,85 21656,60	8923 3761	5162 1884	--	4516 1075	14514
3	С341-010105-1016 4101-0105-1016 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км /свалка/**	т	1,125	589,00 --	-- --	663 --	-- --		-- 53	716
4	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	1,125	573,00 --	-- --	645 --	-- --		-- 52	696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	1,125	573,00 --	-- --	645 --	-- --		-- 52	696
6	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	19507,70 10447,00	8123,92 4383,82	19508 10447	8124 4384	937	11865 2510	33882
7	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35098,00 --	-- --	70196 --	-- --	70196	-- 5616	75812
8	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2760,45 1296,75	1463,70 631,00	5521 2594	2927 1262	--	3084 688	9294
9	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	2	2824,00 --	-- --	5648 --	-- --	5648	-- 452	6100
10	С121-130104-0702 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,01	101023,00 --	-- --	1010 --	-- --	1010	-- 81	1091
11	Е11-330204-0205 1133-0204-0205 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,14	159560,52 72048,00	84765,50 30938,00	22338 10087	11867 4331	384	11534 2710	36583
12	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0819	985459,00 --	-- --	80709 --	-- --	80709	-- 6457	87166
13	С124-040207-0712 2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361,00 --	-- --	722 --	-- --	722	-- 58	780
14	С124-040207-1909 2404-0207-1909 РСНБ РК 2015	Траверсы стальные 4-х штырные ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1463,00 --	-- --	1463 --	-- --	1463	-- 117	1580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С124-040207-0903 2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	1661,00 --	-- --	1661 --	-- --	1661	-- 133	1794
16	С124-040207-0719 2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжка ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	38,00 --	-- --	76 --	-- --	76	-- 6	82
17	С124-040204-1510 2404-0204-1510 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ПМ2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	413,00 --	-- --	4956 --	-- --	4956	-- 396	5352
18	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	6	2175,00 --	-- --	13050 --	-- --	13050	-- 1044	14094
19	С124-040207-2805 2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	45,00 --	-- --	270 --	-- --	270	-- 22	292
20	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1487,00 --	-- --	2974 --	-- --	2974	-- 238	3212
21	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3297,18 1050,70	175,42 52,70	6594 2101	351 105	4142	1589 655	8838
22	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014	т	0,0158	219528,00 --	-- --	3469 --	-- --	3469	-- 277	3746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				255849 31464	30766 13227	191667 --	35576 23316	314741
	Стоимость монтажных работ		Тенге				100353				
	Материалы		Тенге				4142				
	Всего заработная плата		Тенге					2207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93759				
		Накладные расходы	Тенге				1589				
		Сметная прибыль	Тенге				8155				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				110098				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2207			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155496				
	Материалы		Тенге				1321				
	Всего заработная плата		Тенге					42484			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16601				
	Местные материалы		Тенге				75844				
	Транспортные расходы		Тенге				1952				
		Накладные расходы	Тенге				33987				
		Сметная прибыль	Тенге				15159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204642				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					42484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				314740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					44691			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								314741
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31464				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30766			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13227			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						191667		
		- Перевозка грузов	Тенге				1953				
		- Накладные расходы	Тенге							35576	
		- Сметная прибыль	Тенге							23316	
	ИТОГО в ценах 2020 г.										314 741
	Оборудование										0,00
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%										318 833
	Итого с зимними удорожаниями 3,4%										329 673
	Итого с непредвиденными 2%										336 266
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901										353 046
	итого										353 046
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%										42 366
	Итого по смете										395 412
	ИТОГО в смете со скидкой К=0,9										355 871

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АкмоЛатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, Бейбитшилик,11,БИН 130740015861
Заместитель руководителя _____ **Сыздыков Е.А,**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**
ИИН 740321350223 аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Аква-Д,"Астана", БИН 020640001637
Главный инженер _____ **Батт В.В.**
Приказ №26/05-1 от 26.05.2020г

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Управление топливно-энергетического и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан", ул.Бейбитшилик,11 БИН 130740015861**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Форма 2В

Договор № 2020/49 от 2020-05-15

Наименование стройки - "Строительство магистрального коллектора ливневой канализации по улице В-12, на участке от улицы А. Байтурсынова до улицы Ш. Калдаякова в г. Астане"

Наименование объекта - Магистральный коллектор ливневой канализации

АКТ №7 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА Июль 2022 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

на Магистральный коллектор ливневой канализации

Основание: 18/50-2-НК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Экспертизная смета									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	297,45	118,14	111,80	35141	33254	--	7380	45923
					6,34	28,12	1886	8364		3402	
2	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 в нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1334,11	162,44	153,72	216717	205083	--	45514	283209
					8,72	38,66	11634	51579		20978	
3	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом//сухой/**	м3	9,03	4450,66	--	40189	--	--	28936	74656
					4450,66	--	40189	--		5530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	13	162,44	153,72	2112	1998	–	444	2760
					8,72	38,66	113	503		204	
5	Е11-010104-0302 1101-0104-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м лишнего грунта в пределах стройплощадки	м3 грунта	13	30,93	30,93	402	402	–	73	513
					–	7,75	–	101		38	
6	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м, глубиной до 3 м /доработка вручную грунта после разработки его механизированным способом/сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3	42,85	5118,25	–	219317	–	–	157908	407404
					5118,25	–	219317	–		30178	
7	Е11-010104-0601 1101-0104-0601 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. 1 руппа грунта 1	м3 грунта	1680,94	15,91	15,91	26741	26741	–	4823	34089
					–	3,99	–	6699		2525	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	43,04	916,86	–	39462	–	–	28412	73304
					916,86	–	39462	–		5430	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1680,94	179,18	81,01	301190	136169	–	168058	506788
					98,17	40,69	165021	68393		37540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				881271	403647	–	441548	1428646
							477624	135638	–	105825	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				881271				
	Всего заработная плата		Тенге					613262			
		Накладные расходы	Тенге				441549				
		Сметная прибыль	Тенге				105826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1428645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					613262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1428645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528
		Сметная заработная плата	Тенге					613262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Обваловка горловин колодцев,согласно проекта производства работ									
10	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	62,27	167,15 9,30	157,74 44,28	10408 579	9822 2757	7	2402 1025	13836
11	СЗ41-020103-1050 4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. грунт из карьера. Расстояние перевозки 50,3 км	т	115,1995	827,00 --	--	95270 --	-- --		-- 7622	102892
12	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	62,27	22,55 3,61	18,83 8,12	1404 225	1173 505	6	526 154	2084
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 обваловка горловин колодцев	м3 грунта	62,27	1006,99 1006,99	-- --	62705 62705	-- --	--	45148 8628	116482
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	62,27	179,18 98,17	81,01 40,69	11158 6113	5044 2534	--	6226 1391	18774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				180946 69622	16039 5796	13 --	54302 18820	254068
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				180946				
	Материалы		Тенге				14				
	Всего заработная плата		Тенге					75419			
	Транспортные расходы		Тенге				95270				
		Накладные расходы	Тенге				54301				
		Сметная прибыль	Тенге				18820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				254067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					75419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				254067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					75419			
		РАЗДЕЛ 4. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2									
19	Е11-230401-0104 1123-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка	м трубопровода	131,69	1703,86 903,41	779,10 320,44	224381 118969	102599 42198	2813	159556 30715	414652
20	С123-011202-1004 2301-1202-1004 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	131,29493	53121,00 --	-- --	6974518 --	-- --	6974518	-- 557961	7532479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-230501-0107 1123-0501-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 800 мм. Покрытие битумной мастикой**	м трубопровода	131,69	5006,85	174,02	659352	22916	493725	143796	867401
					1083,69	19,27	142711	2538		64252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7858251	125515	7471056	303352	8814532
							261681	44736	--	652928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				883733				
	Материалы		Тенге				496537				
	Всего заработная плата		Тенге					306417			
		Накладные расходы	Тенге				303352				
		Сметная прибыль	Тенге				94967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1282052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					306417			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6974518				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6974518				
		Сметная прибыль	Тенге				557961				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7532479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8814532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					306417			

РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

23	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**	м3 грунта	28,32	118,14	111,80	3346	3166	--	703	4372
					6,34	28,12	180	796		324	
24	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	130,56	129,95	122,98	16967	16056	--	3563	22173
					6,98	30,93	911	4038		1642	
25	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,56	5118,25	--	23339	--	--	16804	43355
					5118,25	--	23339	--		3211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	19,44	162,44	153,72	3158	2988	--	663	4127
					8,72	38,66	170	752		306	
27	Е11-010104-0301 1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м лишний грунт в пределах стройплощадки	м3 грунта	19,44	26,07	26,07	507	507	--	91	646
					--	6,53	--	127		48	
28	Е11-010104-0601 1101-0104-0601 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1	м3 грунта	159,36	15,91	15,91	2535	2535	--	457	3232
					--	3,99	--	635		239	
29	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,08	916,86	--	3741	--	--	2693	6949
					916,86	--	3741	--		515	
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	159,36	179,18	81,01	28554	12909	--	15933	48046
					98,17	40,69	15645	6484		3559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				82147	38162	--	40907	132900
							43985	12832	--	9844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82147				
	Всего заработная плата		Тенге					56817			
		Накладные расходы	Тенге				40908				
		Сметная прибыль	Тенге				9844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					56817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				132899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					56817			

РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЦЫ №7-9

31	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	10,14	47261,93	7986,53	479236	80983	236997	195201	728392
					15903,00	3542,09	161256	35917		53955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16484,00 --	-- --	131872 --	-- --	131872	-- 10550	142422
34	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14154,00 --	-- --	42462 --	-- --	42462	-- 3397	45859
35	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4472,00 --	-- --	8944 --	-- --	8944	-- 716	9660
36	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3893,00 --	-- --	31144 --	-- --	31144	-- 2492	33636
37	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22359,00 --	-- --	44718 --	-- --	44718	-- 3577	48295
39	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	113	595,00 --	-- --	67235 --	-- --	67235	-- 5379	72614
				ИЗОЛЯЦИЯ							
40	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций с наружной и внутренней стороны за 2 раза / пенетрон расход 0,8 кг/м2	кг	433,98	1631,00 --	-- --	707821 --	-- --	707821	-- 56626	764447
41	С122-050105-0102 2205-0105-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций /пенекрит расход 1,5кг/пм	кг	703,95	1340,00 --	-- --	943293 --	-- --	943293	-- 75463	1018756
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2456725 161256	80983 35917	2214486 --	195201 212155	2864081
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2456725				
	Материалы		Тенге				236996				
	Всего заработная плата		Тенге					197173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1718349				
	Местные материалы		Тенге				259140				
		Накладные расходы	Тенге				195201				
		Сметная прибыль	Тенге				212154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2864081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					197173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2864081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					197173			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				11459339	664347	9685555	1035310	13494227
							1014168	234920	--	999572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4484821				
	Материалы		Тенге				733547				
	Всего заработная плата		Тенге					1249087			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1718349				
	Местные материалы		Тенге				259140				
	Транспортные расходы		Тенге				95270				
		Накладные расходы	Тенге				1035312				
		Сметная прибыль	Тенге				441611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5961744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								978
		Сметная заработная плата	Тенге					1249087			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6974518				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6974518				
		Сметная прибыль	Тенге				557961				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7532479				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				13494224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								978
		Сметная заработная плата	Тенге					1249087			
		ОТДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 7. ВОДОПОНИЖЕНИЕ									
42	**Е11-040101-2702 1104-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Скважины глубиной до 12 м. Бурение шнековое станками типа СО-2. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**140**	**1056,79**	**683,24**	**147950**	**95653**	**--**	**82016**	**248363**
					373,55	**315,66**	**52297**	**44192**		**18397**	
43	**Е11-040201-0406 1104-0201-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.60 Кзтр=1,4, Кэм=1,4**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения. В трубах диаметром свыше 250 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4**	**м спуска или подъема труб**	**140**	**1854,43**	**850,39**	**259621**	**119055**	**5071**	**158548**	**451622**
					967,82	**364,52**	**135495**	**51032**		**33453**	
44	**С123-010201-0239 2301-0201-0239 РСНБ РК 2015 Сб.4,т.ч. п 1.10 9,0%**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,6**	**16242,00**	**--**	**204649**	**--**	**204649**	**--**	**221021**
					--	**--**	**--**	**--**		**16372**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-040401-0102 1104-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	140	1644,87 435,29	1176,78 359,49	230281 60941	164750 50329	4590	94579 25989	350849
46	С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	0,48	39820,00 --	-- --	19114 --	-- --	19114	-- 1529	20643
47	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки марки ЭЦВ5-4-75,, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	13	123547,61 73800,00	42964,53 16892,82	1606119 959400	558539 219607	88180	719194 186025	2511338
48	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки марки ЭЦВ5-4-75,, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	13	46705,81 29520,00	17185,81 6757,13	607176 383760	223416 87845	--	287678 71588	966441
49	С232-050101-0102 3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	19050	460,00 --	460,00 326,00	8763000 --	8763000 6210300		3521240 982739	13266979
52	Е11-040401-0301 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравием	м3	3,97	17609,52 14797,20	-- --	69910 58745	-- --	11165	49933 9587	129430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11907819 1650637	9924412 6663303	332769 --	4913188 1345679	18166686
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2213294				
	Материалы		Тенге				88180				
	Всего заработная плата		Тенге					1650609			
		Накладные расходы	Тенге				1006872				
		Сметная прибыль	Тенге				257613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3477779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
		Сметная заработная плата	Тенге					1650609			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9489875				
	Материалы		Тенге				20827				
	Всего заработная плата		Тенге					6663331			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19114				
		Накладные расходы	Тенге				3906316				
		Сметная прибыль	Тенге				1071695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14467887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					6663331			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				204649				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204649				
		Сметная прибыль	Тенге				16372				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				221021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18166687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1635
		Сметная заработная плата	Тенге					8313940			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2									
53	Е11-070101-0109 1107-0101-0109 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	52	2456,86	1323,31	127757	68812	--	102126	248273
					1133,55	530,82	58945	27603		18391	
54	С121-040302-0229 2104-0302-0229 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	17,108	60462,00	--	1034384	--	1034384	--	1117135
					--	--	--	--		82751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1162141	68812	1034384	102126	1365408
							58945	27603	--	101142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1162141				
	Всего заработная плата		Тенге					86547			
	Местные материалы		Тенге				1034384				
		Накладные расходы	Тенге				102126				
		Сметная прибыль	Тенге				101141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1365408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					86547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1365408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					86547			
		РАЗДЕЛ 9. КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ ШПУНТАМИ									
55	Е11-050101-1208 1105-0101-1208 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	217,19	19811,65	9693,38	4302892	2105305	129452	2741969	7608450
					9522,24	3230,03	2068135	701530		563589	
56	С121-050205-0902 2105-0205-0902 РСНБ РК 2015 т.ч.сб 5, п.1.5.2 К=0,22	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85 при количестве оборотов более 5 раз	т	18,49	344785,00	--	6375075	--	6375075	--	6885081
					--	--	--	--		510006	
57	Е11-050101-1307 1105-0101-1307 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 70 кг, длиной до 10 м. Извлечение. Грунты группы 2	т извлеченных свай	217,19	19710,75	11574,48	4280979	2513861	247948	2318710	7127664
					6994,66	3789,13	1519170	822961		527975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14958945	4619167	6752475	5060679	21621195
							3587306	1524491	--	1601570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14958945				
	Материалы		Тенге				377399				
	Всего заработная плата		Тенге					5111797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6375075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5060679				
		Сметная прибыль	Тенге				1601570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21621194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3138
		Сметная заработная плата	Тенге					5111797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				21621194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3138
		Сметная заработная плата	Тенге					5111797			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				28028905	14612391	8119628	10075993	41153289
							5296887	8215397	--	3048391	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2213294				
	Материалы		Тенге				88180				
	Всего заработная плата		Тенге					1650609			
		Накладные расходы	Тенге				1006872				
		Сметная прибыль	Тенге				257613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3477779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1368
		Сметная заработная плата	Тенге					1650609			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25610961				
	Материалы		Тенге				398225				
	Всего заработная плата		Тенге					11861675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6394188				
	Местные материалы		Тенге				1034384				
		Накладные расходы	Тенге				9069121				
		Сметная прибыль	Тенге				2774407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37454489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3463
		Сметная заработная плата	Тенге					11861675			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				204649				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204649				
		Сметная прибыль	Тенге				16372				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				221021				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				41153289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4831
		Сметная заработная плата	Тенге					13512284			
		ОТДЕЛ 3. ИСКЛЮЧИТЬ									
		РАЗДЕЛ 13. Засыпка существующих водоемов, устройство насыпи,согласно проекта производства работ локальная смета 01-02-01 Акт №3 за ноябрь									
74	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1	-167,15	-157,74	-167	-158	--	-39	-222
					-9,30	-44,28	-9	-44		-16	
75	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12409	-72,39	-72,39	-898311	-898311	--	-272704	-1264696
					--	-30,52	--	-378755		-93681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				-898478	-898468	--	-272743	-1264918
							-9	-378799	--	-93697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-898478				
	Всего заработная плата		Тенге					-378809			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				-272742				
		Сметная прибыль	Тенге				-93698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1264918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-174
		Сметная заработная плата	Тенге					-378809			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				-1264918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-174
		Сметная заработная плата	Тенге					-378809			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				-898478	-898468	--	-272743	-1264918
							-9	-378799	--	-93697	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-898478				
	Всего заработная плата		Тенге					-378809			
		Накладные расходы	Тенге				-272742				
		Сметная прибыль	Тенге				-93698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1264918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-174
		Сметная заработная плата	Тенге					-378809			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				-1264918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-174
		Сметная заработная плата	Тенге					-378809			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								53382598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6311046				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14378269			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8071517			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17805183		
		- Перевозка грузов	Тенге				95270				
		- Накладные расходы	Тенге							10838560	
		- Сметная прибыль	Тенге							3954266	
	ИТОГО в ценах 2020 г.										53 382 598
	Оборудование										0,00
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%										54 076 572
	Итого с зимними удорожаниями 3,4%										55 915 175
	Итого с непредвиденными 2%										57 033 479
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901										59 879 506
	итого										59 879 506
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%										7 185 541
	Итого по смете										67 065 047
	ИТОГО в смете со скидкой К=0,9										60 358 542

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор _____ **Бибиков В.В.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление топливо-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан", РК, г.Нур-Султан, Бейбитшилик,11,БИН 130740015861
Заместитель руководителя _____ **Сыздыков Е.А,**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Инженер технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**
ИИН 740321350223 аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Аква-Д "Астана", БИН 020640001637
Главный инженер _____ **Батт В.В.**
Приказ №26/05-1 от 26.05.2020г