Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Инженер: **ТОО "QTB Progress"**

Наименование объекта: **«Строительство газопровода в селе Туйетас Байдибекского района ЮКО»**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *18 апреля* 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		210262	2021-10-11				
		Доп. соглашение					
		№210262/02	2022-04-13	036-032-431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство газопровода в селе Туйетас Байдибекского района ЮКО»	87 723 142,85	8 928 571,43							1 071 428,57	**10 000 000,00**
Удержание аванса 30%										3 000 000,00
Всего к оплате										**7 000 000,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Енжанов М. Л.**
БИН 050140003660

Технический надзор:
ТОО "QTB Progress "

Руководитель _____ **Киргизова А.**

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**
БИН 040740004084

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор : **ТОО "QTB Progress "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Стройка : **«Строительство газопровода в селе Туйетас Байдибекского района ЮКО»**

Договор о государственных закупках работ № 210262 от 2021-10-11

Доп. соглашение №210262/02 от 2022-04-13

Акт выполненных работ № 3

на 18 апреля 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Высокое давление (надземный газопровод)									
1	1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	677710,96	206908,02	3389	1035	44	2722	6599
						462000	87871	2310	439		489	
2	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	985136,99	497995,54	493	249	9	302	858
						468424,6	140727,04	234	70		64	
3	5	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14571	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 57х3 мм	стык	1	4554,48	4198,17	4554	4198	0	1097	6103
						356,3	848,92	356	849		452	
4	6	С121-130810-0201	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,3055616	318		415		415		448
											33	
5	7	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	0,9	175,13	4,67	158	4	78	52	227
						84,02	0,5	76	0		17	
6	8	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза газопровода	м2	0,9	175,13	4,67	158	4	78	52	227
						84,02	0,5	76	0		17	
7	18	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2831,09	131,5	2831	132	318	2419	5671
						2381,19	62,7	2381	63		420	
8	34	С121-020101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,61	15361		9370		9370		10120
											750	
9	40	Е11-110101-0203	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев гравийных	м3	2,7	8857,9	1657,05	23916	4474	11382	9327	35903
						2985,3	689,7	8060	1862		2659	
10	41	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	2	635,54	520,52	1271	1041	0	534	1950
						115,02	256,11	230	512		144	
11	42	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15, F150, W6, сульфатостойкий	м3	0,32	24316,08	1723,46	7781	552	5749	1454	9974
						4626,09	366,27	1480	117		739	
12	43	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т . Установка		0,0376061	156056,34	105490,36	5869	3967	135	2136	8645

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т		46975,8	24024,48	1767	903		640	
13	49	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,6	249,33 169,96	25,46 6,7	3142 2141	321 84	679	1603 380	5124
			Итого по разделу: 1. Высокое давление (надземный газопровод)									91849
			Раздел: 2. Высокое давление (подземный газопровод)									
14	54	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	89,2931566	267,78 9,56	258,12 67,34	23911 853	23049 6013	9	4944 2308	31163
15	55	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	156,263024	204		31878			2550	34428
16	56	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	89,2931566	20,17 2,91	17,16 6,57	1801 260	1532 586	9	610 193	2604
17	57	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	62,5100002	741,63 741,63	0 0	46359 46359	0 0	0	33379 6379	86117
18	58	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	523,946875	34,02 0	34,02 12,07	17825 0	17825 6326	0	4555 1790	24171
19	59	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	523,946875	151,99 79,38	72,61 32,92	79633 41591	38042 17247	0	42363 9760	131756
20	67	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,038	908355,62 128719	771501,2 132911,9	34518 4891	29317 5051	309	9047 3485	47050
21	68	Е11-250210-0105 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,5873	1579509,7 213647	1355462,64 232123,9	927665 125477	796079 136329	6108	238244 93273	1259182
22	69	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,0005	677710,96 462000	206908,02 87871	339 231	103 44	4	272 49	660
23	70	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	1002		503		503	40	543
24	71	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0005	804133,44 213655	132,78 37,62	402 107	0 0	295	106 41	548
25	72	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,00058	783993,74 495000	232382,78 76552,2	455 287	135 44	33	328 63	846
26	74	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	0,58	80,75 79,51	1,25 0	-47 -46	-1 0	0	-45 -7	-99
27	75	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	1905274,39 72985	192318,48 49173,72	1105 42	112 29	951	70 94	1269

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	76	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,00857	53796	2643,86	461	23	19	292	813
						48883,4	453,18	419	4		60	
29	78	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00115	295235,09	81638,15	340	94	0	269	657
						213547	22374,3	246	26		49	
30	80	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,15	80,75	1,25	-93	-1	0	-90	-197
						79,51	0	-91	0		-15	
31	81	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,15	521,43	0	600	0	14	573	1267
						508,82	0	585	0		94	
32	99	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
33	101	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
						476,93	237,73	477	238		166	
34	103	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 сульфатостойкий под ковер	м3	0,014	21016,91	978,22	294	14	224	56	378
						4058,2	340,98	57	5		28	
35	108	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	0,8	180,32		144		144		156
											12	
36	109	С121-100501-1201 прим.	Герметик	кг	0,5837103	388		226		226		245
											18	
37	110	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,002	3298,67	154,91	7	0	4	2	9
						982,26	43,89	2	0		1	
38	111	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,016	334903,6	103361,72	5358	1654	2	4120	10237
						231442	28679,9	3703	459		758	
39	113	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	80,75	1,25	-1292	-20	0	-1247	-2742
						79,51	0	-1272	0		-203	
40	114	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1220,36	7,34	19526	117	2474	16798	39230
						1058,38	2,13	16934	34		2906	
41	140	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	213	342,29	155,44	72907	33109	10417	28156	109148
						137,94	45,65	29381	9724		8085	
42	142	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,0024	278624,43	72199,11	669	173	0	537	1303
						206389	19826,44	495	48		96	
43	143	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм	м	2,4	80,75	1,25	-194	-3	0	-187	-411
						79,51	0	-191	0		-30	
44	168	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	1	2020,26	1316,39	2020	1316	0	1044	3309
						703,87	350,18	704	350		245	
45	170	Е11-230101-0101	Песок для засыпки тройников	м3	1,84	3298,67	154,91	6070	285	3977	1869	8574
						982,26	43,89	1807	81		635	
46	171	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/		2	1370,93	894	2742	1788	0	1415	4489

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		476,93	237,73	954	475		333	
47	174	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		15	5943,54	2067,21	89153	31008	8250	60329	161440
				шт.		3326,36	736,17	49895	11043		11959	
48	176	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)		0,21	21016,91	978,22	4414	205	3356	841	5675
				м3		4058,2	340,98	852	72		420	
49	180	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)		0,014	21016,91	978,22	294	14	224	56	378
				м3		4058,2	340,98	57	5		28	
50	181	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка (Установка ковера)		0,006713	73935,79	14513,9	496	97	169	257	814
				т фасонных частей		34302,3	4361,34	230	29		60	
51	183	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами		0,000043	499537		21		21		23
				т							2	
52	184	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 14	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6		0,091	11559,55	2739,92	1052	249	447	507	1684
				м3 сборных конструкций		3906,09	820,1	355	75		125	
53	187	С121-130816-2305 прим.	Фторопласт диск 420х140мм толщ.10мм		3,62	1143		4138		4138		4469
				кг							331	
54	188	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана		1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
				шт.		476,93	237,73	477	238		166	
55	191	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		2	1370,93	894	2742	1788	0	1415	4489
				шт.		476,93	237,73	954	475		333	
56	193	Е11-230101-0101	Засыпка песком		2,62	3298,67	154,91	8643	406	5663	2662	12208
				м3 основания		982,26	43,89	2574	115		904	
57	194	Ц13-390201-0516	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /225х20,5мм/		160	3105,61	90,9	496898	14544	18994	282650	841912
				стык		2896	0	463360	0		62364	
58	195	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/		3	636,68	20,2	1910	61	112	1060	3208
				стык		579,2	0	1738	0		238	
59	196	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		2,7	352,4	249,67	951	674	0	451	1515
				м3 конструкции		102,73	52,02	277	140		112	
60	197	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство		49,5	151,19	122,04	7484	6041	24	3454	11813
				м2 основания или покрытия		28,67	35,95	1419	1780		875	
61	198	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство		49,5	185,08	130,87	9162	6478	26	4839	15120
				м2 основания или покрытия		53,69	36,82	2658	1823		1120	
62	199	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79		18,81	1097		20635		20635		22285
				м3							1651	
63	200	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		2,88	2737,15	1191,8	7883	3432	0	6345	15366
				м3 конструкции		1545,35	494,61	4451	1424		1138	
64	201	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		10,8	352,4	249,67	3806	2696	0	1805	6060
				м3 конструкции		102,73	52,02	1109	562		449	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	202	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	36	151,19	122,04	5443	4394	17	2512	8591
						28,67	35,95	1032	1294		636	
66	203	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство	м2 основания или покрытия	36	185,08	130,87	6663	4711	19	3519	10996
						53,69	36,82	1933	1326		815	
67	204	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	13,68	1097		15007		15007		16208
											1201	
68	205	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15	1297,19	96,72	19458	1451	17375	1149	22256
						42,13	28,8	632	432		1649	
69	206	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15	1321,94	96,94	19829	1454	17743	1151	22658
						42,13	28,89	632	433		1678	
70	207	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	30	94		2820				3046
											226	
71	208	С341-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	30	231		6930				7484
											554	
			Итого по разделу: 2. Высокое давление (подземный газопровод)									3003136
			Раздел: 3. Среднее давление (подземный газопровод)									
72	209	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1128,3625	199,92	189,83	225584	214191	0	44579	291777
						10,1	44,77	11393	50522		21613	
73	210	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	55,6841	1872,02	0	104242	0	0	75054	193640
						1872,02	0	104242	0		14344	
74	211	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,5200	1560,02	0	50732	0	0	36527	94239
						1560,02	0	50732	0		6981	
75	212	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	261,4534	267,78	258,12	70011	67487	26	14476	91246
						9,56	67,34	2498	17607		6759	
76	213	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	457,5409	204		93338				100805
											7467	
77	214	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	261,4534	20,17	17,16	5274	4486	26	1785	7624
						2,91	6,57	762	1717		565	
78	215	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	211,7023	741,63	0	157005	0	0	113043	291652
						741,63	0	157005	0		21604	
79	216	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1674,1503	34,02	34,02	56957	56957	0	14554	77231
						0	12,07	0	20213		5721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	217	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1674,1503	151,99	72,61	254450	121556	0	135362	420997
				м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	132894	55109		31185	
81	218	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		179,179	3298,67	154,91	591052	27757	387295	182026	834925
				м3		982,26	43,89	176000	7864		61846	
82	219	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм		0,008	334903,6	103361,72	2679	827	1	2060	5119
				км		231442	28679,9	1852	229		379	
83	221	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		8	80,75	1,25	-646	-10	0	-623	-1371
				м трубопровода		79,51	0	-636	0		-102	
84	222	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм		1,528	295235,09	81638,15	451119	124743	76	356883	872642
				км		213547	22374,3	326300	34188		64640	
85	224	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		5828	80,75	1,25	-470633	-7256	0	-454109	-998721
				м трубопровода		79,51	0	-463377	0		-73979	
86	226	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/		0,0005	742954,56	245927,88	371	123	7	290	715
				км трубопровода		484000	102681,02	242	51		53	
87	228	Е11-220601-1003 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,0005	1361743,61	265,56	681	0	560	120	865
				км трубопровода		242060	75,24	121	0		64	
88	229	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/		0,00058	783993,74	232382,78	455	135	33	328	846
				км трубопровода		495000	76552,2	287	44		63	
89	231	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм		0,58	80,75	1,25	-47	-1	0	-45	-99
				м		79,51	0	-46	0		-7	
90	232	Е11-220601-1005 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,00058	1905274,39	192318,48	1105	112	951	70	1269
				км трубопровода		72985	49173,72	42	29		94	
91	233	Е11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/		0,00857	53796	2643,86	461	23	19	292	813
				т конструкций		48883,4	453,18	419	4		60	
92	235	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	У кладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90х8,2 мм		0,0011	334903,6	103361,72	368	114	0	283	704
				км		231442	28679,9	255	32		52	
93	237	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		1,1	80,75	1,25	-89	-1	0	-86	-189
				м трубопровода		79,51	0	-87	0		-14	
94	238	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов		1,1	521,43	0	574	0	14	549	1212
				м		508,82	0	560	0		90	
95	239	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
				шт.		476,93	237,73	477	238		166	
96	241	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		476,93	237,73	477	238		166	
97	243	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/		1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
				шт		476,93	237,73	477	238		166	
98	245	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (159мм)		1	2341,7	634,51	2342	635	0	1702	4367
				футляр		1707,18	11,83	1707	12		323	
99	248	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий		0,05	17735,53	1089,24	887	54	773	64	1027
				м3		1185,3	227,35	59	11		76	
100	249	Е11-090601-0101	Монтаж крышки		0,00314	92549,36	4583,88	291	14	6	190	520
				т конструкций		86122,9	1793,01	270	6		38	
101	251	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,9	3298,67	154,91	2969	139	1945	914	4194
				м3 основания		982,26	43,89	884	40		311	
102	264	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов		93,15	521,43	0	48571	0	1174	46449	102621
				м		508,82	0	47397	0		7602	
103	303	Ц13-100904-0101 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной		2,245	26975,92	18615,82	60561	41793	0	20156	87174
				км кабеля		8360,1	4109,69	18768	9226		6457	
104	305	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2334	342,29	155,44	798897	362801	114144	308525	1196016
				м кабеля		137,94	45,65	321952	106555		88594	
105	307	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм		0,039	278624,43	72199,11	10866	2816	1	8734	21169
				км		206389	19826,44	8049	773		1568	
106	310	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных		7,8	6040,52	956	47116	7457	17200	23870	76665
				м3		2879,37	376,2	22459	2934		5679	
107	311	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5, сульфатостойкий W4 F150 под ковер		0,13	21016,91	978,22	2732	127	2077	520	3513
				м3		4058,2	340,98	528	44		260	
108	312	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка		0,54366	229371	1275	124700	693	0	113109	256834
				т		228096	531,99	124007	289		19025	
109	337	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/		1	1370,93	894	1371	894	0	708	2245
				шт.		476,93	237,73	477	238		166	
110	352	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленового крана		3	1370,93	894	4113	2682	0	2123	6734
				шт.		476,93	237,73	1431	713		499	
111	355	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		6	1370,93	894	8226	5364	0	4245	13468
				шт.		476,93	237,73	2862	1426		998	
112	357	Е11-230101-0101	Засыпка песком		7,86	3298,67	154,91	25928	1218	16989	7985	36625
				м3 основания		982,26	43,89	7721	345		2713	
113	358	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8мм/		49	636,68	20,2	31197	990	1827	17312	52391
				стык		579,2	0	28381	0		3881	
114	359	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/		1	1105,34	37,37	1105	37	54	618	1862

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				стык		1013,6	0	1014	0		138	
115	360	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		7,65	352,4	249,67	2696	1910	0	1278	4292
				м3 конструкции		102,73	52,02	786	398		318	
116	361	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство		178,5	151,19	122,04	26987	21785	85	12457	42599
				м2 основания или покрытия		28,67	35,95	5117	6417		3155	
117	362	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство		178,5	185,08	130,87	33037	23360	93	17448	54524
				м2 основания или покрытия		53,69	36,82	9583	6572		4039	
118	363	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79		67,83	1097		74410		74410		80362
				м3							5953	
119	364	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		1	2737,15	1191,8	2737	1192	0	2203	5336
				м3 конструкции		1545,35	494,61	1545	495		395	
120	365	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		3,75	352,4	249,67	1321	936	0	627	2104
				м3 конструкции		102,73	52,02	385	195		156	
121	366	Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство		24	151,19	122,04	3628	2929	11	1675	5728
				м2 основания или покрытия		28,67	35,95	688	863		424	
122	367	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/15/ см. Устройство		24	185,08	130,87	4442	3141	13	2346	7331
				м2 основания или покрытия		53,69	36,82	1289	884		543	
123	368	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79		9,12	1097		10005		10005		10805
				м3							800	
124	371	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		90	94		8460				9137
				т							677	
125	372	С341-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км		90	231		20790				22453
				т							1663	
			Итого по разделу: 3. Среднее давление (подземный газопровод)									4406768
			Раздел: 4. Среднее давление (надземный газопровод)									
126	399	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		9,45	2458,4	0	23232	0	0	16727	43156
				м3 грунта		2458,4	0	23232	0		3197	
127	400	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		9,45	741,63	0	7008	0	0	5046	13019
				м3		741,63	0	7008	0		964	
128	401	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий		9,45	23083,92	1723,46	218143	16287	158140	42932	281961
				м3		4626,09	366,27	43717	3461		20886	
129	404	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки		60,2	87,56	2,33	5271	140	2602	1755	7589
				м2		42,01	0,25	2529	15		562	
130	406	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза		35,85	173,98	3,3	6237	118	4359	1226	8061
				м2		49,08	0,5	1759	18		597	
131	408	Е11-220901-0201	Установка стальных кранов диам. 20 мм		45	1502,63	78,9	67619	3551	7588	57591	135226
				шт		1255,11	37,62	56480	1693		10017	
132	413	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		34	14343,84	982,24	487691	33396	0	455235	1018360
				установка		13361,6	300,93	454294	10232		75434	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	415	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		7,14	2458,4	0	17553	0	0	12638	32606
				м3 грунта		2458,4	0	17553	0		2415	
134	416	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		7,14	741,63	0	5295	0	0	3813	9836
				м3		741,63	0	5295	0		729	
135	417	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий		7,14	23083,92	1723,46	164819	12305	119483	32437	213037
				м3		4626,09	366,27	33030	2615		15781	
136	424	Е11-220901-0201	Установка стальных кранов диам. 20 мм		34	1502,63	78,9	51090	2683	5733	43513	102171
				шт		1255,11	37,62	42674	1279		7568	
			Итого по разделу: 4. Среднее давление (надземный газопровод)									1865021
			ИТОГО:					6092923	2208479	1093919	2580017	9366774
								2626304	555588		693837	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения - 2,9 %						271 636			9 638 410
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время- 1,3*0,7%						87 710			9 726 119
			Непредвиденные работы и затраты- 2%						194 522			9 920 642
			Итого с дополнительными затратами									9 920 642
			Итого со скидкой		0,9							8 928 571
			Итого без НДС									8 928 571,43
			НДС									1 071 428,57
			Итого с НДС									10 000 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель _____ **Енжанов М. Л.**

БИН 050140003660

Технический надзор:

ТОО "QTB Progress "

Руководитель _____ **Киргизова А.**

Подрядчик:

ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**

БИН 040740004084

Авторский надзор:

ТОО "АТ-Сервисплан"

Директор _____ **Махсут М.Б.**