Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммуна. ного хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик : ТОО "Регион-Сервис-Актобе"
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода с Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2011 года

62
06.10.2009

Номер документа	Дата составления
	10.04.2010

Отчетный период	
с	по
01.03.2010	31.03.2010

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД НАДЗЕМНЫЙ (ПО ОПОРАМ стальной низкого давления								
1	1	22-9-1	Прокладка стальных труб диаметром 50мм с пневматическим испытанием	0,192	121367,16	49858,78	23302	9573	20033	336	65
				км	61425	18834,75	11794	3616	130	91,99	18
2	2	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	192,77	280		53976				
				м							
3	3	22-9-3	Прокладка стальных труб диаметром 80 мм с пневматическим испытанием	2,029	129222,58	54072,58	262193	109713	224206	352	714
				км	64575	20425,5	131023	41443	130	99,76	202
4	4	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	2037,12	510		1038931				
				м							
5	5	22-9-3	Прокладка стальных труб диаметром 100мм с пневматическим испытанием	1,239	129222,58	54072,58	160107	66996	136910	352	436
				км	64575	20425,5	80008	25307	130	99,76	124
6	6	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	1243,96	626		778719				
				м							
7	7	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм аварийный запас	0,5	280		140				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм аварийный запас	6 м	510		3060				
9	9	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм аварийный запас	3,7 м	626		2316				
10	10	51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	447 яма	384,75 384,75	0 0	171983 171983	0 0	174907 101,7	2,6 0	1162 0
11	11	9-56-1	Монтаж опор из труб	18,29 т	23199,51 6435	10777,33 2415,02	424319 117696	197117 44171	145680 90	35,3 7,99	646 146
12	12	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	18,29 т	172800		3160512				
13	13	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,376 т	121294,13 62775	49389,75 18657	45607 23603	18571 7015	39804 130	312,7 91,12	118 34
14	14	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм ,57х5мм	6 шт	227		1362				
15	15	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм,89х6мм	55 шт	321		17655				
16	16	8-10-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм,108х6мм	58 шт	401		23258				
17	17	8-10-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм,108х6-89х6мм	8 шт	330		2640				
18	18	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	1 шт	495		495				
19	19	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	1 шт	741		741				
20	20	8-10-15	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х5,0 мм	6 шт	190		1140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	8-10-19	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х8,0 мм	17	260		4420				
				шт							
22	22	8-10-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х8,0 мм	1	287		287				
				шт							
23	23	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	276,46	17,71	1382	89	1258	1,07	5
				шт	186,75	6,75	934	34	130	0,03	0
24	24	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	5	6880		34400				
				шт							
25	25	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	18	497,61	28,48	8957	513	8266	2,03	37
				шт	342	11,25	6156	202	130	0,05	1
26	26	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	9	10400		93600				
				шт							
27	27	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	9	11800		106200				
				шт							
28	29	С01031-А32-1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	31,32	111,4	0	3489	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
29	30	С01031-А32-2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	31,32	107,1	0	3354	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
30	31	25-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	67	1313,35	875,72	87994	58673	43054	0,96	64
				шт	204,75	330,75	13718	22160	120	2,12	142
			ИТОГО:				6516539	461245			3247
							559082	144178			668
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				648438				
			На металломонтажные работы				146071				
			На сантехнические работы				2592				
			Всего накладных расходов:				797101				
			Итого с накладными				7313640				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			438818				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7752458				
			Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00				7752458				
			Итого с временными, 2,7 %			209316	7961775				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,118 %			248248	8210023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			31847	8241870				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			79618	8321488				
			Пересчет в текущих ценах, К=1,507				12540482				
			Коэффициент договорной цены		1,008928607		12652451				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				253049				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12905500				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1548660				
			Итого с НДС				14454160				

ПРИНЯЛ _____ (должность)

СДАЛ _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Техсопровождение

Авторский надзор

Инвестор

Заказчик **ГУ Управления Энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Регион Сервис Актобе"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство подводящего газопровода с Жылтыр Шалкарского**

Объект **ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ**

02

Договор подряда		
	номер	62
	дата	06.10.2011

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	06.02.2011	10.10.2011	20.10.2011

АКТ

о приемке выполненных работ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подводящий газопровод 11 категории								
1	E0101-39-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м в грунтах 2 группы	2,152	163506,22	129306,22	351875,01	278274,6	117874,239	239,00	514,3420659
		км		34200,00	22266,78	73600,413	47919,421	97	77,51	166,8060817
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	161,95	218,93	0,00	35456,51	0	40065,8561	1,54	249,4086015
		м3		218,93	0,00	35456,51	0	113	0,00	0

	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	161,95	134,10	0,00	21717,983	0	24541,3205	0,97	157,0950282
		м3		134,10	0,00	21717,983	0	113	0,00	0
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2594,60	6,48	6,48	16813,002	16813,002	5285,19841	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	5448,6582	97	0,01	25,94599119
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2594,60	21,55	4,52	55913,611	11727,588	42860,4423	0,11	285,4059031
		м3		17,03	0,00	44186,023	0	97	0,00	0
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	720,40	1824,20	152,52	1314151,3	109875,21	197446,159	1,02	734,8066864
		м3		153,68	57,15	110710,87	41170,786	130	0,28	201,7116394
7	С11011-336	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм /ТУ 102-123-78/	1219,36	198,00	0,00	241433,34	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	2,242	6650,00	0,00	14907,491	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,137	78005,00	36133,62	166705,58	77221,665	142976,709	247,00	527,867158
		км		41850,00	9612,90	89438,221	20543,863	130	37,30	79,7143522
10	С130804-380	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 145,2 мм	1674,82	2350,00	0,00	3935838,4	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	С143101-1	Вода	103,25	5,00	0,00	516,26995	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Е0125-120-3	Испытание полиэтиленового газопровода на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок д 160 мм	2,152	216121,69	169332,94	465106,6	364414,45	103162,729	129,00	277,6155921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,265	51162,26	20326,01	13558	5386	12463	179	47
				км	30825	5353,43	8169	1419	130	20,64	5
9	9	8-4-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 50,7 мм	267,65	290		77619				
				м							
10	10	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.90мм	0,39	58791,69	25695,31	22929	10021	20223	194	76
				км	33075	6813,45	12899	2657	130	26,38	10
11	11	8-4-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 72,2 мм	393,9	586		230825				
				м							
12	12	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.110мм	1,57	58791,69	25625,31	92303	40342	81412	194	305
				км	33075	6813,45	51928	10697	130	26,38	41
13	13	8-4-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 88,8 мм	1585,7	874		1385902				
				м							
14	14	C143101-1	Вода	37,4	5	0	187	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0		0	0
15	15	8-4-373	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 50,7 мм аварийный запас	0,7	290		203				
				м							
16	16	8-4-375	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 72,2 мм аварийный запас	1,17	586		686				
				м							
17	17	8-4-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 88,8 мм аварийный запас	4,71	874		4117				
				м							
18	18	25-120-2	Испытание полиэтиленового газопровода на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок диам.до 100 мм	2,225	189662,67	146182,54	421999	325256	92747	113	251
				км	21375	13361,78	47559	29730	120	108,15	241
19	19	24-114-1	Устройство контрольной трубки	15	1832,17	290,34	27483	4355	11627	2,74	41
				шт	486	110,25	7290	1654	130	0,53	8
20	20	22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовыхтруб до 100мм	202	244,98	0,28	49485	57	38613	0,84	170
				м	146,93	0,11	29680	22	130	0	0
21	21	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	37	4618,19	559,31	170873	20695	63975	7,99	296
				футляр	1320,75	9,29	48868	344	130	0,02	1
22	22	8-4-377	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 100,8 мм для футляра	5	1130		5650				
				м							
23	23	8-4-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 129 мм для футляра	9	1860		16740				
				м							
24	24	8-4-380	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 145,2 мм для футляра	20	2350		47000				
				м							
25	25	8-4-385	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dn 254,4 мм для футляра	60	7160		429600				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	8-4-387	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, P 1 МПа, SDR 11 Dн 322,8 мм для футляра	108	11600		1252800				
				м							
27	27	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	134	300,57	225,64	40276	30236	22386	0,41	55
				шт	69,53	58,98	9317	7903	130	0,23	30
28	28	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 90 SDR11 диам.63	7	1518,31	0	10628	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
29	29	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 90 SDR11 диам.90	72	2693,77	0	193951	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
30	30	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 90 SDR11 диам.110	9	29353,2	0	264179	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
31	31	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 60 Н 45 гр SDR11 диам.110	9	3844,07	0	34597	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
32	32	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 45 гр. SDR11 диам.90 мм с нагревательным элеметом	1	2504,94	0	2505	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
33	33	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 45 гр. SDR11 диам.63 мм с нагревательным элементом	4	1493,4	0	5974	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
34	34	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 30 гр. SDR11 диам.110 мм с нагревательным элементом	1	3862,7	0	3863	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
35	35	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 30 гр. SDR11 диам.63 мм с нагревательным элементом	2	1493,4	0	2987	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
36	36	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 11 гр. SDR11 диам.110 мм с нагревательным элементом	17	3862,7	0	65666	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
37	37	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 11 гр. SDR11 диам.90 мм с нагревательным элементом	3	2504,94	0	7515	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
38	38	СТОО "CHEvrOnTEXACO"	Отвод 11 гр. SDR11 диам.63 мм с нагревательным элементом	6	1493,4	0	8960	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
39	39	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов тройников,переходников и муфт	75	300,57	225,64	22543	16923	12530	0,41	31
				шт	69,53	58,98	5215	4424	130	0,23	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
5	5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2716,491	21,55	4,52	58530	12268	44874	0,11	293
				м3	17,03	0	46262	0	97	0	0
6	6	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	215,739	1824,2	152,52	393552	32905	59130	1,02	220
				м3	153,68	57,15	33155	12330	130	0,28	60
7	7	1-1-336	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм /ТУ 102-123-78/	1233,5	198		244233				
				м2							
8	8	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	2,8	6650		18620				
				1000м							
9	9	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,8	78005	36133,62	62404	28907	53521	247	198
				км	41850	9612,9	33480	7690	130	37,3	30
10	10	8-4-380	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 145,2 мм	1300	2350		3055000				
				м							
11	11	31-1-1	Вода	38	5		190				
				м3							
12	12	25-120-3	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 150 мм	0,8	216121,69	169332,94	172897	135466	38349	129	103
				км	24525	15422,3	19620	12338	120	125,05	100
13	13	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				шт	69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
14	14	СТОО"CEvrOT EXACO"	Отвод 11 SDR11 д 160	10	6448,63		64486				
				шт							
15	15	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	128	300,57	225,64	38473	28882	21384	0,41	52
				шт	69,53	58,98	8900	7549	130	0,23	29
16	16	СТОО"CEvrOT EXACO"	Муфта д 160	128	5975,27		764835				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,8	134,1	0	3057	0	3455	0,97	22
				м3	134,1	0	3057	0	113	0	0
6	6	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	458,69	21,55	4,52	9885	2071	7577	0,11	50
				м3	17,03	0	7811	0	97	0	0
7	7	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,109	78005	36133,62	8503	3939	7292	247	27
				км	41850	9612,9	4562	1048	130	37,3	4
8	8	8-4-379	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, P 1 MIIa, SDR 11 Dn 129 мм	109	1860		202740				
				м							
9	9	25-6-2	Сварка трубопроводов на переходах через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава, диаметр трубопровода 400 мм	0,044	610545,04	438431,79	26864	19291	11641	646	28
				км	128475	92006,05	5653	4048	120	386,73	17
10	10	8-6-125	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х7 мм	44	8660		381040				
				м							
11	11	25-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения диаметр кожуха 560 мм	44	5654,31	3837,89	248790	168867	114643	8,41	370
				м	1320,75	850,51	58113	37422	120	3,06	135
12	12	22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	44	282,86	0,37	12446	16	8953	0,9	39
				м	156,38	0,14	6881	6	130	0	0
13	13	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,19	0	0	0	0	0	0
				футляр	1320,75	0	0	0	0	0	0
14	14	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	24,64	995,08	76,33	24519	1881	3168	0,54	13
				м2	81	24,12	1996	594	120	0,11	3
15	15	25-28-2	Усиленное изоляционное покрытие полимерной лентой трубопровода диаметром 400 мм при строительстве переходов через водные преграды, автомобильные и железные дороги, на болотах методом сплава	0,044	815047,35	123242,37	35862	5423	2386	86,3	4
				км	15097,5	38096,45	664	1324	120	108,82	5
16	16	1-1-504	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ толщина 0,55 мм /ТУ 21-2749-76/	65,56	164		10752				
				м2							
17	17	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
				шт	69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
18	18	СТОО"СЕvгОТЕХАСО"	Отвод 90 SDR11 д 160	4	4973,91		19896				
				шт							
19	19	СТОО"СЕvгОТЕХАСО"	Отвод 11 SDR11 д 160	4	5012,86		20051				
				шт							
20	20	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	492	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				5060649	361730	308990		1320,48
							205490	64025			305,44
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				308990				
			Всего накладных расходов:				308990				
			Итого с накладными				5369639				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			от сметной себестоимости	6 %			322178				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5691817				
			Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00				5691817				
			Итого с временными, 2,7 %				5845496				
			Итого с зимними удорожаниями, 3,118 %			182263	6027759				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %			24111	6051870				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %			58455	6110325				
			Пересчет в текущих ценах, К=1,507				9208260				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				184165				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9392425				
			Налог на добавленную стоимость, 13 %				1221015				
			Итого с НДС				10613440				

ПРИНЯЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

СДАЛ _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Техсопровождение

Авторский надзор