Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
.года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240008558 Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина 43

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а
Наименование объекта : Строительство шести одноквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с.Уил, Уилского района, Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	26.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	27 901 857	24 912 372	24 912 372	24 912 372					2 989 485	27 901 857
в том числе за отчётный месяц :		24 912 372		24 912 372					2 989 485	27 901 857
акт № 1		24 912 372		24 912 372					2 989 485	27 901 857

Всего к оплате: 27 901 857 (двадцать семь миллионов девятьсот одна тысяча восемьсот пятьдесят семь) тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240008558

И.о. Руководителя **Тургамбеков Н.О.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК, БИН 970740003317

Директор **Нуртаза А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Арзикулов Н.М. аттестат №KZ45VJE00046917 от 27.05.2019

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240008558 Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство шести одноквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с.Уил, Уилского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 18

Акт выполненных работ № 1

за август (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ												
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**62,04**		**205,31**	**194,48**	**12737**	**12066**	**--**	**2628**	**16594**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,83**	**48,00**	**672**	**2978**		**1229**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,0778**		**1672,44**	**--**	**11837**	**--**	**--**	**8523**	**21989**
		НР - 72%; СП - 8%				**1672,44**	**--**	**11837**	**--**		**1629**	
3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,1**		**872,86**	**--**	**1833**	**--**	**--**	**1320**	**3405**
		НР - 72%; СП - 8%				**872,86**	**--**	**1833**	**--**		**252**	
4	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(из резерва) Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49,07**		**35,22**	**35,22**	**1728**	**1728**	**--**	**457**	**2360**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	635		175	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	49,07	161,41	76,31	7920	3744	--	4253	13147
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	4176	1731		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								57495
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,см лист АС3									
6	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси**	м3	2,1	5678,72	997,06	11925	2094	3351	6887	20317
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	6480	847		1505	
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ленточных фундаментов. Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий**	м3	18	25267,16	1340,44	454809	24128	372459	57996	553829
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	58222	5510		41024	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3595	222146,00	--	79861	--	79861	--	86250
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	
9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя , фундаментов**	м2	25,7	2017,10	44,29	51839	1138	44890	5629	62066
		НР - 93%; СП - 8%			226,12	9,41	5811	242		4598	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	89	876,17	19,84	77979	1765	51233	23455	109549
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	24981	239		8115	
11	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Утепление фундамента по периметру пенопластом**	м2 изолируемой поверхности	24	343,76	30,81	8250	740	--	7403	16905
		НР - 94%; СП - 8%			312,95	15,20	7511	365		1252	
12	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с ГОСТ 15588-2014**	м3	1,2	9050,00	--	10860	--	10860	--	11729
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								860645
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-080301-0105 1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней ракушеблок толщиной 200 мм и120мм кирпич (320 мм). Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,4	11276,29	3135,60	410457	114136	88663	216780	677416
		НР - 93%; СП - 8%			5704,89	698,88	207658	25439		50179	
14	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	23	9971,00	--	229333	--	229333	--	247680
		СП - 8%			--	--	--	--		18347	
15	С121-030102-0603 2103-0102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,19	49432,00	--	207120	--	207120	--	223690
		СП - 8%			--	--	--	--		16570	
16	Е11-061701-0401 1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	114,583	650,86	26,86	74577	3078	--	65766	151570
		НР - 91%; СП - 8%			624,00	6,72	71500	770		11227	
17	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П90"Изовер"	м3	13,75	15335,00	--	210856	--	210856	--	227725
		СП - 8%			--	--	--	--		16869	
18	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,226	4177,24	108,98	105375	2749	58233	41904	159061
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	44393	664		11782	
		Перемычки									
19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	565,34	240,60	18656	7940	5014	8816	29670
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	5702	1770		2198	
20	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7884	86685,00	--	68342	--	68342	--	73809
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
21	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,07978	555353,12	4177,92	44306	334	40330	3495	51625
		НР - 93%; СП - 8%			45649,20	1451,52	3642	116		3824	
		Монолитный ж/б пояс									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный пояс из бетона В15. Устройство	м3	2,8	22548,99	1340,44	63137	3753	50327	9022	77931
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	9057	857		5773	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм, хомуты	т	0,01764	230016,00	--	4057	--	4057	--	4382
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2357	222146,00	--	52360	--	52360	--	56549
		СП - 8%			--	--	--	--		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1981108
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
41	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство вдоль наружи стен на80см	м3 изоляции	7,56	13692,53	1624,23	103516	12279	61980	31520	145838
		НР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	29257	4274		10803	
		ТИП ПОЛА 1 -S=58,1 М2									
42	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	58,1	178,15	31,90	10351	1853	4201	4685	16239
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	4297	687		1203	
43	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,324	23218,87	7,20	53961	17	45166	8251	67189
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	8778	--		4977	
44	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,р-р М150. Устройство	м2 стяжки	58,1	672,58	29,15	39077	1693	17155	19795	63582
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	20229	830		4710	
45	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30 ММ	м2 стяжки	58,1	164,69	9,89	9568	574	8494	727	11119
		НР - 94%; СП - 8%			8,60	4,72	500	274		824	
		ТИП ПОЛА 2 -S=5,9 М2									
48	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	5,9	178,15	31,90	1051	188	427	476	1649
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	436	70		122	
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,236	23218,87	7,20	5480	2	4587	838	6823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	891	--		505	
50	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные Б7,5 толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	5,9	712,93	28,49	4206	168	2004	1991	6693
		НР - 94%; СП - 8%			344,77	14,29	2034	84		496	
51	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до40мм к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	5,9	373,13	19,77	2201	117	1986	144	2533
		НР - 94%; СП - 8%			16,56	9,45	98	56		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								321665
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
53	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок**	м2	68	3114,28	135,76	211771	9232	117573	79890	314994
		НР - 90%; СП - 8%			1249,50	55,89	84966	3801		23333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								314994
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
60	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	1,308	101081,16	1427,49	132214	1867	99475	28472	173541
		НР - 90%; СП - 8%			23602,80	583,68	30872	763		12855	
66	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Свесы.лобовая доска. Подшивка досками обшивки**	м2	16,8	3423,34	22,15	57512	372	47004	9270	72124
		НР - 90%; СП - 8%			603,32	9,75	10136	164		5343	
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов**	м3	2,6	8846,54	57,96	23001	151	20524	2154	27167
		НР - 90%; СП - 8%			894,66	25,73	2326	67		2012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								272832
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
78	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,1	1370,69	78,73	246861	14179	59159	147797	426231
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,32	173523	11224		31573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								426231
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								4234970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-1-5 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. М0нтажные работы										
7	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	202		201,60	2,08	40723	420	4828	25551	71576
		НР - 72%; СП - 8%				175,62	0,06	35475	12		5302	
8	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	км	0,06		166194,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%				--	--	--	--		798	
9	С123-060514-0205 2306-0514-0205 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	км	0,09		266231,00	--	23961	--	23961	--	25878
		СП - 8%				--	--	--	--		1917	
10	С123-060514-0206 2306-0514-0206 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х4 мм2**	км	0,022		431476,00	--	9492	--	9492	--	10251
		СП - 8%				--	--	--	--		759	
11	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,01		18744,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
12	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,02		33513,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									119401
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге									119401

Локальная смета 2-2-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	62,04	205,31	194,48	12737	12066	--	2628	16594
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	672	2978		1229	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,0778	1672,44	--	11837	--	--	8523	21989
		НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	11837	--		1629	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	872,86	--	1833	--	--	1320	3405
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	1833	--		252	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(из резерва) Группа грунтов 2	м3 грунта	49,07	35,22	35,22	1728	1728	--	457	2360
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	635		175	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,07	161,41	76,31	7920	3744	--	4253	13147
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	4176	1731		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								57495
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,см лист АС3									
6	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3	2,1	5678,72	997,06	11925	2094	3351	6887	20317
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	6480	847		1505	
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов. Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий	м3	18	25267,16	1340,44	454809	24128	372459	57996	553829
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	58222	5510		41024	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3595	222146,00	--	79861	--	79861	--	86250
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	
9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя , фундаментов	м2	25,7	2017,10	44,29	51839	1138	44890	5629	62066
		НР - 93%; СП - 8%			226,12	9,41	5811	242		4598	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89	876,17	19,84	77979	1765	51233	23455	109549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	24981	239		8115	
11	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Утепление фундамента по периметру пенопластом	м2 изолируемой поверхности	24	343,76	30,81	8250	740	--	7403	16905
		НР - 94%; СП - 8%			312,95	15,20	7511	365		1252	
12	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с ГОСТ 15588-2014	м3	1,2	9050,00	--	10860	--	10860	--	11729
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								860645
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
13	Е11-080301-0105 1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней ракушеблок толщиной 200 мм и120мм кирпич (320 мм). Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,4	11276,29	3135,60	410457	114136	88663	216780	677416
		НР - 93%; СП - 8%			5704,89	698,88	207658	25439		50179	
14	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	23	9971,00	--	229333	--	229333	--	247680
		СП - 8%			--	--	--	--		18347	
15	С121-030102-0603 2103-0102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,19	49432,00	--	207120	--	207120	--	223690
		СП - 8%			--	--	--	--		16570	
16	Е11-061701-0401 1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	114,583	650,86	26,86	74577	3078	--	65766	151570
		НР - 91%; СП - 8%			624,00	6,72	71500	770		11227	
17	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П90"Изовер"	м3	13,75	15335,00	--	210856	--	210856	--	227725
		СП - 8%			--	--	--	--		16869	
18	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,226	4177,24	108,98	105375	2749	58233	41904	159061
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	44393	664		11782	
		Перемычки									
19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	565,34	240,60	18656	7940	5014	8816	29670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	5702	1770		2198	
20	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,7884	86685,00	--	68342	--	68342	--	73809
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
21	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,07978	555353,12	4177,92	44306	334	40330	3495	51625
		НР - 93%; СП - 8%			45649,20	1451,52	3642	116		3824	
				Монолитный ж/б пояс							
22	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный пояс из бетона В15. Устройство**	м3	2,8	22548,99	1340,44	63137	3753	50327	9022	77931
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	9057	857		5773	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм, хомуты**	т	0,01764	230016,00	--	4057	--	4057	--	4382
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2357	222146,00	--	52360	--	52360	--	56549
		СП - 8%			--	--	--	--		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1981108**
				РАЗДЕЛ 5. Полы							
41	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство вдоль наружн стен на80см**	м3 изоляции	7,56	13692,53	1624,23	103516	12279	61980	31520	145838
		НР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	29257	4274		10803	
				ТИП ПОЛА 1 -S=58,1 М2							
42	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение ПГС**	м2 площади уплотнения	58,1	178,15	31,90	10351	1853	4201	4685	16239
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	4297	687		1203	
43	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,324	23218,87	7,20	53961	17	45166	8251	67189
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	8778	--		4977	
44	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,р-р М150. Устройство**	м2 стяжки	58,1	672,58	29,15	39077	1693	17155	19795	63582
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	20229	830		4710	
45	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30 ММ**	м2 стяжки	58,1	164,69	9,89	9568	574	8494	727	11119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			8,60	4,72	500	274		824	
		ТИП ПОЛА 2 -S=5,9 М2									
48	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение ПГС**	м2 площади уплотнения	5,9	178,15	31,90	1051	188	427	476	1649
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	436	70		122	
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,236	23218,87	7,20	5480	2	4587	838	6823
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	891	--		505	
50	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные Б7,5 толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	5,9	712,93	28,49	4206	168	2004	1991	6693
		НР - 94%; СП - 8%			344,77	14,29	2034	84		496	
51	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до40мм к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	5,9	373,13	19,77	2201	117	1986	144	2533
		НР - 94%; СП - 8%			16,56	9,45	98	56		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								321665
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
53	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок**	м2	68	3114,28	135,76	211771	9232	117573	79890	314994
		НР - 90%; СП - 8%			1249,50	55,89	84966	3801		23333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								314994
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
60	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	1,308	101081,16	1427,49	132214	1867	99475	28472	173541
		НР - 90%; СП - 8%			23602,80	583,68	30872	763		12855	
66	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Свесы.лобовая доска. Подшивка досками обшивки**	м2	16,8	3423,34	22,15	57512	372	47004	9270	72124
		НР - 90%; СП - 8%			603,32	9,75	10136	164		5343	
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов**	м3	2,6	8846,54	57,96	23001	151	20524	2154	27167
		НР - 90%; СП - 8%			894,66	25,73	2326	67		2012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								272832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
78	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,1	1370,69	78,73	246861	14179	59159	147797	426231
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,32	173523	11224		31573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								426231
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								4234970

Локальная смета 2-2-5 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. М0нтажные работы										
7	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	202		201,60	2,08	40723	420	4828	25551	71576
		НР - 72%; СП - 8%				175,62	0,06	35475	12		5302	
8	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	км	0,06		166194,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%				--	--	--	--		798	
9	С123-060514-0205 2306-0514-0205 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	км	0,09		266231,00	--	23961	--	23961	--	25878
		СП - 8%				--	--	--	--		1917	
10	С123-060514-0206 2306-0514-0206 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х4 мм2**	км	0,022		431476,00	--	9492	--	9492	--	10251
		СП - 8%				--	--	--	--		759	
11	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,01		18744,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
12	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,02		33513,00	--	670	--	670	--	724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								119401
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-5:	**Тенге**								119401

Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	E11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**62,04**	**205,31**	**194,48**	**12737**	**12066**	**--**	**2628**	**16594**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,83**	**48,00**	**672**	**2978**		**1229**	
2	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**7,0778**	**1672,44**	**--**	**11837**	**--**	**--**	**8523**	**21989**
		НР - 72%; СП - 8%			**1672,44**	**--**	**11837**	**--**		**1629**	
3	E11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,1**	**872,86**	**--**	**1833**	**--**	**--**	**1320**	**3405**
		НР - 72%; СП - 8%			**872,86**	**--**	**1833**	**--**		**252**	
4	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(из резерва) Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49,07**	**35,22**	**35,22**	**1728**	**1728**	**--**	**457**	**2360**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,94**	**--**	**635**		**175**	
5	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**49,07**	**161,41**	**76,31**	**7920**	**3744**	**--**	**4253**	**13147**
		НР - 72%; СП - 8%			**85,10**	**35,28**	**4176**	**1731**		**974**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**57495**

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,см лист АС3

6	E11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси**	**м3**	**2,1**	**5678,72**	**997,06**	**11925**	**2094**	**3351**	**6887**	**20317**
		НР - 94%; СП - 8%			**3085,68**	**403,20**	**6480**	**847**		**1505**	
7	E11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ленточных фундаментов. Бетон тяжелый класса B15, F100, W6, сульфатостойкий**	**м3**	**18**	**25267,16**	**1340,44**	**454809**	**24128**	**372459**	**57996**	**553829**
		НР - 91%; СП - 8%			**3234,54**	**306,12**	**58222**	**5510**		**41024**	
8	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3595**	**222146,00**	**--**	**79861**	**--**	**79861**	**--**	**86250**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6389**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя , фундаментов**	м2	25,7	2017,10	44,29	51839	1138	44890	5629	62066
		НР - 93%; СП - 8%			226,12	9,41	5811	242		4598	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	89	876,17	19,84	77979	1765	51233	23455	109549
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	24981	239		8115	
11	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Утепление фундамента по периметру пенопластом**	м2 изолируемой поверхности	24	343,76	30,81	8250	740	--	7403	16905
		НР - 94%; СП - 8%			312,95	15,20	7511	365		1252	
12	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с ГОСТ 15588-2014**	м3	1,2	9050,00	--	10860	--	10860	--	11729
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								860645
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
13	Е11-080301-0105 1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней ракушеблок толщиной 200 мм и120мм кирпич (320 мм). Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	36,4	11276,29	3135,60	410457	114136	88663	216780	677416
		НР - 93%; СП - 8%			5704,89	698,88	207658	25439		50179	
14	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	м3	23	9971,00	--	229333	--	229333	--	247680
		СП - 8%			--	--	--	--		18347	
15	С121-030102-0603 2103-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	4,19	49432,00	--	207120	--	207120	--	223690
		СП - 8%			--	--	--	--		16570	
16	Е11-061701-0401 1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя**	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	114,583	650,86	26,86	74577	3078	--	65766	151570
		НР - 91%; СП - 8%			624,00	6,72	71500	770		11227	
17	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П90"Изовер"**	м3	13,75	15335,00	--	210856	--	210856	--	227725
		СП - 8%			--	--	--	--		16869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,226	4177,24	108,98	105375	2749	58233	41904	159061
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	44393	664		11782	
				Перемычки							
19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	565,34	240,60	18656	7940	5014	8816	29670
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	5702	1770		2198	
20	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7884	86685,00	--	68342	--	68342	--	73809
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
21	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,07978	555353,12	4177,92	44306	334	40330	3495	51625
		НР - 93%; СП - 8%			45649,20	1451,52	3642	116		3824	
				Монолитный ж/б пояс							
22	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный пояс из бетона В15. Устройство	м3	2,8	22548,99	1340,44	63137	3753	50327	9022	77931
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	9057	857		5773	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм, хомуты	т	0,01764	230016,00	--	4057	--	4057	--	4382
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2357	222146,00	--	52360	--	52360	--	56549
		СП - 8%			--	--	--	--		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								1981108
				РАЗДЕЛ 5. Полы							
41	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство вдоль наружн стен на80см	м3 изоляции	7,56	13692,53	1624,23	103516	12279	61980	31520	145838
		НР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	29257	4274		10803	
				ТИП ПОЛА 1 -S=58,1 М2							
42	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	58,1	178,15	31,90	10351	1853	4201	4685	16239
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	4297	687		1203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,324	23218,87	7,20	53961	17	45166	8251	67189
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	8778	--		4977	
44	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,р-р М150. Устройство	м2 стяжки	58,1	672,58	29,15	39077	1693	17155	19795	63582
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	20229	830		4710	
45	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30 ММ	м2 стяжки	58,1	164,69	9,89	9568	574	8494	727	11119
		НР - 94%; СП - 8%			8,60	4,72	500	274		824	
		ТИП ПОЛА 2 -S=5,9 М2									
48	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	5,9	178,15	31,90	1051	188	427	476	1649
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	436	70		122	
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,236	23218,87	7,20	5480	2	4587	838	6823
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	891	--		505	
50	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные Б7,5 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,9	712,93	28,49	4206	168	2004	1991	6693
		НР - 94%; СП - 8%			344,77	14,29	2034	84		496	
51	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до40мм к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,9	373,13	19,77	2201	117	1986	144	2533
		НР - 94%; СП - 8%			16,56	9,45	98	56		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								321665
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
53	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	м2	68	3114,28	135,76	211771	9232	117573	79890	314994
		НР - 90%; СП - 8%			1249,50	55,89	84966	3801		23333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								314994
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
60	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	1,308	101081,16	1427,49	132214	1867	99475	28472	173541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			23602,80	583,68	30872	763		12855	
66	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Свесы.лобовая доска. Подшивка досками обшивки**	м2	16,8	3423,34	22,15	57512	372	47004	9270	72124
		НР - 90%; СП - 8%			603,32	9,75	10136	164		5343	
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов**	м3	2,6	8846,54	57,96	23001	151	20524	2154	27167
		НР - 90%; СП - 8%			894,66	25,73	2326	67		2012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**272832**
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
78	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,1	1370,69	78,73	246861	14179	59159	147797	426231
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,32	173523	11224		31573	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**426231**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1:	**Тенге**								**4234970**

Локальная смета 2-3-5 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. М0нтажные работы										
7	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	202		201,60	2,08	40723	420	4828	25551	71576
		НР - 72%; СП - 8%				175,62	0,06	35475	12		5302	
8	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	км	0,06		166194,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%				--	--	--	--		798	
9	С123-060514-0205 2306-0514-0205 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	км	0,09		266231,00	--	23961	--	23961	--	25878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
10	С123-060514-0206 2306-0514-0206 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х4 мм2**	км	0,022	431476,00	--	9492	--	9492	--	10251
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
11	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,01	18744,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
12	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,02	33513,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								119401
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-5:	Тенге								119401

Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	62,04	205,31	194,48	12737	12066	--	2628	16594
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	672	2978		1229	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,0778	1672,44	--	11837	--	--	8523	21989
		НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	11837	--		1629	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,1	872,86	--	1833	--	--	1320	3405
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	1833	--		252	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(из резерва) Группа грунтов 2**	м3 грунта	49,07	35,22	35,22	1728	1728	--	457	2360
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	635		175	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	49,07	161,41	76,31	7920	3744	--	4253	13147
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	4176	1731		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								57495

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,см лист АС3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3	2,1	5678,72	997,06	11925	2094	3351	6887	20317
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	6480	847		1505	
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов. Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий	м3	18	25267,16	1340,44	454809	24128	372459	57996	553829
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	58222	5510		41024	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3595	222146,00	--	79861	--	79861	--	86250
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	
9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя , фундаментов	м2	25,7	2017,10	44,29	51839	1138	44890	5629	62066
		НР - 93%; СП - 8%			226,12	9,41	5811	242		4598	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89	876,17	19,84	77979	1765	51233	23455	109549
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	24981	239		8115	
11	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Утепление фундамента по периметру пенопластом	м2 изолируемой поверхности	24	343,76	30,81	8250	740	--	7403	16905
		НР - 94%; СП - 8%			312,95	15,20	7511	365		1252	
12	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с ГОСТ 15588-2014	м3	1,2	9050,00	--	10860	--	10860	--	11729
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**860645**
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
13	Е11-080301-0105 1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней ракушеблок толщиной 200 мм и120мм кирпич (320 мм). Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,4	11276,29	3135,60	410457	114136	88663	216780	677416
		НР - 93%; СП - 8%			5704,89	698,88	207658	25439		50179	
14	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	23	9971,00	--	229333	--	229333	--	247680
		СП - 8%			--	--	--	--		18347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-030102-0603 2103-0102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,19	49432,00	--	207120	--	207120	--	223690
		СП - 8%			--	--	--	--		16570	
16	Е11-061701-0401 1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	114,583	650,86	26,86	74577	3078	--	65766	151570
		НР - 91%; СП - 8%			624,00	6,72	71500	770		11227	
17	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П90"Изовер"	м3	13,75	15335,00	--	210856	--	210856	--	227725
		СП - 8%			--	--	--	--		16869	
18	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,226	4177,24	108,98	105375	2749	58233	41904	159061
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	44393	664		11782	
		Перемычки									
19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	565,34	240,60	18656	7940	5014	8816	29670
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	5702	1770		2198	
20	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7884	86685,00	--	68342	--	68342	--	73809
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
21	Е11-080201-0702	Уголок. Крепление стальными затяжками	металлически	0,07978	555353,12	4177,92	44306	334	40330	3495	51625
		НР - 93%; СП - 8%			45649,20	1451,52	3642	116		3824	
		Монолитный ж/б пояс									
22	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный пояс из бетона В15. Устройство	м3	2,8	22548,99	1340,44	63137	3753	50327	9022	77931
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	9057	857		5773	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм, хомуты	т	0,01764	230016,00	--	4057	--	4057	--	4382
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2357	222146,00	--	52360	--	52360	--	56549
		СП - 8%			--	--	--	--		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1981108**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
53	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок**	м2	68	3114,28	135,76	211771	9232	117573	79890	314994
		НР - 90%; СП - 8%			1249,50	55,89	84966	3801		23333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								314994
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
60	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	1,308	101081,16	1427,49	132214	1867	99475	28472	173541
		НР - 90%; СП - 8%			23602,80	583,68	30872	763		12855	
66	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Свесы.лобовая доска. Подшивка досками обшивки**	м2	16,8	3423,34	22,15	57512	372	47004	9270	72124
		НР - 90%; СП - 8%			603,32	9,75	10136	164		5343	
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов**	м3	2,6	8846,54	57,96	23001	151	20524	2154	27167
		НР - 90%; СП - 8%			894,66	25,73	2326	67		2012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								272832
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1:	Тенге								3487074

Локальная смета 2-4-5 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. М0нтажные работы										
7	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	202		201,60	2,08	40723	420	4828	25551	71576
		НР - 72%; СП - 8%				175,62	0,06	35475	12		5302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2	км	0,06	166194,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
9	С123-060514-0205 2306-0514-0205 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	0,09	266231,00	--	23961	--	23961	--	25878
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
10	С123-060514-0206 2306-0514-0206 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х4 мм2	км	0,022	431476,00	--	9492	--	9492	--	10251
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
11	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,01	18744,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
12	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	33513,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**119401**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-5:	**Тенге**								**119401**

Локальная смета 2-5-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	62,04	205,31	194,48	12737	12066	--	2628	16594
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	672	2978		1229	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,0778	1672,44	--	11837	--	--	8523	21989
		НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	11837	--		1629	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	872,86	--	1833	--	--	1320	3405
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	1833	--		252	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(из резерва) Группа грунтов 2	м3 грунта	49,07	35,22	35,22	1728	1728	--	457	2360
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	635		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,07	161,41	76,31	7920	3744	--	4253	13147
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	4176	1731		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								57495
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,см лист АС3									
6	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3	2,1	5678,72	997,06	11925	2094	3351	6887	20317
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	6480	847		1505	
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов. Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий	м3	18	25267,16	1340,44	454809	24128	372459	57996	553829
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	58222	5510		41024	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3595	222146,00	--	79861	--	79861	--	86250
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	
9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя , фундаментов	м2	25,7	2017,10	44,29	51839	1138	44890	5629	62066
		НР - 93%; СП - 8%			226,12	9,41	5811	242		4598	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89	876,17	19,84	77979	1765	51233	23455	109549
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	24981	239		8115	
11	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Утепление фундамента по периметру пенопластом	м2 изолируемой поверхности	24	343,76	30,81	8250	740	--	7403	16905
		НР - 94%; СП - 8%			312,95	15,20	7511	365		1252	
12	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с ГОСТ 15588-2014	м3	1,2	9050,00	--	10860	--	10860	--	11729
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								860645
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
13	Е11-080301-0105 1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней ракушеблок толщиной 200 мм и120мм кирпич (320 мм). Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,4	11276,29	3135,60	410457	114136	88663	216780	677416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			5704,89	698,88	207658	25439		50179	
14	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013**	м3	23	9971,00	--	229333	--	229333	--	247680
		СП - 8%			--	--	--	--		18347	
15	С121-030102-0603 2103-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	4,19	49432,00	--	207120	--	207120	--	223690
		СП - 8%			--	--	--	--		16570	
16	Е11-061701-0401 1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя**	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	114,583	650,86	26,86	74577	3078	--	65766	151570
		НР - 91%; СП - 8%			624,00	6,72	71500	770		11227	
17	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П90"Изовер"**	м3	13,75	15335,00	--	210856	--	210856	--	227725
		СП - 8%			--	--	--	--		16869	
18	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,226	4177,24	108,98	105375	2749	58233	41904	159061
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	44393	664		11782	
				Перемычки							
19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	33	565,34	240,60	18656	7940	5014	8816	29670
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	5702	1770		2198	
20	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,7884	86685,00	--	68342	--	68342	--	73809
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
21	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,07978	555353,12	4177,92	44306	334	40330	3495	51625
		НР - 93%; СП - 8%			45649,20	1451,52	3642	116		3824	
				Монолитный ж/б пояс							
22	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный пояс из бетона В15. Устройство**	м3	2,8	22548,99	1340,44	63137	3753	50327	9022	77931
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	9057	857		5773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм, хомуты**	т	0,01764	230016,00	--	4057	--	4057	--	4382
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2357	222146,00	--	52360	--	52360	--	56549
		СП - 8%			--	--	--	--		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1981108
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
53	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок**	м2	68	3114,28	135,76	211771	9232	117573	79890	314994
		НР - 90%; СП - 8%			1249,50	55,89	84966	3801		23333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								314994
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
60	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	1,308	101081,16	1427,49	132214	1867	99475	28472	173541
		НР - 90%; СП - 8%			23602,80	583,68	30872	763		12855	
66	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Свесы.лобовая доска. Подшивка досками обшивки**	м2	16,8	3423,34	22,15	57512	372	47004	9270	72124
		НР - 90%; СП - 8%			603,32	9,75	10136	164		5343	
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов**	м3	2,6	8846,54	57,96	23001	151	20524	2154	27167
		НР - 90%; СП - 8%			894,66	25,73	2326	67		2012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								272832
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1:	Тенге								3487074

Локальная смета 2-5-5 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. М0нтажные работы									
7	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	202	201,60	2,08	40723	420	4828	25551	71576
		НР - 72%; СП - 8%			175,62	0,06	35475	12		5302	
8	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	км	0,06	166194,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
9	С123-060514-0205 2306-0514-0205 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	км	0,09	266231,00	--	23961	--	23961	--	25878
		СП - 8%			--	--	--	--		1917	
10	С123-060514-0206 2306-0514-0206 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х4 мм2**	км	0,022	431476,00	--	9492	--	9492	--	10251
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
11	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,01	18744,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
12	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,02	33513,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								119401
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-5:	Тенге								119401 238802

Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы

		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	62,04	205,31	194,48	12737	12066	--	2628	16594
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	672	2978		1229	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	7,0778	1672,44	--	11837	--	--	8523	21989
		НР - 72%; СП - 8%			1672,44	--	11837	--		1629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1	872,86	--	1833	--	--	1320	3405
		НР - 72%; СП - 8%			872,86	--	1833	--		252	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.(из резерва) Группа грунтов 2	м3 грунта	49,07	35,22	35,22	1728	1728	--	457	2360
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,94	--	635		175	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,07	161,41	76,31	7920	3744	--	4253	13147
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	4176	1731		974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								57495
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ,см лист АС3									
6	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 - РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3	2,1	5678,72	997,06	11925	2094	3351	6887	20317
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	6480	847		1505	
7	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов. Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий	м3	18	25267,16	1340,44	454809	24128	372459	57996	553829
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	58222	5510		41024	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3595	222146,00	--	79861	--	79861	--	86250
		СП - 8%			--	--	--	--		6389	
9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя , фундаментов	м2	25,7	2017,10	44,29	51839	1138	44890	5629	62066
		НР - 93%; СП - 8%			226,12	9,41	5811	242		4598	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	89	876,17	19,84	77979	1765	51233	23455	109549
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	24981	239		8115	
11	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Утепление фундамента по периметру пенопластом	м2 изолируемой поверхности	24	343,76	30,81	8250	740	--	7403	16905
		НР - 94%; СП - 8%			312,95	15,20	7511	365		1252	
12	С121-110401-0101 2111-0401-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с ГОСТ 15588-2014	м3	1,2	9050,00	--	10860	--	10860	--	11729
		СП - 8%			--	--	--	--		869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								860645
		РАЗДЕЛ 3.Стены и перегородки									
13	Е11-080301-0105 1108-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней ракушеблок толщиной 200 мм и120мм кирпич (320 мм). Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,4	11276,29	3135,60	410457	114136	88663	216780	677416
		НР - 93%; СП - 8%			5704,89	698,88	207658	25439		50179	
14	С121-030401-0203 2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	23	9971,00	--	229333	--	229333	--	247680
		СП - 8%			--	--	--	--		18347	
15	С121-030102-0603 2103-0102-0603 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	4,19	49432,00	--	207120	--	207120	--	223690
		СП - 8%			--	--	--	--		16570	
16	Е11-061701-0401 1106-1701-0401 РСНБ РК 2015	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	114,583	650,86	26,86	74577	3078	--	65766	151570
		НР - 91%; СП - 8%			624,00	6,72	71500	770		11227	
17	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П90"Изовер"	м3	13,75	15335,00	--	210856	--	210856	--	227725
		СП - 8%			--	--	--	--		16869	
18	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,226	4177,24	108,98	105375	2749	58233	41904	159061
		НР - 93%; СП - 8%			1759,82	26,34	44393	664		11782	
		Перемычки									
19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	565,34	240,60	18656	7940	5014	8816	29670
		НР - 118%; СП - 8%			172,78	53,63	5702	1770		2198	
20	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,7884	86685,00	--	68342	--	68342	--	73809
		СП - 8%			--	--	--	--		5467	
21	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,07978	555353,12	4177,92	44306	334	40330	3495	51625
		НР - 93%; СП - 8%			45649,20	1451,52	3642	116		3824	
		Монолитный ж/б пояс									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный пояс из бетона В15. Устройство**	м3	2,8	22548,99	1340,44	63137	3753	50327	9022	77931
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	9057	857		5773	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм, хомуты**	т	0,01764	230016,00	--	4057	--	4057	--	4382
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2357	222146,00	--	52360	--	52360	--	56549
		СП - 8%			--	--	--	--		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1981108
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
53	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок**	м2	68	3114,28	135,76	211771	9232	117573	79890	314994
		НР - 90%; СП - 8%			1249,50	55,89	84966	3801		23333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								314994
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
60	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3	1,308	101081,16	1427,49	132214	1867	99475	28472	173541
		НР - 90%; СП - 8%			23602,80	583,68	30872	763		12855	
66	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Свесы.лобовая доска. Подшивка досками обшивки**	м2	16,8	3423,34	22,15	57512	372	47004	9270	72124
		НР - 90%; СП - 8%			603,32	9,75	10136	164		5343	
67	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов**	м3	2,6	8846,54	57,96	23001	151	20524	2154	27167
		НР - 90%; СП - 8%			894,66	25,73	2326	67		2012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								272832
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1:	Тенге								3487074

Локальная смета 2-6-5 Электрооборудование

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные	Всего

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. М0нтажные работы										
7	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	202		201,60	2,08	40723	420	4828	25551	71576
		НР - 72%; СП - 8%				175,62	0,06	35475	12		5302	
8	С123-060514-0204 2306-0514-0204 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	км	0,06		166194,00	--	9972	--	9972	--	10770
		СП - 8%				--	--	--	--		798	
9	С123-060514-0205 2306-0514-0205 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	км	0,09		266231,00	--	23961	--	23961	--	25878
		СП - 8%				--	--	--	--		1917	
10	С123-060514-0206 2306-0514-0206 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х4 мм2**	км	0,022		431476,00	--	9492	--	9492	--	10251
		СП - 8%				--	--	--	--		759	
11	С123-060408-0102 2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	**Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5**	км	0,01		18744,00	--	187	--	187	--	202
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
12	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,02		33513,00	--	670	--	670	--	724
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									119401
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-5:	Тенге									119401

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	23 882 538
Временные здания и сооружения 1%	238 825
ИТОГО:	24 121 363
Непредвиденные работы и затраты-2%	482 427
ИТОГО:	24 603 790
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	25 834 865
С учетом конкурсной скидки К=0,9642927006	24 912 372
НДС 12%	2 989 485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:					**27 901 857**				

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Тургамбеков Н.О.**

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____ **Нұртаза А.Е.**

Авторский надзор: ТОО "ЖайыкСтройПроект","

_____ **Таспаев А.М.**

Технадзор : ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Арзикулов Н.М.**