Приложение 4 *к приказу*
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 *к Правилам*
организации деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240008558 Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина 43

Подрядчик : ПТ ЕРКЕН и К БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а

Наименование объекта : Строительство шести одноквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с.Уил, Уилского района, Актюбинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	26.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	39 076 640	34 889 857	34 889 857	34 889 857					4 186 783	39 076 640
в том числе за отчётный месяц :		9 977 485		9 977 485					1 197 298	11 174 783
акт № 2		9 977 485		9 977 485					1 197 298	11 174 783

Всего к оплате: 11 174 783 (одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят три) тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060240008558

И.о. Руководителя Тургамбеков Н.О.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ПТ ЕРКЕНиК, БИН 970740003317

Директор Нуртаза А.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Эсем-Курылыс-Қызылорда"

Арзикулов Н.М. аттестат №KZ45VJE00046917 от 27.05.2019

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240008558 Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина 43**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ПТ ЕРКЕН и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство шести одноквартирных (арендно-коммунальных) жилых домов в с.Уил, Уилского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 18 от 26.04.2022г

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь (месяц) 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 4. Проемы										
35	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10,8		2974,38	174,74	32123	1887	16196	13444	49212
36	С121-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм**	м2	10,8		19660,00	--	212328	--	212328	--	229314
		СП - 8%				--	--	--	--		16986	
37	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,31		3555,39	173,98	8213	402	4292	3337	12474
38	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	2,31		23624,00	--	54571	--	54571	--	58937
		СП - 8%				--	--	--	--		4366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,2	1205,96	4,99	12301	51	9818	2211	15673
		НР - 90%; СП - 8%			238,39	2,47	2432	25		1161	
40	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные	м	10,2	1156,00	--	11791	--	11791	--	12734
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								391078
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
54	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	68	161,67	12,54	10994	852	4625	5270	17565
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5517	211		1301	
55	С121-100404-0105 2110-0404-0105 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	68,25	140,00	--	9555	--	9555	--	10319
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
56	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 90"Изовер"	м3	10,2	15335,00	--	156417	--	156417	--	168930
		СП - 8%			--	--	--	--		12513	
57	Е11-100104-0202	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	78	1129,34	30,58	88089	2386	54540	28995	126451
		НР - 90%; СП - 8%			399,52	13,52	31163	1055		9367	
58	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами	м2	10,2	804,09	14,89	8202	152	200	7132	16561
		НР - 90%; СП - 8%			769,64	7,26	7850	74		1227	
59	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	10,71	417,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								344649
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,25	338,77	12,54	23121	856	16728	5289	30683
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5537	212		2273	
62	С121-100404-0205 2110-0404-0205 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслой повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	75,075	115,00	--	8634	--	8634	--	9325
		СП - 8%			--	--	--	--		691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю,	м2	88,7	308,10	2,69	27328	239	24082	2801	32540
		НР - 90%, СП - 8%			33,90	1,19	3007	106		2410	
				Слуховое окно,дверь на чердак							
70	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	18744,59	854,75	18745	855	11050	6479	27242
		НР - 90%; СП - 8%			6840,00	359,04	6840	359		2018	
71	С123-050301-1302 2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	0,09	2954,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
72	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	2	678,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
73	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
74	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
75	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка двери на чердак	м2	0,96	3302,77	533,28	3171	512	1354	1291	4819
		НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	1305	129		357	
76	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	1	4646,00	--	4646	--	4646	--	5018
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
77	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,01	154,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								112910

РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64	746,80	3,14	47795	201	14007	26920	80693
		НР - 80%; СП - 8%			524,80	0,99	33587	63		5977	
82	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64	795,21	4,82	50893	308	12545	30554	87962
		НР - 80%; СП - 8%			594,37	2,38	38040	152		6516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								168655
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
		Крыльцо листАС-16									
83	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-травийной смеси	м3	0,24	5678,72	997,06	1363	240	382	787	2322
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	741	97		172	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0451	222146,00	--	10019	--	10019	--	10821
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
85	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 70х50х5	т	0,01318	255042,00	--	3361	--	3361	--	3630
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
86	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б15	м3	0,9	24180,10	1340,44	21762	1207	17644	2900	26635
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	2911	276		1973	
87	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных тратуарных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,54	3768,12	95,67	5803	147	4462	1188	7550
		НР - 94%; СП - 8%			775,37	45,04	1194	69		559	
		Отмостка									
99	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4	8812,21	1732,79	35249	6931	14943	15352	54649
		НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	13375	2957		4048	
100	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки	м3	2	19778,88	1184,95	39558	2370	35006	2484	45405
		НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	2182	547		3363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								151012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								1168304

Локальная смета 2-1-5 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		4685,87	111,80	4686	111	1561	2202	7439
		НР - 72%; СП - 8%				3013,74	44,39	3014	44		551	
2	С123-070201-0306 2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		7975,00	--	7975	--	7975	--	8613
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		581,46	81,20	581	82	24	365	1022
		НР - 72%; СП - 8%				474,64	32,64	475	33		76	
4	С123-070501-0103 2307-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, класс точности 1**	шт.	1		3251,00	--	3251	--	3251	--	3511
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
5	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	2		557,89	3,88	1116	7	138	702	1963
		НР - 72%; СП - 8%				485,58	1,63	971	3		145	
6	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54**	шт.	2		4131,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	31		227,29	0,19	7046	6	1048	4316	12271
		НР - 72%; СП - 8%				193,28	0,09	5992	3		909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	285,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
15	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
16	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	525,00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
17	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	933,10	10,42	933	10	30	646	1705
		НР - 72%; СП - 8%			893,44	3,26	893	3		126	
18	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	971,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
19	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	4	429,19	11,87	1717	48	90	1151	3097
		НР - 72%; СП - 8%			394,77	4,90	1579	20		229	
20	С123-070219-0301 2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4	85,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
21	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	36	42,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
22	Ц13-080305-0317 1308-0305-0317 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Зажимы люстровые. Монтаж по потолкам	шт.	5	2088,89	572,03	10444	2860	744	6339	18126
		НР - 72%; СП - 8%			1368,08	392,76	6840	1964		1343	
		Заземление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	624,44	23,12	12489	463	8380	2728	16435
		НР - 72%, СП - 8%			182,28	7,18	3646	144		1217	
24	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	15	500,43	56,74	7506	851	3725	2303	10594
		НР - 72%, СП - 8%			195,30	17,95	2930	269		785	
25	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,7	17186,68	293,40	12031	206	9431	2365	15547
		НР - 98%, СП - 8%			3420,20	26,88	2394	19		1152	
26	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	9119,00	--	6383	--	6383	--	6894
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
27	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	12	512,56	56,74	6151	680	3440	1617	8390
		НР - 72%, СП - 8%			169,26	17,95	2031	215		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								138038
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	**Тенге**								138038

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-2-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4. Проемы

35	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	2974,38	174,74	32123	1887	16196	13444	49212
36	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	19660,00	--	212328	--	212328	--	229314
		СП - 8%			--	--	--	--		16986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,31	3555,39	173,98	8213	402	4292	3337	12474
		НР - 90%; СП - 8%			1523,21	81,96	3519	189		924	
38	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,31	23624,00	--	54571	--	54571	--	58937
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,2	1205,96	4,99	12301	51	9818	2211	15673
		НР - 90%; СП - 8%			238,39	2,47	2432	25		1161	
40	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	1156,00	--	11791	--	11791	--	12734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								378344
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
54	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	68	161,67	12,54	10994	852	4625	5270	17565
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5517	211		1301	
55	С121-100404-0105 2110-0404-0105 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	68,25	140,00	--	9555	--	9555	--	10319
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
56	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 90"Изовер"	м3	10,2	15335,00	--	156417	--	156417	--	168930
		СП - 8%			--	--	--	--		12513	
57	Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	78	1129,34	30,58	88089	2386	54540	28995	126451
		НР - 90%; СП - 8%			399,52	13,52	31163	1055		9367	
58	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами	м2	10,2	804,09	14,89	8202	152	200	7132	16561
		НР - 90%; СП - 8%			769,64	7,26	7850	74		1227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	10,71	417,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								344649
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,25	338,77	12,54	23121	856	16728	5289	30683
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5537	212		2273	
62	С121-100404-0205 2110-0404-0205 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслой повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	75,075	115,00	--	8634	--	8634	--	9325
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
68	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю,	м2	88,7	308,10	2,69	27328	239	24082	2801	32540
		НР - 90%; СП - 8%			33,90	1,19	3007	106		2410	
		Слуховое окно,дверь на чердак									
70	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	18744,59	854,75	18745	855	11050	6479	27242
		НР - 90%; СП - 8%			6840,00	359,04	6840	359		2018	
71	С123-050301-1302 2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	0,09	2954,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
72	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	2	678,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
73	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
74	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
75	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка двери на чердак**	м2	0,96	3302,77	533,28	3171	512	1354	1291	4819
		НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	1305	129		357	
76	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	**Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7**	м2	1	4646,00	--	4646	--	4646	--	5018
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
77	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	**Скобы металлические**	кг	0,01	154,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								112910
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
81	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	64	746,80	3,14	47795	201	14007	26920	80693
		НР - 80%; СП - 8%			524,80	0,99	33587	63		5977	
82	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	64	795,21	4,82	50893	308	12545	30554	87962
		НР - 80%; СП - 8%			594,37	2,38	38040	152		6516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								168655
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
		Крыльцо листАС-16									
83	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси**	м3	0,24	5678,72	997,06	1363	240	382	787	2322
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	741	97		172	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0451	222146,00	--	10019	--	10019	--	10821
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
85	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 70х50х5**	т	0,01318	255042,00	--	3361	--	3361	--	3630
		СП - 8%			--	--	--	--		269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ленточных фундаментов бетонных Б15**	м3	0,9	24180,10	1340,44	21762	1207	17644	2900	26635
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	2911	276		1973	
87	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных тратуарных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	1,54	3768,12	95,67	5803	147	4462	1188	7550
		НР - 94%; СП - 8%			775,37	45,04	1194	69		559	
		Отмостка									
99	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4	8812,21	1732,79	35249	6931	14943	15352	54649
		НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	13375	2957		4048	
100	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонной отмостки**	м3	2	19778,88	1184,95	39558	2370	35006	2484	45405
		НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	2182	547		3363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								151012
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								1155570

Локальная смета 2-2-5 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		4685,87	111,80	4686	111	1561	2202	7439
		НР - 72%; СП - 8%				3013,74	44,39	3014	44		551	
2	С123-070201-0306 2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		7975,00	--	7975	--	7975	--	8613
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		581,46	81,20	581	82	24	365	1022
		НР - 72%; СП - 8%				474,64	32,64	475	33		76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-070501-0103 2307-0501-0103 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	3251,00	--	3251	--	3251	--	3511
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
5	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	557,89	3,88	1116	7	138	702	1963
		НР - 72%; СП - 8%			485,58	1,63	971	3		145	
6	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6x1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	2	4131,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	31	227,29	0,19	7046	6	1048	4316	12271
		НР - 72%; СП - 8%			193,28	0,09	5992	3		909	
14	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	285,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
15	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
16	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	525,00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
17	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	933,10	10,42	933	10	30	646	1705
		НР - 72%; СП - 8%			893,44	3,26	893	3		126	
18	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	971,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	4	429,19	11,87	1717	48	90	1151	3097
		НР - 72%; СП - 8%			394,77	4,90	1579	20		229	
20	С123-070219-0301 2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4	85,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
21	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	36	42,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
22	Ц13-080305-0317 1308-0305-0317 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Зажимы люстровые. Монтаж по потолкам	шт.	5	2088,89	572,03	10444	2860	744	6339	18126
		НР - 72%; СП - 8%			1368,08	392,76	6840	1964		1343	
		Заземление									
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	624,44	23,12	12489	463	8380	2728	16435
		НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	3646	144		1217	
24	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	15	500,43	56,74	7506	851	3725	2303	10594
		НР - 72%; СП - 8%			195,30	17,95	2930	269		785	
25	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,7	17186,68	293,40	12031	206	9431	2365	15547
		НР - 98%; СП - 8%			3420,20	26,88	2394	19		1152	
26	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	9119,00	--	6383	--	6383	--	6894
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
27	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	12	512,56	56,74	6151	680	3440	1617	8390
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	17,95	2031	215		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								138038
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-5:	**Тенге**								138038

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 4. Проемы										
35	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10,8		2974,38	174,74	32123	1887	16196	13444	49212
36	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	10,8		19660,00	–	212328	–	212328	–	229314
		СП - 8%				–	–	–	–		16986	
37	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,31		3555,39	173,98	8213	402	4292	3337	12474
		НР - 90%; СП - 8%				1523,21	81,96	3519	189		924	
38	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	2,31		23624,00	–	54571	–	54571	–	58937
		СП - 8%				–	–	–	–		4366	
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	10,2		1205,96	4,99	12301	51	9818	2211	15673
		НР - 90%; СП - 8%				238,39	2,47	2432	25		1161	
40	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	10,2		1156,00	–	11791	–	11791	–	12734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									378344
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие										
54	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Устройство прокладной пароизоляции в один слой**	м2	68		161,67	12,54	10994	852	4625	5270	17565
		НР - 92%; СП - 8%				81,13	3,11	5517	211		1301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-100404-0105 2110-0404-0105 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	68,25	140,00	--	9555	--	9555	--	10319
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
56	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 90"Изовер"	м3	10,2	15335,00	--	156417	--	156417	--	168930
		СП - 8%			--	--	--	--		12513	
57	Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	78	1129,34	30,58	88089	2386	54540	28995	126451
		НР - 90%; СП - 8%			399,52	13,52	31163	1055		9367	
58	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами	м2	10,2	804,09	14,89	8202	152	200	7132	16561
		НР - 90%; СП - 8%			769,64	7,26	7850	74		1227	
59	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	10,71	417,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								344649
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,25	338,77	12,54	23121	856	16728	5289	30683
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5537	212		2273	
62	С121-100404-0205 2110-0404-0205 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслой повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	75,075	115,00	--	8634	--	8634	--	9325
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
68	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю,	м2	88,7	308,10	2,69	27328	239	24082	2801	32540
		НР - 90%; СП - 8%			33,90	1,19	3007	106		2410	
		Слуховое окно,дверь на чердак									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	18744,59	854,75	18745	855	11050	6479	27242
		НР - 90%; СП - 8%			6840,00	359,04	6840	359		2018	
71	С123-050301-1302 2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	0,09	2954,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
72	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	2	678,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
73	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
74	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
75	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка двери на чердак	м2	0,96	3302,77	533,28	3171	512	1354	1291	4819
		НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	1305	129		357	
76	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	1	4646,00	--	4646	--	4646	--	5018
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
77	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,01	154,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								112910
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
81	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64	746,80	3,14	47795	201	14007	26920	80693
		НР - 80%; СП - 8%			524,80	0,99	33587	63		5977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64	795,21	4,82	50893	308	12545	30554	87962
		НР - 80%; СП - 8%			594,37	2,38	38040	152		6516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								168655
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы									
		Крыльцо листАС-16									
83	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано гравийной смеси	м3	0,24	5678,72	997,06	1363	240	382	787	2322
		НР - 94%; СП - 8%			3085,68	403,20	741	97		172	
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0451	222146,00	--	10019	--	10019	--	10821
		СП - 8%			--	--	--	--		802	
85	С121-050201-0702 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 70х50х5	т	0,01318	255042,00	--	3361	--	3361	--	3630
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
86	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ленточных фундаментов бетонных Б15	м3	0,9	24180,10	1340,44	21762	1207	17644	2900	26635
		НР - 91%; СП - 8%			3234,54	306,12	2911	276		1973	
87	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных тратуарных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1,54	3768,12	95,67	5803	147	4462	1188	7550
		НР - 94%; СП - 8%			775,37	45,04	1194	69		559	
		Отмостка									
99	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4	8812,21	1732,79	35249	6931	14943	15352	54649
		НР - 94%; СП - 8%			3343,68	739,20	13375	2957		4048	
100	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки	м3	2	19778,88	1184,95	39558	2370	35006	2484	45405
		НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	2182	547		3363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								151012
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1:	Тенге								1155570

Локальная смета 2-3-5 Электрооборудование

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
п/п	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		4685,87	111,80	4686	111	1561	2202	7439
		НР - 72%; СП - 8%				3013,74	44,39	3014	44		551	
2	С123-070201-0306 2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		7975,00	--	7975	--	7975	--	8613
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		581,46	81,20	581	82	24	365	1022
		НР - 72%; СП - 8%				474,64	32,64	475	33		76	
4	С123-070501-0103 2307-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, класс точности 1**	шт.	1		3251,00	--	3251	--	3251	--	3511
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
5	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	2		557,89	3,88	1116	7	138	702	1963
		НР - 72%; СП - 8%				485,58	1,63	971	3		145	
6	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54**	шт.	2		4131,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	31		227,29	0,19	7046	6	1048	4316	12271
		НР - 72%; СП - 8%				193,28	0,09	5992	3		909	
14	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5		285,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%				--	--	--	--		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
16	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	525,00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
17	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	933,10	10,42	933	10	30	646	1705
		НР - 72%; СП - 8%			893,44	3,26	893	3		126	
18	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	971,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
19	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	4	429,19	11,87	1717	48	90	1151	3097
		НР - 72%; СП - 8%			394,77	4,90	1579	20		229	
20	С123-070219-0301 2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4	85,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
21	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	36	42,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
22	Ц13-080305-0317 1308-0305-0317 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Зажимы люстровые. Монтаж по потолкам	шт.	5	2088,89	572,03	10444	2860	744	6339	18126
		НР - 72%; СП - 8%			1368,08	392,76	6840	1964		1343	
				Заземление							
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	624,44	23,12	12489	463	8380	2728	16435
		НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	3646	144		1217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	15	500,43	56,74	7506	851	3725	2303	10594
		НР - 72%; СП - 8%			195,30	17,95	2930	269		785	
25	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,7	17186,68	293,40	12031	206	9431	2365	15547
		НР - 98%; СП - 8%			3420,20	26,88	2394	19		1152	
26	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	9119,00	--	6383	--	6383	--	6894
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
27	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	12	512,56	56,74	6151	680	3440	1617	8390
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	17,95	2031	215		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								138038
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-5:	**Тенге**								138038

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-4-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 4. Проемы										
35	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8		2974,38	174,74	32123	1887	16196	13444	49212
36	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8		19660,00	--	212328	--	212328	--	229314
		СП - 8%				--	--	--	--		16986	
37	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,31		3555,39	173,98	8213	402	4292	3337	12474
		НР - 90%; СП - 8%				1523,21	81,96	3519	189		924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,31	23624,00	--	54571	--	54571	--	58937
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,2	1205,96	4,99	12301	51	9818	2211	15673
		НР - 90%; СП - 8%			238,39	2,47	2432	25		1161	
40	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	1156,00	--	11791	--	11791	--	12734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								378344
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
41	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство вдоль наружн стен на80см	м3 изоляции	7,56	13692,53	1624,23	103516	12279	61980	31520	145838
		НР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	29257	4274		10803	
		ТИП ПОЛА 1 -S=58,1 М2									
42	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	58,1	178,15	31,90	10351	1853	4201	4685	16239
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	4297	687		1203	
43	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,324	23218,87	7,20	53961	17	45166	8251	67189
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	8778	--		4977	
44	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,р-р М150. Устройство	м2 стяжки	58,1	672,58	29,15	39077	1693	17155	19795	63582
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	20229	830		4710	
45	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30 ММ	м2 стяжки	58,1	164,69	9,89	9568	574	8494	727	11119
		НР - 94%; СП - 8%			8,60	4,72	500	274		824	
		ТИП ПОЛА 2 -S=5,9 М2									
48	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	5,9	178,15	31,90	1051	188	427	476	1649
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	436	70		122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,236	23218,87	7,20	5480	2	4587	838	6823
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	891	--		505	
50	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные Б7,5 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,9	712,93	28,49	4206	168	2004	1991	6693
		НР - 94%; СП - 8%			344,77	14,29	2034	84		496	
51	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до40мм к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,9	373,13	19,77	2201	117	1986	144	2533
		НР - 94%; СП - 8%			16,56	9,45	98	56		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								321665
		РАЗДЕЛ 6. Перекрытие									
54	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	68	161,67	12,54	10994	852	4625	5270	17565
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5517	211		1301	
55	С121-100404-0105 2110-0404-0105 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	68,25	140,00	--	9555	--	9555	--	10319
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
56	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 90"Изовер"	м3	10,2	15335,00	--	156417	--	156417	--	168930
		СП - 8%			--	--	--	--		12513	
57	Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	78	1129,34	30,58	88089	2386	54540	28995	126451
		НР - 90%; СП - 8%			399,52	13,52	31163	1055		9367	
58	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами	м2	10,2	804,09	14,89	8202	152	200	7132	16561
		НР - 90%; СП - 8%			769,64	7,26	7850	74		1227	
59	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	10,71	417,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								344649
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,25	338,77	12,54	23121	856	16728	5289	30683
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5537	212		2273	
62	С121-100404-0205 2110-0404-0205 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслой повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	75,075	115,00	--	8634	--	8634	--	9325
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
68	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю,	м2	88,7	308,10	2,69	27328	239	24082	2801	32540
		НР - 90%; СП - 8%			33,90	1,19	3007	106		2410	
				Слуховое окно,дверь на чердак							
70	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	18744,59	854,75	18745	855	11050	6479	27242
		НР - 90%; СП - 8%			6840,00	359,04	6840	359		2018	
71	С123-050301-1302 2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	0,09	2954,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
72	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	2	678,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
73	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
74	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
75	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка двери на чердак	м2	0,96	3302,77	533,28	3171	512	1354	1291	4819
		НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	1305	129		357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	1	4646,00	--	4646	--	4646	--	5018
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
77	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,01	154,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								112910
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
78	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,1	1370,69	78,73	246861	14179	59159	147797	426231
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,32	173523	11224		31573	
81	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64	746,80	3,14	47795	201	14007	26920	80693
		НР - 80%; СП - 8%			524,80	0,99	33587	63		5977	
82	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64	795,21	4,82	50893	308	12545	30554	87962
		НР - 80%; СП - 8%			594,37	2,38	38040	152		6516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								594886
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-1:	Тенге								1752454

Локальная смета 2-4-5 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		4685,87	111,80	4686	111	1561	2202	7439
		НР - 72%; СП - 8%				3013,74	44,39	3014	44		551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	С123-070201-0306 2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7975,00	–	7975	–	7975	–	8613
		СП - 8%			–	–	–	–		638	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	581,46	81,20	581	82	24	365	1022
		НР - 72%; СП - 8%			474,64	32,64	475	33		76	
4	С123-070501-0103 2307-0501-0103 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	3251,00	–	3251	–	3251	–	3511
		СП - 8%			–	–	–	–		260	
5	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	557,89	3,88	1116	7	138	702	1963
		НР - 72%; СП - 8%			485,58	1,63	971	3		145	
6	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6x1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	2	4131,00	–	8262	–	8262	–	8923
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	31	227,29	0,19	7046	6	1048	4316	12271
		НР - 72%; СП - 8%			193,28	0,09	5992	3		909	
14	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	285,00	–	1425	–	1425	–	1539
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
15	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	–	909	–	909	–	982
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
16	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	525,00	–	7350	–	7350	–	7938
		СП - 8%			–	–	–	–		588	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	933,10	10,42	933	10	30	646	1705
		НР - 72%; СП - 8%			893,44	3,26	893	3		126	
18	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	971,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
19	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	4	429,19	11,87	1717	48	90	1151	3097
		НР - 72%; СП - 8%			394,77	4,90	1579	20		229	
20	С123-070219-0301 2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электролампы из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4	85,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
21	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	36	42,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
22	Ц13-080305-0317 1308-0305-0317 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Зажимы люстровые. Монтаж по потолкам	шт.	5	2088,89	572,03	10444	2860	744	6339	18126
		НР - 72%; СП - 8%			1368,08	392,76	6840	1964		1343	
				Заземление							
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	624,44	23,12	12489	463	8380	2728	16435
		НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	3646	144		1217	
24	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	15	500,43	56,74	7506	851	3725	2303	10594
		НР - 72%; СП - 8%			195,30	17,95	2930	269		785	
25	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,7	17186,68	293,40	12031	206	9431	2365	15547
		НР - 98%; СП - 8%			3420,20	26,88	2394	19		1152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	9119,00	--	6383	--	6383	--	6894
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
27	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	12	512,56	56,74	6151	680	3440	1617	8390
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	17,95	2031	215		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**138038**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4-5:	**Тенге**								**138038**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-5-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4. Проемы

35	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	2974,38	174,74	32123	1887	16196	13444	49212
36	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	19660,00	--	212328	--	212328	--	229314
		СП - 8%			--	--	--	--		16986	
37	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,31	3555,39	173,98	8213	402	4292	3337	12474
		НР - 90%; СП - 8%			1523,21	81,96	3519	189		924	
38	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,31	23624,00	--	54571	--	54571	--	58937
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,2	1205,96	4,99	12301	51	9818	2211	15673
		НР - 90%; СП - 8%			238,39	2,47	2432	25		1161	
40	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	1156,00	–	11791	–	11791	–	12734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								378344
				РАЗДЕЛ 5. Полы							
41	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство вдоль наружн стен на80см	м3 изоляции	7,56	13692,53	1624,23	103516	12279	61980	31520	145838
		НР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	29257	4274		10803	
				ТИП ПОЛА 1 -S=58,1 М2							
42	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	58,1	178,15	31,90	10351	1853	4201	4685	16239
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	4297	687		1203	
43	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,324	23218,87	7,20	53961	17	45166	8251	67189
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	–	8778	–		4977	
44	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,р-р М150. Устройство	м2 стяжки	58,1	672,58	29,15	39077	1693	17155	19795	63582
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	20229	830		4710	
45	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30 ММ	м2 стяжки	58,1	164,69	9,89	9568	574	8494	727	11119
		НР - 94%; СП - 8%			8,60	4,72	500	274		824	
				ТИП ПОЛА 2 -S=5,9 М2							
48	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение ПГС	уплотнения	5,9	178,15	31,90	1051	188	427	476	1649
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	436	70		122	
49	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с	подстилающе	0,236	23218,87	7,20	5480	2	4587	838	6823
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	891	--		505	
50	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные Б7,5 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,9	712,93	28,49	4206	168	2004	1991	6693
		НР - 94%; СП - 8%			344,77	14,29	2034	84		496	
51	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки	5,9	373,13	19,77	2201	117	1986	144	2533
		НР - 94%; СП - 8%			16,56	9,45	98	56		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								321665
				РАЗДЕЛ 6. Перекрытие							
54	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	68	161,67	12,54	10994	852	4625	5270	17565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5517	211		1301	
55	С121-100404-0105 2110-0404-0105 РСНБ РК 2015	**Паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2**	м2	68,25	140,00	--	9555	--	9555	--	10319
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
56	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 90"Изовер"**	м3	10,2	15335,00	--	156417	--	156417	--	168930
		СП - 8%			--	--	--	--		12513	
57	Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка под штукатурку**	м2 потолков	78	1129,34	30,58	88089	2386	54540	28995	126451
		НР - 90%; СП - 8%			399,52	13,52	31163	1055		9367	
58	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами**	м2	10,2	804,09	14,89	8202	152	200	7132	16561
		НР - 90%; СП - 8%			769,64	7,26	7850	74		1227	
59	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	10,71	417,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								344649
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	68,25	338,77	12,54	23121	856	16728	5289	30683
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5537	212		2273	
62	С121-100404-0205 2110-0404-0205 РСНБ РК 2015	**Паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслой повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2**	м2	75,075	115,00	--	8634	--	8634	--	9325
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
68	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита обрешетки под кровлю,**	м2	88,7	308,10	2,69	27328	239	24082	2801	32540
		НР - 90%; СП - 8%			33,90	1,19	3007	106		2410	
		Слуховое окно,дверь на чердак									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	18744,59	854,75	18745	855	11050	6479	27242
		НР - 90%; СП - 8%			6840,00	359,04	6840	359		2018	
71	С123-050301-1302 2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	0,09	2954,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
72	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	2	678,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
73	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
74	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
75	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка двери на чердак	м2	0,96	3302,77	533,28	3171	512	1354	1291	4819
		НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	1305	129		357	
76	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	1	4646,00	--	4646	--	4646	--	5018
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
77	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,01	154,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								112910
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
78	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,1	1370,69	78,73	246861	14179	59159	147797	426231
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,32	173523	11224		31573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-150206-0207 I115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64	746,80	3,14	47795	201	14007	26920	80693
		НР - 80%; СП - 8%			524,80	0,99	33587	63		5977	
82	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемо й поверхности	64	795,21	4,82	50893	308	12545	30554	87962
		НР - 80%; СП - 8%			594,37	2,38	38040	152		6516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**594886**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-1:	**Тенге**								**1752454**

Локальная смета 2-5-5 Электрооборудование

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1		4685,87	111,80	4686	111	1561	2202	7439
		НР - 72%; СП - 8%				3013,74	44,39	3014	44		551	
2	С123-070201-0306 2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		7975,00	--	7975	--	7975	--	8613
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1		581,46	81,20	581	82	24	365	1022
		НР - 72%; СП - 8%				474,64	32,64	475	33		76	
4	С123-070501-0103 2307-0501-0103 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1		3251,00	--	3251	--	3251	--	3511
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
5	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2		557,89	3,88	1116	7	138	702	1963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			485,58	1,63	971	3		145	
6	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6x1 Вт, степень защиты IP 54**	шт.	2	4131,00	–	8262	–	8262	–	8923
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	31	227,29	0,19	7046	6	1048	4316	12271
		НР - 72%; СП - 8%			193,28	0,09	5992	3		909	
14	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5	285,00	–	1425	–	1425	–	1539
		СП - 8%			–	–	–	–		114	
15	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	303,00	–	909	–	909	–	982
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
16	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	14	525,00	–	7350	–	7350	–	7938
		СП - 8%			–	–	–	–		588	
17	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	1	933,10	10,42	933	10	30	646	1705
		НР - 72%; СП - 8%			893,44	3,26	893	3		126	
18	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	1	971,00	–	971	–	971	–	1049
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
19	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Патроны настенные или потолочные. Установка**	шт.	4	429,19	11,87	1717	48	90	1151	3097
		НР - 72%; СП - 8%			394,77	4,90	1579	20		229	
20	С123-070219-0301 2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	**Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	4	85,00	–	340	–	340	–	367
		СП - 8%			–	–	–	–		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	36	42,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
22	Ц13-080305-0317 1308-0305-0317 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Зажимы люстровые. Монтаж по потолкам**	шт.	5	2088,89	572,03	10444	2860	744	6339	18126
		НР - 72%; СП - 8%			1368,08	392,76	6840	1964		1343	
		Заземление									
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	20	624,44	23,12	12489	463	8380	2728	16435
		НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	3646	144		1217	
24	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола**	м	15	500,43	56,74	7506	851	3725	2303	10594
		НР - 72%; СП - 8%			195,30	17,95	2930	269		785	
25	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	0,7	17186,68	293,40	12031	206	9431	2365	15547
		НР - 98%; СП - 8%			3420,20	26,88	2394	19		1152	
26	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,7	9119,00	--	6383	--	6383	--	6894
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
27	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	12	512,56	56,74	6151	680	3440	1617	8390
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	17,95	2031	215		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								138038
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-5:	**Тенге**								138038

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета 2-6-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 4. Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,8	2974,38	174,74	32123	1887	16196	13444	49212
36	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	19660,00	--	212328	--	212328	--	229314
		СП - 8%			--	--	--	--		16986	
37	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,31	3555,39	173,98	8213	402	4292	3337	12474
		НР - 90%; СП - 8%			1523,21	81,96	3519	189		924	
38	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,31	23624,00	--	54571	--	54571	--	58937
		СП - 8%			--	--	--	--		4366	
39	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10,2	1205,96	4,99	12301	51	9818	2211	15673
		НР - 90%; СП - 8%			238,39	2,47	2432	25		1161	
40	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10,2	1156,00	--	11791	--	11791	--	12734
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								378344
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
41	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство вдоль наружн стен на80см	м3 изоляции	7,56	13692,53	1624,23	103516	12279	61980	31520	145838
		НР - 94%; СП - 8%			3870,00	565,38	29257	4274		10803	
		ТИП ПОЛА 1 -S=58,1 М2									
42	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	58,1	178,15	31,90	10351	1853	4201	4685	16239
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	4297	687		1203	
43	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,324	23218,87	7,20	53961	17	45166	8251	67189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	8778	--		4977	
44	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,р-р М150. Устройство	м2 стяжки	58,1	672,58	29,15	39077	1693	17155	19795	63582
		НР - 94%; СП - 8%			348,17	14,29	20229	830		4710	
45	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 ДО 30 ММ	м2 стяжки	58,1	164,69	9,89	9568	574	8494	727	11119
		НР - 94%; СП - 8%			8,60	4,72	500	274		824	
				ТИП ПОЛА 2 -S=5,9 М2							
48	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение ПГС	м2 площади уплотнения	5,9	178,15	31,90	1051	188	427	476	1649
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	436	70		122	
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные Б-12,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,236	23218,87	7,20	5480	2	4587	838	6823
		НР - 94%; СП - 8%			3777,12	--	891	--		505	
50	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные Б7,5 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,9	712,93	28,49	4206	168	2004	1991	6693
		НР - 94%; СП - 8%			344,77	14,29	2034	84		496	
51	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до40мм к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,9	373,13	19,77	2201	117	1986	144	2533
		НР - 94%; СП - 8%			16,56	9,45	98	56		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								321665
				РАЗДЕЛ 6. Перекрытие							
54	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	68	161,67	12,54	10994	852	4625	5270	17565
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5517	211		1301	
55	С121-100404-0105 2110-0404-0105 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 90 г/м2	м2	68,25	140,00	--	9555	--	9555	--	10319
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
56	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 90"Изовер"	м3	10,2	15335,00	--	156417	--	156417	--	168930
		СП - 8%			--	--	--	--		12513	
57	Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	78	1129,34	30,58	88089	2386	54540	28995	126451
		НР - 90%; СП - 8%			399,52	13,52	31163	1055		9367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка потолков плитами гипсокартонными листами	м2	10,2	804,09	14,89	8202	152	200	7132	16561
		НР - 90%; СП - 8%			769,64	7,26	7850	74		1227	
59	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	10,71	417,00	--	4466	--	4466	--	4823
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**344649**
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
61	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,25	338,77	12,54	23121	856	16728	5289	30683
		НР - 92%; СП - 8%			81,13	3,11	5537	212		2273	
62	С121-100404-0205 2110-0404-0205 РСНБ РК 2015	Паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслой повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	75,075	115,00	--	8634	--	8634	--	9325
		СП - 8%			--	--	--	--		691	
68	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю,	м2	88,7	308,10	2,69	27328	239	24082	2801	32540
		НР - 90%; СП - 8%			33,90	1,19	3007	106		2410	
		Слуховое окно,дверь на чердак									
70	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слуховых окон	шт	1	18744,59	854,75	18745	855	11050	6479	27242
		НР - 90%; СП - 8%			6840,00	359,04	6840	359		2018	
71	С123-050301-1302 2305-0301-1302 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные	м2	0,09	2954,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
72	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт	2	678,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С121-130211-0501 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
74	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
75	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка двери на чердак	м2	0,96	3302,77	533,28	3171	512	1354	1291	4819
		НР - 90%; СП - 8%			1359,15	134,63	1305	129		357	
76	С121-070602-0104 2107-0602-0104 РСНБ РК 2015	Полотна люков и лазов, высота 1177 мм, ПЛ 12-7	м2	1	4646,00	--	4646	--	4646	--	5018
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
77	С121-130814-2202 2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические	кг	0,01	154,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								112910
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
78	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,1	1370,69	78,73	246861	14179	59159	147797	426231
		НР - 80%; СП - 8%			963,48	62,32	173523	11224		31573	
81	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	64	746,80	3,14	47795	201	14007	26920	80693
		НР - 80%; СП - 8%			524,80	0,99	33587	63		5977	
82	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	64	795,21	4,82	50893	308	12545	30554	87962
		НР - 80%; СП - 8%			594,37	2,38	38040	152		6516	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								594886
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-1:	**Тенге**								1752454

Локальная смета 2-6-5 Электрооборудование

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге				Накладные	Всего

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	накладные расходы, тенге	стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1		4685,87	111,80	4686	111	1561	2202	7439
		НР - 72%; СП - 8%				3013,74	44,39	3014	44		551	
2	С123-070201-0306 2307-0201-0306 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		7975,00	--	7975	--	7975	--	8613
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	1		581,46	81,20	581	82	24	365	1022
		НР - 72%; СП - 8%				474,64	32,64	475	33		76	
4	С123-070501-0103 2307-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, класс точности 1**	шт.	1		3251,00	--	3251	--	3251	--	3511
		СП - 8%				--	--	--	--		260	
5	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	2		557,89	3,88	1116	7	138	702	1963
		НР - 72%; СП - 8%				485,58	1,63	971	3		145	
6	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54**	шт.	2		4131,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
13	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	31		227,29	0,19	7046	6	1048	4316	12271
		НР - 72%; СП - 8%				193,28	0,09	5992	3		909	
14	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	5		285,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%				--	--	--	--		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
16	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	14	525,00	--	7350	--	7350	--	7938
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
17	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	933,10	10,42	933	10	30	646	1705
		НР - 72%; СП - 8%			893,44	3,26	893	3		126	
18	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	971,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
19	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	4	429,19	11,87	1717	48	90	1151	3097
		НР - 72%; СП - 8%			394,77	4,90	1579	20		229	
20	С123-070219-0301 2307-0219-0301 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4	85,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
21	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	36	42,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
22	Ц13-080305-0317 1308-0305-0317 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Зажимы люстровые. Монтаж по потолкам	шт.	5	2088,89	572,03	10444	2860	744	6339	18126
		НР - 72%; СП - 8%			1368,08	392,76	6840	1964		1343	
				Заземление							
23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	624,44	23,12	12489	463	8380	2728	16435
		НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	3646	144		1217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола	м	15	500,43	56,74	7506	851	3725	2303	10594
		НР - 72%, СП - 8%			195,30	17,95	2930	269		785	
25	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,7	17186,68	293,40	12031	206	9431	2365	15547
		НР - 98%, СП - 8%			3420,20	26,88	2394	19		1152	
26	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	9119,00	--	6383	--	6383	--	6894
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
27	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	12	512,56	56,74	6151	680	3440	1617	8390
		НР - 72%, СП - 8%			169,26	17,95	2031	215		621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								138038
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6-5:	Тенге								138038

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	9 565 034
Временные здания и сооружения 1%	95 650
ИТОГО:	9 660 684
Непредвиденные работы и затраты-2%	193 214
ИТОГО:	9 853 897
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	10 346 947
С учетом конкурсной скидки К=0,9642927006	9 977 485
НДС 12%	1 197 298
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	11 174 783

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Тургамбеков Н.О.

Подрядчик: ПТ ЕРКЕН иК

_____Нұртаза А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ЖайыкСтройПроект","

_____Таспаев А.М.

Технадзор : ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____Арзикулов Н.М.