Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140013213	Утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №178 от 02.04.2019г.
Подрядчик: ТОО "Теплоэнергострой" БИН/ИИН 080640006551	
Объект: Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов КГКП "Центр развития культуры и искусства" Жалагашского районного отдела культуры и развития языков	

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года
и

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		76	**15.08.2022**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цена 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажному оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция котельной путем перевода на природной газ объектов КГКП "Центр развития культуры и искусства" Жалагашского районного отдела культуры и развития языков	**9 480 624,00**	**8 464 842,85**							**1 015 781,15**	**9 480 624,00**

Удержание аванса 30%										2 844 187
Итого к оплате										6 636 437

Заказчик: Руководитель КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Елеусинов У.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Теплоэнергострой" _____ Алимкулов А. Б.

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда" Технадзор _____ Абибуллаев Г.

Авторский надзор ТОО _____ Усаев Р.

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Центр развития культуры и искусства" Жалагашского районного отдела культуры и развития языков**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание котельной**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76** от **2022-08-15**

Акт выполненных работ №1 от 26.10.2022г

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кровля									
1	**3**	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		**0,254**	**114403,34**	**1548,76**	**29058**	**393**	**21991**	**6155**	**38030**
			м3 древесины в конструкции			**26276,9**	**649,67**	**6674**	**165**		**2817**	
2	**5**	**Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича (парапет). Кладка при высоте этажа до 4 м**		**2,2**	**13151,45**	**1632,72**	**28933**	**3592**	**9470**	**15608**	**48104**
			м3 кладки			**7214,37**	**414,24**	**15872**	**911**		**3563**	
3	**6**	**С1213-101-0101**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**		**0,836**	**32666**		**27309**		**27309**		**29494**

			1000 шт.							2185	
			Итого по разделу: 2. Кровля								115628
			Раздел: 2. Полы								
4	14	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство толщ.20 мм	68,4	1471,15	106,16	100627	7261	66500	27855	138761
			м2 покрытия		392,77	40,46	26865	2767		10279	
5	15	Е11-110101-1502 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	68,4	327,63	9,42	-22410	-645	-20217	-1762	-26106
			м2 покрытия		22,64	4,76	-1549	-326		-1934	
			Итого по разделу: 2. Полы								112655
			Раздел: 5. Отделочные работы								
			Фасады.								
6	29	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	152	1342,96	34,23	204130	5203	59990	114804	344449
			м2 оштукатуриваемой поверхности		914,06	30,05	138937	4568		25515	
7	30	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	154	59,1	0,67	9101	103	864	6544	16897
			м2 фасада		52,82	0,3	8134	46		1252	
8	31	Е11-150404-0304 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	8	169,65	0	1357	0	169	950	2492
			м2 окрашиваемой поверхности		148,5	0	1188	0		185	
9	32	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	68,4	885,34	5,02	60557	344	18848	33187	101244
			м2 отделываемой поверхности		604,77	1,72	41366	118		7500	
10	33	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	140	1551,44	86,88	217202	12163	54922	127861	372668
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1072,26	69,36	150116	9710		27605	
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы								837750

			Раздел:7. Демонтажные работы									
11	38	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка		6,75	2054,17	186,92	13866	1262	0	11137	27003
				м2		1867,25	96,9	12604	654		2000	
12	39	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		3,78	1885,82	36,58	7128	139	1054	4137	12166
				м2		1570,41	15,75	5936	60		901	
13	40	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		208,4	239,15	0	49839	0	0	41865	99040
				м2		239,15	0	49839	0		7336	
14	41	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия		68,4	2030,31	638,09	138873	43645	0	83820	240508
				м2		1392,22	309,77	95228	21188		17815	
15	42	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей		152	239,15	0	36351	0	0	30535	72237
				м2		239,15	0	36351	0		5351	
16	43	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		102,4	303	1,7	31027	174	0	22214	57500
				м2 кровли		301,3	0	30853	0		4259	
17	44	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами, рейки		5	185,09	20,15	925	100	0	619	1668
				м2 кровли		164,94	6,88	825	34		124	
18	45	Е12-040101-0101	Козырек входа. Разборка		5,76	3557,77	1201,27	20493	6919	0	11768	34842
				м2 перекрытия		2356,5	481,11	13573	2771		2581	
19	46	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		11,143	891		9928				10722
				т							794	

20	47	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	55,715	47		2619				2828
											209	
			Итого по разделу: 7. Демонтажные работы									558514
			ИТОГО:					966913	80653	240900	537297	1624547
			Временные здания и сооружения			1,2 %		19495				
			Итого с временными									1644043
			Зимние удорожания			1,35 %		22195				
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									146447
			Итого								1812685	
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)								33325	
			Итого								1846010	
			НДС (12 %)								221521	
			Итого								2067531	
			Тендерная скидка 5%								103377	
			Итого к оплате								1964154	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой"

Принял (Заказчик)

"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"БИН060140013213

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елеусинов У.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор **Абибуллаев Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Усаев Р.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Центр развития культуры и искусства" Жалагашского районного отдела культуры и развития языков**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание котельной**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76** от **2022-08-15**

Акт выполненных работ №2 от 26.10.2022г

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Тепломеханические решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж обрудование									
1	**2**	**Прайс-лист**	**Котел водогрейный "ВВ-2035"**	**комплект**	**2**	**704785,71**		**1409571**		**1409571**		**1409571**
			Отпускная цена			704786		1409571				
			Сметная стоимость оборудования					***1409571***				
2	**4**	**Прайс-лист**	**Газовая горелка Ecoflam BLU 350P (газ)**	**шт**	**2**	**749964,29**		**1499929**		**1499929**		**1499929**
			Отпускная цена			749964		1499929				
			Сметная стоимость оборудования					***1499929***				
3	**5**	**Прайс-лист**	**Дизельная горелка Ecoflam MAX 30(жид.)**	**шт**	**2**	**338839,29**		**677679**		**677679**		**677679**
			Отпускная цена			338839		677679				
			Сметная стоимость оборудования					***677679***				
4	**25**	**С1241-102-0151**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4**	**1394**		**5576**		**5576**	**446**	**6022**

5	26	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1031		4124		4124		4454
											330	
6	43	С1242-101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	20265		162120		162120		175090
											12970	
			Итого по разделу: 1. Монтаж обрудование									3772745
			Раздел: 2. Демонтажные работы									
7	57	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж водогрейной котел и горелку	котел	2	27393,19	5006,14	54786	10012	0	47962	110968
						22387,05	2083,18	44774	4166		8220	
8	58	Е11-160401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Демонтаж (газоходы)	м трубопровода	2	1261,7	95,08	2523	190	0	2338	5250
						1166,62	26,05	2333	52		389	
9	59	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Демонтаж (газоходы)	м трубопровода	3	1488,16	127,11	4464	381	0	4110	9260
						1361,05	36,97	4083	111		686	
10	60	Е11-090607-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы дымовых труб высотой до 250 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т	0,386	10156,28	886,36	3920	343	0	2549	6987
						9269,92	302,03	3578	117		518	
11	61	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	3	7810,6	183,66	23432	551	0	22607	49722
						7626,94	62,51	22881	188		3683	
12	62	Е12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж	шт.	1	1990,68	0	1991	0	0	1433	3698
						1990,68	0	1991	0		274	
13	63	Е12-150102-0101	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	шт.	2	2638,65	70,04	5277	140	0	3751	9750
						2568,61	36,31	5137	73		722	

14	64	Е11-170701-0101	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Демонтаж		1	7624,22	516,86	7624	516	0	7157	15963
				бак		7107,36	195,42	7107	195		1182	
15	65	Е12-150102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж		2	8783,42	0	17567	0	0	12648	32632
				шт.		8783,42	0	17567	0		2417	
16	66	Е12-150102-0304	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		24	850,9	3,81	20422	91	709	14127	37313
				м трубопровода		817,56	0	19621	0		2764	
17	67	Е12-150102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях		33	559,82	1,53	18474	50	410	12970	33960
				м трубопровода		545,87	0	18014	0		2516	
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									315503
			ИТОГО:					3919479	12274	172939	131652	4088248
										3587179		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6013				
			Итого с временными									4094262
			Зимние удорожания			1,35 %		6846				
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									45170
			Итого								4146278	
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)								10279	
			Итого								4156557	
			НДС (12 %)								498787	
			Итого								4655344	
			Тендерная скидка 5%								232767	
			Итого к оплате								4422577	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Алимкулов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой"

Принял (Заказчик)
"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"БИН060140013213

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Елеусинов У.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор _____ **Абибуллаев Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ **Усаев Р.**

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года
№ 178

Заказчик : **"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Центр развития культуры и искусства" Жалагашского районного отдела культуры и развития языков**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание котельной**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76** от **2022-08-15**

Акт выполненных работ №3 от 26.10.2022г

за **октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 Топливоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж обрудование									
1	**1**	**Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом**	**т конструкций**	**2,57**	**91071,29**	**34014,65**	**234053**	**87418**	**59328**	**78864**	**337950**
						33972	**10501,07**	**87308**	**26988**		**25033**	
2	**2**	**Прайс-лист**	**РГС-5 м3 надземный для жидкого топлива**	**шт**	**2**	**292540,29**		**585081**		**585081**		**585081**
			Отпускная цена			292540		585081				
			Сметная стоимость оборудования					***585081***				
3	**4**	**С1241-102-0107**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4**	**334**		**1336**		**1336**	**107**	**1443**
4	**5**	**С1241-102-0114**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9**	**398**		**3582**		**3582**	**287**	**3869**
5	**15**	**С1242-103-0302**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**50849**		**101698**		**101698**	**8136**	**109834**
6	**16**	**С1242-304-0205**	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1**	**39086**		**39086**		**39086**	**3127**	**42213**
7	**21**	**С1225-205-0101**	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1**		**12**	**919**		**11028**		**11028**		**11910**

				шт.						882	
8	23	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,01368	554148		7581		7581		8187
			т							606	
			Итого по разделу: 1. Монтаж обрудование								1100487
			Раздел: 2. Демонтажные работы								
9	25	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Резервуары, 10 м3. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	2,57	55735,77	23810,25	143241	61192	29664	49181	207816
			т конструкций		20383,2	7350,75	52385	18891		15394	
10	26	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	8	449,77	3,34	3598	27	275	2381	6457
			м трубопроводов		412,11	1,25	3297	10		478	
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы								214273
			ИТОГО:				1130284	148637	253578	130426	1314760
									585081		
			Временные здания и сооружения		1,2 %		8756				
			Итого с временными								1323516
			Зимние удорожания		1,35 %		9969				
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								65778
			Итого							1399263	
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)							14968	
			Итого							1414231	
			НДС (12 %)							169708	
			Итого							1583939	
			Тендерная скидка 5%							79197	
			Итого к оплате							1504742	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой"

Принял (Заказчик)

"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"БИН060140013213

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Елеусинов У.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор **Абибуллаев Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Усаев Р.

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №
178

Заказчик : **"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Центр развития культуры и искусства" Жалагашского районного отдела культуры и развития языков**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание котельной**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76** от **2022-08-15**

Акт выполненных работ №4 от 26.10.2022г

за октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-7 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 08.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Демонтажные работы									
1	**18**	**Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж щитки осветительные с выключателями**		**1**	**1042,32**	**36,12**	**1042**	**36**	**0**	**735**	**1919**
				шкаф		**1006,2**	**14,82**	**1006**	**15**		**142**	
2	**19**	**Е12-170101-0705**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**		**11**	**200,15**	**1,93**	**2202**	**21**	**0**	**1578**	**4082**
				шт.		**198,22**	**1**	**2180**	**11**		**302**	

3	20	E12-170101-0601	Кабель. Демонтаж		130	101,27	0,24	13165	31	0	9469	24445
				м		101,03	0,13	13134	17		1811	
			Итого по разделу:4. Демонтажные работы									30446
			ИТОГО:					16409	88		11782	30446
			Временные здания и сооружения			1,2 %		365				
			Итого с временными									30811
			Зимние удорожания			1,35 %		416				
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2745
			Итого								33972	
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)								625	
			Итого								34597	
			НДС (12 %)								4152	
			Итого								38749	
			Тендерная скидка 5%								1937	
			Итого к оплате								36812,00	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алимкулов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой"

Принял (Заказчик)
"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"БИН060140013213
(наименование организации, бизнес

Руководитель Елеусинов У.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор Абдуллаев Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Усаев Р.

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция котельной путем перевода на природный газ "объектов КГКП" Центр развития культуры и искусства" Жалагашского районного отдела культуры и развития языков**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76** от **2022-08-15**

Акт выполненных работ №5 от 26.10.2022г

за **октябрь 2022** **(месяц, год) на** **6-2-1 Наружный газопровод** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Монтаж трубопроводов и арматуры									
1	**1**	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,13**	**788333,09**	**226585,3**	**102483**	**29456**	**1348**	**84455**	**201893**
			км трубопровода			**551376**	**104837,7**	**71679**	**13629**		**14955**	

2	2	С1241-108-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	80,32	875		70280		70280		75902
											5622	
3	3	С1241-108-0118	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	50,2	1628		81726		81726		88264
											6538	
4	4	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0023	1106076,74	528249,9	2544	1215	43	1656	4536
						559107,6	167968,9	1286	386		336	
5	5	С1241-112-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	286		858		858		927
											69	
6	6	С1241-114-0106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	391		391		391		422
											31	
7	7	С1241-113-0106	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	768		768		768		829
											61	

8	8	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	347		694		694		750
											56	
9	12	Е11-201301-0101	Крепление к стене. Установка	кг изделия	21,9	83,09	3,12	1820	68	135	1597	3690
						73,79	0,63	1616	14		273	
10	13	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21,9	537		11760		11760		12701
											941	
11	14	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17	96,7	2,67	1644	45	746	591	2414
						50,12	0,3	852	5		179	
12	15	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17	164,5	3,79	2796	64	1736	694	3769
						58,58	0,6	996	10		279	
13	16	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	5,2	2816,97	0	14648	0	0	10547	27211
						2816,97	0	14648	0		2016	
14	17	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	6,5	5081,71	1816,86	33031	11810	14873	10928	47476
						976,65	831,2	6348	5403		3517	

15	18	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,3	31187,03	1192,25	40543	1550	31018	7612	52007
						6134,8	299,46	7975	389		3852	
16	19	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,93938	116172,86	6189,88	109130	5815	8251	65903	189036
						101200	474,43	95065	446		14003	
17	20	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т	т	0,93938	554148		520556		520556		562200
											41644	
18	21	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,24202	96,7	2,67	2634	73	1196	948	3869
						50,12	0,3	1365	8		287	
19	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,24202	164,5	3,79	4481	103	2782	1112	6040
						58,58	0,6	1596	16		447	
			Итого по разделу: 1.									1283937
			ИТОГО:					1002787	50199	749161	186043	1283936
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15407				
			Итого с временными									1299344

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**17541**			
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								115742
			Итого							**1432627**	
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)							26338	
			Итого							**1458965**	
			НДС (12 %)							175076	
			Итого							**1634041**	
			Тендерная скидка 5%							81702	
			Итого к оплате							**1552339**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Теплоэнергострой" ИИН 080640006551

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Алимкулов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Авторский надзор ТОО "Госпромстрой"

Принял (Заказчик)

"Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Елеусинов У.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор _____ **Абибуллаев Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ **Усаев Р.**