Приложение 3-1

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №1**

за сентябрь 2022 года
на общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 11 Крыльцо и пандус** | | | | | | | | | | | | | |
| **11.1 Щебеночная подготовка** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 163 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,07692 | 244410 | | 18800 | | 18800 | – | 20304 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 1504 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **20 304** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 20 304 |
| - накладные расходы, тенге | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 504 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 305 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 408 |
| ИТОГО | 21 017 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 420 |
| Итого | 21 437 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 22 509 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 21 383 |
| НДС (12 %) | 2 566 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **23 949** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**_____ Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**_____ Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____ Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**_____ Мальцева И. М.**

Приложение 3-1

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Отопление, вентиляция

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №2**

за сентябрь 2022 года

на Отопление, вентиляция (Локальная смета №2-1-2)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 2 Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 13,5 | 5283,33 | 50,68 | 71325 | 684 | 46337 | 24088 | 103046 | |
| | | | | | | 1800,26 | 20,46 | 24304 | 276 | – | 7633 | | |
| 2 | 19 | 1120-0301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 % | решетка | 8 | 1643,99 | 30,66 | 13152 | 245 | 2523 | 10281 | 26308 | |
| | | | | | | 1297,91 | 13,44 | 10383 | 108 | – | 1875 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 1120-0701-0202 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 98 % | зонт | 4 | 4762,96 | 51,5 | 19052 | 206 | 14974 | 3847 | 24731 |
| | | | | 967,89 | 13,44 | 3872 | 54 | – | 1832 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **153 085** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 38 559 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 135 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 438 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 63 834 |
| - накладные расходы, тенге | 38 216 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 11 340 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 2 296 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 3 077 |
| ИТОГО | 158 458 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 3 169 |
| Итого | 161 627 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 169 708 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 161 223 |
| НДС (12 %) | 19 347 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **180 570** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Нуралем Курылыс"**

**Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**Мальцева И. М.**

Приложение 3-1

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Электроосвещение, силовое электрооборудование
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №3**

за сентябрь 2022 года
на Электроосвещение, силовое электрооборудование (Локальная смета №2-1-4)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 27 | 1121-0401-0108 | Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72% | шт. | 35 | 750,63 | 8,34 | 26272 | 292 | 1325 | 17834 | 47634 | |
| | | | | | | 704,44 | 3,26 | 24655 | 114 | – | 3528 | | |
| | | | **Итого по акту** | | | | | **47 634** | | | | | |
| | | | в том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 47 634 | | | | | |
| | | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | | | | | |
| | | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | | |
| | | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | | | | | |
| | | | - накладные расходы, тенге | | | | | 17 834 | | | | | |
| | | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 3 528 | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 715 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98' | 957 |
| ИТОГО | 49 306 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 986 |
| Итого | 50 292 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 52 807 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 50 166 |
| НДС (12 %) | 6 020 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **56 186** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**_____ Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**_____ Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____ Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**_____ Мальцева И. М.**

Приложение 3-1

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Пожарная сигнализация

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №4**

за сентябрь 2022 года

на Пожарная сигнализация (Локальная смета №2-1-5)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1310-0701-0701 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 4340,28 | 6,13 | 4340 | 6 | 51 | – | 4687 | |
| | | | | | | 4283,18 | 1,21 | 4283 | 1 | – | 347 | | |
| 2 | 2 | 2308-0303-0303 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4А | шт. | 1 | 23760 | | 23760 | | 23760 | – | 25661 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 1310-0701-0202 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 % | | | – | | – | | – | 1901 | | |
| | | | шт. | 18 | 2757,66 | 1,92 | 49638 | 35 | 1219 | 29514 | 85484 | |
| | | | | | 2688 | – | 48384 | – | – | 6332 | | |
| 4 | 4 2308-0302-0301 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 18 | 1502 | | 27036 | | 27036 | – | 29199 | |
| | | | | | – | | – | | – | 2163 | | |
| 5 | 5 1310-0701-0201 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 % | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1383,52 | 0,72 | 1384 | 1 | 39 | 820 | 2380 | |
| | | | | | 1344 | – | 1344 | – | – | 176 | | |
| 6 | 6 2308-0302-0602 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 1064 | | 1064 | | 1064 | – | 1149 | |
| | | | | | – | | – | | – | 85 | | |
| 7 | 7 1310-0701-0601 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР = 61 % | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 766,54 | 4,28 | 767 | 4 | 11 | 459 | 1324 | |
| | | | | | 751,74 | 1,34 | 752 | 1 | – | 98 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 2308-0304-0502 | Оповещатели модели ОПОП 124-7 ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 1775<br>– | | 1775<br>– | | 1775<br>– | –<br>142 | 1917 |
| 9 | 9 1308-0305-0310 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 1349,22<br>1144,72 | 133,95<br>36,55 | 1349<br>1145 | 134<br>37 | 71<br>– | 851<br>176 | 2376 |
| 10 | 10 2308-0304-0106 | Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 944<br>– | | 944<br>– | | 944<br>– | –<br>76 | 1020 |
| 11 | 11 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 130 | 234,47<br>215,68 | 2,22<br>0,11 | 30481<br>28038 | 289<br>14 | 2154<br>– | 20197<br>4054 | 54732 |
| 12 | 12 2306-1710-0104 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 130 | 74<br>– | | 9620<br>– | | 9620<br>– | –<br>770 | 10390 |
| 13 | 13 1308-0206-0901 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 % | м | 130 | 48,32<br>39,06 | 0,81<br>0,32 | 6282<br>5078 | 105<br>42 | 1099<br>– | 3686<br>797 | 10765 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 1308-0206-1101 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 % | м кабеля | 10 | 847,99 | 25,55 | 8480 | 256 | 2496 | 4184 | 13677 |
| | | | | | 572,88 | 8,16 | 5729 | 82 | – | 1013 | |
| 15 | 15 2306-0408-0511 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,136 | 23748 | | 3230 | | 3230 | – | 3488 |
| | | | | | – | | – | | – | 258 | |
| 16 | 16 2306-1623-0202 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,004 | 64347 | | 257 | | 257 | – | 278 |
| | | | | | – | | – | | – | 21 | |
| 17 | 17 1308-0105-0101 | Аккумулятор. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 1 | 3001,53 | – | 3002 | – | 314 | 1935 | 5332 |
| | | | | | 2688 | – | 2688 | – | – | 395 | |
| 18 | 18 2308-0306-0208 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | 2218 | | 2218 | | 2218 | – | 2395 |
| | | | | | – | | – | | – | 177 | |

**Итого по акту** **256 254**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 97 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 830

| | |
|---|---|
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 177 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 77 358 |
| - накладные расходы, тенге | 61 646 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 18 981 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 3 844 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1 | 5 150 |
| ИТОГО | 265 248 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 5 305 |
| Итого | 270 553 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 284 080 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 269 876 |
| НДС (12 %) | 32 385 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **302 261** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**_____Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**_____Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**_____Мальцева И. М.**

Приложение 3-1

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Технологическое оборудование
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №5**

за сентябрь 2022 года
на Технологическое оборудование (Локальная смета №2-1-7)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Монтируемое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0305-1201 | Электропол отенце. Монтаж оборудован ия НР = 72 % | шт. | 1 | 1498,77 | 84,32 | 1499 | 84 | 18 | 1029 | 2730 | |
| | | | | | | 1396 | 32,64 | 1396 | 33 | – | 202 | | |
| | | | **Итого по акту** | | | | | **2 730** | | | | | |
| | | | в том числе | | | | | | | | | | |
| | | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 396 | | | | | |

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 84 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 33 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 18 |
| - накладные расходы, тенге | 1 029 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 202 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 41 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее | 55 |
| ИТОГО | 2 826 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 57 |
| Итого | 2 882 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 3 026 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 2 875 |
| НДС (12 %) | 345 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **3 220** |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской**
**_____Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**_____Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**_____Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Вертикальная планировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

Форма

**Акт приемки выполненных работ №6**

за сентябрь 2022 года

на Вертикальная планировка (Локальная смета №7-1-1)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | 1101-0104-0106 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | м3 грунта | 568,2 | 33,12 | 33,12 | 18819 | 18819 | – | 5351 | 26104 | |
| | | | | | | – | 13,08 | – | 7432 | – | 1934 | | |
| 2 | 2 | 1101-0104-0114 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта НР = 72 % | м3 грунта | 1704,6 | 26,21 | 26,21 | 44678 | 44678 | – | 12703 | 61971 | |
| | | | | | | – | 10,35 | – | 17643 | – | 4590 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104-0702 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79кВт (108л с) НР = 72 % | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 2000 | 1,12 | 1,12 | 2240 | 2240 | – | 634 | 3104 |
| | | | | | – | 0,44 | – | 880 | – | 230 | |
| 4 | 4 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 154,1075 | 76,85 | 76,85 | 11843 | 11843 | – | 3291 | 16345 |
| | | | | | – | 29,66 | – | 4571 | – | 1211 | |
| 5 | 5 1101-0201-0107 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 154,1075 | 7,31 | 7,31 | 1127 | 1127 | – | 244 | 1481 |
| | | | | | – | 2,2 | – | 339 | – | 110 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **109 005** |
| в том числе | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 78 707 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 30 865 |
| - накладные расходы, тенге | 22 223 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 8 075 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 1 635 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9 | 2 191 |
| ИТОГО | 112 831 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | 2 257 |
| Итого | 115 087 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 120 842 |

| | |
|---|---|
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 114 800 |
| НДС (12 %) | 13 776 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **128 576** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**_____Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**_____Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**

**ТОО "Инженерное проектирование"**

**_____Мальцева И. М.**

Приложение 3-1

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Покрытия тротуаров, асфальтобетонное покрытие проездов , площадки под мусор, ДЭС, туалет

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №7**

за сентябрь 2022 года

на Покрытия тротуаров, асфальтобетонное покрытие проездов , площадки под мусор, ДЭС, туалет (Локальная смета №7-1-2)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие проезда** | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 51,465 | 11708,67 | 1042,65 | 602587 | 53660 | 541546 | 20872 | 673336 | |
| | | | | | | 143,42 | 232,1 | 7381 | 11945 | - | 49877 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 1127-0602-0704 | Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 % | м2 покрытия | 343,1 | 2353,62 | 140,29 | 807527 | 48134 | 737634 | 38911 | 914153 |
| | | | | | | 63,42 | 41,59 | 21759 | 14270 | – | 67715 | |
| 3 | 9 | 1127-0602-0306 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 343,1 | 2879,95 | 126,02 | 988111 | 43237 | 929379 | 28173 | 1097587 |
| | | | | | | 45,16 | 30,87 | 15494 | 10592 | – | 81303 | |
| 4 | 10 | 1127-0602-0406 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до толщины 6 см НР = 108 % К=4,000; | м2 покрытия | 1372,4 | 336,79 | 0,02 | 462211 | 27 | 462018 | 178 | 499380 |
| | | | | | | 0,12 | – | 165 | – | – | 36991 | |
| 5 | 11 | 1127-0602-0308 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 343,1 | 3082,64 | 126,46 | 1057654 | 43388 | 998771 | 28246 | 1172772 |
| | | | | | | 45,16 | 31,07 | 15494 | 10660 | – | 86872 | |
| 6 | 12 | 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 137 | 3938,05 | 31,67 | 539513 | 4339 | 429507 | 115933 | 707882 |
| | | | | | | 771,29 | 12,25 | 105667 | 1678 | – | 52436 | |
| 7 | 13 | 2104-0508-9902 | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 5,891 | 44313 | | 261048 | | 261048 | – | 281932 |
| | | | | | | – | | – | | – | 20884 | |

**Раздел 3 Площадка под мусорные баки**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 0,8 | 12558,26 | 1744,26 | 10047 | 1395 | 7949 | 1208 | 12155 |
| | | | | | | 877,2 | 746,72 | 702 | 597 | – | 900 | |
| 9 | 15 | 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,06 | 54564,95 | 1184,94 | 57839 | 1256 | 55426 | 1317 | 63888 |
| | | | | | | 1091,25 | 273,64 | 1157 | 290 | – | 4732 | |
| 10 | 16 | 1101-0205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 0,216 | 2637,6 | – | 570 | – | – | 410 | 1058 |
| | | | | | | 2637,6 | – | 570 | – | – | 78 | |
| 11 | 17 | 1106-0101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,216 | 59860,79 | 1151,95 | 12930 | 249 | 11490 | 1137 | 15192 |
| | | | | | | 5512,5 | 269,04 | 1191 | 58 | – | 1125 | |
| 12 | 18 | 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % | конструкций | 0,11449 | 27213,63 | 12619,37 | 3116 | 1445 | 854 | 843 | 4276 |
| | | | | | | 7132,44 | 3536,1 | 817 | 405 | – | 317 | |
| 13 | 19 | 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,11449 | 280750 | | 32143 | | 32143 | – | 34714 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2571 | |
| 14 | 20 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,07389 | 31122,82 | 10245,16 | 2300 | 757 | 325 | 993 | 3556 |
| | | | | | | 16482,9 | 2991,63 | 1218 | 221 | – | 263 | |
| 15 | 21 | 2106-0805-0101 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,07389 | 595103 | | 43972 | | 43972 | – | 47490 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3518 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 1109-0401-0201 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | м2 покрытия | 7,6 | 630,66 | 167,24 | 4793 | 1271 | 706 | 2203 | 7556 |
| | | | | | | 370,57 | 49,6 | 2816 | 377 | – | 560 | |
| 17 | 23 | 2105-0108-0210 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | м2 | 8,74 | 2128 | | 18581 | | 18581 | – | 20067 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1486 | |
| 18 | 24 | 1109-0402-0102 | Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 % | м2 | 8,4 | 2270,22 | 935,9 | 19070 | 7862 | 1457 | 8277 | 29535 |
| | | | | | | 1160,9 | 267,06 | 9752 | 2243 | – | 2188 | |
| 19 | 25 | 2105-0108-0210 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | м2 | 9,66 | 2126 | | 20537 | | 20537 | – | 22180 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1643 | |
| 20 | 26 | 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (детали обрамления) | т | 0,04785 | 255067 | | 12205 | | 12205 | – | 13181 |
| | | | | | | – | | – | | – | 976 | |
| | | **Раздел 6 Площадка ДЭС** | | | | | | | | | | |
| 21 | 61 | 1127-0403-0801 | Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 % | м2 покрытия | 12 | 2129,02 | 286,34 | 25548 | 3436 | 21478 | 1763 | 29496 |
| | | | | | | 52,87 | 83,19 | 634 | 998 | – | 2185 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту** | **5 651 386** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 184 817 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 210 456 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 54 334 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 4 587 026 |
| - накладные расходы, тенге | 250 464 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 418 620 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 84 771 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 113 576 |
| ИТОГО | 5 849 733 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 116 995 |
| Итого | 5 966 727 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 6 265 064 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 5 951 967,67 |
| НДС (12 %) | 714 236,12 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **6 666 203,79** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**_____Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**_____Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**_____Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Озеленение, МАФ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №8**

за сентябрь 2022 года
на Озеленение, МАФ (Локальная смета №7-1-4)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Озеленение** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1147-0112-0103 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 % | м2 | 27 | 386,24 | 9,88 | 10428 | 267 | 3090 | 6284 | 18049 | |
| | | | | | | 261,91 | 2,55 | 7072 | 69 | – | 1337 | | |
| 2 | 2 | 1147-0112-0106 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 % | м2 | 27 | 265,16 | 156,43 | 7159 | 4224 | 1369 | 2253 | 10165 | |
| | | | | | | 58,01 | 36,83 | 1566 | 994 | – | 753 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1147-0102-0306 | Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 % | | | | | | | | | |
| | | | яма | 5 | 911,86 | – | 4559 | – | – | 4012 | 9257 |
| | | | | | 911,86 | – | 4559 | – | – | 686 | |
| 4 | 4 1147-0103-0102 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка НР = 88 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 5 | 1093,15 | 148,43 | 5466 | 742 | 584 | 3797 | 10004 |
| | | | | | 827,9 | 34,94 | 4140 | 175 | – | 741 | |
| 5 | 5 2501-0203-4202 | Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 5 | 4852 | | 24260 | | 24260 | – | 26201 |
| | | | | | – | | – | | – | 1941 | |
| | **Раздел 2 МАФ** | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 8601-0302-0301 | Скамья прямолинейная без спинки НР = 0 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 45894 | 200 | 91788 | 400 | 80020 | 9976 | 109905 |
| | | | | | 5684 | 53 | 11368 | 106 | – | 8141 | |
| 7 | 7 8601-0303-0205 | Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м) НР = 0 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 10657 | – | 21314 | – | 21314 | – | 23019 |
| | | | | | – | – | – | – | – | 1705 | |
| 8 | 8 2900-0007-0001 (пп) | Ящик с песком | | | | | | | | | |
| | | | шт | 1 | 21402 | | 21402 | | 21402 | – | 23114 |
| | | | | | – | | – | | – | 1712 | |
| 9 | 9 2900-0004-0002 (пп) | Пожарный щит | | | | | | | | | |
| | | | компл | 1 | 21584 | | 21584 | | 21584 | – | 23311 |
| | | | | | – | | – | | – | 1727 | |
| 10 | 10 2308-0305-0103 | Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 4643 | | 9286 | | 9286 | – | 10029 |
| | | | | | – | | – | | – | 743 | |
| | **Итого по акту** | | | | | | **263 054** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 28 705 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 633 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1 344 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 182 909 |
| | - накладные расходы, тенге | 26 322 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | 19 486 |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | 3 946 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,9% | 5 287 |
| | ИТОГО | 272 286 |
| | Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 5 446 |
| | Итого | 277 732 |
| | Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 291 619 |
| | Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 277 038 |
| | НДС (12 %) | 33 245 |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | **310 282** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

_____ **Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

_____ **Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____ **Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

_____ **Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №24 от 09.02.2022г.

# СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2022 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №24 | 09.02.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **89 614 957** | | | | | | | | | |
| в т.ч. за месяц | | **5 607 506** | | | | | | | **672 901** | **6 280 407** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

_____ **Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нурсеем Курылыс"**

_____ **Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____ **Ногаев О.С.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №1**

за август 2022 года
на Общестроительные работы (Локальная смета №2-1-1)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные под отмостку. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 13,75 | 17096,35 | 1732,79 | 235075 | 23826 | 165273 | 52772 | 310875 | |
| | | | | | | 3343,68 | 739,2 | 45976 | 10164 | – | 23028 | | |
| 2 | 28 | 1106-0101-0101 | Бетонная отмостка. Устройство НР = 91 % | м3 | 5,5 | 55657,69 | 1096,16 | 306117 | 6029 | 293094 | 7584 | 338797 | |
| | | | | | | 1271,7 | 243,67 | 6994 | 1340 | – | 25096 | | |

### 7.1 Водосток кровли

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 87 1112-0101-2201 | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР =0 % | м желоба | 58 | 1507,74 | 3,88 | 87449 | 225 | 40815 | – | 94445 |
| | | | | | 800,16 | 1,34 | 46409 | 78 | – | 6996 | |
| 4 | 88 2110-0302-0309 | Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм | шт. | 2 | 405 | | 810 | | 810 | – | 875 |
| | | | | | – | | – | | – | 65 | |
| 5 | 89 2110-0302-0302 | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м | 18 | 811 | | 14598 | | 14598 | – | 15766 |
| | | | | | – | | – | | – | 1168 | |
| 6 | 90 2110-0302-0306 | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. | 6 | 1386 | | 8316 | | 8316 | – | 8981 |
| | | | | | – | | – | | – | 665 | |
| 7 | 91 2110-0302-0303 | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. | 18 | 781 | | 14058 | | 14058 | – | 15183 |
| | | | | | – | | – | | – | 1125 | |
| 8 | 92 2110-0302-0310 | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 30 | 812 | | 24360 | | 24360 | – | 26309 |
| | | | | | – | | – | | – | 1949 | |
| 9 | 93 2110-0302-0307 | Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм | шт. | 6 | 1342 | | 8052 | | 8052 | – | 8696 |
| | | | | | – | | – | | – | 644 | |
| 10 | 94 2110-0302-0311 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 32 | 345 | | 11040 | | 11040 | – | 11923 |
| | | | | | – | | – | | – | 883 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 95 2110-0302-0107 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм | шт. | 32 | | | | | | | |
| | | | | | 757 | | 24224 | | 24224 | – | 26162 |
| | | | | | – | | – | | – | 1938 | |
| 12 | 96 2110-0302-0110 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | шт. | 32 | | | | | | | |
| | | | | | 955 | | 30560 | | 30560 | – | 33005 |
| | | | | | – | | – | | – | 2445 | |
| | **11.2 Крыльцо** | | | | | | | | | | |
| 13 | 160 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 2,6 | | | | | | | |
| | | | | | 872,86 | – | 2269 | – | – | 1634 | 4215 |
| | | | | | 872,86 | – | 2269 | – | – | 312 | |
| 14 | 162 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (крыльца) НР = 91 % | м3 | 2,1 | | | | | | | |
| | | | | | 55749,72 | 1684,43 | 117074 | 3537 | 109308 | 4598 | 131406 |
| | | | | | 2013,75 | 392,46 | 4229 | 824 | – | 9734 | |
| | **11.3 Пандус** | | | | | | | | | | |
| 15 | 164 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 1,4 | | | | | | | |
| | | | | | 872,86 | – | 1222 | – | – | 880 | 2270 |
| | | | | | 872,86 | – | 1222 | – | – | 168 | |
| 16 | 165 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (стенки) НР = 91 % | м3 | 1,5 | | | | | | | |
| | | | | | 59637,9 | 1985,46 | 89457 | 2978 | 80047 | 6425 | 103552 |
| | | | | | 4287,6 | 419 | 6431 | 629 | – | 7670 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 166 1106-0101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (крыльца) НР = 91 % | м3 | 1,4 | | | | | | | | |
| | | | | | 55749,72 | 1684,43 | 78050 | 2358 | 72872 | 3065 | 87604 | |
| | | | | | 2013,75 | 392,46 | 2819 | 549 | – | 6489 | | |
| 18 | 167 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0612 | | | | | | | | |
| | | | | | 244410 | | 14958 | | 14958 | – | 16155 | |
| | | | | | – | | – | | – | 1197 | | |
| | **11.4 Устройство покрытий** | | | | | | | | | | | |
| 19 | 168 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 18,2 | | | | | | | | |
| | | | | | 1311,63 | 29,15 | 23872 | 531 | 17004 | 6201 | 32479 | |
| | | | | | 348,17 | 14,29 | 6337 | 260 | – | 2406 | | |
| 20 | 169 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 18,2 | | | | | | | | |
| | | | | | 3704,99 | 74,41 | 67431 | 1354 | 43524 | 21789 | 96358 | |
| | | | | | 1239,14 | 34,48 | 22552 | 628 | – | 7138 | | |
| | **11.5 Ограждение** | | | | | | | | | | | |
| 21 | 170 1107-0519-0104 | Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % | м ограждения | 11,8 | | | | | | | | |
| | | | | | 12868,32 | 78,65 | 151846 | 928 | 144542 | 7997 | 172630 | |
| | | | | | 540,33 | 33,98 | 6376 | 401 | – | 12787 | | |
| 22 | 171 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 2,85 | | | | | | | | |
| | | | | | 907,08 | 1,04 | 2585 | 3 | 389 | 1755 | 4687 | |
| | | | | | 769,39 | 0,51 | 2193 | 1 | – | 347 | | |

**Раздел 12 Устройство козырька**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 172 1109-0302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,09424 | 27213,63 | 12619,37 | 2565 | 1189 | 703 | 693 | 3519 |
| | | | | | 7132,44 | 3536,1 | 672 | 333 | – | 261 | |
| 24 | 173 2105-0206-0803 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 К=2,000; | т | 0,0861 | 282724 | | 24343 | | 24343 | – | 26290 |
| | | | | | – | | – | | – | 1947 | |
| 25 | 174 2105-0101-0403 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000; | т | 0,00708 | 250617 | | 1774 | | 1774 | – | 1916 |
| | | | | | – | | – | | – | 142 | |
| 26 | 175 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,00106 | 222146 | | 235 | | 235 | – | 254 |
| | | | | | – | | – | | – | 19 | |
| 27 | 176 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,20621 | 31122,82 | 10245,16 | 6418 | 2113 | 906 | 2771 | 9924 |
| | | | | | 16482,9 | 2991,63 | 3399 | 617 | – | 735 | |
| 28 | 177 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00905 | 255067 | | 2308 | | 2308 | – | 2493 |
| | | | | | – | | – | | – | 185 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 178 2105-0206-0902 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,19716 | | | | | | | |
| | | | | | 283465 | | 55888 | | 55888 | – | 60359 |
| | | | | | – | | – | | – | 4471 | |
| 30 | 179 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 14,6 | | | | | | | |
| | | | | | 93,56 | 2,26 | 1366 | 33 | 723 | 424 | 1933 |
| | | | | | 41,78 | 0,27 | 610 | 4 | – | 143 | |
| 31 | 180 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 3 | | | | | | | |
| | | | | | 2965,42 | 99,83 | 8896 | 299 | 2713 | 5490 | 15538 |
| | | | | | 1961,37 | 27,88 | 5884 | 84 | – | 1151 | |
| 32 | 181 2110-0101-0701 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106; | м2 | 3,318 | | | | | | | |
| | | | | | 3090 | | 10253 | | 10253 | – | 11073 |
| | | | | | – | | – | | – | 820 | |
| 33 | 182 2110-0102-0101 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 2319 | | 4638 | | 4638 | – | 5009 |
| | | | | | – | | – | | – | 371 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 680 680** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 164 372 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 45 403 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 15 912 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 222 330 |
| - накладные расходы, тенге | 124 079 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 124 494 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 25 210 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 33 777 |
| ИТОГО | 1 739 666 |

| | |
|---|---|
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 34 793 |
| Итого | 1 774 460 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 1 863 183 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 1 770 024 |
| НДС (12 %) | 212 403 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **1 982 427** |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

_____**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Нуролем-Курылыс"**

_____**Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____**Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

_____**Мальцева И. М.**

возврат

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)
Объект : Слаботочные сети
(наименование)
Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №2**

за август 2022 года
на Слаботочные сети (ЛС 2-1-6)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Видеонаблюдение** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0408-0623 | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 3257,57 | 45,57 | 3258 | 46 | – | 1967 | 5643 | |
| | | | | | | 3212 | 13,44 | 3212 | 13 | – | 418 | | |
| 2 | 2 | 2900-0006-0001 (пп) | Видеорегистратор HiWatch DS-H108G | шт | 1 | 27941 | | 27941 | | 27941 | – | 30176 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 2235 | | |
| 3 | 3 | 1310-1001-0101 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 % | камера | 6 | 4218,92 | 5,66 | 25314 | 34 | – | 15421 | 43994 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4213,26 | – | 25280 | – | – | 3259 | | | |
| 4 | 4 2900-0006-0002 (пл) | Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T270 | шт | 6 | 10892 | | 65352 | | 65352 | – | 70580 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 5228 | | | |
| 5 | 5 2900-0006-0003 (пл) | Жесткий диск 2 Tb | шт | 1 | 37294 | | 37294 | | 37294 | – | 40278 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 2984 | | | |
| 6 | 6 2900-0006-0004 (пл) | Монитор 19" | шт | 1 | 45936 | | 45936 | | 45936 | – | 49611 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 3675 | | | |
| 7 | 7 1310-0702-0501 | Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 % | шт. | 6 | 695,92 | – | 4176 | – | 66 | 2507 | 7218 | | |
| | | | | | 685 | – | 4110 | – | – | 535 | | | |
| 8 | 8 2308-0306-0106 | Коробка распределительная 100x100 мм | шт. | 6 | 121 | | 726 | | 726 | – | 784 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 58 | | | |
| 9 | 9 2900-0006-0004 (пл) | BNC разъем | шт | 12 | 126 | | 1512 | | 1512 | – | 1633 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 121 | | | |
| 10 | 10 2900-0006-0005 (пл) | Джек питания | шт | 6 | 168 | | 1008 | | 1008 | – | 1089 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 81 | | | |
| 11 | 11 2900-0006-0006 (пл) | Сетевой фильтр | шт | 1 | 1913 | | 1913 | | 1913 | – | 2066 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 153 | | | |
| 12 | 12 2900-0006-0007 (пл) | Блок питания PAA1260 | шт | 1 | 5100 | | 5100 | | 5100 | – | 5508 | | |
| | | | | | – | | – | | – | 408 | | | |
| 13 | 13 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 4223,39 | 1334,92 | 4223 | 1335 | 96 | 2388 | 7140 | | |
| | | | | | 2792 | 524,16 | 2792 | 524 | – | 529 | | | |
| 14 | 14 5800-0006-0007 (пл) (об) | Шкаф 9U настенный | шт | 1 | 50781 | | 50781 | | – | – | 50781 | | |
| | | | | | – | | – | | 50781 | – | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 26 | 358,42 | 14,35 | 9319 | 373 | 1498 | 5429 | 15928 |
| | | | | | 286,44 | 3,59 | 7447 | 93 | – | 1180 | |
| 16 | 16 2301-0504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 26 | 40 | | 1040 | | 1040 | – | 1123 |
| | | | | | – | | – | | – | 83 | |
| 17 | 17 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 67 | 234,47 | 2,22 | 15709 | 149 | 1110 | 10410 | 28209 |
| | | | | | 215,68 | 0,11 | 14451 | 7 | – | 2090 | |
| 18 | 18 2306-1710-0104 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 67 | 74 | | 4958 | | 4958 | – | 5355 |
| | | | | | – | | – | | – | 397 | |
| 19 | 19 1310-0105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 % | м кабеля | 63 | 642,92 | 70,23 | 40504 | 4424 | 10404 | 16452 | 61512 |
| | | | | | 407,55 | 20,56 | 25676 | 1295 | – | 4556 | |
| 20 | 20 1308-0206-2201 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 26 | 84,48 | 0,81 | 2196 | 21 | 483 | 1225 | 3695 |
| | | | | | 65,1 | 0,32 | 1693 | 8 | – | 274 | |
| 21 | 21 1308-0206-0901 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 % | м | 67 | 48,32 | 0,81 | 3237 | 54 | 566 | 1899 | 5547 |
| | | | | | 39,06 | 0,31 | 2617 | 21 | – | 411 | |
| 22 | 22 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,016 | 272084 | | 4353 | | 4353 | – | 4701 |
| | | | | | – | | – | | – | 348 | |
| 23 | 23 2900-0006-0008 (пп) | Кабель КВК 2П-2х0,5 | м | 140 | 114 | | 15960 | | 15960 | – | 17237 |
| | | | | | – | | – | | – | 1277 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 1308-0305-0108 | Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 % | шт. | 4 | 516,38 | 4,02 | 2066 | 16 | 39 | 1451 | 3798 |
| | | | | | 502,56 | 1,31 | 2010 | 5 | – | 281 | |
| 25 | 25 2900-0006-0009 (пл) | Розетка накладная RJ-45 | шт | 4 | 1018 | | 4072 | | 4072 | – | 4398 |
| | | | | | – | | – | | – | 326 | |
| 26 | 26 1310-0302-0105 | Коммутатор . Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 10482,38 | 1230,39 | 10482 | 1230 | 1188 | 5140 | 16872 |
| | | | | | 8064 | 362,88 | 8064 | 363 | – | 1250 | |
| 27 | 27 5800-0006-0008 (пл) (об) | Коммутатор Hikvision DS - 3E0108D-E | шт | 1 | 5442 | | 5442 | | – | – | 5442 |
| | | | | | – | | – | | 5442 | – | |
| 28 | 28 2900-0006-0009 (пл) | Коннектор RJ-45 | шт | 4 | 55 | | 220 | | 220 | – | 238 |
| | | | | | – | | – | | – | 18 | |
| 29 | 29 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 75 | 234,47 | 2,22 | 17585 | 167 | 1243 | 11652 | 31576 |
| | | | | | 215,68 | 0,11 | 16176 | 8 | – | 2339 | |
| 30 | 30 2306-1710-0104 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 75 | 74 | | 5550 | | 5550 | – | 5994 |
| | | | | | – | | – | | – | 444 | |
| 31 | 31 1308-0206-0901 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 % | м | 75 | 48,32 | 0,81 | 3624 | 61 | 634 | 2127 | 6211 |
| | | | | | 39,06 | 0,32 | 2930 | 24 | – | 460 | |
| 32 | 32 1310-0105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 % | м кабеля | 63 | 642,92 | 70,23 | 40504 | 4424 | 10404 | 16452 | 61512 |
| | | | | | 407,55 | 20,56 | 25676 | 1295 | – | 4556 | |
| 33 | 33 2306-0409-0102 | Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,105 | 88013 | | 9241 | | 9241 | – | 9980 |
| | | | | | – | | – | | – | 739 | |
| | **Раздел 2 Телефонизация** | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 1308-0305-0108 | Розетка телефонная накладная. Монтаж НР = 72 % | шт. | 4 | 516,38 | 4,02 | 2066 | 16 | 39 | 1451 | 3798 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 502,56 | 1,31 | 2010 | 5 | – | 281 | |
| 35 | 35 2307-0220-0704 | Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 | шт. | 4 | 328 | | 1312 | | 1312 | – | 1417 |
| | | | | | – | | – | | – | 105 | |
| 36 | 36 2900-0006-0010 (пл) | Телефон Panasonic KX-TS2350RU | шт | 4 | 9288 | | 37152 | | 37152 | – | 40124 |
| | | | | | – | | – | | – | 2972 | |
| 37 | 37 1310-0901-1502 | Бокс с двумя втулками, емкость жил до 40. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 23832,09 | – | 23832 | – | 11736 | 7379 | 33708 |
| | | | | | 12096 | – | 12096 | – | – | 2497 | |
| 38 | 38 2900-0006-0011 (пл) | Бокс телефонный на 20 пар | шт | 1 | 13970 | | 13970 | | 13970 | – | 15088 |
| | | | | | – | | – | | – | 1118 | |
| 39 | 39 2900-0006-0012 (пл) | Плинт телефонный | шт | 1 | 9566 | | 9566 | | 9566 | – | 10331 |
| | | | | | – | | – | | – | 765 | |
| 40 | 40 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 57 | 234,47 | 2,22 | 13365 | 127 | 944 | 8856 | 23999 |
| | | | | | 215,68 | 0,11 | 12294 | 6 | – | 1778 | |
| 41 | 41 2306-1710-0104 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 57 | 74 | | 4218 | | 4218 | – | 4555 |
| | | | | | – | | – | | – | 337 | |
| 42 | 42 1310-0105-0502 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 % | м кабеля | 29 | 642,92 | 70,23 | 18645 | 2037 | 4789 | 7573 | 28315 |
| | | | | | 407,55 | 20,56 | 11819 | 596 | – | 2097 | |
| 43 | 43 2306-0408-0511 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 0,086 | 23748 | | 2042 | | 2042 | – | 2205 |
| | | | | | – | | – | | – | 163 | |
| | **Раздел 3 Электрочасофикация** | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 1308-0304-0501 | Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % | шт. | 8 | 1408,68 | – | 11269 | – | 101 | 8041 | 20855 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 5800-0006-0012 (пл) (об) | Часовая станция Standing | | | 1396 | – | 11168 | – | – | 1545 | |
| | | | | шт | 1 | 114786 | | 114786 | | – | – | 114786 |
| | | | | | | – | | – | | 114786 | – | |
| 46 | 46 | 2900-0006-0013 (пл) | Блок гальванической развязки | | | | | | | | | |
| | | | | шт | 7 | 5553 | | 38871 | | 38871 | – | 41981 |
| | | | | | | – | | – | | – | 3110 | |
| 47 | 47 | 1310-0702-0501 | Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 % | шт. | 7 | 695,92 | – | 4871 | – | 76 | 2925 | 8420 |
| | | | | | | 685 | – | 4795 | – | – | 624 | |
| 48 | 48 | 2308-0306-0106 | Коробка распределительная 100х100 мм | шт. | 7 | 121 | | 847 | | 847 | – | 915 |
| | | | | | | – | | – | | – | 68 | |
| 49 | 49 | 1308-0206-0101 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 41 | 234,47 | 2,22 | 9613 | 91 | 679 | 6371 | 17263 |
| | | | | | | 215,68 | 0,11 | 8843 | 5 | – | 1279 | |
| 50 | 50 | 2306-1710-0104 | Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм | м | 41 | 74 | | 3034 | | 3034 | – | 3277 |
| | | | | | | – | | – | | – | 243 | |
| 51 | 51 | 1308-0206-0901 | Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 % | м | 41 | 48,32 | 0,81 | 1981 | 33 | 346 | 1162 | 3394 |
| | | | | | | 39,06 | 0,32 | 1601 | 13 | – | 251 | |
| 52 | 52 | 1308-0206-1101 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % | м кабеля | 31 | 847,99 | 25,55 | 26288 | 792 | 7736 | 12969 | 42397 |
| | | | | | | 572,88 | 8,16 | 17759 | 253 | – | 3140 | |
| 53 | 53 | 2306-1623-0202 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | км | 0,072 | 64347 | | 4633 | | 4633 | – | 5004 |
| | | | | | | – | | – | | – | 371 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | | **1 027 661** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 224 519 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 15 430 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 4 534 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 401 998 |
| - оборудование, тенге | 171 009 |
| - накладные расходы, тенге | 151 247 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 63 457 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 12 850 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 17 216 |
| ИТОГО | 1 057 727 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 17 734 |
| Итого | 1 075 461 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 1 129 234 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 1 072 773 |
| НДС (12 %) | 128 733 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **1 201 505** |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры**
**и градостроительства Актюбинской области"**

_____**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

_____**Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____**Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

_____**Мальцева И. М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)
Объект : Освещение территории
(наименование)
Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №3**

за август 2022 года
Освещение территории (ЛС 4-1-3)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Монтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0203-0502 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 % | яма | 4 | 997,86 | 813,23 | 3991 | 3253 | – | 1517 | 5949 | |
| | | | | | | 184,63 | 342,08 | 739 | 1368 | – | 441 | | |
| 2 | 2 | 1108-0101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 % | основания | 0,8 | 5834,21 | 1744,26 | 4667 | 1395 | 2570 | 1208 | 6345 | |
| | | | | | | 877,2 | 746,72 | 702 | 597 | – | 470 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1312-0901-0106 | Закладное устройство. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 4 | 1345,1 | 1,1 | 5380 | 4 | – | 3281 | 9354 |
| | | | | | 1344 | 0,54 | 5376 | 2 | – | 693 | |
| 4 | 5 1133-0301-0401 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 % | опора | 4 | 25132,12 | 9305,94 | 100528 | 37224 | 2969 | 59734 | 173083 |
| | | | | | 15084 | 3583,02 | 60336 | 14332 | – | 12821 | |
| 5 | 9 1133-0207-0102 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % | светильник | 4 | 4993,01 | 2580,12 | 19972 | 10320 | 76 | 11145 | 33606 |
| | | | | | 2393,91 | 1088,64 | 9576 | 4355 | – | 2489 | |
| | **Раздел 2 Заземление** | | | | | | | | | | |
| | **2.1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 6 | 13 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 4,2 | 1672,44 | – | 7024 | – | – | 5057 | 13047 |
| | | | | | 1672,44 | – | 7024 | – | – | 966 | |
| 7 | 14 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 4,2 | 872,86 | – | 3666 | – | – | 2640 | 6810 |
| | | | | | 872,86 | – | 3666 | – | – | 504 | |
| | **2.2 Монтаж заземления** | | | | | | | | | | |
| 8 | 15 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 3 | 3351,95 | 156,35 | 10056 | 469 | 6853 | 2067 | 13093 |
| | | | | | 911,4 | 45,7 | 2734 | 137 | – | 970 | |
| 9 | 16 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 30 | 624,44 | 23,12 | 18733 | 694 | 12571 | 4092 | 24651 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 1133-0209-0101 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж заземления НР = 80 % | м шин заземления | | 182,28 | 7,18 | 5468 | 215 | – | 1826 | |
| | | | 170 | 250,75 | 49,32 | 42628 | 8384 | 430 | 28878 | 77226 |
| | | | | 198,9 | 13,44 | 33813 | 2285 | – | – | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **363 164** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 129 434 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 61 743 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 23 291 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 25 469 |
| - накладные расходы, тенге | 119 619 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 21 180 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 5 447 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 7 299 |
| ИТОГО | 375 910 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 7 518 |
| Итого | 383 428 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 402 600 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 382 470 |
| НДС (12 %) | 45 896 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **428 366** |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**Мальцева И. М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Покрытия тротуаров, асфальтобетонное покрытие проездов , площадки под мусор, ДЭС, туалет
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 09.02.2022г.

**Акт приемки выполненных работ №4**

за август 2022 года

Покрытия тротуаров, асфальтобетонное покрытие проездов , площадки под мусор, ДЭС, туалет (ЛС 7-1-2)

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Раздел 1 Тротуарное покрытие** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0401-0104 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 29,325 | 14113,53 | 1583,61 | 413879 | 46439 | 361017 | 18314 | 466768 | |
| | | | | | | 219,02 | 359,21 | 6423 | 10534 | – | 34575 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1127-0401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % | м3 материала основания в плотном теле | 19,55 | 11712,77 | 1042,65 | 228985 | 20384 | 205797 | 7929 | 255867 |
| | | | | | 143,42 | 232,1 | 2804 | 4538 | – | 18953 | |
| 3 | 3 1127-0701-0301 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 % | м2 тротуара | 195,5 | 532,65 | 37,99 | 104133 | 7427 | 4301 | 103049 | 223757 |
| | | | | | 472,66 | 15,4 | 92405 | 3011 | – | 16575 | |
| 4 | 4 2104-0509-0106 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 195,5 | 3901 | | 762646 | | 762646 | – | 823658 |
| | | | | | – | | – | | – | 61012 | |
| 5 | 5 1127-0201-1002 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 % | м бортового камня | 84 | 3938,05 | 31,67 | 330796 | 2660 | 263348 | 71082 | 434028 |
| | | | | | 771,29 | 12,25 | 64788 | 1029 | – | 32150 | |
| 6 | 6 2104-0508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,344 | 39900 | | 53626 | | 53626 | – | 57916 |
| | | | | | – | | – | | – | 4290 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **2 261 994** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 166 420 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 76 910 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 19 112 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 650 735 |
| - накладные расходы, тенге | 200 374 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 167 555 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 33 930 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 45 459 |
| ИТОГО | 2 341 383 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 46 828 |
| Итого | 2 388 211 |

| | |
|---|---|
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 2 507 621 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 2 382 240 |
| НДС (12 %) | 285 869 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **2 668 109** |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

_____**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

_____**Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____**Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**

**ТОО "Инженерное проектирование"**

_____**Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: №24 от 09.02.2022г.

# СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2022 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №24 | 09.02.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 83 334 550 | | | | | | | | | |
| в т.ч. за месяц | | 13 860 300 | | | | | | | 1 663 236 | 15 523 536 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"**
**Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**
**Ногаев О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №1**

**приемки выполненных работ за июль 2022 года**

Отопление, вентиляция (ЛС 2-1-2)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Отопление** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 22,5 | 1532,58 | 18,24 | 34483 | 410 | 25091 | 8958 | 46916 |
| | | | | | 399,17 | 7,12 | 8981 | 160 | – | 3475 | |
| 2 | 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 22 | 1635,09 | 18,24 | 35972 | 401 | 26789 | 8760 | 48311 |
| | | | | | 399,17 | 7,12 | 8782 | 157 | – | 3579 | |
| 3 | 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 30 | 1331,77 | 18,24 | 39953 | 547 | 27431 | 11945 | 56050 |
| | | | | | 399,17 | 7,12 | 11975 | 214 | – | 4152 | |
| 4 | 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 43 | 1920,96 | 18,24 | 82601 | 784 | 64653 | 17121 | 107700 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 399,17 | 7,12 | 17164 | 306 | – | 7978 | |
| 5 | 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 6 | 2069,67 | 18,24 | 12418 | 109 | 9914 | 2389 | 15992 |
| | | | | | 399,17 | 7,12 | 2395 | 43 | – | 1185 | |
| 6 | 2304-1008-0206 | Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002 | шт. | 30 | 7265 | | 217950 | | 217950 | – | 235386 |
| | | | | | – | | – | | – | 17436 | |
| 7 | 2304-0905-0904 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 3993 | | 15972 | | 15972 | – | 17250 |
| | | | | | – | | – | | – | 1278 | |
| 8 | 2304-0905-0905 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 5822 | | 11644 | | 11644 | – | 12576 |
| | | | | | – | | – | | – | 932 | |
| 9 | 1118-1101-0105 | Краны воздушные. Установка НР = 98 % | шт. | 15 | 471 | – | 7060 | | 4453 | 2554 | 10383 |
| | | | | | 173,76 | – | 7060 | | – | 769 | |
| 10 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | м трубопровода | 123,5 | 86,74 | 1,1 | 10712 | 136 | 52 | 10315 | 22709 |
| | | | | | 85,22 | – | 10525 | – | – | 1682 | |
| 11 | 1118-0301-0104 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 % | кВт | 17,7 | 1007,6 | 15,81 | 17835 | 280 | 5753 | 11661 | 31856 |
| | | | | | 666,79 | 5,47 | 11802 | 97 | – | 2360 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 2305-1001-0237 | Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005 | | | | | | | | | |
| | | секция | 141 | 1968 | | 277488 | | 277488 | – | 299687 |
| | | | | – | | – | | – | 22199 | |
| 13 1115-0403-1004 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 19,135 | 907,08 | 1,04 | 17357 | 20 | 2615 | 11786 | 31474 |
| | | | | 769,39 | 0,51 | 14722 | 10 | – | 2331 | |
| 14 1126-0301-0702 | Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 1,1 | 1293,17 | 25,72 | 1422 | 28 | 799 | 458 | 2030 |
| | | | | 541,38 | 6,32 | 596 | 7 | – | 150 | |
| 15 1126-0101-1101 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % | м3 изоляции | 0,08 | 22581,65 | 1405,22 | 1807 | 112 | 179 | 1193 | 3241 |
| | | | | 18944 | 685,44 | 1516 | 55 | – | 240 | |
| 16 2111-0102-0101 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 0,08 | 11148 | | 892 | | 892 | – | 963 |
| | | | | – | | – | | – | 71 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 1126-0301-0701 | Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 3,2 | 818,01 | 27,41 | 2618 | 88 | 1356 | 907 | 3807 |
| | | | | 366,81 | 6,32 | 1174 | 20 | – | 282 | |
| **Раздел 3 Кубовая** | | | | | | | | | | |
| 21 1118-0101-0206 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 % | котел | 2 | 76702,53 | 11323,9 | 153405 | 22648 | 33107 | 104600 | 278645 |
| | | | | 48825 | 4542,72 | 97650 | 9085 | – | 20640 | |
| 22 5800-0000-0020 (пл) (об) | Напольный жидкотопливный котел теплой производительностью 22 кВт, бойлер KDB-200FA | компл | 2 | 617202 | | 1234404 | | – | – | 1234404 |
| | | | | – | | – | | 1234404 | – | |
| 23 1109-0305-0305 | Конструкции опорные (подставка под бак запаса дизельного топлива). Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,09077 | 45521,63 | 8814,69 | 4132 | 800 | 1287 | 1545 | 6131 |
| | | | | 22524,6 | 2139,94 | 2045 | 194 | – | 454 | |
| 24 2106-0405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,09077 | 599367 | | 54405 | | 54405 | – | 58757 |
| | | | | – | | – | | – | 4352 | |
| 25 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 4,4 | 100,6 | 2,41 | 443 | 11 | 234 | 137 | 626 |
| | | | | 45,02 | 0,26 | 198 | 1 | – | 46 | |
| 26 1117-0701-0101 | Баки металлические для топлива массой до 0,5 т. Установка НР = 98 % | бак | 1 | 18288,06 | 1607,98 | 18288 | 1608 | 721 | 16213 | 37261 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15959,4 | 585,21 | 15959 | 585 | – | 2760 | |
| 27 | 2305-1203-0108 | Баки для топлива круглые и прямоугольные вместимостью до 0,8 м3 | шт. | 1 | 28192 | | 28192 | | 28192 | – | 30447 |
| | | | | | – | | – | | – | 2255 | |
| 28 | 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 % | насос | 1 | 21196,34 | 420,17 | 21196 | 420 | 4136 | 16440 | 40647 |
| | | | | | 16640 | 136,32 | 16640 | 136 | – | 3011 | |
| 29 | 5102-0605-0106 (об) | Циркуляционный насос Q=3.0 m3/ч, H=6,3 м., 0,1 кВт VA65/180 | шт. | 1 | 28646 | | 28646 | | – | – | 28646 |
| | | | | | – | | – | | 28646 | – | |
| 30 | 1118-0401-0101 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость до 0,1 м3. Установка НР = 98 % | бак | 1 | 15303,4 | 622,13 | 15303 | 622 | 10358 | 4453 | 21336 |
| | | | | | 4323,33 | 220,8 | 4323 | 221 | – | 1580 | |
| 31 | 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 6 | 2226,97 | 113,64 | 13362 | 682 | 1787 | 10833 | 26131 |
| | | | | | 1815,45 | 26,88 | 10893 | 161 | – | 1936 | |
| 32 | 2304-0905-0905 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 4 | 5822 | | 23288 | | 23288 | – | 25151 |
| | | | | | – | | – | | – | 1863 | |
| 33 | 2304-1001-2804 | Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015 | шт. | 2 | 7329 | | 14658 | | 14658 | – | 15831 |
| | | | | | – | | – | | – | 1173 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 1116-0601-0101 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 3 | 2199,55 | 86,22 | 6599 | 259 | 894 | 5376 | 12933 |
| | | | | 1815,45 | 13,44 | 5446 | 40 | – | 958 | |
| 35 2304-0702-0503 | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 1877 | | 5631 | | 5631 | – | 6081 |
| | | | | – | | – | | – | 450 | |
| 36 1118-1001-0103 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 % | фильтр | 1 | 17158,33 | 208,98 | 17158 | 209 | 15785 | 1210 | 19838 |
| | | | | 1164,8 | 70,27 | 1165 | 70 | – | 1469 | |
| 37 1118-1001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 98 % | фильтр | 1 | 13710,61 | 147,68 | 13711 | 148 | 12586 | 1005 | 15893 |
| | | | | 976,5 | 48,96 | 977 | 49 | – | 1177 | |
| 38 1120-0101-0318 | Дымоходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр 800 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 17,44 | 5525,86 | 33,19 | 96371 | 579 | 80665 | 15011 | 120293 |
| | | | | 867,4 | 10,89 | 15127 | 190 | – | 8911 | |
| 39 1116-0401-0201 | Трубопроводы топливопровода из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 11 | 1266,27 | 39,59 | 13929 | 435 | 5160 | 8325 | 24034 |
| | | | | 757,61 | 14,64 | 8334 | 161 | – | 1780 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 1116-0601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 % | шт. | 1 | 2226,97 | 113,64 | 2227 | 114 | 298 | 1805 | 4355 |
| | | | | 1815,45 | 26,88 | 1815 | 27 | – | 323 | |
| 41 2900-0002-0001 (пл) | Клапан дыхательный Д=100 мм НКДМ-100 | шт | 1 | 100179 | | 100179 | – | 100179 | – | 108193 |
| | | | | – | | – | – | – | 8014 | |
| 42 2304-0901-0502 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (для выхода конденсата) | шт. | 1 | 2497 | | 2497 | | 2497 | – | 2697 |
| | | | | – | | – | | – | 200 | |
| 43 2113-0816-3548 | Шланги д=40 мм | м | 10 | 451 | | 4510 | | 4510 | – | 4871 |
| | | | | – | | – | | – | 361 | |
| 44 1312-1501-0201 | Насос ручной БКФ. Монтаж оборудования НР = 61 % | шт. | 1 | 8064 | – | 8064 | – | – | 4919 | 14022 |
| | | | | 8064 | – | 8064 | – | – | 1039 | |
| 45 2900-0002-0002 (пл) | Насос ручной БКФ-4 | шт | 1 | 68931 | | 68931 | | 68931 | – | 74445 |
| | | | | – | | – | | – | 5514 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **3 157 998** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 285 328 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 30 666 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 11 990 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 162 337 |
| - оборудование, тенге | 1 263 050 |
| - накладные расходы, тенге | 278 915 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 140 364 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 28 424 |

| | | |
|---|---|---|
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 38 083 |
| | ИТОГО | 3 224 505 |
| | Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 39 229 |
| | Итого | 3 263 734 |
| | Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 3 426 921 |
| | Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 3 255 575 |
| | НДС (12 %) | 390 669 |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | **3 646 243** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**_____ Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нуралем Курылыс"**

**_____ Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____ Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**_____ Мальцева И. М.**

расчет по смета провели

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"
Договор: №24 от 09.02.2022г.

## Акт №2
## приемки выполненных работ за июль 2022 года

Локальная смета 6-1-2 (Пожарный резервуар V=50 м3 - 2 шт)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=2,000; | м3 грунта | 228,7 | 275,65 | 265,08 | 63041 | 60624 | 75 | 13573 | 82743 |
| | | | | | 10,24 | 72,19 | 2342 | 16510 | – | 6129 | |
| 2 | 4121-0201-0500 | Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=2,000; | т·км | 1875,34 | 56 | | 105019 | | – | – | 113421 |
| | | | | | – | | – | | – | 8402 | |
| 3 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % К=2,000; | м3 грунта | 228,7 | 21,29 | 17,83 | 4869 | 4078 | 75 | 1675 | 7068 |
| | | | | | 3,13 | 7,04 | 716 | 1610 | – | 523 | |
| 4 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=2,000; | м3 грунта | 144,58 | 205,31 | 194,48 | 29684 | 28118 | – | 6124 | 38673 |
| | | | | | 10,83 | 48 | 1566 | 6940 | – | 2865 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % К=2,000; т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 10,88 | 2006,93 | – | – | 21835 | – | 15721 | 40560 |
| | | | | | 2006,93 | – | – | 21835 | – | 3004 | |
| 6 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000; | м3 грунта | 155,46 | 35,22 | 35,22 | 5475 | 5475 | – | 1449 | 7478 |
| | | | | | – | 12,94 | – | 2012 | – | 554 | |
| 7 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=2,000; | м3 уплотненного грунта | 155,46 | 161,41 | 76,31 | 25093 | 11863 | – | 13475 | 41653 |
| | | | | | 85,1 | 35,28 | 13230 | 5485 | – | 3085 | |
| | | **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **2.1 Резервуар** | | | | | | | | | |
| 8 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000; | м3 основания | 10,4 | 12558,26 | 1744,26 | 130606 | 18140 | 103343 | 15707 | 158018 |
| | | | | | 877,2 | 746,72 | 9123 | 7766 | – | 11705 | |
| 9 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000; | м3 | 6,42 | 55657,69 | 1096,16 | 357322 | 7037 | 342121 | 8852 | 395468 |
| | | | | | 1271,7 | 243,67 | 8164 | 1564 | – | 29294 | |
| 10 | 1106-1001-0107 | Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000; | м3 | 53,6 | 61870,72 | 1969,15 | 3316271 | 105546 | 2977966 | 245148 | 3846332 |
| | | | | | 4342,5 | 683,48 | 232758 | 36635 | – | 284913 | |
| 12 | 1106-0301-0701 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=2,000; | т | 2,55502 | 20097,71 | 1358,81 | 51350 | 3472 | 736 | 43792 | 102753 |
| | | | | | 18450,9 | 384 | 47142 | 981 | – | 7611 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000; | т | 0,12934 | 727807,47 | 1327,47 | 94135 | 172 | 84698 | 8498 | 110844 |
| | | | | | 71630 | 570,24 | 9265 | 74 | – | 8211 | |
| 16 | 1107-0504-0108 | Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 % К=2,000; | шт. сборных конструкций | 6 | 3190,23 | 1428,48 | 19141 | 8571 | 1382 | 13123 | 34845 |
| | | | | | 1531,4 | 322,15 | 9188 | 1933 | – | 2581 | |
| 17 | 2104-0302-9903 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=2,000; | м3 | 21,204 | 78521 | | 1664959 | | 1664959 | – | 1798156 |
| | | | | | – | | – | | – | 133197 | |
| 18 | 1108-0101-0311 | Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой НР = 93 % К=2,000; | м2 поверхности | 64,2 | 2080,34 | 195,32 | 133558 | 12540 | 92594 | 31972 | 178772 |
| | | | | | 442,74 | 92,74 | 28424 | 5954 | – | 13242 | |
| 19 | 1108-0101-0312 | Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 НР = 93 % К=2,000; | м2 поверхности | 64,2 | 1488,93 | 5,84 | 95589 | 375 | 78278 | 15912 | 120421 |
| | | | | | 263,81 | 2,69 | 16937 | 173 | – | 8920 | |
| 20 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000; | м2 стяжки | 64,2 | 1311,63 | 29,15 | 84207 | 1871 | 59983 | 21874 | 114567 |
| | | | | | 348,17 | 14,29 | 22353 | 917 | – | 8486 | |
| 21 | 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000; | м2 стяжки | 64,2 | 1455,08 | 28,5 | 93416 | 1830 | 69452 | 21669 | 124291 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 344,77 | 14,29 | 22134 | 917 | – | 9207 | |
| 22 | 1111-0101-1104 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 110 мм /переменная толщина/ НР = 94 % К=2,000; ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16; | м2 стяжки | 64,2 | 4461,15 | 79,09 | 286406 | 5078 | 277071 | 6284 | 316105 |
| | | | | | 66,32 | 37,8 | 4258 | 2427 | – | 23415 | |
| 23 | 1108-0101-0311 | Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой НР = 93 % К=2,000; | м2 поверхности | 139 | 2080,34 | 195,32 | 289167 | 27149 | 200477 | 69222 | 387060 |
| | | | | | 442,74 | 92,74 | 61541 | 12891 | – | 28671 | |
| 24 | 1108-0101-0312 | Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 НР = 93 % К=2,000; | м2 поверхности | 139 | 1488,93 | 5,84 | 206961 | 812 | 169480 | 34450 | 260725 |
| | | | | | 263,81 | 2,69 | 36670 | 374 | – | 19313 | |
| 25 | 1112-0101-0104 | Гидроизоляция перекрытий из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 % К=2,000; | м2 кровли | 87,2 | 4145,59 | 21,46 | 361495 | 1871 | 337372 | 20973 | 413066 |
| | | | | | 255,19 | 6,24 | 22253 | 544 | – | 30598 | |
| 26 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000; | м2 стяжки | 87,2 | 1311,63 | 29,15 | 114374 | 2542 | 81472 | 29710 | 155611 |
| | | | | | 348,17 | 14,29 | 30360 | 1246 | – | 11527 | |
| 27 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000; | т | 0,2743 | 15251,96 | 1405 | 4184 | 385 | 9 | 3599 | 8406 |
| | | | | | 13815,6 | 602,88 | 3790 | 165 | – | 623 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 1112-0101-1301 | Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 % К=2,000; | м2 утепляемого покрытия | 64,4 | 596,86 | 54,32 | 38438 | 3498 | 21464 | 13162 | 55728 |
| | | | | 209,25 | 12,9 | 13476 | 831 | – | 4128 | |
| 30 2111-0401-0306 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=2,000; | м3 | 3,22 | 46131 | | 148542 | | 148542 | – | 160425 |
| | | | | – | | – | | – | 11883 | |
| 31 1126-0301-0703 | Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА НР = 76 % К=2,000; | м2 поверхности покрытия изоляции | 63,8 | 1212,65 | 21,06 | 77367 | 1344 | 43825 | 24666 | 110197 |
| | | | | 504,68 | 4,03 | 32199 | 257 | – | 8163 | |
| 32 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000; | м2 поверхности | 149,2 | 876,16 | 19,83 | 130723 | 2959 | 85885 | 39320 | 183646 |
| | | | | 280,69 | 2,69 | 41879 | 401 | – | 13603 | |
| **2.2 Камера лаза** | | | | | | | | | | |
| 33 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000; | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,698 | 27103,57 | 9293,45 | 46022 | 15780 | 12655 | 23778 | 75384 |
| | | | | 10357,34 | 3787,39 | 17587 | 6431 | – | 5584 | |
| 34 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000; | шт. | 4 | 15923 | | 63692 | | 63692 | – | 68787 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 5095 | |
| 35 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000; | шт. | 2 | 5214 | | 10428 | | 10428 | – | 11262 |
| | | | | – | | – | | – | 834 | |
| 36 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000; | шт. | 2 | 23132 | | 46264 | | 46264 | – | 49965 |
| | | | | – | | – | | – | 3701 | |
| 37 2106-0208-0501 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка/ К=2,000; | т | 0,11252 | 582041 | | 65491 | | 65491 | – | 70730 |
| | | | | – | | – | | – | 5239 | |
| 38 2113-0814-2208 | Скобы ходовые К=2,000; | шт. | 8 | 595 | | 4760 | | 4760 | – | 5141 |
| | | | | – | | – | | – | 381 | |
| 39 1109-0601-0101 | Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж НР = 69 % К=2,000; | т конструкций | 0,01252 | 99047,88 | 4698,73 | 1240 | 59 | 25 | 814 | 2218 |
| | | | | 92362,5 | 1921,92 | 1156 | 24 | – | 164 | |
| 40 2106-0304-0901 | Лазы круглые К=2,000; | т | 0,01252 | 831747 | | 10413 | | 10413 | – | 11246 |
| | | | | – | | – | | – | 833 | |
| 41 2107-0203-0303 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000; | м3 | 0,146 | 45762 | | 6681 | | 6681 | – | 7215 |
| | | | | – | | – | | – | 534 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2107-0201-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=2,000; | м3 | 0,01 | 25046<br>– | | 250<br>– | | 250<br>– | –<br>20 | 270 |
| 43 | 2111-0401-0103 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=2,000; | м3 | 0,6 | 19365<br>– | | 11619<br>– | | 11619<br>– | –<br>930 | 12549 |
| 44 | 1110-0107-0606 | Крышкиа люков. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 % К=2,000; | м2 | 5,6 | 879,94<br>787,5 | 6,53<br>2,82 | 4928<br>4410 | 37<br>16 | 481<br>– | 3983<br>713 | 9624 |
| 45 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000; | м2 | 2,82 | 100,6<br>45,02 | 2,41<br>0,26 | 284<br>127 | 7<br>1 | 150<br>– | 88<br>30 | 402 |
| 46 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; | м2 | 5,64 | 79,51<br>26,31 | 1,71<br>0,26 | 448<br>148 | 10<br>1 | 290<br>– | 103<br>44 | 595 |
| 47 | 1146-0101-0105 | Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 84 % К=2,000; | м3 | 1,2 | 98260,37<br>27684,84 | 15615,13<br>7136,22 | 117912<br>33222 | 18738<br>8563 | 65952<br>– | 35099<br>12241 | 165252 |
| 48 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,053 | 222146<br>– | | 11774<br>– | | 11774<br>– | –<br>942 | 12716 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1126-0201-0505 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 % К=2,000; | м3 изоляции | 0,64 | 13205,61 | 875,67 | 8452 | 560 | – | 6200 | 15824 |
| | | | | | 12329,94 | 416,64 | 7891 | 267 | – | 1172 | |
| 50 | 2111-0401-0103 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=2,000; | м3 | 0,64 | 19365 | | 12394 | | 12394 | – | 13386 |
| | | | | | – | | – | | – | 992 | |
| 51 | 1108-0101-0305 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 % К=2,000; | м2 поверхности | 12,8 | 1682,7 | 41,43 | 21539 | 530 | 13077 | 7464 | 31323 |
| | | | | | 619,63 | 7,39 | 7931 | 95 | – | 2320 | |
| 52 | 1115-0203-0201 | Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % К=2,000; | м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,8 | 1682 | 73,92 | 8074 | 355 | 3866 | 3312 | 12297 |
| | | | | | 802,75 | 59,86 | 3853 | 287 | – | 911 | |
| **2.3 Вентиляционная труба** | | | | | | | | | | | |
| 53 | 1129-0174-0103 | Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР = 110 % К=2,000; | гильза | 2 | 1162,61 | 0,78 | 2325 | 2 | 27 | 2527 | 5240 |
| | | | | | 1148,55 | – | 2297 | – | – | 388 | |
| 54 | 2301-0201-0229 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000; | м | 0,8 | 5722 | | 4578 | | 4578 | – | 4944 |
| | | | | | – | | – | | – | 366 | |
| 55 | 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Установка НР = 99 % К=2,000; | км трубопровода | 0,005 | 526848,62 | 111657,96 | 2634 | 558 | 86 | 2177 | 5196 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 397980 | 41769,74 | 1990 | 209 | – | 385 | |
| 56 | 2301-0101-0210 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=2,000; | м | 5 | 3239 | | 16195 | | 16195 | – | 17491 |
| | | | | | – | | – | | – | 1296 | |
| 57 | 1139-0101-0210 | Ниши каналов, проемы и шахты. Обрамление. Масса комплекта до 1 т НР = 69 % К=2,000; | т конструкций | 0,0076 | 239600,57 | 86918,57 | 1821 | 661 | 338 | 691 | 2713 |
| | | | | | 108242,64 | 23452,2 | 823 | 178 | – | 201 | |
| 58 | 1146-0101-0801 | Обетонирование НР = 84 % К=2,000; | м3 | 0,32 | 105140,3 | 1261,24 | 33645 | 404 | 22768 | 8937 | 45989 |
| | | | | | 32727,5 | 518,4 | 10473 | 166 | – | 3407 | |
| 59 | 1120-0701-0102 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка НР = 98 % К=2,000; | зонт | 2 | 3521,71 | 40,86 | 7043 | 82 | 6057 | 913 | 8593 |
| | | | | | 452,52 | 13,44 | 905 | 27 | – | 637 | |
| | **Раздел 3 Испытание емкости** | | | | | | | | | | |
| 60 | 1106-1401-0501 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 % К=2,000; | м3 емкости | 100 | 260,13 | 2,47 | 26013 | 247 | 17786 | 7372 | 36056 |
| | | | | | 79,8 | 1,21 | 7980 | 121 | – | 2671 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **10 069 440** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 770 559 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 375 213 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 146 828 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 7 249 355 |
| - оборудование, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 823 408 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 745 885 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 151 042 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 202 366 |
| ИТОГО | 10 422 847 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 208 457 |

| | |
|---|---|
| Итого | 10 631 304 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 11 162 869 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 10 604 726 |
| НДС (12 %) | 1 272 567 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **11 877 293** |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**_____ Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**
**_____ Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**
**_____Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**
**_____Мальцева И. М.**

Расчет по смете прилаг

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №24 от 09.02.2022г.

# СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2022 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №24 | 09.02.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **59 742 398** | | | | | | | | | |
| в т.ч. за месяц | | **14 073 960** | | | | | | | **1 688 875** | **15 762 835** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**_____ Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нуролем Құрылыс"**
**_____ Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**
**_____ Ногаев О.С.**

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта на 30 посещений в п. Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области Заказ 102Изм3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №1**
**приемки выполненных работ за июнь 2022 года**
на общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 8 Проемы** | | | | | | | | | | | |
| 97 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 7,5 | 3555,39 | 173,98 | 26665 | 1305 | 13937 | 10835 | 40500 |
| | | | | | 1523,21 | 81,96 | 11424 | 615 | – | 3000 | |
| 98 | 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 проемов | 16,2 | 2974,38 | 174,74 | 48185 | 2831 | 24294 | 20166 | 73819 |
| | | | | | 1300,04 | 83,08 | 21061 | 1346 | – | 5468 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1110-0501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % | м2 проемов | 6 | 2527,54 | 173,89 | 15165 | 1043 | 6944 | 6914 | 23846 |
| | | | | | 1196,35 | 84,09 | 7178 | 505 | – | 1766 | |
| 103 | 1110-0501-0402 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % | п/м | 19,3 | 1768,7 | 9,76 | 34136 | 188 | 29305 | 4262 | 41470 |
| | | | | | 240,53 | 4,82 | 4642 | 93 | – | 3072 | |
| 105 | 1208-0101-1804 | Покрытия мелкие и обделки из листовой оцинкованной стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 % | м | 17,95 | 1008,65 | 2,13 | 18105 | 38 | 12792 | 3812 | 23670 |
| | | | | | 293,85 | 1,08 | 5275 | 19 | – | 1753 | |
| **8.2 Двери** | | | | | | | | | | | |
| 106 | 1109-0403-0401 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 2,1 | 2934,12 | 48,26 | 6162 | 101 | 1122 | 3437 | 10367 |
| | | | | | 2351,79 | 20,21 | 4939 | 42 | – | 768 | |
| 107 | 2109-0402-0501 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,1 | 40518 | | 85088 | | 85088 | – | 91895 |
| | | | | | – | | – | | – | 6807 | |
| 108 | 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % | м2 | 2,52 | 2665,75 | 50,94 | 6718 | 128 | 1076 | 3842 | 11405 |
| | | | | | 2187,9 | 21,53 | 5514 | 54 | – | 845 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 2109-0402-0502 | Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 2,52 | 44250 | | 111510 | | 111510 | – | 120431 |
| | | | | – | | – | | – | 8921 | |
| 110 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % | м2 | 21 | 2786,95 | 544,65 | 58526 | 11438 | 23357 | 24053 | 89185 |
| | | | | 1130,04 | 142,6 | 23731 | 2995 | – | 6606 | |
| 111 2109-0102-0104 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 5,04 | 4158 | | 20956 | | 20956 | – | 22632 |
| | | | | – | | – | | – | 1676 | |
| 112 2109-0102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 15,96 | 4459 | | 71166 | | 71166 | – | 76859 |
| | | | | – | | – | | – | 5693 | |
| 113 2109-0404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 24 | 668 | | 16032 | | 16032 | – | 17315 |
| | | | | – | | – | | – | 1283 | |
| 114 2109-0404-0305 | Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 9 | 5658 | | 50922 | | 50922 | – | 54996 |
| | | | | – | | – | | – | 4074 | |
| 115 2109-0404-0328 | Замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 1854 | | 1854 | | 1854 | – | 2002 |
| | | | | – | | – | | – | 148 | |

**Раздел 9 Полы**

**9.1 Тип I**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 1111-0101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 75,25 | 427,7 | 151,55 | 32184 | 11404 | – | 23167 | 59779 |
| | | | | 276,15 | 51,38 | 20780 | 3866 | – | 4428 | |
| 117 2101-0201-0501 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260; | м3 | 14,22225 | 9345 | | 132907 | | 132907 | – | 143540 |
| | | | | – | | – | | – | 10633 | |
| 118 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 75,25 | 1416,95 | 28,5 | 106625 | 2145 | 78537 | 25398 | 142585 |
| | | | | 344,77 | 14,29 | 25944 | 1075 | – | 10562 | |
| 119 1111-0101-1104 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 100 мм НР = 94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16; | м2 стяжки | 75,25 | 4308,64 | 79,09 | 324225 | 5952 | 313283 | 7365 | 358117 |
| | | | | 66,32 | 37,8 | 4991 | 2844 | – | 26527 | |
| 120 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 75,25 | 343,76 | 30,81 | 25868 | 2318 | – | 23211 | 53005 |
| | | | | 312,95 | 15,2 | 23549 | 1144 | – | 3926 | |
| 121 2111-0102-0107 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030; | м3 | 3,87538 | 30611 | | 118629 | | 118629 | – | 128119 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 9490 | |
| 122 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 75,25 | 1311,63 | 29,15 | 98700 | 2194 | 70307 | 25639 | 134286 |
| | | | | 348,17 | 14,29 | 26200 | 1075 | – | 9947 | |
| 123 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 стяжки | 75,25 | 484,22 | 9,89 | 36438 | 744 | 35045 | 944 | 40372 |
| | | | | 8,61 | 4,73 | 648 | 356 | – | 2990 | |
| 124 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 75,25 | 3704,99 | 74,41 | 278800 | 5599 | 179956 | 90090 | 398401 |
| | | | | 1239,14 | 34,48 | 93245 | 2595 | – | 29511 | |
| 125 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % | м плинтусов | 73,5 | 385,56 | 1,65 | 28339 | 121 | 5252 | 21644 | 53982 |
| | | | | 312,46 | 0,81 | 22966 | 60 | – | 3999 | |
| 126 2206-0301-0659 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 5,145 | 1678 | | 8633 | | 8633 | – | 9324 |
| | | | | – | | – | | – | 691 | |
| **9.2 Тип II** | | | | | | | | | | |
| 127 1111-0101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 26,3 | 427,7 | 151,55 | 11249 | 3986 | – | 8097 | 20894 |
| | | | | 276,15 | 51,38 | 7263 | 1351 | – | 1548 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 2101-0201-0501 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260; | м3 | 4,9707 | 9345 | | 46451 | | 46451 | – | 50167 |
| | | | | – | | – | | – | 3716 | |
| 129 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 26,3 | 1416,95 | 28,5 | 37266 | 750 | 27449 | 8876 | 49833 |
| | | | | 344,77 | 14,29 | 9067 | 376 | – | 3691 | |
| 130 1111-0101-1104 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 100 мм НР = 94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16; | м2 стяжки | 26,3 | 4308,64 | 79,09 | 113317 | 2080 | 109493 | 2574 | 125162 |
| | | | | 66,32 | 37,8 | 1744 | 994 | – | 9271 | |
| 131 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 26,3 | 1570,86 | 85,52 | 41314 | 2249 | 21143 | 17150 | 63141 |
| | | | | 681,41 | 12,32 | 17921 | 324 | – | 4677 | |
| 132 1111-0101-0402 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 26,3 | 965,95 | 42,33 | 25404 | 1113 | 13478 | 10338 | 38601 |
| | | | | 411,14 | 7,03 | 10813 | 185 | – | 2859 | |
| 133 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 26,3 | 343,76 | 30,81 | 9041 | 810 | – | 8113 | 18526 |
| | | | | 312,95 | 15,2 | 8231 | 400 | – | 1372 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2111-0102-0107 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030; | м3 | 1,35445 | 30611 | | 41461 | | 41461 | – | 44778 |
| | | | | | – | | – | | – | 3317 | |
| 135 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 26,3 | 1311,63 | 29,15 | 34496 | 767 | 24572 | 8961 | 46934 |
| | | | | | 348,17 | 14,29 | 9157 | 376 | – | 3477 | |
| 136 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 стяжки | 26,3 | 484,22 | 9,89 | 12735 | 260 | 12248 | 329 | 14109 |
| | | | | | 8,61 | 4,73 | 226 | 124 | – | 1045 | |
| 137 | 1111-0101-2702 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 26,3 | 3704,99 | 74,41 | 97441 | 1957 | 62895 | 31486 | 139241 |
| | | | | | 1239,14 | 34,48 | 32589 | 907 | – | 10314 | |
| 138 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % | м плинтусов | 33,5 | 385,56 | 1,65 | 12916 | 55 | 2394 | 9864 | 24602 |
| | | | | | 312,46 | 0,81 | 10467 | 27 | – | 1822 | |
| 139 | 2206-0301-0659 | Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 1,675 | 1678 | | 2811 | | 2811 | – | 3036 |
| | | | | | – | | – | | – | 225 | |

**9.3 Тип III**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 1111-0101-1303 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 41,4 | 427,7 | 151,55 | 17707 | 6274 | – | 12746 | 32889 |
| | | | | 276,15 | 51,38 | 11433 | 2127 | – | 2436 | |
| 141 2101-0201-0501 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260; | м3 | 2,6082 | 9345 | | 24374 | | 24374 | – | 26324 |
| | | | | – | | – | | – | 1950 | |
| 142 1111-0101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 41,4 | 1416,95 | 28,5 | 58662 | 1180 | 43208 | 13973 | 78446 |
| | | | | 344,77 | 14,29 | 14273 | 592 | – | 5811 | |
| 143 1111-0101-1104 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 100 мм НР = 94 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16; | м2 стяжки | 41,4 | 4308,64 | 79,09 | 178378 | 3274 | 172358 | 4052 | 197024 |
| | | | | 66,32 | 37,8 | 2746 | 1565 | – | 14594 | |
| 144 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 41,4 | 343,76 | 30,81 | 14232 | 1276 | – | 12770 | 29162 |
| | | | | 312,95 | 15,2 | 12956 | 629 | – | 2160 | |
| 145 2111-0102-0107 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030; | м3 | 2,1321 | 30611 | | 65266 | | 65266 | – | 70487 |
| | | | | – | | – | | – | 5221 | |
| 146 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 41,4 | 1311,63 | 29,15 | 54301 | 1207 | – | 14105 | 73880 |
| | | | | 348,17 | 14,29 | 14414 | 592 | – | 5473 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30 мм НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; | м2 стяжки | 41,4 | 484,22 | 9,89 | 20047 | 409 | – | 519 | 22211 |
| | | | | | 8,61 | 4,73 | 356 | 196 | – | 1645 | |
| 148 | 1111-0101-3601 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 % | м2 покрытия | 41,4 | 2875,74 | 21,37 | 119056 | 885 | – | 16292 | 146175 |
| | | | | | 407,98 | 10,66 | 16890 | 441 | – | 10828 | |
| 149 | 1111-0101-4003 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % | м плинтусов | 43,4 | 266,52 | 2,24 | 11567 | 97 | 7707 | 3573 | 16351 |
| | | | | | 86,71 | 0,88 | 3763 | 38 | – | 1211 | |

## Раздел 10 Отделочные работы

### 10.1 Внутренние отделочные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1115-0206-0207 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 142,95 | 746,81 | 3,15 | 106756 | 450 | – | 60129 | 180237 |
| | | | | | 524,8 | 0,99 | 75020 | 142 | – | 13351 | |
| 151 | 1115-0405-0113 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 142,95 | 365,17 | 0,77 | 52201 | 110 | 10320 | 33460 | 92514 |
| | | | | | 292,21 | 0,38 | 41771 | 54 | – | 6853 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 163,02 | 2009,74 | 78,73 | 327628 | 12835 | 157727 | 133782 | 498323 |
| | | | | 963,48 | 62,33 | 157067 | 10161 | – | 36913 | |
| 153 1115-0203-0601 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 299,4 | 1449,39 | 19,27 | 433947 | 5769 | 144664 | 228315 | 715243 |
| | | | | 946,94 | 6,28 | 283514 | 1880 | – | 52981 | |
| 154 1115-0206-0202 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 299,4 | 984,07 | 9,23 | 294631 | 2763 | 155404 | 109882 | 436874 |
| | | | | 455,79 | 2,97 | 136464 | 889 | – | 32361 | |
| 155 1115-0405-0111 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 299,4 | 317,87 | 0,77 | 95170 | 231 | 21614 | 58752 | 166236 |
| | | | | 244,91 | 0,38 | 73326 | 114 | – | 12314 | |
| 156 1115-0405-0112 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 299,4 | 155,85 | 0,31 | 46661 | 93 | 8054 | 30848 | 83710 |
| | | | | 128,64 | 0,15 | 38515 | 45 | – | 6201 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 1115-0107-0101 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 157,14 | 5035,56 | 20 | 791288 | 3143 | 393095 | 317270 | 1197243 |
| | | | | 2514 | 9,78 | 395050 | 1537 | – | 88685 | |

**10.2 Наружные отделочные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 1115-0109-0202 | Фасады. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 29,1 | 7208,66 | 38,27 | 209772 | 1114 | 107789 | 80937 | 313966 |
| | | | | 3466,31 | 10,34 | 100870 | 301 | – | 23257 | |

**Раздел 11 Крыльцо и пандус**

**11.1 Щебеночная подготовка**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 3,35 | 12558,26 | 1744,26 | 42070 | 5843 | 33288 | 5060 | 50900 |
| | | | | 877,2 | 746,72 | 2939 | 2502 | – | 3770 | |
| 161 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонны е при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (стенки) НР = 91 % | м3 | 0,73 | 59637,9 | 1985,46 | 43536 | 1449 | 38956 | 3127 | 50396 |
| | | | | 4287,6 | 419 | 3130 | 306 | – | 3733 | |
| 163 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,01126 | 244410 | | 2752 | | 2752 | – | 2972 |
| | | | | – | | – | | – | 220 | |

| | |
|---|---|
| Итого по смете | 7 342 487 |
| в том числе | |
| зарплата рабочих строителей, тенге | 1 732 475 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 100 781 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 44 694 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 3 198 369 |
| - накладные расходы, тенге | 1 526 449 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 543 888 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 110 137 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 147 562 |
| ИТОГО | 7 600 186 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 152 004 |
| Итого | 7 752 190 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 8 139 800 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 7 732 810 |
| НДС (12 %) | 927 937 |
| Всего по акту с учетом НДС | 8 660 747 |

**Заказчик**
**Руководитель**

ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурлем Курылыс"

_____ Инирбаев Т. У.

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____ Ногаев О.С.

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

_____ Мальцева И. М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"
Договор: №24 от 09.02.2022г.

# Акт №2

## приемки выполненных работ за июнь 2022 года

Локальная смета 2-1-3 (Водоснабжение, канализация)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Водопровод В1 (хоз.питьевой)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1116-0501-0206 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 % | м трубопровода | 5 | 2198,22 | 558,1 | 10991 | 2791 | 124 | 8677 | 21241 |
| | | | | | 1615,28 | 155,61 | 8076 | 778 | – | 1573 | |
| 2 | 2301-0601-0307 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные | м | 5 | 1563 | | 7815 | | 7815 | – | 8440 |
| | | | | | – | | – | | – | 625 | |
| 3 | 1116-0501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м трубопровода | 14 | 1688,56 | 20,9 | 23640 | 293 | 166 | 22721 | 50070 |
| | | | | | 1655,81 | 0,26 | 23181 | 4 | – | 3709 | |
| 4 | 2301-0601-0304 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные | м | 14 | 421 | | 5894 | | 5894 | – | 6366 |
| | | | | | – | | – | | – | 472 | |
| 5 | 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м трубопровода | 13 | 1546,08 | 17,69 | 20099 | 230 | 141 | 19335 | 42589 |
| | | | | | 1517,51 | 0,17 | 19728 | 2 | – | 3155 | |
| 6 | 2301-0601-0303 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные | м | 13 | 278 | | 3614 | | 3614 | – | 3903 |
| | | | | | – | | – | | – | 289 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 1116-0501-0201 | Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб. НР = 98 % | м трубопровода | 14 | 1432,29<br>1405,82 | 14,74<br>0,1 | 20052<br>19681 | 206<br>1 | 164<br>– | 19288<br>3147 | 42487 |
| 8 2301-0601-0302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные | м | 14 | 173<br>– | | 2422<br>– | | 2422<br>– | –<br>194 | 2616 |
| 9 2302-0401-1206 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 | шт. | 2 | 360<br>– | | 720<br>– | | 720<br>– | –<br>58 | 778 |
| 10 2302-0401-1203 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 | шт. | 3 | 47<br>– | | 141<br>– | | 141<br>– | –<br>11 | 152 |
| 11 2302-0401-1202 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 | шт. | 6 | 29<br>– | | 174<br>– | | 174<br>– | –<br>14 | 188 |
| 12 2302-0401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 | шт. | 10 | 15<br>– | | 150<br>– | | 150<br>– | –<br>12 | 162 |
| 13 2302-0401-2505 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x32x32 | шт. | 5 | 70<br>– | | 350<br>– | | 350<br>– | –<br>28 | 378 |
| 14 2302-0401-2502 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x25x25 | шт. | 4 | 46<br>– | | 184<br>– | | 184<br>– | –<br>15 | 199 |
| 15 2302-0401-0203 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 | шт. | 5 | 26<br>– | | 130<br>– | | 130<br>– | –<br>10 | 140 |
| 16 2302-0401-0206 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 | шт. | 1 | 36<br>– | | 36<br>– | | 36<br>– | –<br>3 | 39 |
| 17 2304-0905-0306 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | 6837<br>– | | 20511<br>– | | 20511<br>– | –<br>1641 | 22152 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2304-0905-0303 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1448<br>– | | 1448<br>– | | 1448<br>– | –<br>116 | 1564 |
| 19 | 2304-0905-0302 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 896<br>– | | 1792<br>– | | 1792<br>– | –<br>143 | 1935 |
| 20 | 2304-0905-0301 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 10 | 739<br>– | | 7390<br>– | | 7390<br>– | –<br>591 | 7981 |
| 21 | 2304-0501-0201 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 1 | 835<br>– | | 835<br>– | | 835<br>– | –<br>67 | 902 |
| 22 | 2302-0401-0203 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 | шт. | 2 | 26<br>– | | 52<br>– | | 52<br>– | –<br>4 | 56 |
| 23 | 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | м трубопровода | 46 | 86,74<br>85,22 | 1,1<br>– | 3990<br>3920 | 51<br>– | 19<br>– | 3842<br>627 | 8459 |
| 24 | 1109-0305-0305 | Конструкции опорные под бак запаса воды 1000 л.. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,10116 | 45521,63<br>22524,6 | 8814,69<br>2139,94 | 4605<br>2279 | 892<br>216 | 1435<br>– | 1722<br>506 | 6833 |
| 25 | 2106-0405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,10116 | 599367<br>– | | 60632<br>– | | 60632<br>– | –<br>4851 | 65483 |
| 26 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 4,93 | 100,6<br>45,02 | 2,41<br>0,26 | 496<br>222 | 12<br>1 | 262<br>– | 154<br>52 | 702 |
| 27 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000 | м2 | 9,86 | 79,51<br>26,31 | 1,71<br>0,26 | 784<br>259 | 17<br>3 | 508<br>– | 181<br>77 | 1042 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1118-0401-0109 | Баки круглые и прямоугольные, вместимость 1 м3. Установка НР = 98 % | бак | 1 | 14391,53 | 1111,69 | 14392 | 1112 | 179 | 13264 | 29868 |
| | | | | | 13101 | 433,92 | 13101 | 434 | – | 2212 | |
| 29 | 2900-0003-0001 (пл) | Бак полиэтиленовый для воды V=1000 л размером 1320x1510x700 мм | шт | 1 | 100258 | | 100258 | | 100258 | – | 108279 |
| | | | | | – | | – | | – | 8021 | |
| 30 | 1118-1001-0104 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 % | фильтр | 1 | 19353,05 | 214,64 | 19353 | 215 | 17974 | 1210 | 22208 |
| | | | | | 1164,8 | 70,08 | 1165 | 70 | – | 1645 | |
| 31 | 1118-1101-0102 | Манометры электроконтактный. Установка НР = 98 % | комплект | 1 | 326 | – | 326 | – | 19 | 301 | 677 |
| | | | | | 307,12 | – | 307 | – | – | 50 | |
| 32 | 2900-0003-0002 (пл) | Манометр электроконтактный 0-1 МПа, ДМ2010ф | шт | 1 | 13752 | | 13752 | | 13752 | – | 14852 |
| | | | | | – | | – | | – | 1100 | |
| 33 | 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 % | насос | 1 | 21196,34 | 420,17 | 21196 | 420 | 4136 | 16440 | 40647 |
| | | | | | 16640 | 136,32 | 16640 | 136 | – | 3011 | |
| 34 | 5800-0003-0001 (пл) (об) | Насос для повышения давления UPA 15-120-195, N=0,27 кВт, Q=2m3/h, H=4 m3/h | шт | 1 | 60128 | | 60128 | | – | – | 60128 |
| | | | | | – | | – | | 60128 | – | |
| 35 | 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Установка гильзы НР = 98 % | м трубопровода | 0,3 | 828,95 | 39,59 | 249 | 12 | 10 | 226 | 513 |
| | | | | | 757,61 | 14,64 | 227 | 4 | – | 38 | |
| 36 | 2301-0201-0142 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 955 | | 955 | | 955 | – | 1031 |
| | | | | | – | | – | | – | 76 | |
| 37 | 1110-0404-0101 | Короба. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 4,8 | 1974,11 | 14,41 | 9476 | 69 | 4726 | 4236 | 14809 |
| | | | | | 975,03 | 5,54 | 4680 | 27 | – | 1097 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 1116-0501-0203 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м трубопровода | 14 | 1688,56<br>1655,81 | 20,9<br>0,26 | 23640<br>23181 | 293<br>4 | 166<br>– | 22721<br>3709 | 50070 |
| 39 2301-0602-0203 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные | м | 14 | 220<br>– | | 3080<br>– | | 3080<br>– | –<br>246 | 3326 |
| 40 1116-0501-0202 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м трубопровода | 12 | 1546,08<br>1517,51 | 17,69<br>0,17 | 18553<br>18210 | 212<br>2 | 131<br>– | 17848<br>2912 | 39313 |
| 41 2301-0602-0202 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные | м | 12 | 150<br>– | | 1800<br>– | | 1800<br>– | –<br>144 | 1944 |
| 42 1116-0501-0201 | Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 % | м трубопровода | 13 | 1432,29<br>1405,82 | 14,74<br>0,1 | 18620<br>18276 | 192<br>1 | 152<br>– | 17911<br>2922 | 39453 |
| 43 2301-0602-0302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные | м | 13 | 167<br>– | | 2171<br>– | | 2171<br>– | –<br>174 | 2345 |
| 44 1116-1101-0101 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 % | м трубопровода | 39 | 86,74<br>85,22 | 1,1<br>– | 3383<br>3324 | 43<br>– | 16<br>– | 3258<br>531 | 7172 |
| 45 2304-0905-0303 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1448<br>– | | 1448<br>– | | 1448<br>– | –<br>116 | 1564 |
| 46 2304-0905-0302 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 896 | | 1792 | | 1792 | | 1935 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 143 |
| 47 | 2304-0905-0301 | Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б68к для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | 739 | | 6651 | | 6651 | – 7183 |
| | | | | | – | | – | | – | 532 |
| 48 | 2304-0501-0201 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 835 | | 1670 | | 1670 | – 1804 |
| | | | | | – | | – | | – | 134 |
| 49 | 2302-0401-1203 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 | шт. | 6 | 47 | | 282 | | 282 | – 305 |
| | | | | | – | | – | | – | 23 |
| 50 | 2302-0401-1202 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 | шт. | 5 | 29 | | 145 | | 145 | – 157 |
| | | | | | – | | – | | – | 12 |
| 51 | 2302-0401-1201 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 | шт. | 11 | 15 | | 165 | | 165 | – 178 |
| | | | | | – | | – | | – | 13 |
| 52 | 2302-0401-2505 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x32x32 | шт. | 5 | 70 | | 350 | | 350 | – 378 |
| | | | | | – | | – | | – | 28 |
| 53 | 2302-0401-2502 | Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x25x25 | шт. | 4 | 46 | | 184 | | 184 | – 199 |
| | | | | | – | | – | | – | 15 |
| 54 | 2302-0401-0203 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 | шт. | 4 | 26 | | 104 | | 104 | – 112 |
| | | | | | – | | – | | – | 8 |
| 55 | 2302-0401-0206 | Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 | шт. | 1 | 36 | | 36 | | 36 | – 39 |
| | | | | | – | | – | | – | 3 |
| **Раздел 3 Канализация К1** | | | | | | | | | | |
| 56 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 28 | 790,13 | 3,36 | 22124 | 94 | 140 | 21480 47092 |
| | | | | | 781,76 | 1,05 | 21889 | 29 | – | 3488 |
| 57 | 2301-0506-0209 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 | м | 28 | 1077 | | 30156 | | 30156 | – 32568 |
| | | | | | – | | – | | – | 2412 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм Прокладка НР = 98 % | м трубопровод | 12 | 818,89 | 1,37 | 9827 | 15 | 27 | 9592 | 20972 |
| | | | | 815,26 | 0,45 | 9783 | 5 | – | 1553 | |
| 59 2301-0506-0203 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | м | 12 | 254 | | 3048 | | 3048 | – | 3292 |
| | | | | – | | – | | – | 244 | |
| 60 2302-0302-2606 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 | шт. | 4 | 548 | | 2192 | | 2192 | – | 2367 |
| | | | | – | | – | | – | 175 | |
| 61 2302-0302-2610 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 | шт. | 4 | 2173 | | 8692 | | 8692 | – | 9387 |
| | | | | – | | – | | – | 695 | |
| 62 2302-0302-3306 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 | шт. | 1 | 987 | | 987 | | 987 | – | 1066 |
| | | | | – | | – | | – | 79 | |
| 63 2302-0302-5118 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 | шт. | 4 | 2907 | | 11628 | | 11628 | – | 12558 |
| | | | | – | | – | | – | 930 | |
| 64 2302-0302-3310 | Тройник полиэтиленовый литой 45°,90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 | шт. | 2 | 3228 | | 6456 | | 6456 | – | 6972 |
| | | | | – | | – | | – | 516 | |
| 65 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 % | комплект | 6 | 2929,25 | 89 | 17576 | 534 | 1317 | 15670 | 35906 |
| | | | | 2620,8 | 44,2 | 15725 | 265 | – | 2660 | |
| 66 2303-0102-3203 | Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 | шт. | 6 | 7698 | | 46188 | | 46188 | – | 49883 |
| | | | | – | | – | | – | 3695 | |
| 67 2302-0601-1401 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 6 | 888 | | 5328 | | 5328 | – | 5754 |
| | | | | – | | – | | – | 426 | |
| 68 2303-0102-3319 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, наборный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96 | шт. | 3 | 9372 | | 28116 | | 28116 | | 30065 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 2240 | |
| 69 | 2303-0102-3320 | Смеситель для умывальника одноруко-яточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 | шт. | 3 | 2615 | | 7845 | | 7845 | – | 8473 |
| | | | | | – | | – | | – | 628 | |
| 70 | 1117-0301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 % | комплект | 1 | 3651,21 | 177,2 | 3651 | 177 | 535 | 2966 | 7146 |
| | | | | | 2939,28 | 88,42 | 2939 | 88 | – | 529 | |
| 71 | 2303-0102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 1 | 16837 | | 16837 | | 16837 | – | 18184 |
| | | | | | – | | – | | – | 1347 | |
| 72 | 2302-0403-1301 | Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 | 303 | | 606 | | 606 | – | 654 |
| | | | | | – | | – | | – | 48 | |
| 73 | 2302-0403-1303 | Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 | 707 | | 1414 | | 1414 | – | 1527 |
| | | | | | – | | – | | – | 113 | |
| 74 | 2302-0403-1303 | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 1 | 707 | | 707 | | 707 | – | 764 |
| | | | | | – | | – | | – | 57 | |
| 75 | 1117-0101-0109 | Поддоны душевые эмалированные глубокие. Установка НР = 98 % | комплект | 1 | 2566,14 | 226,54 | 2566 | 227 | 256 | 2146 | 5089 |
| | | | | | 2083,2 | 107,35 | 2083 | 107 | – | 377 | |
| 76 | 2303-0102-0202 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96 | шт. | 1 | 34015 | | 34015 | | 34015 | – | 36736 |
| | | | | | – | | – | | – | 2721 | |
| 77 | 2302-0601-1401 | Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 1 | 888 | | 888 | | 888 | – | 959 |
| | | | | | – | | – | | – | 71 | |
| 78 | 1116-0401-0106 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка футляра. НР = 98 % | м трубопровода | 2 | 11694,43 | 93,79 | 23389 | 188 | 20447 | 2759 | 28240 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1376,96 | 39,57 | 2754 | 61 | – | 2092 | |
| 79-2301-0201-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 4470 | | 8940 | | 8940 | – | 9655 |
| | | | | – | | – | | – | 715 | |
| 80-1122-0601-0205 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % | км трубопровода | 0,002 | 1670806,94 | 152021,62 | 3342 | 304 | 2556 | 532 | 4184 |
| | | | | 240870 | 27288,96 | 482 | 55 | – | 310 | |
| | **Итого по смете** | | | | | **1 127 139** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 232112 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8600 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2293 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 518 782 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 60 128 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 228480 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 79 035 | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 16 005 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | | | | | 21 444 | | | | |
| | ИТОГО | | | | | 1 164 588 | | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты, 2% | | | | | 22 089 | | | | |
| | Итого | | | | | 1 186 677 | | | | |
| | Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | | | | | 1 246 011 | | | | |
| | Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | | | | | 1 183 710 | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | | 142 045 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **1 325 756** | | | | |

Заказчик
Руководитель

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурлем Курылыс"

Ипирбаев Т. У.

Подрядчик
Директор

**ТОО "Стройком + Сервис"**

**Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г

## Акт №3

## приемки выполненных работ за июнь 2022 года

Электроосвещение, силовое электрооборудование (ЛС 2-1-4)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1121-0501-0101 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72% | шкаф | 1 | 18729,8 | 655,23 | 18730 | 655 | 10194 | 5868 | 26565 |
| | | | | | 7880,09 | 269,84 | 7880 | 269 | – | 1968 | |
| 5 | 1121-0502-0108 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72% | шкаф | 1 | 3605,86 | 55,72 | 3606 | 56 | 1016 | 1841 | 5882 |
| | | | | | 2534,08 | 22,2 | 2534 | 22 | – | 436 | |
| 7 | 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 1 | 4223,39 | 1334,92 | 4223 | 1335 | 96 | 2388 | 7140 |
| | | | | | 2792 | 524,16 | 2792 | 524 | – | 529 | |
| 9 | 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72% | м | 390 | 225,85 | 2,08 | 88082 | 811 | 18779 | 49331 | 148406 |
| | | | | | 175,62 | 0,06 | 68492 | 23 | – | 10993 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1308-0305-1002 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании. НР = 72 % | шт. | 1 | 1321,34 | 81,2 | 1321 | 81 | 26 | 899 | 2398 |
| | | | | | 1214,52 | 32,64 | 1215 | 33 | – | 178 | |
| 18 | 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72% | шт. | 31 | 227,29 | 0,19 | 7046 | 6 | 1048 | 4316 | 12271 |
| | | | | | 193,28 | 0,09 | 5992 | 3 | – | 909 | |
| 25 | 1311-0301-0101 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах. НР = 75 % | шт. | 1 | 734,82 | – | 735 | – | 37 | 524 | 1360 |
| | | | | | 698 | – | 698 | – | – | 101 | |

| | |
|---|---|
| Итого по смете | 230 587 |
| в том числе | |
| зарплата рабочих-строителей, тенге | 97482 |
| затраты на эксплуатацию машин, тенге | 3599 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 1144 |
| материалы, изделия и конструкции, тенге | 41 391 |
| - оборудование, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 71033 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 17 080 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 3 459 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 4 634 |
| ИТОГО | 238 680 |
| Непредвиденные работы и затраты, 2% | 4 774 |
| Итого | 243 454 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 255 626 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 242 845 |
| НДС (12 %) | 29 141 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **271 987** |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"
Алдияров Н.К.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
Ногаев О.С.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Генеральный проектировщик
ТОО "Инженерное проектирование"
Мальцева И. М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г.

# Акт №5

## приемки выполненных работ за июнь 2022 года

Локальная смета 4-1-1 (Кабельная линия КЛ-0,4кВ)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0502 | Грунты 2 группы в траншеях глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 % | м3 грунта | 38,25 | 68,12 | 68,12 | 2606 | 2606 | – | 654 | 3521 |
| | | | | | – | 23,74 | – | 908 | – | 261 | |
| 2 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 38,25 | 35,22 | 35,22 | 1347 | 1347 | – | 356 | 1840 |
| | | | | | – | 12,94 | – | 495 | – | 136 | |
| 3 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 38,25 | 161,41 | 76,31 | 6174 | 2919 | – | 3315 | 10248 |
| | | | | | 85,1 | 35,28 | 3255 | 1349 | – | 759 | |
| **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 195 | 348,87 | 155,34 | 68030 | 30291 | – | 27631 | 103314 |
| | | | | | 147,84 | 48,96 | 28829 | 9547 | – | 7653 | |
| 5 | 1308-0201-0801 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 % | м кабеля | 60 | 301,98 | 122,68 | 18119 | 7361 | – | 7439 | 27602 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 134.4 | 37.79 | 8064 | 2267 | - | 2045 | |
| 10 | 1310-0904-0101 | Опознавательная лента. Прокладка в траншее. НР = 61 %, ктрр1=0,3, ктрм1=0,3, кэкс1=0,3, кмат1=0, | км кабеля | 0,115 | 28433,62 | 19475,02 | 3270 | 2240 | – | 938 | 4544 |
| | | | | | 8958,6 | 4405,25 | 1030 | 507 | – | 337 | |
| 13 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка. НР = 99 % | км трубопровода | 0,023 | 354347,35 | 105927,91 | 8150 | 2436 | – | 6354 | 15664 |
| | | | | | 248320 | 30755,96 | 5711 | 707 | – | 1160 | |
| 15 | 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка. НР = 99 % | км трубопровода | 0,012 | 312949,79 | 83780,07 | 3755 | 1005 | – | 3007 | 7303 |
| | | | | | 229120 | 23994,3 | 2749 | 288 | – | 541 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **174 037** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 49639 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 50205 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 16069 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | |
| - оборудование, тенге | |
| - накладные расходы, тенге | 49694 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 12 892 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 2 611 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 3 498 |
| ИТОГО | 180 146 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 3 603 |
| Итого | 183 748 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 192 936 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 183 289 |
| НДС (12 %) | 21 995 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **205 284** |

**Заказчик**
**Руководитель**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нуралем Курылыс"

_____

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____ Ногаев О.С.

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

_____ Мальцева И. М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"
Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №6**

**приемки выполненных работ за июнь 2022 года**

Локальная смета 6-1-1 (Наружный водопровод и канализация)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 1 Наружные сети пожаротушения** | | | | | | | | | |
| | | **1.1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 10,4 | 205,31 | 194,48 | 2135 | 2023 | – | 441 | 2782 |
| | | | | | 10,83 | 48 | 113 | 499 | – | 206 | |
| 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п...179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 0,3 | 2006,93 | – | 602 | – | – | 433 | 1118 |
| | | | | | 2006,93 | – | 602 | – | – | 83 | |
| 3 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 10,7 | 35,22 | 35,22 | 377 | 377 | – | 99 | 514 |
| | | | | | – | 12,94 | – | 138 | – | 38 | |
| 4 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 10,7 | 161,41 | 76,31 | 1727 | 817 | – | 928 | 2867 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 85,1 | 35,28 | 911 | 377 | – | 212 | |
| 1.2 Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 5 | 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,004 | 526848,62 | 111657,96 | 2107 | 447 | 69 | 1741 | 4156 |
| | | | | | 397980 | 41769,74 | 1592 | 167 | – | 308 | |
| 6 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 4,016 | 2677 | | 10751 | | 10751 | – | 11611 |
| | | | | | – | | – | | – | 860 | |
| 7 | 1113-0301-0405 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 1,92 | 100,6 | 2,41 | 193 | 5 | 102 | 60 | 273 |
| | | | | | 45,02 | 0,26 | 86 | – | – | 20 | |
| 8 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; | м2 | 3,84 | 79,51 | 1,71 | 305 | 7 | 198 | 70 | 405 |
| | | | | | 26,31 | 0,26 | 101 | 2 | – | 30 | |
| Раздел 2 Водопроводный колодец ВК1/ПГ1 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Земляные работы | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 40,458 | 275,65 | 265,08 | 11152 | 10725 | 13 | 2401 | 14637 |
| | | | | | 10,24 | 72,19 | 414 | 2921 | – | 1084 | |
| 10 | 4121-0201-0500 | Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 331,7556 | 56 | | 18578 | | – | – | 20064 |
| | | | | | – | | – | | – | 1486 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 40,458 | 21,29 | 17,83 | 862 | 721 | 13 | 297 | 1251 |
| | | | | 3,13 | 7,04 | 127 | 285 | – | 93 | |
| 12 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 12,102 | 205,31 | 194,48 | 2485 | 2354 | – | 513 | 3238 |
| | | | | 10,83 | 48 | 131 | 581 | – | 240 | |
| 13 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % т.ч.п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 1,58 | 2006,93 | – | 3171 | – | – | 2283 | 5890 |
| | | | | 2006,93 | – | 3171 | – | – | 436 | |
| 14 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 13,688 | 35,21 | 35,21 | 482 | 482 | – | 127 | 658 |
| | | | | – | 12,93 | – | 177 | – | 49 | |
| 15 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 13,688 | 161,41 | 76,31 | 2209 | 1045 | – | 1187 | 3668 |
| | | | | 85,1 | 35,28 | 1165 | 483 | – | 272 | |
| 2.2 Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| 16 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 1,64 | 12558,26 | 1744,26 | 20596 | 2861 | 16296 | 2478 | 24920 |
| | | | | 877,2 | 746,72 | 1439 | 1225 | – | 1846 | |
| 17 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,73 | 56332,93 | 1096,16 | 97456 | 1896 | 93360 | 2386 | 107829 |
| | | | | 1271,7 | 243,67 | 2200 | 422 | – | 7987 | |
| 18 1122-1301-0203 | Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 18,207 | 23874,06 | 1357,32 | 434865 | 24713 | 328468 | 91466 | 568232 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4475,97 | 598,47 | 81494 | 10896 | – | 42091 | |
| 19 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 6,08114 | 62611 | | 380746 | | 380746 | – | 411206 |
| | | | | – | | – | | – | 30460 | |
| 20 2104-0302-9903 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 1,5476 | 78521 | | 121519 | | 121519 | – | 131241 |
| | | | | – | | – | | – | 9722 | |
| 21 2113-0814-2208 | Скобы ходовые | шт. | 11 | 595 | | 6545 | | 6545 | – | 7069 |
| | | | | – | | – | | – | 524 | |
| 22 2303-0101-0501 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 4724 | | 9448 | | 9448 | – | 10204 |
| | | | | – | | – | | – | 756 | |
| 23 2303-0101-1102 | Крышка-люк из полимербетона КПП 7-2 СТ РК 2598-2015 | шт. | 2 | 12288 | | 24576 | | 24576 | – | 26542 |
| | | | | – | | – | | – | 1966 | |
| 24 1112-0101-0104 | Гидроизоляция из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 % | м2 кровли | 10 | 5392,6 | 21,46 | 53926 | 215 | 51160 | 2405 | 60838 |
| | | | | 255,19 | 6,24 | 2552 | 62 | – | 4506 | |
| 25 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 10 | 1311,63 | 29,15 | 13116 | 292 | 9343 | 3408 | 17846 |
| | | | | 348,17 | 14,29 | 3482 | 143 | – | 1322 | |
| 26 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,0304 | 15251,96 | 1405 | 464 | 43 | 1 | 399 | 932 |
| | | | | 13815,6 | 602,88 | 420 | 18 | – | 69 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0304 | 297042 | | 9030 | | 9030 | – | 9752 |
| | | | | – | | – | | – | 722 | |
| 28 1126-0101-0301 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 % | м3 изоляции | 0,5 | 80682,79 | 1136,92 | 40341 | 568 | 27957 | 9185 | 53488 |
| | | | | 23631,6 | 537,6 | 11816 | 269 | – | 3962 | |
| 29 2111-0205-9902 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003 | м3 | 0,5 | 39738 | | 19869 | | 19869 | – | 21459 |
| | | | | – | | – | | – | 1590 | |
| 30 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 51,2 | 876,16 | 19,83 | 44859 | 1015 | 29473 | 13493 | 63020 |
| | | | | 280,69 | 2,69 | 14371 | 138 | – | 4668 | |
| 31 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 35 | 1658,12 | 73,92 | 58034 | 2587 | 27351 | 24153 | 88762 |
| | | | | 802,75 | 59,86 | 28096 | 2095 | – | 6575 | |

**Раздел 3 Трубопроводы водоснабжения**

**3.1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 14,3 | 205,31 | 194,48 | 2936 | 2781 | – | 605 | 3825 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10,83 | 48 | 155 | 686 | – | 283 | |
| 33 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п...179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 0,43 | 2006,93 | – | 863 | – | – | 621 | 1603 |
| | | | | | 2006,93 | – | 863 | – | – | 119 | |
| 34 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 14,73 | 35,22 | 35,22 | 519 | 519 | – | 138 | 710 |
| | | | | | – | 12,94 | – | 191 | – | 53 | |
| 35 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 14,73 | 161,41 | 76,31 | 2378 | 1124 | – | 1277 | 3947 |
| | | | | | 85,1 | 35,28 | 1254 | 520 | – | 292 | |
| 3.2 Монтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 36 | 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,006 | 526848,62 | 111657,96 | 3161 | 670 | 103 | 2613 | 6236 |
| | | | | | 397980 | 41769,74 | 2388 | 251 | – | 462 | |
| 37 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004; | м | 6,024 | 2677 | | 16126 | | 16126 | – | 17416 |
| | | | | | – | | – | | – | 1290 | |
| 38 | 1122-0301-0105 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,001 | 826033,07 | 239812,51 | 826 | 240 | 56 | 607 | 1548 |
| | | | | | 530640 | 82062,66 | 531 | 82 | – | 115 | |
| 39 | 2301-0201-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 4470 | | 4470 | | 4470 | – | 4828 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 358 |
| 40 1122-0301-0101 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 % | км трубопровода | 0,001 | 452883,86 | 70145,74 | 453 | 71 | 10 | 394 | 915 |
| | | | | 372922 | 25302,64 | 373 | 25 | – | 68 | |
| 41 2301-0201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1 | 1023 | | 1023 | | 1023 | – | 1105 |
| | | | | – | | – | | – | 82 | |
| 42 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка. НР = 99 % | задвижка или клапан | 3 | 2076,98 | 82,26 | 6231 | 247 | 982 | 5072 | 12207 |
| | | | | 1667,4 | 40,33 | 5002 | 121 | – | 904 | |
| 43 2304-0102-0105 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 2 | 57296 | | 114592 | | 114592 | – | 123759 |
| | | | | – | | – | | – | 9167 | |
| 44 2304-1003-0204 | Клапан обратный шаровый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный NBR, для воды и канализации, PN 16, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 33423-2015 | шт. | 1 | 75087 | | 75087 | | 75087 | – | 81094 |
| | | | | – | | – | | – | 6007 | |
| 45 2302-0103-0310 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 6 | 3083 | | 18498 | | 18498 | – | 19978 |
| | | | | – | | – | | – | 1480 | |
| 46 1122-0801-0105 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,0244 | 1375648,7 | 514544,29 | 33566 | 12555 | 8757 | 15776 | 53289 |
| | | | | 502196,2 | 150872,02 | 12254 | 3681 | – | 3947 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные. Установка НР = 99 % | шт. | 1 | 2784,49 | 182,48 | 2784 | 182 | 555 | 2106 | 5281 |
| | | | | 2047,5 | 78,72 | 2048 | 79 | – | 391 | |
| 48 2303-0103-0909 | Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 | шт. | 1 | 50485 | | 50485 | | 50485 | – | 54524 |
| | | | | – | | – | | – | 4039 | |
| 49 2302-0803-1301 | Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 | 115374 | | 115374 | | 115374 | – | 124604 |
| | | | | – | | – | | – | 9230 | |
| 50 1116-0701-0101 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 % | кран | 1 | 11014,96 | 117,54 | 11015 | 118 | 9688 | 1225 | 13219 |
| | | | | 1209,6 | 40,32 | 1210 | 40 | – | 979 | |
| 51 2303-0103-0401 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007 | м | 50 | 733 | | 36650 | | 36650 | – | 39582 |
| | | | | – | | – | | – | 2932 | |
| 52 1118-0501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 % | насос | 1 | 21196,34 | 420,17 | 21196 | 420 | 4136 | 16440 | 40547 |
| | | | | 16640 | 136,32 | 16640 | 136 | – | 3011 | |
| 53 5800-0006-0001 (пл) (об) | Насос CM15-2 A-R-A-E-AVBE, Q=18м3/час H=30м | шт | 1 | 424600 | | 424600 | | – | – | 424600 |
| | | | | – | | – | | 424600 | – | |
| 54 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 2,7 | 100,6 | 2,41 | 272 | 7 | 144 | 85 | 386 |
| | | | | 45,02 | 0,26 | 122 | 1 | – | 29 | |
| 55 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 2,7 | 79,51 | 1,71 | 215 | 5 | 139 | 50 | 286 |
| | | | | 26,31 | 0,26 | 71 | – | – | 21 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 1126-0101-0301 | Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем. НР = 76 % | м3 изоляции | 0,1472 | 80682,79 | 1136,92 | 11877 | 167 | 8231 | 2704 | 15747 |
| | | | | 23631,6 | 537,6 | 3479 | 79 | – | 1166 | |
| 57 1126-0301-0702 | Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 4,68 | 1308,12 | 25,72 | 6122 | 120 | 3468 | 1949 | 8717 |
| | | | | 541,38 | 6,32 | 2534 | 30 | – | 646 | |
| Раздел 4 Наружные сети канализации | | | | | | | | | | |
| 4.1 Земляные работы | | | | | | | | | | |
| 58 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 130 | 205,31 | 194,48 | 26690 | 25282 | – | 5507 | 34773 |
| | | | | 10,83 | 48 | 1408 | 6240 | – | 2576 | |
| 59 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. НР = 72 % т.ч.п...179; ктрр1=1,2; | м3 грунта | 3,9 | 2006,93 | – | 7827 | – | – | 5635 | 14539 |
| | | | | 2006,93 | – | 7827 | – | – | 1077 | |
| 60 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 133,9 | 35,22 | 35,22 | 4716 | 4716 | – | 1248 | 6441 |
| | | | | – | 12,94 | – | 1733 | – | 477 | |
| 61 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 133,9 | 161,41 | 76,31 | 21613 | 10218 | – | 11606 | 35877 |
| | | | | 85,1 | 35,28 | 11395 | 4724 | – | 2658 | |
| 4.2 Монтаж трубопроводов | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,006 | 360101,35 | 106803,91 | 2161 | 641 | 30 | 1658 | 4125 |
| | | | | 248320 | 30755,96 | 1490 | 184 | – | 306 | |
| 63 2301-0503-0201 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 6 | 546 | | 3276 | | 3276 | – | 3538 |
| | | | | – | | – | | – | 262 | |
| 64 1122-0501-0105 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,035 | 474742,34 | 151155,9 | 16616 | 5290 | 459 | 12284 | 31212 |
| | | | | 310479 | 44019,1 | 10867 | 1541 | – | 2312 | |
| 65 2301-0503-0203 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 35 | 1149 | | 40215 | | 40215 | – | 43432 |
| | | | | – | | – | | – | 3217 | |
| 4.3 Колодцы Д=1000 мм - 2 шт | | | | | | | | | | |
| 66 1123-0601-0403 | Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 2,02 | 120658,47 | 3397,18 | 243730 | 6862 | 144289 | 95027 | 365857 |
| | | | | 45830,85 | 1687,49 | 92578 | 3409 | – | 27100 | |
| 67 2104-0302-0101 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 14848 | | 29696 | | 29696 | – | 32072 |
| | | | | – | | – | | – | 2376 | |
| 68 2104-0301-0106 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 15021 | | 30042 | | 30042 | – | 32445 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 2403 |
| 69 2104-0302-0105 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 12870 | | 25740 | | 25740 | – | 27799 |
| | | | | | – | | – | | – | 2059 |
| 70 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 5922 | | 11844 | | 11844 | – | 12792 |
| | | | | | – | | – | | – | 948 |
| 71 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 2 | 5214 | | 10428 | | 10428 | – | 11262 |
| | | | | | – | | – | | – | 834 |
| 72 2303-0101-0503 | Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 | комплект | 2 | 7610 | | 15220 | | 15220 | – | 16438 |
| | | | | | – | | – | | – | 1218 |
| 73 1103-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 11,11 | 876,16 | 19,83 | 9734 | 220 | 6395 | 2928 | 13675 |
| | | | | | 280,69 | 2,69 | 3118 | 30 | – | 1013 |
| | **Итого по смете** | | | | | | **3 422 802** | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | | 331 890 | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | | 125 647 | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | 44 684 | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | | 1 952 496 | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | | 424 600 | | | |

| | |
|---|---|
| - перевозка грузов, тенге | 18 578 |
| - накладные расходы, тенге | 347 509 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 222 091 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 44 973 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 60 255 |
| ИТОГО | 3 528 030 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 62 069 |
| Итого | 3 590 098 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 3 769 603 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 3 581 123 |
| НДС (12 %) | 429 735 |
| Всего по акту с учетом НДС | 4 010 858 |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Нурелем Курылыс"
_____ Иширбаев

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____ Ногаев О.С.

Генеральный проектировщик
ТОО "Инженерное проектирование"
_____ Мальцева И. М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Аитекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г.

# Акт №7

## приемки выполненных работ за июнь 2022 года

Локальная смета 7-1-2 (Покрытия тротуаров, асфальтобетонное покрытие проездов , площадки под мусор, ДЭС, туалет)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Раздел 4 Выгреб V=6 м3 | | | | | | | | | |
| | | **4.1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 27 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 38,4 | 275,65 | 265,08 | 10585 | 10179 | 13 | 2279 | 13893 |
| | | | | | 10,24 | 72,19 | 393 | 2772 | – | 1029 | |
| 28 | 4121-0201-0500 | Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 316,8 | 56 | | 17741 | | – | – | 19160 |
| | | | | | – | | – | | – | 1419 | |
| 29 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 38,4 | 21,29 | 17,83 | 818 | 685 | 13 | 281 | 1187 |
| | | | | | 3,13 | 7,04 | 120 | 270 | – | 88 | |
| 30 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 10,6 | 205,31 | 194,48 | 2176 | 2061 | 0 | 449 | 2835 |
| | | | | | 10,83 | 48 | 115 | 509 | – | 210 | |
| 31 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную НР = 72 % т.ч п.3.179: ктрр1=1,2 | м3 грунта | 1,17 | 2006,93 | – | 2348 | – | – | 1691 | 4362 |
| | | | | | 2006,93 | – | 2348 | – | – | 1691 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР = 72 % | м3 грунта | 11,77 | 35,22 | 35,22 | 415 | 415 | – | 109 | 566 |
| | | | | – | 12,94 | – | 152 | – | 42 | |
| 33 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 11,77 | 161,41 | 76,31 | 1900 | 898 | – | 1020 | 3154 |
| | | | | 85,1 | 35,28 | 1002 | 415 | – | 234 | |
| **4.2 Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 34 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками. НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 0,86 | 17096,35 | 1732,79 | 14703 | 1490 | 10337 | 3301 | 19444 |
| | | | | 3343,68 | 739,2 | 2876 | 636 | – | 1440 | |
| 35 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,5 | 55657,69 | 1096,16 | 27829 | 548 | 26645 | 690 | 30801 |
| | | | | 1271,7 | 243,67 | 636 | 122 | – | 2282 | |
| 36 1123-0601-0107 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 % | м3 конструкций колодца | 2,74 | 53234,54 | 7138,33 | 145863 | 19559 | 99023 | 34925 | 195250 |
| | | | | 9956,57 | 2918,4 | 27281 | 7996 | – | 14463 | |
| 37 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 36909 | | 36909 | | 36909 | – | 39862 |
| | | | | – | | – | | – | 2953 | |
| 38 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 3 | 31681 | | 95043 | | 95043 | – | 102646 |
| | | | | – | | – | | – | 7603 | |
| 39 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 24468 | | 24468 | | 24468 | – | 26425 |
| | | | | – | | – | | – | 1957 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 1101-0504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны. НР = 118 % | шт сборных конструкций | 3 | 4252,52 | 760,55 | 12758 | 2282 | 8351 | 3088 | 17113 |
| | | | | 708,45 | 163,83 | 2125 | 491 | – | 1268 | |
| 41 2104-0108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 12,96 | 7335 | | 95062 | | 95062 | – | 102667 |
| | | | | – | | – | | – | 7605 | |
| 42 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. НР = 93 % | м2 поверхности | 13,5 | 875,16 | 19,33 | 11828 | 266 | 7771 | 3557 | 16616 |
| | | | | 280,69 | 2,69 | 3789 | 36 | – | 1231 | |
| 43 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка. НР = 98 % | м трубопровода | 3 | 790,13 | 3,36 | 2370 | 10 | 15 | 2301 | 5045 |
| | | | | 781,76 | 1,05 | 2345 | 3 | – | 374 | |
| 44 2301-0501-1010 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 3 | 1087 | | 3261 | | 3261 | – | 3522 |
| | | | | – | | – | | – | 261 | |
| 45 1139-0101-0210 | Ниши каналов, проемы и шахты. Обрамление. Масса комплекта до 1 т. НР = 69 % | т конструкций | 0,009 | 239600,57 | 86918,57 | 2156 | 782 | 400 | 818 | 3212 |
| | | | | 108242,64 | 23452,2 | 974 | 211 | – | 238 | |
| 46 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,009 | 255067 | | 2296 | | 2296 | – | 2480 |
| | | | | – | | – | | – | 184 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 1109-0701-0117 | Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы). НР = 69 % | т конструкций | 0,00451 | 198888,39 | 30940,44 | 897 | 140 | 24 | 554 | 1567 |
| | | | | 162624 | 15604,5 | 733 | 70 | – | 116 | |
| 48 2105-0201-0501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00096 | 267306 | | 257 | | 257 | – | 278 |
| | | | | – | | – | | – | 21 | |
| 49 2105-0101-0402 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,0033 | 265394 | | 876 | | 876 | – | 946 |
| | | | | – | | – | | – | 70 | |
| 50 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00025 | 230016 | | 58 | | 58 | – | 63 |
| | | | | – | | – | | – | 5 | |
| 51 1120-0701-0102 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами. НР = 98 % | зонт | 1 | 3521,71 | 40,86 | 3522 | 41 | 3028 | 457 | 4297 |
| | | | | 452,52 | 13,44 | 453 | 13 | – | 318 | |
| **Раздел 5 Надворный туалет на 2 очка.** | | | | | | | | | | |
| 52 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. НР = 93 % | м3 кладки | 4,54 | 42830,58 | 1574,68 | 194451 | 7149 | 157883 | 28931 | 241253 |
| | | | | 6479,87 | 372,15 | 29419 | 1690 | – | 17871 | |
| 53 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 3,6 | 6546,77 | 116,49 | 24878 | 443 | 15777 | 7221 | 34687 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2015,16 | 23,09 | 7858 | 103 | | 2268 |
| 54 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением. НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,142 | 101081,16 | 1427,49 | 14354 | 203 | 10799 | 3091 | 18842 |
| | | | | 23602,8 | 583,68 | 3352 | 83 | – | 1396 | |
| 55 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % | м2 кровли | 12 | 2965,42 | 99,83 | 35585 | 1198 | 10851 | 21961 | 62150 |
| | | | | 1961,37 | 27,88 | 23536 | 335 | – | 4604 | |
| 56 2110-0101-0701 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 (К=1,105) | м2 | 13,272 | 3090 | | 41010 | | 41010 | – | 44291 |
| | | | | – | | – | | – | 3281 | |
| 57 1110-0107-0101 | Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 % | м2 | 3,36 | 2786,95 | 544,65 | 9364 | 1830 | 3737 | 3848 | 14269 |
| | | | | 1130,04 | 142,6 | 3797 | 479 | – | 1057 | |
| 58 2109-0102-0217 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-8 | м2 | 3,36 | 15132 | | 50844 | | 50844 | – | 54912 |
| | | | | – | | – | | – | 4068 | |
| 59 2109-0404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 4 | 668 | | 2672 | | 2672 | – | 2886 |
| | | | | – | | – | | – | 214 | |
| 60 2109-0404-0507 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-2016 | шт. | 2 | 678 | | 1356 | | 1356 | – | 1464 |
| | | | | – | | – | | – | 108 | |
| | **Итого по смете** | | | | | **1 092 124** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 112952 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 50180 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 16391 | | | | |
| | - материалы, изделий и конструкции, тенге | | | | | 709 777 | | | | |

| | |
|---|---|
| оборудование, тенге | |
| накладные расходы, тенге | [illegible] |
| сметная прибыль, [illegible] | [illegible] |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 16 382 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 21 948 |
| ИТОГО | 1 130 455 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 22 609 |
| Итого | 1 153 064 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 1 210 717 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 1 150 181 |
| НДС (12 %) | 138 022 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **1 288 203** |

**Заказчик**
**Руководитель**
ГУ "[illegible] Сельства, архитектуры и [illegible] Актюбинской области"
[illegible] Н.С.

**ТЕХНАДЗОР**
ТОО "[illegible]"
[illegible] Мирзаев [illegible]

**Подрядчик**
**Директор**
ГУ "Стройком - Сервис"
Нагаев О.С.

**Генеральный проектировщик**
ТОО "Инженерное проектирование"
Мальцева И. М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №24 от 09.02.2022г.

# СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2022 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №24 | 09.02.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | ВСЕГО тенге с НДС |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **67 811 014** | | | | | | | | | |
| в т.ч. за месяц | | **7 204 121** | | | | | | | **864 495** | **8 068 616** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

_____ **Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО "Нуралем-Курылыс"**

_____ **Имирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____ **Ногаев О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №1**

**приемки выполненных работ за июль 2022 года**

Технологическое оборудование (Локальная смета №2-1-7)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Монтируемое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 2 | 5900-0000-0012 (пл) (ПЗ) | Электрополотенце (сушилка для рук) POTATO | шт | 1 | 12198 | | 12198 | | – | – | 12198 |
| | | | | | – | | – | | 12198 | – | |
| | **Раздел 2 Немонтируемое оборудование** | | | | | | | | | | |
| | **2.1 Вестибюль** | | | | | | | | | | |
| 3 | 5900-0000-0001 (пл) (ПЗ) | Зеркало | шт | 1 | 4608 | | 4608 | | – | – | 4608 |
| | | | | | – | | – | | 4608 | – | |
| 4 | 5900-0000-0002 (пл) (ПЗ) | Банкетка со спинкой 1500х480х830 | шт | 3 | 24125 | | 72375 | | – | – | 72375 |
| | | | | | – | | – | | 72375 | – | |
| | **2.2 Справочная с аптечным пунктом** | | | | | | | | | | |
| 5 | 5900-0000-0003 (пл) (ПЗ) | Стол однотумбовый 1200х600х750 КУЛ-107 | шт | 1 | 18568 | | 18568 | | – | – | 18568 |
| | | | | | – | | – | | 18568 | – | |
| 6 | 5900-0000-0004 (пл) (ПЗ) | Стул медицинский | шт | 1 | 4021 | | 4021 | | – | – | 4021 |
| | | | | | – | | – | | 4021 | – | |
| 7 | 5900-0000-0005 (пл) (ПЗ) | Стеллаж каталожный, 1000х300х2500 | шт | 1 | 34878 | | 34878 | | – | – | 34878 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | 34878 | – | | |
| 8 | 5900-0000-0006 (пл) (ПЗ) | Компьютер в комплекте (моноблок,клавиатура,удлинитель, УПС) | компл | 1 | 391615 | 391615 | – | – | 391615 | |
| | | | | | – | – | 391615 | – | | |
| 9 | 5900-0000-0007 (пл) (ПЗ) | Принтер CANON i-SENSYS LBP | шт | 1 | 88541 | 88541 | – | – | 88541 | |
| | | | | | – | – | 88541 | – | | |
| | **2.3 Бытовое помещение (4)** | | | | | | | | | |
| 10 | 5900-0000-0008 (пл) (ПЗ) | Стол 1200х600х750 КУЛ-107 | шт | 1 | 18568 | 18568 | – | – | 18568 | |
| | | | | | – | – | 18568 | – | | |
| 11 | 5900-0000-0004 (пл) (ПЗ) | Стул медицинский | шт | 1 | 4021 | 4021 | – | – | 4021 | |
| | | | | | – | – | 4021 | – | | |
| 12 | 5900-0000-0009 (пл) (ПЗ) | Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800 ШМО-"МСК" | шт | 1 | 32529 | 32529 | – | – | 32529 | |
| | | | | | – | – | 32529 | – | | |
| 13 | 5900-0000-0010 (пл) (ПЗ) | Шкаф медицинский для документации 860х380х1800 ШМО-"МСК" | шт | 1 | 32529 | 32529 | – | – | 32529 | |
| | | | | | – | – | 32529 | – | | |
| 14 | 5900-0000-0011 (пл) (ПЗ) | Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U=220В 945*52*162 Тумар ОБН-2х30 | шт | 1 | 46082 | 46082 | – | – | 46082 | |
| | | | | | – | – | 46082 | – | | |
| 15 | 5900-0000-0012 (пл) (ПЗ) | Стелаж металлический, 5-ти полочный 1000х300х2500 МСК-813.300.5 | шт | 2 | 34878 | 69756 | – | – | 69756 | |
| | | | | | – | – | 69756 | – | | |
| 16 | 5900-0000-0013 (пл) (ПЗ) | Тележка медецинская многофункциональная МСК-506 | шт | 1 | 60539 | 60539 | – | – | 60539 | |
| | | | | | – | – | 60539 | – | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5900-0000-0014 (пл) (ПЗ) | Электрочайник | шт | 1 | 6641 | 6641 | – | – | 6641 |
| | | | | | – | – | 6641 | – | |
| 18 | 5900-0000-0015 (пл) (ПЗ) | Микроволновая печь | шт | 1 | 35059 | 35059 | – | – | 35059 |
| | | | | | – | – | 35059 | – | |
| | **2.4 Санузел (5)** | | | | | | | | |
| 19 | 5900-0000-0001 (пл) (ПЗ) | Зеркало | шт | 1 | 4608 | 4608 | – | – | 4608 |
| | | | | | – | – | 4608 | – | |
| 20 | 5900-0000-0013 (пл) (ПЗ) | Держатель для туалетной бумаги POTATO P2903-2 | шт | 1 | 3271 | 3271 | – | – | 3271 |
| | | | | | – | – | 3271 | – | |
| 21 | 5900-0000-0014 (пл) (ПЗ) | Поручень для санузла | шт | 1 | 16716 | 16716 | – | – | 16716 |
| | | | | | – | – | 16716 | – | |
| 22 | 5900-0000-0015 (пл) (ПЗ) | Поручень для раковины | шт | 1 | 32980 | 32980 | – | – | 32980 |
| | | | | | – | – | 32980 | – | |
| | **2.5 Хозяйственное помещение (8)** | | | | | | | | |
| 23 | 5900-0000-0016 (пл) (ПЗ) | Шкаф для хранения уборочного инвентаря 600x400x1800 ШМ-06 | шт | 2 | 27378 | 54756 | – | – | 54756 |
| | | | | | – | – | 54756 | – | |
| | **2.6 Кабинет акушерского приема (8)** | | | | | | | | |
| 24 | 5900-0000-0017 (пл) (ПЗ) | Ростометр с напольными медицинскими весами ВМЭН | шт | 1 | 79966 | 79966 | – | – | 79966 |
| | | | | | – | – | 79966 | – | |
| 25 | 5900-0000-0018 (пл) (ПЗ) | Стол под электронные весы для новорожденных 1200x700x750 | шт | 1 | 106621 | 106621 | – | – | 106621 |
| | | | | | – | – | 106621 | – | |
| 26 | 5900-0000-0019 (пл) (ПЗ) | Электронные весы для новорожденных В1-15.3-"САША" | шт | 1 | 75900 | 75900 | – | – | 75900 |
| | | | | | – | – | 75900 | – | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 5900-0000-0020 (пл) (ПЗ) | Ингалятор кислородный В1-15.3-"САША" | шт | 1 | 377693 | 377693 | – | – | 377693 | |
| | | | | – | – | 377693 | – | | |
| 28 5900-0000-0021 (пл) (ПЗ) | Камера для хранения стерильного инструмента УФК | шт | 3 | 70479 | 211437 | – | – | 211437 | |
| | | | | – | – | 211437 | – | | |
| 29 5900-0000-0022 (пл) (ПЗ) | Кресло генекологическое КГ | шт | 1 | 112946 | 112946 | – | – | 112946 | |
| | | | | – | – | 112946 | – | | |
| 30 5900-0000-0023 (пл) (ПЗ) | Набор для экстренного приема родов | шт | 1 | 402089 | 402089 | – | – | 402089 | |
| | | | | – | – | 402089 | – | | |
| 31 5900-0000-0024 (пл) (ПЗ) | Набор патронажной сестры | шт | 1 | 36595 | 36595 | – | – | 36595 | |
| | | | | – | – | 36595 | – | | |
| 32 5900-0000-0025 (пл) (ПЗ) | Пеленальный столик 850x820x960 | шт | 1 | 32167 | 32167 | – | – | 32167 | |
| | | | | – | – | 32167 | – | | |
| 33 5900-0000-0011 (пл) (ПЗ) | Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U=220В 945*52*162 Тумар ОБН-2х30 | шт | 1 | 46082 | 46082 | – | – | 46082 | |
| | | | | – | – | 46082 | – | | |
| 34 5900-0000-0006 (пл) (ПЗ) | Компьютер в комплекте (моноблок,клавиатура,удлинитель, УПС) | компл | 1 | 391615 | 391615 | – | – | 391615 | |
| | | | | – | – | 391615 | – | | |
| 35 5900-0000-0007 (пл) (ПЗ) | Принтер CANON i-SENSYS LBP | шт | 1 | 88541 | 88541 | – | – | 88541 | |
| | | | | – | – | 88541 | – | | |
| **2.7 Набор общеврачебный** | | | | | | | | | |
| 36 5900-0000-0026 (пл) (ПЗ) | Кушетка медицинская 1850x500x600 КМС-01-МСК | шт | 1 | 22589 | 22589 | – | – | 22589 | |
| | | | | – | – | 22589 | – | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 5900-0000-0027 (пл) (ПЗ) | Ширма | шт | 1 | 8584 | 8584 | – | – | 8584 |
| | | | | – | – | 8584 | – | |
| 38 5900-0000-0028 (пл) (ПЗ) | Стол однотумбовый 1200х600х750 КУЛ-107 | шт | 2 | 18568 | 37136 | – | – | 37136 |
| | | | | – | – | 37136 | – | |
| 39 5900-0000-0004 (пл) (ПЗ) | Стул медицинский | шт | 4 | 4021 | 16084 | – | – | 16084 |
| | | | | – | – | 16084 | – | |
| 40 5900-0000-0009 (пл) (ПЗ) | Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800 ШМО-"МСК" | шт | 1 | 32529 | 32529 | – | – | 32529 |
| | | | | – | – | 32529 | – | |
| 41 5900-0000-0010 (пл) (ПЗ) | Шкаф медицинский для документации 860х380х1800 ШМО-"МСК" | шт | 1 | 32529 | 32529 | – | – | 32529 |
| | | | | – | – | 32529 | – | |
| 42 5900-0000-0029 (пл) (ПЗ) | Набор врачебного приема | шт | 2 | 74974 | 149948 | – | – | 149948 |
| | | | | – | – | 149948 | – | |
| 43 5900-0000-0030 (пл) (ПЗ) | Набор инструментов акушера | шт | 1 | 70479 | 70479 | – | – | 70479 |
| | | | | – | – | 70479 | – | |
| 44 5900-0000-0031 (пл) (ПЗ) | Набор фельдшера | компл | 1 | 260576 | 260576 | – | – | 260576 |
| | | | | – | – | 260576 | – | |
| **2.8 Процедурная (10)** | | | | | | | | |
| 45 5900-0000-0032 (пл) (ПЗ) | Дистилятор АЭ-4 | шт | 1 | 290950 | 290950 | – | – | 290950 |
| | | | | – | – | 290950 | – | |
| 46 5900-0000-0025 (пл) (ПЗ) | Пеленальный столик 850х820х960 | шт | 1 | 32167 | 32167 | – | – | 32167 |
| | | | | – | – | 32167 | – | |
| 47 5900-0000-0033 (пл) (ПЗ) | Светильник медицинский перебвижной U=220В N=0,50 кВт "Армед" | шт | 1 | 347875 | 347875 | – | – | 347875 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | 347875 | – | | |
| 48 | 5900-0000-0034 (пл) (ПЗ) | Стерилизатор суховоздушный 825*620*600 U=220В N=1,6 кВт ШС-80-01 | шт | 1 | 124693 | 124693 | – | – | 124693 | |
| | | | | | – | – | 124693 | – | | |
| 49 | 5900-0000-0035 (пл) (ПЗ) | Холодильник 600*630*1630 U=220В N=0,12 кВт | шт | 1 | 118820 | 118820 | – | – | 118820 | |
| | | | | | – | – | 118820 | – | | |
| 50 | 5900-0000-0036 (пл) (ПЗ) | Гемоглобинометр | шт | 1 | 337936 | 337936 | – | – | 337936 | |
| | | | | | – | – | 337936 | – | | |
| 51 | 5900-0000-0037 (пл) (ПЗ) | Глюкометр | шт | 1 | 13192 | 13192 | – | – | 13192 | |
| | | | | | – | – | 13192 | – | | |
| 52 | 5900-0000-0038 (пл) (ПЗ) | Набор для туберкулезных проб | шт | 1 | 11566 | 11566 | – | – | 11566 | |
| | | | | | – | – | 11566 | – | | |
| 53 | 5900-0000-0039 (пл) (ПЗ) | Набор патронажной сестры | компл | 1 | 36595 | 36595 | – | – | 36595 | |
| | | | | | – | – | 36595 | – | | |
| 54 | 5900-0000-0011 (пл) (ПЗ) | Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U=220В 945*52*162 Тумар ОБН-2х30 | шт | 1 | 46082 | 46082 | – | – | 46082 | |
| | | | | | – | – | 46082 | – | | |
| 55 | 5900-0000-0040 (пл) (ПЗ) | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов | шт | 1 | 3976 | 3976 | – | – | 3976 | |
| | | | | | – | – | 3976 | – | | |
| 56 | 5900-0000-0006 (пл) (ПЗ) | Компьютер в комплекте (моноблок,клавиатура,удлинитель, УПС) | компл | 1 | 391615 | 391615 | – | – | 391615 | |
| | | | | | – | – | 391615 | – | | |
| 57 | 5900-0000-0007 (пл) (ПЗ) | Принтер CANON i-SENSYS LBP | шт | 1 | 88541 | 88541 | – | – | 88541 | |
| | | | | | – | – | 88541 | – | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 5900-0000-0046 (пп) (ПЗ) | Биксодержатель | шт | 1 | 11024 | 11024 | – | – | 11024 |
| | | | | – | – | 11024 | – | | |
| 59 5900-0000-0047 (пп) (ПЗ) | Коробка стерилизационная КСК-3 | шт | 1 | 7979 | 7979 | – | – | 7979 |
| | | | | – | – | 7979 | – | | |
| 60 5900-0000-0048 (пп) (ПЗ) | Коробка стерилизационная КСК-6 | шт | 1 | 10780 | 10780 | – | – | 10780 |
| | | | | – | – | 10780 | – | | |
| 61 5900-0000-0049 (пп) (ПЗ) | Коробка стерилизационная КСК-9 | шт | 1 | 11340 | 11340 | – | – | 11340 |
| | | | | – | – | 11340 | – | | |
| 62 5900-0000-0050 (пп) (ПЗ) | Стол для стерильного инструмента | шт | 1 | 31173 | 31173 | – | – | 31173 |
| | | | | – | – | 31173 | – | | |
| 63 5900-0000-0043 (пп) (ПЗ) | Столик индивидуальный передвижной 640*430*915 "Armed" YU610 | шт | 1 | 24396 | 24396 | – | – | 24396 |
| | | | | – | – | 24396 | – | | |
| 64 5900-0000-0044 (пп) (ПЗ) | Табурет медицинский винтовой | шт | 1 | 11249 | 11249 | – | – | 11249 |
| | | | | – | – | 11249 | – | | |
| 65 5900-0000-0045 (пп) (ПЗ) | Чемодан-укладка неотложной помощи | шт | 1 | 111139 | 111139 | – | – | 111139 |
| | | | | – | – | 111139 | – | | |
| 66 5900-0000-0046 (пп) (ПЗ) | Шкаф для медикаментов группы А и Б | шт | 1 | 53311 | 53311 | – | – | 53311 |
| | | | | – | – | 53311 | – | | |
| 67 5900-0000-0047 (пп) (ПЗ) | Шкаф для медикаментов стеклянный | шт | 1 | 27288 | 27288 | – | – | 27288 |
| | | | | – | – | 27288 | – | | |
| 68 5900-0000-0048 (пп) (ПЗ) | Штатив для длительных вливаний | шт | 1 | 7951 | 7951 | – | – | 7951 |
| | | | | – | – | 7951 | – | | |

**2.9 Кабинет среднего медперсола (11)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 5900-0000-0009 (пл) (ПЗ) | Шкаф медицинский для одежды 860х560х1800 ШМО-"МСК" | шт | 2 | 32529 | 65058 | – | – | 65058 |
| | | | | – | – | 65058 | – | |
| 70 5900-0000-0010 (пл) (ПЗ) | Шкаф медицинский для документации 860х380х1800 ШМО-"МСК" | шт | 1 | 32529 | 32529 | – | – | 32529 |
| | | | | – | – | 32529 | – | |
| 71 5900-0000-0035 (пл) (ПЗ) | Холодильник 600*630*1630 U=220В N=0,12 кВт | шт | 1 | 118820 | 118820 | – | – | 118820 |
| | | | | – | – | 118820 | – | |
| 72 5900-0000-0001 (пл) (ПЗ) | Зеркало | шт | 1 | 4608 | 4608 | – | – | 4608 |
| | | | | – | – | 4608 | – | |
| 73 5900-0000-0008 (пл) (ПЗ) | Стол 1200х600х750 КУЛ-107 | шт | 1 | 18568 | 18568 | – | – | 18568 |
| | | | | – | – | 18568 | – | |
| 74 5900-0000-0004 (пл) (ПЗ) | Стул медицинский | шт | 3 | 4021 | 12063 | – | – | 12063 |
| | | | | – | – | 12063 | – | |
| 75 5900-0000-0041 (пл) (ПЗ) | Тумба подкатная ТМ-"МСК" | шт | 1 | 14909 | 14909 | – | – | 14909 |
| | | | | – | – | 14909 | – | |
| **2.10 Комната для хранения дезинфицирующих средств (12)** | | | | | | | | |
| 76 5900-0000-0042 (пл) (ПЗ) | Шкаф для дезинфицирующих средств 800х380х1680 | шт | 2 | 37950 | 75900 | – | – | 75900 |
| | | | | – | – | 75900 | – | |
| 77 5900-0000-0008 (пл) (ПЗ) | Стол 1200х600х750 КУЛ-107 | шт | 1 | 18568 | 18568 | – | – | 18568 |
| | | | | – | – | 18568 | – | |
| **2.11 Прививочный кабинет (13)** | | | | | | | | |
| 78 5900-0000-0026 (пл) (ПЗ) | Кушетка медицинская 1850х500х600 КМС-01-МСК | шт | 1 | 22589 | 22589 | – | – | 22589 |
| | | | | – | – | 22589 | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 5900-0000-0027 (пл) (ПЗ) | Ширма | шт | 1 | 8584 | 8584 | – | – | 8584 |
| | | | | | – | – | 8584 | – | |
| 80 | 5900-0000-0004 (пл) (ПЗ) | Стул медицинский | шт | 1 | 4021 | 4021 | – | – | 4021 |
| | | | | | – | – | 4021 | – | |
| 81 | 5900-0000-0003 (пл) (ПЗ) | Стол однотумбовый 1200х600х750 КУЛ-107 | шт | 1 | 18568 | 18568 | – | – | 18568 |
| | | | | | – | – | 18568 | – | |
| 82 | 5900-0000-0042 (пл) (ПЗ) | Шкаф медицинский двухстворчатый 800х400х1760 ШМС-2 | шт | 1 | 37950 | 37950 | – | – | 37950 |
| | | | | | – | – | 37950 | – | |
| 83 | 5900-0000-0035 (пл) (ПЗ) | Холодильник 600*630*1630 U=220В N=0,12 кВт | шт | 1 | 118820 | 118820 | – | – | 118820 |
| | | | | | – | – | 118820 | – | |
| 84 | 5900-0000-0011 (пл) (ПЗ) | Облучатель бактерицидный настенный с двумя лампами U=220В 945*52*162 Тумар ОБН-2х30 | шт | 1 | 46082 | 46082 | – | – | 46082 |
| | | | | | – | – | 46082 | – | |
| 85 | 5900-0000-0025 (пл) (ПЗ) | Пеленальный столик 850х820х960 | шт | 1 | 32167 | 32167 | – | – | 32167 |
| | | | | | – | – | 32167 | – | |
| 86 | 5900-0000-0043 (пл) (ПЗ) | Столик индивидуальный передвижной 640*430*915 "Armed" YU610 | шт | 1 | 24396 | 24396 | – | – | 24396 |
| | | | | | – | – | 24396 | – | |
| 87 | 5900-0000-0006 (пл) (ПЗ) | Компьютер в комплекте (моноблок,клавиатура,удлинитель, УПС) | компл | 1 | 391615 | 391615 | – | – | 391615 |
| | | | | | – | – | 391615 | – | |
| 88 | 5900-0000-0007 (пл) (ПЗ) | Принтер CANON i-SENSYS LBP | шт | 1 | 88541 | 88541 | – | – | 88541 |
| | | | | | – | – | 88541 | – | |

## Раздел 3 Хозяйственные принадлежности

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 5900-0000-0049 (пл) (ПЗ) | Швабра | шт | 2 | 2846 | 5692 | – | – | 5692 |
| | | | | | – | – | 5692 | – | |
| 90 | 5900-0000-0050 (пл) (ПЗ) | Ведро оцинкованное | шт | 4 | 1148 | 4592 | – | – | 4592 |
| | | | | | – | – | 4592 | – | |
| 91 | 5900-0000-0051 (пл) (ПЗ) | Лестница стремянка двухпролетная | шт | 1 | 32529 | 32529 | – | – | 32529 |
| | | | | | – | – | 32529 | – | |
| 92 | 5900-0000-0052 (пл) (ПЗ) | Щетка для уборки | шт | 2 | 524 | 1048 | – | – | 1048 |
| | | | | | – | – | 1048 | – | |
| 93 | 5900-0000-0053 (пл) (ПЗ) | Корзины для мусора и бумаг | шт | 7 | 1120 | 7840 | – | – | 7840 |
| | | | | | – | – | 7840 | – | |
| 94 | 5900-0000-0054 (пл) (ПЗ) | Ведро пидальное | шт | 7 | 1310 | 9170 | – | – | 9170 |
| | | | | | – | – | 9170 | – | |
| 95 | 5900-0000-0055 (пл) (ПЗ) | Жалюзи алюминиевые горизонтальные | м2 | 24,48 | 8448 | 206807,04 | – | – | 206807,04 |
| | | | | | – | – | 206807,04 | – | |
| 96 | 5900-0000-0056 (пл) (ПЗ) | Таблички с указанием помещений | шт | 9 | 750 | 6750 | – | – | 6750 |
| | | | | | – | – | 6750 | – | |
| 97 | 5900-0000-0057 (пл) (ПЗ) | Коробка (контейнеры) безопасной утилизаци для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов, объемом 5 литров | шт | 10 | 208 | 2080 | – | – | 2080 |
| | | | | | – | – | 2080 | – | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] (ПЗ) | коробка (контейнеры) безопасной утилизаци для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов объемом 10 литров | шт | 10 | 271 | 2710 | – | – | 2710 |
| | | | | – | – | 2710 | – | |
| | Итого по смете | | | | 7 222 177 | | | |
| | в том числе | | | | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | 7 222 177 | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | – | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | | | | – | | | |
| | ИТОГО | | | | 7 222 177 | | | |
| | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | – | | | |
| | Итого | | | | 7 222 177 | | | |
| | Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (К=1,05) | | | | 7 583 286 | | | |
| | Итого с договорным коэффициентом (К=0,95) | | | | 7 204 122 | | | |
| | НДС (12 %) | | | | 864 495 | | | |
| | Всего по акту с учетом НДС | | | | 8 068 616 | | | |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

ГЕХНАДЗОР
ГОО "Нұрлым"

Подрядчик
Директор
ГОО "Стройком + Сервис"

Ногаев О.С.

Главный проектировщик
ГОО "Инженерное проектирование"

Мальцева И. М.

Ранее по акту
правна

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №24 от 09.02.2022г.

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
### за май 2022 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №24 | 09.02.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | ВСЕГО тенге |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **39 267 467** | | | | | | | | **4 712 096** | **43 979 563** |
| в т.ч. за месяц | | **21 810 073** | | | | | | | **2 617 209** | **24 427 282** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нуралем Курылыс"**
**Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**
**Ногаев О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №1**

**приемки выполненных работ за май 2022 года**

на общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 3 Стены,перегородки, перемычки** | | | | | | | | | | |
| 29 | 1108-0301-0112 | Стены блоками из ячеистого бетона. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 137,63 | 20300,11 | 1461,14 | 2793904 | 201097 | 1307830 | 1238036 | 4354495 |
| | | | | | 9336,46 | 336 | 1284977 | 46244 | – | 322555 | |
| 31 | 2111-0401-0103 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 8,3 | 19365 | | 160730 | | 160730 | – | 173588 |
| | | | | | – | | – | | – | 12858 | |
| 33 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из кирпича толщиной 380 мм и 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 17,93 | 37359,16 | 1574,68 | 669850 | 28234 | 531387 | 108718 | 840853 |
| | | | | | 6147,7 | 372,15 | 110228 | 6673 | – | 62285 | |
| 34 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 19,84 | 6339,76 | 116,49 | 125781 | 2311 | 83489 | 37700 | 176559 |
| | | | | | 2015,16 | 28,09 | 39981 | 557 | – | 13078 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1108-0401-0501 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 90 | 5115,36 | 250,1 | 460382 | 22509 | 284533 | 147860 | 656901 |
| | | | | | 1703,78 | 62,77 | 153340 | 5649 | – | 48659 | |
| 36 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1462 | 297042 | | 43428 | | 43428 | – | 46902 |
| | | | | | – | | – | | – | 3474 | |
| 37 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0131 | 230016 | | 3013 | | 3013 | – | 3254 |
| | | | | | – | | – | | – | 241 | |
| 38 | 2105-0104-0304 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0906 | 312333 | | 28297 | | 28297 | – | 30561 |
| | | | | | – | | – | | – | 2264 | |
| 39 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 38 | 922,47 | 240,6 | 35054 | 9143 | 19345 | 10153 | 48824 |
| | | | | | 172,78 | 53,63 | 6566 | 2038 | – | 3617 | |
| 41 | 1203-0101-2401 | Устройство металлических перемычек НР = 72 % | т металлоконструкций перемычек | 0,7567 | 254833,1 | 2100,17 | 192832 | 1589 | 47270 | 104151 | 320742 |
| | | | | | 190264,36 | 900,48 | 143973 | 681 | – | 23759 | |
| **Раздел 4 Монолитный пояс** | | | | | | | | | | | |
| 43 | 1106-0701-0201 | Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 11,23 | 71016,48 | 4675,82 | 797515 | 52509 | 632624 | 112248 | 982544 |
| | | | | | 10007,25 | 976,69 | 112381 | 10968 | – | 72781 | |
| **Раздел 5 Перекрытие** | | | | | | | | | | | |
| 46 | 1107-0504-0106 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 22 | 5852,28 | 898,07 | 128750 | 19758 | 90099 | 27217 | 168444 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 858,78 | 189,64 | 18893 | 4172 | – | 12477 | |
| **Раздел 6 Деревянное покрытие** | | | | | | | | | | |
| 48 1110-0104-0101 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство НР = 90 % | м2 перекрытия | 5,75 | 5747,65 | 223,42 | 33049 | 1285 | 25895 | 5759 | 41913 |
| | | | | 1020,84 | 91,94 | 5870 | 529 | – | 3105 | |
| 49 2107-0201-0204 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,162 | 53013 | | 8588 | | 8588 | – | 9275 |
| | | | | – | | – | | – | 687 | |
| 50 2111-0102-0105 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 1,725 | 23017 | | 39704 | | 39704 | – | 42880 |
| | | | | – | | – | | – | 3176 | |
| 51 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 5,75 | 1306,87 | 102,38 | 7515 | 589 | 5610 | 1349 | 9573 |
| | | | | 228,91 | 26,07 | 1316 | 150 | – | 709 | |
| 52 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 40 мм НР = 92 % ктрр1=25; кэкс1=25; кмат1=25; | м2 стяжки | 5,75 | 1180,1 | 37,87 | 6786 | 218 | 6446 | 166 | 7508 |
| | | | | 21,2 | 10,08 | 122 | 58 | – | 556 | |
| 53 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,0052 | 15251,96 | 1405 | 79 | 7 | – | 68 | 159 |
| | | | | 13815,6 | 602,88 | 72 | 3 | – | 12 | |
| 54 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0052 | 297042 | | 1545 | | 1545 | – | 1669 |
| | | | | – | | – | | – | 124 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1112-0101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 5,75 | 732,67 | 26,2 | 4213 | 151 | 2902 | 1089 | 5726 |
| | | | | | 201,81 | 4,16 | 1160 | 24 | – | 424 | |
| 56 | 1112-0101-1502 | Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 5,75 | 597,95 | 22,79 | 3438 | 131 | 2551 | 714 | 4484 |
| | | | | | 131,5 | 3,51 | 756 | 20 | – | 332 | |
| 57 | 1110-0116-0203 | Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 % | м2 перекрытия | 5,75 | 325,47 | 1,32 | 1871 | 8 | 1393 | 427 | 2482 |
| | | | | | 81,96 | 0,59 | 471 | 3 | – | 184 | |
| 58 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,162 | 8846,55 | 57,96 | 1433 | 9 | 1279 | 134 | 1692 |
| | | | | | 894,66 | 25,73 | 145 | 4 | – | 125 | |
| 59 | 1110-0104-0203 | Потолки. Подшивка гипсокартоном НР = 90 % | м2 потолков | 5,75 | 804,09 | 14,89 | 4624 | 86 | 112 | 4020 | 9335 |
| | | | | | 769,64 | 7,26 | 4425 | 42 | – | 692 | |
| 60 | 2203-0201-0105 | Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 К=1,050; | м2 | 6,0375 | 488 | | 2946 | | 2946 | – | 3182 |
| | | | | | – | | – | | – | 236 | |
| | **Раздел 7 Кровля** | | | | | | | | | | |
| 61 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 5,46 | 101081,16 | 1427,49 | 551903 | 7794 | 415238 | 118852 | 724415 |
| | | | | | 23602,8 | 583,68 | 128871 | 3187 | – | 53660 | |
| 62 | 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР = 90 % | слуховое окно | 2 | 18744,59 | 854,75 | 37489 | 1710 | 22100 | 12958 | 54483 |
| | | | | | 6840 | 359,04 | 13680 | 718 | – | 4036 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 2109-0101-6801 | Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99 | м2 | 2,6 | 26965 | | 70109 | | 70109 | – | 75718 |
| | | | | – | | – | | – | 5609 | |
| 64 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % | м2 кровли | 262,8 | 2965,42 | 99,83 | 779312 | 26235 | 237629 | 480953 | 1361086 |
| | | | | 1961,37 | 27,88 | 515448 | 7327 | – | 100821 | |
| 65 1112-0101-0706 | Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % | м2 кровли | 12 | 2099,29 | 99,83 | 25191 | 1198 | 3623 | 19049 | 47780 |
| | | | | 1697,56 | 27,88 | 20371 | 335 | – | 3539 | |
| 67 1110-0102-0205 | Устройство карнизов НР = 90 % | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п | 35 | 3674,99 | 24,85 | 128625 | 870 | 71449 | 51057 | 194057 |
| | | | | 1608,75 | 12,1 | 56306 | 424 | – | 14375 | |
| 68 1110-0104-0204 | Карниз, фронтон. Подшивка металлочерепицей по дереву НР = 90 % | м2 потолков | 41 | 967,67 | 3,02 | 39674 | 124 | 27334 | 11050 | 54782 |
| | | | | 297,97 | 1,48 | 12217 | 61 | – | 4058 | |
| 70 2110-0102-0111 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 52 | 1579 | | 82108 | | 82108 | – | 88677 |
| | | | | – | | – | | – | 6569 | |
| 71 2110-0102-0102 | Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 22 | 1076 | | 23672 | | 23672 | – | 25566 |
| | | | | – | | – | | – | 1894 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 9,08 | 8846,55 | 57,96 | 80327 | 526 | 71677 | 7522 | 94877 |
| | | | | 894,66 | 25,73 | 8124 | 234 | – | 7028 | |
| 73 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 274 | 308,09 | 2,69 | 84417 | 737 | 74391 | 8654 | 100517 |
| | | | | 33,9 | 1,19 | 9289 | 326 | – | 7446 | |
| 74 1110-0116-0203 | Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 % | м2 перекрытия | 274 | 325,47 | 1,32 | 89179 | 362 | 66360 | 20357 | 118299 |
| | | | | 81,96 | 0,59 | 22457 | 162 | – | 8763 | |
| 75 1111-0101-0503 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 240 | 194,22 | 0,55 | 46613 | 132 | 37166 | 8816 | 59863 |
| | | | | 38,81 | 0,27 | 9314 | 65 | – | 4434 | |
| 76 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % | м2 утепляемого покрытия | 158 | 617,07 | 52,35 | 97497 | 8271 | 4922 | 79348 | 190992 |
| | | | | 533,57 | 12,3 | 84304 | 1943 | – | 14148 | |
| 77 2111-0102-0105 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 47,4 | 23017 | | 1091006 | | 1091006 | – | 1178286 |
| | | | | – | | – | | – | 87280 | |
| 78 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в 2 слоя НР = 92 % К=2,000; | м2 изолируемой поверхности | 328 | 338,77 | 12,54 | 111117 | 4113 | 80393 | 25423 | 147463 |
| | | | | 81,13 | 3,12 | 26611 | 1023 | – | 10923 | |
| 79 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 158 | 1306,87 | 102,38 | 206485 | 16176 | 154142 | 37064 | 263033 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 228,91 | 26,07 | 36168 | 4119 | – | 19484 | |
| 80 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толлщины 40 мм НР = 92 % ктрр1=25; ктрм1=25; кэкс1=25; кмат1=25; | м2 стяжки | 158 | 1180,1 | 37,87 | 186456 | 5983 | 177123 | 4548 | 206284 |
| | | | | | 21,2 | 10,08 | 3350 | 1593 | – | 15280 | |
| 81 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,1422 | 15251,96 | 1405 | 2169 | 200 | 4 | 1866 | 4358 |
| | | | | | 13815,6 | 602,88 | 1965 | 86 | – | 323 | |
| 82 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,1422 | 297042 | | 42239 | | 42239 | – | 45618 |
| | | | | | – | | – | | – | 3379 | |
| 83 | 1112-0101-1501 | Пароизоляция оклеечная вентиляционной шахты. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 4 | 732,67 | 26,2 | 2931 | 105 | 2019 | 758 | 3984 |
| | | | | | 201,81 | 4,16 | 807 | 17 | – | 295 | |
| 84 | 1112-0101-1502 | Пароизоляция оклеечная вентиляционной шахты. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 4 | 597,95 | 22,79 | 2392 | 91 | 1775 | 497 | 3120 |
| | | | | | 131,5 | 3,51 | 526 | 14 | – | 231 | |
| 85 | 1112-0101-1303 | Вентиляционная шахта. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % | м2 утепляемого покрытия | 4 | 919,21 | 52,35 | 3677 | 209 | 1333 | 2009 | 6140 |
| | | | | | 533,57 | 12,3 | 2134 | 49 | – | 455 | |
| 86 | 2111-0102-0105 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130 | м3 | 0,2 | 23017 | | 4603 | | 4603 | – | 4971 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете** | | **12 997 914** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | | 2 836 618 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | 414 470 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | 99 496 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | | 6 093 429 |
| - накладные расходы, тенге | | 2 690 591 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | | 962 807 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | | 194 969 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | | 261 219 |
| ИТОГО | | 13 454 102 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | | 269 082 |
| Итого | | 13 723 184 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | | 14 409 343 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | | 13 688 876 |
| НДС (12 %) | | 1 642 665 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | | **15 331 541** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

_____ **Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

_____ **Инирбаев Т.У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____ **Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

_____ **Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №2**

**приемки выполненных работ за май 2022 года**

Ограждение территории (ЛС 7-1-3)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 40,88 | 2637,6 | – | 107825 | – | – | 77634 | 200296 |
| | | | | | 2637,6 | – | 107825 | – | – | 14837 | |
| **Раздел 2 Монтаж ограждения** | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 17 | 12558,26 | 1744,26 | 213490 | 29652 | 168926 | 25674 | 258297 |
| | | | | | 877,2 | 746,72 | 14912 | 12694 | – | 19133 | |
| 3 | 1106-0101-0105 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % | м3 | 23,88 | 64123,67 | 1917,96 | 1531273 | 45801 | 1315148 | 164511 | 1831447 |
| | | | | | 7132,5 | 437,9 | 170324 | 10457 | – | 135663 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,59191 | 222146 | | 131490 | | 131490 | – | 142009 |
| | | | | | – | | – | | – | 10519 | |
| 5 | 1107-0111-0108 | Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 % | м оград | 173 | 4540,49 | 965,32 | 785505 | 167000 | 173410 | 598638 | 1494874 |
| | | | | | 2572,8 | 359,69 | 445094 | 62226 | – | 110731 | |
| 6 | 1107-0111-0201 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % | шт. | 1 | 45275 | 5024,09 | 45275 | 5024 | 15865 | 31045 | 82426 |
| | | | | | 24386 | 1922,93 | 24386 | 1923 | – | 6106 | |
| 7 | 1107-0111-0208 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 % | шт. | 1 | 13662,06 | 105,07 | 13662 | 105 | 2598 | 12980 | 28773 |
| | | | | | 10958,6 | 40,79 | 10959 | 41 | – | 2131 | |
| 12 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,61452 | 727807,47 | 1327,47 | 447252 | 816 | 402418 | 40375 | 526637 |
| | | | | | 71630 | 570,24 | 44018 | 350 | – | 39010 | |
| 13 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 143,85 | 100,6 | 2,41 | 14471 | 347 | 7649 | 4494 | 20482 |
| | | | | | 45,02 | 0,26 | 6476 | 37 | – | 1517 | |
| 14 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000; | м2 | 287,7 | 79,51 | 1,71 | 22875 | 492 | 14814 | 5274 | 30401 |
| | | | | | 26,31 | 0,26 | 7569 | 75 | – | 2252 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **4 615 642** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 831563 | | | | |

| | |
|---|---|
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 249237 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 87803 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 232 318 |
| - накладные расходы, тенге | 960625 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 341 899 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 69 235 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 92 761 |
| ИТОГО | 4 777 637 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 95 553 |
| Итого | 4 873 190 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 5 116 849 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 4 861 007 |
| НДС (12 %) | 583 321 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **5 444 328** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**_____ Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**_____ Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____ Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**_____ Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №3**

**приемки выполненных работ за май 2022 года**

Электроосвещение, силовое электрооборудование (ЛС 2-1-4)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2307-0201-0506 | Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 15424 | | 15424 | | 15424 | – | 16658 |
| | | | | | – | | – | | – | 1234 | |
| 4 | 5108-0401-0402 (об) | Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 266268 | | 266268 | | – | – | 266268 |
| | | | | | – | | – | | 266268 | – | |
| 6 | 2307-0201-0703 | Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 1 | 16192 | | 16192 | | 16192 | – | 17487 |
| | | | | | – | | – | | – | 1295 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 5108-0401-0102 (об) | Ящики управления Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 93351 | 93351 | – | – | 93351 |
| | | | | – | – | 93351 | – | |
| 10 2306-0144-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,025 | 120296 | 3007 | 3007 | – | 3248 |
| | | | | – | – | – | 241 | |
| 11 2306-0144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,16 | 177804 | 28449 | 28449 | – | 30725 |
| | | | | – | – | – | 2276 | |
| 12 2306-0144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,15 | 276383 | 41457 | 41457 | – | 44774 |
| | | | | – | – | – | 3317 | |
| 13 2306-0144-0505 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 432236 | 8645 | 8645 | – | 9337 |
| | | | | – | – | – | 692 | |
| 14 2306-0144-0506 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,025 | 619882 | 15497 | 15497 | – | 16737 |
| | | | | – | – | – | 1240 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2306-0902-0109 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 0,01 | 132560 | 1326 | 1326 | – | 1432 |
| | | | | | – | – | – | 106 | |
| 17 | 2307-0501-1011 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 17690 | 17690 | 17690 | – | 19105 |
| | | | | | – | – | – | 1415 | |
| 19 | 2307-0218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 10 | 285 | 2850 | 2850 | – | 3078 |
| | | | | | – | – | – | 228 | |
| 20 | 2307-0218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 303 | 606 | 606 | – | 654 |
| | | | | | – | – | – | 48 | |
| 21 | 2307-0220-0501 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, IP44, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 5 | 326 | 1630 | 1630 | – | 1760 |
| | | | | | – | – | – | 130 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2307-0220-0509 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, IP44, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 3 | 388<br>– | 1164<br>– | 1164<br>– | –<br>93 | 1257 |
| 23 | 2307-0220-0521 | Розетка штепсельная трехместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, IP44, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 11 | 537<br>– | 5907<br>– | 5907<br>– | –<br>473 | 6380 |
| 24 | 2307-0202-1116 | Коробка распределительная диаметром 80 мм, глубиной 45 мм | шт. | 29 | 45<br>– | 1305<br>– | 1305<br>– | –<br>104 | 1409 |
| 26 | 2307-0204-0717 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 530<br>– | 530<br>– | 530<br>– | –<br>42 | 572 |
| 28 | 2307-0106-0919 | Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 без датчика, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (±5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017 | шт. | 16 | 8015<br>– | 128240<br>– | 128240<br>– | –<br>10259 | 138499 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2307-0106-0810 | Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, световой поток 5200 лм СТ РК 2595-2014 | шт. | 19 | 19194 | 364686 | 364686 | – | 393861 |
| | | | | | – | – | – | 29175 | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Итого по смете** | **1 066 592** |
| | в том числе | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | 0 |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 0 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 0 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | 654 605 |
| | - оборудование, тенге | 359 619 |
| | - накладные расходы, тенге | 0 |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | 52 368 |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | 10 605 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 14 208 |
| | ИТОГО | 1 091 405 |
| | Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 14 636 |
| | Итого | 1 106 040 |
| | Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 1 161 342 |
| | Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 1 103 275 |
| | НДС (12 %) | 132 393 |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | **1 235 668** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

_____ **Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұралем Құрылыс"**

_____ **Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

_____ **Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

_____ **Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №4**

**приемки выполненных работ за май 2022 года**

Локальная смета 4-1-1 (Кабельная линия КЛ-0,4кВ)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 6 | 2306-0137-0304 | Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,08 | 433198 | – | 34656 | – | 34656 | – 2772 | 37428 |
| 7 | 2306-0137-0301 | Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 218020 | – | 7631 | – | 7631 | – 610 | 8241 |
| 8 | 2306-0137-0100 | Кабели силовые АВБбШв 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,14 | 230560 | – | 32278 | – | 32278 | – 2582 | 34860 |
| 9 | 2306-0128-0205 | Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,035 | 180243 | – | 6309 | – | 6309 | – 505 | 6814 |
| 11 | 2113-0809-1611 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15 | м | 115 | 47 | – | 5405 | – | 5405 | – 432 | 5837 |
| 12 | 2113-0809-1612 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25 | м | 35 | 78 | | 2730 | | 2730 | – | 2948 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 218 | |
| 14 | 2301-0501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 23 | 1646 | 37858 | 37858 | – | 40887 |
| | | | | | – | – | – | 3029 | |
| 16 | 2301-0501-1310 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 12 | 558 | 6696 | 6696 | – | 7232 |
| | | | | | – | – | – | 536 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **144 248** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 0 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 0 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 0 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 144 248 |
| - оборудование, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 0 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 10 685 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 2 164 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 2 899 |
| ИТОГО | 149 310 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 2 986 |
| Итого | 152 296 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 159 911 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 151 916 |
| НДС (12 %) | 18 230 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **170 146** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нурлем Курылыс"**

**Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №5**

**приемки выполненных работ за май 2022 года**

Локальная смета 4-1-3 (Освещение территории)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Монтажные работы** | | | | | | | | | | |
| 4 | 2900-0004-0005 (пл) | Фундаментная конструкция ХЦ, Н=1,2м ЗФ 1-00/000 | шт | 4 | 11430 | | 45720 | | 45720 | – | 49378 |
| | | | | | – | | – | | – | 3658 | |
| 6 | 2900-0004-0003 (пл) | Опора освещения восьмигранная стальная ХЦ, высота 7м СТВ-07-3-ХЦ | шт | 4 | 58709 | | 234836 | | 234836 | – | 253623 |
| | | | | | – | | – | | – | 18787 | |
| 7 | 2900-0004-0004 (пл) | Кронштейн типа "Ива" ХЦ, вылет 1м, наклон от 15 до 20 градусов КИ.1.20.000 | шт | 4 | 7170 | | 28680 | | 28680 | – | 30974 |
| | | | | | – | | – | | – | 2294 | |
| 8 | 2307-0204-0932 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 7431 | | 7431 | | 7431 | – | 8025 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | – | – | 594 | |
| 10 | 2307-0106-0313 | Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм | шт. | 4 | 121102 | 484408 | 484408 | – | 523161 |
| | | | | | – | – | – | 38753 | |
| 11 | 2900-0004-0005 (пл) | Фотореле белый 2200ВА IP66 ФР-603 | шт | 1 | 2525 | 2525 | 2525 | – | 2727 |
| | | | | | – | – | – | 202 | |
| 12 | 2900-0004-0006 (пл) | Датчик движения белый 1200Вт 180град 12м IP65 ДД-013 | шт | 4 | 3078 | 12312 | 12312 | – | 13297 |
| | | | | | – | – | – | 985 | |
| | **Раздел 2 Заземление** | | | | | | | | |
| | **2.2 Монтаж заземления** | | | | | | | | |
| 18 | 2105-0303-0107 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 8 мм ГОСТ 30136-95 | т | 0,06715 | 230494 | 15477,6721 | 15478 | – | 16716 |
| | | | | | – | – | – | 1238 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **897 901** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 0 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 0 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 0 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 897 901 |
| - оборудование, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 0 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 66 511 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 13 469 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 18 045 |
| ИТОГО | 929 414 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 18 588 |

| | |
|---|---|
| Итого | 948 003 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 995 403 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 945 633 |
| НДС (12 %) | 113 476 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **1 059 109** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**_____ Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**_____ Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____ Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**

**_____ Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №6**

**приемки выполненных работ за май 2022 года**

Локальная смета 6-1-2 (Пожарный резервуар V=50 м3 - 2 шт)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **2.1 Резервуар** | | | | | | | | | |
| 11 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 1,1512 | 244410 | – | 281365 | – | 281365 | – 22509 | 303874 |
| 13 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 2,46046 | 222146 | – | 546581 | – | 546581 | – 43726 | 590307 |
| 14 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000; | т | 0,09456 | 230016 | | 21750 | | 21750 | – | 23490 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 1740 | |
| 28 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; | т | 0,275 | 297042 | 81687 | 81687 | – | 88222 |
| | | | | – | – | – | 6535 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 005 894** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 0 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 0 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 0 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 005 894 |
| - оборудование, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 0 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 74 510 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 15 088 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 20 215 |
| ИТОГО | 1 041 198 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 20 824 |
| Итого | 1 062 021 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 1 115 123 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 1 059 366 |
| НДС (12 %) | 127 124 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **1 186 490** |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**
**Инирбаев Т. У.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**
**Ногаев О.С.**

**Генеральный проектировщик**
**ТОО "Инженерное проектирование"**
**Мальцева И. М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №24 от 09.02.2022г.

# С П Р А В К А

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель 2022 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №24 | 09.02.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | НДС тенге | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **17 457 394** | | | | | | | | **2 094 887** | **19 552 281** |
| в т.ч. за месяц | | **17 457 394** | | | | | | | **2 094 887** | **19 552 281** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Заказчик**
**Руководитель**
**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нуралем Құрылыс"**

**Кужаниязов М. Ш.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**Ногаев О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №1**

**приемки выполненных работ за апрель 2022 года**

на общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 89,6775 | 205,31 | 194,48 | 18412 | 17440 | – | 3799 | 23988 |
| | | | | | 10,83 | 48 | 971 | 4305 | – | 1777 | |
| 2 | 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 71,77 | 275,65 | 265,08 | 19783 | 19025 | 24 | 4260 | 25967 |
| | | | | | 10,24 | 72,19 | 735 | 5181 | – | 1924 | |
| 3 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч.п.3.179: ktpp1=1,2; | м3 грунта | 4,7 | 2006,93 | – | 9433 | – | – | 6792 | 17523 |
| | | | | | 2006,93 | – | 9433 | – | – | 1298 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 4121-0201-0500 | Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 588,514 | 56 | | 32957 | | – | – | 35594 |
| | | | | – | | – | | – | 2637 | |
| 5 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 71,77 | 21,29 | 17,83 | 1528 | 1280 | 24 | 526 | 2218 |
| | | | | 3,13 | 7,04 | 225 | 505 | – | 164 | |
| 6 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 32,24 | 35,22 | 35,22 | 1135 | 1135 | – | 300 | 1550 |
| | | | | – | 12,94 | – | 417 | – | 115 | |
| 7 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 32,24 | 161,41 | 76,31 | 5204 | 2460 | – | 2794 | 8638 |
| | | | | 85,1 | 35,28 | 2744 | 1137 | – | 640 | |
| 8 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (пазухи внутри здания и под полы) НР = 72 % | м3 грунта | 57,4375 | 872,86 | – | 50135 | – | – | 36097 | 93131 |
| | | | | 872,86 | – | 50135 | – | – | 6899 | |
| **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 9 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 18,4 | 12558,26 | 1744,26 | 231072 | 32094 | 182837 | 27788 | 279569 |
| | | | | 877,2 | 746,72 | 16140 | 13740 | – | 20709 | |
| 10 1108-0101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 0,8 | 12365,37 | 1025,51 | 9892 | 820 | 8428 | 905 | 11661 |
| | | | | 804,96 | 410,72 | 644 | 329 | – | 864 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (70,24 м3+1,22 м3) из бетона класса В20, F100, W4 HP = 91 % | м3 | 71,46 | 62267,76 | 1985,46 | 4449654 | 141881 | 4001381 | 306064 | 5136175 |
| | | | | | 4287,6 | 419 | 306392 | 29942 | – | 380457 | |
| 12 | 1106-0101-0120 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки из бетона класса В15, F100, W4 HP = 91 % | м3 | 1,88 | 61317,72 | 1985,46 | 115277 | 3733 | 103484 | 8053 | 133196 |
| | | | | | 4287,6 | 419 | 8061 | 788 | – | 9866 | |
| 13 | 1106-0201-0104 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона класса В15, F100, W4 HP = 91 % | м3 | 0,7 | 60004,06 | 639,65 | 42003 | 448 | 38422 | 2999 | 48602 |
| | | | | | 4475,25 | 232,55 | 3133 | 163 | – | 3600 | |
| 14 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,69138 | 222146 | | 597879 | | 597879 | – | 645709 |
| | | | | | – | | – | | – | 47830 | |
| 15 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01051 | 230016 | | 2417 | | 2417 | – | 2610 |
| | | | | | – | | – | | – | 193 | |
| 16 | 2105-0309-0302 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,08094 | 262953 | | 21283 | | 21283 | – | 22986 |
| | | | | | – | | – | | – | 1703 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00254 | 297042 | | 754 | | 754 | – | 814 |
| | | | | – | | – | | – | 60 | |
| 18 1106-1001-0101 | Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона класса В15, F100, W4 НР = 91 % | м3 | 1,52 | 61206,85 | 2182,58 | 93034 | 3318 | 83202 | 6871 | 107897 |
| | | | | 4286,25 | 681,85 | 6515 | 1036 | – | 7992 | |
| 19 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003 | 222146 | | 666 | | 666 | – | 719 |
| | | | | – | | – | | – | 53 | |
| 20 1106-0301-0409 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,09387 | 26027,47 | 1327,47 | 2443 | 125 | – | 2159 | 4970 |
| | | | | 24700 | 570,24 | 2319 | 54 | – | 368 | |
| 21 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,09387 | 255067 | | 23943 | | 23943 | – | 25858 |
| | | | | – | | – | | – | 1915 | |
| 22 1106-0301-0404 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % | т | 0,00285 | 277409,24 | 2133,36 | 791 | 6 | 668 | 108 | 971 |
| | | | | 40878,5 | 713,89 | 117 | 2 | – | 72 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1107-0601-0102 | Перекрытие каналов. Устройство НР = 118 % | м3 сборных конструкций | 0,323 | 10432,96 | 2627,99 | 3370 | 849 | 1388 | 1656 | 5428 |
| | | | | | 3507,2 | 835,14 | 1133 | 270 | – | 402 | |
| 24 | 2104-0302-0201 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 | м3 | 0,323 | 67679 | | 21860 | | 21860 | – | 23609 |
| | | | | | – | | – | | – | 1749 | |
| 25 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | 266,7 | 876,16 | 19,83 | 233672 | 5289 | 153523 | 70287 | 328276 |
| | | | | | 280,69 | 2,69 | 74860 | 717 | – | 24317 | |
| 26 | 1108-0101-0303 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 % | м2 поверхности | 38,1 | 2833,26 | 44,29 | 107947 | 1687 | 97644 | 8347 | 125598 |
| | | | | | 226,13 | 9,41 | 8616 | 359 | – | 9304 | |
| **Раздел 3 Стены,перегородки, перемычки** | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2103-0301-0402 | Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 | м3 | 65,7 | 23398 | | 1537249 | | 1537249 | – | 1660229 |
| | | | | | – | | – | | – | 122980 | |
| 32 | 2103-0101-0703 | Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 К=0,770; | 1000 шт. | 13,14082 | 58336 | | 766583 | | 766583 | – | 827910 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | – | – | 61327 | |
| 40 2104-0105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 | м3 | 1,972 | 100067 | 197332 | 197332 | – | 213119 |
| | | | | – | – | – | 15787 | |
| 42 2106-0805-0101 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,7567 | 595103 | 450314 | 450314 | – | 486339 |
| | | | | – | – | – | 36025 | |
| **Раздел 4 Монолитный пояс** | | | | | | | | |
| 44 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,29944 | 222146 | 66519 | 66519 | – | 71841 |
| | | | | – | – | – | 5322 | |
| 45 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0745 | 230016 | 17136 | 17136 | – | 18507 |
| | | | | – | – | – | 1371 | |
| **Раздел 5 Перекрытие** | | | | | | | | |
| 47 2104-0108-9903 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | 158,4 | 7335 | 1161864 | 1161864 | – | 1254813 |
| | | | | – | – | – | 92949 | |
| **Раздел 7 Кровля** | | | | | | | | |
| 66 2110-0101-0701 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106; | м2 | 303,9288 | 3090 | 939140 | 939140 | – | 1014271 |
| | | | | – | – | – | 75131 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 2110-0101-0701 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106; | м2 | 45,346 | 3090 | 140119 | 140119 | – | 151329 |
| | | | | – | – | – | 11210 | |
| **Раздел 8 Проемы** | | | | | | | | |
| 100 2109-0201-0102 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | 7,5 | 23624 | 177180 | 177180 | – | 191354 |
| | | | | – | – | – | 14174 | |
| 101 2109-0201-0302 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 16,2 | 19660 | 318492 | 318492 | – | 343971 |
| | | | | – | – | – | 25479 | |
| 102 2109-0201-0503 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 6 | 17769 | 106614 | 106614 | – | 115143 |
| | | | | – | – | – | 8529 | |
| 104 2109-0205-0107 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 | м | 19,3 | 2442 | 47131 | 47131 | – | 50901 |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **13 512 984** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 492 173 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 231 590 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 58 945 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 11 265 477 |
| - накладные расходы, тенге | 489 805 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 1 000 961 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 202 695 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 271 570 |
| ИТОГО | 13 987 249 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 279 745 |
| Итого | 14 266 994 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 14 980 343 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 14 231 326 |
| НДС (12 %) | 1 707 759 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **15 939 085** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
**_____Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрәлем Құрылыс"**

**_____Кужаниязов М. Ш.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____Ногаев О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области

Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №2**

**приемки выполненных работ за апрель 2022 года**

Ограждение территории (ЛС 7-1-3)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Монтаж ограждения** | | | | | | | | | | |
| 8 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,8 | 2677 | | 18204 | | 18204 | – | 19660 |
| | | | | | – | | – | | – | 1456 | |
| 9 | 2301-0201-0162 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 98,6 | 1835 | | 180931 | | 180931 | – | 195405 |
| | | | | | – | | – | | – | 14474 | |
| 10 | 2105-0304-0602 | Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм x 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) | т | 3,09825 | 258462 | | 800780 | | 800780 | – | 864842 |
| | | | | | – | | – | | – | 64062 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 2105-0201-0502 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,05052 | 255067 | 12886 | 12886 | – | 13917 |
| | | | | – | – | – | 1031 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **1 093 824** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | – |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | – |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | – |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 093 824 |
| - накладные расходы, тенге | – |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 81 023 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 16 407 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | 21 983 |
| ИТОГО | 1 132 214 |
| Непредвиденнные работы и затраты, 2% | 22 644 |
| Итого | 1 154 858 |
| Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | 1 212 601 |
| Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | 1 151 971 |
| НДС (12 %) | 138 237 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **1 290 208** |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**_____ Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрөлем Құрылыс"**

**_____ Кужаниязов М. Ш.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**_____ Ногаев О.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование «Строительство медицинского пункта на 30 посещений в смену в п.Улгайсын Айтекебийского района Актюбинской области
Договор: №24 от 09.02.2022г.

**Акт №3**

**приемки выполненных работ за апрель 2022 года**

Дизельная электростанция (Локальная смета №4-1-2)

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 5800-0004-0001 (пл) (об) | Дизельный генератор без АВР в погода защитном кожухе TTD 17 TS STMU 12 кВт | компл | 1 | 2079295 | | 2079295 | | – | – | 2079295 |
| | | | | | – | | – | | 2079295 | – | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **2 079 295** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | – | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | | | | | – | | | | |
| | | ИТОГО | | | | | 2 079 295 | | | | |
| | | Непредвиденнные работы и затраты, 2% | | | | | – | | | | |
| | | Итого | | | | | 2 079 295 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2021 года, К=1,05 | | | | | 2 183 260 | | | | |
| | | Итого с договорным коэффициентом К=0,95 | | | | | 2 074 097 | | | | |
| | | НДС (12 %) | | | | | 248 892 | | | | |
| | | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **2 322 988** | | | | |

**Заказчик**
**Руководитель**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**Алдияров Н.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Нұрөлем Құрылыс"**

**Кужаниязов М. Ш.**

**Подрядчик**
**Директор**
**ТОО "Стройком + Сервис"**

**Ногаев О.С.**