Заказчик: Туктубаев Алмат **форма № 3**

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Выполнение работы по настоящему акту: Строительство жилого дома по ул.С.Муканова №59-А в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2021 год

а) с начало года- 5265000 тенге

б) с начало работ- 5265000 тенге

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Договор № 1 от 17 марта 2021 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Строительство жилого дома по ул.С.Муканова №59-А в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	5265000	-	-	-	-	5265000	5265000	5265000

Заказчик: Физическое лицо
_____ Туктубаев Алмат

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Директор: _____ А.Жеткербаев

Автор надзор: ИП "Жадан инженеринг"
Руководитель: _____ А.Жаданов

Технадзор: ТОО "Инженер Строй Групп"
Директор: _____ М.Ниязов

Заказчик: Туктубаев Алмат

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Договор № 1 от 17 марта 2021 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома по ул.С.Муканова №59-А в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОБЩЕСТРОЙТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ФУНДАМЕНТ										
1	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		27,7	11485,50	40,69	318148	1127	288015	26742	372481
		НР - 91%; СП - 8%				1047,14	13,76	29006	381		27591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	13,85	18289,00				253303		
		КЛАДКА СТЕН										
2	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		46,2	1214,05	6,79	56089	313	50396	5091	66074
		НР - 93%; СП - 8%				116,46	2,02	5380	93		4894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	1,155	13817,00				15959		
2.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1,09	50,358	571,00				28754		
2.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	106,26	--				--		
3	1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		78	6151,42	1056,72	479811	82424	216627	186555	719676
		НР - 93%; СП - 8%				2317,44	254,32	180760	19837		53309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	0,1	7,8	14814,00				115549		
3.2	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,07	5,46	16898,00				92263		
3.3	261-201-0105	Камни стеновые из известняка для кладки стен и перегородок ГОСТ 23342-2012	м3	0,9	70,2	--				--		
4	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		21	2435,83	1342,66	51152	28196	744	34217	92199
		НР - 118%; СП - 8%				1057,71	323,14	22212	6786		6830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,0483	15419,00				745		
4.2	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	21	--				--		
				ПЕРЕКРЫТИЕ								
5	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство										
		НР - 90%; СП - 8%	м2 перекрытия	224,12		1046,73	42,02	234593	9418	185876	39383	295895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				175,35	19,90	39299	4460		21918	
5.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,304803	216199,00				65898		
5.2	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	1,11	248,7732	115,00				28609		
6	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	224,12		368,33	13,04	82550	2922	59392	19330	110031
		НР - 92%; СП - 8%				90,29	3,46	20236	775		8150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	246,532	175,00				43143		
6.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	112,06	145,00				16249		
7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство										
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	224,12		484,49	4,30	108584	964	74033	30900	150642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				149,86	--	33587	--		11159	
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	6,858072	2282,00				15650		
7.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	3,429036	16470,00				56476		
8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701										
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	224,12		96,92	8,22	21722	1842	18827	1431	25005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,70	2,24	1053	502		1852	
8.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0051	1,143012	16470,00				18825		
				КРОВЛЯ								
9	1110-0211-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровля с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки. Сборка										
		НР - 90%; СП - 8%	м2 кровли	280,2		513,80	64,50	143967	18073	46962	77944	239664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				281,70	27,38	78932	7672		17753	
9.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00018	0,050436	216199,00				10904		
9.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,106	29,7012	977,00				29018		
9.3	261-105-0182	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,00005	0,01401	151278,00				2119		
10	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство										
		НР - 90%; СП - 8%	слуховое окно	1		21595,74	923,50	21596	924	13060	7211	31111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7612,16	399,63	7612	400		2305	
10.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,06	0,06	46556,00				2793		
10.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,06	0,06	60737,00				3644		
10.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1	0,1	60737,00				6074		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.4	261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	0,5	--				--		
11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство										
			м2 кровли		280,2	456,82	22,62	128001	6339	20930	94970	240809
		НР - 92%; СП - 8%				359,50	8,91	100732	2497		17838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	5,604	1090,00				6108		
11.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	11,93652	1015,00				12116		
11.3	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	322,23	--				--		
		ПОЛЫ										
12	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам										
			м2 пола		203,9	925,31	22,36	188671	4559	146586	37053	243782
		НР - 94%; СП - 8%				184,04	9,28	37526	1892		18058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0051	1,03989	31275,00				32523		
12.2	233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,007	1,4273	64712,00				92363		
13	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство										
			м2 покрытия		203,9	909,41	54,26	185429	11063	20941	149197	361396
		НР - 94%; СП - 8%				752,45	25,97	153425	5295		26770	
14	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство										
			м плинтусов		230	355,01	2,52	81652	580	59043	20967	110829
		НР - 94%; СП - 8%				95,78	1,20	22029	276		8210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	233-204-0101	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	232,3	253,00				58772		
15	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		20,21	1187,64	106,16	24002	2146	13918	8230	34811
		НР - 94%; СП - 8%				392,77	40,46	7938	818		2579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,618426	20201,00				12493		
16	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия		20,21	714,33	28,26	14437	571	12493	1561	17278
		НР - 94%; СП - 8%				67,92	14,27	1373	288		1280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,618426	20201,00				12493		
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		20,21	809,67	32,03	16363	647	7888	7660	25945
		НР - 94%; СП - 8%				387,33	15,90	7828	321		1922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,412284	19097,00				7873		
18	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство										
			м2 покрытия		20,21	1800,39	82,79	36386	1673	6842	26927	68379
		НР - 94%; СП - 8%				1379,06	38,37	27871	775		5065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,26273	16995,00				4465		
18.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	0,618426	3817,00				2361		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	1,02	20,6142	--				--		
19	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21		376,71	1,89	7911	40	571	6880	15974
		НР - 94%; СП - 8%				347,63	0,90	7300	19		1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,0336	16995,00				571		
19.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	21,21	--				--		
				ОКНА								
20	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	36,8		2679,03	192,44	98588	7082	47881	42284	152142
		НР - 90%; СП - 8%				1185,47	91,22	43625	3357		11270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	27,968	1712,00				47881		
20.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1	36,8	--				--		
21	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22,8		1279,99	5,70	29184	129	23006	5500	37459
		НР - 90%; СП - 8%				265,30	2,74	6049	62		2775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	12,9048	1712,00				22093		
				ДВЕРИ								
22	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1		2966,26	567,88	6229	1192	2394	2679	9620
		НР - 90%; СП - 8%				1258,60	158,72	2643	333		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	1,869	238,00				445		
22.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,9072	1712,00				1553		
22.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	2,1	--				--		
23	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,8		1865,32	86,91	40664	1894	11109	25653	71623
		НР - 90%; СП - 8%				1268,87	38,64	27661	842		5305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	5,232	1712,00				8957		
23.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	21,8	--				--		
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	230		717,00	5,21	164910	1199	42616	97334	283224
		НР - 80%; СП - 8%				526,50	2,49	121095	573		20980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,1449	220158,00				31901		
9.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	117,3	88,00				10322		
25	1115-0108-1610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из гипсокартона размером 1200х600 мм по металлическому каркасу	м2	224,12		924,67	8,08	207237	1811	1873	163459	400351
		НР - 80%; СП - 8%				908,23	3,44	203553	771		29656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	2,2412	836,00				1874		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.2	261-201-0202	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт"	м2	1,05	235,326	--				--		
26	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		224,12	869,05	5,53	194771	1240	45276	119078	338957
						661,50	2,64	148255	592		25108	
		НР - 80%; СП - 8%								34046		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,154643	220158,00				10847		
26.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	123,266	88,00						
27	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		355	640,24	66,60	227285	23643	131627	74323	325736
						202,86	58,84	72015	20888		24129	
		НР - 80%; СП - 8%								131124		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	6,6385	19752,00						
27.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	19,667	--				--		
28	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		20,16	2773,44	22,48	55913	453	10906	35766	99013
						2210,04	7,59	44554	153		7334	
		НР - 80%; СП - 8%								10338		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	258,4512	40,00						
29	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		355	402,12	5,21	142753	1850	49845	73553	233611
						256,50	2,49	91058	884		17304	
		НР - 80%; СП - 8%								49238		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,22365	220158,00						

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	5173716
Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	91 284
Итого сметная стоимость в ценах 1 квартал 2021г.	Тенге	5 265 000
НДС 12%	Тенге	0,00
ИТОГО	**Тенге**	**5 265 000**

Заказчик: Физическое лицо
_____ А.Туктубаев

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Директор: _____ А.Жеткербаев

Автор надзор: ИП "Жадан инженеринг"
Руководитель: _____ А.Жаданов

Технадзор: ТОО "Инженер Строй Групп"
Директор: _____ М.Ниязов