Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 .09.2018г №656

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы с государственным языком обучения в п. Карабалык Карабалыкского района Костанайской области"

Справка № 8
выполненных работ и затрат
за август 2022 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		57	02.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство средней школы с государственным языком обучения в п. КарабалыкКарабалыкского района Костанайской области"	**905 021 511**	108444777							13013373	**121 458 150**

Заказчик :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Заместитель руководителя

_____ **Ихласова Д.М.**

Эксперт технического надзора Филиал ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» по Костанайской области

_____ **Узембаев А.О.**

№ аттестата KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ аттестата KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Подрядчик:
ТОО "Статус-Трейд"
БИН 101140017308
Директор ТОО "Статус Трейд"

_____ **Бримжанов Д.Э.**

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ **Шилохвостов Д.С**

Договор № 74 от 26.04.2021 г.

РЕЕСТР за август 2022 г.

Объект: Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка

№ акта	№ смет	Наименование	сумма	сумма с К=0,999505217
1	2	3	4	5
107	см. 2-1-4 доп. № 7	Отделочные работы	6 275 285	6 272 180
108	см. 7-4	Озеленение.	11 248 170	11 242 458
109	см. 2-1-9 доп. № 9	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	891 859	891 418
110	см. 2-1-9 доп. № 11	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	1 938 405	1 937 446
111	см. 2-1-9 доп. № 14	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	474 365	474 130
112	см. 2-1-3 доп. № 26	Общестроительные работы АР (надземная строительная часть)	25 415 011	25 402 436
113	см. 2-1-8 доп. № 22	Электроосвещение	17 706 176	17 697 415
114	см. 7-2	Площадка под МАФ	4 418 238	4 416 044
115	см. 7-2 доп. № 25	Покрытие проездов, дорожек	25 864 740	25 851 936
116	см. 7-3 доп. № 23	МАФ	2 685 271	2 683 942
117	см. 6-2 доп. № 15	Наружная канализация	144 680	144 608
118	см. 2-1-3	Общестроительные работы АР (надземная строительная часть)	16 517	16 509
119	см. 7-3 доп. № 12	МАФ	1 948 307	1 947 343
120	см. 6-1 доп. № 17	Наружные сети водоснабжения	351 506	351 332
121	см. 4-3	Комплектная трансформаторная подстанция БКТП, 2БКТП	5 415 999	5 413 319
122	см. 2-1-5 доп. № 31	Водопровод и канализация	2 873 902	2 872 480
123	см. 2-1-6 доп. № 30	Отопление	433 409	433 195
124	см. 6-2 доп. № 20	Наружная канализация	1 483 018	1 482 284
125	см. 5-1 доп. 16	Наружные сети связи	1 008 976	1 008 477
126	см. 2-1-8 доп. № 21	Электроосвещение. Заземление	930 044	929 584
127	см. 2-1-9	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	8 877 911	8 873 518
128	см. 2-1-7 доп. № 10	Вентиляция	1 116 648	1 116 096
		Итого	**121 518 437**	**121 458 150**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения. Корректировка**

(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 107 за август 2022 г.

на 2-1-4 доп. № 7 Отделочные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделочные работы										
1	1	Е11-150108-1401 Кзр в Кзм=1,05	**6-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	452,09	9361,9 / 1880,2	211,7 / 98,8	4232421 / 850020	95707 / 44666	3286694	715749 / 395855	5344025	
	1.1	232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	452,09	7270				3286694,3			
			Итого по разделу: 1. Отделочные работы									5344025	
			ИТОГО:					4232421	95707	3286694	715749	5344025	
			В том числе :					850020	44666		395855		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		80160				5424185	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,27 %		68887				5493072	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		109861				5602933	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		672352				6275285	
			Итого с НДС									6272180	
			Итого с НДС cK=0,999505217			12 %		672019					

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

Жаукин С.А.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

Узембаев А.О.

№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140011208
Директор

Баймжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Озеленение**
(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 108 за август 2022 г.

на 7-4 Озеленение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-470112-0103 Ктр и Кзм=1,11	**10-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	5750,76	696,07	14,17	4002932	81488	1676922	1994421	6477139	
	1.1	211-101-0102	Земля растительная	м3	862,614	390,3	3,8	2244522	21853		479786		
						1944				1676921,62			Казахстан 100%
2	2	Е11-470112-0106 Ктр и Кзм=1,11	**11-Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	5750,76	375,08	225,34	2156995	1295876	364138	715049	3101787	
	2.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	115,0152	86,42	54,87	496981	315544		229743		
						3091				355511,98			Казахстан 100%
			ИТОГО:					**6159927**	**1377364**	**2041060**	**2709470**	**9578926**	
								2741503	**337397**		**709529**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**143684**					
			Итого с временными									**9722610**	
			Зимние удорожания			**1,27 %**		**123477**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9846087**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**196922**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10043009**	
			НДС			**12 %**		**1205161**					
			Итого с НДС									**11248170**	
			Итого с НДС с К=0,999505217			**12 %**		**1204549**				**11242458**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ Жаукин С.А.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

_____ Узембаев А.О.
№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ38VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор

_____ Бримжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения**

(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 109 за август 2022 г.

на 2-1-9 доп. № 9 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутренняя телефонная и компьютерная сеть										
1	1	Ц13-100203-0101 Кгр и Кэм=1,08	**3-Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	1	1632,66	0	1633	0	230	856	2688	
						1402,79	0	1403	0		199		
2	2	Ценовое предложение ТОО "IT-comp"	**4-Экономичная IP eMG80/eMG-8x32 8 гор., 16 гибр.+16 простых абонентов+ установка и программирование МиниАтс**	шт	1	597098,21		597098				597098	
										597098			
			Отпускная цена			597098		597098					
			Сметная стоимость оборудования					*597098*					
3	3	СЦеновое предложение ТОО "IT-comp"	**5-Системный телефон LDP-7224D**	шт	1	59151,79		59152		59152		63884	
											4732		
4	4	СЦеновое предложение ТОО "IT-comp"	**6-Телефон проводной Texet TX-212 серый**	шт	32	3571,43		114286		114286		123429	
											9143		
			Итого по разделу: 1. Внутренняя телефонная и компьютерная сеть									787099	
			ИТОГО:					772169	0	173668	856	787099	
								1403	0	597098	14074		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							597098			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2850					
			Итого с временными									789948	
			Зимние удорожания			1,27 %		2449					
			Итого с зимними удорожаниями									792397	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3906					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									796303	
			НДС			12 %		95556					
			Итого с НДС									891859	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС с К=0,999505217			**12 %**		**95509**				**891418**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ Жаукин С.А.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

_____ Узамбаев А.О.
№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Подрядчик (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 161140017268
Директор

_____ Примжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения**

(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 110 за август 2022 г.

на 2-1-9 доп. № 11 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Видеонаблюдение										
1	1	Прайс	6-Регистратор 16 кан. IP видеорегистратор DS-7116NI-Q1/M	шт.	1	97062,5		97062		97062		104827	
											7765		
2	2	Ц13-100412-0202 Ктр и Кзм=1,08	7-Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар 100. Монтаж на стене или в нише	шт	4	57416,46	0	229666	0	19247	128355	386663	
						52604,64	0	210419	0		28642		
3	3	Прайс	8-Коммутационный шкаф для оборудования, 5bites TC54-02-06B	шт	4	76140,18		304561				304561	
										304561			
			Отпускная цена			76140		304561					
			Сметная стоимость оборудования					*304561*					
4	4	Прайс	9-Видеокамера наружная IP-DS-1256Z, 2,8-12MM	шт.	1	46566,96		46567		46567		50292	
											3725		
5	5	Прайс	10-Видеокамера внутренняя IP-камера DS-1203-L, 2,мм	шт	12	27821,43		333857		333857		360566	
											26709		
6	6	Прайс	11-Упр-й комут Е, 16 порт D-linkDGS-1026MP	шт	1	126280,36		126280		126280		136382	
											10102		
7	7	Прайс	12-UTR 5e 24 4x0,52 (экран)	м	559	339,29		189663		189663		204834	
											15171		
8	8	Прайс	13-HDD 6Gb/s 7200 rpm 64 Mb Retail	шт	1	108047,32		108047		108047		116691	
											8644		
			Итого по разделу: 1. Видеонаблюдение									1664817	
			ИТОГО:					1435703	0	920723	128355	1664816	
								210419	0	304561	100758		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							304561			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		20404					
			Итого с временными									1685221	
			Зимние удорожания			1,27 %		17534					
			Итого с зимними удорожаниями									1702755	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27964					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1730719**	
			НДС			**12 %**		**207686**					
			Итого с НДС									**1938405**	
			Итого с НДС с К=0,999505217			**12 %**		**207583**				**1937446**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ Жаукин С.А.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

_____ Увембаев А.О.
№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017808
Директор

_____ Аримжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-26-07 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения**
(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 111 за август 2022 г.

на **2-1-9 ДОП. № 14 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Прайс 3 п.2	**33-Устройство подачи школьных звонков RCZ-521 24-264В AC/DC, 16А**	шт	1	77120		77120				77120	
			Отпускная цена			77120		77120		77120			
			Сметная стоимость оборудования					*77120*					
2	2	Прайс 3 п.3	**Усилитель мощности ROXTON AA-35**	м	2	173210		346420				346420	
			Отпускная цена			173210		346420		346420			
			Сметная стоимость оборудования					*346420*					
			ИТОГО:					423540	0				
								0	0	423540			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							423540			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		0				423540	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,27 %		0				423540	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				423540	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		50825				474365	
			Итого с НДС			12 %		50800				474130	
			Итого с НДС с К=0,999505217										

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ Жаукин С.А.

Эксперт технического надзора филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

_____ Узембаев А.О.
№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140001305
Директор

_____ Бримжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения**

(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 112 за август 2022 г.

на 2-1-3 доп. № 26 Общестроительные работы АР (надземная строительная часть) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	C1215-204-0302	**164-Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	40,242	125144		5036045		5036045	402884	5438929	
2	2	E11-120101-1501 Ктр и Кзм=1,11	**165-Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	484,5	1158,94 / 300,57	38,5 / 6,21	561506 / 145626	18654 / 3009	397227	136745 / 55858	754109	
	2.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	532,95	267				142297,65			
	2.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	949,62	221				209866,02			Казахстан 100%
3	3	E11-120101-1305 Ктр и Кзм=1,11	**166-Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемого покрытия	484,5	708,78 / 502,83	205,95 / 63,48	343404 / 243621	99783 / 30756	0	252429 / 47665	643498	
4	4	C1234-101-0207	**167-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	м3	99,807	58760		5864659		5864659	469173	6333832	
5	5	E11-120101-2201 Ктр и Кзм=1,11	**168-Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	м желоба	215,6	1546,84 / 1192,38	5,86 / 2	333499 / 257077	1263 / 431	75158	236908 / 45632	616039	
	5.1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	71,5792	1050				75158,16			
6	6	C1224-106-0102	**170-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	544	3310		1800640		1800640	144051	1944691	
7	7	C1224-106-0108	**172-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	400	1426		570400		570400	45632	616032	
8	8	E11-120101-2202 Ктр и Кзм=1,11	**176-Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	м водосточной трубы	137	527,05 / 521,2	5,85 / 2,2	72206 / 71404	801 / 301	0	65970 / 11055	149231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1224-106-0102	177-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	137	3310		453470		453470	36278	489748	
10	10	С1224-106-0108	178-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	60	1426		85560		85560	6845	92405	
11	11	С1224-106-0103	179-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	98	3330		326340		326340	26107	352447	
12	12	С1224-106-0104	180-Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	25	3680		92000		92000	7360	99360	
13	13	Е11-120101-2202 Кзтр и Кзм=1,11	181-Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	12	527,05 521,2	5,85 2,2	6325 6254	70 26	0	5778 968	13071	
14	14	С1224-106-0202	182-Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (спорт зал)	м	12	2892		34704		34704	2776	37480	
15	15	С1224-106-0203	183-Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм (спорт зал)	шт.	4	2381		9524		9524	762	10286	
16	16	С1224-106-0208	184-Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм (спорт зал)	шт.	8	1481		11848		11848	948	12796	
17	17	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,11	185-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	67,47	1685,72 1629,17	21,99 5,41	113736 109920	1484 365	2332	101462 17216	232414	
18	18	С1224-104-0308	186-Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(зашивка карниза,настенный желоб, подшивка карниза)	м2	67,47	4270		288097		288097	23048	311145	
			Итого по разделу:									18147513	
			Раздел: 1. Прочие работы										
19	19	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,11	194-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,66	245,59 126,83	118,76 52,56	1390 718	672 297	0	731 170	2291	
20	20	Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,11	195-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,66	9680,9 1306,75	2655,25 1112,66	54794 7396	15029 6298	32369	12735 5402	72931	
	20.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,509	4971				32356,24			Казахстан 100%
21	21	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	196-Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,2	39180,1 1894,1	1720,35 363,04	164556 7955	7226 1525	149376	8627 13855	187038	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,284	32631				139791,2			Казахстан 100%
22	22	Ц13-370102-0203 Ктр и Кзм=1,08	**197-Оборудование массой 0,1 т. Монтаж в помещении**	шт.	1	86536,57 65093,22	19751,6 6536,89	86537 65093	19752 6537	1692	43694 10418	140649	
23	23	516-201-0101 РСНБ РК 2022	**198-Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	1	1921945		1921945		1921945		1921945	
			Отпускная цена			1921945		1921945					
			Сметная стоимость оборудования					*1921945*					
24	24	Е11-100404-0101 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**203-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	65	2549,48 1452,98	20,45 8,27	165716 94444	1330 538	69943	85483 20096	271295	
	24.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	50,531	201				10156,73			Казахстан 100%
	24.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	136,539	306				41780,93			Казахстан 100%
25	25	С1215-303-0202	**204-Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта (ЛДСП)**	100 м2	0,6825	180687		123319		123319	9866	133185	
26	26	Е12-190101-0204 Ктр и Кзм=1,08 К=0,08	**205-Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (16мм) в деревянных конструкциях (ЛДСП толщ. 16 мм). Сверление, прим**	отверстие	1260	13,84 13,7	0,14 0	17438 17262	176 0	0	12424 2394	32256	
	26.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,2016								
27	27	Е11-100102-0401 Ктр и Кзм=1,11	**208-Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	1,01	182090,66 36413,55	1652,76 720,88	183912 36778	1669 728	145465	33755 17413	235080	
	27.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,9393	125144				117547,76			
28	28	Е11-100115-0102 Ктр и Кзм=1,11	**209-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	м3	0,86	10150,13 3276,28	63,42 27,46	8729 2818	55 24	5857	2557 903	12189	
	28.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	8,428	682				5747,9			
29	29	Е11-110101-3408 Ктр и Кзм=1,05	**210-Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 и исключить	45,15	4209,79 427,61	86,32 37,37	190072 19307	3897 1687	166868	19734 16785	226591	
	29.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	46,956	3335				156598,26			
30	30	Е11-100102-0401 Ктр и Кзм=1,11	**216-Установка элементов каркаса из брусьев**	м3	0,1	182090,66 36413,55	1652,76 720,88	18209 3641	165 72	14402	3342 1724	23275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,093	125144				11638,39			
31	31	Е11-110101-3303 Ктр и Кзм=1,05	**217-Покрытия из брусков. Устройство**	м2 покрытия	5,13	5995,11	88,33	30755	453	25243	4964	38577	
						986,18	43,32	5059	222		2858		
	31.1	233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,2514	97260				24448,25			
32	32	Е11-100115-0102 Ктр и Кзм=1,11	**218-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	м3	0,1	10150,13	63,42	1015	7	681	297	1417	
						3276,28	27,46	328	3		105		
	32.1	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	0,98	682				668,36			
33	33	Е11-110101-3602 Ктр и Кзм=1,05	**219-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	30	6346,32	29,92	190390	898	172237	16644	223597	
						575,18	15,02	17255	451		16563		
	33.1	233-101-0108	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	30,6	5256				160833,6			
	33.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	15	759				11385			
34	34	Е11-090302-0301 Ктр и Кзм=1,11	**224-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,007	130796,36	29091,69	916	204	23	518	1549	
						98462,55	8710,18	689	61		115		
	34.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				1,35			Казахстан 100%
	34.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				2,5			Казахстан 100%
	34.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0084	326				2,74			
	34.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				1,72			
	34.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				2,62			Казахстан 100%
	34.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	570281				7,74			
35	35	С1222-525-0101	**225-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,007	973588		6815		6815		7360	
											545		
36	36	Е11-100102-0208 Ктр и Кзм=1,11	**226-Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку, прим.**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10,5	536,44	9,26	5633	97	47	4980	11462	
						522,74	4,21	5489	44		849		
37	37	С1224-102-0108	**227-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м2	10,5	3704		38892		38892		42003	
											3111		
			Итого по разделу: 1. Прочие работы									3584690	
			ИТОГО:					19214996	173685	16001233	1049777	21732203	
								1118134	53375	1921945	1467430		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1921945			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		297154					
			Итого с временными									22029355	
			Зимние удорожания			1,27 %		255364					
			Итого с зимними удорожаниями									22284719	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		407255					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22691974	
			НДС			12 %		2723037					
			Итого с НДС									25415011	
			Итого с НДС с К=0,999505217			12 %		2721690				25402436	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ Жаукин С.А.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

_____ Урембаев А.О.
№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор

_____ Бримжанов Д.Ж.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения**

(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 113 за август 2022 г.

на 2-1-8 доп. № 22 Электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Светотехническое оборудование										
1	1	Е11-210401-0510 Кстр и Кэм=1,11	**73-Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка**	шт.	46	3912,62	460,1	179981	21165	9722	113822	317307	
						3241,18	195,49	149094	8993		23504		
	1.1	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	22,448	253				5679,34			
	1.2	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,784	783				3745,87			Казахстан 100%
2	2	Счет фактура 3769 от 04.07.2022, п. 1	**Светильник WOLTA STD-6-36-6K-P-36 Вт, 5000К, IP40 4400лм 1230x180x40мм 1/4 /**	шт.	584	19107,14		11158570		11158570		12051255	
											892685		
3	3	Счет фактура 3769 от 04.07.2022, п. 2	**Светильник светодиодный,SPO-6-36-6K-P 36 Вт, 6500К, IP40 3060лм 595x295x19 призма ЭРА/**	шт.	54	6651,79		359197		359197		387933	
											28736		
4	4	Счет фактура 3769 от 04.07.2022, п.3	**Светильник LED ДБО SKY для школьных досок 30W,2400лм 1180x49x51/**	шт.	17	12281,25		208781		208781		225484	
											16703		
5	5	Счет фактура 3769 от 04.07.2022, п. 7	**Светильник светодиодный,LED ДПП 1200 32ВТ Вт, 6500К2400, комплект IP65 3060лм 595x295x19 призма ЭРА/**	шт.	22	6750		148500		148500		160380	
											11880		
6	6	Счет фактура 3769 от 04.07.2022, п.5	**Светильник ФБУ 05-2x20-013 "Бриз" IP64 TDM/**	шт.	59	7651,79		451456		451456		487572	
											36116		
7	7	Счет фактура 3769 от 04.07.2022, п.6	**Лампа LED WOLTA 25S60BL15E27-4000K**	шт.	118	669,64		79018		79018		85339	
											6321		
8	8	Счет фактура 3769 от 04.07.2022, п.6	**Светильник аварийный светодиодный ССА2-01, двухстор. ВЫХОД-EXIT стрела TDM**	шт.	118	4312,5		508875		508875		549585	
											40710		
9	9	Счет фактура 3769 от 04.07.2022, п.15	**Светильник Sport 236 36Вт 4000К IP20/**	шт.	36	20928,57		753429		753429		813703	
											60274		
			Итого по разделу: 1. Светотехническое оборудование									15078558	
			ИТОГО:					13847807	21165	13677548	113822	15078558	
								149094	8993		1116929		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		226178					
			Итого с временными									15304734	
			Зимние удорожания			1,27 %		194370					
			Итого с зимними удорожаниями									15499104	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		309982					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15809086	
			НДС			12 %		1897090					
			Итого с НДС									17706176	
			Итого с НДС с К=0,999505217			12 %		1896152				17697415	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ Жаукин С.А.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

_____ Узембаев А.О.
№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017508
Директор

_____ Бримжанова А.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Куктин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению Ж-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытие проездов, дорожек**

(наименование)

Договор № 57 от 02.04 2021 г.

Акт выполненных работ № 114 за август 2022 г.

на 7-2 доп. № 28 Покрытие проездов, дорожек работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Площадка под МАФ										
1	1	Е11-270701-0201 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**		624	1354,96	203,03	845495	126691	469198	312418	1250546	
				м2		400,01	63,57	249606	39668		92633		
	1.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	94,3488	4971				469007,88			Казахстан 100%
2	2	Е11-270701-0202 Kтр и Kзм=1,11 K=2	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**		624	179,67	12,76	-112114	-7962	-93057	-14676	-136936	
				м2 покрытия		17,78	4	-11095	-2496		-10146		
	2.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	18,72	4971				93057,12			Казахстан 100%
3	3	Е11-270701-0201 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство основания из щебня /из песка/ толщиной 12 см.**		624	907,44	203,03	566243	126691	189946	312418	948955	
				м2		400,01	63,57	249606	39668		70294		
	3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	31,2	6082				189758,4			Казахстан 100%
4	4	Е11-270602-0303 Kтр и Kзм=1,11	**11-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		549,41	2789,3	238,67	1532469	131128	1382816	41607	1700001	
				м2 покрытия		33,72	36,4	18526	19999		125925		
	4.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	53,1829	25982				1381797,8			Казахстан 100%
	4.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0059	170058				1009,06			
	4.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,5494	15				8,24			
			Итого по разделу: 1. Площадка под МАФ									3762566	
			ИТОГО:					2832093	376548	1948903	651767	3762566	
								506643	96839		278706		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		56438					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**3819004**	
			Зимние удорожания			**1,27 %**		**48501**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3867505**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**77350**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3944855**	
			НДС			**12 %**		**473383**					
			Итого с НДС									**4418238**	
			Итого с НДС с К=0,999505217			**12 %**		**473148**				**4416044**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ **Жаукин С.А.**

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

_____ **Узембаев А.О.**
№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор

_____ **Бримжанов Д.З.**

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ **Кухтин В.А.**
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытие проездов, дорожек**

(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 115 за август 2022 г.

на 7-2 доп. № 25 Покрытие проездов, дорожек работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Плиточное покрытие										
1	1	Е11-010201-0203 Кгтр и Кэм=1,11	**1-Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**101,9**	**196,44**	**196,44**	**20017**	**20017**	**0**	**4238**	**26195**	
						0	**57,76**	**0**	**5886**		**1940**		
2	2	Е11-270701-0201 Кгтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**2-Устройство основания из щебня толщиной 12 см.**	**м2**	**509,5**	**1354,96**	**203,03**	**690352**	**103444**	**383103**	**255091**	**1021078**	
						400,01	**63,57**	**203805**	**32389**		**75635**		
	2.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	77,0364	4971				382947,94			Казахстан 100%
3	3	Е11-270701-0202 Кгтр и Кэм=1,11	**3-Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**509,5**	**89,83**	**6,38**	**45768**	**3251**	**37988**	**5992**	**55902**	
						8,89	**2**	**4529**	**1019**		**4142**		
	3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	7,6425	4971				37990,87			Казахстан 100%
4	4	Е11-270701-0201 Кгтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**4-Устройство основания из щебня /из песка/ толщиной 12 см.**	**м2**	**509,5**	**1406,16**	**203,03**	**716439**	**103444**	**409190**	**255091**	**1049254**	
						400,01	**63,57**	**203805**	**32389**		**77724**		
	4.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	67,254	6082				409038,83			Казахстан 100%
5	5	Е11-270701-0202 Кгтр и Кэм=1,11 К=2	**5-Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня /из песка/. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**509,5**	**164,34**	**12,76**	**-83731**	**-6501**	**-68171**	**-11983**	**-103372**	
						17,78	**4**	**-9059**	**-2038**		**-7658**		
	5.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	11,209	6082				68173,14			Казахстан 100%
6	6	Е11-470301-0101 Кгтр и Кэм=1,11	**6-Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	**509,5**	**2889,28**	**252,3**	**1472088**	**128547**	**99821**	**1139451**	**2820465**	
						2441,06	**100,32**	**1243720**	**51113**		**208926**		
	6.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,4059	6082				99780,68			Казахстан 100%
7	7	С1255-102-0609	**7-Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**519,69**	**3730**		**1938444**		**1938444**		**2093519**	
											155075		
			Итого по разделу: 1. Плиточное покрытие									**6963041**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Резиновое покрытие										
8	8	Е11-270401-0101 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**20-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		1,143	8322,54	1417,88	9513	1620	7648	691	11020	
			м3 материала основания в плотном теле			213,71	345,78	244	395		816		
	8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,2573	6082				7646,9			Казахстан 100%
9	9	Е11-270403-0101 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**21-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		22,86	1410,54	345,23	32245	7891	23193	3920	39058	
				м2 основания		50,73	108,07	1160	2470		2893		
	9.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,3205	4956				21412,6			Казахстан 100%
10	10	Е11-270403-0104 Kтр и Kзм=1,11 K=5	**22-Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		22,86	379,34	67,11	-8672	-1534	-7138	-544	-9953	
				м2 основания		0	22,02	0	-503		-737		
	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,4402	4956				7137,53			Казахстан 100%
11	11	Е11-270701-0101 Kтр и Kзм=1,11	**23-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		22,86	2266,36	4,2	51809	96	45436	6818	63317	
				м2 покрытия		274,6	1,57	6277	36		4690		
	11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,1143	6082				695,17			Казахстан 100%
	11.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,6322	25982				42407,92			Казахстан 100%
	11.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0137	170058				2332,52			
12	12	Е11-270701-0102 Kтр и Kзм=1,11 K=2	**24-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		22,86	717,25	0	16396	0	14373	2185	20068	
				м2 покрытия		88,49	0	2023	0		1487		
	12.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,5532	25982				14373,55			Казахстан 100%
13	13	Е11-271301-0101 Kтр и Kзм=1,11	**25-Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**		22,86	14491,64	35,19	331279	804	307972	24605	384355	
				м2 покрытия		984,38	12,21	22503	279		28471		
	13.1	233-102-0302	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	23,3172	8723				203395,94			Казахстан 100%
	13.2	261-105-0650	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	23,3172	4441				103551,69			
			Итого по разделу: 2. Резиновое покрытие									507865	
			Раздел: 3. Искуственный спортгазон										
14	14	Е11-270401-0101 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**31-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка (Отсев). Устройство**		82,9	5380,04	1417,88	446005	117542	310747	50092	535785	
			м3 материала основания в плотном теле			213,71	345,78	17717	28665		39688		