Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: Товарищество с ограничейной ответственностью "Статус Трейд"

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 .09.2018г №656

Наименование строительства и его адрес: "Строительство средней школы с государственным языком обучения в п. Карабалык Карабалыкского района Костанайской области"

Справка № 4
выполненных работ и затрат
за июнь 2022 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		57	02.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство средней школы с государственным языком обучения в п. КарабалыкКарабалыкского района Костанайской области"	**524 747 198**	77216466							9265976	86 482 442

Заказчик :
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Заместитель руководителя

Ихласова Д.М.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» по Костанайской области

Узембаев А.О.

№ аттестата KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ аттестата KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Подрядчик:
ТОО "Статус Трейд"

БИН 101140017308
Директор ТОО "Статус Трейд"

Бримжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

Шилохвостов Д.С

Договор № 74 от 26.04.2021 г.

РЕЕСТР за июнь 2022 г.

Объект: Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка

№ акта	№ смет	Наименование	сумма	сумма с К=0,999505217
1	2	3	4	6
67	см. 2-1-3	Общестроительные работы АР (надземная строительная часть)	29 699 591	29 684 896
√68	см. 2-1-3 доп. № 8	Общестроительные работы АР (надземная строительная часть)	4 477 278	4 475 063
69	см. 6-2	Наружная канализация	2 072 618	2 071 593
70	см. 7-2	Покрытие проездов, дорожек	5 221 925	5 219 341
√71	см. 2-1-7	Вентиляция	14 179 134	14 172 116
√72	см. 2-1-4 доп. № 6	Отделочные работы	11 290 019	11 284 433
73	см. 2-1-4	Отделочные работы	5 422 842	5 420 158
74	см. 2-1-7	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	10 825 254	10 819 898
√75	см. 6-4 доп. № 2	Наружные сети теплоснабжения	-789 209	-788 819
76	см. 2-1-4	Отделочные работы	4 125 804	4 123 763
		Итого	**86 525 256**	**86 482 442**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения**

(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 67 за июнь 2022 г.

на 2-1-3 Общестроительные работы АР (надземная строительная часть) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	E11-110101-0209 Ктр и Кзм=1,05	**52-Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	7,1236	42836,49 / 5322,56	12,6 / 0	305150 / 37916	90 / 0	267144	35641 / 27263	368054	
	1.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,2661	32631				237099,2			Казахстан 100%
2	2	E11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,05	**53-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	144,78	1176,94 / 490,8	35,28 / 20,14	170397 / 71058	5108 / 2916	94232	69535 / 19195	259127	
	2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,9535	31879				94155,01			Казахстан 100%
3	3	E11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,05	**56-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	144,78	1176,94 / 490,8	35,28 / 20,14	170397 / 71058	5108 / 2916	94232	69535 / 19195	259127	
	3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,9535	31879				94155,01			Казахстан 100%
4	4	E11-110101-1501 Ктр и Кзм=1,05	**57-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	1974,05	1947,81 / 497,69	129,21 / 51,23	3845074 / 982465	255067 / 101131	2607542	1018570 / 389085	5252729	
	4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	60,4059	37068				2239127,01			Казахстан 100%
5	5	E11-110101-1502 Ктр и Кзм=1,05 К=2	**58-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	1974,05	417,05 / 28,69	10,27 / 6,02	-823278 / -56635	-20274 / -11884	-746369	-64413 / -71007	-958698	
	5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,1353	37068				746375,67			Казахстан 100%
6	6	E11-110101-0901 Ктр и Кзм=1,05	**59-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	555,29	486,83 / 441,29	45,54 / 21,42	270332 / 245044	25288 / 11894	0	241523 / 40947	552802	
7	7	C1234-102-0203	**60-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	28,597435	47286		1352258		1352258	108181	1460439	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,05	**61-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1037,65	1176,94	35,28	1221252	36608	675365	498363	1857187	
						490,8	20,14	509279	20898		137572		
	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	21,1681	31879				674816,58			Казахстан 100%
9	9	Е11-110101-0901 Ктр и Кзм=1,05	**63-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	588,51	486,83	45,54	286504	26801	0	255972	585873	
						441,29	21,42	259704	12606		43397		
10	10	С1234-102-0203	**64-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	30,308265	47286		1433157		1433157		1547810	
											114653		
11	11	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,05	**65-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1594,47	1176,94	35,28	1876596	56253	1037777	765792	2853783	
						490,8	20,14	782566	32113		211395		
	11.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,5272	31879				1036934,23			Казахстан 100%
12	12	Е11-110101-1102 Ктр и Кзм=1,05 К=4	**66-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1594,47	698,8	24,19	1114216	38570	1036932	56349	1264208	
						24,28	13,32	38714	21238		93643		
	12.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,5272	31879				1036934,23			Казахстан 100%
13	13	Е11-110101-0901 Ктр и Кзм=1,05	**68-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	318,26	486,83	45,54	154939	14493	0	138427	316834	
						441,29	21,42	140445	6817		23468		
14	14	С1234-102-0203	**69-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	16,39039	47286		775036		775036		837039	
											62003		
15	15	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,05	**70-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	249,5	1176,94	35,28	293647	8802	162390	119830	446556	
						490,8	20,14	122455	5025		33079		
	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,0898	31879				162257,73			Казахстан 100%
16	16	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,05	**73-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	567,76	1176,94	35,28	668219	20031	369532	272684	1016177	
						490,8	20,14	278657	11435		75274		
	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	11,5823	31879				369232,27			Казахстан 100%
17	17	Е11-110101-0901 Ктр и Кзм=1,05	**75-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	648	486,83	45,54	315466	29510	0	281848	645098	
						441,29	21,42	285956	13880		47784		
18	18	С1234-102-0203	**76-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	м3	33,372	47286		1578028		1578028		1704270	
											126242		
19	19	Е11-110101-1101 Ктр и Кзм=1,05	**77-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	648	1176,94	35,28	762657	22862	421757	311221	1159790	
						490,8	20,14	318038	13051		85912		
	19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,2192	31879				421414,88			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-110101-1102 Кгтр и Кзм=1,05 К=4	78-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	648	698,8	24,19	452822	15675	421414	22900	513779	
						24,28	13,32	15733	8631		38057		
	20.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,2192	31879				421414,88			Казахстан 100%
21	21	Е11-110101-0901 Кгтр и Кзм=1,05	80-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	255,1	486,83	45,54	124190	11617	0	110956	253957	
						441,29	21,42	112573	5464		18811		
22	22	С1234-102-0203	81-Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	13,13765	47286		621227		621227		670925	
											49698		
23	23	Е11-110101-0209 Кгтр и Кзм=1,05	82-Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	20,408	42836,49	12,6	874207	257	765327	102106	1054418	
						5322,56	0	108623	0		78105		
	23.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,8162	32631				679252,12			Казахстан 100%
24	24	Е11-110101-1501 Кгтр и Кзм=1,05	83-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	255,1	1947,81	129,21	496886	32962	336964	131626	678792	
						497,69	51,23	126961	13069		50280		
	24.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,8061	37068				289355,03			Казахстан 100%
25	25	Е11-110101-1502 Кгтр и Кзм=1,05 К=2	84-Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	255,1	417,05	10,27	-106389	-2620	-96451	-8324	-123889	
						28,69	6,02	-7319	-1536		-9176		
	25.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,602	37068				96451,68			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Полы									24476187	
			Раздел: 2. Входная группа №1 (АР20,21)										
26	26	Е11-010201-0501 Кгтр и Кзм=1,11	91-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,095	245,59	118,76	269	130	0	141	443	
						126,83	52,56	139	58		33		
27	27	Е11-060101-0101 Кгтр и Кзм=1,11	92-Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,242	39180,1	1720,35	9482	416	8607	497	10777	
						1894,1	363,04	458	88		798		
	27.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2468	32631				8054,64			Казахстан 100%
28	28	Е11-060101-0105 Кгтр и Кзм=1,11	93-Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,944	55888,9	2999,92	108648	5832	82158	19953	138889	
						10626,47	652,42	20658	1268		10288		
	28.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9732	37068				73141,09			Казахстан 100%
29	29	С1214-210-0201	94-Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04816	431408		20777		20777		22439	
											1662		
30	30	С1214-210-0101	95-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	434300		6115		6115		6604	
											489		
31	31	Е11-060301-0401 Кгтр и Кзм=1,11	96-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,01672	825163,72	3390,51	13797	56	5164	7827	23354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		512943,21	1456,02	8576	24		1730		
	31.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0167	308830				5163,64			
32	32	Е11-070501-0104 Кгтр и Кзм=1,11	**97-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	шт	2	7612,33 / 1617,6	3826,94 / 847,86	15225 / 3235	7654 / 1696	4336	5818 / 1683	22726	
	32.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1252	30647				3837			Казахстан 100%
33	33	С1221-102-0101	**98-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ из тяжелого бетона В7,5**	м3	1,086	48849		53050		53050		57294	
34	34	Е11-080101-0307 Кгтр и Кзм=1,11	**99-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,36	1205,17 / 418,16	29,04 / 4	18511 / 6423	446 / 61	11642	4244 / 1963	26504	
	34.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	36,864	295				10874,88			
35	35	Е11-080101-0301 Кгтр и Кзм=1,11	**100-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	1,92	1723,98 / 640,27	17,64 / 8,01	3310 / 1229	33 / 15	2047	1158 / 357	4825	
	35.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0595	25826				1537,16			Казахстан 100%
	35.2	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,001	530864				509,63			
36	36	Е11-080201-0101 Кгтр и Кзм=1,11	**101-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	4,5	52018,63 / 9656,64	4476,67 / 1073,31	234084 / 43455	20145 / 4830	170484	44905 / 22319	301308	
	36.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,08	30130				32540,4			Казахстан 100%
	36.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,71	80667				137940,57			Казахстан 100%
37	37	Е11-110101-0204 Кгтр и Кзм=1,05	**102-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,2	14216,01 / 4711,77	2499,66 / 1041,81	45491 / 15078	7999 / 3334	22415	17307 / 5024	67822	
	37.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,928	5454				5061,31			Казахстан 100%
	37.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,2	4956				15859,2			Казахстан 100%
38	38	Е11-110101-0209 Кгтр и Кзм=1,05	**103-Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	2,02	42836,49 / 5322,56	12,6 / 0	86530 / 10752	25 / 0	75753	10106 / 7731	104367	
	38.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0604	32631				67232,91			Казахстан 100%
39	39	Е11-060301-0410 Кгтр и Кзм=1,11	**104-Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,05555	457026,56 / 20588,72	2095,84 / 898,21	25388 / 1144	117 / 50	24128	1086 / 2118	28592	
	39.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0156	150				2,33			
	39.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0556	434300				24125,36			
			Итого по разделу: 2. Входная группа №1 (АР20,21)									815944	
			ИТОГО:					18873667	625061	13694170	4544969	25292131	
			В том числе :					4554438	281088		1873495		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		379382					
			Итого с временными									25671513	
			Зимние удорожания			1,27 %		326028					
			Итого с зимними удорожаниями									25997541	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		519951					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26517492	
			НДС			12 %		3182099					
			Итого с НДС									29699591	
			Итого с НДС с К=0,999505217			12 %		3180525				29684896	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ Жаукин С.А.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

_____ Узембаев А.О.
№ KZ33VJE00026967 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор

_____ Бримжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения
(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 68 за июнь 2022 г.

на 2-1-3 доп. № 8 согласование № 03-08/790 от 05.05.2022г. Общестроительные работы АР (надземная строительная часть) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	Е11-110101-0503 Кпр и Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (2 слоя)	м2 изолируемой поверхности	144,75	55,54	0,83	8041	120	0	7497	16782	
						54,71	0,38	7921	55		1244		
2	2	С1217-203-0114	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм	м2	324,3072	2164		701801		701801		757945	Казахстан
											56144		
3	3	Е11-110101-0503 Кпр и Кзм=1,05	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	567,70	55,54	0,83	31533	471	0	29399	65809	
						54,71	0,38	31062	216		4877		
4	4	С1217-203-0114	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм	м2	1271,782	2164		2752137		2752137		2972308	Казахстан
											220171		
			Итого по разделу: 1. Полы									3812844	
			ИТОГО:					3493512	591	3453938	36896	3812844	
								38983	271		282436		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		57193					
			Итого с временными									3870037	
			Зимние удорожания			1,27 %		49149					
			Итого с зимними удорожаниями									3919186	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		78384					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3997570	
			НДС			12 %		479708					
			Итого с НДС									4477278	
			Итого с НДС с К 0,999505217			12 %		479471				4475063	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004525
Главный специалист отдела технадзора

Жукин С.А.

Эксперт технического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

Узембаев А.О.

№KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00084302 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор

Бриканов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 05.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Наружная канализация
(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 69 за июнь 2022 г.

на 6-2 Наружняя канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-230602-0101 Kтр и Kзм=1,11	1-Вертикальные жироуловители. Установка	шт.	1	16194,74	10237,01	16195	10237	319	7953	26080	
						5638,94	2394,02	5639	2394		1932		
	1.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,01	31879				318,79			Казахстан 100%
2	2	C1244-501-0315	2-Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 15 л/с	шт.	1	1610147		1610147		1610147		1738959	
			ИТОГО:								128812		
								1626342	10237	1610466	7953	1765039	
								5639	2394		130744		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		26476					
			Итого с временными									1791515	
			Зимние удорожания			1,27 %		22752					
			Итого с зимними удорожаниями									1814267	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36285					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1850552	
			НДС			12 %		222066					
			Итого с НДС									2072618	
			Итого с НДС с K=0,999505217			12 %		221956				2071593	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ Жаукин С.А.

Экспертического надзора Филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
по Костанайской области

_____ Узембаев А.О.
№ KZ33VJE00025967 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064602 от 08.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор

_____ Бримжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Объект : Покрытие проездов, дорожек

(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 70 за июнь 2022 г.

на 7-2 Покрытие проездов, дорожек работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Резиновое покрытие										
1	1	E11-270701-0101 Kтр и Kзм=1,11	**17-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	1219,14	2266,36	4,2	2763010	5120	2423114	363621	3376762	
						274,6	1,57	334776	1914		250131		
	1.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	6,0957	6082				37074,05			Казахстан 100%
	1.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	87,0466	25982				2261644,66			Казахстан 100%
	1.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,7315	170058				124394,71			
2	2	E11-270701-0102 Kтр и Kзм=1,11 K=2	**18-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	1219,14	717,25	0	874428	0	766546	116513	1070222	
						88,49	0	107882	0		79281		
	2.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,5032	25982				766551,83			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Резиновое покрытие									4446984	
			ИТОГО:					3637438	5120	3189660	480134	4446984	
								442658	1914		329412		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		66705					
			Итого с временными									4513689	
			Зимние удорожания			1,27 %		57324					
			Итого с зимними удорожаниями									4571013	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		91420					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4662433	
			НДС			12 %		559492					
			Итого с НДС									5221925	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС с К=0,999505217			**12 %**		**559215**				**5219341**	

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Главный специалист отдела технадзора

_____ Жаухин С.А.

Эксперт технического надзора филиал ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" по Костанайской области

_____ Узембаев А.О.
№ KZ33VJE00028957 от 31.05.2017 г.
№ KZ33VJE00064302 от 09.04.2021 г.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор

_____ Бримжанов Д.Э.

Авторский надзор ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Кухтин В.А.
Приказ № 02-02-21 от 09.07.2021 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы с государственным языком обучения в п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения**

(наименование)

Договор № 57 от 02.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 71 за июнь 2022 г.

на 2-1-7 Вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. П1 Приточная камера										
1	1	E11-260101-1801 Kтр и Kэм=1,11	**10-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**		108	6890,82	189,63	744209	20480	588936	109510	922016	
			м2 изолируемой поверхности			1248,08	86,1	134793	9299		68297		
	1.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	16,2	5983				96924,6			
	1.2	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	118,8	3667				435639,6			Казахстан 100%
	1.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	28,08	1938				54419,04			
			Итого по разделу: 1. П1 Приточная камера									922016	
			Раздел: 2. П2 Приточная камера										
2	2	E11-260101-1801 Kтр и Kэм=1,11	**19-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**		67	6890,82	189,63	461685	12706	365358	67937	571991	
			м2 изолируемой поверхности			1248,08	86,1	83621	5769		42369		
	2.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	10,05	5983				60129,15			
	2.2	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	73,7	3667				270257,9			Казахстан 100%
	2.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	17,42	1938				33759,96			
			Итого по разделу: 2. П2 Приточная камера									571991	
			Раздел: 3. П3 Приточная камера										
3	3	E11-260101-1801 Kтр и Kэм=1,11	**38-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**		108	6890,82	189,63	744209	20480	588936	109510	922016	
			м2 изолируемой поверхности			1248,08	86,1	134793	9299		68297		
	3.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	16,2	5983				96924,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.2	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	118,8	3667				435639,6			Казахстан 100%
	3.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	28,08	1938				54419,04			
			Итого по разделу: 3. П3 Приточная камера									**922016**	
			Раздел: 4. П4 Приточная камера										
4	4	С1261-301-0219	**49-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**305**	708		**215940**		**215940**	17275	**233215**	
5	5	Е11-260101-1801 Кпр и Кзм=1,11	**56-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**334,326**	**6890,82** / **1248,08**	**189,63** / **86,1**	**2303780** / **417266**	**63398** / **28785**	**1823116**	**339000** / **211421**	**2854201**	
	5.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	50,1489	5983				300040,87			
	5.2	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	367,7586	3667				1348570,79			Казахстан 100%
	5.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	86,9248	1938				168460,18			
			Итого по разделу: 4. П4 Приточная камера									**3087416**	
			Раздел: 5. Вентиляция подвала										
6	6	Е11-200101-0310 Кпр и Кзм=1,05	**61-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**19,5**	**9922,38** / **2011,17**	**57,26** / **22,65**	**193486** / **39218**	**1117** / **442**	**153152**	**38866** / **18588**	**250940**	
	6.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	19,5	7682				149799			Казахстан 100%
7	7	Е11-260101-1101 Кпр и Кзм=1,11	**62-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	**м3 изоляции**	**0,17**	**58306,02** / **28223,3**	**2256,66** / **1021,24**	**9912** / **4798**	**384** / **174**	**4730**	**3778** / **1095**	**14785**	
	7.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0012	175101				216,11			
	7.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,085	666				56,61			
	7.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,238	541				128,76			Казахстан 100%
	7.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса II, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,34	210				71,4			
	7.5	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1836	22818				4189,38			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С1261-301-0219	**65-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	708		7080		7080		7646	
											566		
9	9	С1246-308-0104	**68-Узел прохода без клапана модели УП 1-03, диаметром 400 мм**	шт.	1	45429		45429		45429		49063	
											3634		
10	10	Е11-200101-0301 Ктр и Кэм=1,05	**73-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,512	9521,21	72,12	23917	181	17359	6321	32657	
						2538,69	28,85	6377	72		2419		
	10.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	2,512	6703				16837,94			Казахстан 100%
11	11	С1261-301-0219	**75-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	708		7080		7080		7646	
											566		
12	12	Е11-200101-0303 Ктр и Кэм=1,05	**78-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,8	8839,94	57,26	86631	561	63291	22541	117906	
						2324,39	22,65	22779	222		8734		
	12.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	9,8	6251				61259,8			Казахстан 100%
13	13	Е11-200101-0302 Ктр и Кэм=1,05	**79-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,6	9069,21	72,12	59857	476	42625	16607	82581	
						2538,69	28,85	16755	190		6117		
	13.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	6,6	6251				41256,6			Казахстан 100%
14	14	С1261-301-0219	**82-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	19	708		13452		13452		14528	
											1076		
15	15	Е11-200101-0303 Ктр и Кэм=1,05	**86-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	13	8839,94	57,26	114919	744	83958	29901	156406	
						2324,39	22,65	30217	294		11586		
	15.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	13	6251				81263			Казахстан 100%
16	16	Е11-260101-1101 Ктр и Кэм=1,11	**87-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,13	58306,02	2256,66	7580	294	3617	2889	11307	
						28223,3	1021,24	3669	133		838		
	16.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0009	175101				165,26			
	16.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,065	666				43,29			
	16.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,182	541				98,46			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	16.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,26	210				54,6			
	16.5	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,1404	22818				3203,65			
17	17	С1261-301-0219	**89-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	708		7080		7080		7646	
											566		
18	18	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,05	**92-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,6	8839,94	57,26	164423	1065	120124	42782	223781	
						2324,39	22,65	43234	421		16576		
	18.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	18,6	6251				116268,6			Казахстан 100%
19	19	Е11-260101-1101 Ктр и Кзм=1,11	**93-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	0,65	58306,02	2256,66	37899	1467	18087	14447	56534	
						28223,3	1021,24	18345	664		4188		
	19.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0047	175101				826,3			
	19.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,325	666				216,45			
	19.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,91	541				492,31			Казахстан 100%
	19.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3	210				273			
	19.5	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,702	22818				16018,24			
20	20	Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,05	**94-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	26,05	9069,21	72,12	236253	1879	168241	65547	325944	
						2538,69	28,85	66133	752		24144		
	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	26,05	6251				162838,55			Казахстан 100%
21	21	С1261-301-0219	**97-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	50	708		35400		35400		38232	
											2832		
22	22	Е11-200101-0312 Ктр и Кзм=1,05	**108-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	72,5	9084,9	47,65	658655	3455	566519	88024	806413	
						1223,19	15,72	88681	1140		59734		
	22.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	72,5	7682				556945			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ й затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е11-200101-0311 Ктр и Кзм=1,05	**109-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**21,15**	**9403,16**	**53,39**	**198877**	**1129**	**165741**	**31803**	**249134**	
						1513,32	**21,08**	**32007**	**446**		**18454**		
	23.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	21,15	7682				162474,3			Казахстан 100%
24	24	Е11-200101-0310 Ктр и Кзм=1,05	**110-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**20,4**	**9922,38**	**57,26**	**202417**	**1168**	**160221**	**40660**	**262523**	
						2011,17	**22,65**	**41028**	**462**		**19446**		
	24.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	20,4	7682				156712,8			Казахстан 100%
25	25	Е11-200101-0403 Ктр и Кзм=1,05	**111-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**6,63**	**6722,09**	**57,26**	**44567**	**379**	**28777**	**15250**	**64602**	
						2324,39	**22,65**	**15411**	**150**		**4785**		
	25.1	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	6,63	3506				23244,78			
26	26	Е11-200101-0402 Ктр и Кзм=1,05	**112-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,16**	**6558,25**	**72,12**	**20724**	**228**	**12474**	**7951**	**30969**	
						2538,69	**28,85**	**8022**	**91**		**2294**		
	26.1	261-302-0115	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	3,16	3506				11078,96			
27	27	Е11-200101-0407 Ктр и Кзм=1,05	**113-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,43525**	6682,77	**51,97**	29640	**230**	**20489**	8806	**41522**	
						2011,17	**14,91**	8920	**66**		3076		
	27.1	261-302-0112	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	4,4353	4328				19195,76			
28	28	Е11-200101-0401 Ктр и Кзм=1,05	**114-Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**7,065**	**6828,25**	**72,12**	**48242**	**510**	**29796**	**17777**	**71301**	
						2538,69	**28,85**	**17936**	**204**		**5282**		
	28.1	261-302-0110	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	7,065	3776				26677,44			
29	29	С1261-301-0219	**119-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**70**	**708**		**49560**		**49560**		**53525**	
											3965		
30	30	Е11-200101-0311 Ктр и Кзм=1,05	**123-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**43,2**	**9403,16**	**53,39**	**406217**	**2307**	**338535**	**64960**	**508871**	
						1513,32	**21,08**	**65375**	**911**		**37694**		
	30.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	43,2	7682				331862,4			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	Е11-200101-0312 Ктр и Кзм=1,05	**124-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,8**	**9084,9**	**47,65**	**25438**	**133**	**21879**	**3400**	**31145**	
						1223,19	**15,72**	**3425**	**44**		**2307**		
	31.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	2,8	7682				21509,6			Казахстан 100%
32	32	Е11-200101-0310 Ктр и Кзм=1,05	**125-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**16,8**	**9922,38**	**57,26**	**166696**	**962**	**131946**	**33485**	**216195**	
						2011,17	**22,65**	**33788**	**381**		**16014**		
	32.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	16,8	7682				129057,6			Казахстан 100%
33	33	Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,05	**126-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**22,68**	**8839,94**	**57,26**	**200490**	**1299**	**146474**	**52166**	**272868**	
						2324,39	**22,65**	**52717**	**514**		**20212**		
	33.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22,68	6251				141772,68			Казахстан 100%
34	34	Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,05	**127-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,8**	**9069,21**	**72,12**	**43532**	**346**	**31000**	**12078**	**60059**	
						2538,69	**28,85**	**12186**	**138**		**4449**		
	34.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,8	6251				30004,8			Казахстан 100%
35	35	Е11-260101-0504 Ктр и Кзм=1,11	**128-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	**м3**	**2,8**	**27204,33**	**3042,92**	**76172**	**8520**	**17353**	**41168**	**126727**	
						17964,02	**1381,68**	**50299**	**3869**		**9387**		
	35.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2,884	220				634,48			
	35.2	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,028	22818				638,9			
	35.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0221	633104				14004,26			
36	36	С1261-301-0219	**132-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**		**35400**		**35400**		**38232**	
											2832		
37	37	Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,05	**134-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,8**	**9069,21**	**72,12**	**34463**	**274**	**24542**	**9562**	**47547**	
						2538,69	**28,85**	**9647**	**110**		**3522**		
	37.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3,8	6251				23753,8			Казахстан 100%
38	38	С1261-301-0219	**137-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7**	**708**		**4956**		**4956**		**5352**	
											396		
39	39	Е11-200101-0311 Ктр и Кзм=1,05	**138-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		**20,7**	**9403,16**	**53,39**	**194645**	**1105**	**162215**	**31127**	**243834**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности воздуховодов			**1513,32**	**21,08**	**31326**	**436**		**18062**		
	39.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	20,7	7682				159017,4			Казахстан 100%
40	40	**Е11-200101-0310 Ктр и Кзм=1,05**	**139-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**		5,4	**9922,38**	**57,26**	**53581**	**309**	**42411**	**10763**	**69491**	
			м2 поверхности воздуховодов			**2011,17**	**22,65**	**10860**	**122**		5147		
	40.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	5,4	7682				41482,8			Казахстан 100%
41	41	**Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,05**	**140-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		18,7	**8839,94**	**57,26**	**165307**	**1071**	**120770**	**43012**	**224984**	
			м2 поверхности воздуховодов			**2324,39**	**22,65**	**43466**	**424**		**16665**		
	41.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	18,7	6251				116893,7			Казахстан 100%
42	42	**Е11-260101-0504 Ктр и Кзм=1,11**	**141-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	**м3**	1,16	**27204,33**	**3042,92**	**31557**	**3530**	**7189**	**17055**	**52501**	
	42.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,1948	220				262,86			
	42.2	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,0116	22818				264,69			
	42.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0092	633104				5801,77			
43	43	С1261-301-0219	**145-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	50	**708**		**35400**		**35400**		**38232**	
											2832		
44	44	**Е11-200101-0311 Ктр и Кзм=1,05**	**147-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**		11,6	**9403,16**	**53,39**	**109077**	**620**	**90903**	**17443**	**136642**	
			м2 поверхности воздуховодов			**1513,32**	**21,08**	**17555**	**245**		**10122**		
	44.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	11,6	7682				89111,2			Казахстан 100%
45	45	**Е11-200101-0303 Ктр и Кзм=1,05**	**148-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**		15	**8839,94**	**57,26**	**132599**	**859**	**96874**	**34502**	**180469**	
			м2 поверхности воздуховодов			**2324,39**	**22,65**	**34866**	**340**		**13368**		
	45.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	15	6251				93765			Казахстан 100%
46	46	**Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,05**	**149-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**		3,3	**9069,21**	**72,12**	**29928**	**238**	**21313**	**8303**	**41290**	
			м2 поверхности воздуховодов			**2538,69**	**28,85**	**8378**	**95**		**3059**		
	46.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3,3	6251				20628,3			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-260101-0504 Кгтр и Кзм=1,11	**150-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	0,63	**27204,33**	**3042,92**	**17139**	**1917**	**3904**	9263	**28514**	
						17964,02	**1381,68**	**11317**	**870**		2112		
	47.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,6489	220				142,76			
	47.2	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,0063	22818				143,75			
	47.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,005	633104				3150,96			
48	48	С1261-301-0219	**153-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	25	708		**17700**		**17700**		**19116**	
											1416		
49	49	Е11-200101-0310 Кгтр и Кзм=1,05	**155-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	9	**9922,38**	**57,26**	**89301**	**515**	**70686**	**17938**	**115818**	
						2011,17	**22,65**	**18101**	**204**		**8579**		
	49.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	9	7682				69138			Казахстан 100%
50	50	Е11-200101-0303 Кгтр и Кзм=1,05	**156-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	30,35	**8839,94**	**57,26**	**268292**	**1737**	**196009**	**69808**	**365148**	
						2324,39	**22,65**	**70545**	**687**		**27048**		
	50.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	30,35	6251				189717,85			Казахстан 100%
51	51	Е11-200101-0302 Кгтр и Кзм=1,05	**157-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	3,6	**9069,21**	**72,12**	**32649**	**260**	**23250**	9058	**45044**	
						2538,69	**28,85**	**9139**	**104**		3337		
	51.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3,6	6251				22503,6			Казахстан 100%
52	52	Е11-260101-0504 Кгтр и Кзм=1,11	**158-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	0,45	27204,33	3042,92	12242	1370	2789	6616	20367	
						17964,02	1381,68	8084	622		1509		
	52.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,4635	220				101,97			
	52.2	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,0045	22818				102,68			
	52.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0036	633104				2250,68			
53	53	С1261-301-0219	**162-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	60	708		42480		42480		45878	
											3398		
54	54	Е11-200101-0311 Кгтр и Кзм=1,05	**164-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	14,25	**9403,16**	**53,39**	**133995**	**760**	**111669**	**21428**	**167857**	
						1513,32	**21,08**	**21565**	**300**		**12434**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	54.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	14,25	7682				109468,5			Казахстан 100%
55	55	Е11-200101-0310 Ктр и Кзм=1,05	**165-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**18,6**	**9922,38**	**57,26**	**184556**	**1065**	**146083**	**37072**	**239358**	
						2011,17	**22,65**	**37408**	**421**		**17730**		
	55.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	18,6	7682				142885,2			Казахстан 100%
56	56	Е11-200101-0302 Ктр и Кзм=1,05	**166-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**3,2**	**9069,21**	**72,12**	**29021**	**230**	**20667**	**8052**	**40039**	
						2538,69	**28,85**	**8124**	**92**		**2966**		
	56.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3,2	6251				20003,2			Казахстан 100%
57	57	Е11-260101-0504 Ктр и Кзм=1,11	**167-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	**м3**	**0,2**	**27204,33**	**3042,92**	**5441**	**608**	**1239**	**2941**	**9053**	
						17964,02	**1381,68**	**3593**	**276**		**671**		
	57.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,206	220				45,32			
	57.2	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,002	22818				45,64			
	57.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0016	633104				1000,3			
58	58	С1261-301-0219	**171-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**40**	**708**		**28320**		**28320**		**30586**	
											2266		
59	59	Е11-200101-0310 Ктр и Кзм=1,05	**173-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12**	**9922,38**	**57,26**	**119069**	**687**	**94247**	**23918**	**154426**	
						2011,17	**22,65**	**24134**	**272**		**11439**		
	59.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	12	7682				92184			Казахстан 100%
60	60	Е11-260101-0504 Ктр и Кзм=1,11	**174-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	**м3**	**0,15**	**27204,33**	**3042,92**	**4081**	**456**	**930**	**2205**	**6789**	
						17964,02	**1381,68**	**2695**	**207**		**503**		
	60.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,1545	220				33,99			
	60.2	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,0015	22818				34,23			
	60.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0012	633104				750,23			
61	61	С1261-301-0219	**177-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**15**	**708**		**10620**		**10620**		**11470**	
			Итого по разделу: 5. Вентиляция подвала								**850**		
												6571493	