Заказчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"

Наименование объекта:70-ти квартирное общежитие по улице Крупской в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области

Договор № 1 от 11 апреля 2016г.

Акт № 1
выполненных работ за октябрь 2016 г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) **29.10.2016г.**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Общестроительные работы									
	1.1 Кровля									
455	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,84112	21,8	0,05	847	2	204	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	226	1	90	0,0001	–
456	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	77,68224	26,45	0,02	2055	2	291	0,0213	2
		м2		4,16	–	323	–	90	–	–
457	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	149.04	103,08	0,99	15363	148	2123	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1727	57	119	0,0018	–
458	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6.08	24
		слуховое окно		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
460	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	6,3	382,25	1,65	2408	10	225	0,215	1
		м2 площади. проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	210	4	105	0,003	–
461	1-1-813	Задвижка накладная	8	142		1136				

		шт								
462	1-1-819	Петля накладная	16	40		640				
		шт								
463	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	8	308		2464				
		шт								
464	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. ЛВ-6.18	0,07224	13711,46	5475,86	991	396	428	28,9	2
		т конструкций		5040	1552,87	364	112	90	5,46	–
465	2-1-267	Лестница ЛВ-6.18	0,07224	133700		9658				
		т								
466	E12-12-1	Ограждение кровель перилами КО-30.6Р	145	545,62	2,49	79115	361	1829	0,059	9
		м ограждения		9,68	0,92	1404	133	119	0,0045	1
469	E12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	2074,64	72,14	0,16	149665	332	55721	0,134	278
		м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	46679	145	119	0,0003	1
451	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=-1,000;	-6	573,75	28,11	-3443	-169	-967	0,78	-5
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	-743	-63	120	0,052	–
	7.1. Двери техподполья									
472	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
		комплект								
473	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
		шт								
474	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
475	E10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	3,7572	104,4	0,09	392	–	254	0,358	1
		м2 проемов								

			56,48	0,05	212	–	120	0,0002	–
476 E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	7,5144	330,85	32,08	2486	241	2564	1,49	11
	м2 проемов		272,25	12,13	2046	91	120	0,0592	–
478 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								
479 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
	шт								
480 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
	шт								
481 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
	шт								
7.2 Двери 1 этаж									
488 E10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	5,31258	104,4	0,09	555	–	360	0,358	2
	м2 проемов		56,48	0,05	300	–	120	0,0002	–
508 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,60354	398,48	102,53	1436	369	810	0,899	3
	м2 проемов		151,65	35,67	546	129	120	0,1393	1
510 E15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	1,495	766,66	3,04	1146	5	213	0,837	1
	м2 площади остекления		134,33	1,15	201	2	105	0,0056	–
519 E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	12,61239	634,99	31,85	8009	402	3070	1,15	15
	м2 проемов		190,8	12,04	2406	152	120	0,0587	1
521 E10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	7	513,53	0,62	3595	4	1103	0,753	5

	проем		130,95	0,25	917	2	120	0,0012	–
524 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	20,73071	634,99	31,85	13164	660	5046	1,15	24
	м2 проемов		190,8	12,04	3955	250	120	0,0587	1
525 Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	13	513,53	0,62	6676	8	2046	0,753	10
	проем		130,95	0,25	1702	3	120	0,0012	–
527 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	8,0275	766,66	3,04	6154	24	1141	0,837	7
	м2 площади остекления		134,33	1,15	1078	9	105	0,0056	–
530 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	20,81355	398,48	102,53	8294	2134	4678	0,899	19
	м2 проемов		151,65	35,67	3156	742	120	0,1393	3
534 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	72,18	95,32	0,32	6880	23	1031	0,0782	6
	м коробок		11,79	0,11	851	8	120	0,0006	–
535 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	5,7744	208,02	0,18	1201	1	866	0,843	5
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	825	–	105	0,0003	–
536 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	2,03212	330,85	32,08	672	65	694	1,49	3
	м2 проемов		272,25	12,13	553	25	120	0,0592	–
7.3 Двери 2 этаж									
554 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,60354	398,48	102,53	1436	369	810	0,899	3
	м2 проемов		151,65	35,67	546	129	120	0,1393	1

556	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	1,495	766,66	3,04	1146	5	213	0,837	7
		м2 площади остекления		134,33	1,15	201	2	105	0,0056	–
559	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	18,0177	634,99	31,85	11441	574	4386	1,15	21
		м2 проемов		190,8	12,04	3438	217	120	0,0587	1
560	Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	10	513,53	0,62	5135	6	1576	0,753	8
		проем		130,95	0,25	1310	3	120	0,0012	–
564	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	22,32538	634,99	31,85	14176	711	5435	1,15	26
		м2 проемов		190,8	12,04	4260	269	120	0,0587	1
565	Е10-89-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	14	513,53	0,62	7189	9	2204	0,753	11
		проем		130,95	0,25	1833	4	120	0,0012	–
566	6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П, ДО 21-8Л внутренние	22,32538	3780		84390				
		м2								
567	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	8,645	766,66	3,04	6628	26	1230	0,837	7
		м2 площади остекления		134,33	1,15	1161	10	105	0,0056	–
570	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,42598	398,48	102,53	7741	1992	4367	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2946	693	120	0,1393	3
574	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	67,368	95,32	0,32	6422	22	961	0,0782	5
		м коробок		11,79	0,11	794	7	120	0,0006	–

575	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	5,38944	208,02 142,88	0,18 0,07	1121 770	1 –	809 105	0,843 0,0003	5 –
7.4. Двери 3 этаж										
589	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,60354	398,48 151,65	102,53 35,67	1436 546	369 129	810 120	0,899 0,1393	3 1
591	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	1,495	766,66 134,33	3,04 1,15	1146 201	5 2	213 105	0,837 0,0056	1 –
594	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2 *м2 проемов*	18,0177	634,99 190,8	31,85 12,04	11441 3438	574 217	4386 120	1,15 0,0587	21 1
598	Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 *проем*	10	207,07 118,13	0,14 0,05	2071 1181	1 1	1418 120	0,69 0,0003	7 –
599	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2 *м2 проемов*	22,32538	634,99 190,8	31,85 12,04	14176 4260	711 269	5435 120	1,15 0,0587	26 1
601	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	8,645	766,66 134,33	3,04 1,15	6628 1161	26 10	1230 105	0,837 0,0056	7 –
604	Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 *проем*	14	207,07 118,13	0,14 0,05	2899 1654	2 1	1986 120	0,69 0,0003	10 –
605	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,42598	398,48	102,53	7741	1992	4367	0,899	17

	м2 проемов		151,65	35,67	2946	693	120	0,1393	3
			95,32	0,32	6422	22	961	0,0782	5
609 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	67,368							
	м коробок		11,79	0,11	794	7	120	0,0006	–
610 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным	5,38944	208,02	0,18	1121	1	809	0,843	5
	м2 окрашиваемой поверхности		142,88	0,07	770	–	105	0,0003	–
7.5 Двери 4 этаж									
624 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,60354	398,48	102,53	1436	369	810	0,899	3
	м2 проемов		151,65	35,67	546	129	120	0,1393	1
626 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	1,495	766,66	3,04	1146	5	213	0,837	1
	м2 площади остекления		134,33	1,15	201	2	105	0,0056	–
629 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	18,0177	634,99	31,85	11441	574	4386	1,15	21
	м2 проемов		190,8	12,04	3438	217	120	0,0587	1
633 Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	10	207,07	0,14	2071	1	1418	0,69	7
	проем		118,13	0,05	1181	1	120	0,0003	–
634 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2	22,32538	634,99	31,85	14176	711	5435	1,15	26
	м2 проемов		190,8	12,04	4260	269	120	0,0587	1
636 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	8,645	766,66	3,04	6628	26	1230	0,837	7
	м2 площади остекления		134,33	1,15	1161	10	105	0,0056	–

639 Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 *проем*	14	207,07 / 118,13	0,14 / 0,05	2899 / 1654	2 / 1	1986 / 120	0,69 / 0,0003	10 / –
640 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	19,42598	398,48 / 151,65	102,53 / 35,67	7741 / 2946	1992 / 693	4367 / 120	0,899 / 0,1393	17 / 3
644 Е10-36-1	Установка и крепление наличников *м коробок*	67,368	95,32 / 11,79	0,32 / 0,11	6422 / 794	22 / 7	961 / 120	0,0782 / 0,0006	5 / –
645 Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов копером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	5,38944	208,02 / 142,88	0,18 / 0,07	1121 / 770	1 / –	809 / 105	0,843 / 0,0003	5 / –
7.6 Двери 5 этаж									
658 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт*	14	308		4312				
659 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,60354	398,48 / 151,65	102,53 / 35,67	1436 / 546	369 / 129	810 / 120	0,899 / 0,1393	3 / 1
661 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	1,495	766,66 / 134,33	3,04 / 1,15	1146 / 201	5 / 2	213 / 105	0,837 / 0,0056	1 / –
664 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2 *м2 проемов*	18,0177	634,99 / 190,8	31,85 / 12,04	11441 / 3438	574 / 217	4386 / 120	1,15 / 0,0587	21 / 1
668 Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 *проем*	10	207,07 / 118,13	0,14 / 0,05	2071 / 1181	1 / 1	1418 / 120	0,69 / 0,0003	7 / –

669 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы гипсокартонных перегородок площадью до 3 м2 *м2 проемов*	22,32538	634,99 190,8	31,85 12,04	14176 4260	711 269	5435 120	1,15 0,0587	26 1
671 Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях *м2 площади остекления*	8,645	766,66 134,33	3,04 1,15	6628 1161	26 10	1230 105	0,837 0,0056	7 –
674 Е10-89-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 *проем*	14	207,07 118,13	0,14 0,05	2899 1654	2 1	1986 120	0,69 0,0003	10 –
675 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	19,42598	398,48 151,65	102,53 35,67	7741 2946	1992 693	4367 120	0,899 0,1393	17 3
679 Е10-36-1	Установка и крепление наличников *м коробок*	67,368	95,32 11,79	0,32 0,11	6422 794	22 7	961 120	0,0782 0,0006	5 –
680 Е15-185-4	Улучшенная окраска деревянных наличников дверных проемов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	5,38944	208,02 142,88	0,18 0,07	1121 770	1 –	809 105	0,843 0,0003	5 –
681 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	1,93848	375,5 191,93	30,89 11,68	728 372	60 23	474 120	1,23 0,057	2 –
8 Окна 1 этаж									
685 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	71,0606	348,94 171,01	18,88 6,57	24796 12152	1342 467	15143 120	1,0234 0,0321	73 2
687 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	71,0606	237,88	5,58	16904	397	8201	0,586	42

		м2 проемов		94,05	2,12	6683	151	120	0,0103	1
689	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	49,4	435,9	2,02	21533	100	3335	0,3925	19
		м		64,13	0,17	3168	8	105	0,0013	–
690	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	24,6432	346,04	18,87	8528	465	4223	0,8165	20
		м2 проемов		136,44	6,39	3362	157	120	0,0312	1
692	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	24,6432	237,88	5,58	5862	138	2844	0,586	14
		м2 проемов		94,05	2,12	2318	52	120	0,0103	–
694	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	17,52	435,9	2,02	7637	35	1183	0,3925	7
		м		64,13	0,17	1124	3	105	0,0013	–

8.2 Окна 2 этаж

695	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	38,2634	348,94	18,88	13352	722	8153	1,0234	39
		м2 проемов		171,01	6,57	6543	251	120	0,0321	1
697	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	38,2634	237,88	5,58	9102	214	4416	0,586	22
		м2 проемов		94,05	2,12	3599	81	120	0,0103	–
699	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	26,6	435,9	2,02	11595	54	1797	0,3925	10
		м		64,13	0,17	1706	5	105	0,0013	–

700 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	24,6432	346,04 / 136,44	18,87 / 6,39	8528 / 3362	465 / 157	4223 / 120	0,8165 / 0,0312	20 / 1
702 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	24,6432	237,88 / 94,05	5,58 / 2,12	5862 / 2318	138 / 52	2844 / 120	0,586 / 0,0103	14 / –
704 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм *м*	17,52	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	7637 / 1124	35 / 3	1183 / 105	0,3925 / 0,0013	7 / –
705 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	19,1317	472,81 / 217,73	19 / 6,18	9046 / 4166	364 / 118	5141 / 120	1,303 / 0,0302	25 / 1
706 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	28,7609	447,28 / 215,16	20,21 / 6,88	12864 / 6188	581 / 198	7663 / 120	1,2876 / 0,0336	37 / 1
709 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	19,1317	237,88 / 94,05	5,58 / 2,12	4551 / 1799	107 / 41	2208 / 120	0,586 / 0,0103	11 / –
711 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм *м*	13,3	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	5797 / 853	27 / 2	898 / 105	0,3925 / 0,0013	5 / –
712 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	4,0182	427,5 / 185,83	19,32 / 6,39	1718 / 747	78 / 26	928 / 120	1,1121 / 0,0312	4 / –
714 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	4,0182	237,88	5,58	956	22	464	0,586	2

			94,05	2,12	378	9	120	0,0103	–
716 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	3,8	435,9	2,02	1656	8	257	0,3925	1
	м		64,13	0,17	244	1	105	0,0013	–
8.3. Окна 3 этаж									
717 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	38,2634	348,94	18,88	13352	722	8153	1,0234	39
	м2 проемов		171,01	6,57	6543	251	120	0,0321	1
719 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	38,2634	237,88	5,58	9102	214	4416	0,586	22
	м2 проемов		94,05	2,12	3599	81	120	0,0103	–
721 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	26,6	435,9	2,02	11595	54	1797	0,3925	10
	м		64,13	0,17	1706	5	105	0,0013	–
722 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	24,6432	346,04	18,87	8528	465	4223	0,8165	20
	м2 проемов		136,44	6,39	3362	157	120	0,0312	1
724 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	24,6432	237,88	5,58	5862	138	2844	0,586	14
	м2 проемов		94,05	2,12	2318	52	120	0,0103	–
726 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	17,52	435,9	2,02	7637	35	1183	0,3925	7
	м		64,13	0,17	1124	3	105	0,0013	–
727 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	19,1317	472,81	19	9046	364	5141	1,303	25

		м2 проемов		217,73	6,18	4166	118	120	0,0302	1
728	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	28,7609	447,28	20,21	12864	581	7663	1,2876	37
		м2 проемов		215,16	6,88	6188	198	120	0,0336	1
731	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	19,1317	237,88	5,58	4551	107	2208	0,586	11
		м2 проемов		94,05	2,12	1799	41	120	0,0103	–
733	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	13,3	435,9	2,02	5797	27	898	0,3925	5
		м		64,13	0,17	853	2	105	0,0013	–
734	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	4,0182	427,5	19,32	1718	78	928	1,1121	4
		м2 проемов		185,83	6,39	747	26	120	0,0312	–
736	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	4,0182	237,88	5,58	956	22	464	0,586	2
		м2 проемов		94,05	2,12	378	9	120	0,0103	–
738	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	3,8	435,9	2,02	1656	8	257	0,3925	1
		м		64,13	0,17	244	1	105	0,0013	–

8.4. Окна 4 этаж

739	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	38,2634	348,94	18,88	13352	722	8153	1,0234	39
		м2 проемов		171,01	6,57	6543	251	120	0,0321	1
741	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	38,2634	237,88	5,58	9102	214	4416	0,586	22
		м2 проемов								

				94,05	2,12	3599	81	120	0,0103	–
743	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	26,6	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	11595 / 1706	54 / 5	1797 / 105	0,3925 / 0,0013	10 / –
744	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	м2 проемов	24,6432	346,04 / 136,44	18,87 / 6,39	8528 / 3362	465 / 157	4223 / 120	0,8165 / 0,0312	20 / 1
746	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2 проемов	24,6432	237,88 / 94,05	5,58 / 2,12	5862 / 2318	138 / 52	2844 / 120	0,586 / 0,0103	14 / –
748	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	17,52	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	7637 / 1124	35 / 3	1183 / 105	0,3925 / 0,0013	7 / –
749	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	м2 проемов	19,1317	472,81 / 217,73	19 / 6,18	9046 / 4166	364 / 118	5141 / 120	1,303 / 0,0302	25 / 1
750	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	м2 проемов	28,7609	447,28 / 215,16	20,21 / 6,88	12864 / 6188	581 / 198	7663 / 120	1,2876 / 0,0336	37 / 1
753	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2 проемов	19,1317	237,88 / 94,05	5,58 / 2,12	4551 / 1799	107 / 41	2208 / 120	0,586 / 0,0103	11 / –
755	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	13,3	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	5797 / 853	27 / 2	898 / 105	0,3925 / 0,0013	5 / –

756 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	4,0182	427,5 / 185,83	19,32 / 6,39	1718 / 747	78 / 26	928 / 120	1,1121 / 0,0312	4 / –
758 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	4,0182	237,88 / 94,05	5,58 / 2,12	956 / 378	22 / 9	464 / 120	0,586 / 0,0103	2 / –
760 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм *м*	3,8	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	1656 / 244	8 / 1	257 / 105	0,3925 / 0,0013	1 / –
8.5. Окна 5 этаж									
761 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	38,2634	348,94 / 171,01	18,88 / 6,57	13352 / 6543	722 / 251	8153 / 120	1,0234 / 0,0321	39 / 1
763 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	38,2634	237,88 / 94,05	5,58 / 2,12	9102 / 3599	214 / 81	4416 / 120	0,586 / 0,0103	22 / –
765 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм *м*	26,6	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	11595 / 1706	54 / 5	1797 / 105	0,3925 / 0,0013	10 / –
766 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	24,6432	346,04 / 136,44	18,87 / 6,39	8528 / 3362	465 / 157	4223 / 120	0,8165 / 0,0312	20 / 1
768 Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	24,6432	237,88 / 94,05	5,58 / 2,12	5862 / 2318	138 / 52	2844 / 120	0,586 / 0,0103	14 / –

770	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	17,52	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	7637 / 1124	35 / 3	1183 / 105	0,3925 / 0,0013	7 / –
771	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	м2 проемов	19,1317	472,81 / 217,73	19 / 6,18	9046 / 4166	364 / 118	5141 / 120	1,303 / 0,0302	25 / 1
772	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	м2 проемов	28,7609	447,28 / 215,16	20,21 / 6,88	12864 / 6188	581 / 198	7663 / 120	1,2876 / 0,0336	37 / 1
775	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2 проемов	19,1317	237,88 / 94,05	5,58 / 2,12	4551 / 1799	107 / 41	2208 / 120	0,586 / 0,0103	11 / –
777	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	13,3	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	5797 / 853	27 / 2	898 / 105	0,3925 / 0,0013	5 / –
778	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	м2 проемов	4,0182	427,5 / 185,83	19,32 / 6,39	1718 / 747	78 / 26	928 / 120	1,1121 / 0,0312	4 / –
780	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	м2 проемов	4,0182	237,88 / 94,05	5,58 / 2,12	956 / 378	22 / 9	464 / 120	0,586 / 0,0103	2 / –
782	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	3,8	435,9 / 64,13	2,02 / 0,17	1656 / 244	8 / 1	257 / 105	0,3925 / 0,0013	1 / –

11.1 Внутренняя отделка.Квартиры.

824	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	552,69	1045,71 333	2,1 0,79	577953 183816	1161 437	193707 105	2 0,0039	1105 2
		11.2 Внутренняя отделка.Общедомовые помещения.								
830	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатуркеК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	183,56	17,43 13,73	0,12 0,05	3199 2520	22 9	2655 105	0,092 0,0002	17 –
833	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составамиК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	1228,38	177,35 65,03	2,1 0,79	217853 79882	2580 970	84895 105	0,39 0,0039	479 5
834	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатуркеК=2,000; *м2 окрашиваемой поверхности*	304,82	17,43 13,73	0,12 0,05	5313 4185	37 15	4410 105	0,092 0,0002	28 –
835	Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1273,08	23,19 5,81	0,02 –	29523 7397	25 –	6657 90	0,0299 –	38 –
836	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	8,9	1045,71 333	2,1 0,79	9307 2964	19 7	3120 105	2 0,0039	18 –
		1.15 Утепление стен тамбура.								
837	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *м3 изоляции*	2,52504	7627,27 3566,25	378,22 141,75	19529 9005	955 358	9363 100	20,04 0,69	51 2
838	1-3-170	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50 *м3*	2,52504	5450		13761			56,4	6
		13.3 Разные работы. Вентиляционные каналы.								
879	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций *т металлических изделий*	0,11	49879,65	422,15	5487	46	1092		

880 Е6-15-1	Устройство монолитных сердечников См1-См4 *м3*	5,62	8257,5 13329,13 2074,5	157,5 4467,45 1208,95	908 74910 11659	17 25107 6794	118 19376 105	0,77 12,43 4,629	– 70 26
881 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,22728	52400		11909				
882 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,1008	50600		5100				
883 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Закладная деталь ЗД-1 (МИ 4-46) *т стальных элементов*	0,2772	13010,1 8100	1826,1 690,75	3606 2245	506 191	3410 140	42,7 3,37	12 1
884 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,2394	59500		14244				
885 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,0378	53600		2026				
886 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	7,4844	21,8 5,81	0,05 0,02	163 43	– –	39 90	0,0295 0,0001	– –
887 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000: *м2*	14,9688	20,35 4,16	0,02 –	305 62	– –	56 90	0,0213 –	– –
888 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *м2 поверхности изоляции*	132,2	164,63 92,03	50,15 18,68	21781 12166	6630 2469	14635 100	0,534 0,092	71 12
889 1-3-164	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50	6,61	4330		28621				

890	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	*м3* 132,2	1013,86 193,05	4,92 1,87	134032 25521	650 247	27056 105	1,15 0,0091	152 1
891	Е20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 5940 мм. ЗД-1 ктрр1=1,49; ктрм1=1,49; кзпр1=1,49; кэкс1=1,49; кзпм1=1,49; кмат1=1,49;	6 *зонт*	15425,82 750,96	83,84 30,17	92555 4506	503 181	5999 128	4,5296 0,149	27 1
892	Е20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 5420 мм. ЗД-2 ктрр1=1,36; ктрм1=1,36; кзпр1=1,36; кэкс1=1,36; кзпм1=1,36; кмат1=1,36;	6 *зонт*	12921,23 685,44	76,53 27,54	77527 4113	459 165	5476 128	4,1344 0,136	25 1
893	Е20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4640 мм. ЗД-3 ктрр1=1,16; ктрм1=1,16; кзпр1=1,16; кэкс1=1,16; кзпм1=1,16; кмат1=1,16;	2 *зонт*	9501,44 584,64	65,27 23,49	19003 1169	131 47	1556 128	3,5264 0,116	7 –
894	Е20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 4380 мм. ЗД-4 ктрр1=1,095; ктрм1=1,095; кзпр1=1,095; кэкс1=1,095; кзпм1=1,095; кмат1=1,095;	2 *зонт*	8502,57 551,88	61,62 22,17	17005 1104	123 44	1469 128	3,3288 0,1095	7 –
895	Е20-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 3640 мм. ЗД-5 ктрр1=1,01; ктрм1=1,01; кзпр1=1,01; кэкс1=1,01; кзпм1=1,01; кмат1=1,01;	1 *зонт*	6040,84 411,32	62,27 22,73	6041 411	62 23	556 128	2,5048 0,1111	3 –

896	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	29,4	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	641 / 171	1 / 1	155 / 90	0,0295 / 0,0001	1 / –
897	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000; *м2*	58,8	20,35 / 4,16	0,02 / –	1197 / 245	1 / –	221 / 90	0,0213 / –	1 / –
	ЛС № 2-1-5 Хоз-питьевой водопровод В1									
1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	75,82 / 67,5	1,57 / –	76 / 68	2 / –	87 / 128	0,41 / –	– / –
3	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм *фильтр*	1	187,02 / 130,5	50,89 / 18	187 / 131	51 / 18	191 / 128	0,75 / 0,09	1 / –
5	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	1	47,7 / 40,5	1,57 / –	48 / 41	2 / –	52 / 128	0,22 / –	– / –
8	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	9	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	4261 / 2288	353 / 142	3110 / 128	1,47 / 0,07	13 / 1
10	Ц12-1105-1	Установка электроприводов *комплект*	1	1728 / 1337	181 / 29,3	1728 / 1337	181 / 29	1229 / 90	7 / 0,171	7 / –
14	Е16-15-3	Установка компенсаторов вибрационных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	1	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	892 / 448	90 / 34	617 / 128	2,6 / 0,16	3 / –
15	99-2-8ТОО "I	Компенсатор вибрационный фланцевый д=80мм кстм=1,02; *шт*	1	4918		4918				
16	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа. Dy 50 мм	20	202		4040				

17	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	*шт*	71	75,82	1,57	5383	111	6135	0,41	29
			счетчик (водомер)	-	67,5	–	4793	–	128	–	–
19	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром до 25 мм	*фильтр*	71	187,02	50,89	13278	3613	13496	0,75	53
					130,5	18	9266	1278	128	0,09	6
20	99-1-99ТОО	Фильтр сетчатый д=15мм kстм=1,02;	*шт*	71	188		13348				
21	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	*м трубопровода*	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,553	3
					100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
28	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*м трубопровода*	845	10,99	–	9287	–	11562	0,0501	42
					10,69	–	9033	–	128	–	–
29	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	*кран*	3	533,57	1,57	1601	5	207	0,3	1
					54	–	162	–	128	–	–
30	11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	*м*	60	375		22500				
31	99-1-100ТОС	Гибкая подводка к унитазу г/г kстм=1,02;	*шт*	71	244		17324				
32	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	3,84	200		768				
33	1-4-81	Сталь полосовая 90х5 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)	*т*	0,096	43300		4157				
34	Е10-35-1	Установка шкафов пожарных	*изделие*	10	332,3	23,87	3323	239	1313	0,677	7

36	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм *кран*	10	100,35 13093,47 157,5	9,02 23,09 9	1004 130935 1575	90 231 90	120 2131 128	0,044 0,9 0,04	– 9 –
37	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Переход стальной приварной *т фасонных частей*	0,0004	121294,13 62775	49389,75 18657	49 25	20 7	42 130	312,7 91,12	– –
38	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм (прим.) *шт*	2	251		502				
39	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник стальной приварной *т фасонных частей*	0,0032	121294,13 62775	49389,75 18657	388 201	158 60	339 130	312,7 91,12	1 –
40	8-10-149	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 89х6-57х4 мм *шт*	4	680		2720				
	ЛС №2-1-14 Хоз-питьевой водопровод В1.Добавляемые работы.									
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	70	646,1 100,35	14,12 5,29	45227 7025	988 370	9466 128	0,553 0,0258	39 2
2	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	21	448,1 100,35	14,12 5,29	9410 2107	297 111	2839 128	0,553 0,0258	12 1
3	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	2	314,1 100,35	14,12 5,29	628 201	28 11	271 128	0,553 0,0258	1 –

4	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	157	270,1 / 100,35	14,12 / 5,29	42406 / 15755	2217 / 831	21230 / 128	0,553 / 0,0258	87 / 4
5	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм *м трубопровода*	40	270,1 / 100,35	14,12 / 5,29	10804 / 4014	565 / 212	5409 / 128	0,553 / 0,0258	22 / 1
6	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм *м трубопровода*	550	439,78 / 292,5	12,19 / 4,57	241879 / 160875	6705 / 2514	209138 / 128	1,64 / 0,0223	902 / 12
7	8-4-264	Трубы напорные полипропиленовые PP -R SDR 4-20x2,8 PN 16, неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 Dв 202,1 мм *м*	275	56		15400 / 6178				
9	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50 *м3*	0,99	6240						

ЛС № 2-1-6 Горячее водоснабжение Т3,Т4

1	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	1894 / 1017	157 / 63	1382 / 128	1,47 / 0,07	6 / –
7	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	1	10675,82 / 67,5	1,57 / –	10676 / 68	2 / –	87 / 128	0,41 / –	– / –
8	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 32 мм *фильтр*	1	187,02 / 130,5	50,89 / 18	187 / 131	51 / 18	191 / 128	0,75 / 0,09	1 / –

10	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	71	75,82	1,57	5383	111	6135	0,41	29
				67,5	–	4793	–	128	–	–
12	Ц12-1208-5	Фильтр сетчатый *шт*	71	59,7	–	4239	–	3739	0,3	21
				58,5	–	4154	–	90	–	–
14	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	7	62,13	–	435	–	202	0,12	1
				22,5	–	158	–	128	–	–
15	Е18-22-2	Установка манометров общего назначения *комплект*	1	47,7	1,57	48	2	52	0,22	–
				40,5	–	41	–	128	–	–
16	99-1-106ТОС	Манометр МП-3, 1МПа *шт*	1	1106		1106				
17	Е16-15-2	Установка компенсаторов вибрационных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
18	99-2-9ТОО "I	Компенсатор вибрационный фланцевый д=50мм кстм=1,02; *шт*	1	3204		3204				
19	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм *м трубопровода*	18	402,02	9,63	7236	173	5055	1,22	22
				215,78	3,6	3884	65	128	0,0176	–
32	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	211	143,32	1,57	30241	331	34030	0,7	148
				126	–	26586	–	128	–	–
43	1-4-81	Сталь полосовая 90х5 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88) для крепления *т*	0,146	43300		6322				

ЛС №2-1-11 Отопление

5.1 На отм. выше 0.00.

21 Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	201	193,78 / 164,25	– / –	38950 / 33014	– / –	29713 / 90	1 / –	201 / –
34 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм *фильтр*	70	192,47 / 134,42	52,42 / 18,54	13473 / 9409	3669 / 1298	13705 / 128	0,7725 / 0,0927	54 / 6
36 Е16-26-1	Установка теплосчетчиков диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	70	77,9 / 69,53	1,62 / –	5453 / 4867	113 / –	6230 / 128	0,4223 / –	30 / –
38 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	70	48,97 / 41,72	1,62 / –	3428 / 2920	113 / –	3738 / 128	0,2266 / –	16 / –
41 Ц12-698-1	Отборное устройство *шт*	70	436,8 / 133	18,8 / –	30576 / 9310	1316 / –	8379 / 90	0,58 / –	41 / –
43 Ц12-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на Ру до 2,5 МПа, Dy 15-25 мм *шт*	70	514,1 / 504	5,4 / 2,3	35987 / 35280	378 / 161	31897 / 90	3 / 0,013	210 / 1
ЛС № 2-1-3 Пожарная сигнализация.									
1 Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей *шт*	3	7509,6 / 7155	1,6 / –	22529 / 21465	5 / –	19319 / 90	38 / –	114 / –
2 99-1-68ТОО	Блок приемно-контрольный Радуга-2А kстм=1,02; *шт*	3	35601		106803				
3 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: система речевого оповещания *шт*	5	332,4	–	1662	–	1601	2	10

			317	–	1585	–	101	–	–
4 99-1-69ТОО	Блок речевого оповещения БРО "Орфей" (исп.2) кстм=1,02; *шт*	5	13382		66910				
5 Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля *шт*	3	994,3 / 936	1,6 / –	2983 / 2808	5 / –	2527 / 90	5 / –	15 / –
6 99-1-70ТОО	Малогабаритный блок питания МБП-12 кстм=1,02; *шт*	3	6565		19695				
7 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	300	369,9 / 347	1,6 / –	110970 / 104100	480 / –	93690 / 90	2 / –	600 / –
8 99-1-71ТОО	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный Аврора-ДА ИП 212-79 кстм=1,02; *шт*	300	2591		777300				
9 Ц11-96-1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 0,005 т *шт*	70	219,96 / 213,75	3,85 / 2,25	15397 / 14963	270 / 158	13609 / 90	1 / 0,01314	70 / 1
10 99-1-72ТОО	Модуль акустический настенный кстм=1,02; *шт*	70	1451		101570				
11 Ц8-593-11	Световые настенные указатели *шт*	20	241,7 / 131	91 / 25,7	4834 / 2620	1820 / 514	2977 / 95	0,82 / 0,15	16 / 3
12 99-1-73ТОО	Оповещатель световой Молния 12-3 "Выход" (прим. НБО 12) кстм=1,02; *шт*	20	752		15040				
13 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	1	47 / 45,5	0,2 / 0,1	47 / 46	– / –	44 / 95	0,29 / –	– / –
14 99-1-74ТОО	Выключатель с/у 1кл.ВС10-1-1-КБ кстм=1,02; *шт*	1	71		71				
15 Ц10-901-12	Коробка оконечная	111	85,5	0,2	9491	22	4652	0,23	26

		шт		38	0,1	4218	11	110	–	–
16	18-2-21	Коробка ограничительная УК-2П	шт	31	59	1829				
17	18-2-21	Коробка разветвительная УК-2-4	шт	74	59	4366				
18	99-1-75ТОО	Коробка распаячная КМ41235 кстм=1,02;	шт	5	48	240				
19	99-1-76ТОО	Коробка распаячная КМ41004 кстм=1,02;	шт	1	21	21				
20	Ц8-409-2	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением до 50х50 мм	м	10	147,3 / 49,5	73 / 18,3	1473 / 495	730 / 183	644 / 95	0,29 / 0,107	3 / 1
21	99-1-77ТОО	Кабель-канал 40х40мм кстм=1,02;	м	10	96	960					
22	Ц8-409-1	Кабельный канал по стенам и колоннам с креплением скобами, сечением до 25х25 мм	м	1900	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	206340 / 75240	92910 / 23180	93499 / 95	0,22 / 0,071	418 / 135
23	99-1-78ТОО	Кабель-канал 16х16 мм кстм=1,02;	м	800	28	22400					
24	99-1-79ТОО	Кабель-канал 12х12мм кстм=1,02;	м	1100	21	23100					
25	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	40	147,3 / 49,5	73 / 18,3	5892 / 1980	2920 / 732	2576 / 95	0,29 / 0,107	12 / 4
26	99-1-80ТОО	Труба гладкая жесткая ПВХ диаметром 32мм кстм=1,02;	м	40	40	1600					
27	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	1950	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	54015 / 38415	4095 / 975	37421 / 95	0,1 / 0,003	195 / 6
28	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	145	66,8 / 20,3	18,1 / 3,8	9686 / 2944	2625 / 551	3320 / 95	0,12 / 0,022	17 / 3

29	99-1-81ТОО	Кабель КСВВ 2х0,5 мм kстм=1,02;	м	1160	9		10440				
30	99-1-82ТОО	Кабель КСВВ 4х0,5 мм kстм=1,02;	м	835	15		12525				
31	99-1-83ТОО	Кабель КСВВ 6х0,5 мм (прим. КСПВ 6х0,5 мм) kстм=1,02;	м	100	23		2300				
	ЛС № 2-1-18 Отопление. Добавляемые работы.										
1	Е18-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	кВт	281,763	231,3 / 97,43	18,61 / 6,98	65172 / 27452	5244 / 1967	37656 / 128	0,591 / 0,034	167 / 10
2	12-4-17	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт	экм	1575	574		904050				
3	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	404	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	191282 / 102717	15853 / 6363	139622 / 128	1,47 / 0,07	594 / 28
4	99-6-1	Универсальный комплект d=33 3/4-1/2	шт	202	1396,51		282095				
		Всего прямые затраты					**6410567 / 1415096**	**222349 / 65940**			**8201 / 329**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					4773134				
		Накладные расходы, тенге					1645645				
		- заработная плата, тенге					246847				
		- трудоемкость, чел-ч					823				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					483373				
		Всего					**8539585**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)					153713				
		- сметная заработная плата, тенге					21674				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					123				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	147786
- сметная заработная плата, тенге	67982
- нормативная трудоемкость, чел-ч	414
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	86933
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34773
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8962790**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1982 тенге Коэф. 2,557	**22917854,03**
- материалы, тенге	11407790
- сметная заработная плата, тенге	4634796
Налог (2 %)	458357,08
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23376211,11**
Итого с понижающим коэффициентом	16363347,78
НДС (12 %)	1963601,73
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18 326 949,51**

Заказчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ П.Б.Айтенов

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"

_____ М.Д.Чамчиев