Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Акжарского района Северо-Казахстанской области" **Справка КС-3**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Бестерекской СШ в с.Талшык Акжарского района СКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		193	11.10.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2018 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Бестерекской СШ в с.Талшык Акжарского района СКО	**3 080 000**	**2 750 000**							**330 000**	**3 080 000**

ЗАКАЗЧИК:

Садуов К. Г.

Руководитель КГУ "Отдел образования Акжарского района СКО"

ПОДРЯДЧИК:

Искаков Л. Д.

Директор ТОО "Кокше-НП"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Акжарского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Бестерекской СШ в с.Талшык Акжарского района СКО

Договор №193 от 11 октября 2018г.

Акт №1 от 25.10.2018г.
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	30		1127,19 1078,76	48,44 22,21	33815,77 32362,72	1453,05 666,32	0,00	23780,91 4607,73	62204,41
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие оконных коробок										
2	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	17,087		767,36 767,36	-- --	13111,84 13111,84	-- --	--	9440,52 1804,19	24356,55
		Состав работ: 1. Снятие старых подоконных досок										
3	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м	42		947,58 378,07	2,49 1,17	39798,31 15879,08	104,38 49,01	23814,85	11468,22 4101,32	55367,85
		Состав работ: 1. Снятие старых элементов 2. Заготовка новых деталей 3. Укрепление элементов на месте										
		РАЗДЕЛ 2.Окна										
4	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	6,588		3973,24 1422,03	192,82 83,15	26175,68 9368,33	1270,28 547,80	15537,07	8924,52 2808,02	37908,21
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
5	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 80%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок: в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2 проемов	33,2502	2569,48 1019,32	185,82 83,15	85435,67 33892,62	6178,46 2764,81	45364,58	32991,69 9474,19	127901,54
6	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 80%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок: в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2 проемов	16,866	2528,49 891,09	189,66 84,29	42645,55 15029,08	3198,89 1421,68	24417,58	14805,69 4596,10	62047,33
7	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 80%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок: в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2 проемов	35,838	2800,76 1116,89	192,16 85,32	100373,60 40027,02	6886,67 3057,70	53459,90	38776,24 11131,99	150281,83
8	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2/с москитными сетками/	6,588	24398,00 --	-- --	160734,02 --	-- --	160734,02	-- 12858,72	173592,75
9	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые и более одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	33,2502	15192,00 --	-- --	505137,04 --	-- --	505137,04	-- 40410,96	545548,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	16,866	20980,00 --	-- --	353848,68 --	-- --	353848,68	-- 28307,89	382156,57
11	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	35,838	16519,00 --	-- --	592007,92 --	-- --	592007,92	-- 47360,63	639368,56
12	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** НР - 90%, СП - 80% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	п/м	45	1040,07 222,48	5,56 2,50	46803,03 10011,80	250,15 112,60	36541,08	9111,95 4473,20	60388,18
13	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	45	1452,00 --	-- --	65340,00 --	-- --	65340,00	-- 5227,20	70567,20
14	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	60	113,00 --	-- --	6780,00 --	-- --	6780,00	-- 542,40	7322,40
15	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу** НР - 90%, СП - 80% Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Нанесение грунтовки на поверхность откосов 3. Раскрой вертикальных и горизонтальных плит откосов 4. Установка и крепление направляющего профиля к коробкам проема шурупами 5. Нанесение клеящего состава на наружный край листа 6. Установка и крепление гипсокартонных плит откосов шурупами к металлическому каркасу 7. Заделка швов между откосами и коробкой герметиком 8. Нанесение грунтовки на швы 9. Заделка швов шпаклевкой	м откоса	172,44	555,97 365,76	5,51 2,09	95871,41 63071,48	950,69 359,86	31849,24	57088,21 12236,77	165196,38
16	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,051732	2842972,00 --	-- --	147072,63 --	-- --	147072,63	-- 11765,81	158838,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо** НР - 76% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	м3 изоляции	1,81062	26199,61 11511,26	986,69 422,76	47437,53 20842,51	1786,52 765,46	24808,50	16422,06 5108,77	68968,36
18	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе** НР - 76% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой их по месту	м3 изоляции	0,441	20660,04 6851,91	912,45 381,85	9111,08 3021,69	402,39 168,40	5686,99	2424,47 922,84	12458,39
19	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм /ремонт стен после установки окон/** НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную 3. Оштукатуривание отдельных мест 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок	м2	6,8565	2737,19 2191,22	12,56 6,12	18767,56 15024,11	86,09 41,94	3657,35	10847,56 2369,21	31984,32
20	1212-0101-1604 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %** НР - 72% СП - 8%	м2	6,8565	448,87 187,04	3,35 1,57	3077,70 1282,43	22,99 10,75	1772,29	931,09 320,70	4329,49
21	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов** НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности 2. Оштукатуривание отдельных мест 3. Очистка волосяной щеткой (при необходимости)	м2	34,488	4427,20 3360,13	0,35 --	152685,12 115884,03	12,20 --	36788,90	83436,50 18889,73	255011,35
22	1212-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Откосы наружные. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов** НР - 72% СП - 8%	м2	34,488	234,94 67,96	12,10 1,09	8102,55 2343,91	417,47 37,63	5341,17	1714,70 785,38	10602,64
		РАЗДЕЛ 3.Вывоз мусора									
23	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	4,13 Страниц - 5	70,00 --	-- --	289,10 --	-- --		-- 23,13	312,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4,13	413,00	--	1705,69	--		--	1842,15
					--	--	--	--		136,46	
25	4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,13	449,00	--	1854,37	--		--	2002,72
					--	--	--	--		148,35	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				2557981,84	23020,22	2139959,81	322164,33	3110557,85
							391152,64	10003,94	--	230411,69	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2557981,84				
	Материалы		Тенге				309039,52				
	Всего заработная плата		Тенге					401156,59			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1830920,29				
	Транспортные расходы		Тенге				3849,16				
		Накладные расходы	Тенге				322164,33				
		Сметная прибыль	Тенге				230411,69				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3110557,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								413,73
		Сметная заработная плата	Тенге					401156,59			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				3110557,85				

Всего	3 110 558
Временные здания и сооружения (1,2 %)	37 327
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	76 179
Непредвиденные работы и затраты-2%	64 481
Итого в текущих ценах на 2 кв. 2018г.	3 288 545
Стоимость по акту с учетом ценовой скидки:	2 750 000
НДС (12 %)	330 000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3 080 000

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел образования Акжарского района СКО"

Садуов К. Г.

Технический надзор

Подрядчик:
Директор ТОО "Кокше-НП"

Искаков Л. Д.