Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
БИН/ИИН 060840008183
Адрес: РК , г.Кызылорда, мкр.Левый берег д.3 кв.21А
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Строительство 53 квартирного жилого дома с нежилым помещением по адресу: г.Кызылорда п.Таеболгет ул.Рахмет Жырау д.5

СПРАВКА № 1 от 10 ноября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование		Организационо-правовая форма код
		Договор № 13	от 05.07.2022г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входяших в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 895 706,12									
Акт № 4	1 895 706,12	1 692 594,75							203 111,37	
За отчетный период	**1 895 706,12**	**1 692 594,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203 111,37**	**1 895 706,12**
Всего к оплате										**1 895 706,12**

Принял (Подрядчик)
ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Директор
М.П.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор **Культуманов И.М.**
М.П.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 06084008183, РК, г.Кызылорда, мкр.Левый берег, д.3, кв.21А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, РК, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. А.Маргулана, строение 30

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 53 квартирного жилого дома с нежилым помещением по адресу: г.Кызылорда п.Тасбогет ул.Рахмет Жырау д.5

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 13 от 05.07.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.11.2022г.

Общестроительные работы по части АС

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены													
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000													
1	1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	32	16 099,96 12 733,46	3 366,50 705,99	515 199 407 471	107 728 22 592	- -	399 959 73 213	988 371	

2	2	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%:К1мат=0;	м3 кладки	18	13 701,84	4 475,01	246 633	80 550	-	172 556	452 724	
						9 226,83	1 081,18	166 083	19 461	-	33 535		
3	3	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%:К1мат=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	120	3 052,30	411,84	366 276	49 421	-	305 549	725 571	
						2 640,46	97,43	316 855	11 692	-	53 746		

Итого по разделу 1 **2 166 666,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 890 409,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 237 699,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 53 745,00
- накладные расходы, тенге 878 064,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 160 494,00

Раздел 2 Перекрытие

4	1	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%;	шт. сборных конструкций	5	4 493,39	1 419,22	22 467	7 096	0	9 282	18 918	
						1 288,56	284,62	6 443	1 423	-	2 540		

5	2	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%:К1мат=0;	шт. сборных конструкций	3	2 268,96	1 205,97	6 807	3 618	-	4 634	12 356	
						1 062,99	245,89	3 189	738	-	915		

Итого по разделу 2 **46 645,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 632,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 10 714,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 161,00
- накладные расходы, тенге 13 916,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 455,00

Раздел 3 Лестница

6	1	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%:К1мат=0;	шт. сборных конструкций	2	3 141,49	1 982,62	6 283	3 965	-	3 688	10 769	
						1 158,87	403,42	2 318	807	-	798		
7	2	1107-0506-0103	Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки НР=118%:К1мат=0;	шт. сборных конструкций	2	6 812,48	3 451,94	13 625	6 904	-	11 223	26 836	
						3 360,54	1 394,80	6 721	2 790	-	1 988		

Итого по разделу 3 **37 605,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 039,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 869,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 597,00
- накладные расходы, тенге	14 911,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 786,00

Раздел 4 Проемы

Оконные блоки

1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%:К1мат=0;	м2	5,63	2 048,51 1 794,96	253,55 126,19	11 533 10 106	1 427 710	- -	9 734 1 701	22 968	
2	2	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%:К1мат=0;	м2	6,3	2 823,53 2 566,86	256,67 126,19	17 788 16 171	1 617 795	- -	15 269 2 645	35 702	

Итого по разделу 4 **58 670,00**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 277,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 044,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 505,00
- накладные расходы, тенге	25 003,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 346,00

Раздел 5 Полы

4.6 Тип 3. Типовой этаж

3	1	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	25	529,20	34,86	13 230	872	-	12 094	27 350	

			Устройство НР=94%:К1мат=0;			494,34	20,29	12 359	507	-	2 026		

Итого по разделу 5 27 350,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 12 359,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 872,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 507,00
- накладные расходы, тенге 12 094,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 026,00

Раздел 6 Внутренняя отделка

4	1	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%:К1мат=0;	м2 отделываем	63	1 013,93 1 004,52	9,41 3,43	63 878 63 285	593 216	- -	50 801 9 174	123 853	
5	2	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80%:К1мат=0;	м2 окрашиваем	63	851,31 844,03	7,28 3,37	53 633 53 174	459 212	- -	42 709 7 707	104 049	
6	3	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80%:К1мат=0;	м2 оштукатурив	123	987,67 964,08	23,59 8,44	121 483 118 582	2 902 1 038	- -	95 696 17 374	234 553	
7	4	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке НР=80%:К1мат=0;	м2 окрашиваем	123	1 202,39 1 193,16	9,23 4,30	147 894 146 759	1 135 529	- -	117 830 21 258	286 982	

Итого по разделу 6 749 437,00

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	381 800,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 089,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 995,00
- накладные расходы, тенге	307 036,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 513,00
Итого	**3 077 445,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1329516,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268287,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	63510,00
- накладные расходы, тенге	1251024,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	228620,00
Всего	**3 077 445,00**
С учетом коэффициента скидки к=0,55	**1 692 594,75**
НДС (12%)	203111,37
Итого	**1 895 706,12**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Культуманов И.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы" БИН 060840008183
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Егізбайұлы Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)