Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 № 53

форма

Декларация о соответствии

"30" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Жан-Ерке и К» 010000 г. Нур-Султан Байконурский р/н, ул. Брусиловского 21а**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директор Толеген Мади**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания школы КГУ «Средней школы имени Тогас батыра»**
по адресу: **область Абай, район Аксуат, с. Ойшилик, ул. Байбарака, 23/1**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по району Аксуат управления образования области Абай. Директор А. Г. Калиолдин**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ГРАНИТ-М»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "АкжарЖоба" директор М.Т. Джаксылыкбаев № 2020-21 2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Средняя школа имени Тогас батыра" отдела образования по району Аксуат управления образования области Абай**

наименование организаций утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Здание школы					
Площадь застройки	м.кв.	2040	2040	2040	2040
Этажность	эт.	2	2	2	2
Общая площадь здания	м.кв.	2535,5	2535,5	2535,5	2535,5
Полезная площадь	м.кв.	1922,24	1922,24	1922,24	1922,24
Строительный объем в т. ч.	куб. м.	15303,9	15303,9	15303,9	15303,9
-ниже отм. 0,000					

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2535,5	2535,5
Число этажей	этаж	2	2

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание средней школы имеет сложную конструкцию в плане, состоит из пяти разновысотных соединенных между собой корпусов, обозначенных далее блок 1, блок 2, блок 3, блок 4, блок 5. Крыша - в блоках 1,2,3,4 4-скатная, в блоке 5 - односкатная, по деревянным стропилам, чердачная, вентилируемая с организованным водостоком. Покрытие крыши - металлочерепица с антикоррозийным порошковым покрытием по деревянной обрешетке с утеплением материалом ISOVER KL-37 (γ=14 кг/м³), толщиной 175 мм. Потолок - сплошное выравнивание сухими смесями, известковая окраска или водоэмульсионная окраска, натяжной потолок в кабинете директора. Стены и перегородки - сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, акриловая окраска, облицовка керамической плиткой. Полы - покрытие из линолеума на теплоизолирующей подоснове для помещений учебных классов, учительской, кабинетов директора, бухгалтерии, библиотеки. Для остальных помещений верхнее покрытие пола из керамической плитки. Блоки дверные стальные наружные, с открыванием полотна наружу по типу ГОСТ 31173-2016. Двери деревянные внутренние с глухими полотнами по ГОСТ 6629-88. Блоки дверные из ПВХ профилей внутренние по ГОСТ 30970-2014. Блоки оконные из ПВХ профилей по ГОСТ 30674-99. Антисейсмический пояс в уровне плит покрытий - из бетона класса В15, армированного сварными каркасами из арматуры Ø12 А-III и Ø6 А-I по ГОСТ 5781-82*. Система горячего водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром 20-25 мм, с установкой запорной арматуры. Подводки к санитарным приборам. Отвод хоз-бытовых стоков от санитарных приборов осуществляется самотеком по выпуску в существующий самодельный септик. Сеть системы К1 смонтирована из канализационных полипропиленовых труб и фасонных частей по ГОСТ 32414-2013 диаметром 50-100 мм и труб НПВХ по ГОСТ 32413-2013. Система отопления школы принята горизонтальная двухтрубная с нижней разводкой и двухтрубной с верхней разводкой подающей и обратной магистралей. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы МС-140 с теплоотдачей 1 сек - 160 Вт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: **октябрь 2021 г.;**
   месяц, год
   окончание работ: **декабрь 2022 г;**
   месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства: 6 месяцев; фактически: 15 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 70% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникаций (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспеченью:

не предусмотрено проектом

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт здания школы КГУ «Средней школы имени Тогас батыра»**
по адресу: **область Абай, район Аксуат, с. Ойшилик, ул. Байбарака, 23/1**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО«Жан-Ерке и К» **Толеген М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)