Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

070340007367

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, участок 177**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040740001327

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул. Алматинский, дом № 82**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДОГОВОР ПОДРЯДА № 144/1-СМР от 16.08.2021 г. (Каратал 2 очередь)

Номер документа	Дата составления
54	31.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по реконструкции фасадов зданий на территории северозападного участка с благоустройством инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр.Каратал г.Талдыкорган			усл	1	8 000 000,00	8 000 000,00	857 142,86
				Итого	1	x	8 000 000,00	857 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бейсханов Д.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по реконструкции фасадов зданий на территории северозападного участка с благоустройством инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр.Каратал г.Талдыкорган

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		144/1-СМР	16.08.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	НСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав НСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительно-монтажные работы по реконструкции фасадов зданий на территории северозападного участка с благоустройством инженерно-коммуникационной инфраструктуры мкр Каратал г. Талдыкорган	**41 800 000,00**	**8 000 000,00**						**857 142,86**	**8 000 000,00**
Итого									**8 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"

Жұмабек Н. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

Бейсханов Д.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, участок 177

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул.Алматинская, дом № 82

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УЧАСТКА С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИКРОРАЙОНА КАРАТАЛв г.ТАЛДЫКОРГАН

(наименование, адрес)

ДОГОВОР ПОДРЯДА 144/1-СМР от 16.08.2021

Акт выполненных работ

за дек.21

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 2. Устройство кровли административного здания аквапарка									
1	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	324.8	1480.39 157.59	15.18 5.6	480830 51186	4929 1820	424715	48766 42368	571964
2	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	324.8	679.54 71.34	7.17 2.67	220714 23173	2330 868	195211	22117 19427	262258
		Итого по разделу: 2. Устройство кровли административного здания аквапарка									834222
		Раздел: 3. Полы									
3	Е11-110101-1101	Стяжки из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	211.02	410.84 379.14	30.72 15.57	86696 80006	6484 3286	207	78294 13199	178190
4	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4.30481	12943		55717		55717	4457	60175
5	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 15 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	211.02	29.69 14.06	15.64 7.72	6266 2967	3299 1630	0	4321 847	11433
6	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1.0762	12943		13929		13929	1114	15044
7	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	211.02	1822.18 1166.12	138.15 65.74	384516 246075	29153 13872	109288	244350 50309	679176
8	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	215.2404	3718		800264		800264	64021	864285
9	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	243.43	359.1 304.06	13.44 4.95	87416 74017	3271 1206	10128	70710 12650	170776
10	С122-060301-0510	Керамогранитный плинтус матовый размерами 72 мм х 600 мм СТ РК 1954-2010	м	245.8643	1173		288399		288399	23072	311471
		Итого по разделу: 3. Полы									2290550
		Раздел: 5. Окна и витражи									
11	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	29.925	2344.47 1040.22	179.54 90.52	70158 31129	5373 2709	33657	30454 8049	108661

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	29,925	27280		816354		816354	65308	881662
13	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7	3099,09 1416,82	182,67 90,52	21694 9918	1279 634	10497	9496 2495	33685
14	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	7	27280		190960		190960	15277	206237
15	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,12	3700,02 1660,02	181,8 89,29	4144 1859	204 100	2081	1763 473	6380
16	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,12	29779		33352		33352	2668	36021
17	С121-090205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	22,5	2102		47295		47295	3784	51079
18	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,5	3183,67 1191,67	14,39 3,95	14327 5363	65 18	8899	4950 1542	20819
19	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	21,15	2649,98 1143,37	2,68 0	56047 24182	57 0	31808	21764 6225	84036
20	С121-090304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	21,15	31394		663983		663983	53119	717102
		Итого по разделу: 5. Окна и витражи									2145682
		Раздел: 6. Двери									
21	Е11-100501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,15	1492,57 947,22	186,75 94,93	4702 2984	588 299	1130	2954 612	8269
22	С121-090202-1403	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДГД 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	32720		103068		103068	8245	111313
23	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	47,88	1790,03 1242,53	80,72 37,82	85706 59492	3865 1811	22349	55173 11270	152150
25	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,12	5646		85368		85368	6829	92197
		Итого по разделу: 6. Двери									363929
		Раздел: 7. Водопровод									
27	Е11-100501-0202	Муфта PE100 SDR11 PN16 d225	шт.	2	14920,57 947,22	186,75 94,93	4702 2984	588 299	1130	2954 612	29841
		Итого по разделу: 7. Водопровод									29841
		Раздел: 8. Навес входной группы аквапарка									

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Е11-010104-0502	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,55	39,11 0	39,11 12,76	452 0	452 147	0	106 45	603
10	Е11-060301-0410	Армирование	т	0,13	16545,16 15056,8	1457 656,8	2151 1957	189 85	4	1859 321	4331
13	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка металлоконструкций входной группы. Монтаж	т конструкций	5,712	57195,19 29280	17679,25 5185,98	326699 167247	100984 29622	58468 0	135840 37003 48032	499542 127056
16	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	167	416,84 416,84	0 0	69612 69612	0 0	2114	9412 145510	387189
17	Е11-130601-0208	Поверхности металлические. Протравливание	м2	167	1275,44 1262,78	0 0	212998 210884	0 0	0	28681 9889	28359
18	Е11-130601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	167	98,02 85,82	12,2 0	16369 14332	2037 0	7326	2101 5687	23344
19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	167	95,38 49,06	2,45 0,29	15928 8193	409 49	856	1729 3337	10013
20	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	167	35,53 28,67	1,74 0,29	5934 4788	290 49		742	1080437
		Итого по разделу: 2. Навес входной группы аквапарка									
1	Е11-010102-0308	Раздел: 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ на резервуар Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	49,45	211,51 10,1	201,32 59,68	10459 499	9955 2951	4	2484 1035	13979
2	Е11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	755,55	352,84 16,83	335,88 99,58	266587 12713	253772 75237	101	63324 26393	356304
3	С341-020102-1001	Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1600,11	44		70405			5632	76037
4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	230	39,11 0	39,11 12,76	8996 0	8996 2935	0	2113 889	11998
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	230	171,86 92,66	79,2 38,43	39528 21313	18215 8839	0	21709 4899	66136
6	Е11-060101-0101	Устройство армированного фундамента под стальной резервуар	м3	13,65	4244,12 1385,1	1125,96 265,42	57932 18907	15369 3623	23656 19653	20502 6275 17032	84709 70374
7	Е11-060101-0101	Устройство основания	м3	11,34	4244,12 1385,1	1125,96 265,42	48128 15707	12768 3010		5213 7720	17985
9	Е11-060301-0410	Армирование	т	0,53988	16545,16 15056,8	1457 656,8	8932 8129	787 355	17	1332	697522
		Итого по разделу: 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
6	Е11-061401-0501	Раздел: 10. ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТИ Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	199,87 86,96	2,58 1,32	19987 8696	258 132	11033	8034 2242	30262 30262
		Итого по разделу: 10. ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТИ									
1	Е11-010101-0402	Раздел: 11. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	245,3249	175,23 7,43	167,8 55,13	42988 1822	41166 13524	0	11049 4323	58369
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,3527	2188,03 2188,03	0 0	48908 48908	0 0	0	35214 6730	90852

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м - мелкопросеянный грунт	м3 грунта	87.1607	34.43 0	34.43 11.23	3001 0	3001 979	0	705 296	4003
4	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	176.709	34.43 0	34.43 11.23	6085 0	6085 1985	0	1429 601	8115
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мелкопросеянным грунтом. Группа грунтов 1	м3 грунта	5.8293	866.42 866.42	0 0	5051 5051	0 0	0	3636 695	9382
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	14.591	951.59 951.59	0 0	13885 13885	0 0	0	9997 1911	25792
7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	246.2573	171.86 92.66	79.2 38.43	42322 22819	19503 9464	0	23244 5245	70811
8	Ц13-100904-0101 К=0.3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	1.09	29597.44 9758.7	19838.74 4799.33	32261 10637	21624 5231	0	9680 3355	45296
9	С121-110403-9903	Сигнальная лента применительно	м	1090	130		141700		141700	11336	153036
10	Е11-270602-0701 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	1.3	741.08 130.87	216.08 69.33	963 170	281 90	512	281 100	1344
12	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0.144	4228.68 2194.54	1731.74 427.49	609 316	249 62	44	344 76	1029
14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.069	248556		17150		17150	1372	18522
15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1.72	898.48 305.7	19.98 2.93	1545 526	34 5	985	494 163	2202
16	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3318.16 992.6	165.61 49.78	19909 5956	994 299	12960	4503 1953	26365
17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	601.12 198.52	24.4 7.82	14427 4764	585 188	9077	3566 1439	19432
		Итого по разделу: 11. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									538960
		ИТОГО:					5778300	65904	4728274	898879	8011405
		ИТОГО со скидкой									8 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Жумабек Н. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Almaty Production Construction & Invest"
Бейсханов Д.С.