Заказчик: ТОО «Крупы Востока»
(наименование организации)

Подрядчик: ТОО «Alyans XXI»
(наименование организации)

Объект : Строительство крупоцеха по адресу: г. Усть-Каменогорск, Улица Элеваторная,2
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 3 за июль 2020 года.

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Локальная смета 4-1-1											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,04	188,06	177,86	1512	1430	–	320	1979
					10,2	45,02	82	362	–	147	
2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,76	301,01	284,75	5647	5342	–	1193	7387
					16,26	72,07	305	1352	–	547	

3	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	407,73	392,13	6116	5882	2	1348	8061
					15,47	109,33	232	1640	–	597	
4	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	24	356		8544		–	–	9228
					–		–		–	684	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	15	24,6	20,73	369	311	2	130	539
					3,73	8,33	56	125	–	40	
6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,2	3829,69	–	12255	–	–	8824	22765
					3829,69	–	12255	–	–	1686	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,2	1034,06	–	3309	–	–	2382	6146
					1034,06	–	3309	–	–	455	
8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,8	40,97	40,97	1098	1098	–	296	1506
					–	15,34	–	411	–	112	
9	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	100	538,88	455,84	53888	45584	–	18054	77697
					83,04	167,71	8304	16771	–	5755	

10 1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	300	158,31	130,63	47493	39189	–	16360	68961
				27,68	48,06	8304	14418	–	5108	
11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15	1736		26040		26040	–	28123
				–		–		–	2083	
12 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	100	470,36	387,32	47036	38732	–	16239	68337
				83,04	142,5	8304	14250	–	5062	
13 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	300	273,55	232,03	82065	69609	–	27408	118231
				41,52	85,37	12456	25611	–	8758	
14 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,468	44425		65216		65216	–	70433
				–		–		–	5217	
15 1122-0301-0103	Трубы водогазопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,048	3416104,17	129500	163973	6216	135133	24748	203819
				471333,33	49458,33	22624	2374	–	15098	
16 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,048	1514916,67	45041,67	72716	2162	55391	15059	94797
				315895,83	1000	15163	48	–	7022	

17	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %								
			м кабеля	48	1063,19	589	51033	28272	2167	21645	78492
					429,04	197,27	20594	9469	–	5814	
18	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	552	719,5	409,76	397166	226190	25822	159798	601521
					262,96	139,11	145154	76788	–	44557	
19	2306-0133-0870	Кабели силовые ВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,612	24353060		14904073		14904073	–	16096399
					–		–		–	1192326	
20	1308-0201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	16	52106,81	39576	833709	633216	1197	312711	1238134
					12456	14689,06	199296	235025	–	91714	
21	2306-1703-1603	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86								
			шт.	16	13803		220848		220848	–	238516
					–		–		–	17668	
22	1308-0101-0105	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1600 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	2	342793,5	143689,5	685587	287379	2384	360729	1130021
					197912	52594,5	395824	105189	–	83705	

23	5108-0101-0111 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85								
			шт.	2	4804140		9608280		–	–	9608280
					–		–		9608280	–	
24	5108-0101-0703 (об)	Косинусный кондинцатор КС2-0,38-50-3УЗ	шт.	12	181635		2179620		–	–	2179620
					–		–		2179620	–	
25	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %									
			шт.	4	1362,75	91,25	5451	365	85	3697	9880
					1250,25	33,5	5001	134	–	732	
26	2307-0501-0709	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	4	70757		283028		283028	–	305670
					–		–		–	22642	
27	1308-0103-0301	Трансформатор напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	2063,83	548,08	24766	6577	1581	13699	41542
					1384	201,58	16608	2419	–	3077	
28	2307-0503-0804	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015	шт.	12	2391		28692		28692	–	30987
					–		–		–	2295	

29	1308-0101-0104	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВ•А. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	2	33638 16608	17030 6247,5	67276 33216	34060 12495	– –	32912 8015	108203
Раздел 2 Локальная смета 7-1-1											
30	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	54	58,46 –	58,46 21,87	3157 –	3157 1181	– –	850 321	4328
31	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	216	50,02 –	50,02 18,72	10804 –	10804 4043	– –	2911 1097	14812
32	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	418	186,09 9,56	176,43 45,47	77787 3996	73747 19007	44 –	16562 7548	101897
33	4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	668,8	186 –		124397 –		– –	– 9952	134349
34	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	418	24,53 3,7	20,72 8,33	10253 1547	8662 3484	44 –	3622 1110	14985

35	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	1344	5,34	5,34	7180	7180	–	2434	10383
					–	2,52	–	3381	–	769	
36	1101-0107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	530	3,34	3,34	1770	1770	–	600	2560
					–	1,57	–	834	–	190	
37	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54	89,3	89,3	4822	4822	–	1366	6683
					–	35,13	–	1897	–	495	
38	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=2,000;	м3 уплотненного грунта	108	8,44	8,44	911	911	–	202	1202
					–	2,6	–	281	–	89	
Раздел 3 Локальная смета 7-1-2											
39	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТИП-1 НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	200,1	3045,28	1243,72	609360	248868	326527	98588	764584
					169,74	286,46	33965	57320	–	56636	
40	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	1334	1458,47	152,22	1945602	203065	1642372	179143	2294725
					75,09	49,26	100165	65708	–	169980	

41	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1334	1824,03	115,46	2433254	154021	2207894	129894	2768200
					53,48	36,68	71339	48933	–	205052	
42	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство ТИП-2 НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	3,6	3045,28	1243,61	10963	4477	5875	1773	13755
					169,72	286,39	611	1031	–	1019	
43	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	2,4	3108,33	1201,67	7460	2884	4169	1152	9301
					169,58	275	407	660	–	689	
44	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	24	3741,79	44,17	89803	1060	77565	12550	110541
					465,75	18,42	11178	442	–	8188	
45	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные сечением 100.30.15 мм. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	368	4196,59	36,67	1544346	13493	1194990	368497	2065870
					912,67	14,51	335863	5338	–	153027	
46	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонныесечением 100.20.8 мм. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	24	2759,83	36,67	66236	880	43452	24032	97489
					912,67	14,5	21904	348	–	7221	

Раздел 4 Локальная смета 7-1-3

47	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	120	457,44	11,42	54893	1370	16308	33068	94998
					310,13	3,02	37215	362	–	7037	
48	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять НР = 88 %	м2	120	108,82	0,17	13058	20	5436	6690	21328
					63,35	–	7602	–	–	1580	
49	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	120	299,58	180,52	35950	21662	6050	11854	51628
					68,65	43,61	8238	5233	–	3824	

Итого	**41 038 892**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 541 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 194 467
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	738 364
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 282 387
- оборудование, тенге	11 787 900
- перевозка грузов, тенге	132 941
Накладные расходы, тенге	1 933 340
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 166 740
Всего	**41 038 892**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	819 028
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	1 082 521
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**623 051**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**43 563 491,96**
НДС (12 %)	5 227 619,04
Итого	**48 791 111,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Alyans XXI»
Директор _____ Шаров М. Ю.

Принял (Заказчик)
ТОО «Крупы Востока»
Директор _____ Балкаш Исмаил

Технический надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Абдрахманов Р. Р**

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ **Абдрахманов Р. Р**