Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, участок 177** ИИН/БИН **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул. Алматинский, дом № 82** **040740001327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1 от 01.06.2020 (Иссык водопровод-Енбекшиказахский)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
45	31.12.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте "Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)"			усл	1	233 800 000,00	233 800 000,00	25 050 000,00
				Итого	1	x	233 800 000,00	25 050 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2021

М.П.

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018года №656

Заказчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Подрядчик: ТОО «Алматы Production Construction & Invest»

Наименование строительства и его адрес «Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)»

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №1	01.06.2021г.				

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года в отчетном месяце включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	Дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
«Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)»		208 750 000,00								25 050 000,00	233 800 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Бейсханов Д.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Магистральный водовод**

(наименование)

Договор №1 от 01.06.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2021	01.12.2021	31.12.2021

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы				
1	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1953	111	216391
2	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8500	66	559895
3	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение при восстановлении бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8500	111	941715
4	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2940	66	193658
5	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2940	111	325723
6	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка насыпного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7460	277	2068658

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
7	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	11959	945	11295754
8	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины. группа грунтов 1	м3 грунта	8460	365	3090607
9	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал (вдоль ЛЭП 35кв) экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1040	339	352466
10	11-010101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал (вдоль ЛЭП 35кв) экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	3200	445	1424736
11	11-010205-0703 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бадьи с подъемом краном	м3 грунта	2000	9455	18910860
12	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3	м3 грунта	1330	433	576169
13	41-020101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	30412	1184	36017844
14	11-010102-0503 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины. группа грунтов 3	м3 грунта	14230	559	7959693
15	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	10220	423	4325411
16	11-010205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бадьи с подъемом краном	м3 грунта	550	6298	3463625
17	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	540	3280	1771324

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
18	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	580	339	196394
19	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	9400	945	8878676
20	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины. группа грунтов 2	м3 грунта	9800	396	3880898
21	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	66912	763	51035121
22	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	25654	339	8686701
23	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	38542	945	36404461
24	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины. группа грунтов 1	м3 грунта	8545	365	3121513
25	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины. группа грунтов 2	м3 грунта	20654	396	8179191
26	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	4878	433	2113198
28	11-010102-0503 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины. группа грунтов 3	м3 грунта	4878	559	2728558
29	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31970	280	8963847
		Раздел: Срезка кустарников, корчевка деревьев и их восстановление				
30	11-010207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	170	184	31360
31	11-010207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы. диаметр стволов до 24 см	дерево	170	527	89570
32	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	17	735	12375
33	41-020101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	17	1184	19937
		Раздел: Устройство трубопроводов				
34	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	6	968590	5457038
35	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92	2495	229498

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
36	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**32**	**2250**	**72011**
37	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы п/этиленовые диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**30**	**2016**	**60470**
38	**11-221401-0402 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1**	**45281**	**45281**
39	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2**	**39580**	**79161**
		ИТОГО:				233 800 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Бенсханов Д.Б.