ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-040740001327-20211008-45210823	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000026
2.	**Дата выписки** 08.10.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 08.10.2021		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040740001327 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул.Алматинская, дом № 82

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 60001 9.2. номер 1206735

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП
- 10.1. количество
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ38070G00041IN00188
14.	БИК KKMFKZ2A	15.	Наименование банка РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 070340007367 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, участок 177

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D Участник договора совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	040740001327	26.1	ИИН/БИН	070340007367
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest	26.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул.Алматинская, дом № 82	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, участок 177
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер 1

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 01.06.2020

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 27

32.2 дата 08.10.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы на объекте : "Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)"			усл	1	223 214 285,71	223 214 285,71	0	0	223 214 285,71	12%	26 785 714,29	250 000 000			1	
				Всего по счету				**223 214 285,71**			**223 214 285,71**		**26 785 714,29**	**250 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

rsyefUPUjfXeByQw2ARF92JuXUy0c80qHTQ7YWE/BMvjYCX0nwp6w8aXNKsW/XeKuTJkrdOY6gFz7AHkqu1ws=

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**

Илеубаева Венера Муратхановна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, участок 177** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340007367**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Алматы Production Construction & Invest,Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с. М.Туймебаева, ул.Алматинская, дом № 82** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740001327**

Договор (контракт) Договор №1 от 01.06.2020 (Иссык водопровод-Енбекшиказахский)

Номер документа	Дата составления
27	**08.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы на объекте : "Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)"			усл	1	250 000 000,00	250 000 000,00	26 785 714,29
				Итого	1	x	250 000 000,00	26 785 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2021

М.П.

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018года №656

Заказчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

Подрядчик: ТОО «Алматы Production Construction & Invest»

Наименование строительства и его адрес «Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)»

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №1	01.06.2021г.				

С П Р А В К А № 11
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года в отчетном месяце включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (1-я очередь, 2-ой пусковой комплекс)»		223 214 285,71							26 785 714,29	250 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Бейсханов Д.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Магистральный водовод**

(наименование)

Договор №1 от 01.06.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2021	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ № 11-07

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	976,580	110,79	108193
2	3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4500,000	65,87	296433
3	4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение при восстановлении бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4500,000	110,79	498546
4	6	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1470,000	65,87	96835
5	7	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1470,000	110,79	162858
6	8	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка насыпного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4230,000	277,30	1172974

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	9	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	6979,500	944,54	6592413
8	10	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	4230,000	365,32	1545296
9	11	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал (вдоль ЛЭП 35кв) экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	520,000	338,91	176233
10	12	11-010101-0369 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал (вдоль ЛЭП 35кв) экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2100,000	445,23	934993
11	16	11-010205-0703 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бадьи с подъемом краном	м3 грунта	1500,000	9455,43	14183151
12	18	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	715,000	433,21	309743
13	19	41-020101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	16799,250	1184,33	19895909
14	20	11-010102-0503 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3	м3 грунта	8615,000	559,36	4818865
15	22	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машины - 1,25	м3 грунта	5110,000	423,23	2162695
16	23	11-010205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях с погрузкой в бадьи с подъемом краном	м3 грунта	290,000	6297,50	1826274
17	24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	270,000	3280,23	885661
18	25	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	290,000	338,61	98196

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	26	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	9450,000	944,54	8925898
20	27	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	5400,000	396,01	2138449
21	28	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	43456,000	762,72	33144835
22	30	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	12827,000	338,61	4343332
23	31	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	29496,545	944,54	27860652
24	32	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	4272,300	365,32	1560749
25	33	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	12827,000	396,01	5079608
26	34	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	3439,050	433,21	1489820
28	36	11-010102-0503 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3	м3 грунта	3439,050	559,36	1923658
29	45	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	33020,000	280,38	9258036
31	47	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство основания под отмостку	м3 подстилающего слоя	2,400	11654,08	27970
32	48	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки каменные вокруг горловин колодцев и на выпуске из мокрых колодцев. Устройство	м2 подзоров и отмосток	26,000	1947,46	50634
33	49	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Гравийно-галечник для фильтрации в колодце опорожнения. Устройство	м3 основания	2,000	7813,18	15626
			Раздел: Узел пересечения с линией связи (Узел 2 - 4 шт)				
34	50	13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические кабельные. Монтаж оборудования	т	0,693	260851,56	180708
35	51	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,693	422653,84	292798
36	52	11-150404-0406 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	40,800	1039,91	42429
			Раздел: Срезка кустарников, корчевка деревьев и их восстановление				
37	53	11-010207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	170,000	184,47	31360

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	54	11-010207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	170,000	526,88	89569
39	55	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	16,834	735,14	12375
40	56	41-020101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	16,834	1184,33	19937
			Раздел: Устройство трубопроводов				
41	63	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	5,634	968590,33	5457038
43	80	11-220301-0115 РСНБ РК 2015	Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 900 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	9156902,55	421218
44	81	11-220301-0109 РСНБ РК 2015	Футляр из труб водопроводных стальных, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,062	2636449,15	163460
45	84	11-220601-0315 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,046	15536747,60	714690
46	85	11-220601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,062	6230412,00	386286
47	86	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92,000	2494,54	229497
48	87	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32,000	2250,34	72011
49	88	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы п/этиленовые диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	30,000	2015,68	60470
50	89	11-221401-0402 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	45280,82	45281
51	90	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром до 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	39580,37	79161
			ИТОГО:				**198082189**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Бейсханов Д.С.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Алматы Production Construction & Invest»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство Енбекшиказахского группового водовода Алматинской области (I очередь, 2 пусковой комплекс)**

(наименование, адрес)

Объект **Магистральный водовод**

(наименование)

Договор №1 от 01.06.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.10.2021	01.10.2021	31.10.2021

Акт приемки выполненных работ № 11-08

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	5	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	776,000	365,32	283487
2	6	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9234,000	65,87	608280
3	7	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	9234,000	110,79	1023016
4	10	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0.5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	776,000	365,32	283487
5	11	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	776,000	65,87	51118
7	15	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1205,000	338,61	408023

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	21	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	3637,515	944,54	3435777
13	24	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1832,905	2057,00	3770284,557
14	25	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6537,960	45,66	298540
15	26	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6537,960	22,01	143887
16	28	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1258,000	22,53	28338
18	31	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Отмостки каменные вокруг горловин колодцев и на выпуске из мокрых колодцев. Устройство	м2 подзоров и отмосток	36,000	1947,46	70109
19	32	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Гравийная подушка для фильтрации под колодцы опорожнения. Устройство	м3 основания	6,000	7813,18	46879
			Раздел: Узел пересечения с линией связи (Узел 1 - 1 шт)				
20	33	13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические кабельные. Монтаж оборудования	т	0,132	260851,56	34560
21	35	11-150404-0406 РСНБ РК 2015	Стальные конструкции. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	7,900	1039,91	8215
			Раздел: Срезка кустарников, корчевка деревьев и их восстановление				
22	36	11-010207-0103 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	115,000	184,47	21214
23	37	11-010207-0304 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см	дерево	115,000	526,88	60591
24	38	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	11,388	735,14	8372
25	39	41-020101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	тенге за 1 тонну	11,388	1184,33	13487
			Раздел: Устройство трубопроводов				
26	47	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	706321,57	11301
			Раздел: Круглые водопроводные колодцы - 9шт (в т.ч.: диам.100см -3шт, диам.150см -4шт, диам.200см -2шт.)				
27	97	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Сальники. Установка	т	0,533	358053,05	190949,6916
28	98	11-161201-0104 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 400 мм	сальник	2,000	12170,22	24340

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	99	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 300 мм	сальник	10,000	9934,02	99340
30	100	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	1,000	8463,27	8463,27
31	101	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	сальник	14,000	4418,05	61853
			ИТОГО:				**51917810,52**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
Жұмабек Н. А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Бейсханов Д.С.