Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

27. 12. 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Куандык-К»,Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143, Государственная лицензия № 008519 от 10.04.2002 года, категория II**

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Жаманшалова Бакыткерея Шайкемеловича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительно-монтажные работы по объекту. Строительство водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Амангельды).**

111000, Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, Койбагорский с.о. с Амангельды.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

в лице вр.и.о. руководителя **Саутпаева Мейрама Муратовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй" 010000, Республика Казахстан, г.Алматы, улица Ауэзова, дом № 114/14, ГСЛ №01807 от 10.06.2022 года, категория I**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **№ 448/1**

ТОО «ГИПРОВОДХОЗ». Государственная лицензия ГСЛ № 001611 от 24 октября 2000 года, категория I

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Заключение ТОО «Орал Экспертиза» № ОЭ-0081/20 от 19.07.2020 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

	ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

ВОДОВОД:

Прокладка трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая	м	**4420**

Прокладка трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая	м	40
Монтаж колодцев круглых из сборного железобетона.	шт	8
Монтаж колонки водоразборной	шт	1
Монтаж задвижек диам 100мм	шт	6
Монтаж задвижек диам 50мм	шт	4
Монтаж вантуза	шт	1
Строительство резервуара для воды, монолитный, емкость 100и3	шт	2
Подводящий трубопровод - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,6
Спускной трубопровод - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	1,7
Переливной трубопровод - Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,5
Сигнализатор предельного уровня жидкости трехканальный	шт	1
Кондуктометрический датчик уровня	шт	3
Водопровод узла водопроводных сооружений		
Монтаж трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	86
Прокладка трубы полиэтиленовой для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая	м	62
Монтаж колодцев круглых из сборного железобетона.	шт	2
Монтаж задвижек диам 100мм	шт	7
Канализация узла водопроводных сооружений		
Прокладка трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	58
Монтаж колодцев круглых из сборного железобетона.	шт	2
Монтаж задвижек диам 100мм	шт	2
Монтаж мотопомпы	шт	1
Строительство водораздаточной колонки	шт	1
Строительство блочно-модульной насосной станции	шт	1
Блочно-модульное здание с трубопроводом, обратным клапаном, фильтром сетчатым, расходомером, обеззараживающей установкой, освещением, отоплением.		
Сети электроснабжения		
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,	шт	1
Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230	шт	1
Реклоузер вакуумный	шт	1
Монтаж опор СВ105	шт	13
Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 АС 50/8мм	м	1160
Дизель-генератор	шт	1
Опора освещения СТВг-8м-3,0	шт	8
Светильники прожекторного типа	шт	8
Благоустройство участка водораздаточной колонки		
Устройство щебеночного покрытия	М2	189
Благоустройство участка узла водопроводных сооружений		
Ограды металлические из профилированного настила оцинкованного	м	285,5

Монтаж ворот распашных металлических	шт	1

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **17 июня 2022 года;**
месяц, год
окончание работ **31 декабря 2022 года;**
при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства, **6** месяцев;

фактически, **6** месяцев ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Октябрьское государственное коммунальное предприятие "Суық Су" на праве хозяйственного ведения районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Карасуского района
БИН 940440000702,тел. 8 (71448) 91 335, адрес Костанайская область, Карасуский район, с.Октябрьское, Кирова, 2

директор **МУХАМЕТЖАНОВ АСКАР ТУРСЫНГАЛИЕВИЧ**

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
« **Строительно-монтажные работы по объекту « Строительство водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Амангельды)»**
ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**
07 декабря 2022 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)