ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

Договор № 19 от 16.06.2022 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительно-монтажные работы по объекту. Строительство водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Амангельды). Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3, Автоматизация С 02-02-04

А К Т № 17
Приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Оборудование												
1.	123-07050 2-1201 2307-0502 -1201 РСНБ РК 2015	-Сигнализатор предельного уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6	шт.	1	121402	--	121402	--	--	--	121402			
					--	--	--	--	121402	--				
2.	123-05150 1-1701 2305-1501 -1701 РСНБ РК 2015	-Кондуктометрический датчик уровня	шт.	3	6599	--	19797	--	--	--	19797			
					--	--	--	--	19797	--				
		Монтажные работы и материалы неучтенные ценником												
3.	Ц13-11020 1-0102 1311-0201 -0102	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка	шт.	3	2248,37	--	6745	--	202	4907	12584			
					2180,88	--	6543	--	--	932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	на резьбовых соединениях (кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости) НР - 75%; СП - 8%									
4.	Ц13-11020 1-0105 1311-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-Приборы,устанавливаемые на металлоконструкцияхили щитах. (Сигнализатор уровня жидкости) НР - 75%; СП - 8%	шт.	1	4382,12	--	4382	--	76	3229	8220
	Изм. и доп. вып. 16				4305,84	--	4306	--	--	609	
5.	Ц13-08020 8-0204 1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	20	380,92	52,21	7618	1044	2665	3036	11506
	Изм. и доп. вып. 17				195,45	15,36	3909	307	--	852	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
6.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	6	518,15	58,72	3109	352	1584	922	4353
	Изм. и доп. вып. 17				195,45	17,97	1173	108	--	322	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
		Кабели и провода.									
7.	Ц13-08020 6-2101 1308-0206 -2101 РСНБ РК	-Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	3	718,49	53,43	2155	160	861	832	3226
					377,87	7,19	1134	22	--	239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 17	Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки									
8.	С2113-081 2-0102 СТ2113-08 12-0102	-Патроны для пристрелки	10шт	0,654	284 -- --	-- -- --	186 -- --	-- -- --	186 -- --	-- 15 --	201
9.	С123-0617 05-0106 2306-1705 -0106 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 25 СП - 8%	м	3	233 -- --	-- -- --	699 -- --	-- -- --	699 -- --	-- 56 --	755
10.	Ц13-08020 6-2201 1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	м	3	84,54 65,15	0,81 0,33	254 195	2 1	57 --	141 32	427
11.	С123-0609 02-0103 2306-0902 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,003	33513 --	-- --	101 --	-- --	101 --	-- 8	109
12.	Ц13-08020 6-3001 1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3166,9 2723,27	443,63 178,11	3167 2723	444 178	-- --	2089 420	5676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Установка коробок с присоединением к шинам 2. Присоединение проводов и кабелей к коробкам									
13.	С123-0702 02-1301 2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 СП - 8%	шт.	1	6030 ---	-- ---	6030 ---	-- ---	6030 ---	-- 482	6512
14.	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Скобы разные СП - 8%	кг	1	537 ---	-- ---	537 ---	-- ---	537 ---	-- 43	580
15.	Ц13-12090 1-0101 1312-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	1338,47 780,68	106,49 0,13	5354 3123	426 1	1805 --	1905 581	7840
16.	С123-0211 04-0101 2302-1104 -0101 РСНБ РК 2015	-Бобышка (ЗК4-224-89) СП - 8%	шт.	4	573 ---	-- ---	2292 ---	-- ---	2292 ---	-- 183	2475
17.	С121-0609 02-1301 2106-0902 -1301 РСНБ РК 2015	-Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм СП - 8%	м	1	260 ---	-- ---	260 ---	-- ---	260 ---	-- 21	281

ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге				205945
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
Зарплата рабочих строителей	Тенге	23105			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	2429			
в том числе зарплата машинистов	Тенге		616		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	17355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, инвентарь	Тенге				141199				
		Накладные расходы	Тенге				17061				
		Сметная прибыль	Тенге				4795				

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года - 2 резервуара 205945х2	**Тенге**	**411890**
Временные здания и сооружения К-2,9%	**Тенге**	**11945**
ИТОГО	**Тенге**	**423835**
Затраты на производство работ в зимнее время-3,3%	**Тенге**	**13987**
ИТОГО	**Тенге**	**437821**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**8756**
ИТОГО	**Тенге**	**446578**
ИТОГО в текущих ценах 2019года, К=1,050036	**Тенге**	**468923**
НДС 12%	**Тенге**	**56271**
ИТОГО	**Тенге**	**525193**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**498935**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ИСАКОВА А, 73
БИН/ИНН 060440006896
ИИК KZ47070103KSN3906000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
Вр.И.О.Руководителя **Саутпаев М.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"
г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143
БИН/ИИН 020140003447
ИИК KZ718560000000050901 АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
Директор- **Жаманшалов Б.Ш.**

Авторский надзор: ТОО «ГИПРОВОДХОЗ»
Расценки проверены:
Начальник сметного отдела **Мисонова В.А.**

ГИП **Акашев Т.М.**

Технический надзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Ысқақов М.Ә.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

Договор № 19 от 16.06.2022 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительно-монтажные работы по объекту. Строительство водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Амангельды). Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3, Технологическое оборудование и трубопроводы С 02-02-02

8

А К Т № 18
Приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2022 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подводящий трубопровод									
1.	Ц13-12010 1-0310 1312-0101 -0310 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм подводящий трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещ ениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6	3157,41	1515,86	11367	5457	47	4514	17152
					1628,66	427,08	5863	1537	--	1270	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	С123-0102 01-0186 2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	3,6	2761	--	9940	--	9940	--	10735
					--	--	--	--	--	795	
		СП - 8%									
3.	Е11-22060	-Трубопроводы стальные	км	0,0036	1113913,05	30541,78	4010	110	3145	748	5139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами	трубопро вода		209783	174,98	755	1	--	381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. С	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	2190 кг	7,884		263		2073			
3.2. С	136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	40 10 м2	0,144		3635		523			
4.	Ц13-12100 1-0406 1312-1001 -0406 РСНБ РК 2015	-Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР - 61%; СП - 8%	м трубопро вода	3,6	2160,85 --- 673	1487,85 --- 600,95	7779 --- 2423	5356 --- 2163	-- --- --	2798 --- 846	11423
5.	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,0054	1378486,66 --- 502821,6	516757,12 --- 151060,62	7444 --- 2715	2790 --- 816	1939 --- --	3496 --- 875	11815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1. С	251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	1 т	0,0054		340191		1837			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	40539	13714	15071	11556	56264
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	11756	4517	--	4167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				19146				
		Материалы	Тенге				46				
		Всего заработная плата	Тенге					11987			
		Накладные расходы	Тенге				7312				
		Сметная прибыль	Тенге				2117				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				28574				8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11987			
		Сметная заработная плата	Тенге				11454				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5083				
		Материалы	Тенге					4287			
		Всего заработная плата	Тенге				4244				
		Накладные расходы	Тенге				1256				
		Сметная прибыль	Тенге				16954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4287			
		Сметная заработная плата	Тенге				9940				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				9940				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				795				
		Сметная прибыль	Тенге				10735				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				56263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16274			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Спускной трубопровод									
6.	Ц13-12010 1-0310 1312-0101 -0310 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм спускной трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещен иях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	3157,41 / 1628,66	1515,86 / 427,08	5368 / 2769	2577 / 726	22 / --	2132 / 600	8099
		НР - 61%; СП - 8%									
7.	С123-0102 01-0186 2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	2761 / --	-- / --	4694 / --	-- / --	4694 / --	-- / 375	5069
		СП - 8%									
8.	Е11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной бит умно-резиновой или битумно-полимерной	км трубопровода	0,0017	1113913,05 / 209783	30541,78 / 174,98	1894 / 357	52 / --	1485 / --	353 / 180	2427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып.	изоляции									
	16	НР - 99%; СП - 8%									
		Состав работ:									
		1. Очистка изолируемых поверхностей									
		2. Покрытие грунтовкой									
		3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм									
		4. Наложение слоя стеклохолста									
		5. Наружная обертка рулонными материалами									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.											
С	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	2190 кг	3,723		263		979			
8.2.											
С	136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	40 10 м2	0,068		3635		247			
9.											
	Ц13-12100 1-0406 1312-1001 -0406 РСНБ РК 2015	-Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	1,7	2160,85 / 673	1487,85 / 600,95	3673 / 1144	2529 / 1022	-- / --	1321 / 400	5394
		НР - 61%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	15628	5158	6201	3806	20989
			Тенге		--	--	4269	1748	--	1555	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9041				
		Материалы	Тенге				22				
		Всего заработная плата	Тенге					5660			
		Накладные расходы	Тенге				3453				
		Сметная прибыль	Тенге				1000				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5660			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1894				
		Материалы	Тенге				1485				
		Всего заработная плата	Тенге					357			
		Накладные расходы	Тенге				353				
		Сметная прибыль	Тенге				180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2427				
		Сметная заработная плата	Тенге					357			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4694				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4694				
		Сметная прибыль	Тенге				375				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6017			

РАЗДЕЛ 3. Переливной трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Ц13-12010 1-0310 1312-0101 -0310 РСНБ РК 2015	-Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм переливной трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещ ениях или на открытых площадках в пределах цехов НР - 61%; СП - 8%	м трубопро вода	3,5	3157,41 1628,66	1515,86 427,08	11051 5700	5306 1495	45 --	4389 1235	16675
11.	С123-0102 01-0186 2301-0201 -0186 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3,5	2761 --	-- --	9664 --	-- --	9664 --	-- 773	10437
12.	Е11-22060 1-0203 1122-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопро вода	0,0035	1113913,05 209783	30541,78 174,98	3899 734	107 1	3058 --	728 370	4996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. С	135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	2190 кг	7,665		263		2016			
12.2. С	136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	40 10 м2	0,14		3635		509			
13.	Ц13-12100 1-0406 1312-1001 -0406 РСНБ РК 2015	-Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР - 61%; СП - 8%	м трубопро вода	3,5	2160,85 673	1487,85 600,95	7563 2356	5207 2103	-- --	2720 823	11105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.				0,0104	1378486,66	516757,12	14336	5374	3733	6732	22754
	Е11-22080 1-0105 1122-0801 -0105	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		502821,6	151060,62	5229	1571	--	1685	
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
	Изм. и доп. вып. 1										
		Состав работ:									
		1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	251470	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1 0,0104		340191		3538			
С											
		Отводящий трубопровод (лист 13 учтен в разделе АС)									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	46512	15994	16500	14569	65967
			Тенге		--	--	14019	5170	--	4886	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18614				
	Материалы		Тенге				45				
	Всего заработная плата		Тенге					11654			
	Накладные расходы		Тенге				7109				
	Сметная прибыль		Тенге				2058				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				27781				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								8
	Сметная заработная плата		Тенге					11654			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18235				
	Материалы		Тенге				6790				
	Всего заработная плата		Тенге					7535			
	Накладные расходы		Тенге				7460				
	Сметная прибыль		Тенге				2056				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27750				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
	Сметная заработная плата		Тенге					7535			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9664				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9664				
	Сметная прибыль		Тенге				773				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10437				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				65968				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								13
	Сметная заработная плата		Тенге					19189			
	ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге								143220
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				30045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				34866				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					11435			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				37772				
		Накладные расходы	Тенге				29931				
		Сметная прибыль	Тенге				10608				

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года - 2 резервуара 143220х2	**Тенге**	**286440**
Временные здания и сооружения К-2,9%	**Тенге**	**8307**
ИТОГО	**Тенге**	**294747**
Затраты на производство работ в зимнее время-3,3%	**Тенге**	**9727**
ИТОГО	**Тенге**	**304473**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**6089**
ИТОГО	**Тенге**	**310563**
ИТОГО в текущих ценах 2019года, К=1,050036	**Тенге**	**326102**
НДС 12%	**Тенге**	**39132**
ИТОГО	**Тенге**	**365234**
ИТОГО с понижающим коэффициентом	**Тенге**	**346973**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ИСАКОВА А, 73
БИН/ИНН 060440006896
ИИК KZ47070103KSN3906000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
Вр.И.О.Руководителя **Саутпаев М.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"
г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143
БИН/ИИН 020140003440
ИИК KZ718560000000050901 АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

Авторский надзор: ТОО «ГИПРОВОДХОЗ»
Расценки проверены:
Начальник сметного отдела **Мисонова В.А.**

ГИП **Акашев Т.М.**

Технический надзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Ысқақов М.Ә.