ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

Договор № 19 от 16.06.2022 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительно-монтажные работы по объекту. Строительство водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Амангельды). Водопровод узла водопроводных сооружений, С 02-03

А К Т № 22
Приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2022 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									
1.				0,148	67268,43	--	9956	--	1374	8497	19928
	E11-22070 1-0103 1122-0701 -0103	-Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		57989	--	8582	--	--	1476	
	РСНБ РК 2015	НР - 99%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.			47	6,956							
	249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3			184		1280			
С											
2.				552	22,84	22,84	12609	12609	--	3571	17474
	E11-01010 4-0105 1101-0104	-Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта	м3 грунта		--	8,99	--	4960	--	1294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
3.				552	46,51	46,51	25676	25676	--	7272	35584
	E11-01010 4-0113 1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=2	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта		--	18,3	--	10100	--	2636	
	ИТОГО ПО АКТУ :		Тенге								72992
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				8582				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				38285				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					15060			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				1374				
	Накладные расходы		Тенге				19340				
	Сметная прибыль		Тенге				5406				

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	**Тенге**	**72992**
Временные здания и сооружения К-2,9%	**Тенге**	**2117**
ИТОГО	**Тенге**	**75109**
Затраты на производство работ в зимнее время-3,3%	**Тенге**	**2479**
ИТОГО	**Тенге**	**77587**
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**1552**
ИТОГО	**Тенге**	**79139**

ИТОГО в текущих ценах 2019года, К=1,050036	Тенге	83099
НДС 12%	Тенге	9972
ИТОГО	Тенге	93071
ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,9	Тенге	88416

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ИСАКОВА А, 73
БИН/ИНН 060440006896
ИИК KZ47070103KSN3906000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
Вр.И.О.Руководителя **Саутпаев М.М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"
г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143
БИН/ИИН 020140003447
ИИК KZ718560000000050901 АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

Авторский надзор: ТОО «ГИПРОВОДХОЗ»

Расценки проверены:
Начальник сметного отдела **Мисонова В.А.**

ГИП **Акашев Т.М.**

Технический надзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Ысқақов М.Ә.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

Договор № 19 от 16.06.2022 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительно-монтажные работы по объекту. Строительство водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Амангельды). Благоустройство участка узла водопроводных сооружений, С 07-02

А К Т № 23
Приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2022 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство участка										
1.				285,5	3335,63	1096,95	952323	313178	75497	802675		1895398
	Е11-07011 1-0112 1107-0111 -0112	-Ограды металлические из м оград сетчатых панелей высотой 2,2м.Установка			1974,25	408,35	563648	116585	--	140400		
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%										

Состав работ:
1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием
2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном
3. Установка монтажных изделий со сваркой
4. Навеска панелей на столбы с закреплением
5. Укладка кирпичных подкладок под столбы

		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
1.1.	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,0138 м3	3,9399		15435		60812		
С										
2.				1,2516	5999,1	1753,7	7508	2195	4214	1892	10153
	E11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное.Установка	м3 основания		878,05	747,8	1099	936	--	752	
		НР - 93%; СП - 8%								
		Состав работ:								
		1. Разравнивание и трамбование основания								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
2.1.	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	1,43934		2925		4210		
С										
3.				6,28	16138	--	101347	--	101347	--	109454
	С121-0201 01-0305 2102-0101 -0305 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3		--	--	--	--	--	8108	
		СП - 8%								
4.				3,016	462246	--	1394134	--	1394134	--	1505665
	С121-0604 08-0501 2106-0408 -0501 РСНБ РК 2015	-Стойки фахверка /СТ1,Ст2/	т		--	--	--	--	--	111531	
		СП - 8%								
5.				4,883	262504	--	1281807	--	1281807	--	1384352
	С121-0502 01-0502 2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40до 125мм, толщиной от 2 до 16мм ГОСТ 535-2005	тн		--	--	--	--	--	102545	
		СП - 8%								
6.				570	1973	--	1124610	--	1124610	--	1214579
	С121-1001 03-0706 2110-0103 -0706 РСНБ РК	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм, толщиной стали 0,6мм СТ РК EN 508-12012	м2		--	--	--	--	--	89969	

2015	СП - 8%									
7.			0,02	3005663	--	60113	--	60113	--	64922
С121-1302 11-0402 2113-0211 -0402 РСНБ РК 2015	-Заклепки комбинированный для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т		--	--	--	--	--	4809	
	СП - 8%									
8.			411,31	102,14	2,44	42012	1002	22470	12869	59271
Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		45,08	0,27	18540	111	--	4390	
	НР - 69%; СП - 8%									
	Состав работ:									
	1. Подготовка окрасочных агрегатов									
	2. Приготовление грунтовочных составов									
	3. Огрунтовка поверхности									
	4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
	5. Контроль качества									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.		0,00009	0,037018							
С 149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т			559069		20696			
9.			28,2	-2865,51	-1045,14	-80807	-29473	-47285	-11449	-99637
Е11-27040 1-0101 1127-0401 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле		-143,57	-232,36	-4049	-6553	--	-7381	
	НР - 108%; СП - 8%									
	Состав работ:									
	1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой									
	2. Россыпь и разравнивание материалов									
	3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.		1,1	31,02							
С 100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3			1516		47026			
9.2.		0,05	1,41							

249131 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 С	м3		184		259			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	--	4883047	286901	4016907	805987	6144157
	Тенге	--	--	579239	111079	--	455123	
Стоимость общестроительных работ	Тенге			3488913				
Материалы	Тенге			54896				
Всего заработная плата	Тенге				690318			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			2466530				
Местные материалы	Тенге			101347				
Накладные расходы	Тенге			805987				
Сметная прибыль	Тенге			343592				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			4638492				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							493
Сметная заработная плата	Тенге				690318			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1394134				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1394134				
Сметная прибыль	Тенге			111531				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1505665				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6144157				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							493
Сметная заработная плата	Тенге				690318			
ИТОГО ПО АКТУ :	Тенге							6144157
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
Зарплата рабочих строителей	Тенге			579239				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			286901				
в том числе зарплата машинистов	Тенге				111079			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге			4016907				
Накладные расходы	Тенге			805987				
Сметная прибыль	Тенге			455123				
К ОПЛАТЕ								3951048

ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года	**Тенге**	**3951048**
Временные здания и сооружения К-2,9%	**Тенге**	**114580**
ИТОГО	**Тенге**	**4065628**
Затраты на производство работ в зимнее время-3,3%	**Тенге**	**134166**
ИТОГО	**Тенге**	**4199794**

Непредвиденные затраты 2%	Тенге	83996
ИТОГО	Тенге	4283790
ИТОГО в текущих ценах 2019года, К=1,050036	Тенге	4498134
НДС 12%	Тенге	539776
ИТОГО	Тенге	5037910
ИТОГО с понижающим коэффициентом	Тенге	4786014

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ИСАКОВА А, 73
БИН/ИНН 060440006896
ИИК KZ47070103KSN3906000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A
Вр.И.О.Руководителя **Саутпаев М.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"
г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143
БИН/ИИН 020140003447
ИИК KZ718560000000050901 АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
Директор **Жаманшалов Б.Ш.**

Авторский надзор: ТОО «ГИПРОВОДХОЗ»

Расценки проверены:
Начальник сметного отдела **Мисонова В.А.**

ГИП **Акашев Т.М.**

Технический надзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Ысқақов М.Ә.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

ФОРМА 2

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

Договор № 19 от 16.06.2022 года

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительно-монтажные работы по объекту. Строительство водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Амангельды).

Закрепление трасс трубопроводов

А К Т № 24
Приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2022 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Закрепление трасс трубопроводов	Тенге								84001
ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2001 года			Тенге								84001
Временные здания и сооружения К-2,9%			Тенге								0
ИТОГО			Тенге								83991
Затраты на производство работ в зимнее время-3,3%			Тенге								0
ИТОГО			Тенге								84001
Непредвиденные затраты 2%			Тенге								0
ИТОГО			Тенге								84001

ИТОГО в текущих ценах 2019года, К=1,050036	Тенге	88201
НДС 12%	Тенге	10583
ИТОГО	Тенге	98784
ИТОГО с понижающим коэффициентом	Тенге	**93845**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ИСАКОВА А, 73
БИН/ИНН 060440006896
ИИК KZ47070103KSN3906000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

И.О.Руководителя - **Саутпаев М.М**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

г.Нур-Султан, район "Алматы",пр. Кошкарбаева 34, кв.143
БИН/ИИН 020140003447
ИИК KZ718560000000050901 АО "Банк Центр Кредит"

БИК KCJBKZKX

Директор- **Жаманшалов Б.Ш.**

Авторский надзор: ТОО «ГИПРОВОДХОЗ»
Расценки проверены:
Начальник сметного отдела **Мисонова В.А.**

ГИП **Акашев Т.М.**

Технический надзор: ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»
Ысқақов М.Ә.