Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсогл. №03 от 24.01.2022 г к Договору № 99 от 23.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000020	16.05.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"			работа	1	69 937 959,00	69 937 959,00	7 493 352,75
				Итого	1	x	69 937 959,00	7 493 352,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.05.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ май__2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		99	23.09.2021 г.				
		доп.согл.№ 01	6.12.2021г.				
		доп.согл.№ 03	24.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	222 569 538	62 444 606	198 722 801	62 444 606					23 846 737	222 569 538
в том числе за отчётный месяц :		62 444 606	62 444 606	62 444 606					7 493 353	69 937 959
Акт №10		62 444 606	62 444 606	62 444 606					7 493 353	69 937 959

Всего к оплате: **69 937 959** **(шестьдесят девять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят девять) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем- Құрылыс- Қызылорда" Ыскаков М. Ә.
аттестат № KZ67VJE00066309 от 11.06.21г., № KZ53VJE00047452 от 13.06.2019 г.г.,№ KZ96VJE00066466 от 17.06.2021г г.,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№173
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 99 от 23.09.2021г., доп. соглашение №01 от 06.12.2021г., доп соглашение № 03 от 24.01.2022г.

Акт выполненных работ № 10

за **май 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водоснабжения Токмансай,с.Кайнар и ст.Токмансай**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		72868,3206	154,62	146,26	11266900	10657721	0	2382969	14741858
				м3 грунта		8,36	37,06	609179	2700500		1091989	
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		2253,6594	1672,44	0	3769110	0	0	2713759	7001499
				м3 грунта		1672,44	0	3769110	0		518630	
3	3	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		72403,30412	35,22	35,22	2550044	2550045	0	674567	3482580
				м3 грунта		0	12,94	0	936899		257969	
4	4	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2253,6594	872,86	0	1967129	0	0	1416333	3654139
				м3 грунта		872,86	0	1967129	0		270677	
5	5	E11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		465,0164766	17,39	17,39	8087	8086	0	2139	11044
				м3 грунта		0	6,39	0	2971		818	
6	6	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		72403,30412	161,41	76,31	11686617	5525097	0	6275455	19399038
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	6161521	2554389		1436966	
7	7	E11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		390,78	3109,64	159,5	1215185	62329	741505	425436	1771871
				м3 основания		1052,64	47,04	411351	18382		131250	
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	429,858	1725				741505,05		
8	8	**E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		2,6	360101,35	106803,91	936264	277690	12941	718342	1786974
				км трубопровода		248320	30755,96	645632	79965		132368	
	8.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	46,8	271				12682,8		
9	11	**E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		5	360101,35	106803,91	1800507	534020	24887	1381426	3436488
				км трубопровода		248320	30755,96	1241600	153780		254555	
	9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	90	271				24390		
10	12	C123-010501-1112	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**		327,325	1359		444835		444835		480422
				м	Страниц - 2						35587	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									55765913
			Раздел: 2. Колодцы									
11	54	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		80	22778,32	9293,44	1822266	743475	250203	1120263	3177931
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10357,34	3787,39	828587	302991		235402	
	11.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18.08	2278				41186,24		
	11.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10.64	16510				175666,4		
12	64	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		1848,675	876,17	19,84	1619754	36678	1064171	487206	2275517
			м2 поверхности			280,69	2,69	518905	4973		168557	
	12.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4436.82	223				989410,86		
			Итого по разделу: 2. Колодцы									5453448
			ИТОГО:					39086698	20395141	2538542	17597895	61219361
								16153014	6754850		4534768	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									61 219 361
			Временные здания и сооружения				2,0%		1 224 387	-		
			Итого с временными									62 443 748
			Зимние удорожания				2,97%		1 854 579			
			Итого с зимними удорожаниями									64 298 327
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 285 967			
			Итого сметная стоимость									65 584 294
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					55 746 650
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					9 837 644
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					58 535 989
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					10 846 906
			Всего :									69 382 895
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					62 444 606
			НДС				12 %		7 493 353			
			Итого с НДС									69 937 959

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Колесей Т.Н.**

(должность подпись расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Есей-Құрылыс- Қызылорда

_____ **Ыскаков М. Ә.**

аттестат № KZ67VJE00066309 от 11.06.21г , № KZ53VJE00047[illegible] 23.06.2021г , KZ96VJE00066466 от 17.06.2021г г.,

(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Принял :Заказчик " Г.У " Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100140010262

(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сериков Б.С.**

(должность подпись расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)