Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсогл. №03 от 18.05.2022 г к Договору № 99 от 23.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000031	21.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"			работа	1	105 263 158,00	105 263 158,00	11 278 195,50
				Итого	1	x	105 263 158,00	11 278 195,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь__2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		99	23.09.2021 г.				
		доп.согл № 01	6.12.2021г.				
		доп.согл.№ 03	24.01.2022г.				
		доп.согл.№ 03	18.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	327 832 696	93 984 962	292 707 763	93 984 962					35 124 933	327 832 696
в том числе за отчётный месяц :		93 984 962	93 984 962	93 984 962					11 278 196	105 263 158
Акт №11		5 132 195	5 132 195	5 132 195					615 864	5 748 059
Акт №12		2 976 044	2 976 044	2 976 044					357 125	3 333 169
Акт №13		6 703 383	6 703 383	6 703 383					804 406	7 507 789
Акт №14		71 479 119	71 479 119	71 479 119					8 577 494	80 056 613
Акт №15		2 922 453	2 922 453	2 922 453					350 695	3 273 148
Акт №16		4 771 768	4 771 768	4 771 768					572 612	5 344 380

Всего к оплате: **105 263 158 (сто пять миллионов двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем- Құрылыс- Қызылорда" Ыскакы М. Ә.
аттестат № KZ67VJE00066309 от 11.06.21г., № KZ53VJE00066452 от 10.06.2019 г., № KZ96VJE00066466 от 17.06.2021г.г.,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актөбе Жоба" Сәндібай Қ.О.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказ Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строй
(наименование, адрес)

Объект : Строительно-монтажные р
(наименование)

Договор о государственных закупках № 99 от 23.09.2021г , доп. соглашение №01 от 06.12.2021г , доп соглашение № 03 от 24.01.2022г ,доп соглашение № 03 от 18.05.2022г.

Акт выполненных работ № 11

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-5 Общестроительные работы**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		274,122	154,62	146,26	42385	40093	0	8964	55457
				м3 грунта		8,36	37,06	2292	10159		4108	
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,22366	1672,44	0	13754	0	0	9903	25549
				м3 грунта		1672,44	0	13754	0		1892	
3	3	E11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		166,2375	41,17	41,17	6844	6844	0	1811	9347
				м3 грунта		0	15,13	0	2515		692	
4	4	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		166,2375	192,49	90,84	31999	15101	0	17194	53128
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	16898	6982		3935	
5	5	E11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		8,22366	1766,4	0	14526	0	0	10459	26984
				м3 грунта		1766,4	0	14526	0		1999	
6	6	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		107,8845	17,39	17,39	1876	1876	0	496	2562
				м3 грунта		0	6,39	0	689		190	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									173027
			Раздел: 2. Фундаменты									
7	7	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,91	5654,81	1744,26	16455	5076	8827	4395	22518
				м3 основании		877,2	746,72	2553	2173		1668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,3465	2627				8791,26		
8	8	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		2,91	20940,97	1096,16	60938	3190	54048	4013	70147
				м3		1271,7	243,67	3701	709		5196	
	8.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9682	16510				49004,98		
9	9	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		8,148	26854,4	1985,45	218810	16177	167697	34898	274005
				м3		4287,6	419	34935	3414		20297	
	9.1	2102-0101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	8,2702	18686				154537,33		
10	10	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**			244410		0				0
				т								
11	11	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,012464	222146		2769		2769		2991
				т							222	
12	12	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,00048	230016		110		110		119
				т							9	
13	13	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		17	2053,4	1011,54	34968	17196	9755	14497	53357
				шт. сборных конструкций		468,06	254,63	7957	4329		3952	
	13.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,578	13330				7704,74		
14	14	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**		5	2637,98	1288,58	13198	6443	3185	6117	20852
				шт. сборных конструкций		712,39	324,37	3562	1622		1545	
	14.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,209	13330				2785,97		
15	15	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		14	4300,21	2260,02	60203	31641	13371	27325	94530
				шт. сборных конструкций		1085,15	568,91	15192	7965		7002	
	15.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,8764	13330				11682,41		
16	16	С121-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		3,458	26342		91881		91881		99231
				м3							7350	
17	17	С121-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		1,99	24957		49664		49664		53637
				м3							3973	
18	18	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**		14,125	23613		333534		333534		360217
				м3							26683	
19	19	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные заделки. Устройство**		1,72	22548,99	1340,44	38784	2306	30915	5542	47872
				м3		3234,54	306,12	5563	527		3546	
	19.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,7458	16510				28823,16		
20	20	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**		11,424	2135,9	44,29	24401	505	21311	2502	29055
				м2 поверхности		226,12	9,41	2583	107		2152	
	20.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	47,9808	223				10699,72		
	20.2	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	25,1328	280				7037,18		
21	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		68,544	876,17	19,84	60056	1360	39457	18064	84370
				м2 поверхности		280,69	2,69	19240	184		6250	
	21.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	164,5056	223				36684,75		
22	22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**		1,97	23029,09	1340,44	45367	2641	36355	6347	55851
				м3		3234,54	306,12	6372	603		4137	
	22.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9946	16983				33958,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		3,6	22736,41	7,2	81851	26	68228	12782	102204
			м3 подстилающего слоя			3777,12	0	13598	0		7571	
	23.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,672	16510				60624,72		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									**1370956**
			Раздел: 3. Стены и перегородки									
24	24	**Е11-080201-1003 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**		44	30270,02	1989,9	1331881	87556	959884	282679	1743725
			м3 кладки			6464,57	443,52	284441	19515		129165	
	24.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	10,12	14861				149786,12		
	24.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100 размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	11	46955				516505		
	24.3	2103-0101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100 размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	5,72	51168				292680,96		
25	25	**Е11-260201-0505**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**		4,563	37513,23	875,67	171173	3996	110916	44204	232607
			м3 изоляции			12329,94	416,64	56262	1901		17230	
	25.1	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	4,6543	23831				110915,67		
26	26	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,182	366451,32	2236,92	66694	407	54062	11492	84441
			т металлических изделий			67172,4	725,76	12225	132		6255	
	26.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,182	297042				54061,64		
27	27	**Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		10,2804	5045,87	116,49	51874	1198	29959	19535	77122
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2015,16	28,09	20717	289		5713	
	27.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,2364	14861				3499,68		
	27.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100 размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,5181	46955				24328,9		
	27.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	230016				2128,19		
28	28	**Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		7	565,34	240,6	3957	1684	1064	1870	6293
			шт. сборных конструкций			172,78	53,63	1209	375		466	
	28.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0798	13330				1063,73		
29	29	**С121-040105-9901**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**		0,18	86685		15603		15603		16851
			м3								1248	
30	30	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,06488	31122,81	10245,16	2019	665	285	872	3122
			т конструкций			16482,9	2991,63	1069	194		231	
	30.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633856				123,37		
	30.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211192				35,63		
	30.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	618733				24,09		
	30.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	419097				52,75		
31	31	**С121-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,06488	497991		32310		32310		34895
			т								2585	
32	32	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,88152	100,6	2,41	189	5	100	59	268
			м2			45,02	0,27	85	1		20	
	32.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	542875				91,93		
33	33	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1,88152	159,01	3,42	299	6	194	69	397
			м2			52,62	0,54	99	1		29	
	33.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	482419				163,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 3. Стены и перегородки									**2199721**
			Раздел: 4. Покрытие									
34	**34**	**Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		**5**	**3592,05**	**898,07**	**17960**	**4490**	**9176**	**6186**	**26078**
			шт. сборных конструкций			**858,78**	**189,64**	**4294**	**948**		**1932**	
	34.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3608	13330				4808,8		
	34.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0053	687011				3641,16		
35	**35**	**С121-040108-9907**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**36**	**5804**		**208944**		**208944**	**16716**	**225660**
36	**36**	**Е11-070107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		**0,00336**	**489438,98**	**11464,98**	**1645**	**39**	**779**	**982**	**2837**
			т стальных элементов			**246160**	**1438,08**	**827**	**5**		**210**	
	36.1	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	213952				718,88		
			Итого по разделу: 4. Покрытие									**254575**
			Раздел: 5. Кровли									
37	**37**	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		**36**	**338,77**	**12,54**	**12156**	**451**	**8824**	**2790**	**16185**
			м2 изолируемой поверхности			**81,13**	**3,11**	**2921**	**112**		**1199**	
	37.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	39,6	161				6375,6		
	37.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	18	136				2448		
38	**38**	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		**36**	**919,21**	**52,35**	**33092**	**1884**	**11998**	**18080**	**55266**
			м2 утепляемого покрытия			**533,57**	**12,31**	**19209**	**443**		**4094**	
	38.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	72,36	136				9840,96		
39	**39**	**С121-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	**3,708**	**21149**		**78420**		**78420**	**6274**	**84694**
40	**40**	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**36**	**613,62**	**102,39**	**22090**	**3687**	**10164**	**8445**	**32978**
			м2 стяжки			**228,91**	**26,07**	**8241**	**939**		**2443**	
	40.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,5508	14333				7894,62		
41	**41**	**Е11-120101-1702 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		**36**	**84,92**	**7,57**	**3057**	**273**	**2632**	**208**	**3526**
			м2 стяжки			**4,25**	**2,02**	**153**	**73**		**261**	
	41.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,1836	14333				2631,54		
42	**42**	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**		**0,94**	**101081,16**	**1427,49**	**95016**	**1342**	**71488**	**20462**	**124716**
			м3 древесины в конструкции			**23602,8**	**583,68**	**22187**	**549**		**9238**	
	42.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0357	216577				7736,13		
	42.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1504	53013				7973,16		
	42.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7802	61891				48287,36		
43	**43**	**Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,6534**	**96306,6**	**1044,33**	**62927**	**682**	**46279**	**14654**	**83787**
			м3 древесины в конструкции			**24435**	**483,84**	**15966**	**316**		**6206**	
	43.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6077	56082				34078,9		
	43.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	4,9805	1052				5155,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	45	Е11-100114-0504 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам**		74,4	2396,64	49,52	178310	3685	154796	19214	213326
				м2 покрытия		266,53	20,41	19830	1519		15802	
	44.1	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 32 мм до 40 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4998	50384				125951,94		
45	48	С121-100103-0906	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм. толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**		85,56	2681		229386		229386		247737
				м2							18351	
			Итого по разделу: 5. Кровля									862215
			Раздел: 6. Отделочные работы									
46	72	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое**		82,35	1151,25	73,91	94805	6087	22612	56828	163764
				м2 оштукатуриваемой поверхности		802,75	59,85	66106	4929		12131	
	46.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый. цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,2435	17477				21724,93		
	46.2	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2,2811	381				869,1		
			Итого по разделу: 6. Отделочные работы									163764
			Раздел: 7. Наружная отделка									
47	76	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		3,6	1182,81	31,17	4258	112	1190	2443	7237
				м2 оштукатуриваемой поверхности		821,18	27	2956	97		536	
	47.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый. цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,068	17471				1188,73		
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									7237
			ИТОГО:					3962410	268724	2992172	696381	5031495
								701523	74316	-	372704	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования. всего							0		
			в том числе. оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									5 031 495
			Временные здания и сооружения				2,0%		100 630			
			Итого с временными									5 132 125
			Зимние удорожании				2,97%		152 424			
			Итого с зимними удорожаниями									5 284 549
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		105 691			
			Итого сметная стоимость									5 390 240
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					4 581 704
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					808 536
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					4 810 954
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					891 485
			Всего :									5 702 439
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					5 132 195
			НДС				12 %		615 864			
			Итого с НДС									5 748 059

Акт выполненных работ № 12

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-4НС1. Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы/1-1/									
1	1	**Е11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		237	43	43	10191	10191	0	2696	13918
				м3 грунта		0	15,8	0	3745		1031	
2	2	**Е11-010104-0109**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		237	39,81	39,81	9435	9435	0	2496	12886
				м3 грунта		0	14,63	0	3467		955	
3	3	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами** "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		69,4	154,62	146,26	10731	10150	0	2270	14041
				м3 грунта		8,36	37,06	580	2572		1040	
4	4	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кттр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		2,082	2006,93	0	4178	0	0	3008	7761
				м3 грунта		2006,93	0	4178	0		575	
5	5	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		69,4	38,2	38,2	2651	2651	0	585	3495
				м3 грунта		0	11,71	0	813		259	
6	6	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2,082	872,86	0	1817	0	0	1308	3375
				м3 грунта		872,86	0	1817	0		250	
7	7	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3**		820	275,41	265,08	225836	217366	74	48667	296463
				м3 грунта		10,24	72,19	8397	59196		21960	
	7.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0328	2348				77,01		
8	8	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		820	38,2	38,2	31324	31324	0	6914	41297
				м3 грунта		0	11,71	0	9602		3059	
9	9	Е11-010104-0508	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		820	18,41	18,41	15096	15096	0	3330	19900
				м3 грунта		0	5,64	0	4625		1474	
10	10	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		820	161,41	76,31	132356	62575	0	71072	219702
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	69782	28930		16274	
11	11	Е11-010203-0112	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		823	47,51	22,01	39101	18114	0	17955	61620
				м2 спланированной площади		25,5	4,8	20986	3950		4564	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы/1-1/									694458
			Раздел: 2. Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м									
12	12	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		3,822	225,79	31,9	863	122	458	308	1265
				м2 площади уплотнения		73,96	11,83	283	45		94	
	12.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1949	2348				457,68		
13	13	Е11-061301-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство**		18,9	25012,51	1130,55	472736	21367	362438	87700	605271
				м3		4705,35	395,78	88931	7442		44835	
	13.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	19,1835	16983				325793,38		
14	14	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		33,84	672,58	29,15	22760	987	9992	11530	37033
				м2 стяжки		348,17	14,29	11782	484		2743	
	14.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,6903	14333				9894,59		
15	15	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		11,94	22778,32	9293,44	271973	110963	37343	167199	474306
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	123667	45221		35134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	15.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,6984	2278				6147,05		
	15.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,588	16510				26218,21		
16	16	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	12	23813		285756		285756	22860	308616
17	17	С121-040301-0115	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	19223		115338		115338	9227	124565
18	18	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	40014		240084		240084	19207	259291
19	19	Е11-070201-0202	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	1,02	8432,19	4394,76	8601	4482	342	6439	16243
	19.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01773	13330	1647,44	3777	1680	231,14	1203	
	19.2	2104-0901-0403	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1,02							
	19.3	2105-0102-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00895	216577				110,45		
20	20	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	6	5654		33924		33924	2714	36638
21	21	С121-040301-0103	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	6	10306		61836		61836	4947	66783
22	22	С123-030101-0503	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	комплект	6	7610		45660		45660	3653	49313
23	23	Е11-089101-0307 Изм. и доп. пит. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	166,8	876,17	19,84	146145	3310	96017	43959	205312
	23.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	401,52	223	280,69	46819	2,69	89271,36	15208	449
24	24	С121-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.	60	595		35700		35700	2856	38556
			Итого по разделу: 2. Камера насосной станции из сборных ж/б колец д.2,0м									2223192
			ИТОГО:					2224092	518133	1324962	477436	2917650
			В том числе :					380999	172221		216122	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									2 917 650
			Временные здания и сооружения				2,0%		58 353			
			Итого с временными									2 976 003
			Зимние удорожания				2,97%		88 387			
			Итого с зимними удорожаниями									3 064 390
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		61 288			
			Итого сметная стоимость									3 125 678
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					2 656 826
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					468 852
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					2 789 763
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					516 952
			Всего :									3 306 715
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					2 976 044
			НДС				12 %		357 125			
			Итого с НДС									3 333 169

Акт выполненных работ № 13

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-3-1 РВС 150 м3. Общестроительные работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м		71,25	43	43	3064	3064	0	811	4185
				м3 грунта		0	15,8	0	1126		310	
2	2	E11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		71,25	225,56	217,14	16071	15472	5	3462	21096
				м3 грунта		8,35	59,14	595	4214		1563	
	2.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0021	2348				5,02		
3	3	C341-020102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		128,25	94		12056				13020
				т км							964	
4	4	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		71,25	17,24	14,63	1228	1043	4	428	1788
				м3 грунта		2,56	5,78	182	412		132	
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0014	2348				3,35		
5	5	E11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		533,7246938	162,6	154,02	86784	82204	0	17908	113067
				м3 грунта		8,58	38,02	4579	20292		8375	
6	6	E11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		59,3027438	1537,78	0	91194	0	0	65660	169402
				м3 грунта		1537,78	0	91194	0		12548	
7	7	E11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м		593,0274376	43	43	25500	25500	0	6746	34826
				м3 грунта		0	15,8	0	9370		2580	
			Итого по разделу:									357383
			Раздел: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
8	19	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		12,74	20940,97	1096,16	266788	13965	236621	17568	307104
				м3		1271,7	243,67	16201	3104		22748	
	8.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	12,9948	16510				214541,15		
9	20	E11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		42,4	35987,73	3149,93	1525880	133557	1032939	370005	2047556
				м3		8476,02	1113,58	359383	47216		151671	
	9.1	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	43,036	22669				975583,08		
10	21	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,16608	242243,72	1358,82	40232	226	36942	2847	46525
				т		18450,9	384	3064	64		3446	
	10.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4982	96				47,83		
	10.2	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1661	222146				36894,01		
11	22	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4722	230016		108614		108614		117303
				т							8689	
12	23	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		9,17372	222146		2037905		2037905		2200937
				т							163032	
13	24	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,1268	900707,47	1327,47	114210	168	83035	28282	153891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1т		244530	570,24	31006	72		11399	
	13.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1268	654850				83034,98		
14	25	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	5,072	108371		549658		549658	43973	593631
15	26	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1268	900707,47	1327,47	114210	168	83035	28282	153891
				т		244530	570,24	31006	72		11399	
	13.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1268	654850				83034,98		
16	27	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	5,072	108371		549658		549658	43973	593631
			Итого по разделу: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									6214469
			ИТОГО:					5543052	275367	4718416	541999	6571853
								537210	85942		486802	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									6 571 853
			Временные здания и сооружения				2,0%		131 437			
			Итого с временными									6 703 290
			Зимние удорожания				2,97%		199 088			
			Итого с зимними удорожаниями									6 902 378
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		138 048			
			Итого сметная стоимость									7 040 426
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					5 984 362
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					1 056 064
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					6 283 796
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					1 164 407
			Всего :									7 448 203
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					6 703 383
			НДС				12 %		804 406			
			Итого с НДС									7 507 789

Акт выполненных работ № 14

за **июнь 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водоснабжения Токмансай,с.Кайнар и ст.Токмансай.**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		71413,7	154,62	146,26	11041986	10444968	0	2335399	14447576
				м3 грунта		8,36	37,06	597019	2646592		1070191	
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		2208,7	1672,44	0	3693918	0	0	2659621	6861822
				м3 грунта		1672,44	0	3693918	0		508283	
3	3	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. I группа грунтов 2**		70956,6	35,22	35,22	2499091	2499091	0	661088	3412998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	12,94	0	918178		252814	
4	4	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		2208,7	872,86	0	1927886	0	0	1388078	3581241
				м3 грунта		872,86	0	1927886	0		265277	
5	5	**Е11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		455,715	17,39	17,39	7925	7925	0	2097	10824
				м3 грунта		0	6,39	0	2912		802	
6	6	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		70956,6	161,41	76,31	11453105	5414698	0	6150064	19011423
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	6038407	2503349		1408254	
7	7	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		382,967	3109,64	159,5	1190890	61083	726680	416930	1736446
				м3 основания		1052,64	47,04	403126	18015		128626	
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	421,2632	1725				726679,88		
8	8	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,678	360101,35	106803,91	244149	72414	3375	187321	465988
				км трубопровода		248320	30755,96	168361	20853		34518	
	8.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,204	271				3307,28		
9	11	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		4,32	360101,35	106803,91	1555638	461393	21503	1193552	2969125
				км трубопровода		248320	30755,96	1072742	132866		219935	
	9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	77,76	271				21072,96		
10	14	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		2,011	297433,65	74602,49	598139	150026	2798	483193	1167839
				км трубопровода		221440	21261,92	445316	42758		86507	
	10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,055	271				2724,9		
11	17	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		38	2076,98	82,26	78925	3126	12438	64244	154623
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	63361	1532		11454	
	11.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 17599-87	т	0,057	188483				10743,53		
12	23	**Е11-220801-0101**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		2,5	331830,29	2879,1	829576	7198	703972	120715	1026314
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	118406	3528		76023	
	12.1	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,035							
	12.2	2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам ГОСТ 6942-98 с изм. №1 d 80-100 мм	т	2,5	249975				624937,5		
13	24	**С123-020803-0204**	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88**		47	245113		11520311		11520311		12441936
				шт.							921625	
14	27	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		166	1435,78	924,49	238339	153466	0	125924	393404
				шт.		511,29	254,95	84874	42322		29141	
15	31	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		75	1435,78	924,49	107684	69337	0	56893	177743
				шт.		511,29	254,95	38347	19121		13166	
16	33	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,33	1035457,7	514544,29	341701	169800	6177	213357	599463
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	165725	49788		44405	
17	47	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		19	2877,44	39,58	54671	752	39525	14379	74574
				м трубопровода		757,61	14,65	14395	278		5524	
	17.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	19	2051				39069		
18	49	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		242	1435,78	924,49	347459	223727	0	183576	573518
				шт.		511,29	254,95	123732	61698		42483	
19	52	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,12	1035457,7	514544,29	124255	61746	2246	77585	217987
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	60264	18105		16147	
20	53	**С123-020803-1503**	**Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**		16	43505		696080		696080		751766
				шт.							55686	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									70076604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					48551728	19800750	13735105	16334016	70076605
								15015879	6481895		5190861	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									70 076 605
			Временные здания и сооружения				2,0%		1 401 532			
			Итого с временными									71 478 137
			Зимние удорожания				2,97%		2 122 901			
			Итого с зимними удорожаниями									73 601 038
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 472 021			
			Итого сметная стоимость									75 073 060
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					63 812 101
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					11 260 959
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					67 005 003
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					12 416 241
			Всего :									79 421 244
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					71 479 119
			НДС				12 %		8 577 494			
			Итого с НДС									80 056 613

Акт выполненных работ № 15

за **июнь 2022** (месяц, год) на **7-1-2 Ограждение.ВЫПОЛНЕНИЕ ИЮНЬ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Ограждение насосной 2-го подъема									
1	3	**Е11-070111-0101**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	160	3161,76 / 1369,65	1630,82 / 629,34	505882 / 219144	260931 / 100694	25806	377409 / 70663	953954
	3.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,248	18117				22610,02		
2	4	**С121-060405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,07134	687176		49023		49023	3922	52945
3	5	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	16,55	25522,49 / 5512,5	1151,96 / 269,03	422397 / 91232	19064 / 4452	312100	87073 / 40758	550228
	5.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	16,881	16881				284968,16		
4	8	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	3,0466	255067		777087		777087	62167	839254
5	10	**С121-100103-0508**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	195,5	2220		434010		434010	34721	468731
			Итого по разделу: 1. Ограждение насосной 2-го подъема									2865112
			ИТОГО:					1411312 / 310376	279995 / 105146	820939	464482 / 150064	2865112
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									2 865 112
			Временные здании и сооружении				2,0%		57 302			
			Итого с временными									2 922 414
			Зимние удорожании				2,97%		86 796			
			Итого с зимними удорожаниями									3 009 210
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		60 184			
			Итого сметная стоимость									3 069 394
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					2 608 985
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					460 409
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					2 739 528
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					507 643
			Всего :									3 247 171
			Итого по договорной цене				0,900000001					2 922 453
			НДС				12 %		350 695			
			Итого с НДС									3 273 148

Акт выполненных работ № 16

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-2 Наружный водопровод ПС2**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		2097,74	154,62	146,26	324353	306815	0	68601	424390
				м3 грунта		8,36	37,06	17537	77742		31436	
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		64,8786	1672,44	0	108506	0	0	78124	201560
				м3 грунта		1672,44	0	108506	0		14930	
3	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2046,996334	35,22	35,22	72095	72095	0	19071	98459
				м3 грунта		0	12,94	0	26488		7293	
4	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		64,8786	872,86	0	56630	0	0	40774	105196
				м3 грунта		872,86	0	56630	0		7792	
5	5	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		50,743666	17,39	17,39	882	882	0	233	1204
				м3 грунта		0	6,39	0	324		89	
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		854,459454	161,41	76,31	137918	65203	0	74059	228935
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	72714	30145		16958	
7	7	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		27,8	3109,64	159,5	86448	4434	52750	30265	126050
				м3 основании		1052,64	47,04	29263	1308		9337	
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,58	1725				52750,5		
8	8	E11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,528	526848,62	111657,96	278176	58955	9087	229866	548685
				км трубопровода		397980	41769,74	210133	22054		40643	
	8.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,095	25046				2380,37		
	8.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0211	211192				4460,38		
9	9	C123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		530,112	2677		1419110		1419110		1532639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							113529	
10	10	**Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,528	862096,51	21713,16	455187	11465	361931	81044	579129
				км трубопровода		154908	134,4	81791	71		42898	
	10.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	221.76	280				62092.8		
	10.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	770,88	263				202741,44		
	10.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый. марка ВВ-Г	10 м2	21.12	3736				78904,32		
11	12	**Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные. диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,038	526033,07	239812,51	31389	9112	2112	23050	58794
				км трубопровода		530640	82062,66	20164	3118		4355	
	11.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1.32	598				908,96		
	11.2	2113-0512-0035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	211192				642,02		
	11.3	2113-0916-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,368	271				370,73		
12	13	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		38,152	3795		144787		144787		156370
				м							11583	
13	14	**Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,038	1282307,74	108730,42	48728	4132	37867	7391	60608
				км трубопровода		177072	19388,16	6729	737		4489	
	13.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	23.56	280				6596,8		
	13.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	81,32	263				21387,16		
	13.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый. марка ВВ-Г	10 м2	2.204	3736				8234,14		
14	15	**Е11-220701-0105**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,038	100743,33	0	3828	0	1186	2616	6960
				км трубопровода		69525	0	2642	0		516	
	14.1	2113-0916-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4.104	271				1112,18		
15	16	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		2	2076,98	82,26	4154	165	655	3381	8138
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	3335	81		603	
	15.1	2113-0201-0908	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 17590-87	т	0.003	188483				565,45		
16	19	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,018336	1035457,7	514544,29	18986	9434	343	11855	33308
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	9208	2766		2467	
17	20	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		1,2	3795		4554		4554		4918
				м							364	
18	21	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0012	1282307,74	108730,42	1539	130	1196	233	1914
				км трубопровода		177072	19388,16	212	23		142	
	18.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0.744	280				208,32		
	18.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2.568	263				675,38		
	18.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый. марка ВВ-Г	10 м2	0.0696	3736				260,03		
19	22	С123-040501-0103	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды. PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**		2	1340		2680		2680		2894
				шт.							214	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									4180151
			Раздел: 2. Колодцы									
20	23	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		7,32	22778,32	9293,44	166737	68028	22894	102504	290780
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10357,34	3787,39	75816	27724		21539	
	20.1	2101-0201-0103	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600. фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1.6543	2278				3768,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	20.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9736	16510				16073,48		
21	28	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		12	5654		67848		67848		73276
				шт.							5428	
22	29	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,06832	497991		34023		34023		36745
				т							2722	
23	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**		47,1	876,17	19,84	41268	935	27413	12413	57975
				м2 поверхности		280,69	2,69	13220	127		4294	
	23.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	113,04	223				25207,92		
24	33	Е11-230101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**		0,628	4132,55	232,41	2595	146	1788	697	3555
				м3 основания		1052,64	68,54	661	43		263	
	24.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,785	2278				1788,23		
25	34	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		1,256	22736,41	7,2	28557	9	23804	4459	35657
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	4744	0		2641	
	25.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2811	16510				21151,29		
			Итого по разделу 2. Колодцы									497988
			ИТОГО:					3540978	611940	2215728	790636	4678139
								713305	192751		346525	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего							-		4 678 139
			Временные здания и сооружения				2,0%		93 563			
			Итого с временными									4 771 702
			Зимние удорожания				2,97%		141 720			
			Итого с зимними удорожаниями									4 913 421
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		98 268			
			Итого сметная стоимость									5 011 690
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					4 259 936
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					751 753
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,0500036					4 473 086
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					828 877
			Всего :									5 301 963
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					4 771 768
			НДС				12 %		572 612			
			Итого с НДС									5 344 380
			Итого по актам № 11-16 :									105 263 158
			В том числе НДС -12%:									11 278 196

Сдал :Подрядчик ТОО " Алиби Оил 3"
БИН 011110006085
(наименование организации, фамилия, индивидуальный номер, или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка росписи)

Экспертная техического надзора ТОО "Эсем- Курылыс- Кызмет"

Ыскаков М. Э.
аттестат № KZ67VJI00066309 от 11.06.21г., № KZ53VJI0004745 от 15.06.21г.
(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100440000262
(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Сарыкин Б.С.**
(должность подпись расшифровка росписи)

Авторский надзор ТОО"Актобе Жоба"

Сәндібай К.О.
(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)