Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4**	**100440000262**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Допсогл. №03 от 18.05.2022 г к Договору № 99 от 23.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000045	**21.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"			работа	1	105 263 158,00	105 263 158,00	11 278 195,50
				Итого	1	x	105 263 158,00	11 278 195,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль__ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		99	23.09.2021 г.				
		доп.согл.№ 01	6.12.2021г				
		доп.согл.№ 03	24.01.2022г.				
		доп.согл.№ 03	18.05 2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	433 095 854	93 984 962	386 692 725	93 984 962					46 403 129	433 095 854
в том числе за отчётный месяц :		93 984 962	93 984 962	93 984 962					11 278 196	105 263 158
Акт №17		78 972 741	78 972 741	78 972 741					9 476 729	88 449 470
Акт №18		4 078 556	4 078 556	4 078 556					489 427	4 567 983
Акт №19		1 784 756	1 784 756	1 784 756					214 171	1 998 927
Акт №20		9 148 909	9 148 909	9 148 909					1 097 869	10 246 778

Всего к оплате: **105 263 158 (сто пять миллионов двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем- Құрылыс- Қызылорда" Бісқаков М. Ә.
аттестат № KZ67VJE00066309 от 11.06.21г., № KZ65VJE00047452 от 13.06.2019 г.г., № KZ96VJE00066466 от 17.06.2021г.г.,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Актөбе Жоба" Сәндібай Қ.О.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 10044000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга, микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алмхан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Мамстовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"
(наименование)

Догов Договор о государственных закупках № 99 от 23.09.2021г., доп. соглашение №01 от 06.12.2021г., доп.соглашение № 03 от 24.01.2022г. доп.соглашение № 03 от 18.05.2022г.

Акт выполненных работ № 17

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-2-1 Общестроительные работы**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		70526	154,62	146,26	10904730	10315133	0	2306369	14267987
				м3 грунта		8,36	37,06	589597	2613694		1056888	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2184	1672,44	0	3652609	0	0	2629878	6785086
				м3 грунта		1672,44	0	3652609	0		502599	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		70137	35,22	35,22	2470225	2470225	0	653452	3373571
				м3 грунта		0	12,94	0	907573		249894	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2184	872,86	0	1906326	0	0	1372555	3541191
				м3 грунта		872,86	0	1906326	0		262310	
5	5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		451	17,39	17,39	7843	7843	0	2075	10711
				м3 грунта		0	6,39	0	2882		793	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		70137	161,41	76,31	11320813	5352154	0	6079026	18791826
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	5968659	2474433		1391987	
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		378	3109,64	159,5	1175444	60291	717255	411522	1713923
				м3 основания		1052,64	47,04	397898	17781		126957	
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	415,8	1725				717255		
9	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		8,938	360101,35	106803,91	3218586	954614	44488	2469437	6143065
				км трубопровода		248320	30755,96	2219484	274897		455042	
	9.1	2113-0203-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	160,884	271				43594,56		
10	17	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		40	2076,98	82,26	83079	3291	13093	67626	162761
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	66696	1613		12056	

	10.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 17590-87	т	0,06	188483			11308,98		
11	26	С123-020101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	918		1836		1836	147	1983
12	35	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	1,417211	1035457,7 502196,2	514544,29 150872,02	1467462 711718	729217 213817	26526	916280 190699	2574441
13	36	С123-010201-0218	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	118,8	3795		450846		450846	36068	486914
14	37	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1188	1282307,74 177072	108730,42 19388,16	152338 21036	12917 2303	118385	23106 14036	189480
	14.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	73,656	280				20623,68		
	14.2	2110-0501-0903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	254,232	263				66863,02		
	14.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый марка ВВ-Г	10 м2	6,8904	3736				25742,53		
15	38	С123-040501-0103	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	12	1340		16080		16080	1286	17366
16	39	С123-020101-1303	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	7	160		1120		1120	90	1210
17	40	Е11-221001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	9	2269,56 2000,7	54,84 26,88	20426 18006	494 242	1926	18066 3079	41571
	17.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 17590-87	т	0,0099	188483				1865,98		
18	41	С123-041011-0302	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015**	шт.	9	159262		1433358		1433358	114669	1548027
19	42	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,051	1551793,64 742896	701320,1 229544,34	79141 37888	35768 11707	5486	49099 10259	138499
	19.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,06	598				1829,88		
	19.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0066	211192				1400,2		
	19.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,242	271				1962,58		
20	43	С123-010201-0241	**Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм. толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	51	10025		511275		511275	40902	552177
21	44	Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,051	2464427,75 256494	165976,96 29003,52	125686 13081	8465 1479	104140	14415 11208	151309
	21.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	66,3	280				18564		
	21.2	2110-0501-0903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	225,89	263				58883,07		
	21.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый марка ВВ-Г	10 м2	6,12	3736				22864,32		
22	22 45	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	51	1296,87 1134,34	7,53 2,28	66140 57851	384 116	7905	57388 9882	133410
	22.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	11,526	621				7157,65		
23	46	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,125	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	3945,3 1211,48	404,94 8,4	11836 3634	1215 25	6987	3623 1237	16696
	23.1	2113-0804-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0094	172174				1614,13		
	23.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0037	1358560				4992,71		

24	47	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		38,9	2877,44	39,58	111932	1540	80922	29440	152652
			м трубопровода			757,61	14,65	29471	570		11310	
	24.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	38,9	2051				79783,9		
25	48	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		15,054	907,07	1,04	13655	16	2057	9272	24761
			м2 окрашиваемой поверхности			769,39	0,52	11582	8		1834	
	25.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,7033	458				1696,1		
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									60820647
			Раздел: 2. Колодцы									
26	54	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		106,33	22778,32	9293,44	2422019	988171	332551	1488969	4223867
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10357,34	3787,39	1101296	402713		312879	
	26.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	24,0306	2278				54741,66		
	26.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,1419	16510				233482,6		
27	59	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		463	5654		2617802		2617802		2827226
				шт.							209424	
28	65	Е11-230101-0102	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**		12,649	4132,55	232,41	52273	2940	36018	14040	71618
			м3 основания			1052,64	68,54	13315	867		5305	
	28.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,8113	2278				36018,03		
29	66	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		25,298	22736,41	7,2	575186	182	479450	89820	718206
			м3 подстилающего слоя			3777,12	0	95554	0		53200	
	29.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	25,804	16510				426023,38		
			Итого по разделу: 2. Колодцы									7840917
			Раздел: 3. Переход методом горизонтального бурения									
30	67	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		344	6341,17	5532,5	2181362	1903180	4651	623487	3029237
				м		795,15	1035,62	273532	356253		224388	
	30.1	2113-0702-1110	Смазка графитомелистая	кг	4,7472	344				1633,04		
	30.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	36,808	82				3018,26		
	30.3	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	350,88							
31	68	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		344	1296,87	7,53	446123	2590	53320	387087	899867
			м трубы, уложенной в футляре			1134,34	2,28	390213	784		66657	
	31.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	77,744	621				48279,02		
32	70	С122-050110-0103	**Смеси сухие - Бентонит Bore-Gel**		4800	443		2126400		2126400		2296512
				кг							170112	
33	71	С122-050105-0502	**Смеси сухие - Полимер BZ MUD**		480	4892		2348160		2348160		2536013
				кг							187853	
			Итого по разделу: 3. Переход методом горизонтального бурения									8761629
			ИТОГО:					51972111	22850630	11542037	19716032	77 423 193
								17579446	7283757		5735050	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									77 423 193
			Временные здания и сооружения				2,0%		1 548 464			
			Итого с временными									78 971 657
			Зимние удорожания				2,97%		2 345 458			
			Итого с зимними удорожаниями									81 317 115
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 626 342			
			Итого сметная стоимость									82 943 457
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					70 501 938
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					12 441 519

Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036	1,050036		74 029 573
Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918	1,1025918		13 717 916
Всего :			87 747 489
Итого по договорной цене	*0,900000001*		78 972 741
НДС	12 %	9 476 729	
Итого с НДС			88 449 470

Акт выполненных работ № 18

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3.Общестроительные работы**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
1	20	**Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**		82,8	35987,73	3149,93	2979784	260814	2017155	722557	3998528
				м3		8476,02	1113,58	701814	92204		296187	
1.1		2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	84,042	22669				1905148,1		
			Итого по разделу: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									3998528

Всего		3 998 528
Временные здании и сооружении	2,0%	79 971
Итого с временными		4 078 499
Зимние удорожании	2,97%	121 131
Итого с зимними удорожаниями		4 199 630
Непредвиденные работы и затраты	2 %	83 993
Итого сметная стоимость		4 283 623
в том числе на 2021 год - 85%	85%	3 641 080
в том числе на 2022 год - 15%	15%	642 543
Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036	1,050036	3 823 265
Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918	1,1025918	708 463
Всего :		4 531 728
Итого по договорной цене	*0,900000001*	4 078 556
НДС	12 %	489 427
Итого с НДС		4 567 983

Акт выполненных работ № 19

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-3-3 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3.Технологическое оборудование и трубопроводы**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел: 1. Подводящий трубопровод

1	1	Ц13-120101-0215	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		8	4490,48	1658,75	35924	13270	1150	15225	55241
				м трубопровода		2688	431,86	21504	3455		4092	
2	2	С123-010401-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**		8	21458		171664		171664		185397
				м							13733	
3	3	Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,008	2464427,75	165976,96	19715	1328	16336	2261	23734
				км трубопровода		256494	29003,52	2052	232		1758	
	3.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	10,4	280				2912		
	3.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	35,12	263				9236,56		
	3.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,96	3736				3586,56		
4	4	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**		0,454	1036172,31	446296,97	470422	202619	160112	162222	683256
				т фасонных частей		237206,2	123719,66	107692	56169		50612	
	4.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,454	340191				154446,71		
			Итого по разделу: 1. Подводящий трубопровод#==========									**947628**
			Раздел: 2. Спускной трубопровод#==========									
5	5	Ц13-120101-0212	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		3,4	3203,29	1548,8	10891	5265	96	4229	16380
				м трубопровода		1626,24	412,79	5529	1403		1210	
6	6	С123-010401-0201	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**		3,4	6514		22148		22148		23920
				м							1772	
7	7	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0034	1282307,74	108730,42	4360	370	3388	661	5423
				км трубопровода		177072	19388,16	602	66		402	
	7.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,108	280				590,24		
	7.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	7,276	263				1913,59		
	7.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1972	3736				736,74		
			Итого по разделу: 2. Спускной трубопровод#==========									**45673**
			Раздел: 3. Переливной трубопровод#==========									
8	8	Ц13-120101-0215	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		9	4490,48	1658,75	40414	14929	1294	17128	62145
				м трубопровода		2688	431,86	24192	3887		4603	
9	9	С123-010401-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**		9	21458		193122		193122		208572
				м							15450	
10	10	Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,009	2464427,75	165976,96	22180	1494	18378	2544	26702
				км трубопровода		256494	29003,52	2308	261		1978	
	10.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	11,7	280				3276		
	10.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	39,51	263				10391,13		
	10.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,08	3736				4034,88		

11	11	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.** **Установка**		0,305	1036172,31	446296,97	316033	136120	107564	108982	459016
				т фасонных частей		237206,2	123719,66	72348	37734		34001	
	11.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,305	340191				103758,26		
			Итого по разделу: 3. Переливной трубопровод#==========									756435
			ИТОГО:					1306873	375395	695252	313252	1749736
								236227	103207		129611	
			Всего									1 749 736
			Временные здания и сооружения				2,0%		34 995			
			Итого с временными									1 784 731
			Зимние удорожания				2,97%		53 007			
			Итого с зимними удорожаниями									1 837 738
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		36 755			
			Итого сметная стоимость									1 874 493
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					1 593 319
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					281 174
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					1 673 042
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					310 020
			Всего :									1 983 062
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					1 784 756
			НДС				12 %		214 171			
			Итого с НДС									1 998 927

Акт выполненных работ №20

за **июль 2022** (месяц, год) на **7-1-2 Ограждение**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Ограждение насосной 2-го подъема									
1	1	Е11-070111-0101	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**		160	3161,76	1630,82	505882	260931	25806	377409	953954
				м оград		1369,65	629,34	219144	100694		70663	
	1.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,248	18117				22610,02		
2	5	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		16,553	25622,49	1151,96	422474	19068	312157	87089	550328
				м3		5512,5	269,03	91248	4453		40765	
	2.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	16,8841	16881				285019,82		
3	6	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**		1,144	30759,38	2170,8	35189	2484	25436	7276	45862
				м3 кладки		6354,6	483,84	7270	554		3397	
	3.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,4576	46955				21486,61		
4	7	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**		3,0466	66672,96	26934,81	203126	82060	55580	65597	290221
				т конструкций		21494,7	9709,81	65486	29582		21498	
	4.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0701	473527				33180,89		
	4.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0241	633856				15448,85		
5	9	Е11-090501-0101	**Облицовка стальным профилированным листом**		170	381,62	11,73	64875	1994	2343	42342	115794
				м2		356,11	4,86	60539	826		8577	
	5.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	1588643				810,21		

	5.2	2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005	3005665				1532,89		
6	11	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	88,16	100,6 45,02	2,41 0,27	8869 3969	213 24	4687	2755 930	12554
	6.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0079	542875				4307,39		
7	12	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	88,3514	159,01 52,62	3,42 0,54	14049 4649	302 48	9098	3241 1383	18673
	7.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0159	482419				7672,03		
8	13	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,1352	167729,86 122304	40001,52 13320,96	22677 16536	5408 1801	733	12652 2826	38155
	8.1	2113-0812-1039	Электроды. d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	206090				599,06		
9	14	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0012384	250617		310		310	25	335
10	15	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1379165	280750		38720		38720	3098	41818
11	16	**Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	35344,22 24386	5024,1 1922,93	70688 48772	10048 3846	11868	62089 10622	143399
	11.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,582	16510				9608,82		
	11.2	2109-0403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	4							
	11.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	633856				2028,34		
	11.4	2404-0207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4							
12	17	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,3888	167729,86 122304	40001,52 13320,96	65213 47552	15552 5179	2109	36384 8128	109725
	12.1	2113-0812-1039	Электроды. d=5 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0084	206090				1722,75		
13	18	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3434496	255067		87603		87603	7008	94611
14	19	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0009908	250617		248		248	20	268
15	20	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1874112	280750		52616		52616	4209	56825
16	21	**Е11-090501-0101**	**Облицовка стальным профилированным листом**	м2	15,2	381,62 356,11	11,73 4,86	5801 5413	178 74	209	3786 767	10354
	16.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0	1588643				72,44		
	16.2	2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0	3005665				137,06		
17	22	**С121-100103-0508**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	15,2	2220		33744		33744	2700	36444
18	23	**Е11-070107-0103**	**Навесы. Установка**		0,05304	763553,62	6394,26	40499	339	36880	3956	48011

			т стальных элементов			61829,6	1384,32	3279	73		3556	
18.1		2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,053	687014				36439,06		
19	24	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		19,1168	100,6	2,41	1923	46	1016	597	2722
				м2		45,02	0,27	861	5		202	
19.1		2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017	512875				934,02		
20	25	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		19,1168	159,01	3,42	3040	65	1968	701	4040
				м2		52,62	0,54	1006	10		299	
20.1		2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0034	482419				1660,02		
			Итого по разделу: 1. Ограждение насосной 2-го подъема									2574093
			Раздел: 2. Ограждение насосной 1-го подъема									
21	26	E11-070111-0101	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**		416	3161,76	1630,82	1315292	678421	67097	981264	2480281
				м оград		1369,65	629,34	569774	261805		183725	
21.1		2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2448	18117				58786,04		
22	29	C121-060405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**		0,07134	687176		49023		49023		52945
				т							3922	
23	30	E11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		43,015	25522,49	1151,96	1097850	49551	811178	226310	1430093
				м3		5512,5	269,03	237120	11572		105933	
23.1		2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	43,8753	16881				740658,94		
24	31	E11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**		1,144	30759,38	2170,8	35189	2484	25436	7276	45862
				м3 кладки		6354,6	483,84	7270	554		3397	
24.1		2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4576	46955				21486,61		
25	32	E11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**		3,96048	66672,96	26934,81	264057	106675	72253	85274	377277
				т конструкций		21494,7	9709,81	85129	38456		27946	
25.1		2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0911	473527				43134,07		
25.2		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0317	633856				20082,99		
26	33	C121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		3,96048	255067		1010188		1010188		1091003
				т							80815	
27	34	E11-090501-0101	**Облицовка стальным профилированным листом**		170	381,62	11,73	64875	1994	2343	42342	115794
				м2		356,11	4,86	60539	826		8577	
27.1		2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	1588643				810,21		
27.2		2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005	3005665				1532,89		
28	35	C121-100103-0508	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**		195,5	2220		434010		434010		468731
				м2							34721	
29	36	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		114,85392	100,6	2,41	11554	277	6107	3589	16354
				м2		45,02	0,27	5171	31		1211	
29.1		2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0103	542875				5611,62		

30	37	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		114,85392	159,01	3,42	18263	393	11827	4213	24274
				м2		52,62	0,54	6044	62		1798	
	30.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0207	482419				9973,39		
31	38	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,0676	167729,86	40001,52	11339	2704	367	6326	19078
				т конструкций		122304	13320,96	8268	900		1413	
	31.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	206090				299,53		
32	39	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**		0,0006192	250617		155		155		167
				т							12	
33	40	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**		0,0689582	280750		19360		19360		20909
				т							1549	
34	41	**Е11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**		1	35344,22	5024,1	35344	5024	5934	31045	71700
				шт.		24386	1922,93	24386	1923		5311	
	34.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	16510				4804,41		
	34.2	2109-0403-0101	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт	2							
	34.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	633856				1014,17		
	34.4	2404-0207-0200	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт	2							
35	42	**Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		0,1944	167729,86	40001,52	32607	7777	1054	18192	54863
				т конструкций		122304	13320,96	23776	2590		4064	
	35.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	206090				861,37		
36	43	**С121-050201-0502**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,1717248	255067		43801		43801		47305
				т							3504	
37	44	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**		0,0004954	250617		124		124		134
				т							10	
38	45	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**		0,0937056	280750		26308		26308		28413
				т							2105	
39	46	**Е11-090501-0101**	**Облицовка стальным профилированным листом**		7,6	381,62	11,73	2900	89	105	1893	5176
				м2		356,11	4,86	2706	37		383	
	39.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0	1588643				36,22		
	39.2	2113-0211-0402	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0	3005665				68,53		
40	47	**С121-100103-0508**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**		7,6	2220		16872		16872		18222
				м2							1350	
41	48	**Е11-070107-0103**	**Навесы. Установка**		0,02652	763553,62	6394,26	20249	170	18440	1978	24005
				т стальных элементов		61829,6	1384,32	1640	37		1778	
	41.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0265	687011				18219,53		
42	49	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		7,598	100,6	2,41	764	18	404	237	1081
				м2		45,02	0,27	342	2		80	

	42.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0007	542875				371,23		
43	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		7,598	159,01	3,42	1208	26	782	279	1606
				м2		52,62	0,54	400	4		119	
	43.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0014	182419				659,78		
			Итого по разделу: 2. Ограждение насосной 1-го подъема									6395273
			ИТОГО:					6188878	1254291	3326299	2116092	8 969 395
								1608289	465968		664396	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									8 969 395
			Временные здания и сооружения				2,0%		179 388			
			Итого с временными									9 148 783
			Зимние удорожания				2,97%		271 719			
			Итого с зимними удорожаниями									9 420 502
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		188 410			
			Итого сметная стоимость									9 608 912
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					8 167 575
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					1 441 337
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					8 576 248
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					1 589 206
			Всего :									10 165 454
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					9 148 909
			НДС				12 %		1 097 869			
			Итого с НДС									10 246 778
			Итого по актам № 17-20 :									105 263 158
			В том числе НДС -12%:									11 278 196

Сдал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
БИН 041140000085
(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность подпись расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Эсем- Курылыс- Кадыр-орда"
Ыскаков М. Э.
аттестат № KZ67VJE00066309 от 11.06.21г., № KZ53VJA00067438 от 13.06.2019 г.
(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100440000262
(наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Серікқов Б.С.**
(должность подпись расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Актобе Жоба"
Сәндібай Қ.О.
(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)