Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4** — **100440000262**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Допсогл. №03 от 18.05.2022 г к Договору № 99 от 23.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000055	22.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"			работа	1	91 066 926,00	91 066 926,00	9 757 170,64
				Итого	1	x	91 066 926,00	9 757 170,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.08.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август__2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		99	23.09.2021 г.				
		доп.согл.№ 01	6.12.2021г.				
		доп.согл.№ 03	24.01.2022г.				
		доп.согл.№ 03	18.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	524 162 780	81 309 755	468 002 480	80 492 118	817 637				56 160 300	524 162 780
в том числе за отчётный месяц :		81 309 755	81 309 755	80 492 118	817 637				9 757 171	91 066 926
Акт №21		2 287 376	2 287 376	2 287 376					274 485	2 561 861
Акт №22		1 023 889	1 023 889	1 023 889					122 867	1 146 756
Акт №23		4 872 925	4 872 925	4 634 654	238 271				584 751	5 457 676
Акт №24		8 879 351	8 879 351	8 879 351					1 065 522	9 944 873
Акт №25		4 326 909	4 326 909	4 326 909					519 229	4 846 138
Акт №26		12 539 414	12 539 414	11 960 048	579 366				1 504 730	14 044 144
Акт №27		16 483 375	16 483 375	16 483 375					1 978 005	18 461 380
Акт №28		30 237 891	30 237 891	30 237 891					3 628 547	33 866 438
Акт №29		658 625	658 625	658 625					79 035	737 660

Всего к оплате: **91 066 926** **(девяносто один миллион шестьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать шесть) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3", БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем- Құрылыс- Қызылорда" Бекаков М. Ә.
аттестат № KZ67VJE00066309 от 11.06.21г., № KZ53VJE00047452 от 13.06.2019 г., № KZ96VJE00066466 от 17.06.2021г.г.,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Актөбе Жоба" Сәндібай К.О.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100440000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5.1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"
(наименование, адрес)

Объект Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"
(наименование)

Договор о государственных закупках № 99 от 23.09.2021г., доп. соглашение №01 от 06.12.2021г., доп.соглашение № 03 от 24.01.2022г.,доп.соглашение № 03 от 18.05.2022г.

Акт выполненных работ № 21

за август 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Насосная станция 1-го подъема на водозаборных сооружениях ВС-1 с.Токмансай,с.Кайнар и ст.Токмансай.Технологические решения

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	1	Ц13-070403-0404	**Насос с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**		2	113002,4	41034,14	226005	82068	15957	95940	347701
				шт.		63990	14649,6	127980	29299		25756	
2	2	Ц13-220102-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж герметизированного оголовка ОГ-10. Монтаж оборудования**		0,0309	915663,64	168385,8	28294	5203	17990	4243	35140
				т		165072	60043,06	5101	1855		2603	
3	3	Ц13-110201-0101	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях(Манометр)**		1	1505,37	0	1505	0	67	1078	2790
				шт.		1437,88	0	1438	0		207	
4	4	С123-051501-0102	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОКМ1-100**		1	2179		2179		2179		2353
				комплект							174	
5	5	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**		1	6533,07	438,72	6533	439	1418	3668	11017
				шт.		4676	215,04	4676	215		816	
6	6	С123-030301-0308	**Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч**		1	389836		389836		389836		421023
				шт.							31187	
7	7	С123-020103-0309	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**		2	2480		4960		4960		5357
				шт.							397	

8	8	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		5	1595,88	82,26	7979	412	843	6857	16023
			задвижка или клапан			1344,99	40,32	6725	202		1187	
	8.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	188483				753,93		
9	9	С123-041001-0104	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015**		1	9686		9686		9686		10461
				шт.							775	
10	10	С123-040103-0402	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Log 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**		2	13552		27104		27104		29272
				шт.							2168	
11	11	С123-041009-0617	**Клапан воздушный автоматический комбинированный AQF, фланцевый, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**		1	439803		439803		439803		474987
				шт.							35184	
12	12	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**		8	1369		10952		10952		11828
				шт.							876	
13	13	С123-040702-0106	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**		1	6954		6954		6954		7510
				шт.							556	
14	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,003	1035457,7	514544,29	3106	1544	56	1940	5450
			т фасонных частей			502196,2	150872,02	1507	453		404	
15	15	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001**		2	480		960		960		1037
				шт.							77	
16	16	С123-020101-0607	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		2	765		1530		1530		1652
				шт.							122	
17	17	С123-020101-1007	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-**		2	364		728		728		786
				шт.							58	
18	18	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**		1	23996,96	117,54	23997	117	22670	1225	27240
				кран		1209,6	40,32	1210	40		2018	
	18.1	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	839				839		
	18.2	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	733				14660		
	18.3	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	6005				6005		
19	19	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,041	1160548,33	526941,37	47582	21605	3255	29414	83156
			км трубопровода			554224	170430,64	22723	6988		6160	

	19.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,05	598			1225,9		
	19.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0053	211192			1125,65		
	19.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,5748	271			697,77		
20	20	С123-010303-0140	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм**	м	41	16886	692326		692326	55386	747712
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы								2242495
			ИТОГО:				1932019 171360	111388 39052	1649274	144365 166111	2242495
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Всего								2 242 495
			Временные здания и сооружения				2,0%		44 850		
			Итого с временными								2 287 345
			Зимние удорожания				2,97%		67 934		
			Итого с зимними удорожаниями								2 355 279
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		47 106		
			Итого сметная стоимость								2 402 385
			в том числе на 2021 год - 85%				85%				2 042 027
			в том числе на 2022 год - 15%				15%				360 358
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036				2 144 202
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918				397 327
			Всего :								2 541 529
			Итого по договорной цене				*0,900000001*				2 287 376
			НДС				12 %		274 485		
			Итого с НДС								2 561 861

Акт выполненных работ № 22

за **август 2022 (месяц, год) на 2-2-5 Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы.**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кровля									
1	1	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		1,5934	8846,54	57,96	14096	92	12578	1320	16649
			м3 древесины в конструкции			894,66	25,73	1426	41		1233	
	1.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0107	1148491				12261,04		
2	2	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		74,4	308,1	2,69	22923	201	20200	2350	27295
			м2 обработанной поверхности			33,9	1,19	2522	89		2022	

	2.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0171	1148491				19652,98		
3	3	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**74,4**	**788,87**	**21,45**	**58692**	**1596**	**5989**	**47567**	**114760**
				м2 кровли		**686,92**	**8,01**	**51107**	**596**		**8501**	
	3.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	1,488	1226				1824,29		
	3.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	3,1694	1061				3362,78		
4	4	**Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов**		**12,3**	**3675**	**24,85**	**45202**	**306**	**25109**	**17943**	**68197**
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**1608,75**	**12,1**	**19788**	**149**		**5052**	
	4.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1132	54846				6206,37		
	4.2	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,1304	115574				15068,54		
5	5	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**		**2**	**18744,59**	**854,75**	**37489**	**1709**	**22100**	**12958**	**54483**
				слуховое окно		**6840**	**359,04**	**13680**	**718**		**4036**	
	5.1	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,12	44511				5341,32		
	5.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	48073				5768,76		
	5.3	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	50384				10076,8		
	5.4	2109-0105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	1					-		
6	6	**Е11-120101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия профилированным листом**		**2,35**	**5064,48**	**99,83**	**11902**	**235**	**7678**	**3730**	**16883**
				м2 кровли		**1697,56**	**27,88**	**3989**	**66**		**1251**	
	6.1	2110-0103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,5991	2681				6968,19		
	6.2	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 17590-87	т	0,0002	1588643				395,73		
	6.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0009	333759				313,73		
7	7	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		**0,0337**	**557547,47**	**2501,64**	**18789**	**84**	**16938**	**1230**	**21621**
				т конструкций		**52425**	**485,76**	**1767**	**16**		**1602**	
	7.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0337	497991				16782,3		
	7.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633856				70,49		
	7.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0506	354				17,89		
	7.4	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219516				10,36		
	7.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	419097				27,4		
8	8	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**0,0337**	**79,5**	**1,71**	**3**	**0**	**2**	**1**	**4**
				м2		**26,31**	**0,27**	**1**	**0**		**0**	
	8.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	482419				1,46		
			Итого по разделу: 1. Кровля									**319893**
			Раздел: 2. Проемы									

9	9	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**		0,54 м2	3555,39 1523,21	173,98 81,96	1920 823	94 44	1003	780 216	2916
	9.1	2109-9999-9902	Блоки оконные	м2	0,54							
	9.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,6156	1630				1003,43		
10	10	С121-090201-0103	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**		0,54 м2	28266		15264		15264	1221	16485
11	11	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		1 м	1205,96 238,39	4,99 2,47	1206 238	5 2	963	217 114	1537
	11.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,566	1630				922,58		
12	12	С121-090205-0107	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**		1 м	2442		2442		2442	195	2637
13	13	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		1 м	1472,92 458,83	5,5 1,15	1473 459	5 1	1009	368 147	1988
	13.1	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	260				273		
	13.2	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	656				688,8		
14	14	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**		2,73 м2	2751,06 1130,04	544,65 142,6	7510 3085	1487 389	2938	3127 851	11488
	14.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	2,73							
	14.2	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,4297	226				549,11		
	14.3	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,1794	1630				1922,36		
15	15	С121-090102-0202	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЦ, ДН 24-10ПЦ СТ РК 943-92**		2,73 м2	12957		35373		35373	2830	38203
16	16	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		1,89 м2	1684 1140,13	77,13 34,72	3183 2155	146 66	882	1998 414	5595
	16.1	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	1,89							
	16.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,4536	1630				739,37		
17	17	С121-090102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		1,89 м2	4459		8428		8428	674	9102
			Итого по разделу: 2. Проемы									89951
			Раздел: 3. Полы									
18	18	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		4,48 м3 изоляции	13692,53 3870	1624,23 565,38	61343 17338	7277 2533	36728	18678 6402	86423
	18.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	4,928	7453				36728,38		
19	19	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		34,4 м2 площади уплотнения	225,79 73,96	31,9 11,83	7767 2544	1097 407	4126	2774 843	11384
	19.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,7544	2348				4119,33		

20	20	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**3,44**	**22736,41**	**7,2**	**78213**	**25**	**65195**	**12214**	**97661**
			м3 подстилающего слоя			**3777,12**	**0**	**12993**	**0**		**7234**	
	20.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5088	16510				57930,29		
21	21	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**34,4**	**1570,86**	**85,52**	**54038**	**2942**	**27655**	**22432**	**82588**
			м2 изолируемой поверхности			**681,41**	**12,32**	**23441**	**424**		**6118**	
	21.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	38,528	241				9285,25		
	21.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,119	115131				13703,35		
22	22	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		**34,4**	**965,95**	**42,34**	**33229**	**1456**	**17629**	**13522**	**50491**
			м2 изолируемой поверхности			**411,14**	**7,02**	**14143**	**241**		**3740**	
	22.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	38,528	241				9285,25		
	22.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0519	115131				5980,36		
23	23	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		**34,4**	**1024,86**	**96,47**	**35255**	**3318**	**19791**	**12592**	**51675**
			м2 покрытия			**353,06**	**36,35**	**12145**	**1250**		**3828**	
	23.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0526	16983				17876,99		
24	24	**Е11-110101-1502 К=2**	**Вычитается позиции: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**34,4**	**202,13**	**8,56**	**-6953**	**-294**	**-5959**	**-796**	**-8369**
			м2 покрытия			**20,34**	**4,28**	**-700**	**-147**		**-620**	
	24.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3509	16983				5959		
			Итого по разделу: 3. Полы									**371853**
			Раздел: 4. Отделочные работы							-		
25	25	**Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		**33,89**	**385,18**	**2,41**	**13054**	**82**	**500**	**10012**	**24911**
			м2 отделываемой поверхности			**368,03**	**1,24**	**12473**	**42**		**1845**	
	25.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0203	17471				355,26		
	25.2	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,2508	575				144,2		
26	26	**Е11-150401-0204 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**		**33,89**	**162,97**	**1,04**	**5523**	**36**	**976**	**3624**	**9879**
			м2 окрашиваемой поверхности			**133,13**	**0,52**	**4512**	**18**		**732**	
	26.1	2204-0201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	10,167	96				976,03		
27	27	**Е11-150401-0204 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**		**33,89**	**162,97**	**1,04**	**5523**	**36**	**976**	**3624**	**9879**
			м2 окрашиваемой поверхности			**133,13**	**0,52**	**4512**	**18**		**732**	
	27.1	2204-0201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	10,167	96				976,03		
28	28	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		**3,842**	**3136,86**	**45,07**	**12052**	**173**	**3076**	**7113**	**20698**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**2291,2**	**23,18**	**8803**	**89**		**1533**	
	28.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,1652	18212				3008,73		
29	29	**Е11-150401-0204 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**		**3,842**	**162,97**	**1,04**	**626**	**4**	**111**	**411**	**1120**
			м2 окрашиваемой поверхности			**133,13**	**0,52**	**511**	**2**		**83**	
	29.1	2204-0201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	1,1526	96				110,65		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									**66487**
			Раздел: 5. Приямок									
30	30	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**0,144**	**5654,81**	**1744,26**	**814**	**252**	**437**	**217**	**1114**
			м3 основания			**877,2**	**746,72**	**126**	**108**		**83**	
	30.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1656	2627				435,03		

31	31	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Приямок железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		0,36	33828,78	2514,56	12178	906	7490	3631	17074
				м3		10509,31	573,75	3783	207		1265	
	31.1	2102-0101-0403	Бетон тяжелый класса В10, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3654	17179				6277,21		
32	32	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		1,8	672,58	29,15	1211	53	531	613	1970
				м2 стяжки		348,17	14,29	627	26		146	
	32.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0367	14333				526,31		
33	33	Е11-110101-1102 К=3	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		0,36	247,02	14,83	-89	-6	-79	-7	-104
				м2 стяжки		12,9	7,09	-5	-3		-8	
	33.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0055	14333				78,95		
34	34	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		1,8	1570,86	85,52	2828	154	1447	1174	4322
				м2 изолируемой поверхности		681,41	12,32	1227	22		320	
	34.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,016	241				485,86		
	34.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0062	115131				717,04		
35	35	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		1,8	965,95	42,34	1739	77	922	708	2643
				м2 изолируемой поверхности		411,14	7,02	740	13		196	
	35.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	2,016	241				485,86		
	35.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0027	115131				312,93		
36	36	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		1,8	672,58	29,15	1211	53	531	613	1970
				м2 стяжки		348,17	14,29	627	26		146	
	36.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0367	14333				526,31		
37	37	Е11-110101-1102 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		1,8	164,69	9,89	-296	-17	-263	-23	-345
				м2 стяжки		8,6	4,72	-15	-8		-26	
	37.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0184	14333				263,15		
38	38	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0448	259661,96	1405	11633	63	10951	588	13199
				т		13815,6	602,88	619	27		978	
	38.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0125	112				1,4		
	38.2	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0448	244410				10949,57		
39	39	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		0,18	22736,41	7,2	4093	1	3411	639	5111
				м3 подстилающего слоя		3777,12	0	680	0		379	
	39.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1836	16510				3031,24		
40	40	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,0703	573653,42	25946,69	40328	1824	35859	2236	45969
				т конструкций		37627,8	8458,38	2645	595		3405	
	40.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0703	497991				35008,77		
	40.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	633856				597,11		
	40.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219516				61,73		

	40.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	419097				57,16		
41	41	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**0,0703**	**79,5**	**1,71**	**6**	**0**	**4**	**1**	**8**
				м2		**26,31**	**0,27**	**2**	**0**		**1**	
	41.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	482419				3,05		
			Итого по разделу: 5. Приямок									**92931**
			Раздел: 6. Крыльцо№1									
42	42	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадка со ступенями. Устройство**		**0,32**	**33629,84**	**2514,56**	**10762**	**805**	**6594**	**3227**	**15108**
				м3		**10509,31**	**573,75**	**3363**	**184**		**1119**	
	42.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3248	16983				5516,08		
			Итого по разделу: 6. Крыльцо№1									**15108**
			Раздел: 7. Металлоконструкции									
43	43	**Е11-090301-0604 Изм. и доп. вып. 16**	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м**		**0,12094**	**5672,29**	**3504,53**	**674**	**424**	**27**	**269**	**1018**
				м рельса в одну нитку		**1847,79**	**1374,16**	**223**	**166**		**75**	
	43.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	473527				1,72		
	43.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	633856				2,19		
	43.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0155	354				5,5		
	43.4	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863677				1,49		
	43.5	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219516				5,31		
	43.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	419097				6,48		
44	44	**С121-050203-0801**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**		**0,12094**	**349809**		**42306**		**42306**		**45690**
				т							**3384**	
45	45	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		**3,50726**	**100,6**	**2,41**	**353**	**9**	**186**	**110**	**500**
				м2		**45,02**	**0,27**	**158**	**1**		**37**	
	45.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	542875				171,36		
46	46	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**3,50726**	**79,5**	**1,71**	**279**	**6**	**181**	**64**	**370**
				м2		**26,31**	**0,27**	**92**	**1**		**27**	
	46.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	482419				152,28		
			Итого по разделу: 7. Металлоконструкции									**47578**
			ИТОГО:					**715595**	**26716**	**460235**	**213849**	**1003800**
								228647	**8419**		**74356**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**1 003 800**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**20 076**			
			Итого с временными									**1 023 876**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**30 409**			
			Итого с зимними удорожаниями									**1 054 285**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**21 086**			
			Итого сметная стоимость									**1 075 371**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**914 065**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**161 306**

Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036	1,050036		959 801
Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918	1,1025918		177 854
Всего :			1 137 655
Итого по договорной цене	*0,900000001*		1 023 889
НДС	12 %	122 867	
Итого с НДС			1 146 756

Акт выполненных работ № 23

за **август 2022 (месяц, год) на 2-2-7 Насосная станция 2-го подъема. Технологическая часть.**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Обвязка насосных станции									
1	1	Ц13-070401-0106	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т. Монтаж оборудования.**		1	78204,64	5771,62	78205	5772	16825	35155	122429
				шт.		55608	2023,68	55608	2024		9069	
2	2	Ц13-070401-0108	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т. Монтаж оборудования.**		1	110287,05	10802,04	110287	10802	22693	49232	172281
				шт.		76792	3916,8	76792	3917		12762	
3	3	Е11-170701-0101	**Баки для воды массой до 0,5 т. Установка**		1	18288,06	1607,98	18288	1608	721	16214	37262
				бак		15959,4	585,22	15959	585		2760	
	3.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,52	271				682,92		
	3.2	2305-3001-0100	Баки металлические	шт.	1							
4	4	С123-051203-0106	**Мембранный расширительный бак MDB GWS 500 PN10 V=500л,H=1520 мм**		1	23951		23951		23951		25867
				шт.							1916	
5	5	Ц13-070401-0108	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т. Монтаж оборудования.**		1	110287,05	10802,04	110287	10802	22693	49232	172281
				шт.		76792	3916,8	76792	3917		12762	
6	6	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**		1	15764,37	285,07	15764	285	8156	7249	24854
				узел		7323,55	72,96	7324	73		1841	
	6.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655				7860		
7	7	С123-030301-0307	**Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч**		1	238291		238291		238291		257354
				шт.							19063	
8	8	С123-041013-1809	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 4", Т до +120°С, PN 20, DN 100, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**		1	67453		67453		67453		72849
				шт.							5396	
9	9	С123-040902-3102	**Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005**		1	1766		1766		1766		1907
				шт.							141	

10	10	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		1	2514,21	0	2514	0	2198	310	3050
				комплект		316,33	0	316	0		226	
	10.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179		
11	11	**С123-040902-3104**	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005**		1	4076		4076		4076		4402
				шт.							326	
12	12	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		11	2337,21	20,77	25709	229	20499	4972	33136
				м трубопровода		452,93	8,33	4982	92		2455	
	12.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	11	1850				20350		
13	13	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		45	5245,18	69,11	236033	3110	188227	44877	303383
				м трубопровода		993,25	24,36	44696	1096		22473	
	13.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	45	4110				184950		
14	14	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		11	87,56	1,1	963	12	14	919	2033
				м трубопровода		85,22	0	937	0		151	
	14.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0022	652				1,43		
	14.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,11	82				9,02		
	14.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	458				2,52		
15	15	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		45	89,86	1,1	4044	50	159	3758	8426
				м трубопровода		85,22	0	3835	0		624	
	15.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,009	652				5,87		
	15.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,71	82				140,22		
	15.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0225	458				10,31		
16	16	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		11	2076,98	82,26	22847	905	3601	18597	44760
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	18341	444		3316	
	16.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0165	188483				3109,97		
	16.2	5101-9999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	11							
17	17	**С123-040102-1105**	**Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002**		11	103047		1133517		1133517		1224198
				шт.							90681	
18	18	**С123-020103-0310**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**		22	3083		67826		67826		73252
				шт.							5426	
19	19	**Е11-220901-0201**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		1	1595,88	82,26	1596	82	169	1371	3204
				задвижка или клапан		1344,99	40,32	1345	40		237	
	19.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188483				150,79		
	19.2	5101-9999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1							
20	20	**С123-040902-0105**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**		1	12776		12776		12776		13798
				шт.							1022	
21	21	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,0006	1035457,7	514544,29	621	309	11	388	1090

			т фасонных частей		502196,2	150872,02	301	91		81		
22	22	С123-020101-1032	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	2	1263		2526		2526		2728	
			шт.							202		
23	23	С123-020103-3425	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	2	926		1852		1852		2000	
			шт.							148		
24	24	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка гильзы**	11	16911,86	295,32	186030	3248	149139	33865	237487	
			м трубопровода		3058,44	83,04	33643	913		17592		
	24.1	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м 10,23	14557				148918,11			
25	25	Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	1	14191,86	222,05	14192	222	11348	2626	18163	
			м трубопровода		2621,52	58,5	2622	58		1345		
	25.1	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м 0,93	12186				11332,98			
26	26	С123-080305-0104	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	2	5433		10866		10866		11735	
			шт.							869		
27	27	Ц13-030110-0114	**Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	1	23291,31	10916,31	23291	10916	0	9927	35875	
			шт.		12375	3899,07	12375	3899		2657		
28	28	5110-0401-0203 РСНБ РК 2015	**Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м**	1	30425		30425				30425	
			шт.						30425			
			Отпускная цена		30425		30425					
			Сметная стоимость оборудования				*30425*					
29	29	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	51	100,6	2,41	5131	123	2712	1594	7263	
			м2		45,02	0,27	2296	14		538		
	29.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т 0,0046	542875				2491,8			
30	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	51	159,01	3,42	8110	175	5251	1871	10779	
			м2		52,62	0,54	2684	28		798		
	30.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т 0,0092	482419				4428,61			
31	31	Ц13-370101-0201	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	3	34913,7	663,57	104741	1991	34118	41939	158414	
			шт.		22877,4	40,32	68632	121		11734		
32	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	0,0399	1035457,7	514544,29	41315	20531	747	25797	72481	
			т фасонных частей		502196,2	150872,02	20038	6020		5369		
33	33	С123-020101-0175	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	21	1130		23730		23730		25628	
			шт.							1898		
34	34	Ц13-121101-0112	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	3	14392,42	5676,44	43177	17029	2399	18229	66318	
			шт.		7916,16	2044,8	23748	6134		4912		
35	35	С123-040102-0107	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	3	91319		273957		273957		295874	
			шт.							21917		

36	36	С123-020103-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	5228		31368		31368	2509	33877
37	37	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	12	8193,72 1376,96	93,79 30,57	98325 16524	1126 367	80676	16553 9190	124068
	37.1	2301-1307-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	12	6581				78972		
38	38	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	100,11 85,22	1,1 0	1201 1023	13 0	165	1002 176	2379
	38.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0024	652				1,56		
	38.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,956	82				160,39		
	38.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,006	458				2,75		
39	39	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	2	18344,96 1209,6	117,54 40,32	36690 2419	235 81	34036	2450 3131	42271
	39.1	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	6	839				5034		
	39.2	2303-0103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	733				14660		
	39.3	2304-0702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6005				12010		
40	40	Ц13-121101-0110	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	10057,72 6007,68	3524,18 1269,12	20115 12015	7048 2538	1052	8878 2319	31312
41	41	С123-041001-0606	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 100 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	40981		81962		81962	6557	88519
42	42	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	3083		12332		12332	987	13319
43	43	Ц13-121101-0306	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	15317,66 8064	6727,8 2438,4	30635 16128	13456 4877	1052	12813 3476	46924
44	44	С123-040101-1503	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	37760		75520		75520	6042	81562
45	45	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	3083		12332		12332	987	13319
46	46	С123-051207-2003	**Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	2	191987		383974		383974	30718	414692
			Итого по разделу: 1. Обвязка насосных станции									4469228
			Раздел: 2. Канализация производственная К3									

47	47	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		5	2877,44	39,58	14387	198	10401	3784	19625
				м трубопровода		757,61	14,65	3788	73		1454	
	47.1	2301-1307-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	5	2051				10255		
48	48	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		5	87,56	1,1	438	6	6	418	924
				м трубопровода		85,22	0	426	0		68	
	48.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	652				0,65		
	48.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	82				4,1		
	48.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	458				1,15		
49	49	С123-040501-0218	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**		1	4256		4256		4256		4596
				шт.							340	
50	50	С123-041001-0706	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015**		1	4917		4917		4917		5310
				шт.							393	
51	51	Ц13-070401-0101	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**		1	47439,64	901,62	47440	902	11384	21504	74459
				шт.		35154	97,92	35154	98		5515	
52	52	Прайс лист	**Погружной дренажный насос Unilift AP 12,40,04,1 Q=10 м3/час. H =10м,N=0,75кВт**		1	219825,34		219825				219825
				шт						219825		
			Отпускная цена			219825		219825				
			Сметная стоимость оборудования					*219825*				
			Итого по разделу: 2. Канализация производственная К3									324739
			ИТОГО:					4021874	111185	3099700	435524	4793967
								560743	37500	250250	336569	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							250250		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									4 793 967
			Временные здания и сооружения				2,0%		90 874			
			Итого с временными									4 884 841
			Зимние удорожания				2,97%		137 647			
			Итого с зимними удорожаниями									5 022 488
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		95 445			
			Итого сметная стоимость									5 117 933
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					4 350 243
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					767 690
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					4 567 912
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					846 449
			Всего :									5 414 361
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					4 872 925
			НДС				12 %		584 751			
			Итого с НДС									5 457 676

Акт выполненных работ № 24

за **август 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 . Общестроительные работы.**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========									
1	1	**Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**		12	6630,24	1495,99	79563	17952	31082	41614	130871
			шт. сборных конструкций			2544,1	394,74	30529	4737		9694	
	1.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0072	687011				4946,48		
	1.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,6348	6931				4399,8		
	1.3	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,792	22669				17953,85		
2	2	**С121-040302-9903**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**		106,029	65075		6899837		6899837		7451824
				м3							551987	
3	3	**Е11-460101-0803 Изм. и доп. вып. 16**	**Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/**		1,2	90278	1281,41	108334	1537	74163	27967	147205
			-	м3		27194,05	551,04	32633	661		10904	
	3.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,168	54846				9214,13		
	3.2	2102-0101-3002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	22669				27746,86		
	3.3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	230016				24841,73		
4	4	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,12728	222146		28275		28275		30537
				т							2262	
5	5	**Е11-070106-0403**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов**		62,4	311,21	27,85	19420	1738	5429	14458	36588
				м шва		196,36	0	12253	0		2710	
	5.1	2110-0501-1406	Мастика сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	46,8	116				5428,8		
6	6	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,17	1375648,7	514544,29	233860	87472	61014	109911	371273
			т фасонных частей			502196,2	150872,02	85373	25648		27502	
	6.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,17	340191				57832,47		
7	7	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**		0,2292	727807,47	1327,47	166813	305	150092	15059	196422
				т		71630	570,24	16418	131		14550	
	7.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2292	654850				150091,62		
			Итого по разделу: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========									8364720
			Раздел: 2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========									
8	8	**С121-050308-0225**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**			614		0				0
				м2								

9	9	С121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3		19365	0				0
			Раздел: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ==========								
10	10	С123-010401-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	6,024	21458	129263		129263	10341	139604
11	11	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	12390	49560		49560	3965	53525
12	12	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4518	9036		9036	723	9759
13	13	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(1ПП15-1)	м3	0,54	63644	34368		34368	2749	37117
14	14	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	12390	49560		49560	3965	53525
15	15	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4518	9036		9036	723	9759
16	16	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92(1ПП15-1)	м3	0,54	63644	34368		34368	2749	37117
			Итого по разделу: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ==========								340406
			ИТОГО:				7851293	109004	7565083	209009	8705126
							177206	31177		644824	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Всего								8 705 126
			Временные здания и сооружения			2,0%		174 103			
			Итого с временными								8 879 229
			Зимние удорожания			2,97%		263 713			
			Итого с зимними удорожаниями								9 142 942
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		182 859			
			Итого сметная стоимость								9 325 801
			в том числе на 2021 год - 85%			85%					7 926 931
			в том числе на 2022 год - 15%			15%					1 398 870
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036			1,050036					8 323 563
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918			1,1025918					1 542 383
			Всего :								9 865 946
			Итого по договорной цене			*0,900000001*					8 879 351
			НДС			12 %		1 065 522			
			Итого с НДС								9 944 874

Акт выполненных работ № 25

за **август 2022 (месяц, год) на 2-3-3 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 . Технологическое оборудование и трубопроводы работы**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции	Шифр норм.	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

	по смете	код ресурса		измерения		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Вариант с поплавковым запорным клапаном#==========									
1	1	**Е11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 17 примен**	**Указатели уровня кранового типа. Установка**		2	1227,27	0	2455	0	253	2157	4981
				комплект		1100,66	0	2201	0		369	
	1.1	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	309583				99,07		
	1.2	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	60756				121,51		
2	2	**С123-041014-0215**	**Поплавок одноуровневый вертикальный модели 67, DN 50, типа BERMAD**	**шт.**	2	0		0				0
3	3	**Ц13-120108-0305**	**Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей**		7,4	3072,82	180,99	22739	1339	1508	12422	37974
				м трубопровода		2688	63,97	19891	473		2813	
4	4	**С123-010501-1120**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	7,4	8755		64787		64787	5183	69970
5	5	**Ц13-121101-0115**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования**		2	32908,54	14047,18	65817	28094	6945	24982	98063
				шт.		15388,8	5088	30778	10176		7264	
6	6	**С123-041005-4014**	**Клапан регулирующий уровень воды в резервуаре фланцевый модели 750 зауженный, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 300, типа BERMAD**	**шт.**	2	0		0				0
7	7	**Ц13-120603-0101 Изм. и доп. вып. 19 примен**	**Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм. Монтаж оборудования**		200	518,96	106,51	103792	21302	7226	52074	168335
				м		376,32	50,52	75264	10104		12469	
8	8	**С123-010507-0101**	**Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1,DN 16,толщина стенки 1,5 мм,PN 10 для низкотемпературных контуров отопления**	**м**	200	348		69600		69600	5568	75168
9	9	**Ц13-121501-0205**	**Фильтр сетчатый 16-250-2. Монтаж оборудования**		2	403,2	0	806	0	0	492	1402
				шт.		403,2	0	806	0		104	
10	10	**С123-041013-0214**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 300 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	2	175534		351068		351068	28085	379153
11	11	**Е11-160601-0108 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка**		6	18414,59	1532,99	110488	9198	13738	88420	214821
				шт.		14592	445,44	87552	2673		15913	
	11.1	2113-0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,049	193094				9453,88		
	11.2	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0114	206090				2349,43		
	11.3	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт	12							
	11.4	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт	6							
12	12	**С123-040103-0205**	**Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	6	395007		2370042		2370042	189603	2559645

13	13	Ц13-120801-0104 Изм. и доп. вып. 9	**Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 250-300 мм. Монтаж оборудования**		4	37814	4864,54	151256	19459	2774	82746	252722
				шт.		32256	1656,38	129024	6626		18720	
14	14	С123-041012-3410	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ART 2831, T до +80°C, PN 10, DN 250, типа Genebre ГОСТ 27036-86**		4	84126		336504		336504		363424
				шт.							26920	
15	15	Е11-221001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**		2	2269,56	54,84	4539	110	428	4015	9238
				шт.		2000,7	26,88	4001	54		684	
	15.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	188483				414,66		
	15.2	2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа BElgiCAsT ГОСТ 33259-2015	шт.	2							
16	16	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**		2	2864,32	0	5729	0	4854	857	7113
				комплект		437,44	0	875	0		527	
	16.1	2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	2408				4816		
			Итого по разделу: 2. Вариант с поплавковым запорным клапаном#									4242009
			ИТОГО:					3659622	79502	3229727	268165	4242009
								350392	30106		314222	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									4 242 009
			Временные здания и сооружения				2,0%		84 840			
			Итого с временными									4 326 849
			Зимние удорожания				2,97%		128 507			
			Итого с зимними удорожаниями									4 455 356
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		89 107			
			Итого сметная стоимость									4 544 463
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					3 862 794
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					681 669
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					4 056 073
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					751 603
			Всего :									4 807 676
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					4 326 909
			НДС				12 %		519 229			
			Итого с НДС									4 846 138

Акт выполненных работ № 26

за **август 2022 (месяц, год) на 4-1-1 Строительство ВЛ-10 кВ.**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Воздушная линия ВЛ-10кВ									
1	1	С123-061004-0105	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**		2,21364	1023660		2266015		2266015		2447296

				т					181281	
2	2	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,005	605014	3025	3025	242	3267
3	3	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	5	89830	449150	449150		449150
			Отпускная цена			89830	449150			
			Сметная стоимость оборудования				*449150*			
4	4	С123-051207-2001	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	5	172134	860670	860670	68854	929524
5	5	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	15	10623	159345	159345		159345
			Отпускная цена			10623	159345			
			Сметная стоимость оборудования				*159345*			
6	6	С124-040207-4603	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2095	4190	4190	335	4525
7	7	С124-040207-4605	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2797	11188	11188	895	12083
8	8	С124-040207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2095	25140	25140	2011	27151
9	9	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	7411	251974	251974	20158	272132
10	10	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	63	2196	138348	138348	11068	149416
11	11	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	2196	17568	17568	1405	18973
12	12	С124-040207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	3801	19005	19005	1520	20525
13	13	С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/КМ2/	т	0,08465	524412	44391	44391	3551	47942
14	14	С124-040207-5912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	1995	29925	29925	2394	32319
15	15	С124-040207-5940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7712	7712	7712	617	8329
16	16	С124-040207-5951	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9617	19234	19234	1539	20773
17	17	С124-040207-5952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9617	19234	19234	1539	20773
18	18	С124-040207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	3499	83976	83976	6718	90694
19	19	С124-040207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2196	26352	26352	2108	28460
20	20	С124-040207-5601	Оттяжка ОТ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10019	20038	20038	1603	21641
21	21	С124-040207-5602	Оттяжка ОТ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	64372	386232	386232	30899	417131
22	22	С124-040207-0791	Стяжка ОТ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	20652	82608	82608	6609	89217

23	23	С124-040207-5949	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	10515	42060	42060	3365	45425
24	24	С124-040204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	479	2874	2874	230	3104
25	25	С124-040207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	2999	44985	44985	3599	48584
26	26	С124-040207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	13232	66160	66160	5293	71453
27	27	С124-040207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	3299	16495	16495	1320	17815
28	28	С124-040207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	11729	117290	117290	9383	126673
29	29	С124-040207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	2898	28980	28980	2318	31298
30	30	С124-040207-1953	Траверса ТМ 17, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	23066	92264	92264	7381	99645
31	31	С124-040207-1959	Траверса ТМ 24, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	58	33850	1963300	1963300	157064	2120364
32	32	С124-040207-1939	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	19447	19447	19447	1556	21003
33	33	С124-040207-1941	Траверса ТМ-5, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14049	14049	14049	1124	15173
34	34	С124-040207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	24841	322933	322933	25835	348768
35	35	С124-040207-5937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	71218	783398	783398	62672	846070
36	36	С124-040207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	8715	174300	174300	13944	188244
37	37	С124-040207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	95	2597	246715	246715	19737	266452
38	38	С124-040207-0728	Хомут Х-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2697	2697	2697	216	2913
39	39	С124-040207-0739	Хомут Х33, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2999	5998	5998	480	6478
40	40	С124-040207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	2096	52400	52400	4192	56592
41	41	С124-040207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	2196	43920	43920	3514	47434
42	42	С124-040207-1814	Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	95	95	95	8	103
43	43	С124-040206-0605	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	573	8595	8595	688	9283
44	44	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	573	17190	17190	1375	18565
45	45	С123-061004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80/ВШ-1/		0,121407	1023660	124279	124279		134221

46	46	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	т	451	47	21197		21197	9942	22893
47	47	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	47	282		282	1696	305
48	48	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	1806	130032		130032	23	140435
49	49	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	136	335	45560		45560	10403	49205
50	50	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	531	44604		44604	3645	48172
51	51	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	123	417	51291		51291	3568	55394
52	52	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	144	3532	508608		508608	4103	549297
53	53	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	651	5208		5208	40689	5625
54	54	С124-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	635	4445		4445	417	4801
55	55	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	1301	93672		93672	356	101166
56	56	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	457	2393	1093601		1093601	7494	1181089
57	57	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,5538755	633856	351077		351077	87488	379163
			Итого по разделу: 1. Воздушная линия ВЛ-10кВ							28086	12333871
			ИТОГО:				11465321	0	10856826		12333871
			В том числе :				0	0	608495	868550	
			Стоимость оборудования, всего						608495		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		

Всего		12 333 871
Временные здания и сооружения	2,0%	234 508
Итого с временными		12 568 379
Зимние удорожания	2,97%	355 209
Итого с зимними удорожаниями		12 923 588
Непредвиденные работы и затраты	2 %	246 302
Итого сметная стоимость		13 169 890
в том числе на 2021 год - 85%	85%	11 194 407
в том числе на 2022 год - 15%	15%	1 975 483
Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036	1,050036	11 754 531
Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918	1,1025918	2 178 152
Всего :		13 932 683
Итого по договорной цене	*0,900000001*	12 539 414
НДС	12 %	1 504 730
Итого с НДС		14 044 144

Акт выполненных работ № 27

за **август 2022 (месяц, год) на 4-1-2 Строительство КЛ-10 кВт.ЛЭС,КТПН работы**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции	Шифр норм.	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

	по смете	код ресурса		измерения		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ									
1	1	С121-130809-1618	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2**	м	658	92		60536		60536	4843	65379
2	2	С121-010401-0101	**Песок природный**	м3	40	1725		69000		69000	5520	74520
3	3	С121-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	2,5	46955		117388		117388	9391	126779
4	4	С123-060109-1007	**Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,85986	5430844		4669766		4669766	373581	5043347
5	5	С123-061703-1102	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КиТп-3-70/120-СЛ-иб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	8	13415		107320		107320	8586	115906
6	6	С123-061703-1005	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-70/120-СЛ-еб ГОСТ 13781.0-86**	комплект	2	24407		48814		48814	3905	52719
7	7	С123-010501-1412	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	164	2023		331772		331772	26542	358314
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ									5836964
			Раздел: 2. ДЭС									
8	8	**Прайс-лист**	**Дизель генераторная кстановка ДГУ РСА POWER PCU-633**	шт	2	2116071,43		4232143		4232143		4232143
			Отпускная цена			2116071		4232143				
			Сметная стоимость оборудования					*4232143*				
			Итого по разделу: 2. ДЭС									4232143
			Раздел: 3. Комплектно трансформаторная подстанция									
9	9	С121-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,258	23613		76931		76931	6154	83085
10	10	5108-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковаи модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1039559		1039559		1039559		1039559
			Отпускная цена			1039559		1039559				
			Сметная стоимость оборудования					*1039559*				
11	11	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	410644		410644		410644		410644
			Отпускная цена			410644		410644				
			Сметная стоимость оборудования					*410644*				

12	12	5108-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный**	шт.	1	666020	666020		666020		666020
			Отпускная цена			666020	666020				
			Сметная стоимость оборудования				***666020***				
13	13	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	474397	474397		474397		474397
			Отпускная цена			474397	474397				
			Сметная стоимость оборудования				***474397***				
14	14	5108-0301-0603 РСНБ РК 2015	**Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom**	шт.	1	4058426	4058426		4058426		4058426
			Отпускная цена			4058426	4058426				
			Сметная стоимость оборудования				***4058426***				
15	15	С124-040204-1201	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	356	4272		4272	342	4614
16	16	С123-070201-0908	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	33306	33306		33306	2664	35970
17	17	С123-070204-3303	**Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА**	шт.	2	13062	26124		26124	2090	28214
18	18	С123-070204-3306	**Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А 25кА**	шт.	1	13062	13062		13062	1045	14107
			Итого по разделу: 3. Комплектно трансформаторная подстанция								6815036
			ИТОГО:				16439480	0	5558291		16884143
							0	0	10881189	444663	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						10881189		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Всего								16 884 143
			Временные здания и сооружения				2,0%		120 059		
			Итого с временными								17 004 202
			Зимние удорожания				2,97%		181 853		
			Итого с зимними удорожаниями								17 186 055
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		126 097		
			Итого сметная стоимость								17 312 152
			в том числе на 2021 год - 85%				85%				14 715 329
			в том числе на 2022 год - 15%				15%				2 596 823
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036				15 451 625
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918				2 863 236
			Всего :								18 314 861
			Итого по договорной цене				*0,900000001*				16 483 375
			НДС				12 %		1 978 005		
			Итого с НДС								18 461 380

Акт выполненных работ № 28

за **август 2022** **(месяц, год) на** **4-1-3 ВЛИ-0,4 кВ** **работы**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге			
								Накладные	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ(наружное освещение насосной 2- го подъема)									
1	1	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**4**	**27176**		**108704**		**108704**	**8696**	**117400**
2	2	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**7**	**27176**		**190232**		**190232**	**15219**	**205451**
3	3	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**9**	**27176**		**244584**		**244584**	**19567**	**264151**
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ(наружное освещение насосной 2- го подъема)									**587002**
			Раздел: 2. Наружное освещение площадки насосов 1-го подъема									
4	4	С121-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**	**27176**		**54352**		**54352**	**4348**	**58700**
			Итого по разделу: 2. Наружное освещение площадки насосов 1-го подъема									**58700**
			ИТОГО:					**597872**	**0**	**597872**		**645702**
								0	**0**		**47830**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**645 702**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**12 914**			
			Итого с временными									**658 616**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**19 561**			
			Итого с зимними удорожаниями									**678 177**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**13 564**			
			Итого сметная стоимость									**691 741**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**587 980**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**103 761**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**617 400**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**114 406**
			Всего :									**731 806**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**658 625**
			НДС				**12 %**		**79 035**			
			Итого с НДС									**737 660**

Акт выполненных работ № 29

за **август 2022** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные сети водоснабжения Токмансай,с.Кайнар и ст.Токмансай** работы

оставлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		28086,3814	154,62	146,26	4342716	4107914	0	918492	5682105
				м3 грунта		8,36	37,06	234802	1040881		420897	
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		865,8386	1672,44	0	1448063	0	0	1042605	2689921
				м3 грунта		1672,44	0	1448063	0		199253	
3	3	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		27847,44296	35,22	35,22	980787	980787	0	259449	1339455
				м3 грунта		0	12,94	0	360346		99219	
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		865,8386	872,86	0	755756	0	0	544144	1403892
				м3 грунта		872,86	0	755756	0		103992	
5	5	Е11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		178,3234454	17,39	17,39	3101	3101	0	820	4235
				м3 грунта		0	6,39	0	1139		314	
6	6	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		27847,44296	161,41	76,31	4494856	2125039	0	2413638	7461174
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	2369817	982458		552680	
7	7	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		150,853	3109,64	159,5	469099	24061	286244	164231	683996
				м3 основания		1052,64	47,04	158794	7096		50666	
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	165,9383	1725				286243,57		
8	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		1,5	360101,35	106803,91	540152	160206	7466	414428	1030946
				км трубопровода		248320	30755,96	372480	46134		76366	
	8.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	27	271				7317		
9	9	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		1,005	297433,65	74602,49	298921	74975	1398	241476	583629
				км трубопровода		221440	21261,92	222547	21368		43232	
	9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,025	271				1361,78		
10	10	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**		47	2784,49	182,48	130871	8577	26062	98933	248188
				шт.		2047,5	78,72	96232	3700		18384	
	10.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1316	188483				24804,36		
11	11	Е11-220801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		5,00226	331830,29	2879,1	1659901	14402	1408580	241539	2053555
				т фасонных частей		47362,5	1411,2	236920	7059		152115	
	11.1	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,07							
	11.2	2302-1104-0604	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	5,0023	249975				1250439,94		
12	12	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		125	1435,78	924,49	179472	115561	0	94822	296238
				шт.		511,29	254,95	63911	31869		21944	
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,62546	1035457,7	514544,29	647637	321826	11707	404383	1136182
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	314104	94364		84162	
14	14	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,398053	1035457,7	514544,29	412167	204816	7450	257356	723085
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	199901	60055		53562	
15	15	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**		0,2096	1035457,7	514544,29	217032	107849	3923	135514	380750
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	105260	31623		28204	

			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение								25717351
			Раздел: 2. Колодцы								
16	16	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		80	22778,32	9293,44	1822266	743475	250203	1120263	3177931
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10357,34	3787,39	828587	302991		235402	
	16.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	18,08	2278				41186,24		
	16.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,64	16510				175666,4		
17	17	**Е11-230101-0102**	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**		12	4132,55	232,41	49591	2788	34170	13320	67944
			м3 основания			1052,64	68,54	12632	822		5033	
	17.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15	2278				34170		
18	18	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**		24	22736,41	7,2	545674	173	454850	85212	681357
			м3 подстилающего слоя			3777,12	0	90651	0		50471	
	18.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	24,48	16510				404164,8		
			Итого по разделу: 2. Колодцы									3927232
			ИТОГО:					18998062	8995550	2492053	8450625	29644583
								7510457	2991905		2195896	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									29 644 583
			Временные здания и сооружения				2,0%		592 892			
			Итого с временными									30 237 475
			Зимние удорожания				2,97%		898 053			
			Итого с зимними удорожаниями									31 135 528
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		622 711			
			Итого сметная стоимость									31 758 239
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					26 994 503
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					4 763 736
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					28 345 200
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					5 252 456
			Всего :									33 597 656
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					30 237 891
			НДС				12 %		3 628 547			
			Итого с НДС									33 866 438
			Итого по актам № 21-29 :									91 066 926
			В том числе НДС -12%:									9 757 171

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085

(наименование (полное) идентификационный номер (для индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность подпись расшифровка подписи)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262

(наименование бизнес идентификационный номер (для индивидуальный

Руководитель _____ **Сериков Б.С.**

(должность подпись расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Әсем- Құрылыс- Қызылорда"

_____ **Ысқақов М. Ә.**

аттестат № KZ67VJE00066309 от 11.06.21г., № KZ53VJE00047452 от 13.06.2019 г г.№

(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Авторский надзор ТОО"Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

(должность фамилия имя отчество индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)