Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, Микрорайон, дом № 5,4**	**100440000262**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Допсогл. №03 от 18.05.2022 г к Договору № 99 от 23.09.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000065	**27.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"			работа	1	70 025 986,00	70 025 986,00	7 502 784,21
				Итого	1	x	70 025 986,00	7 502 784,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2022

М.П.

Приложение
к приказу Министра иноустрии
инфраструктурного развития РК от
апреля 2019 года №17

Приложение
к Правилам организаци
деятельности и осуществлени
функций заказчика/застройщика

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"
Наименование стройки :Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		99	23.09.2021 г.				
		доп.согл.№ 01	6.12.2021г.				
		доп.согл.№ 03	24.01.2022г.				
		доп.согл.№ 03	18.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	594 188 766	62 523 202	530 525 682	62 523 202	0				63 663 084	594 188 766
в том числе за отчётный месяц :		62 523 202	62 523 202	62 523 202					7 502 784	70 025 986
Акт №30		7 926 947	7 926 947	7 926 947					951 234	8 878 181
Акт №31		2 309 552	2 309 552	2 309 552					277 146	2 586 698
Акт №32		4 614 758	4 614 758	4 614 758					553 771	5 168 529
Акт №33		3 554 859	3 554 859	3 554 859					426 583	3 981 442
Акт №34		5 701 823	5 701 823	5 701 823					684 219	6 386 042
Акт №35		37 590 122	37 590 122	37 590 122					4 510 814	42 100 936
Акт №36		825 141	825 141	825 141					99 017	924 158

Всего к оплате: **70 025 986** **(семьдесят миллионов двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" БИН 100440000262

Руководитель Сериков Б.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл З" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Әсем- Құрылыс- Қызылорда" Ысқақов М.Ә.
аттестат № KZ67VJE00066309 от 11.06.21г., № KZ53VJE00047452 от 13.06.2019 г.г., № KZ96VJE00066466 от 17.06.2021г.г.,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Актөбе Жоба" Сәдібай К.О.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

казчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 10044000262 Актюбинская область, Алгинский район, с. Г.Алга микрорайон 5,4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

одрядчик : ТОО"Алихан Ойл Т" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка: Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

бъект : Строительно-монтажные работы "Строительство системы водоснабжения села Токмансай Алгинского района Актюбинской области"
(наименование)

оговор о государственных закупках № 99 от 23.09.2021г., доп. соглашение №01 от 06.12.2021г., доп.соглашение № 03 от 24.01.2022г.,доп.соглашение № 03 от 18.05.2022г.

Акт выполненных работ № 30

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-1 Общестроительные работы** работы

оставлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

ер п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**		262,7726062	30,2	30,2	7936	7936	0	2100	10839
				м3 грунта		0	11,1	0	2917		803	
2	2	Е11-010104-0407	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**		262,7726062	16,91	16,91	4443	4443	0	1177	6070
				м3 грунта		0	6,22	0	1634		450	
3	3	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		262,7726062	161,41	76,31	42414	20053	0	22775	70404
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	22362	9271		5215	
4	4	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		29,1969562	794,73	0	23204	0	0	16707	43104
				м3 грунта		794,73	0	23204	0		3193	
5	5	Е11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**		321,1108594	225,56	217,14	72430	69726	22	15604	95077
				м3 грунта		8,35	59,14	2681	18990		7043	
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0096	2348				22,62		
6	6	С341-020102-0102	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**		577,9995446	94		54332				58679
				т·км							4347	
7	7	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		514,1687344	43	43	22109	22109	0	5849	30195
				м3 грунта		0	15,8	0	8124		2237	
8	8	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		514,1687344	161,41	76,31	82992	39236	0	44565	137762
				м3 уплотненного грунта		85,1	35,28	43756	18140		10205	

9	9	**Е11-010101-0313**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		**108**	**162,6**	**154,02**	**17561**	**16634**	**0**	**3624**	**22880**
				м3 грунта		**8,58**	**38,02**	**927**	**4106**		**1695**	
10	10	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**108**	**794,73**	**0**	**85831**	**0**	**0**	**61798**	**159439**
				м3 грунта		**794,73**	**0**	**85831**	**0**		**11810**	
11	11	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1		108	112,5	0	12150	0	0	8748	22570
				м2 спланированной площади		112,5	0	12150	0		1672	
			Итого по разделу:									657019
			Раздел: 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========									
12	12	Е11-410101-0103 ПРИМ	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**		132,66	1311,81	253,93	174025	33686	36	117379	314716
				м2		1057,61	62,4	140303	8278		23312	
13	13	**Е11-410101-0104**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**		**269,28**	**1474,69**	**362,03**	**397105**	**97487**	**73**	**255592**	**704913**
				м2		**1112,39**	**89,09**	**299544**	**23990**		**52216**	
14	14	**Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**		**0,080388**	**83624,71**	**7134,4**	**6722**	**573**	**5655**	**613**	**7922**
				т		**6149,91**	**3499,35**	**494**	**281**		**587**	
	14.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,0257	91737				2359,86		
	14.2	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0579	56923				3294,67		
15	15	**Е11-410105-0107 Изм. и доп. вып. 14**	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление**		**8,840106**	**77589,77**	**7107,8**	**685902**	**62834**	**527955**	**84258**	**831773**
				т		**10759,31**	**1305,6**	**95113**	**11542**		**61613**	
	15.1	2113-0104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	2,8288	91737				259508,74		
	15.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,884	194294				171757,96		
16	16	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		**132,66**	**582,39**	**102,39**	**77260**	**13583**	**33310**	**31120**	**117050**
				м2 стяжки		**228,91**	**26,07**	**30367**	**3458**		**8670**	
	16.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	2,0297	12292				24949,05		
17	17	**Е11-120101-1702 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		**132,66**	**76,26**	**7,57**	**10117**	**1004**	**8549**	**765**	**11753**
				м2 стяжки		**4,25**	**2,02**	**564**	**268**		**871**	
	17.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,6766	12636				8549,09		
18	18	**Е11-130601-0208**	**Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/**		**269,28**	**1171,71**	**0**	**315518**	**0**	**3490**	**215299**	**573282**
				м2		**1158,75**	**0**	**312028**	**0**		**42465**	
	18.1	2113-0703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,0539	64794				3489,55		
19	19	**Е11-130601-0208 #ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1**	**Поверхности металлические. Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**		**265,32**	**1288,88**	**0**	**341964**	**0**	**3781**	**233347**	**621336**
				м2		**1274,63**	**0**	**338184**	**0**		**46025**	
	19.1	2113-0703-1606	Кислота серная техническая улучшенная ГОСТ 2184-2013	т	0,0584	64794				3782,05		
20	20	**Е11-130301-1906**	**Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/ /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/**		**132,66**	**3046,59**	**48,84**	**404160**	**6479**	**334924**	**47120**	**487382**
				м2		**473,07**	**41,71**	**62757**	**5533**		**36102**	
	20.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,1386	2152494				298399,6		

21	21	Е11-130301-1906	**Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/**		401,94	2769,62	44,4	1113221	17847	922517	129789	1342451
				м2		430,06	37,92	172858	15242		99441	
	21.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,3818	2152494				821914,77		
			Итого по разделу: 1. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========									5012578
			Раздел: 2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========									
22	22	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой		62,25	3149,73	84,8	196072	5282	133874	40911	255942
				м2		913,88	38,13	56916	2375		18959	
	22.1	2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	150,7176	459				69179,38		
	22.2	2113-0803-1603	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	67,8852	953				64694,6		
23	23	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		111,6	582,39	102,39	64995	11426	28022	26179	98468
				м2 стяжки		228,91	26,07	25546	2909		7294	
	23.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,7075	12292				20988,34		
24	24	Е11-120101-1702 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		111,6	521,57	53	58207	5915	48972	4503	67727
				м2 стяжки		29,75	14,11	3320	1575		5017	
	24.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	3,9841	12292				48972,8		
25	25	Е11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,208692	15251,96	1405	3183	293	7	2738	6395
				т		13815,6	602,88	2883	126		474	
	25.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0584	112				6,54		
26	26	С121-050308-0225	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**		111,6	614		68522		68522		74004
				м2							5482	
27	27	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		111,6	585,92	52,35	65389	5842	0	56047	131151
				м2 утепляемого покрытия		533,57	12,31	59546	1374		9715	
28	28	С121-110401-0103	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**		5,7474	19365		111298		111298		120202
				м3							8904	
29	29	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		111,6	582,39	102,39	64995	11426	28022	26179	98468
				м2 стяжки		228,91	26,07	25546	2909		7294	
	29.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1,7075	12292				20988,34		
30	30	Е11-120101-1702 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**		111,6	74,51	7,57	8315	844	6996	644	9676
				м2 стяжки		4,25	2,02	474	225		717	
	30.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,5692	12292				6996,11		
31	31	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		85,36	1614,54	85,52	137817	7300	72352	55664	208959
				м2 изолируемой поверхности		681,41	12,32	58165	1052		15478	
	31.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,2953	115131				34003,43		
	31.2	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	95,6032	280				26768,9		
32	32	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		85,36	1009,63	42,34	86182	3614	47473	33552	129313
				м2 изолируемой поверхности		411,14	7,02	35095	599		9579	
	32.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1289	115131				14839,65		

	32.2	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	95,6032	280				26768,9		
33	33	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		6,8288	22580,11	1096,16	154195	7485	138025	9417	176701
				м3		1271,7	243,67	8684	1664		13089	
	33.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9654	18117				126191,72		
			Итого по разделу: 2. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									1377006
			Раздел: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
34	34	Ц13-120101-0215	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		6,024	4490,48	1658,75	27051	9993	866	11464	41596
				м трубопровода		2688	431,86	16193	2602		3081	
35	35	Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,006024	2464427,75	165976,96	14846	1000	12301	1703	17873
				км трубопровода		256494	29003,52	1545	175		1324	
	35.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	7,8312	280				2192,74		
	35.2	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	26,4454	263				6955,13		
	35.3	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,7229	3736				2700,68		
36	36	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 16	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство**		0,56	30330,19	3938,35	16985	2206	12534	2773	21339
				м3		4009,67	1431,54	2245	802		1581	
	36.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5712	18117				10348,43		
37	37	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**		0,05238	138717,67	1896,3	7266	99	819	4397	12596
				т конструкций		121178,7	485,76	6347	25		933	
	37.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	633856				730,43		
	37.2	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,0524							
38	38	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,05238	497991		26085		26085		28172
				т							2087	
39	39	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		5,4	22388,69	1684,43	120899	9096	100929	11824	143341
				м3		2013,75	392,45	10874	2119		10618	
	39.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,481	18117				99299,28		
40	40	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**		1,214	13838,38	7463,11	16800	9060	475	12391	31526
				м3 сборных железобетонных конструкций		5983,73	2666,28	7264	3237		2335	
	40.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0219	13330				291,29		
	40.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216577				184,05		
41	41	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0128	900707,47	1327,47	11529	17	8382	2855	15535
				т		244530	570,24	3130	7		1151	
	41.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	654850				8382,08		
42	42	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,07904	763553,62	6394,26	60351	505	54959	5896	71547
				т стальных элементов		61829,6	1384,32	4887	109		5300	
	42.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,079	687011				54301,35		
43	43	Е11-130301-0503	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**		0,48	284,53	2,41	137	1	119	11	160
				м2		34,24	0,27	16	0		12	
	43.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,0001	1435756				112,33		

44	44	Е11-130301-1419	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**		6,408	169,71	1,71	1088	11	969	75	1256
				м2		16,8	0,27	108	2		93	
	44.1	2204-0501-0902	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,9612	843				810,29		
45	45	Е11-130301-1409 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710**		0,48	1225,88	6,83	588	4	552	23	660
				м2		69,16	1,08	33	1		49	
	45.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,0005	852894				409,39		
46	46	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**		1,214	13838,38	7463,11	16800	9060	475	12391	31526
				м3 сборных железобетонных конструкций		5983,73	2666,28	7264	3237		2335	
	46.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0219	13330				291,29		
	46.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216577				184,05		
47	47	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0256	900707,47	1327,47	23058	34	16764	5710	31069
				т		244530	570,24	6260	15		2301	
	47.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0256	654850				16764,16		
48	48	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,016966	763553,62	6394,26	12954	108	11797	1266	15358
				т стальных элементов		61829,6	1384,32	1049	23		1138	
	48.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,017	687011				11655,83		
49	49	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,2288	75662,42	25946,69	17312	5936	2766	7276	26555
				т конструкций		37627,8	8458,38	8609	1935		1967	
	49.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	633856				1943,35		
	49.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219516				200,9		
	49.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0004	419097				186,03		
50	50	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,2288	582041		133171		133171		143825
				т							10654	
51	51	Е11-130301-0503	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**		0,96	284,53	2,41	273	2	238	23	320
				м2		34,24	0,27	33	0		24	
	51.1	2204-0101-0302	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,0002	1435756				224,67		
52	52	Е11-130301-1419	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724**		19,39245	169,71	1,71	3291	33	2932	228	3801
				м2		16,8	0,27	326	5		282	
	52.1	2204-0501-0902	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,9089	843				2452,18		
53	53	Е11-130301-1409 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710**		18,12	1225,88	6,83	22213	124	20836	878	24938
				м2		69,16	1,08	1253	20		1847	
	53.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,0181	852894				15454,44		
54	54	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16	**Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/**		4,225184	5336,44	63,81	22547	270	20639	1737	26227
				м2 щитов		387,84	27,42	1639	116		1943	
	54.1	2107-0601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,1707	115392				19697,12		
55	55	Е11-070107-0103	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/**		0,00672	763553,62	6394,26	5131	43	4673	501	6083
				т		61829,6	1384,32	415	9		451	
	55.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0067	687011				4616,71		

56	56	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710**	**м2**	**0,29568**	**1225,88**	**6,83**	**362**	**2**	**340**	**14**	**406**
						69,16	**1,08**	**20**	**0**		**30**	
	56.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,0003	852894				252,18		
57	57	**Е11-100107-0608 Изм. и доп. вып. 9**	**Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны/для К-1/**	**м2 проемов**	**6**	**4643,1**	**13,55**	**27859**	**81**	**21880**	**5339**	**35854**
						982,8	**5,84**	**5897**	**35**		**2656**	
	57.1	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,0182	402931				7325,29		
	57.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0432	333759				14418,39		
58	58	**С121-130205-0501**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**16**	**118**		**1888**		**1888**		**2039**
											151	
59	59	**С121-130209-0301**	**Гвозди винтовые ГОСТ 283-75(Шурупы)**	**кг**	**4,848**	**439**		**2128**		**2128**		**2298**
											170	
60	60	**Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 16**	**Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/**	**м2 щитов**	**0,725968**	**5336,44**	**63,81**	**3874**	**46**	**3546**	**298**	**4506**
						387,84	**27,42**	**282**	**20**		**334**	
	60.1	2107-0601-0102	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3	0,0293	115392				3384,34		
61	61	**Е11-100110-0101**	**Установка каркаса из брусьев**	**м3**	**0,01**	**119036,91**	**1341,71**	**1190**	**14**	**643**	**486**	**1810**
						53430	**551,04**	**534**	**6**		**134**	
	61.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0056	56082				314,06		
	61.2	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0049	49380				241,96		
62	62	**Е11-070107-0103**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/**	**т**	**0,0012**	**763553,62**	**6394,26**	**916**	**8**	**834**	**90**	**1086**
						61829,6	**1384,32**	**74**	**2**		**80**	
	62.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0012	687011				824,41		
63	63	**Е11-130301-1409 К=4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза**	**м2**	**0,0528**	**1225,88**	**6,83**	**65**	**0**	**61**	**3**	**73**
						69,16	**1,08**	**4**	**0**		**5**	
	63.1	2204-0703-0201	Эмаль ХС-710 СТ РК 3262-2018	т	0,0001	852894				45,03		
64	64	**Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9**	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон/для К-2/**	**м2**	**2,6**	**4845,79**	**9,4**	**12599**	**25**	**9301**	**2956**	**16799**
						1259,04	**4,07**	**3274**	**11**		**1244**	
	64.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0278	333759				9285,18		
65	65	**Е11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,6**	**22581,64**	**1405,22**	**13549**	**843**	**1339**	**8951**	**24300**
						18944	**685,44**	**11366**	**411**		**1800**	
	65.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0044	132078				575,33		
	65.2	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,84	345				289,8		
	65.3	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2	158				189,6		

	65.4	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,8	91				163,8		
	65.5	2111-0205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,744							
66	66	С121-130816-1801	**Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР**	т	0,05508	2499896		137694		137694	11016	148710
67	67	С121-130209-0301	**Гвозди винтовые ГОСТ 283-75**	кг	0,88	439		386		386	31	417
			Итого по разделу: 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========									933601
			ИТОГО:					5733451	521678	3137196	1655622	7980204
								2020239	161506		591131	
			Всего									7 980 204
			Временные здания и сооружения				2,0%		96 860			
			Итого с временными									8 077 064
			Зимние удорожания				2,97%		146 714			
			Итого с зимними удорожаниями									8 223 778
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		101 732			
			Итого сметная стоимость									8 325 510
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					7 076 684
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					1 248 826
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					7 430 773
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					1 376 946
			Всего :									8 807 719
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					7 926 947
			НДС				12 %		951 234			
			Итого с НДС									8 878 181

Акт выполненных работ № 31

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 4-1-1 Строительство ВЛ-10 кВ.**

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Воздушная линия ВЛ-10кВ									
1	1	Е11-330203-0205	**Установка опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	2	2764,84 / 1247,35	1517,49 / 599,04	5530 / 2495	3035 / 1198	0	2954 / 679	9163
2	2	С121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	3341		6682		6682	535	7217
3	3	Е11-330203-0205	**Установка опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	10	2764,84 / 1247,35	1517,49 / 599,04	27648 / 12474	15174 / 5990	0	14771 / 3394	45813
4	4	С121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	10	3341		33410		33410	2673	36083
5	5	Е11-330203-0205	**Установка опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	2	2764,84 / 1247,35	1517,49 / 599,04	5530 / 2495	3035 / 1198	0	2954 / 679	9163
6	6	С121-040408-0101	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	3341		6682		6682	535	7217
7	7	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	22801,1 / 10521	11612,42 / 5811,84	45602 / 21042	23225 / 11624	1335	26133 / 5739	77474

	7.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	1556				311,2		
	7.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540		
	7.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	458				366,4		
8	8	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Опоры.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	21,94	876,17	19,84	19223	435	12630	5782	27005
						280,69	2,69	6158	59		2000	
	8.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	52,656	223				11742,29		
9	9	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	2513,7	1389,85	15082	8339	0	8021	24951
						1123,85	547,2	6743	3283		1848	
10	10	**С121-040408-0105**	**Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	6	13402		80412		80412		86845
											6433	
11	11	**Е11-330203-0205**	**Установка опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	2	2764,84	1517,49	5530	3035	0	2954	9163
						1247,35	599,04	2495	1198		679	
12	12	**С121-040408-0101**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	3341		6682		6682		7217
											535	
13	13	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	6	22801,1	11612,42	136807	69674	4006	78398	232421
						10521	5811,84	63126	34871		17216	
	13.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,6	1556				933,6		
	13.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	45				1620		
	13.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4	458				1099,2		
14	14	**Е11-330203-0205**	**Установка опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	18	2764,84	1517,49	49767	27315	0	26588	82463
						1247,35	599,04	22452	10783		6108	
15	15	**С121-040408-0101**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	18	3341		60138		60138		64949
											4811	
16	16	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14871,9	7213,6	14872	7214	668	8480	25220
						6990,62	3609,6	6991	3610		1868	
	16.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1556				155,6		
	16.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270		
	16.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	458				183,2		
17	17	**Е11-330203-0205**	**Установка опорных плит объемом до 0,35 м3**	шт	2	2764,84	1517,49	5530	3035	0	2954	9163
						1247,35	599,04	2495	1198		679	
18	18	**С121-040408-0101**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	2	3341		6682		6682		7217
											535	
19	19	**Е11-330204-0206**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	1км	3,784	165206,37	93915,72	625141	355377	13752	297288	996223
						67656,4	30549,12	256012	115598		73794	
	19.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,8656	423				5442,15		
	19.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0132	544511				7211,5		
20	20	**Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	м	5	567,24	3,97	2836	20	277	1832	5041
						507,78	0,98	2539	5		373	
21	21	**Е11-330208-0103**	**Ратьеднители. Установка с помощью механизмов**	комплект	5	14875,74	4180,93	74379	20904	718	49094	133351
						10551,24	1722,24	52756	8611		9878	
	21.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,05	1556				77,8		
	21.2	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0006	576125				345,67		
	21.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	453				226,5		
22	22	**Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Привод с одной тягой, рычажный**		5	6853,16	195,98	34266	980	6406	19593	58168

				шт		5376	66,39	26880	332		4309	
23	23	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов		15	9377,86	4667,94	140668	70019	3476	70995	228596
				комплект		4478,16	1438,08	67172	21571		16933	
	23.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,5	1556				2334		
	23.2	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,5	453				679,5		
24	24	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		9	2461,91	107,63	22157	969	12986	6075	30491
				шт.		911,4	26,11	8203	235		2259	
25	25	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		65	468,11	16,63	30427	1081	15805	9963	43621
				м		208,32	4,57	13541	297		3231	
			Итого по разделу: 1. Воздушная линия ВЛ-10кВ									2264235
			ИТОГО:					1461683	612866	272747	634829	2264235
								576069	221661		167723	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									2 264 235
			Временные здания и сооружения				2,0%		45 285			
			Итого с временными									2 309 520
			Зимние удорожания				2,97%		68 593			
			Итого с зимними удорожаниями									2 378 113
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		47 562			
			Итого сметная стоимость									2 425 675
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					2 061 824
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					363 851
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					2 164 990
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					401 179
			Всего :									2 566 169
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					2 309 552
			НДС				12 %		277 146			
			Итого с НДС									2 586 698

Акт выполненных работ № 32

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **4-1-2 Строительство КЛ-10 кВт.ЛЭС.КТПН** работы

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Кабельная линия КЛ-10кВ									
1	1	Е11-010101-0502	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м		177,66	68,12	68,12	12102	12103	0	3037	16350
				м3		0	23,74	0	4218		1211	
2	2	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		5,3298	1672,44	0	8914	0	0	6418	16559
				м3		1672,44	0	8914	0		1227	
3	3	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		118,44	38,2	38,2	4524	4524	0	999	5965
				м3		0	11,71	0	1387		442	

4	4	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		5,3298	872,86	0	4652	0	0	3350	8642
				м3		872,86	0	4652	0		640	
5	5	Е11-010104-0508	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)		64,5498	18,41	18,41	1188	1188	0	262	1566
				м3		0	5,64	0	364		116	
6	6	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		113,1102	161,41	76,31	18257	8632	0	9804	30306
				м3		85,1	35,28	9626	3991		2245	
7	7	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		658	485,83	405,19	319676	266615	0	115365	469844
				м		80,64	162,87	53061	107168		34803	
8	8	С121-010401-0101	Песок природный		13,16	1725		22701		22701		24517
				м3							1816	
9	9	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150		0,658	28433,62	19475,02	18709	12815	0	5364	25999
				км		8958,6	4405,25	5895	2899		1926	
10	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		658	485,83	405,19	319676	266615	0	115365	469844
				м		80,64	162,87	53061	107168		34803	
11	11	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		658	424,93	344,29	279604	226543	0	103768	414042
				м кабеля		80,64	138,39	53061	91061		30670	
12	12	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		658	688,88	387,83	453283	255192	30064	184994	689339
				м кабеля		255,36	135,12	168027	88909		51062	
13	13	Ц13-080201-0706 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		81	1617,05	1059,17	130981	85793	10352	46357	191525
				м кабеля		430,08	364,79	34836	29548		14187	
14	14	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		104	1024,81	562,87	106580	58538	4711	45546	164296
				м кабеля		416,64	191,61	43331	19927		12170	
15	15	Ц13-080201-2408 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		10	34797	22133,57	347970	221336	5674	143893	531212
				шт.		12096	7889,1	120960	78891		39349	
16	16	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		164	294,06	171,54	48226	28132	569	19636	73291
				м		119,05	47,24	19524	7747		5429	
17	17	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		83,42	154,62	146,26	12898	12201	0	2728	16876
				м3 грунта		8,36	37,06	697	3092		1250	
18	18	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,58	1672,44	0	4315	0	0	3107	8016
				м3		1672,44	0	4315	0		594	
19	19	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		83,42	38,2	38,2	3187	3187	0	703	4201
				м3		0	11,71	0	977		311	
20	20	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		2,58	872,86	0	2252	0	0	1621	4183
				м3		872,86	0	2252	0		310	
21	21	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		83,42	161,41	76,31	13465	6366	0	7230	22351

				м3		85,1	35,28	7099	2943		1656	
22	22	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		60	2645,89	2104,75	158753	126285	439	69000	245973
				м		533,83	627,79	32030	37667		18220	
	22.1	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	0,66	344				227,04		
	22.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,58	82				211,56		
	22.3	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	61,2							
			Итого по разделу: 4. Кабельная линия КЛ-10кВ									3434897
			Раздел: 5. ДЭС									
23	23	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 17	**Дизельная электростанция. Монтаж оборудования**		2	115931,14	59561,22	231862	119122	13284	103193	361859
				подстанция		49728	21934,08	99456	43868		26804	
			Итого по разделу: 5. ДЭС									361859
			Раздел: 6. Комплектно трансформаторная подстанция									
24	24	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		8,9	43	43	383	383	0	101	523
				м3 грунта		0	15,8	0	141		39	
25	25	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		32,64	6,91	6,91	226	226	0	45	293
				м2 спланированной площади		0	1,9	0	62		22	
26	26	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,9	5654,81	1744,26	5089	1570	2730	1359	6964
				м3 основания		877,2	746,72	789	672		516	
	26.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,035	2627				2718,94		
27	27	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		6	4300,21	2260,02	25801	13560	5730	11711	40513
				шт. сборных конструкций		1085,15	568,91	6511	3413		3001	
	27.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,3756	13330				5006,75		
28	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		36	876,17	19,84	31542	714	20723	9488	44312
				м2 поверхности		280,69	2,69	10105	97		3282	
	28.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	86,4	223				19267,2		
29	29	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1600 КВХА. Монтаж оборудования**		1	115931,14	59561,22	115931	59561	6642	51597	180930
				подстанция		49728	21934,08	49728	21934		13402	
30	30	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1600 КВХА. Монтаж оборудования**		1	115931,14	59561,22	115931	59561	6642	51597	180930
				подстанция		49728	21934,08	49728	21934		13402	
31	31	Ц13-080103-3304 Изм. и доп. вып. 17	**Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования**		1	32484,12	3572,8	32484	3573	687	21355	58146
				шт.		28224	1436,16	28224	1436		4307	
32	32	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		8,28	1672,44	0	13848	0	0	9970	25723
				м3		1672,44	0	13848	0		1905	
33	33	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**		8,28	872,86	0	7227	0	0	5204	13425
				м3		872,86	0	7227	0		994	
34	34	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**		46	624,44	23,12	28724	1063	19276	6275	37799
				м		182,28	7,18	8385	330		2800	

35	35	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		16	3351,96	156,35	53631	2501	36547	11026	69830
				шт.		911,4	45,7	14582	731		5173	
36	36	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		12	462,48	16,63	5550	200	2850	1839	7980
				м		208,32	4,57	2500	55		591	
37	37	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		6	624,44	23,12	3747	139	2514	818	4930
				м		182,28	7,18	1094	43		365	
38	38	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями		1	3877,07	85,34	3877	86	1000	2034	6384
				шт.		2792	32,64	2792	33		473	
39	39	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	4935,19	108,52	14806	326	6536	5790	22244
				шт.		2648	32,64	7944	98		1648	
40	40	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,1	20270,83	1096,16	2027	109	1790	138	2338
				м3		1271,7	243,67	127	24		173	
	40.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	15853				1617,01		
41	41	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,031881	644353,81	17462,47	20543	557	18165	1857	24192
				т		57120	6894,72	1821	220		1792	
	41.1	2106-0802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0319	568293				18117,75		
			Итого по разделу: 6. Комплектно трансформаторная подстанция									727456
			ИТОГО:					3005142	1859316	219626	1183944	4524212
								926202	683048		335126	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									4 524 212
			Временные здания и сооружения				2,0%		90 484			
			Итого с временными									4 614 696
			Зимние удорожания				2,97%		137 056			
			Итого с зимними удорожаниями									4 751 752
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		95 035			
			Итого сметная стоимость									4 846 787
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					4 119 769
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					727 018
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					4 325 905
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					801 604
			Всего :									5 127 509
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					4 614 758
			НДС				12 %		553 771			
			Итого с НДС									5 168 529

Акт выполненных работ № 33

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **4-1-3 ВЛИ-0,4 кВ** работы

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции	Шифр норм.	Наименование работ и затрат	Единица	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Кол. единиц	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	Стоим. в ед. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Строительство ВЛИ-0,4кВ(наружное освещение насосной 2- го подъема)									
1	1	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**14871,9**	**7213,6**	**29744**	**14427**	**1335**	**16960**	**50440**
						6990,62	**3609,6**	**13981**	**7219**		**3736**	
	1.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	1556				311,2		
	1.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	45				540		
	1.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	458				366,4		
2	2	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Опоры.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**10,24**	**876,17**	**19,84**	**8972**	**204**	**5895**	**2699**	**12605**
						280,69	**2,69**	**2874**	**28**		**934**	
	2.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	24,576	223				5480,45		
3	3	**Е11-330203-0205**	**Установка опорных плит объемом до 0,35 м3**	**шт**	**4**	**2764,84**	**1517,49**	**11059**	**6070**	**0**	**5908**	**18324**
						1247,35	**599,04**	**4989**	**2396**		**1357**	
4	4	**С121-040408-0101**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4**	**3341**		**13364**		**13364**		**14433**
											1069	
5	5	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с . Установка**	**опора**	**7**	**7365,44**	**3120,62**	**51558**	**21845**	**4674**	**28773**	**86758**
						3577,14	**1560,96**	**25040**	**10927**		**6427**	
	5.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,7	1556				1089,2		
	5.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	45				1890		
	5.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	458				1282,4		
6	6	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Опоры.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,69**	**876,17**	**19,84**	**10242**	**231**	**6729**	**3081**	**14389**
						280,69	**2,69**	**3281**	**31**		**1066**	
	6.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	28,056	223				6256,49		
7	7	**Е11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**3**	**22801,1**	**11612,42**	**68403**	**34838**	**2003**	**39199**	**116210**
						10521	**5811,84**	**31563**	**17436**		**8608**	
	7.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,3	1556				466,8		
	7.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45				810		
	7.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	458				549,6		
8	8	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Опоры.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**23,04**	**876,17**	**19,84**	**20187**	**457**	**13263**	**6072**	**28360**
						280,69	**2,69**	**6467**	**62**		**2101**	
	8.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	55,296	223				12331,01		
9	9	**Е11-330203-0205**	**Установка опорных плит объемом до 0,35 м3**	**шт**	**9**	**2764,84**	**1517,49**	**24884**	**13657**	**0**	**13294**	**41232**
						1247,35	**599,04**	**11226**	**5391**		**3054**	
10	10	**С121-040408-0101**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	**шт.**	**9**	**3341**		**30069**		**30069**		**32475**
											2406	
11	11	**Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,3**	**120443,5**	**24210,96**	**36133**	**7263**	**16034**	**12668**	**52705**
						42785,64	**9996,52**	**12836**	**2999**		**3904**	
	11.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,9	3666				3299,4		
	11.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	5,1	1597				8144,7		
	11.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,2	1823				2187,6		

12	12	С123-061201-0304	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ 31946-2012	км	0,306	641151		196192		196192	15695	211887
13	13	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	13	567,24 507,78	3,97 0,98	7374 6601	52 13	721	4762 971	13107
14	14	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,013	605014		7865		7865	629	8494
15	15	Ц13-080201-0706 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	18	1617,05 430,08	1059,17 364,79	29107 7741	19065 6566	2300	10302 3153	42562
16	16	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01836	120076		2205		2205	176	2381
17	17	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	9	4993,01 2393,91	2580,12 1088,64	44937 21545	23221 9798	171	25074 5601	75612
	17.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,09	1556				140,04		
18	18	С123-070103-1057	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	49064		441576		441576	35326	476902
19	19	С124-040207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	13	7411		96343		96343	7707	104050
20	20	С124-040207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2196		13176		13176	1054	14230
21	21	С124-040205-2122	Кронштейн КС-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	4305		38745		38745	3100	41845
22	22	С124-040207-5927	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	8214		65712		65712	5257	70969
23	23	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/Хомут Х15/	т	0,0045	106825		481		481	38	519
24	24	СПрайс лист	Бандажи дистанционные BIC 15.50	шт	5	974,11		4871		4871	390	5261
25	25	СПрайс лист	Крюк CS10.3	шт	2	12182,14		24364		24364	1949	26313
26	26	СПрайс лист	Крюк CS1500E	шт	7	12182,14		85275		85275	6822	92097
27	27	СПрайс лист	Хомут E778	шт	22	658,04		14477		14477	1158	15635
28	28	СПрайс лист	Поддерживающий зажим ES1500T	шт	7	538,39		3769		3769	301	4070
29	29	СПрайс лист	Крюк монтажный CF 16	шт	2	12182,14		24364		24364	1949	26313
30	30	СПрайс лист	Лента металлическая F 207	м	37	500,89		18533		18533	1483	20016
31	31	СПрайс лист	Предохранитель съемный,6А FG 106	шт	9	2852,68		25674		25674	2054	27728
32	32	СПрайс лист	Скрепа для фиксации ленты NC 20	шт	37	9236,61		341755		341755	27340	369095
33	33	С124-040207-4310	Ограничители перенапряжения ОР600/28 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	12047		48188		48188	3855	52043
34	34	СПрайс лист	Зажим ответвительный Р 4	шт	18	2852,68		51348		51348	4108	55456

35	35	СПрайс лист	Зажим Р 71	шт	12	2852,68		34232		34232	2739	36971
36	36	СПрайс лист	Зажим ответвительный P616R	шт	12	2852,68		34232		34232	2739	36971
37	37	СПрайс лист	Натяжной зажим несущей жилы СИП сечением 50-70 мм2	шт	8	2852,68		22821		22821	1826	24647
38	38	СПрайс лист	Корпус предохранителя PF4	шт	9	1811,61		16304		16304	1304	17608
39	39	СПрайс лист	Зажим для соединения СИП с кабелем PR 151xB1	шт	4	1811,61		7246		7246	580	7826
40	40	СПрайс лист	Защитный колпачок CE6.35	шт	8	1811,61		14493		14493	1159	15652
41	41	Е11-330105-1001	Заземление.Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	55	456,75 99,36	150,16 43,16	25121 5465	8259 2374	11398	6271 2511	33903
	41.1	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0495	230016				11385,79		
42	42	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,01472	709915,73 69888	16665,6 5679,36	10450 1029	246 84	9176	801 900	12151
			Итого по разделу: 5. Строительство ВЛИ-0,4кВ(наружное освещение насосной 2- го подъема)									2410245
			Раздел: 6. Строительство КЛ-0,4кВ									
43	43	Е11-010101-0502	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	5,94	68,12 0	68,12 23,74	405 0	405 141	0	102 40	547
44	44	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,1782	2006,93 2006,93	0 0	358 358	0 0	0	257 49	664
45	45	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,96	38,2 0	38,2 11,71	151 0	151 46	0	33 15	199
46	46	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,1782	872,86 872,86	0 0	156 156	0 0	0	112 21	289
47	47	Е11-010104-0508	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3	2,1582	18,41 0	18,41 5,64	40 0	40 12	0	9 4	53
48	48	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,7818	161,41 85,1	76,31 35,28	610 322	288 133	0	328 75	1013
49	49	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	33	485,83 80,64	405,19 162,87	16032 2661	13372 5375	0	5786 1745	23563
50	50	С121-010401-0101	Песок природный	м3	0,66	1725		1138		1138	91	1229
51	51	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-300	км	0,033	28433,62 8958,6	19475,02 4405,25	938 296	642 145	0	269 97	1304
52	52	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	33	47		1551		1551	124	1675
53	53	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	33	425,65 161,28	218,68 74,41	14046 5322	7217 2456	1508	5600 1572	21218
54	54	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг		10	599,96	299,3	6000	2993	453	2544	9227

				м		255,36	97,94	2554	979		683	
55	55	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг		29	1023,19	626,59	29673	18171	3706	10086	42940
				м		268,8	214,24	7795	6213		3181	
56	56	С123-060137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,07344	560890		41192		41192		44487
				км							3295	
57	57	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		10	294,06	171,54	2941	1715	35	1197	4469
				м		119,05	47,24	1190	472		331	
58	58	С123-010501-1412	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001		10	2023		20230		20230		21848
				м							1618	
59	59	С123-061702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81		0,12	6145		737		737		796
				100 шт.							59	
			Итого по разделу: 6. Строительство КЛ-0,4кВ									175522
			Раздел: 7. Наружное освещение площадки насосов 1-го подъема									
60	60	Ц13-080201-0706 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		16	1617,05	1059,17	25873	16947	2045	9157	37832
				м кабеля		430,08	364,79	6881	5837		2802	
61	61	С123-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,01632	69775		1139		1139		1230
				км							91	
62	62	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с . Установка		2	7365,44	3120,62	14731	6241	1335	8221	24788
				опора		3577,14	1560,96	7154	3122		1836	
	62.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,2	1556				311,2		
	62.2	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт	12	45				540		
	62.3	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	458				366,4		
63	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Опоры.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,34	876,17	19,84	2926	66	1923	880	4111
				м2 поверхности		280,69	2,69	938	9		305	
	63.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8,016	223				1787,57		
64	64	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		2	4993,01	2580,12	9986	5160	38	5572	16803
				светильник		2393,91	1088,64	4788	2177		1245	
	64.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,02	1556				31,12		
65	65	С123-070103-1057	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		2	49064		98128		98128		105978
				шт.							7850	
66	66	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017		4	402		1608		1608		1737
				м							129	
67	67	С124-040205-2122	Кронштейн КС-1 ГОСТ Р 51177-2017		2	4305		8610		8610		9299
				шт.							689	
68	68	С124-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/Хомут Х15/		0,001	106825		107		107		116
				т							9	
69	69	СПрайс лист	Бандажи дистанционные BIC 15.50		8	974,11		7793		7793		8416
				шт							623	
70	70	СПрайс лист	Лента металлическая F 207		12	500,89		6011		6011		6492
				м							481	
71	71	СПрайс лист	Скрепа для фиксации ленты NC 20		12	9236,61		110839		110839		119706
				шт							8867	
72	72	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм		6	3351,96	156,35	20112	938	13705	4135	26187
				шт		911,4	45,7	5468	274		1940	

73	73	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28	624,44	23,12	17484	647	11733	3820	23008
						182,28	7,18	5104	201		1704	
74	74	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,02944	709915,73	16665,6	20900	490	18352	1602	24302
						69888	5679,36	2058	167		1800	
			Итого по разделу: 7. Наружное освещение площадки насосов 1-го подъема									410005
			Раздел: 8. Строительство КЛ-0,4кВ насосных скважин									
75	75	Е11-010101-0502	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	5,58	68,12	68,12	380	380	0	95	513
						0	23,74	0	132		38	
76	76	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,1674	1672,44	0	280	0	0	202	521
						1672,44	0	280	0		39	
77	77	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,5418	38,2	38,2	135	135	0	30	178
						0	11,71	0	41		13	
78	78	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,1674	872,86	0	146	0	0	105	271
						872,86	0	146	0		20	
79	79	Е11-010104-0508	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3	2,0274	18,41	18,41	37	37	0	8	49
						0	5,64	0	11		4	
80	80	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,5526	161,41	76,31	573	271	0	308	952
						85,1	35,28	302	125		71	
81	81	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	31	485,83	405,19	15061	12561	0	5435	22136
						80,64	162,87	2500	5049		1640	
82	82	С121-010401-0101	Песок природный	м3	0,62	1725		1070		1070		1156
											86	
83	83	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150	км	0,031	28433,62	19475,02	881	604	0	253	1225
						8958,6	4405,25	278	137		91	
84	84	С121-130809-1611	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	31	47		1457		1457		1574
											117	
85	85	Е11-010101-0502	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	5,13	68,12	68,12	349	350	0	88	472
						0	23,74	0	122		35	
86	86	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,1539	1672,44	0	257	0	0	185	477
						1672,44	0	257	0		35	
87	87	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	4,3926	38,2	38,2	168	167	0	37	221
						0	11,71	0	51		16	
88	88	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,1539	872,86	0	134	0	0	97	249
						872,86	0	134	0		18	
89	89	Е11-010104-0508	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3	0,7239	18,41	18,41	13	13	0	3	17
						0	5,64	0	4		1	
90	90	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		3,8361	161,41	76,31	619	292	0	332	1027

				м3		85,1	35,28	326	135		76	
91	91	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	19	485,83	405,19	9231	7699	0	3331	13567
						80,64	162,87	1532	3095		1005	
92	92	С121-010401-0101	Песок природный	м3	0,38	1725		656		656		708
											52	
93	93	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150	км	0,019	28433,62	19475,02	540	370	0	155	751
						8958,6	4405,25	170	84		56	
94	94	С121-130809-1612	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	19	78		1482		1482		1601
											119	
95	95	Е11-010101-0502	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	14,4	68,12	68,12	981	981	0	246	1325
						0	23,74	0	342		98	
96	96	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,432	1672,44	0	722	0	0	520	1341
						1672,44	0	722	0		99	
97	97	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	9,4461	38,2	38,2	361	361	0	80	476
						0	11,71	0	111		35	
98	98	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,432	872,86	0	377	0	0	271	700
						872,86	0	377	0		52	
99	99	Е11-010104-0508	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	м3	5,232	18,41	18,41	96	97	0	21	126
						0	5,64	0	30		9	
100	100	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,168	161,41	76,31	1480	699	0	795	2457
						85,1	35,28	780	323		182	
101	101	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	485,83	405,19	19433	16208	0	7013	28562
						80,64	162,87	3226	6515		2116	
102	102	С121-010401-0101	Песок природный	м3	0,8	1725		1380		1380		1490
											110	
103	103	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150	км	0,04	28433,62	19475,02	1137	779	0	326	1580
						8958,6	4405,25	358	176		117	
104	104	С121-130809-1613	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3	м	40	93		3720		3720		4018
											298	
105	105	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	75	425,65	218,68	31924	16401	3427	12727	48223
						161,28	74,41	12096	5581		3572	
106	106	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	3	1023,19	626,59	3070	1880	383	1043	4442
						268,8	214,24	806	643		329	
107	107	С123-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07956	245430		19526		19526		21088
											1562	
108	108	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	180	425,65	218,68	76617	39363	8224	30545	115739
						161,28	74,41	29030	13394		8573	
109	109	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг		14	1023,19	626,59	14325	8772	1789	4869	20729

				м		268,8	214,24	3763	2999		1535	
110	110	С123-060137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,19788	589250		116601		116601		125929
				км							9328	
111	111	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг		21	425,65	218,68	8939	4593	959	3564	13503
				м		161,28	74,41	3387	1563		1000	
112	112	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг		1	599,96	299,3	600	299	45	254	922
				м		255,36	97,94	255	98		68	
113	113	Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг		8	1023,19	626,59	8186	5013	1022	2782	11845
				м		268,8	214,24	2150	1714		877	
114	114	С123-060217-0404	Кабели контрольные КВБбШв 10х2,5 ГОСТ 1508-78		0,0306	1125038		34426		34426		37180
				км							2754	
			Итого по разделу: 8. Строительство КЛ-0,4кВ насосных скважин									489335
			ИТОГО:					2915660	343643	2301456	311294	3485107
								270558	135558		258153	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									3 485 107
			Временные здания и сооружения				2,0%		69 702			
			Итого с временными									3 554 809
			Зимние удорожания				2,97%		105 578			
			Итого с зимними удорожаниями									3 660 387
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		73 208			
			Итого сметная стоимость									3 733 595
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					3 173 556
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					560 039
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					3 332 348
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					617 495
			Всего :									3 949 843
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					3 554 859
			НДС				12 %		426 583			
			Итого с НДС									3 981 442

Акт выполненных работ №34

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **5-1-1 Сети связи** работы

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оптоволоконная линия связи									
1	1	Ц13-100401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность 1 кВт. Монтаж оборудования		2	121640,01	7473,48	243280	14947	159255	44827	311156
				комплект		34539	2204,16	69078	4408		23049	
2	2	Прайс лист	Приемопередатчик цифровой 4-х сухих контактов,1300пт,2 вол.,SM,плоский корпус D4132SM-50		1	369840		369840				369840
				шт						369840		
			Отпускная цена			369840		369840				

			Сметная стоимость оборудования					*369840*				
3	3	Е11-010101-0502	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м		136,44	68,12	68,12	9294	9294	0	2332	12556
				м3		0	23,74	0	3239		930	
4	4	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		4,0932	1672,44	0	6846	0	0	4929	12717
				м3		1672,44	0	6846	0		942	
5	5	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		90,96	38,2	38,2	3475	3475	0	767	4581
				м3		0	11,71	0	1065		339	
6	6	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		4,0932	872,86	0	3573	0	0	2572	6637
				м3		872,86	0	3573	0		492	
7	7	Е11-010104-0508	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)		49,5732	18,41	18,41	913	913	0	201	1203
				м3		0	5,64	0	280		89	
8	8	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		86,8668	161,41	76,31	14021	6629	0	7529	23274
				м3		85,1	35,28	7392	3065		1724	
9	9	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		758	485,83	405,19	368259	307134	0	132898	541250
				м		80,64	162,87	61125	123455		40093	
10	10	С121-010401-0101	Песок природный		45,48	1725		78453		78453		84729
				м3							6276	
11	11	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150		0,818	28433,62	19475,02	23259	15930	0	6668	32321
				км		8958,6	4405,25	7328	3603		2394	
12	12	С121-130809-1610	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" 250х0,01		818	41		33538		33538		36221
				м							2683	
13	13	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		818	326,6	146,9	267159	120165	37055	106531	403585
				м кабеля		134,4	46,48	109939	38021		29895	
14	14	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		167	652,01	362,93	108886	60609	21343	34001	154318
				м кабеля		161,28	121,5	26934	20290		11431	
15	15	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		2,595	120443,5	24210,96	312551	62827	138695	109576	455897
				км линии		42785,64	9996,52	111029	25941		33770	
	15.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7,785	3666				28539,81		
	15.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	44,115	1597				70451,65		
	15.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,38	1823				18922,74		
16	16	С123-060701-0202	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКСН-4-G.6520.D-7,0-3203		3,6516	283579		1035517		1035517		1118358
				км							82841	
17	17	Ц13-100904-0501 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4		1	70804,77	41766,4	70805	41766	12910	17225	95072
				муфта		16128	12109,44	16128	12109		7042	
18	18	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50 СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86		1	9975		9975		9975		10773

				шт.							798	
19	19	С124-040207-2305	Кронштейны стальные для подвески муфт ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3263		3263		3263	261	3524
20	20	СПрайс лист	Бандажи дистанционные ВС 15.50	шт	16	974,11		15586		15586	1247	16833
21	21	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	16	402		6432		6432	515	6947
22	22	СПрайс лист	Скрепа для фиксации ленты NC 20	шт	16	9236,61		147786		147786	11823	159609
23	23	С124-040205-2105	Узлы крепления УКН-2К ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	14929		134361		134361	10749	145110
24	24	С124-040204-2201	Зажим шлейфовый ША-50-1 ГОСТ 11069-2001	шт.	8	3634		29072		29072	2326	31398
25	25	С124-040207-3904	Талреп ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	177		1593		1593	127	1720
26	26	С124-040203-0302	Зажимы натяжные спиральные НСО-10,0/11,1-11 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	1610		22540		22540	1803	24343
27	27	С124-040207-0405	Коуш полимерный ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,014	54122		758		758	61	819
28	28	С124-040201-0705	Звенья промежуточные прямые типа ПР-20-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2365		11825		11825	946	12771
29	29	С124-040201-0403	Узлы крепления поддерживающий типа УКП-К ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	1444		72200		72200	5776	77976
30	30	С124-040202-0806	Зажимы поддерживающие ПСО-10,0/11,1П ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	2357		117850		117850	9428	127278
31	31	Ц13-080201-3413 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	780	40,79 36,63	0,27 0,13	31816 28571	210 101	3034	20644 4197	56657
32	32	С123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	780	513		400140		400140	32011	432151
33	33	С123-020401-0305	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50	шт.	6	2153		12918		12918	1033	13951
34	34	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	60	708,04 377,58	48,74 7,18	42482 22655	2925 431	16903	16622 4728	63832
35	35	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	60	254		15240		15240	1219	16459
36	36	Ц13-080201-3701 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	8	1771,84 833,28	0 0	14175 6666	0 0	7508	4800 1518	20493
37	37	С124-040207-1601	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	5315		42520		42520	3402	45922
38	38	СПрайс лист	Маркер шаровый ЗМ 1401	шт	8	7829		62632		62632	5011	67643
			Итого по разделу: 1. Оптоволоконная линия связи									4999924
			Раздел: 2. Контрольная линия связи									
39	39	Е11-010101-0502	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	14,58	68,12 0	68,12 23,74	993 0	993 346	0	249 99	1341

40	40	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,4374	1672,44	0	732	0	0	527	1360
				м3		1672,44	0	732	0		101	
41	41	Е11-010104-0502	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		5,6268	38,2	38,2	215	215	0	47	283
				м3		0	11,71	0	66		21	
42	42	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		0,4374	872,86	0	382	0	0	275	710
				м3		872,86	0	382	0		53	
43	43	Е11-010104-0508	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)		5,2974	18,41	18,41	98	98	0	22	130
				м3		0	5,64	0	30		10	
44	44	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		9,2826	161,41	76,31	1498	708	0	805	2487
				м3		85,1	35,28	790	327		184	
45	45	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее		81	485,83	405,19	39352	32820	0	14202	57838
				м		80,64	162,87	6532	13192		4284	
46	46	С121-010401-0101	Песок природный		4,86	1725		8384		8384		9055
				м3							671	
47	47	Ц13-100904-0101 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150		0,081	28433,62	19475,02	2303	1578	0	660	3200
				км		8958,6	4405,25	726	357		237	
48	48	С121-130809-1610	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" 250х0,01		81	41		3321		3321		3587
				м							266	
49	49	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг		220	425,65	218,68	93643	48109	10052	37333	141454
				м		161,28	74,41	35482	16370		10478	
50	50	С123-060217-0303	Кабели контрольные КВВбШв 7х1,5 ГОСТ 1508-78		0,2244	589417		132265		132265		142846
				км							10581	
51	51	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		6	734,82	0	4409	0	221	3141	8154
				шт.		698	0	4188	0		604	
52	52	С123-051401-0704	Датчик универсальный ДС.ПВТ.G1/2		6	27897		167382		167382		180773
				шт.							13391	
53	53	С124-040207-1403	Стержень 1,95 м с адаптером Овен		2	1528		3056		3056		3300
				шт.							244	
54	54	С124-040207-1401	Стержень 4 м Овен		6	2803		16818		16818		18163
				шт.							1345	
55	55	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		6	4081,06	1034,62	24486	6208	2151	11511	38877
				коробка		2688	456,96	16128	2742		2880	
56	56	С123-070202-0515	Коробки распределительные стальные для открытой установки с повышенной степенью защиты , с контактной группой		2	500		1000		1000		1080
				шт.							80	
			Итого по разделу: 2. Контрольная линия связи									614638
			ИТОГО:					4645170	737553	2995552	580894	5614562
								542224	269438	369840	388498	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							369840		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									5 614 562
			Временные здания и сооружения				2,0%		104 894			
			Итого с временными									5 719 456
			Зимние удорожания				2,97%		158 884			

			Итого с зимними удорожаниями									5 878 340
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		110 170			
			Итого сметная стоимость									5 988 510
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					5 090 233
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					898 277
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					5 344 927
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					990 432
			Всего :									6 335 359
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					5 701 823
			НДС				12 %		684 219			
			Итого с НДС									6 386 042

Акт выполненных работ № 35

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водоснабжения Токмансай,с.Кайнар и ст.Токмансай работы

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	300	1435,78 511,29	924,49 254,95	430734 153387	277347 76485	0	227573 52665	710972
2	2	С123-020803-2203	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - DN 32, модель 3217 типа JAFAR	комплект	227	41986		9530822		9530822	762466	10293288
3	3	С123-020504-0103	Соединитель PPSU Press двухсторонний редукционный DN 25x25 ГОСТ 32415-2013	шт.	227	1367		310309		310309	24825	335134
4	4	С123-020803-2106	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110 - 2", модель 3250 типа JAFAR	шт.	12	41788		501456		501456	40116	541572
5	5	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	500	1435,78 511,29	924,49 254,95	717890 255645	462245 127475	0	379289 87774	1184953
6	6	С123-020803-2105	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, DN 110 - 1", модель 5250 Hawle	шт.	250	41788		10447000		10447000	835760	11282760
7	7	С123-020803-2203	Хомут врезной с вентилем и фитингами для ПЭ и ПВХ труб,PN 16, DN 110, модель 2681	комплект	238	41986		9992668		9992668	799413	10792081
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									35140760
			Раздел: 2. Колодцы									
8	8	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,18278	497991		1584996		1584996	126800	1711796
			Итого по разделу: 2. Колодцы									1711796
			ИТОГО:					33515875	739592	32367251	606862	36852556
								409032	203960		2729819	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

			Всего									36 852 556
			Временные здания и сооружения				2,0%		737 051			
			Итого с временными									37 589 607
			Зимние удорожания				2,97%		1 116 411			
			Итого с зимними удорожаниями									38 706 018
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		774 120			
			Итого сметная стоимость									39 480 138
			в том числе на 2021 год - 85%				85%					33 558 117
			в том числе на 2022 год - 15%				15%					5 922 021
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				1,050036					35 237 231
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				1,1025918					6 529 571
			Всего :									41 766 802
			Итого по договорной цене				*0,900000001*					37 590 122
			НДС				12 %		4 510 814			
			Итого с НДС									42 100 936

Акт выполненных работ № 36

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство работы

Составлен в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Вертикальная планировка									
1	1	Е11-010104-0101	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		878,3	43	43	37767	37767	0	9992	51580
				м3 грунта		0	15,8	0	13877		3821	
2	2	Е11-010104-0110 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		878,3	86	86	75534	75534	0	19989	103165
				м3 грунта		0	31,61	0	27763		7642	
3	3	Е11-010104-0105	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных до 10 м (избыточный грунт от устройства котлованов)		525,66	26,75	26,75	14061	14061	0	3997	19503
				м3		0	10,56	0	5551		1445	
4	4	Е11-010104-0113 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных добавлять на каждые последующие 10 м		525,66	46,3	46,3	24338	24338	0	6919	33758
				м3		0	18,28	0	9609		2501	
5	5	Е11-010104-0702	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)		6429,5	1,12	1,12	7201	7201	0	2037	9977
				м2		0	0,44	0	2829		739	
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									217983
			Раздел: 3. Асфальтобетонное покрытие ТИП I									
6	6	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		13,3641	39900		533228		533228		575886
				м3							42658	
			Итого по разделу: 3. Асфальтобетонное покрытие ТИП I									575886
			Раздел: 4. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД ТБО									
7	7	С121-100103-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012		7,425	1881		13966		13966		15083
				м2							1117	
			Итого по разделу: 4. УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД ТБО									15083

			ИТОГО:					**706095**	**158901**	**547194**	**42934**	**808952**
								0	**59629**		**59923**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Всего									**808 952**
			Временные здания и сооружения				**2,0%**		**16 179**			
			Итого с временными									**825 131**
			Зимние удорожания				**2,97%**		**24 506**			
			Итого с зимними удорожаниями									**849 637**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**16 993**			
			Итого сметная стоимость									**866 630**
			в том числе на 2021 год - 85%				**85%**					**736 635**
			в том числе на 2022 год - 15%				**15%**					**129 995**
			Итого в текущих ценах на 2021 год- 85% К=1,0500036				**1,050036**					**773 493**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 15 % К=1,1025918				**1,1025918**					**143 331**
			Всего :									**916 824**
			Итого по договорной цене				***0,900000001***					**825 141**
			НДС				**12 %**		**99 017**			
			Итого с НДС									**924 158**
			Итого по актам № 30-36 :									**70 025 986**
			В том числе НДС -12%:									**7 502 784**

ал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

ИН 041140007085

аименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ректор _____ **Кожаев З.И.**

олжность,подпись расшифровка подписи

ксперт(ы) технического надзора ТОО "Эсем- Құрылыс- Қызылорда"

_____ **Ыскаков М. Ә.**

ттестат № KZ67VEE00015309 от 11.06.2019 г. № KZ53VJE00047452 от 13.06.2019 г.г.,№

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ" Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

БИН 100440000262

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Сериков Б.С.**

(должность,фамилия,имя,отчество,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО"Актобе Жоба"

_____ **Сәндібай Қ.О.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)