Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Жанарту"

Договор: №328 от 18.04.2022 г.

Наименование объекта:«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Омская от дома №12 до дома №116, далее по южной стороне пр. Рыскулова, до ул. Айтыкова 18, г.Алматы»

Основание : Локальная смета 2-1-1, АКТ ИЗМЕНЕНИЙ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИСКЛЮЧИТЬ/ДОБАВИТЬ

АКТ №3
выполненных работ за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	№ поз в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. 4-Монтажные работы										
1	44 ДОБ	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1		3818,88	241,43	3819	241	409	3261	7647
							3169,06	125,09	3169	125		566	
2	45 ДОБ	242-101-1006 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1		119752,00	--	119752	--	119752	--	129332
							--	--	--	--		9580	
3	49 ИСК	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2612,31	103,47	5225	207	586	4494	-10497
							2216,20	53,61	4432	107		778	
4	50 ИСК	242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2		72008,00	--	144016	--	144016	--	-155537
							--	--	--	--		11521	
5	59 ИСК	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6		2546,14	68,98	15277	413	382	14403	-32054
							2413,74	35,74	14482	214		2374	
6	60 ИСК	242-301-1205 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	6		3032,00	--	18192	--	18192	--	-19647

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1455	
7	65	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	185	762,33 709,30	34,49 17,87	141031 131220	6381 3306	3430	131836 21829	294696
8	ИСК	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	32	762,33 709,30	34,49 17,87	24395 22698	1104 572	593	22804 3776	-50975
9	66	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	шт.	185	30385,00 --	-- --	5621225 --	-- --	5621225	-- 449698	6070923
10	ИСК	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	шт.	185	30385,00 --	-- --	5621225 --	-- --	5621225	-- 449698	-6070923
11	67	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	185	1389,00 --	-- --	256965 --	-- --	256965	-- 20557	277522
12	ИСК	244-302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	185	1389,00 --	-- --	256965 --	-- --	256965	-- 20557	-277522
13	68	241-214-0201 РСНБ РК 2015	Переходник ф15мм	шт.	85	386,00 --	-- --	32810 --	-- --	32810	-- 2625	35435
14	ИСК	241-214-0201 РСНБ РК 2015	Переходник ф15мм	шт.	85	386,00 --	-- --	32810 --	-- --	32810	-- 2625	-35435
15	ДОБ	244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°C	шт.	158	24129,00 --	-- --	3812382 --	-- --	3812382	-- 304991	4117373
16	ДОБ	СТПРАЙСЛИСТ ИП TOMIRIS	Дистанционный передатчик данных GSM модулятор ЦЕНА БЕЗ НДС	шт	84	26435,60 --	-- --	2220590 --	-- --	2220590	-- 177647	2398238
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**6 678 576**
			ДОБАВЛЯЕМАЯ СУММА	**Тенге**								**6 652 590**
			ИСКЛЮЧАЕМАЯ СУММА	**Тенге**								**-6 652 590**
			РАЗДЕЛ 2. 6-Разные работы									
1	97	1127-0602-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых на битуме, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1824,3	1756,96 30,08	203,45 32,47	3205222 54875	371154 59235	2779193	123239 266277	3594738

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	98	1127-0602-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304-до 8см	м2 покрытия	1824.3	1524.14 21.20	0.16 --	2780489 38675	292 --	2741522	41769 225781	3048039
3	99	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1824.3	1937.12 30.08	214.79 31.68	3533888 54875	391842 57794	3087171	121682 292446	3298014
4	ДОБ	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	5472.9	1937.12 30.08	214.79 31.68	10601664 164625	1175524 173381	9261515	365047 877337	11844048
5	100	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302-до 5 см	м2 покрытия	1824.3	425.95 5.30	0.04 --	777061 9669	73 --	767319	10442 63000	850500
6	ДОБ	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302-до 5 см	м2 покрытия	5472.9	425.95 5.30	0.04 --	2331182 29006	219 --	2301957	31327 189001	2551511
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								25 186 850.00
			ДОБАВЛЯЕМАЯ СУММА	Тенге								14 395 559
			ИТОГО по смете	Тенге							31 865 425.00	
			Временные здания и сооружения -1.04%	Тенге							331 400.42	
			Итого по главам 1-8	Тенге							32 196 825.42	
			Зимнее удорожание -2.07%	Тенге							666 474.29	
			Итого по главам 1-9	Тенге							32 863 299.71	
			Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге							657 265.99	
			Итого	Тенге							33 520 565.70	
			на 2022 г. К=1.0500514	Тенге							35 198 316.94	
			Итого с тендерной скидкой	Тенге							33 438 394.30	
			НДС 12%	Тенге							4 012 607.32	
			ИТОГО по Форме №3	Тенге							37 451 001.62	

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы

_____

Технический надзор:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г. Алматы

_____ Жолдыбек Р.Ш.

Начальник Жетысуского РЭУ

_____ Сугурбеков Б.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жанарту"

_____ Исаев А.М.

Авторский надзор:

ТОО «Дизайн Проект Азия»

_____ Мальгинов М.С.