Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№2 от 06.06.2022 г. к Договору № 126 от 30.11.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000030	21.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"			работа	1	63 157 895,00	63 157 895,00	6 766 917,32
				Итого	1	x	63 157 895,00	6 766 917,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	30.11.2021г.				
		доп.согл. №1	24.01.2022г.				
		доп.согл. №2	06.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	228 072 865,40	56 390 978	203 636 487,14	56 390 978					24 436 378,26	228 072 865,40
в том числе за отчётный месяц :		56 390 978	56 390 978	56 390 978					6 766 917	63 157 895
акт № 40		6 498 635	6 498 635	6 498 635					779 836	7 278 471
акт № 41		31 618 982	31 618 982	31 618 982					3 794 278	35 413 260
акт № 42		2 494 123	2 494 123	2 494 123					299 295	2 793 418
акт № 43		3 823 042	3 823 042	3 823 042					458 765	4 281 807
акт № 44		857 903	857 903	857 903					102 948	960 851
акт № 45		3 325 739	3 325 739	3 325 739					399 088	3 724 827
акт № 46		3 282 233	3 282 233	3 282 233					393 868	3 676 101
акт № 47		3 282 233	3 282 233	3 282 233					393 868	3 676 101
акт № 48		1 208 088	1 208 088	1 208 088					144 971	1 353 059

Всего к оплате: 63 157 895 **(шестьдесят три миллиона сто пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто пять) тенге**

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

Руководитель **Кулмуханов А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б . Аттестат № KZ44VJE00048972
аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК "Актюбгражданпроект" Макишева Г.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п.**
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Калмаккырылган Темирского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 126 от 30.11.2021 г., доп.соглашение №1 от 24.01.2022 г., доп. Соглашение № 2 от 06.06.2022г.

Акт выполненных работ № 40

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-1 внеплощадочные сети водоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	17	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0181**	**452883,86**	**70145,74**	**8197**	**1270**	**178**	**7136**	16560
						372922	**25302,64**	**6750**	**458**		**1227**	
	1.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	25046				81,6		
	1.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	211192				76,45		
2	18	**С123-010201-0146**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,7269**	**1340**		**2314**		**2314**		2499
											185	
3	21	**Е11-250109-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Кожухи диаметром 800 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**40**	**103832,28**	**26852,44**	**4153291**	**1074098**	**2582554**	**660272**	5198648
						12416	**5723,35**	**496640**	**228934**		**385085**	
	3.1	2301-0201-0308	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	40,4	61554				2486781,6		
4	22	**Е11-221401-0301**	**Трубы полиэтиленовые диаметром 100мм.Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**80**	**1296,87**	**7,53**	**103750**	**602**	**12400**	**90020**	209272
						1134,34	**2,28**	**90747**	**182**		**15502**	
	4.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	18,08	621				11227,68		
5	42	**Е11-220601-0314 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,04**	**11896045,54**	**1958434,01**	**475842**	**78337**	**366079**	**46580**	564216
						785625	**390637,24**	**31425**	**15625**		**41794**	
	5.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	976	263				256688		
	5.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	26,4	3736				98630,4		

6	43	**Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (фасонные части)**	**км трубопровода**	**0,00016**	**189050,96**	**49470,28**	**30**	**8**	**7**	**18**	**52**
				кг	0,0176	97580,4	16892,16	16	3	4,63	4	
	6.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	10 м2	0,0004	263				1,67		
	6.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г			3736						
7	44	**Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**кг**	**0,00074**	**226583,56**	**49871,62**	**168**	**37**	**59**	**84**	**272**
	7.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	10 м2	0,1554	263				40,87		
	7.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г		0,0039	3736				14,65		
8	57	**С121-040301-0201**	**Опорный колодец КО-6**	**шт.**	5	**5654**		**28270**		**28270**	**2262**	**30532**
				м3 кладки		**6354,6**	**483,84**	**1144**	**87**	**3380,76**	**535**	
	9.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,072	46955						
				м2 основания		**41,07**	**59,67**	**554**	**806**	**674,8**	**775**	
	10.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3065	2202						
	10.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,405	82				33,21		
11	61	**Е11-060101-0101**	**Бетонная отмостка.Устройство**		**1,35**	**4100,77**	**1096,16**	**5536**	**1480**	**2339**	**1862**	**7990**
12	62	**С121-020101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,377**	**16510**		**22734**		**22734**	**1819**	**24553**
			Итого по разделу: 1. Строительные работы					**629065**	**246437**		**449800**	**6072272**
			В том числе :							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									**6 072 272**

Итого :	**2%**	**121 445**	**6 193 717**
Временные здания и сооружения	**3,12%**	**193 244**	**6 386 961**
Итого с временными			
Зимние удорожания	**2 %**	**127 739**	**6 514 700**
Итого с зимними удорожаниями			**6 840 669**
Непредвиденные работы и затраты	**1,050036**		**6 498 635**
Итого сметная стоимость			
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**0,950000003**		
Итого по договорной цене	**12 %**	**779 836**	**7 278 471**
НДС			
Итого с НДС			

Акт выполненных работ № 41

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2 внутриплощадочные сети водоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		12803,8638	260,34	246,59	3333358	3157305	0	687813	4342865

				м3 грунта		13,75	60,86	176053	779243		321694		
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		395,7408	3231,94	0	1279009	0	0	920886	2375887	
				м3 грунта		3231,94	0	1279009	0		175992		
3	3	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**		13199,6046	50,26	50,26	663412	663412	0	175534	906062	
				м3 грунта		0	18,47	0	243797		67116		
4	4	Е11-010201-0502	**Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м**		957,5514	192,49	90,84	184319	86984	0	99038	306026	
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	97335	40217		22669		
5	5	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**		12901,6212	50,26	50,26	648435	648436	0	171571	885607	
				м3 грунта		0	18,47	0	238293		65601		
6	6	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		9706,2159	35,22	35,22	341853	341852	0	90431	466867	
				м3 грунта		0	12,94	0	125598		34583		
7	7	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		3415,450463	1248,72	0	4264941	0	0	3070758	7922555	
				м3 грунта		1248,72	0	4264941	0		586856		
8	8	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		9676,2159	192,49	90,84	1862575	878987	0	1000792	3092436	
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	983587	406401		229069		
9	9	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**		297,9834	352,38	339,18	105003	101070	36	22620	137833	
				м3 грунта		13,08	92,35	3898	27519		10210		
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0149	2348				34,98			
10	10	С341-020101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		578,087796	153		88447				95523	
				т·км							7076		
11	11	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		297,9834	21,05	17,83	6273	5313	27	2182	9131	
				м3 грунта		3,13	7,04	933	2098		676		
	11.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0119	2348				27,99			
12	12	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		79,0776	3109,64	159,5	245903	12613	150050	86090	358552	
				м3 основания		1052,64	47,04	83240	3720		26559		
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	86,9854	1725				150049,75			
13	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		1,6675	297433,65	74602,49	495971	124399	2320	400658	968359	
				км трубопровода		221440	21261,92	369251	35454		71730		
	13.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,3375	271				2259,46			
14	16	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,8397	360101,35	106803,91	302377	89683	4180	231997	577124	
				км трубопровода		248320	30755,96	208514	25826		42750		
	14.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,1146	271				4096,06			
15	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Тройники приварные переходные стальные диаметром 100х50мм.Установка**		0,0078	1375648,7	514544,29	10730	4014	2799	5043	17035	
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	3917	1177		1262		
	15.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0078	340191				2653,49			
16	23	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Крестовина стальная диаметром 100х100мм.Установка**		0,0065	1375648,7	514544,29	8942	3345	2333	4202	14196	
				т фасонных частей		502196,2	150872,02	3264	981		1052		
	16.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0065	340191				2211,24			
17	24	Е11-221001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**		11	2784,49	182,48	30629	2007	6100	23155	58087	
				шт.		2047,5	78,72	22522	866		4303		

	17.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0308	188483					5805,28		
18	25	**С123-030103-0907**	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**11**	**46502**		**511522**			**511522**		**552444**
19	26	**Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1**	**Пожарная подставка стальная диаметром 100мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,5093**	**1375648,7**	**514544,29**	**700618**	**262057**		**182792**	**40922**	**329282**	**1112292**
	19.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,5093	340191					173259,28		
20	33	**Е11-221201-0103**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**85**	**1085,33**	60,48	**92253**	**5141**		**5206**	**81087**	**187207**
	21.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0247	211192					5205,88		
21	37	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**11**	**2076,98**	82,26	**22847**	**905**		**3601**	**18597**	**44760**
	22.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0165	188483					3109,97		
22	38	**С123-040102-0105**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**11**	**57296**		**630256**			**630256**		**680676**
23	52	**Е11-220901-0101**	**Кран шаровый диаметром 32мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**67**	**1248,59**	27,42	**83656**	**1837**		**11597**	**50420**	**70411**	**166392**
	24.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0536	188483					10102,69		
24	54	**Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10**	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 219х4мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0357**	**6886227,53**	524751,37	**245838**	**18733**		**207319**	**25611**	**293165**
	25.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	1,785	598					1067,43		
	25.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0046	211192					980,14		
	25.3	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,8428	5722					205092,5		
25	55	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 108х3мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0033**	**2547789,92**	110781,96	**8408**	**366**		6729	**1437**	10633
	26.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	25046					14,88		
	26.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211192					27,88		
	26.3	2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3132	2018					6686,04		
26	63	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**37,51**	**22778,32**	9293,44	**854415**	**348597**		**117314**	**525263**	**1490052**
	27.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,4773	2278					19311,2		
	27.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,9888	16510					82365,58		
27	65	**С123-030101-0308**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**67**	**18736**		**1255312**			**1255312**	**100425**	**1355737**
28	74	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**67**	**5654**		**378818**			**378818**	**30305**	**409123**
29	75	**Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9**	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0,33**	**30759,38**	2170,8	**10151**	**717**		7337	**2099**	13230
	30.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,132	46955					6198,06		
30	77	**Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2**	**Щебеночное основание под отмостку.Устройство**	**м2 основания**	**180,9**	**608,68**	223,55	**110110**	**40440**		**62240**	**19682**	**140175**
	31.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,1064	2202					9042,36		

	31.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,8889	2200				48155,58			
	31.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,427	82				445,01			
31	78	Е11-060101-0101	**Бетонная отмостка.Устройство**		18,09	4100,77	1096,16	74183	19830	31348	24946	107059	
				м3		1271,7	243,67	23005	4408		7930		
32	79	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ** 7473-2010		18,4518	16510		304639		304639		329010	
				м3							24371		
33	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев**		96,2	876,17	19,84	84288	1909	55377	25353	118412	
				м2 поверхности		280,69	2,69	27002	259		8771		
	34.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	230,88	223				51486,24			
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									29544512	
			ИТОГО:					19314579	6819952	4014340	8116538	29544512	
								8391838	2173281		2194490		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

Итого :			29 544 512
Временные здания и сооружения	2%	590 890	
Итого с временными			30 135 402
Зимние удорожания	3,12%	940 225	
Итого с зимними удорожаниями			31 075 627
Непредвиденные работы и затраты	2 %	621 513	
Итого сметная стоимость			31 697 140
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	1,050036		33 283 138
Итого по договорной цене	0,950000003		31 618 982
НДС	12 %	3 794 278	
Итого с НДС			35 413 260

Акт выполненных работ № 42

за **июнь 2022 (месяц, год) на 6-1 сети водоснабжения площадки насосной станции II подъема**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		743	260,34	246,59	193433	183216	0	39913	252014
				м3 грунта		13,75	60,86	10216	45219		18668	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		23	3231,94	0	74335	0	0	53521	138084
				м3 грунта		3231,94	0	74335	0		10228	
3	3	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**		766	50,26	50,26	38499	38499	0	10187	52581
				м3 грунта		0	18,47	0	14148		3895	

	4	Е11-010201-0502	**Уплотнение грунта в основании траншеи и колодцев на глубину 0,3м**		55,6	192,49	90,84	10702	5051	0	5751	17769
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	5652	2335		1316	
5	5	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки**		735	50,26	50,26	36941	36941	0	9774	50452
				м3 грунта		0	18,47	0	13575		3737	
6	6	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		551,25	35,22	35,22	19415	19415	0	5136	26515
				м3 грунта		0	12,94	0	7133		1964	
7	7	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		183,75	1248,72	0	229452	0	0	165206	426231
				м3 грунта		1248,72	0	229452	0		31573	
8	8	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		551,25	192,49	90,84	106110	50075	0	57015	176175
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	56035	23152		13050	
9	9	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**		31	352,38	339,18	10924	10515	4	2353	14339
				м3 грунта		13,08	92,35	405	2863		1062	
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	0,0016	2348				3,64		
10	10	С341-020101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		60,14	153		9201				9937
				т·км							736	
11	11	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		31	21,05	17,83	653	552	3	227	950
				м3 грунта		3,13	7,04	97	218		70	
	11.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	0,0012	2348				2,91		
12	12	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		5	3109,64	159,5	15548	797	9488	5443	22670
				м3 основания		1052,64	47,04	5263	235		1679	
	12.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,5	1725				9487,5		
13	13	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,1	526848,62	111657,96	52685	11166	1721	43535	103918
				км трубопровода		397980	41769,74	39798	4177		7698	
	13.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от	м3	0,018	25046				450,83		
	13.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	211192				844,77		
14	15	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,0684	360101,35	106803,91	24631	7306	340	18898	47011
				км трубопровода		248320	30755,96	16985	2104		3482	
	14.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,2312	271				333,66		
15	18	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		8	2076,98	82,26	16616	659	2619	13525	32552
				задвижка или клапан		1667,4	40,32	13339	323		2411	
	15.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ	т	0,012	188483				2261,8		
16	25	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		35	1085,33	60,48	37987	2117	2144	33389	77086
				фланец		963,6	0	33726	0		5710	
	16.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0102	211192				2143,6		
17	27	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		2	565,28	30,24	1131	60	42	1018	2321
				фланец		513,92	0	1028	0		172	

	17.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211192				42,24			
18	32	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 219х4мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0063**	6886227,53 554224	**524751,37** **170430,64**	43383 3492	3306 1074	**36586**	4520 3832	51735	
	18.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с	кг	0,315	598				188,37			
	18.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211192				172,97			
	18.3	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм. толщина	м	6,3252	5722				36192,79			
19	33	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1**	1531689,99 266910	**39130,84** **241,92**	153169 26691	3913 24	**122565**	26448 14369	193986	
	19.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-	кг	332	263				87316			
	19.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	8,2	3736				30635,2			
20	34	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,002**	226583,56 97580,4	**49871,62** **17013,12**	453 195	100 34	**158**	227 54	734	
	20.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-	кг	0,42	263				110,46			
	20.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0106	3736				39,6			
21	35	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (гильзы)**	**км трубопровода**	**0,00636**	3053837,74 361956	**240030,31** **41928,96**	19422 2302	1527 267	**15594**	2543 1757	23722	
	21.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-	кг	42,1668	263				11089,87			
	21.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,0685	3736				3991,84			
22	36	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонный для труб диаметром 110мм.Устройство**	**м3**	**0,336**	25144,07 5512,5	**1151,96** **269,03**	8448 1852	387 90	**6209**	1768 817	11033	
	22.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3427	16510				5658,31			
23	37	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**7,33**	22778,32 10357,34	**9293,44** **3787,39**	166965 75919	68121 27762	**22925**	102644 21569	291178	
	23.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600,	м3	1,6566	2278				3773,69			
	23.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9749	16510				16095,43			
24	38	С123-030101-0308	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	5	18736		93680		**93680**	7494	101174	
25	46	С121-040301-0201	**Опорный колодец КО-6**	**шт.**	5	5654		28270		**28270**	2262	30532	
26	47	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Горловина колодца из керамического кирпича.Кладка**	**м3 кладки**	**0,06**	30759,38 6354,6	**2170,8** **483,84**	1846 381	130 29	**1334**	382 178	2406	
	26.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,	1000 шт	0,024	46955				1126,92			
27	48	С121-060208-0501	**Стоимость металлических стремянок**	**т**	**0,0854**	582041		49706		**49706**	3977	53683	
28	49	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	**Щебеночное основание под отмостку.Устройство**	**м2 основания**	**13,5**	608,68 41,07	**223,55** **59,67**	8217 554	3018 806	**4645**	1469 775	10461	
	28.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,	м3	0,3065	2202				674,8			
	28.2	2101-0201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200,	м3	1,6335	2200				3593,7			
	28.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,405	82				33,21			
29	50	Е11-060101-0101	**Бетонная отмостка.Устройство**	**м3**	**1,35**	4100,77 1271,7	**1096,16** **243,67**	5536 1717	1480 329	**2339**	1862 592	7990	
30	51	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		**1,377**	16510		22734		**22734**		24553	

				м3								1819	
31	52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	м2 поверхности	62,31	876,17	19,84	54594	1237	35868	16421	76696
						280,69	2,69	17490	168		5681	
	31.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	149,544	223				33348,31		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									**2330488**
			ИТОГО:					**1534686**	**449588**	**458974**	**623175**	**2330488**
			В том числе :					**616924**	**146065**		**172627**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

Итого :			**2 330 488**
Временные здания и сооружения	**2%**	**46 610**	
Итого с временными			**2 377 098**
Зимние удорожания	**3,12%**	**74 165**	
Итого с зимними удорожаниями			**2 451 263**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**49 025**	
Итого сметная стоимость			**2 500 288**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**2 625 393**
Итого по договорной цене	**0,950000003**		**2 494 123**
НДС	**12 %**	**299 295**	
Итого с НДС			**2 793 418**

Акт выполненных работ № 43

за **июнь 2022** (месяц, год) на **6-3-1 НС 2, общестроительные работы.**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн",."Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	125,5	260,34	246,59	32673	30947	0	6742	42568
						13,75	60,86	1726	7638		3153	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,5	3231,94	0	30703	0	0	22106	57034
						3231,94	0	30703	0		4225	
3	3	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	м3 грунта	135	50,26	50,26	6785	6785	0	1795	9266
						0	18,47	0	2493		686	
4	4	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна котлована**	м3 уплотненного грунта	60,3	192,49	90,84	11607	5478	0	6237	19272
						101,65	42	6129	2533		1428	
5	5	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**		31,3	50,26	50,26	1573	1573	0	416	2148

				м3 грунта		0	18,47	0	578			159	
6	6	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		12,75	35,22	35,22	449	449	0		119	613
				м3 грунта		0	12,94	0	165			45	
7	7	Е11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		4,25	1248,72	0	5307	0	0		3821	9858
				м3 грунта		1248,72	0	5307	0			730	
8	8	Е11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		12,75	192,49	90,84	2454	1159	0		1319	4075
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	1296	536			302	
9	9	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45.	**Подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3**		14,3	297,69	281,99	4257	4032	0		878	5546
				м3 грунта		15,7	69,6	225	995			411	
10	10	Е11-010203-0106	**Разравнивание грунта**		39,6	183,38	0	7262	0	0		5229	13490
				м2 спланированной площади		183,38	0	7262	0			999	
11	11	Е11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**		104	352,38	339,18	36648	35274	12		7895	48106
				м3 грунта		13,08	92,35	1360	9604			3563	
	11.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	0,0052	2348				12,21			
12	12	С341-020101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		201,76	153		30869					33339
				т·км									
13	13	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		104	21,05	17,83	2189	1854	9		2470	3187
				м3 грунта		3,13	7,04	326	732			762	
	13.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	0,0042	2348				9,77		236	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы										248502
			Раздел: 2. Фундаменты										
14	14	Е11-080101-0201	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		2,34	3740,27	1025,51	8752	2400	4469		2646	12310
				м3 основания		804,96	410,72	1884	961			912	
	14.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,574	1725				4440,15			
15	15	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**		4	1812,4	1031,59	7250	4127	1505		3135	11216
				шт. сборных конструкций		404,59	259,68	1618	1039			831	
	15.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,092	13330				1226,36			
16	16	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**		30	2053,4	1011,54	61602	30346	17214		25583	94160
				шт. сборных конструкций		468,06	254,63	14042	7639			6975	
	16.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	1,02	13330				13596,6			
17	17	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**		33	4300,21	2260,02	141907	74581	31516		64409	222821
				шт. сборных конструкций		1085,15	568,91	35810	18774			16505	
	17.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	2,0658	13330				27537,11			
18	21	СТехн.часть	**Надбавка на сульфатостойкость**		32,508	270	0	8777	0	8777		0	9479
				тенге		0	0	0	0			702	
19	22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	**Заделки между блоками из бетона В15.Устройство**		5,5	5791,34	1340,44	31852	7373	6690		17721	53539
				м3		3234,54	306,12	17790	1684			3966	
20	23	С121-020101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		5,5825	18438		102930		102930			111164

				м3								8234	
21	24	**Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		5	565,34	240,6	2827	1203	760	1336		4496
				шт. сборных конструкций		172,78	53,63	864	268		333		
	21.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,057	13330				759,81			
22	26	**СТехн.часть**	**Надбавка на сульфатостойкость**		0,205	270	0	55	0	55	0		59
				тенге		0	0	0	0		4		
23	27	**Е11-080201-0701**	**Связевые сетки диаметром 4ВI.Укладка**		0,0306	366451,32	2236,92	11213	68	9089	1932		14197
				т металлических изделий		67172,4	725,76	2055	22		1052		
	23.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,0306	297042				9089,49			
24	28	**Е11-220101-0101**	**Труба асбоцементная диаметром 100мм.Укладка**		0,003	356812,66	7122,1	1070	21	31	1019		2256
				км трубопровода		339390	3676,8	1018	11		167		
	24.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ	м3	0,002	13330				26,39			
25	29	**С123-011201-0101**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ** 31416-2009		3,024	688		2081		2081			2247
				м							166		
26	30	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола на отметке -0,03**		14,7	1519,9	44,29	22343	651	18368	3220		27608
				м2 поверхности		226,12	9,41	3324	138		2045		
	26.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	61,74	223				13768,02			
27	31	**С121-100402-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**		32,34	280		9055		9055			9779
				м2							724		
28	32	**Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола на отметке -1,83**		14,7	1519,9	44,29	22343	651	18368	3220		27608
				м2 поверхности		226,12	9,41	3324	138		2045		
	28.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	61,74	223				13768,02			
29	33	**С121-100402-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**		32,34	280		9055		9055			9779
				м2							724		
30	34	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизола**		10,2	1221,3	41,43	12457	422	5714	5948		19877
				м2 поверхности		619,63	7,39	6320	75		1472		
	30.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	23,46	226				5301,96			
31	35	**С121-100402-0101**	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**		23,46	280		6569		6569			7095
				м2							526		
			Итого до разделу: 2. Фундаменты										639690
			Раздел: 3. Боковая гидроизоляция наружных стен										
32	36	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		55,44	542,83	5,47	30094	303	5812	19308		53354
				м2 оштукатуриваемой поверхности		432,53	2,81	23979	156		3952		
	32.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3326	17471				5811,55			
33	37	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		55,44	876,17	19,84	48575	1100	31913	14611		68241
				м2 поверхности		280,69	2,69	15561	149		5055		

	33.1*	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	133,056	223				29671,49			
34	38	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Утепление стен из пеностекла**	м3 изоляции	2,772	35570,04 24892,9	1258,55 456,96	98600 69003	3489 1267	26108	53405 12160	164165	
	34.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,194	89527				17371,82			
	34.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	10,8108	326				3524,32			
35	40	Е11-070701-0302 Изм. и доп. вып. 18	**Защитная стенка из асбестоцементного листа. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,36	409,03 211,18	159,82 61,82	21417 11057	8368 3237	1991	16867 3063	41347	
	35.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	633856				1991,32			
36	41	С121-130407-0203	**Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	52,36	1238		64822		64822		70008	
			Итого по разделу: 3. Боковая гидроизоляция наружных стен								5186	397115	
			Раздел: 4. Приямок										
37	42	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	м3	0,099	4100,77 1271,7	1096,16 243,67	406 126	108 24	172	137 43	586	
38	43	С121-020101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,10098	18438		1862		1862		2011	
39	44	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	м2 поверхности	0,72	1519,9 226,12	44,29 9,41	1094 163	32 7	900	158 100	1352	
	39.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,024	223				674,35			
40	45	С121-100402-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	1,584	280		444		444		479	
41	46	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Приямок из бетона В15.Устройство**	м3	0,35	7481,93 4286,25	2182,58 681,86	2619 1500	764 239	355	1582 336	4537	
42	47	С121-020101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,35728	18438		6588		6588		7115	
43	48	Е11-070107-0103	**Обрамление приямка уголком.Устройство**	т стальных элементов	0,0076	76542,62 61829,6	6394,26 1384,32	582 470	49 11	63	527 567 92	1241	
44	49	С121-050201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0076	255067		1939		1939		2094	
45	50	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Перекрытие приямка из рифленой стали. Устройство**	м2	0,36	13516,86 6233,6	1160,46 551,04	4866 2244	417 198	2204	1856 538	7260	
	45.1	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0069	255067				1763,02			
46	51	С121-050110-0202	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,015	252964		3794		3794		4098	
47	52	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизола**	м2 поверхности	1,52	1221,3 619,63	41,43 7,39	1856 942	63 11	852	304 886 219	2961	
	47.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,496	226				790,1			

	53	С121-100402-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	3,496	280		979		979	78	1057
			Итого по разделу: 4. Приямок									34791
			Раздел: 5. Стены									
49	63	**Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	41,6	12090,7	1574,68	502973	65506	154081	277947	843394
	49.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	10,4	6812,16 14801	372,15	283386	15481	153930,4	62474	
50	65	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	1,978	29381,98 26933,76	2448,22 927,36	58118 53275	4842 1834	0	41883 8000	108001
51	67	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,9	2125,83 1445,55	34,82 16,51	210245 142965	3444 1633	63836	115678 26074	351997
	51.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,0659	18212				55836,17		
52	70	**Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	98,9	786,94 168,96	3,36 1,61	77828 16710	332 159	60786	13495 7306	98629
	52.1	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая. ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0148	1159641				17203,27		
	52.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	58,351	458				26724,76		
	52.3	2204-0301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	11,868	935				11096,58		
53	71	**Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	22	565,34 172,78	240,6 53,63	12437 3801	5293 1180	3343	5878 1465	19780
	53.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2508	13330				3343,16		
			Итого по разделу: 5. Стены									1421801
			Раздел: 6. Перегородки									
54	73	**Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,05	2209,47 1759,82	108,98 26,34	33253 26485	1640 396	5127	25000 4660	62913
	54.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3462	14801				5123,37		
			Итого по разделу: 6. Перегородки									62913
			Раздел: 7. Перекрытие на отметке -0,25									
55	75	**Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	3592,05 858,78	898,07 189,64	7184 1718	1796 379	3670	2474 773	10431
	55.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1443	13330				1923,52		
	55.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0021	687011				1456,46		
56	77	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические балки.Монтаж**	т конструкций	0,058	31122,81 16482,9	10245,16 2991,63	1805 956	595 174	255	779 207	2791
	56.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633856				110,29		
	56.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211192				31,85		
	56.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	618733				21,53		
	56.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	419097				47,16		
57	78	**Е11-090501-0204**	**Электродуговая сварка**	т	0,058	13165,32 9922,5	1489,93 4,03	764 576	86 0	102	397 93	1254
	57.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211192				101,67		
58	79	**С121-050205-0301**	**Стоимость металлических балок**		0,058	250592		14534		14534		15697

59	80	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т	0,0116	76542,62	6394,26	888	74	96	1163	865	1893
			т стальных элементов			61829,6	1384,32	717	16			140	
60	81	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ** 14637-89	т	0,0116	250617		2907		2907			3140
61	82	Е11-130301-0602	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	3,71	107,1	2,41	397	9	266	233	85	521
	61.1	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	33,11	0,27	123	1			39	
62	83	Е11-130301-1603 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 за два раза**	м2	7,42	629397				233,51			
	62.1	2204-0701-0801	Эмаль ХВ-113 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0012	217,41	1,71	1613	13	1477	87	136	1836
63	84	Е11-070107-0101	**Анкеры диаметром 12АI.Установка**		0,00288	16,67	0,27	124	2				
			т стальных элементов			1005879				1194,18			
64	85	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК** 2591-2014	т	0,00288	275486,98	11464,98	793	33	51	841	131	1765
65	86	С121-050301-9918	**Металлизация анкеров**	т	0,00288	246160	1438,08	709	4				
			Итого по разделу: 7. Перекрытие на отметке -0,25			230016		662		662		53	715
						108371		312		312		25	337
			Раздел: 8. Покрытие										40380
66	87	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		6	3592,05	898,07	21552	5389	11011	7423		31293
			шт. сборных конструкций			858,78	189,64	5153	1138		2318		
	66.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4329	13330				5770,56			
	66.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	687011				4369,39			
67	89	Е11-070107-0101	**Анкеры диаметром 12АI.Установка**		0,00576	275486,98	11464,98	1587	66	103	1683		3532
			т стальных элементов			246160	1438,08	1418	8		262		
68	90	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК** 2591-2014	т	0,00576	230016		1325		1325			1431
69	91	С121-050301-9918	**Металлизация анкеров**	т	0,00576	108371		624		624	106		674
70	92	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный участок из бетона В15.Устройство**	м3	0,4	17781,41	1498	7113	599	1925	50	4301	12327
	70.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0011	11470	346,25	4588	138			913	
						497991				557,75			
71	93	С121-020101-1001	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ** 7473-2010	м3	0,406	21966		8918		8918			9631
72	94	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК** 2591-2014	т	0,0115	230016		2645		2645	713		2857
73	95	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром** от 6 до 12 мм **СТ РК 2591-2014**	т	0,0162	222146		3599		3599	212		3887
74	96	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром** от 14 до 32 мм **СТ РК 2591-2014**	т	0,0299	213952		6397		6397	288		6909
75	97	Е11-070105-0211	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**		1	3904,85	888,85	3905	889	633	512	3077	7541
			шт. сборных конструкций			2383,2	224,58	2383	225		559		

	75.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	687011				549,61			
76	98	С121-040105-9901	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15**	м3	0,06	86685		5201		5201	416		5617
			Итого по разделу: 8. Покрытие										85699
			Раздел: 9. Кровля										
77	99	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150**	м2 стяжки	43,15	394,33	102,39	17015	4418	2720	10122		29308
						228,91	26,07	9877	1125		2171		
78	100	С121-020401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,660195	14333		9463		9463	757		10220
79	101	Е11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 М150 до толщины 20мм**	м2 стяжки	215,75	2,36	1,51	509	325	0	248		818
						0,85	0,4	183	86		61		
80	102	С121-020401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	3,300975	14333		47313		47313	3785		51098
81	103	Е11-120101-1501	**Пароизоляция из слоя бикроста ТПП.Устройство**	м2 изолируемой поверхности	43,15	555,57	26,2	23973	1131	14134	8177		34722
						201,81	4,17	8708	180		2572		
	81.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	84,574	136				11502,06			
82	105	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	43,15	919,21	52,35	39664	2259	14381	21670		66241
						533,57	12,31	23024	531		4907		
	82.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	86,7315	136				11795,48			
83	107	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом по уклону от 100 до 200мм**	м3 утеплителя	6,4725	11955,55	1726,14	77382	11173	49687	17922		102928
						2552,82	456,96	16523	2958		7624		
	83.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	6,6667	7453				49686,73			
84	108	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	43,15	394,33	102,39	17015	4418	2720	10122		29308
						228,91	26,07	9877	1125		2171		
85	109	С121-020401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,660195	14333		9463		9463	757		10220
86	110	Е11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм**	м2 стяжки	647,25	2,36	1,51	1528	977	0	744		2454
						0,85	0,4	550	259		182		
87	111	С121-020401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	9,902925	14333		141939		141939	11355		153294
88	112	Е11-060301-0410	**Армирование стяжки сеткой диаметром 3Вр1**	т	0,05178	15251,96	1405	790	73	2	679		1587
						13815,6	602,88	715	31		118		
	88.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0145	112				1,62			
89	113	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05178	297042		15381		15381	1230		16611
90	114	Е11-120101-1504	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	46,57	289,31	10,79	13473	502	7908	4717		19645
						108,72	1,38	5063	64		1455		
	90.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	37,256	136				5066,82			
	90.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0279	53700				1500,49			
91	115	Е11-120101-0212	**Кровля из двух слоев бикроста.Устройство**	м2 кровли	46,57	358,32	14,69	16687	684	9268	6416		24951
						144,61	5,14	6734	239		1848		
	91.1	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	11,1768	446				4984,85			

	91.2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	29,3391	146					4283,51		
92	117	**Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские двухслойные из бикроста. На каждый следующий слой до трех слоев добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м2 кровли**	**43,15**	**119,13**	**6,95**	**5140**	**300**	**2016**	**2696**	**8463**
	92.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,808	146				2015,97		
93	119	**Е11-120101-0408**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**18,58**	**1667,11**	**27,99**	**30975**	**520**	**20848**	**8957**	**43127**
	93.1	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	4,4592	446				1988,8		
	93.2	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	1,2449	2248				2798,45		
	93.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0372	333759				12402,48		
94	122	**Е11-080201-0701**	**Арматурная сетка.Укладка**	**т металлических изделий**	**0,0125**	**69409,32**	**2236,92**	**868**	**28**	**0**	**789**	**1790**
95	123	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0125**	**230016**		**2875**		**2875**		**3105**
96	124	**С121-050301-9918**	**Металлизация**	**т**	**0,0125**	**108371**		**1355**		**1355**	**230**	**1463**
97	125	**Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**8,8**	**478,79**	**21,07**	**4213**	**186**	**2195**	**1359**	**6018**
98	126	**С121-050106-2401**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,007**	**281171**		**1968**		**1968**		**2125**
99	127	**С121-130205-0101**	**Распорный анкер**	**т**	**0,00072**	**233975**		**168**		**168**	**157**	**181**
100	128	**С121-050101-0403**	**Скобы -4х50х150**	**т**	**0,00144**	**250617**		**361**		**361**	**13**	**390**
			Итого по разделу: 9. Кровля								**29**	**620067**
			Раздел: 10. Вентшахта									
101	129	**Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**0,2**	**12090,7**	**1574,68**	**2418**	**315**	**741**	**1336**	**4054**
	101.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,05	14801		1362	74	740,05	300	
102	130	**С121-030101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0768**	**46955**		**3606**		**3606**	**288**	**3894**
103	131	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,07**	**43276,92**	**2448,22**	**3029**	**171**	**973**	**1482**	**4872**
	103.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,0084	26933,76 89527	927,36	1885	65	752,03	361	
104	132	**С121-110102-0103**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	**м3**	**0,0679**	**15335**		**1041**		**1041**	**83**	**1124**
105	133	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0103**	**76542,62**	**6394,26**	**788**	**66**	**86**	**768**	**1681**
106	134	**С121-050106-2402**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0103**	**277824**		**2862**		**2862**		**3091**
107	135	**Е11-120101-1001**	**Зонт из оцинкованной кровельной стали.Устройство**	**м2 покрытия**	**1,1**	**1134**	**13,98**	**1247**	**15**	**29**	**229**	**2546**
			Итого по разделу: 10. Вентшахта			**1093,5**	**3,63**	**1203**	**4**		**1110**	
											189	**21262**
			ИТОГО:					**2409539**	**342254**	**1122454**	**898072**	**3572220**

			В том числе :					913961	91144		264609	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Итого :			**3 572 220**
Временные здания и сооружения	**2%**	**71 444**	
Итого с временными			**3 643 664**
Зимние удорожания	**3,12%**	**113 682**	
Итого с зимними удорожаниями			**3 757 346**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	75 147	
Итого сметная стоимость			**3 832 493**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**4 024 255**
Итого по договорной цене	**0,950000003**		**3 823 042**
НДС	**12 %**	**458 765**	
Итого с НДС			**4 281 807**

Акт выполненных работ № 44

за **июнь 2022** (месяц, год) **на 6-6-1 Водонапорная башня общестроительные работы.**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	E11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**		31	260,34	246,59	8071	7645	0	1665	10515
				м3 грунта		13,75	60,86	426	1887		779	
2	2	E11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		2	3231,94	0	6464	0	0	4654	12007
				м3 грунта		3231,94	0	6464	0		889	
3	3	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**		33	50,26	50,26	1659	1659	0	439	2266
				м3 грунта		0	18,47	0	610		168	
4	4	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки и обвалования**		33	50,26	50,26	1659	1659	0	439	2266
				м3 грунта		0	18,47	0	610		168	
5	5	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		11,25	35,22	35,22	396	397	0	105	541
				м3 грунта		0	12,94	0	146		40	
6	6	E11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		3,75	1248,72	0	4683	0	0	3372	8699
				м3 грунта		1248,72	0	4683	0		644	
7	7	E11-010201-0502	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		11,25	192,49	90,84	2166	1021	0	1164	3596
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	1144	472		266	
8	14	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10**		7,74	4100,77	1096,16	31740	8484	13413	10673	45806
				м3		1271,7	243,67	9843	1886		3393	
9	15	C121-020101-2501	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		7,8948	17178		135617		135617		146466

				м3								10849	
10	16	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство из бетона В25**		9,7	4687	441,99	45464	4288	8942	30630	82182
				м3		3323,16	146,88	32235	1425		6088	
11	17	С121-020101-3007	**Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		9,8455	23188		228297		228297		246561
				м3							18264	
12	20	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,17856	680877,47	1327,47	121577	237	116930	4106	135738
				т		24700	570,24	4410	102		10055	
	12.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1786	654850				116930,02		
13	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		3,83	876,17	19,84	3356	76	2205	1009	4714
				м2 поверхности		280,69	2,69	1075	10		349	
	13.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,192	223				2049,82		
14	33	Е11-130301-1413	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125 за два раза**		252,504	355,7	1,98	89816	500	85043	3018	100261
				м2		16,92	0,4	4272	101		7427	
	14.1	2204-0701-0901	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0581	1168426				67857,41		
			Итого по разделу: 1. Строительные работы									801618
			ИТОГО:					680965	25966	590447	61274	801618
			В том числе :					64552	7249		59379	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Итого :			**801 618**
Временные здания и сооружения	**2%**	**16 032**	
Итого с временными			**817 650**
Зимние удорожания	**3,12%**	**25 511**	
Итого с зимними удорожаниями			**843 161**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**16 863**	
Итого сметная стоимость			**860 024**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**903 056**
Итого по договорной цене	**0,950000003**		**857 903**
НДС	**12 %**	**102 948**	
Итого с НДС			**960 851**

Акт выполненных работ № 45

за **июнь 2022** (месяц, год) на **7-8 ограждение площадки насосной станции II подъема.**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Глухая металлическая ограда ОГ-1									
1	1	Е11-010203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**		97	670,09	546,69	64999	53029	0	27794	100216
				яма		123,4	274,56	11970	26632		7423	
2	2	Е11-080101-0202	**Подсыпка щебня в скважины**		0,35	5654,81	1744,26	1979	610	1062	529	2709
				м3 основания		877,2	746,72	307	261		201	
	2.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4025	2627				1057,37		

	3	**Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		**3,95566**	**25544,39**	11446,18	**101045**	**45277**	9277	**40927**	**153330**
				т конструкций		**11752,95**	3241,76	**46491**	**12823**		**11358**	
	3.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	473527				749,24		
	3.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,769	354				980,21		
	3.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004	1863677				737,21		
	3.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0012	542875				665,7		
	3.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0024	618733				1468,5		
	3.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0077	419097				3216,14		
4	4	**Е11-090501-0202**	**Электродуговая сварка**		**3,95566**	**2992,81**	396,04	**11839**	**1566**	1086	**6342**	**19635**
				т		**2322,22**	1,34	**9186**	**5**		**1454**	
	4.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0051	211192				1086,02		
5	6	**С121-050101-0403**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	**0,17266**	**250617**		**43272**		43272		**46734**
6	7	**Е11-060101-0101**	**Замоноличивание скважин бетоном В15. Устройство**		7	**4100,77**	1096,16	**28705**	**7673**	12130	**3462**	
				м3		**1271,7**	243,67	**8902**	**1706**		**9653**	**41427**
7	8	**С121-020101-2703**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**								**3069**	
				м3	**7,14**	**18767**		**133996**		133996		**144716**
8	9	**Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические прогоны ограждения. Монтаж**								**10720**	
					2,83075	**90323,17**	21632,95	**255682**	**61238**	7478	**140420**	**427790**
				т конструкций		**66048,5**	5842,89	**186967**	**16540**		**31688**	
	8.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	633856				789,49		
	8.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,3969	354				1202,5		
	8.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003	1863677				527,56		
	8.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0009	542875				476,39		
	8.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0017	618733				1050,89		
	8.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0055	419097				2301,54		
9	11	**Е11-090501-0202**	**Электродуговая сварка**		**2,83075**	**2992,81**	396,04	**8472**	**1121**	777	**4538**	**14051**
				т		**2322,22**	1,34	**6574**	**4**		**1041**	
	9.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0037	211192				777,18		
10	12	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждение из профлиста.Устройство**		**363,132368**	**788,87**	21,45	**286464**	**7789**	29232	**232163**	**560117**
				м2 кровли		**686,92**	8,01	**249443**	**2909**		**41490**	
	10.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	7,2626	1226				8904,01		
	10.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	15,4694	1061				16413,07		
11	13	**С121-100104-0722**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**		**430,057**	**3438**		**1478536**		1478536		**1596819**
				м2							**118283**	
			Итого по разделу: 1. Глухая металлическая ограда ОГ-1							-		**3107544**
			ИТОГО:					**2414989**	**178303**	1716846	**462366**	**3107543**
			В том числе :					**519840**	**60880**		**230189**	
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		

Итого :			**3 107 543**
Временные здания и сооружения	**2%**	**62 151**	
Итого с временными			**3 169 694**
Зимние удорожания	**3,12%**	**98 894**	
Итого с зимними удорожаниями			**3 268 588**

Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**65 372**	**3 333 960**
Итого сметная стоимость			**3 500 778**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**		**3 325 739**
Итого по договорной цене	0,950000003		
НДС	**12 %**	**399 088**	
Итого с НДС			3 724 827

Акт выполненных работ № 46

за **июнь 2022 (месяц, год) на 6-7-1 РВС 100 м3, общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0315	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	135	260,34 13,75	246,59 60,86	35146 1856	33290 8216	0	7252 3392	45790
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10	3231,94 3231,94	0 0	32319 32319	0 0	0	23270 4447	60036
3	3	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	м3 грунта	145	50,26 0	50,26 18,47	7288 0	7288 2678	0	1928 737	9953
4	4	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара**	м3 грунта	145	50,26 0	50,26 18,47	7288 0	7288 2678	0	1928 737	9953
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									125732
			Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
5	15	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6**	м3	4,42	4100,77 1271,7	1096,16 243,67	18125 5621	4845 1077	7659	6095 1938	26158
6	16	С121-020101-0309	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,5084	17171		77414		77414	6193	83607
7	17	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6**	м3	41,2	12978,7 8476,02	3149,93 1113,58	534722 349212	129777 45879	55733	359533 71540	965795
8	18	С121-020101-1002	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	41,818	22265		931078		931078	74486	1005564
9	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,06558	20097,72 18450,9	1358,82 384	1318 1210	89 25	19	1124 195	2637
	91	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1967	96				18,89		

	22	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,0542	680877,47	1327,47	36904	72	35493	1246	41202
				т		24700	570,24	1339	31		3052	
	10.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0542	654850				35492,87		
11	23	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0542	108371		5874		5874		6344
				т							470	
12	25	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92		3,8	65075		247285		247285		267068
				м3							19783	
			Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									2398375
			Раздел: 3. Теплоизоляционные и отделочные работы									
13	38	Спрайслист	Стоимость пеностекла		1,9467	182589,29		355447		355447		383883
				м3							28436	
14	45	Спрайслист	Стоимость пеностекла		0,8058	182589,29		147130		147130		158900
				м3							11770	
			Итого по разделу: 3. Теплоизоляционные и отделочные работы									542783
			ИТОГО:					2437338	182649	1863132	402376	3066890
			В том числе :					391557	60584		227176	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Итого :			3 066 890
Временные здания и сооружения	2%	61 338	
Итого с временными			3 128 228
Зимние удорожания	3,12%	97 601	
Итого с зимними удорожаниями			3 225 829
Непредвиденные работы и затраты	2 %	64 517	
Итого сметная стоимость			3 290 346
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	1,050036		3 454 982
Итого по договорной цене	0,950000003		3 282 233
НДС	12 %	393 868	
Итого с НДС			3 676 101

Акт выполненных работ № 47

за **июнь 2022** (месяц, год) на **6-8-1 РВС 100 м3, общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		135	260,34	246,59	35146	33290	0	7252	45790
				м3 грунта		13,75	60,86	1856	8216		3392	

2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		10	3231,94	0	32319	0	0	23270	60036
				м3 грунта		3231,94	0	32319	0		4447	
3	3	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**		145	50,26	50,26	7288	7288	0	1928	9953
				м3 грунта		0	18,47	0	2678		737	
4	4	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара**		145	50,26	50,26	7288	7288	0	1928	9953
				м3 грунта		0	18,47	0	2678		737	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									125732
			Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
5	15	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6**		4,42	4100,77	1096,16	18125	4845	7659	6095	26158
				м3		1271,7	243,67	5621	1077		1938	
6	16	С121-020101-0309	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010**		4,5084	17171		77414		77414		83607
				м3							6193	
7	17	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6**		41,2	12978,7	3149,93	534722	129777	55733	359533	965795
				м3		8476,02	1113,58	349212	45879		71540	
8	18	С121-020101-1002	**Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**		41,818	22265		931078		931078		1005564
				м3							74486	
9	21	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		0,06558	20097,72	1358,82	1318	89	19	1124	2637
				т		18450,9	384	1210	25		195	
	9.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1967	96				18,89		
10	22	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,0542	680877,47	1327,47	36904	72	35493	1246	41202
				т		24700	570,24	1339	31		3052	
	10.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0542	654850				35492,87		
11	23	С121-050301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**		0,0542	108371		5874		5874		6344
				т							470	
12	25	С121-040302-9903	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**		3,8	65075		247285		247285		267068
				м3							19783	
			Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									2398375
			Раздел: 3. Теплоизоляционные и отделочные работы									
13	38	Справочник	**Стоимость пеностекла**		1,9467	182589,29		355447		355447		383883
				м3							28436	
14	45	Справочник	**Стоимость пеностекла**		0,8058	182589,29		147130		147130		158900
				м3							11770	
			Итого по разделу: 3. Теплоизоляционные и отделочные работы									542783
			ИТОГО:					2437338	182649	1863132	402376	3066890
								391557	60584		227176	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Итого : **3 066 890**

Временные здания и сооружения	**2%**	**61 338**		
Итого с временными				**3 128 228**
Зимние удорожания	**3,12%**	**97 601**		
Итого с зимними удорожаниями				**3 225 829**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**		**64 517**	
Итого сметная стоимость				**3 290 346**
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036	**1,050036**			**3 454 982**
Итого по договорной цене	**0,950000003**			**3 282 233**
НДС	**12 %**	**393 868**		
Итого с НДС				**3 676 101**

Акт выполненных работ № 48

за июнь 2022 (месяц, год) на 7-5 вертикальная планировка насосной станции II подъема работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительные работы									
1	1	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	648	50,26	50,26	32568	32569	0	8617	44480
						0	18,47	0	11969		3295	
2	2	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м до 20м**	м3 грунта	648	33,12	33,12	21462	21462	0	6103	29770
						0	13,08	0	8476		2205	
3	3	E11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта**	м3 грунта	822	352,38	339,18	289656	278806	99	62398	380218
						13,08	92,35	10752	75912		28164	
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0411	2348				96,5		
4	4	C341-020101-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т км	1594,68	153		243986				263505
5	5	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	822	21,05	17,83	17303	14656	74	19519	
						3,13	7,04	2573	5787		6019	25188
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0329	2348				77,2	1866	
6	6	E11-010104-0403	**Планировка грунта в насыпи булдозером мощностью 80л/с на расстояние до 5м**	м3 грунта	1470	41,17	41,17	60520	60520	0	16014	82657
						0	15,13	0	22241		6123	
7	7	E11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 20м**	м3 грунта	4410	17,39	17,39	76690	76690	0	20290	104738
						0	6,39	0	28180		7758	
8	8	E11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1470	76,85	76,85	112969	112969	0	31392	155910
						0	29,66	0	43600		11549	
9	9	E11-010201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода**	м3 уплотненного грунта	4410	7,31	7,31	32237	32237	0	6985	42360
						0	2,2	0	9702		3138	

	Итого по разделу: 1. Строительные работы									1128826
	ИТОГО:				887391	629909	173	157818		1128826
	В том числе :				13325	205867		83617		
	Стоимость оборудования, всего						0			
	в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
Итого :										1 128 826
Временные здания и сооружения				2%	22 577					1 151 403
Итого с временными										
Зимние удорожания				3,12%	35 924					1 187 327
Итого с зимними удорожаниями										
Непредвиденные работы и затраты				2 %			23 747			1 211 074
Итого сметная стоимость										1 271 671
Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036				1,050036						1 208 088
Итого по договорной цене				0,950000003						
НДС				12 %	144 971					1 353 059
Итого с НДС										
Итого по актам 40 - 48 :										63 157 895
в том числе НДС - 12% :										6 766 917

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Жана Гасыр-К"

Камзанов А.Б.

аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Кулмуханов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"

Макишева Г.Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)