Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма
(с изменениями от 09.08.2019г, от 08.02.2021г)

Декларация о соответствии

"23" декабрь 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сэт-Сервис», г.Кызылорда, мкр.Саулет 15 квартал 8 дом**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора - Иманова Р.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту **«Строительство инженерной инфраструктуры (линии электроснабжения) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: **Руководитель КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района " Жанбасбаев Қ.Ғ**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **1) ТОО «Диас-Құрылыс РГ» ГЛ №15009531 от 21.05.2015г. 2) ТОО «Нұрай-Ақжол РГ» БИН: 070640006230. ГЛ №19015892 от 26.07.2019 г.**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта - Қабыш Н.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ТОО «Энергосервис ЭТЛ», №0044/21-21 ЭС;
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района " от 16.07.2021г;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели					
Трансформаторные подстанции **КТПН-160 кВА**	комп.	4	4	4	4
Трансформаторные подстанции **КТПН-250 кВА**	комп.	4	4	4	4

Трансформаторные подстанции **КТПН-1600/10-0,4 кВ У1 (ВВ/КВ)**	комп.	1	1	1	1
Длина 10кВ	км.	5,49	5,49	5,49	5,49
Длина 0,4В	км.	19,959	19,959	19,959	19,959
Основные показатели					
Трансформаторные подстанции	комп.				
Длина 10кВ	км.				
Длина 0,4В	км.				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено -пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектом предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанции типа КТПН-160 кВА-4 шт., КТПН-250 кВА-4 шт., КТПН-1600/10-0,4 кВ У1 (ВВ/КВ)- 1 комплект, расчетной мощности**. **Электроснабжение объекта предусматривается защищенным проводом СИПс-4 4х50-0,6/1,0, СИП-4 4х70-0,6/1,0, СИП-3 1х70-35. Установка опор напряжением 0,4-10кВ. Заземление проектируемых опор и трансформаторных подстанций осуществляется круглой сталью сечением Ø10, Ø12 и Ø16мм. Ввод в КТПН выполнен проводом, вывод кабелем расчетного сечения.** краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **13 сентября 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ **26 декабря 2022 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **8 (восемь) месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 (восемь) месяц**
фактически, месяц: **3 (три) месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):
Жалагашский РЭС АО „КРЭК" Райымбек Э.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения отсутствует;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры (линии электроснабжения) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области»**, готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Иманова Р.С. "23" деабря 2022 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)