Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№ 2 от 24.01.2022 г. к Договору № 117 от 23.11.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000066	26.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"			работа	1	17 084 693,45	17 084 693,45	1 830 502,87
				Итого	1	x	17 084 693,45	1 830 502,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2022

М.П.

Приложение
к приказу Министра индустрии
инфраструктурного развития РК от 2 апрел
2019 года №17
Приложение -
к Правилам организации
деятельности и осуществления функции
заказчика(застройщика,

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь_ 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		117	23.11.2021г.				
		доп.соглашение № 2	24.01.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	303 962 239,65	15 254 190,58	271 394 856,94	15 254 190,58					32 567 382,71	303 962 239,65
в том числе за отчётный месяц :		15 254 190,58	15 254 190,58	15 254 190,58					1 830 502,87	17 084 693,45
акт № 67-72		15 254 190,58	15 254 190,58	15 254 190,58					1 830 502,87	17 084 693,45

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

И.о. руководителя **Балмагамбетов М.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "Жаңа Гасыр-К"

Каманов А.Б . Аттестат № KZ44VJE00048972
аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ПК "Актюбгражданпроект" Макишева Г.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

тройка : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**
(наименование, адрес)

бъект : **Строительно-монтажные работы по проекту "Строительство водопроводных сетей в с.Шыгырлы Темирского района Актюбинской области"**
(наименование)

оговор подряда (контракт) № 117 от 23.11.2021 г., доп.соглашение №2 от 24.01.2022 г.

Акт выполненных работ № 67

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **6-3-1 общестроительные работы** работы

оставлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Боковая гидроизоляция наружных стен									
1	36	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,44**	**542,83**	**5,47**	**30094**	**303**	**5812**	**19308**	**53354**
						432,53	**2,81**	**23979**	**156**		**3952**	
	1.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,3326	17471				5811,55		
2	37	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**55,44**	**876,17**	**19,84**	**48575**	**1100**	**31913**	**14611**	**68241**
						280,69	**2,69**	**15561**	**149**		**5055**	
	2.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	133,056	223				29671,49		
3	38	**Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16**	**Утепление стен из пеностекла**	**м3 изоляции**	**2,772**	**35570,04**	**1258,55**	**98600**	**3489**	**26108**	**53405**	**164165**
						24892,9	**456,96**	**69003**	**1267**		**12160**	
	3.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,194	89527				17371,82		
	3.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	10,8108	326				3524,32		
4	40	**Е11-070701-0302 Изм. и доп. вып. 18**	**Защитная стенка из асбестоцементного листа. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**52,36**	**409,03**	**159,82**	**21417**	**8368**	**1991**	**16867**	**41347**
						211,18	**61,82**	**11057**	**3237**		**3063**	
	4.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	633856				1991,32		
			Итого по разделу: 1. Боковая гидроизоляция наружных стен									**327107**
			Раздел: 2. Приямок									
5	42	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15**	**м3**	**0,099**	**4100,77**	**1096,16**	**406**	**108**	**172**	**137**	**586**
						1271,7	**243,67**	**126**	**24**		**43**	

6	43	С121-020101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,10098	18438		1862		1862		2011
											149	
7	44	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола**	м2 поверхности	0,99	1519,9	44,29	1505	44	1237	217	1860
						226,12	9,41	224	9		138	
	7.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,158	223				927,23		
8	8	С121-100402-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**		1,584	280		444		444		479
	45			м2							35	
9	46	Е11-061001-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Приямок из бетона В15.Устройство**	м3	0,35	7481,93	2182,58	2619	764	355	1582	4537
						4286,25	681,86	1500	239		336	
10	47	С121-020101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,35728	18438		6588		6588		7115
											527	
11	48	Е11-070107-0103	**Обрамление приямка уголком.Устройство**	т стальных элементов	0,0076	76542,62	6394,26	582	49	63	567	1241
						61829,6	1384,32	470	11		92	
12	50	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Перекрытие приямка из рифленой стали. Устройство**	м2	0,36	13516,86	1160,46	4866	417	2204	1856	7260
						6233,6	551,04	2244	198		538	
	12.1	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0069	255067				1763,02		
13	52	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизола**	м2 поверхности	1,53	1221,3	41,43	1869	63	857	892	2982
						619,63	7,39	948	11		221	
	13.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,519	226				795,29		
			Итого по разделу: 2. Приямок									28071
			Раздел: 3. Крыльцо по оси "Б"									
14	54	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	2,064	225,79	31,9	466	65	248	166	683
						73,96	11,83	153	24		51	
	14.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1053	2348				247,16		
15	55	Е11-110101-0201	**Песчано-гравийная подушка.Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,52	4095,04	997,06	2129	519	6	1705	4141
						3085,68	403,2	1605	210		307	
16	56	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	0,572	1414		809		809		874
											65	
17	57	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Крыльцо из бетона В15.Устройство**	м3	0,5	3999,94	1684,43	2000	842	151	1095	3343
						2013,75	392,45	1007	196		248	
18	58	С121-020101-2701	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,5075	18438		9357		9357		10106
											749	
19	59	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,015	297042		4456		4456		4812
											356	
20	60	Е11-110101-1503	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	2,1	733,44	89,14	1540	187	801	586	2296
						263,08	33,84	552	71		170	
	20.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	15945				683,08		
21	61	Е11-110101-1504	**Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 до толщины 30мм**	м2 покрытия	4,2	95,48	4,28	401	18	342	47	484
						9,88	2,14	41	9		36	
	21.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0214	15945				341,54		

22	62	**Е11-061401-0104**	**Железнение поверхности.Устройство**		**2,1**	**414,22**	**0,82**	**870**	**2**	**52**	**743**	**1742**
			м2 поверхности			**388,42**	**0,4**	**816**	**1**		**129**	
	22.1	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	28670				42,14		
	22.2	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,105	90				9,45		
			Итого по разделу: 3. Крыльцо по оси "Б"									**28481**
			Раздел: 4. Стены									
23	63	**Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**		**41,8**	**12090,7**	**1574,68**	**505391**	**65822**	**154821**	**279283**	**847448**
			м3 кладки			**6812,16**	**372,15**	**284748**	**15556**		**62774**	
	23.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	10,45	14801				154670,45		
24	65	**Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**		**1,978**	**29381,98**	**2448,22**	**58118**	**4842**	**0**	**41883**	**108001**
			м3 изоляции			**26933,76**	**927,36**	**53275**	**1834**		**8000**	
25	67	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		**98,9**	**2125,83**	**34,82**	**210245**	**3444**	**63836**	**115678**	**351997**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1445,55**	**16,51**	**142965**	**1633**		**26074**	
	25.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	3,0659	18212				55836,17		
26	70	**Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**		**98,9**	**786,94**	**3,36**	**77828**	**332**	**60786**	**13495**	**98629**
			м2 окрашиваемой поверхности			**168,96**	**1,61**	**16710**	**159**		**7306**	
	26.1	2204-0101-0902	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0148	1159641				17203,27		
	26.2	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	58,351	458				26724,76		
	26.3	2204-0301-0205	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	11,868	935				11096,58		
27	71	**Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		**22**	**565,34**	**240,6**	**12437**	**5293**	**3343**	**5878**	**19780**
			шт. сборных конструкций			**172,78**	**53,63**	**3801**	**1180**		**1465**	
	27.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,2508	13330				3343,16		
			Итого по разделу: 4. Стены									**1425855**
			Раздел: 5. Перегородки									
28	73	**Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**		**15,05**	**2209,47**	**108,98**	**33253**	**1640**	**5127**	**25000**	**62913**
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**1759,82**	**26,34**	**26485**	**396**		**4660**	
	28.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3462	14801				5123,37		
			Итого по разделу: 5. Перегородки									**62913**
			Раздел: 6. Перекрытие на отметке -0,25									
29	75	**Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		**2**	**3592,05**	**898,07**	**7184**	**1796**	**3670**	**2474**	**10431**
			шт. сборных конструкций			**858,78**	**189,64**	**1718**	**379**		**773**	
	29.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,1443	13330				1923,52		
	29.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0021	687011				1456,46		
30	77	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические балки.Монтаж**		**0,058**	**31122,81**	**10245,16**	**1805**	**595**	**255**	**779**	**2791**
			т конструкций			**16482,9**	**2991,63**	**956**	**174**		**207**	
	30.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633856				110,29		
	30.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211192				31,85		

	30.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	618733				21,53		
	30.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	419097				47,16		
31	78	**Е11-090501-0204**	**Электродуговая сварка**	т	0,058	13165,32 9922,5	1489,93 4,03	764 576	86 0	102	397 93	1254
	31.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	211192				101,67		
32	80	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0116	76542,62 61829,6	6394,26 1384,32	888 717	74 16	96	865 140	1893
33	82	**Е11-130301-0602**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**	м2	4,037	107,1 33,11	2,41 0,27	432 134	10 1	289	93 42	567
	33.1	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	629397				254,09		
34	83	**Е11-130301-1603 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 за два раза**	м2	8,074	217,41 16,67	1,71 0,27	1755 135	14 2	1607	94 148	1997
	34.1	2204-0701-0801	Эмаль ХВ-113 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0013	1005879				1299,43		
35	84	**Е11-070107-0101**	**Анкеры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,00288	275486,98 246160	11464,98 1438,08	793 709	33 4	51	841 131	1765
			Итого по разделу: 6. Перекрытие на отметке -0,25									20698
			Раздел: 7. Покрытие									
36	87	**Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	6	3592,05 858,78	898,07 189,64	21552 5153	5389 1138	11011	7423 2318	31293
	36.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,4329	13330				5770,56		
	36.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	687011				4369,39		
37	89	**Е11-070107-0101**	**Анкеры диаметром 12АI.Установка**	т стальных элементов	0,00576	275486,98 246160	11464,98 1438,08	1587 1418	66 8	103	1683 262	3532
38	92	**Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитный участок из бетона В25.Устройство**	м3	0,4	17781,41 11470	1498 346,25	7113 4588	599 138	1925	4301 913	12327
	38.1	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0011	497991				557,75		
39	93	**С121-020101-1001**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,406	21966		8918		8918	713	9631
40	97	**Е11-070105-0211**	**Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	1	3904,85 2383,2	888,85 224,58	3905 2383	889 225	633	3077 559	7541
	40.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	687011				549,61		
			Итого по разделу: 7. Покрытие									64324
			Раздел: 8. Кровля									
41	99	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150**	м2 стяжки	43,15	394,33 228,91	102,39 26,07	17015 9877	4418 1125	2720	10122 2171	29308
42	100	**С121-020401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,660195	14333		9463		9463	757	10220
43	101	**Е11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 М150 до толщины 20мм**		215,75	2,36	1,51	509	325	0	248	818

				м2 стяжки		0,85	0,4	183	86		61	
44	102	С121-020401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**		0,220065	14333		3154		3154		3406
				м3							252	
45	103	Е11-120101-1501	**Пароизоляции из слоя бикроста ТПП.Устройство**		43,15	555,57	26,2	23973	1131	14134	8177	34722
				м2 изолируемой поверхности		201,81	4,17	8708	180		2572	
	45.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	84,574	136				11502,06		
46	105	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		43,15	919,21	52,35	39664	2259	14381	21670	66241
				м2 утепляемого покрытия		533,57	12,31	23024	531		4907	
	46.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	86,7315	136				11795,48		
47	107	Е11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом по уклону от 100 до 200мм**		6,4725	11955,55	1726,14	77382	11173	49687	17922	102928
				м3 утеплители		2552,82	456,96	16523	2958		7624	
	47.1	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	6,6667	7453				49686,73		
48	108	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		43,15	394,33	102,39	17015	4418	2720	10122	29308
				м2 стяжки		228,91	26,07	9877	1125		2171	
49	109	С121-020401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**		0,660195	14333		9463		9463		10220
				м3							757	
50	110	Е11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм**		647,25	2,36	1,51	1528	977	0	744	2454
				м2 стяжки		0,85	0,4	550	259		182	
51	111	С121-020401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**		0,660195	14333		9463		9463		10220
				м3						-	757	
52	112	Е11-060301-0410	**Армирование стяжки сеткой диаметром 3Вр1**		0,05178	312293,96	1405	16171	73	15382	679	18198
				т		13815,6	602,88	715	31		1348	
	52.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0145	112				1,62		
	52.2	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0518	297042				15380,83		
53	114	Е11-120101-1504	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**		46,57	289,31	10,79	13473	502	7908	4717	19645
				м2 изолируемой поверхности		108,72	1,38	5063	64		1455	
	53.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	37,256	136				5066,82		
	53.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0279	53700				1500,49		
54	115	Е11-120101-0212	**Кровля из двух слоев бикроста.Устройство**		46,57	358,32	14,69	16687	684	9268	6416	24951
				м2 кровли		144,61	5,14	6734	239		1848	
	54.1	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	11,1768	446				4984,85		
	54.2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	29,3391	146				4283,51		
55	117	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из бикроста. На каждый следующий слой до трех слоев добавлять к норме 1112-0101-0212**		43,15	119,13	6,95	5140	300	2016	2696	8463
				м2 кровли		65,46	2,45	2825	106		627	
	55.1	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,808	146				2015,97		
56	119	Е11-120101-0408	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**		18,58	1667,11	27,99	30975	520	20848	8957	43127
				м примыканий		517,07	6,94	9607	129		3195	
	56.1	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	4,4592	446				1988,8		
	56.2	2110-0501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	1,2449	2248				2798,45		
	56.3	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0372	333759				12402,48		
57	122	Е11-080201-0701	**Арматурная сетка.Укладка**		0,0125	69409,32	2236,92	868	28	0	789	1790
				т металлических изделий		67172,4	725,76	840	9		133	

58	125	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	8,8	478,79	21,07	4213	186	2195	1359	6018
						208,32	6,2	1833	55		446	
			Итого по разделу: 8. Кровли									422037
			Раздел: 9. Вентшахта									
59	129	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м3 кладки	0,2	12090,7	1574,68	2418	315	741	1336	4054
						6812,16	372,15	1362	74		300	
	59.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,05	14801				740,05		
60	131	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,07	43276,92	2448,22	3029	171	973	1482	4872
						26933,76	927,36	1885	65		361	
	60.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,0084	89527				752,03		
61	133	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0103	76542,62	6394,26	788	66	86	768	1681
						61829,6	1384,32	637	14		125	
62	135	Е11-120101-1001	**Зонт из оцинкованной кровельной стали.Устройство**	м2 покрытия	1,1	1134	13,98	1247	15	29	1110	2546
						1093,5	3,63	1203	4		189	
			Итого по разделу: 9. Вентшахта									13153
			Раздел: 10. Покрытие парапетов									
63	137	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,02494	763553,62	6394,26	19043	160	17342	1860	22575
						61829,6	1384,32	1542	35		1672	
	63.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0249	687011				17134,05		
64	138	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	13,9	3036,43	13,98	42206	194	26812	14030	60735
						1093,5	3,63	15200	50		4499	
	64.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0792	333759				26443,73		
			Итого по разделу: 10. Покрытие парапетов									83310
			Раздел: 11. Лестница									
65	139	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Металлическая балка.Монтаж**	т конструкций	0,0103	31122,81	10245,16	321	106	45	138	496
						16482,9	2991,63	170	31		37	
	65.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	633856				19,59		
	65.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211192				5,66		
	65.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0	618733				3,82		
	65.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0	419097				8,37		
66	140	Е11-090501-0204	**Электродуговая сварка**	т	0,0103	13165,32	1489,93	136	15	18	71	223
						9922,5	4,03	102	0		16	
	66.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211192				18,05		
67	142	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитный участок из бетона В15.Устройство**	м3	0,1	33116,61	2633,56	3312	264	2107	909	4559
						9416,87	567,42	942	57		338	
	67.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1015	18117				1838,88		
68	143	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0178	222146		3954		3954		4270
											316	

69	144	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические лестницы с ограждениями.Монтаж**		**0,32191**	**75629,13**	**25946,69**	**24346**	**8353**	**3881**	**10237**	**37350**
				т конструкций		**37627,8**	**8458,38**	**12113**	**2723**		**2767**	
	69.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0043	633856				2734,2		
	69.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211192				271,94		
	69.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0006	419097				261,73		
70	146	**Е11-130301-0602**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз**		**12,54**	**107,1**	**2,41**	**1343**	**30**	**898**	**289**	**1763**
				м2		**33,11**	**0,27**	**415**	**3**		**131**	
	70.1	2204-0101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0013	629397				789,26		
71	147	**Е11-130301-1603 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113**		**25,08**	**217,41**	**1,71**	**5453**	**43**	**4992**	**293**	**6206**
				м2		**16,67**	**0,27**	**418**	**7**		**460**	
	71.1	2204-0701-0801	Эмаль ХВ-113 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,004	1005879				4036,39		
			Итого по разделу: 11. Лестница									**54867**
			Раздел: 12. Окна									
72	148	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		**4,24**	**2974,38**	**174,74**	**12611**	**741**	**6358**	**5278**	**19320**
				м2		**1300,04**	**83,08**	**5512**	**352**		**1431**	
	72.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,9008	1630				6358,3		
			Итого по разделу: 12. Окна									**19320**
			Раздел: 13. Двери									
73	150	**Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**		**1,89**	**2751,06**	**544,65**	**5200**	**1030**	**2034**	**2165**	**7954**
				м2		**1130,04**	**142,6**	**2136**	**270**		**589**	
	73.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,6821	226				380,15		
	73.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8165	1630				1330,86		
74	152	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**3,15**	**1684**	**77,13**	**5305**	**243**	**1470**	**3331**	**9327**
				м2		**1140,13**	**34,72**	**3591**	**109**		**691**	
	74.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,756	1630				1232,28		
75	156	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Металлические двери.Монтаж**		**1,89**	**2934,12**	**48,26**	**5545**	**91**	**1009**	**3093**	**9329**
				м2		**2351,79**	**20,21**	**4445**	**38**		**691**	
	75.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4536	1630				739,37		
	75.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,7951	314				249,67		
			Итого по разделу: 13. Двери									**26610**
			Раздел: 14. Полы									
76	158	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**39,6**	**225,79**	**31,9**	**8941**	**1263**	**4749**	**3193**	**13105**
				м2 площади уплотнения		**73,96**	**11,83**	**2929**	**468**		**971**	
	76.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,0196	2348				4742,02		
77	159	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15**		**3,168**	**5896,21**	**7,2**	**18679**	**23**	**6690**	**11248**	**32321**
				м3 подстилающего слоя		**3777,12**	**0**	**11966**	**0**		**2394**	
78	160	**С121-020101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**		**3,23136**	**18117**		**58543**		**58543**		**63226**

				м3							4683	
79	161	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		39,6	672,58	29,15	26634	1154	11692	13492	43336
				м2 стяжки		**348,17**	**14,29**	**13788**	**566**		**3210**	
	79.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,8078	14333				11578,77		
80	162	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола**		39,6	1300,94	85,52	51517	3387	21147	25823	83527
				м2 изолируемой поверхности		**681,41**	**12,32**	**26984**	**488**		**6187**	
	80.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,137	115131				15774,79		
81	164	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола**		39,6	696,03	42,34	27563	1677	9605	15566	46579
				м2 изолируемой поверхности		**411,14**	**7,02**	**16281**	**278**		**3450**	
	81.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0598	115131				6884,37		
82	166	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15**		3,96	5896,21	7,2	23349	29	8363	14060	40402
				м3 подстилающего слоя		**3777,12**	**0**	**14957**	**0**		**2993**	
83	167	**С121-020101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**		4,0392	18117		73178		73178		79032
				м3							**5854**	
84	168	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		39,6	672,58	29,15	26634	1154	11692	13492	43336
				м2 стяжки		**348,17**	**14,29**	**13788**	**566**		**3210**	
	84.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,8078	14333				11578,77		
85	169	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		39,6	1586,17	74,41	62812	2946	10796	47409	119039
				м2 покрытия		**1239,14**	**34,48**	**49070**	**1365**		**8818**	
	85.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,5148	13330				6862,28		
	85.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	1,2118	3143				3808,56		
86	171	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола**		3,4	1300,94	85,52	4423	291	1816	2217	7171
				м2 изолируемой поверхности		**681,41**	**12,32**	**2317**	**42**		**531**	
	86.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0118	115131				1354,4		
87	173	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола**		3,4	696,03	42,34	2367	144	825	1336	3999
				м2 изолируемой поверхности		**411,14**	**7,02**	**1398**	**24**		**296**	
	87.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0051	115131				591,08		
88	175	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		12,27	672,58	29,15	8253	357	3623	4181	13429
				м2 стяжки		**348,17**	**14,29**	**4272**	**175**		**995**	
	88.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,2503	14333				3587,66		
89	176	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 25мм**		5,85	82,34	4,94	482	29	428	37	560
				м2 стяжки		**4,3**	**2,36**	**25**	**14**		**41**	
	89.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0298	14333				427,63		
90	177	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		6,42	1586,17	74,41	10183	477	1750	7686	19299
				м2 покрытия		**1239,14**	**34,48**	**7955**	**221**		**1430**	
	90.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0835	13330				1112,52		
	90.2	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,1965	3143				617,45		

91	181	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**		**6,2595**	**322,26**	**0,82**	**2017**	**6**	**1241**	**727**	**2964**
			м плинтусов			**123,16**	**0,4**	**771**	**3**		**220**	
	91.1	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	6,3221	167				1055,79		
			Итого по разделу: 14. Полы									**611325**
			Раздел: 15. Внутренни отделка									
92	182	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Затирка потолков**		**38,67**	**664,81**	**6,56**	**25708**	**254**	**4729**	**16685**	**45784**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**535,95**	**3,38**	**20725**	**131**		**3391**	
	92.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,2707	17471				4729,22		
93	183	**Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**38,67**	**315,53**	**2,69**	**12202**	**104**	**4874**	**5820**	**19464**
			м2 окрашиваемой поверхности			**186,8**	**1,32**	**7224**	**51**		**1442**	
	93.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,022	211466				4661,11		
94	184	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**127,85**	**1142,08**	**73,91**	**146015**	**9450**	**33934**	**88227**	**252981**
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**802,75**	**59,85**	**102632**	**7652**		**18739**	
	94.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,9305	17471				33728,38		
95	186	**Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		**105,1**	**284,76**	**2,41**	**29928**	**253**	**12082**	**14174**	**47630**
			м2 окрашиваемой поверхности			**167,39**	**1,19**	**17593**	**125**		**3528**	
	95.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0547	211466				11557,04		
96	187	**Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19**	**Устройство гипсокартонных коробов**		**22,65**	**1536,26**	**14,42**	**34796**	**327**	**12385**	**19989**	**59168**
			м2 стен (за вычетом проемов)			**975,03**	**5,55**	**22084**	**126**		**4383**	
	96.1	2205-0108-0102	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168 2006	кг	10,4847	78				817,81		
	96.2	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	20,453	32				654,49		
	96.3	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,4711	1313				618,58		
	96.4	2106-0902-1401	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	17,6081	92				1619,95		
	96.5	2106-0902-1601	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	47,5786	138				6565,85		
97	189	**Е11-260201-0301**	**Утепление стен с внутренней стороны минплитой**		**0,906**	**15230,35**	**1687,95**	**13799**	**1530**	**0**	**9880**	**25573**
			м3 изоляции			**13542,4**	**806,4**	**12269**	**731**		**1894**	
98	191	**Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**		**45,4**	**4522,93**	**20**	**205341**	**908**	**90297**	**91664**	**320765**
			м2 поверхности облицовки			**2514**	**9,78**	**114136**	**444**		**23760**	
	98.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	45,4	1710				77634		
			Итого по разделу: 15. Внутреняя отделка									**771365**
			Раздел: 16. Отмостка									
99	192	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**29,16**	**225,79**	**31,9**	**6584**	**930**	**3497**	**2352**	**9651**
			м2 площади уплотнения			**73,96**	**11,83**	**2157**	**345**		**715**	
	99.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,4872	2348				3491,85		
100	193	**Е11-060101-0101**	**Бетонная отмостка из бетона В15.Устройство**		**4,374**	**4100,77**	**1096,16**	**17937**	**4795**	**7580**	**6032**	**25886**

				м3		1271,7	243,67	5562	1066		1917	
101	194	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		4,46148	18117		80829		80829		87295
				м3							6466	
			Итого по разделу: 16. Отмостка									122832
			ИТОГО:					2606550	177581	1134297	1173326	4082268
								1294672	54265		302392	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									4 082 268
			Временные здания и сооружения			2%		81 645				
			Итого с временными									4 163 913
			Зимние удорожания			3,12%		129 914				
			Итого с зимними удорожаниями									4 293 827
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				85 877		
			Итого сметная стоимость									4 379 704
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						4 598 847
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						4 368 905,36
			НДС			12 %		524 268,64				
			Итого с НДС									4 893 174

Акт выполненных работ № 68

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **6-3-7 технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-070401-0102	Насосная станция.Монтаж		1	39483,74	1478,12	39484	1478	1550	22437	66875
				шт.		36456	326,4	36456	326		4954	
2	4	Ц13-070401-0102	Насосная станция.Монтаж		1	39483,74	1478,12	39484	1478	1550	22437	66875
				шт.		36456	326,4	36456	326		4954	
3	7	Ц13-070401-0101	Дренажный насос.Монтаж		1	37483,64	901,62	37484	902	1428	21504	63707
				шт.		35154	97,92	35154	98		4719	
4	9	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутационный II подъема.Монтаж		1	26048,99	6496	26049	6496	2081	14460	43750
				шкаф		17472	2611,2	17472	2611		3241	
5	12	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования		2	6689,94	1855,94	13380	3711	287	6535	21508
				шт.		4690,56	666,24	9381	1332		1593	
6	13	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002		2	27037		54074		54074		58400
				шт.							4326	
7	14	Ц13-121101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		13	10057,72	3524,18	130750	45815	6836	57705	203531
				шт.		6007,68	1269,12	78100	16499		15076	

8	15	С123-041001-0209	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	1	77158		77158		77158		83331
											6173	
9	16	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	12	57296		687552		687552		742556
											55004	
10	17	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	2690,82	484,12	2691	485	58	2231	5316
						2148,99	127,56	2149	128		394	
11	18	С123-041013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42915		42915		42915		46348
											3433	
12	19	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2514,21	0	2514	0	2198	310	3050
						316,33	0	316	0		226	
	12.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179		
13	20	Ц13-121101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6699,35	94,08	6699	94	154	3935	11485
						6451,2	0	6451	0		851	
14	21	С123-040902-3201	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1271		1271		1271		1373
											102	
15	22	Ц13-121101-0907 Изм. и доп. вып. 7	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	9428,05	117,6	9428	118	37	5657	16292
						9273,6	0	9274	0		1207	
16	23	С123-040501-0106	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3927		3927		3927		4241
											314	
17	24	Ц13-121101-0105	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4371,88	0	4372	0	71	2623	7555
						4300,8	0	4301	0		560	
18	25	С123-041001-0802	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	6587		6587		6587		7114
											527	
19	26	Ц13-121101-0905	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6989,14	102,48	6989	102	435	3935	11798
						6451,2	0	6451	0		874	
20	27	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12776		12776		12776		13798
											1022	
21	28	Ц13-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	10	2877,84	178,23	28778	1782	116	17028	49470
						2688	103,43	26880	1034		3664	
22	29	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1119		11190		11190		12085
											895	

23	30	Ц13-120101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	15	3047,4	326,1	45711	4891	499	26192	77655
						2688	174,47	40320	2617		5752	
24	31	С123-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	15	2866		42990		42990		46429
											3439	
25	32	Ц13-120101-0204	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	2146,44	1035,99	21464	10360	164	8396	32249
						1094,02	282,38	10940	2824		2389	
26	33	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	382		3820		3820		4126
											306	
27	34	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1444		2888		2888		3119
											231	
28	35	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1369		5476		5476		5914
											438	
29	36	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2624		52480		52480		56678
											4198	
30	37	С123-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	931		1862		1862		2011
											149	
31	38	С123-020101-2306	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	225		225		225		243
											18	
32	39	С123-020101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	62		62		62		67
											5	
33	40	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	751		751		751		811
											60	
34	41	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	1679		23506		23506		25386
											1880	
35	42	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	480		5280		5280		5702
											422	
36	43	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	2368		21312		21312		23017
											1705	

37	44	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	918		2754		2754	220	2974
38	45	С123-020305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5433		10866		10866	869	11735
			Итого по разделу: 1. Монтаж									1838574
			Раздел: 2. Строительные работы									
39	46	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Эмальевая окраска стальных труб за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	8,5	907,07	1,04	7710	8	1161	5235	13981
						769,39	0,52	6540	4		1036	
	39.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,091	458				957,68		
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									13981
			ИТОГО:					1494709	77720	1090347	220620	1852555
								326641	27799		137226	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									1 852 555
			Временные здания и сооружения			2%		37 051				
			Итого с временными									1 889 606
			Зимние удорожания			3,12%		58 956				
			Итого с зимними удорожаниями									1 948 562
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				38 971		
			Итого сметная стоимость									1 987 533
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						2 086 981
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						1 982 632,14
			НДС			12 %		237 915,86				
			Итого с НДС									2 220 548

Акт выполненных работ № 69

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **6-4-3 Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1 приобретение и монтаж технологического оборудования** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-070403-0403	Насос скважинный с погружным электродвигателем.Монтаж	шт.	2	186916,56	87930,3	373833	175861	15957	149328	565014
						91008	31392	182016	62784		41853	
2	3	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2514,21	0	2514	0	2198	310	3050
						316,33	0	316	0		226	
	2.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179		
3	4	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	Счетчик турбинный холодной воды.Монтаж			4237,4	301,62	4237	302	429	2741	7536

				шт.		3507	147,84	3507	148		558	
4	5	Ц13-121101-0110	Клапан воздушный диаметром 50мм.Монтаж		1	10057,72	3524,18	10058	3524	526	4439	15657
				шт.		6007,68	1269,12	6008	1269		1160	
5	6	Ц13-121101-0107	Затвор дисковый диаметром 50мм.Монтаж		2	6689,94	1855,94	13380	3711	287	6535	21508
				шт.		4690,56	666,24	9381	1332		1593	
6	7	Ц13-121101-0107	Клапан обратный диаметром 50мм.Монтаж		1	6689,94	1855,94	6690	1856	143	3268	10755
				шт.		4690,56	666,24	4691	666		797	
7	8	Ц13-121101-0907 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль диаметром 50мм.Монтаж		1	9428,05	117,6	9428	118	37	5657	16292
				шт.		9273,6	0	9274	0		1207	
8	9	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф коммутационный I подъема.Монтаж		1	26048,99	6496	26049	6496	2081	14460	43750
				шкаф		17472	2611,2	17472	2611		3241	
9	11	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		35	2355,25	1096,07	82434	38362	1171	32613	124251
				м трубопровода		1225,73	301,83	42901	10564		9204	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									807813
			Раздел: 2. Материалы									
10	12	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч		1	141432		141432		141432		152747
				шт.							11315	
11	13	С123-041007-0601	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005		1	146117		146117		146117		157806
				шт.							11689	
12	14	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79		2	13063		26126		26126		28216
				шт.							2090	
13	15	С123-041001-3202	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015		1	49322		49322		49322		53268
				шт.							3946	
14	16	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005		1	9151		9151		9151		9883
				шт.							732	
15	17	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005		1	8196		8196		8196		8852
				шт.							656	
16	18	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	480		960		960		1037
				шт.							77	
17	19	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	765		1530		1530		1652
				шт.							122	
18	20	С123-020101-1007	Переход диаметром 57х4мм-45х2,5мм		2	364		728		728		786
				шт.							58	
19	21	С123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015		2	592		1184		1184		1279
				шт.							95	

20	22	С123-020103-0206	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	1137		2274		2274	182	2456
21	23	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	5	1369		6845		6845	548	7393
22	24	С123-030103-0201	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	1	839		839		839	67	906
23	25	С123-030103-0403	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	20	1145		22900		22900	1832	24732
24	26	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	35	1023		35805		35805	2864	38669
			Итого по разделу: 2. Материалы									489682
			Раздел: 3. Строительные работы									
25	27	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Герметизация устья скважины оголовком ОГ-10.Устройство**	т конструкций	0,0309	59556,47 52425	2501,64 485,76	1840 1620	77 15	143	1128 237	3205
	25.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633856				64,63		
	25.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0464	354				16,41		
	25.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219516				9,5		
	25.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	419097				25,12		
26	28	С121-060801-0401	**Стоимость оголовка ОГ-10**	т	0,0309	497933		15386		15386	1231	16617
27	29	Е11-040201-0401	**Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 219х9мм**	м спуска или подъема труб	75	457,49 153,22	287,86 72,58	34312 11492	21590 5444	1231	14395 3897	52604
	27.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	216577				487,3		
	27.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,003	247708				743,12		
28	30	С123-010303-0141	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм**	м	75	19290		1446750		1446750	115740	1562490
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									1634916
			ИТОГО:					2480320	251897	1939748	234874	2932411
								288678	84833		217217	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									2 932 411
			Временные здания и сооружения			2%		58 648				
			Итого с временными									2 991 059
			Зимние удорожания			3,12%		93 321				
			Итого с зимними удорожаниями									3 084 380
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				61 688		
			Итого сметная стоимость									3 146 068
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						3 303 485
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						3 138 309,82
			НДС			12 %		376 597,18				
			Итого с НДС									3 514 907

Акт выполненных работ № 70

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **6-4-3 Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №2 приобретение и монтаж технологического оборудования** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж									
1	1	Ц13-070403-0403	**Насос скважинный с погружным электродвигателем.Монтаж**		2	186916,56	87930,3	373833	175861	15957	149328	565014
				шт.		91008	31392	182016	62784		41853	
2	3	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**		1	2514,21	0	2514	0	2198	310	3050
				комплект		316,33	0	316	0		226	
	2.1	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2179				2179		
3	4	Ц13-110203-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Счетчик турбинный холодной воды.Монтаж**		1	4237,4	301,62	4237	302	429	2741	7536
				шт.		3507	147,84	3507	148		558	
4	5	Ц13-121101-0110	**Клапан воздушный диаметром 50мм.Монтаж**		1	10057,72	3524,18	10058	3524	526	4439	15657
				шт.		6007,68	1269,12	6008	1269		1160	
5	6	Ц13-121101-0107	**Затвор дисковый диаметром 50мм.Монтаж**		2	6689,94	1855,94	13380	3711	287	6535	21508
				шт.		4690,56	666,24	9381	1332		1593	
6	7	Ц13-121101-0107	**Клапан обратный диаметром 50мм.Монтаж**		1	6689,94	1855,94	6690	1856	143	3268	10755
				шт.		4690,56	666,24	4691	666		797	
7	8	Ц13-121101-0907 Изм. и доп. вып. 7	**Вентиль диаметром 50мм.Монтаж**		1	9428,05	117,6	9428	118	37	5657	16292
				шт.		9273,6	0	9274	0		1207	
8	9	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф коммутационный 1 подъема.Монтаж**		1	26048,99	6496	26049	6496	2081	14460	43750
				шкаф		17472	2611,2	17472	2611		3241	
9	11	Ц13-120101-0207	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		35	2355,25	1096,07	82434	38362	1171	32613	124251
				м трубопровода		1225,73	301,83	42901	10564		9204	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									807813
			Раздел: 2. Материалы									
10	12	С123-030301-0305	**Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч**		1	141432		141432		141432		152747
				шт.							11315	
11	13	С123-041007-0601	**Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005**		1	146117		146117		146117		157806
				шт.							11689	
12	14	С123-040103-0302	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**		2	13063		26126		26126		28216
				шт.							2090	
13	15	С123-041001-3202	**Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015**		1	49322		49322		49322		53268

				шт.							3946	
14	16	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005		1	9151		9151		9151		9883
				шт.							732	
15	17	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005		1	8196		8196		8196		8852
				шт.							656	
16	18	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	480		960		960		1037
				шт.							77	
17	19	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	765		1530		1530		1652
				шт.							122	
18	20	С123-020101-1007	Переход диаметром 57х4мм-45х2,5мм		2	364		728		728		786
				шт.							58	
19	21	С123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015		2	592		1184		1184		1279
				шт.							95	
20	22	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015		2	1137		2274		2274		2456
				шт.						-	182	
21	23	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		5	1369		6845		6845		7393
				шт.							548	
22	24	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009		1	839		839		839		906
				шт.							67	
23	25	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007		20	1145		22900		22900		24732
				м							1832	
24	26	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		35	1023		35805		35805		38669
				м							2864	
			Итого по разделу: 2. Материалы									489682
			Раздел: 3. Строительные работы									
25	27	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Герметизация устья скважины оголовком ОГ-10.Устройство		0,0309	59556,47	2501,64	1840	77	143	1128	3205
				т конструкций		52425	485,76	1620	15		237	
	25.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	633856				64,63		
	25.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0464	354				16,41		
	25.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	219516				9,5		
	25.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	419097				25,12		
26	28	С121-060801-0401	Стоимость оголовка ОГ-10		0,0309	497933		15386		15386		16617
				т							1231	
27	29	Е11-040201-0401	Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 219х9мм		75	457,49	287,86	34312	21590	1231	14395	52604
				м спуска или подъема труб		153,22	72,58	11492	5444		3897	
	27.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	216577				487,3		
	27.2	2113-0812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,003	247708				743,12		

28	30	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	75	19290		1446750		1446750		1562490
											115740	
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									1634916
			ИТОГО:					2480320	251897	1939748	234874	2932411
								288678	84833		217217	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									2 932 411
			Временные здания и сооружения			2%		58 648				
			Итого с временными									2 991 059
			Зимние удорожания			3,12%		93 321				
			Итого с зимними удорожаниями									3 084 380
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				61 688		
			Итого сметная стоимость									3 146 068
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						3 303 485
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						3 138 309,82
			НДС			12 %		376 597,18				
			Итого с НДС									3 514 907

Акт выполненных работ № 71

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **6-6-1 Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой опоры 12м по генплану №11 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Строительные работы									
1	4	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из резерва для обратной засыпки и обвалования		33	59,43	59,43	1961	1961	0	519	2678
				м3 грунта		0	21,84	0	721		198	
2	5	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		11,25	41,17	41,17	463	463	0	123	633
				м3 грунта		0	15,13	0	170		47	
3	6	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		3,75	1766,4	0	6624	0	0	4769	12304
				м3 грунта		1766,4	0	6624	0		911	
4	7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,25	192,49	90,84	2166	1021	0	1164	3596
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	1144	472		266	
5	8	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 недостающего грунта для обвалования		184,2	325,19	308,05	59900	56743	0	12357	78038
				м3 грунта		17,14	76,03	3157	14005		5781	
6	9	С341-020101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		333,402	153		51011				55092
				т·км							4081	
7	10	Е11-010104-0103	Обвалование башни и колодца		202,2	59,43	59,43	12017	12017	0	3180	16413
				м3 грунта		0	21,84	0	4416		1216	

8	11	Е11-010201-0502	**Уплотнение обсыпки**		202,2	192,49	90,84	38921	18367	0	20913	64621
				м3 уплотненного грунта		101,65	42	20554	8492		4787	
9	12	Е11-010203-0103	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**		110,7	9	9	996	996	0	205	1297
				м2 спланированной площади		0	2,57	0	284		96	
10	13	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,65	5654,81	1744,26	3676	1133	1972	982	5031
				м3 основании		877,2	746,72	570	485		373	
	10.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,7475	2627				1963,68		
11	14	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона В10**		7,74	4100,77	1096,16	31740	8484	13413	10673	45806
				м3		1271,7	243,67	9843	1886		3393	
12	15	С121-020101-2501	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		7,8948	17178		135617		135617		146466
				м3							10849	
13	16	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство из бетона В25**		9,7	4687	441,99	45464	4288	8942	30630	82182
				м3		3323,16	146,88	32235	1425		6088	
14	17	С121-020101-3007	**Бетон тяжелый класса В25, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		9,8455	23188		228297		228297		246561
				м3							18264	
15	20	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**		0,17856	680877,47	1327,47	121577	237	116930	4106	135738
				т		24700	570,24	4410	102		10055	
	15.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1786	654850				116930,02		
16	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		3,83	876,17	19,84	3356	76	2205	1009	4714
				м2 поверхности		280,69	2,69	1075	10		349	
	16.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9,192	223				2049,82		
17	22	Е11-090202-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Водонапорная башня.Монтаж**		3,835	88954,43	33082,03	341140	126870	97249	105704	482592
				т конструкций		30514	9432,48	117021	36174		35748	
	17.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1381	473527				65375,14		
	17.2	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,0767	37973				2912,53		
	17.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	151,099	82				12390,12		
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									1383762
			Раздел: 4. Водопроводный колодец									
18	34	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**		2,83	225,79	31,9	639	90	339	228	936
				м2 площади уплотнения		73,96	11,83	209	33		69	
	18.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1443	2348				338,89		
19	35	Е11-221301-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		2,65	30788,39	3466,92	81589	9188	17317	58928	151758
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		20786,8	1674,62	55085	4438		11241	
20	38	С121-020101-2420	**Бетон тяжелый класса В7,5, F200, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**		2,07	18020		37301		37301		40285
				м3							2984	
21	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		12,95	876,17	19,84	11346	257	7455	3413	15940

				м2 поверхности		280,69	2,69	3635	35		1181	
	21.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	31,08	223				6930,84		
22	41	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Щебеночное основание под отмостку.Устройство**		2,7	748,95	248,82	2022	672	1258	311	2520
				м2 основания		34,06	72,52	92	196		187	
	22.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,5103	2202				1123,68		
	22.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,081	82				6,64		
23	42	Е11-060101-0101	**Бетонная отмостка.Устройство**		0,27	4100,77	1096,16	1107	296	468	372	1597
				м3		1271,7	243,67	343	66		118	
24	43	С121-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**		0,2754	16510		4547		4547		4911
				м3							364	
			Итого по разделу: 4. Водопроводный колодец									217947
			ИТОГО:					1223477	243159	673310	259586	1601709
								255997	73410		118646	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									1 601 709
			Временные здания и сооружения			2%		32 034				
			Итого с временными									1 633 743
			Зимние удорожания			3,12%		50 973				
			Итого с зимними удорожаниями									1 684 716
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				33 694		
			Итого сметная стоимость									1 718 410
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						1 804 393
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						1 714 173,21
			НДС			12 %		205 700,79				
			Итого с НДС									1 919 874

Акт выполненных работ № 72

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **7-2 покрытие I подъема.ДОБАВИТЬ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Покрытие дорожек, площадок=272м2									
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		59,84	3087,67	1042,65	184766	62392	113792	24268	225757
				м3 материала основания в плотном теле		143,42	232,09	8582	13888		16723	
	1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	65,824	1725				113546,4		
	1.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	2,992	82				245,34		
2	2	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**		241,114	1288,35	128,96	310639	31094	2283	269248	626278
				м2 покрытия		1149,92	38,04	277262	9172		46391	
	2.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,0368	1725				1788,46		
	2.2	2104-0509-9904	Брусчатка	м2	241,113							
			Итого по разделу: 1. Покрытие дорожек, площадок=272м2									852035

			ИТОГО:					495404	93486	116075	293515	852035
								285843	23060		63114	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого :									852 035
			Временные здания и сооружения			2%		17 041				
			Итого с временными									869 076
			Зимние удорожания			3,12%		27 115				
			Итого с зимними удорожаниями									896 191
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				17 924		
			Итого сметная стоимость									914 115
			Итого в текущих ценах на 2021 год-100% К=1,050036			1,050036						959 853
			Итого по договорной цене			*0,950000002*						911 860,22
			НДС			12 %		109 423,23				
			Итого с НДС									1 021 283,45
			Итого по актам 67-72 :									17 084 693,45
			в том числе НДС - 12 %:									1 830 502,87

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Жана Гасыр-К"

Каманов А.Б.
аттестат № KZ44VJE00048972 от 29.08.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

И.о. руководителя Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ПК"Актюбгражданпроект"

Макишева Г.Н.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)