Утверждена приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
Наименование строительства и его адрес: "Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пятиэтажный жилой дом №27 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: Код
		49	02.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Пятиэтажный жилой дом №27 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)	25 450 000	22 723 214							2 726 786	25 450 000

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

Руководитель _____ Катпаев Р.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд", БИН 101140017308

Директор _____ Бримжанов Д.Э.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 080240019150, Приказ №10 от 4.05.2020г
Директор_____ Шилохвостов Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT", БИН/ИИН/ИНН/УНП 170540015722, Приказ
Директор_____ Шукенов Р.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
Наименование стройки -Пятиэтажный жилой дом № 27 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных
Наименование объекта -Пятиэтажный жилой дом № 27
Договор: № 49 от 02.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1
за март 2022 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы 1 уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		РАЗДЕЛ 1. Кровля						
		Кровля						
1	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемо	911,2200		358,86	327000	56,4 / 28589
		Итого оплата труда:				55,63	50690	
		Итого эксплуатация машин:				8,03	7319	
		Итого материалов:				225,66	205626	
		Итого прямые затраты:				287,39	261874	
		Накладные расходы	%	--		44,89	40905	
		Сметная прибыль	%	8		26,58	24222	
2	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2 утепляемог	1516,0400		568,79	862310	56,4 / 216043
		Итого оплата труда:				252,67	383056	
		Итого эксплуатация машин:				82,92	125706	
		Итого материалов:				53,61	81277	
		Итого прямые затраты:				362,73	549915	
		Накладные расходы	%	--		163,93	248520	
		Сметная прибыль	%	8		42,13	63875	
3	21-110102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	м3	117,1141		26756,23	3133531	
		Итого прямые затраты:	м3			23766,58	2783401	
		Накладные расходы	%	--		1007,70	118016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1981,94	232113	
4	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	39,0380		17357,79	677614	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	м3			15418,29	601900	
		Сметная прибыль	%	--		653,74	25521	
		Покрытие плит балконов	%	8		1285,76	50194	
5	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	19,8000		741,81	14688	56,4 2056
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				184,13	3646	
		Итого материалов:				70,89	1404	
		Итого прямые затраты:				316,56	6268	
		Накладные расходы				555,07	10990	
		Сметная прибыль	%	--		131,79	2609	
6	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	%	8		54,95	1088	
		Итого оплата труда:	м2 кровли	19,8000		125,49	2485	56,4 389
		Итого эксплуатация машин:				34,85	690	
		Итого материалов:				0,72	14	
		Итого прямые затраты:				56,59	1120	
		Накладные расходы				91,81	1818	
		Сметная прибыль	%	--		24,38	483	
7	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	%	8		9,30	184	
		Итого оплата труда:	м2 кровли	19,8000		205,28	4065	56,4 1209
		Итого эксплуатация машин:				108,22	2143	
		Итого материалов:				9,42	186	
		Итого прямые затраты:				6,28	124	
		Накладные расходы				121,31	2402	
		Сметная прибыль	%	--		68,77	1362	
8	21-100403-0305 РСНБ РК 2015 к-1,16 в ценах III квартала 2017 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	%	8		15,21	301	
		Итого прямые затраты:	м2	22,9680		325,57	7478	
		Накладные расходы	м2			289,19	6642	
		Сметная прибыль	%	--		12,26	282	
			%	8		24,12	554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	21-100403-0403 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	22,7700		382,83	8717	
		Итого прямые затраты:	м2			340,05	7743	
		Накладные расходы	%	--		14,42	328	
		Сметная прибыль	%	8		28,36	646	
		Покрытие плит лоджий						
10	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	25,9200		741,81	19228	56,4 2692
		Итого оплата труда:				184,13	4773	
		Итого эксплуатация машин:				70,89	1837	
		Итого материалов:				316,56	8205	
		Итого прямые затраты:				555,07	14387	
		Накладные расходы	%	--		131,79	3416	
		Сметная прибыль	%	8		54,95	1424	
11	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	25,9200		324,85	8420	56,4 192
		Итого оплата труда:				13,14	341	
		Итого эксплуатация машин:				15,60	404	
		Итого материалов:				256,22	6641	
		Итого прямые затраты:				281,14	7287	
		Накладные расходы	%	--		19,65	509	
		Сметная прибыль	%	8		24,06	624	
12	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	25,9200		125,49	3253	56,4 509
		Итого оплата труда:				34,85	903	
		Итого эксплуатация машин:				0,72	19	
		Итого материалов:				56,59	1467	
		Итого прямые затраты:				91,81	2380	
		Накладные расходы	%	--		24,38	632	
		Сметная прибыль	%	8		9,30	241	
13	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	25,9200		205,28	5321	56,4 1582
		Итого оплата труда:				108,22	2805	
		Итого эксплуатация машин:				9,42	244	
		Итого материалов:				6,28	163	
		Итого прямые затраты:				121,31	3144	
		Накладные расходы	%	--		68,77	1783	
		Сметная прибыль	%	8		15,21	394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	21-100403-0305 РСНБ РК 2015 к-1,16 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	30,0672		325,57	9789	
		Итого прямые затраты:				289,19	8695	
		Накладные расходы	м2			12,26	369	
		Сметная прибыль	%	--		24,12	725	
			%	8				
15	21-100403-0403 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах III квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	29,8080		382,83	11411	
		Итого прямые затраты:				340,05	10136	
		Накладные расходы	м2			14,42	430	
		Сметная прибыль	%	--		28,36	845	
			%	8				
		Утепление вентиляционного стояка (АС-40)						
16	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	14,6880		24832,44	364739	55,3 102345
		Итого оплата труда:				12600,20	185072	
		Итого эксплуатация машин:				915,68	13450	
		Итого материалов:				2008,12	29495	
		Итого прямые затраты:				15089,84	221640	
		Накладные расходы	%	--		7903,16	116082	
		Сметная прибыль	%	8		1839,44	27018	
17	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	18,2131		19662,86	358122	
		Итого прямые затраты:				17465,80	318107	
		Накладные расходы	м3			740,55	13488	
		Сметная прибыль	%	--		1456,51	26528	
			%	8				
18	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,0000		3039,57	54712	56,4 7464
		Итого оплата труда:				735,20	13234	
		Итого эксплуатация машин:				8,47	152	
		Итого материалов:				1543,92	27791	
		Итого прямые затраты:				2285,29	41135	
		Накладные расходы	%	--		529,13	9524	
		Сметная прибыль	%	8		225,15	4053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4853597	363070
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4853597	
	Материалы -		Тенге				368178	
	Всего заработная плата -		Тенге				647351	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3736624	
		Накладные расходы -	Тенге				584257	
		Сметная прибыль -	Тенге				435028	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5872882	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				826	
		Сметная заработная плата -	Тенге				647351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5872882	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				826	
		Сметная заработная плата -	Тенге				647351	
		РАЗДЕЛ 2. Стены и перегородки						
19	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	м2 перегородо	3,0865		4910,56	15156	59,8 1587
		Итого оплата труда:				859,64	2653	
		Итого эксплуатация машин:				20,52	63	
		Итого материалов:				2975,03	9182	
		Итого прямые затраты:				3847,81	11876	
		Накладные расходы	%	--		699,01	2157	
		Сметная прибыль	%	8		363,75	1123	
		Балки и перемычки 1-5 этажей						
20	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом	181,7900		1687,08	306695	59,8 69284
		Итого оплата труда:				637,33	115859	
		Итого эксплуатация машин:				9,55	1736	
		Итого материалов:				473,97	86163	
		Итого прямые затраты:				1117,45	203142	
		Накладные расходы	%	--		444,66	80835	
		Сметная прибыль	%	8		124,97	22718	
21	22-030201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	190,8795		401,19	76578	
		Итого прямые затраты:	м2			356,36	68022	
		Накладные расходы	%	--		15,11	2884	
		Сметная прибыль	%	8		29,72	5672	
22	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	181,7900		6417,06	1166557	
		Итого оплата труда:				496,01	90170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**63,71**	11581	
		Итого материалов:				**5163,39**	938652	
		Итого прямые затраты:				**5700,04**	1036210	
		Накладные расходы	%	--		241,68	43935	
		Сметная прибыль	%	8		475,34	86412	
		Балки и перемычки чердака						
23	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом	17,1700		1687,08	28967	59,8 6544.
		Итого оплата труда:				**637,33**	10943	
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	164	
		Итого материалов:				**473,97**	8138	
		Итого прямые затраты:				**1117,45**	19187	
		Накладные расходы	%	--		444,66	7635	
		Сметная прибыль	%	8		124,97	2146	
24	22-030201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	18,0285		401,19	7233	
		Итого прямые затраты:	м2			**356,36**	6425	
		Накладные расходы	%	--		15,11	272	
		Сметная прибыль	%	8		29,72	536	
25	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	17,1700		6417,06	110181	
		Итого оплата труда:				**496,01**	8517	
		Итого эксплуатация машин:				**63,71**	1094	
		Итого материалов:				**5163,39**	88655	
		Итого прямые затраты:				**5700,04**	97870	
		Накладные расходы	%	--		241,68	4150	
		Сметная прибыль	%	8		475,34	8162	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1442731	77415
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1442731	
Материалы -			Тенге				1130791	
Всего заработная плата -			Тенге				228142	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				74446	
		Накладные расходы -	Тенге				141869	
		Сметная прибыль -	Тенге				126768	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1711368	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				284	
		Сметная заработная плата -	Тенге				228142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1711368	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				284	
		Сметная заработная плата -	Тенге				228142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3. Проемы						
		Подоконные доски,						
26	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	83,8560		1347,18	112969	59,8 8238
		Итого оплата труда:				164,29	13777	
		Итого эксплуатация машин:				6,37	534	
		Итого материалов:				930,83	78056	
		Итого прямые затраты:				1098,41	92108	
		Накладные расходы	%	--		148,98	12493	
		Сметная прибыль	%	8		99,79	8368	
27	21-090205-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	67,4400		3248,80	219099	
		Итого прямые затраты:	м			2885,79	194618	
		Накладные расходы	%	--		122,36	8252	
		Сметная прибыль	%	8		240,65	16230	
28	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	13,4400		1702,37	22880	
		Итого прямые затраты:	м			1512,15	20323	
		Накладные расходы	%	--		64,12	862	
		Сметная прибыль	%	8		126,10	1695	
29	21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,9760		2386,87	7103	
		Итого прямые затраты:	м			2120,17	6310	
		Накладные расходы	%	--		89,90	268	
		Сметная прибыль	%	8		176,81	526	
30	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	95,0400		66,69	6338	
		Итого прямые затраты:	шт.			59,24	5630	
		Накладные расходы	%	--		2,51	239	
		Сметная прибыль	%	8		4,94	470	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				318989	8238

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				318989	
		Материалы -	Тенге				78056	
		Всего заработная плата -	Тенге				13777	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				226881	
		Накладные расходы -	Тенге				22113	
		Сметная прибыль -	Тенге				27288	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				368390	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18	
		Сметная заработная плата -	Тенге				13777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				368390	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18	
		Сметная заработная плата -	Тенге				13777	
		РАЗДЕЛ 4. Полы						
		Тип 9. Площ. - 790,62 м2						
31	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	27,8400		195,29	5437	59,1 1497
		Итого оплата труда:				91,01	2534	
		Итого эксплуатация машин:				51,02	1420	
		Итого прямые затраты:				119,68	3332	
		Накладные расходы	%	--		61,14	1702	
		Сметная прибыль	%	8		14,47	403	
		Тип 9. Площ. - 772,8 м2						
32	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	92,8000		2049,01	190148	60,9 12617
		Итого оплата труда:				223,25	20718	
		Итого эксплуатация машин:				106,66	9898	
		Итого материалов:				1385,83	128605	
		Итого прямые затраты:				1684,10	156284	
		Накладные расходы	%	--		213,13	19779	
		Сметная прибыль	%	8		151,78	14085	
33	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилаю	7,4240		23652,25	175594	60,9 11951
		Итого оплата труда:				2643,33	19624	
		Итого эксплуатация машин:				5,99	44	
		Итого материалов:				16750,34	124354	
		Итого прямые затраты:				19399,65	144023	
		Накладные расходы	%	--		2500,58	18564	
		Сметная прибыль	%	8		1752,02	13007	
34	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	92,8000		1181,49	109642	60,9 15653
		Итого оплата труда:				276,98	25703	
		Итого эксплуатация машин:				68,36	6344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**292,11**	**15073**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**682**	
		Итого материалов:				**989,49**	**51057**	
		Итого прямые затраты:				**1289,58**	**66542**	
		Накладные расходы	%	--		238,59	12311	
		Сметная прибыль	%	8		122,25	6308	
72	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**51,6000**		**97,21**	**5016**	**60,4 1606**
		Итого оплата труда:				**51,54**	**2659**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**103**	
		Итого материалов:				**1,69**	**87**	
		Итого прямые затраты:				**55,22**	**2849**	
		Накладные расходы	%	--		34,79	1795	
		Сметная прибыль	%	8		7,20	372	
73	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**60,0000**		**1331,24**	**79875**	**60,4 24435**
		Итого оплата труда:				**674,25**	**40455**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,18**	**7151**	
		Итого материалов:				**13,68**	**821**	
		Итого прямые затраты:				**775,25**	**46515**	
		Накладные расходы	%	--		457,39	27443	
		Сметная прибыль	%	8		98,61	5917	
74	**23-041013-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**60,0000**		**809,80**	**48588**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**719,32**	**43159**	
		Накладные расходы	%	--		30,50	1830	
		Сметная прибыль	%	8		59,99	3599	
75	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-2)**	**кг изделия**	**99,2167**		**354,54**	**35176**	**60,4 2588**
		Итого оплата труда:				**43,18**	**4285**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,58**	**256**	
		Итого материалов:				**243,43**	**24153**	
		Итого прямые затраты:				**288,84**	**28658**	
		Накладные расходы	%	--		39,44	3913	
		Сметная прибыль	%	8		26,26	2606	
76	**23-020302-8202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (переходная муфта пласт-сталь)**	**шт.**	**120,0000**		**461,65**	**55398**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**558,83**	**51859**	
		Итого прямые затраты:				**880,79**	**81738**	
		Накладные расходы	%	--		213,18	19783	
		Сметная прибыль	%	8		87,52	8122	
35	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**92,8000**		**-224,33**	**-20818**	**60,9 -988**
		Итого оплата труда:				**-17,48**	**-1622**	
		Итого эксплуатация машин:				**-5,57**	**-517**	
		Итого материалов:				**-168,44**	**-15631**	
		Итого прямые затраты:				**-188,62**	**-17504**	
		Накладные расходы	%	--		-19,09	-1772	
		Сметная прибыль	%	8		-16,62	-1542	
36	**11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**99,2960**		**196,91**	**19552**	**60,9 5374**
		Итого оплата труда:				**88,87**	**8825**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**71**	
		Итого материалов:				**31,53**	**3131**	
		Итого прямые затраты:				**120,78**	**11993**	
		Накладные расходы	%	--		61,54	6111	
		Сметная прибыль	%	8		14,59	1448	
		Тип 1, 3. Серия 2.144-1/88, дет.1 (с гидроизоляцией) Площ. - 356+259,7 м2						
37	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой/применительно грунтовка поверхности/**	**м2 изолируемо**	**615,7000**		**458,28**	**282162**	**60,9 88963**
		Итого оплата труда:				**237,26**	**146081**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,45**	**16900**	
		Итого прямые затраты:				**262,58**	**161671**	
		Накладные расходы	%	--		161,75	99590	
		Сметная прибыль	%	8		33,95	20901	
38	**СЧЕТ-ФАКТУРА ИП Бекишева А.Т. № 3465 п.1**	**Грунтовка AlinEX-праймер**	**кг**	**153,9250**		**155,31**	**23906**	
39	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**615,7000**		**456,73**	**281212**	**60,9 92020**
		Итого оплата труда:				**245,41**	**151099**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,27**	**8171**	
		Итого материалов:				**0,34**	**209**	
		Итого прямые затраты:				**256,25**	**157771**	
		Накладные расходы	%	--		166,66	102611	
		Сметная прибыль	%	8		33,83	20830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	22-050103-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	3447,9200		63,30	218265	
		Итого прямые затраты:	кг			56,23	193877	
		Накладные расходы	%	--		2,38	8220	
		Сметная прибыль	%	8		4,69	16168	
41	22-050103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1970,2400		69,77	137454	
		Итого прямые затраты:	кг			61,97	122096	
		Накладные расходы	%	--		2,63	5177	
		Сметная прибыль	%	8		5,17	10182	
42	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на	м2 стяжки	615,7000		145,66	89683	60,9 28432
		Итого оплата труда:				75,83	46687	
		Итого эксплуатация машин:				9,91	6101	
		Итого материалов:				0,18	111	
		Итого прямые затраты:				83,21	51229	
		Накладные расходы	%	--		51,66	31810	
		Сметная прибыль	%	8		10,79	6643	
43	22-050103-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	5849,1500		63,30	370270	
		Итого прямые затраты:	кг			56,23	328898	
		Накладные расходы	%	--		2,38	13945	
		Сметная прибыль	%	8		4,69	27427	
		Тип 2, 4. Серия 2.144-1/88 дет 59. Площ. - 1424+1038,7 м2						
44	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой/применительно грунтовка поверхности/	м2 изолируемо	2462,7000		458,28	1128603	60,9 355839
		Итого оплата труда:				237,26	584300	
		Итого эксплуатация машин:				27,45	67599	
		Итого прямые затраты:				262,58	646658	
		Накладные расходы	%	--		161,75	398344	
		Сметная прибыль	%	8		33,95	83600	
45	СЧЕТ-ФАКТУРА ИП Бекишева А.Т. № 3465 п.1	Грунтовка AlinEX-праймер	кг	615,6750		155,31	95620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	2462,7000		456,73	1124801	60,9 368063
		Итого оплата труда:				245,41	604373	
		Итого эксплуатация машин:				13,27	32682	
		Итого материалов:				0,34	836	
		Итого прямые затраты:				256,25	631057	
		Накладные расходы	%	--		166,66	410426	
		Сметная прибыль	%	8		33,83	83319	
47	22-050103-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006**	кг	13791,1200		63,30	873023	
		Итого прямые затраты:	кг			56,23	775475	
		Накладные расходы	%	--		2,38	32880	
		Сметная прибыль	%	8		4,69	64668	
48	22-050103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006**	кг	7880,6400		69,77	549795	
		Итого прямые затраты:	кг			61,97	488363	
		Накладные расходы	%	--		2,63	20707	
		Сметная прибыль	%	8		5,17	40726	
49	11-110101-1110 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на**	м2 стяжки	2462,7000		145,66	358716	60,9 113725
		Итого оплата труда:				75,83	186741	
		Итого эксплуатация машин:				9,91	24404	
		Итого материалов:				0,18	443	
		Итого прямые затраты:				83,21	204909	
		Накладные расходы	%	--		51,66	127235	
		Сметная прибыль	%	8		10,79	26572	
50	22-050103-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006**	кг	23395,6500		63,30	1481021	
		Итого прямые затраты:	кг			56,23	1315537	
		Накладные расходы	%	--		2,38	55779	
		Сметная прибыль	%	8		4,69	109705	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				5576933	1093146
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5457406	
Материалы -			Тенге				293917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего заработная плата -	Тенге				1795062	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3224245	
		Накладные расходы -	Тенге				1370891	
		Сметная прибыль -	Тенге				546264	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7374561	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2136	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1795062	
		Стоимость прочих работ -	Тенге				119526	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				119526	
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				119526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7494087	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2136	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1795062	
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы						
		Потолок						
51	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	1023,2000		471,81	482758	62,1 161732
		Итого оплата труда:				254,53	260438	
		Итого эксплуатация машин:				1,79	1834	
		Итого материалов:				5,55	5684	
		Итого прямые затраты:				261,03	267084	
		Накладные расходы	%	--		175,83	179914	
		Сметная прибыль	%	8		34,95	35760	
52	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10**	м2 оштукатури	266,9200		888,79	237235	54,8 59281
		Итого оплата труда:				405,28	108178	
		Итого эксплуатация машин:				20,01	5342	
		Итого материалов:				158,57	42326	
		Итого прямые затраты:				567,38	151446	
		Накладные расходы	%	--		255,57	68216	
		Сметная прибыль	%	8		65,84	17573	
		Стены						
53	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатури	2697,3000		1292,42	3486034	54,8 830759
		Итого оплата труда:				562,04	1515983	
		Итого эксплуатация машин:				52,02	140327	
		Итого материалов:				266,06	717646	
		Итого прямые затраты:				840,01	2265758	
		Накладные расходы	%	--		356,67	962051	
		Сметная прибыль	%	8		95,73	258225	
54	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10**	м2	1153,0900		1061,76	1224307	54,8 198895
		Итого оплата труда:				314,76	362947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**19748**	
		Итого материалов:				**452,89**	**522221**	
		Итого прямые затраты:				**770,64**	**888613**	
		Накладные расходы	%	--		212,48	245005	
		Сметная прибыль	%	8		78,65	90689	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				3572901	1250667
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3572901	
Материалы -			Тенге				1287877	
Всего заработная плата -			Тенге				2247546	
		Накладные расходы -	Тенге				1455186	
		Сметная прибыль -	Тенге				402247	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5430334	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2777	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2247546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5430334	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2777	
		Сметная заработная плата -	Тенге				2247546	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				15765150	
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15645624	
Материалы -			Тенге				3158818	
Всего заработная плата -			Тенге				4931878	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7262197	
		Накладные расходы -	Тенге				3574315	
		Сметная прибыль -	Тенге				1537595	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20757534	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6041	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4931878	
Стоимость прочих работ -			Тенге				119526	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				119526	
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				119526	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				20877061	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6041	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4931878	
		ОТДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ						
		РАЗДЕЛ 6. Водопровд и канализация						
			Водовод В1					
55	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	м трубопрово	**200,0000**		**1480,68**	296136	60,4 98571
		Итого оплата труда:				**815,98**	163197	
		Итого эксплуатация машин:				**9,56**	**1911**	
		Итого материалов:				**0,67**	**134**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**822,38**	164476	
		Накладные расходы	%	--		548,62	109724	
		Сметная прибыль	%	8		109,68	21936	
56	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопрово	**422,0000**		**97,21**	41023	**60,4** **13136**
		Итого оплата труда:				**51,54**	21748	
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	845	
		Итого материалов:				**1,69**	711	
		Итого прямые затраты:				**55,22**	23304	
		Накладные расходы	%	--		34,79	14681	
		Сметная прибыль	%	8		7,20	3039	
57	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопрово	**57,5000**		**101,71**	5848	**60,4** **1790**
		Итого оплата труда:				**51,54**	2963	
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	115	
		Итого материалов:				**5,68**	327	
		Итого прямые затраты:				**59,22**	3405	
		Накладные расходы	%	--		34,96	2010	
		Сметная прибыль	%	8		7,53	433	
58	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**4597,48**	4597	**60,4** **1283**
		Итого оплата труда:				**2124,65**	2125	
		Итого эксплуатация машин:				**216,36**	216	
		Итого материалов:				**496,43**	496	
		Итого прямые затраты:				**2800,49**	2800	
		Накладные расходы	%	--		1456,44	1456	
		Сметная прибыль	%	8		340,55	341	
59	**23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	**1,0000**		**14243,00**	14243	
		Итого прямые затраты:	шт.			**12651,54**	12652	
		Накладные расходы	%	--		536,43	536	
		Сметная прибыль	%	8		1055,04	1055	
60	**23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	шт.	**2,0000**		**1314,88**	2630	
		Итого прямые затраты:	шт.			**1167,96**	2336	
		Накладные расходы	%	--		49,52	99	
		Сметная прибыль	%	8		97,40	195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,7200		94,81	1111	54,2 178
		Итого оплата труда:				27,95	328	
		Итого эксплуатация машин:				1,05	12	
		Итого материалов:				40,24	472	
		Итого прямые затраты:				69,07	809	
		Накладные расходы	%	--		18,72	219	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	82	
62	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ПФ-133 за два раза)	м2	23,4400		105,30	2468	54,2 219
		Итого оплата труда:				17,27	405	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	19	
		Итого материалов:				66,24	1553	
		Итого прямые затраты:				84,17	1973	
		Накладные расходы	%	--		13,33	312	
		Сметная прибыль	%	8		7,80	183	
63	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3,0000		38828,62	116486	60,4 463
		Итого оплата труда:				255,38	766	
		Итого материалов:				34080,41	102241	
		Итого прямые затраты:				34335,80	103007	
		Накладные расходы	%	--		1616,63	4850	
		Сметная прибыль	%	8		2876,19	8629	
64	23-021104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,5000		4387,68	10969	
		Итого прямые затраты:	100 шт.			3897,42	9744	
		Накладные расходы	%	--		165,25	413	
		Сметная прибыль	%	8		325,01	813	
65	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями	м3 изоляции	16,0000		39945,03	639120	55,3 148243
		Итого оплата труда:				16754,42	268071	
		Итого эксплуатация машин:				990,99	15856	
		Итого материалов:				8939,32	143029	
		Итого прямые затраты:				26216,52	419464	
		Накладные расходы	%	--		10769,62	172314	
		Сметная прибыль	%	8		2958,89	47342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	21-110203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	19,8400		13926,01	276292	
		Итого прямые затраты:	м3			12369,97	245420	
		Накладные расходы	%	--		524,49	10406	
		Сметная прибыль	%	8		1031,56	20466	
		Водомерный узел В1						
67	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000		654,81	655	60,4 211
		Итого оплата труда:				349,46	349	
		Итого эксплуатация машин:				17,92	18	
		Итого материалов:				11,70	12	
		Итого прямые затраты:				370,57	371	
		Накладные расходы	%	--		235,73	236	
		Сметная прибыль	%	8		48,50	49	
68	23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	1,0000		20016,62	20017	
		Итого прямые затраты:	шт.			17780,03	17780	
		Накладные расходы	%	--		753,87	754	
		Сметная прибыль	%	8		1482,71	1483	
69	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка (МПЗ-У)	комплект	1,0000		2706,68	2707	60,4 120
		Итого оплата труда:				198,81	199	
		Итого материалов:				2085,36	2085	
		Итого прямые затраты:				2284,17	2284	
		Накладные расходы	%	--		222,02	222	
		Сметная прибыль	%	8		200,50	200	
70	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово	2,7000		97,21	262	60,4 84
		Итого оплата труда:				51,54	139	
		Итого эксплуатация машин:				2,00	5	
		Итого материалов:				1,69	5	
		Итого прямые затраты:				55,22	149	
		Накладные расходы	%	--		34,79	94	
		Сметная прибыль	%	8		7,20	19	
		Водомерный узел В1 (жилая часть)						
71	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопрово	51,6000		1650,43	85162	60,4 9104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**292,11**	**15073**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**682**	
		Итого материалов:				**989,49**	**51057**	
		Итого прямые затраты:				**1289,58**	**66542**	
		Накладные расходы	%	--		238,59	12311	
		Сметная прибыль	%	8		122,25	6308	
72	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**51,6000**		**97,21**	**5016**	**60,4 1606**
		Итого оплата труда:				**51,54**	**2659**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,00**	**103**	
		Итого материалов:				**1,69**	**87**	
		Итого прямые затраты:				**55,22**	**2849**	
		Накладные расходы	%	--		34,79	1795	
		Сметная прибыль	%	8		7,20	372	
73	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**60,0000**		**1331,24**	**79875**	**60,4 24435**
		Итого оплата труда:				**674,25**	**40455**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,18**	**7151**	
		Итого материалов:				**13,68**	**821**	
		Итого прямые затраты:				**775,25**	**46515**	
		Накладные расходы	%	--		457,39	27443	
		Сметная прибыль	%	8		98,61	5917	
74	**23-041013-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**60,0000**		**809,80**	**48588**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**719,32**	**43159**	
		Накладные расходы	%	--		30,50	1830	
		Сметная прибыль	%	8		59,99	3599	
75	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-2)**	**кг изделия**	**99,2167**		**354,54**	**35176**	**60,4 2588**
		Итого оплата труда:				**43,18**	**4285**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,58**	**256**	
		Итого материалов:				**243,43**	**24153**	
		Итого прямые затраты:				**288,84**	**28658**	
		Накладные расходы	%	--		39,44	3913	
		Сметная прибыль	%	8		26,26	2606	
76	**23-020302-8202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (переходная муфта пласт-сталь)**	**шт.**	**120,0000**		**461,65**	**55398**	

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**410,07**	49208	
		Накладные расходы	%	--		17,39	2086	
		Сметная прибыль	%	8		34,20	4104	
77	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**191,6000**		**153,92**	29491	
		Итого прямые затраты:	**м**			**136,72**	26196	
		Накладные расходы	%	--		5,80	1111	
		Сметная прибыль	%	8		11,40	2184	
78	**23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**488,0000**		**13,35**	6516	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11,86**	5788	
		Накладные расходы	%	--		0,50	245	
		Сметная прибыль	%	8		0,99	483	
79	**23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**144,0000**		**17,45**	2513	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**15,50**	2232	
		Накладные расходы	%	--		0,66	95	
		Сметная прибыль	%	8		1,29	186	
80	**23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**172,0000**		**24,63**	4237	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21,88**	3763	
		Накладные расходы	%	--		0,93	160	
		Сметная прибыль	%	8		1,82	314	
				Водопровод Т3, Т4				
81	**11-161301-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**220,0000**		**1480,68**	325749	**60,4** **108428**
		Итого оплата труда:				**815,98**	179516	
		Итого эксплуатация машин:				**9,56**	2103	
		Итого материалов:				**0,67**	148	
		Итого прямые затраты:				**822,38**	180923	
		Накладные расходы	%	--		548,62	120696	
		Сметная прибыль	%	8		109,68	24130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				66,24	2782	
		Итого прямые затраты:				84,17	3535	
		Накладные расходы	%	--		13,33	560	
		Сметная прибыль	%	8		7,80	328	
88	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями	м3 изоляции	21,0000		39945,03	838846	55,3 194569
		Итого оплата труда:				16754,42	351843	
		Итого эксплуатация машин:				990,99	20811	
		Итого материалов:				8939,32	187726	
		Итого прямые затраты:				26216,52	550547	
		Накладные расходы	%	--		10769,62	226162	
		Сметная прибыль	%	8		2958,89	62137	
89	21-110203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах III квартала 2017 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	26,0400		13926,01	362633	
		Итого прямые затраты:	м3			12369,97	322114	
		Накладные расходы	%	--		524,49	13658	
		Сметная прибыль	%	8		1031,56	26862	
		Водомерный узел ТЗ						
90	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово	2,7000		97,21	262	60,4 84
		Итого оплата труда:				51,54	139	
		Итого эксплуатация машин:				2,00	5	
		Итого материалов:				1,69	5	
		Итого прямые затраты:				55,22	149	
		Накладные расходы	%	--		34,79	94	
		Сметная прибыль	%	8		7,20	19	
		Водомерный узел ТЗ (жилая часть)						
91	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопрово	51,6000		1650,43	85162	60,4 9104
		Итого оплата труда:				292,11	15073	
		Итого эксплуатация машин:				13,21	682	
		Итого материалов:				989,49	51057	
		Итого прямые затраты:				1289,58	66542	
		Накладные расходы	%	--		238,59	12311	
		Сметная прибыль	%	8		122,25	6308	
92	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопрово	51,6000		97,21	5016	60,4 1606
		Итого оплата труда:				51,54	2659	
		Итого эксплуатация машин:				2,00	103	
		Итого материалов:				1,69	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**55,22**	**2849**	
		Накладные расходы	%	--		34,79	1795	
		Сметная прибыль	%	8		7,20	372	
93	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**60,0000**		**1331,24**	**79875**	**60,4 / 24435**
		Итого оплата труда:				**674,25**	**40455**	
		Итого эксплуатация машин:				**119,18**	**7151**	
		Итого материалов:				**13,68**	**821**	
		Итого прямые затраты:				**775,25**	**46515**	
		Накладные расходы	%	--		457,39	27443	
		Сметная прибыль	%	8		98,61	5917	
94	**23-041013-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**60,0000**		**809,80**	**48588**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**719,32**	**43159**	
		Накладные расходы	%	--		30,50	1830	
		Сметная прибыль	%	8		59,99	3599	
95	**11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-2)**	**кг изделия**	**99,2167**		**354,54**	**35176**	**60,4 / 2588**
		Итого оплата труда:				**43,18**	**4285**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,58**	**256**	
		Итого материалов:				**243,43**	**24153**	
		Итого прямые затраты:				**288,84**	**28658**	
		Накладные расходы	%	--		39,44	3913	
		Сметная прибыль	%	8		26,26	2606	
96	**23-020302-8202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (переходная муфта пласт-сталь)**	**шт.**	**120,0000**		**461,65**	**55398**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**410,07**	**49208**	
		Накладные расходы	%	--		17,39	2086	
		Сметная прибыль	%	8		34,20	4104	
97	**23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**191,6000**		**153,92**	**29491**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**136,72**	**26196**	
		Накладные расходы	%	--		5,80	1111	
		Сметная прибыль	%	8		11,40	2184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	434,0000		13,35	5795	
		Итого прямые затраты:	шт.			11,86	5147	
		Накладные расходы	%	--		0,50	218	
		Сметная прибыль	%	8		0,99	429	
99	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210,0000		17,45	3664	
		Итого прямые затраты:	шт.			15,50	3255	
		Накладные расходы	%	--		0,66	138	
		Сметная прибыль	%	8		1,29	271	
100	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	112,0000		24,63	2759	
		Итого прямые затраты:	шт.			21,88	2451	
		Накладные расходы	%	--		0,93	104	
		Сметная прибыль	%	8		1,82	204	
				К1				
101	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопрово	135,0000		929,42	125472	60,4 41802
		Итого оплата труда:				512,65	69208	
		Итого эксплуатация машин:				0,86	115	
		Итого материалов:				2,71	366	
		Итого прямые затраты:				515,93	69651	
		Накладные расходы	%	--		344,65	46527	
		Сметная прибыль	%	8		68,85	9294	
102	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	134,7300		296,87	39997	
		Итого прямые затраты:	м			263,70	35528	
		Накладные расходы	%	--		11,18	1506	
		Сметная прибыль	%	8		21,99	2963	
103	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями	м3 изоляции	9,6000		39945,03	383472	55,3 88946
		Итого оплата труда:				16754,42	160842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**990,99**	**9514**	
		Итого материалов:				**8939,32**	**85817**	
		Итого прямые затраты:				**26216,52**	**251679**	
		Накладные расходы	%	--		10769,62	103388	
		Сметная прибыль	%	8		2958,89	28405	
104	**21-110203-0205 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах III квартала 2017 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**11,9040**		**13926,01**	**165775**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12369,97**	**147252**	
		Накладные расходы	%	--		524,49	6243	
		Сметная прибыль	%	8		1031,56	12280	
105	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**23140,28**	**46281**	**60,4** **13399**
		Итого оплата труда:				**11092,09**	**22184**	
		Итого эксплуатация машин:				**313,59**	**627**	
		Итого материалов:				**2534,48**	**5069**	
		Итого прямые затраты:				**13855,05**	**27710**	
		Накладные расходы	%	--		7571,14	15142	
		Сметная прибыль	%	8		1714,10	3428	
106	**51-020106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2,0000**		**56009,28**	**112019**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**49751,00**	**99502**	
		Накладные расходы	%	--		2109,44	4219	
		Сметная прибыль	%	8		4148,84	8298	
107	**23-041001-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**2615,69**	**5231**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2323,42**	**4647**	
		Накладные расходы	%	--		98,51	197	
		Сметная прибыль	%	8		193,75	388	
108	**23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**657,53**	**1315**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**584,06**	**1168**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		24,76	50	
		Сметная прибыль	%	8		48,71	97	
109	23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60,0000		281,29	16877	
		Итого прямые затраты:	шт.			249,86	14992	
		Накладные расходы	%	--		10,59	636	
		Сметная прибыль	%	8		20,84	1250	
				К2				
110	11-160501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопрово	70,0000		2180,44	152631	60,4 44318
		Итого оплата труда:				1048,21	73374	
		Итого эксплуатация машин:				344,77	24134	
		Итого материалов:				24,59	1721	
		Итого прямые затраты:				1303,69	91258	
		Накладные расходы	%	--		715,24	50067	
		Сметная прибыль	%	8		161,51	11306	
111	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,7200		1115,57	77778	
		Итого прямые затраты:	м			990,92	69087	
		Накладные расходы	%	--		42,02	2929	
		Сметная прибыль	%	8		82,63	5761	
112	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4,0000		4566,64	18267	60,4 5427
		Итого оплата труда:				2246,12	8984	
		Итого эксплуатация машин:				340,81	1363	
		Итого материалов:				129,82	519	
		Итого прямые затраты:				2699,73	10799	
		Накладные расходы	%	--		1528,65	6115	
		Сметная прибыль	%	8		338,27	1353	
113	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Изготовление в построечных условиях (воронка	т конструкци	0,0156		811149,53	12654	60,9 1388
		Итого оплата труда:				146110,99	2279	
		Итого эксплуатация машин:				120317,77	1877	
		Итого материалов:				377332,43	5886	
		Итого прямые затраты:				631532,97	9852	
		Накладные расходы	%	--		119531,41	1865	
		Сметная прибыль	%	8		60085,15	937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	23-030102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4,0000		969,40	3878	
		Итого прямые затраты:	шт.			861,08	3444	
		Накладные расходы	%	--		36,51	146	
		Сметная прибыль	%	8		71,81	287	
115	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопрово	5,0000		1167,20	5836	60,4 1471
		Итого оплата труда:				487,01	2435	
		Итого эксплуатация машин:				25,27	126	
		Итого материалов:				239,56	1198	
		Итого прямые затраты:				742,62	3713	
		Накладные расходы	%	--		338,12	1691	
		Сметная прибыль	%	8		86,46	432	
116	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопрово	7,3400		3190,76	23420	60,4 2845
		Итого оплата труда:				641,75	4710	
		Итого эксплуатация машин:				43,94	323	
		Итого материалов:				1776,29	13038	
		Итого прямые затраты:				2446,62	17958	
		Накладные расходы	%	--		507,79	3727	
		Сметная прибыль	%	8		236,35	1735	
117	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4,0000		4566,64	18267	60,4 5427
		Итого оплата труда:				2246,12	8984	
		Итого эксплуатация машин:				340,81	1363	
		Итого материалов:				129,82	519	
		Итого прямые затраты:				2699,73	10799	
		Накладные расходы	%	--		1528,65	6115	
		Сметная прибыль	%	8		338,27	1353	
118	11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки,желоба, лотки и прочее). Изготовление в построечных условиях	т конструкци	0,1400		811149,53	113561	60,9 12457
		Итого оплата труда:				146110,99	20456	
		Итого эксплуатация машин:				120317,77	16844	
		Итого материалов:				377332,43	52827	
		Итого прямые затраты:				631532,97	88415	
		Накладные расходы	%	--		119531,41	16734	
		Сметная прибыль	%	8		60085,15	8412	
119	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,0000		2573,23	5146	60,4 1446
		Итого оплата труда:				1197,38	2395	
		Итого эксплуатация машин:				98,58	197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**283,56**	**567**	
		Итого прямые затраты:				**1562,49**	**3125**	
		Накладные расходы	%	--		820,13	1640	
		Сметная прибыль	%	8		190,61	381	
120	**23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1048,96**	**2098**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**931,75**	**1864**	
		Накладные расходы	%	--		39,51	79	
		Сметная прибыль	%	8		77,70	155	
121	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0434**		**364781,80**	**15813**	
		Итого прямые затраты:				**324022,38**	**14046**	
		Накладные расходы	%	--		13738,55	596	
		Сметная прибыль	%	8		27020,87	1171	
122	**11-130301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**4,5000**		**151,81**	**683**	**54,2 / 52**
		Итого оплата труда:				**21,35**	**96**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,23**	**6**	
		Итого материалов:				**100,95**	**454**	
		Итого прямые затраты:				**123,28**	**555**	
		Накладные расходы	%	--		17,29	78	
		Сметная прибыль	%	8		11,25	51	
123	**11-130301-1418 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска лаками ХС-76 (за два раза)**	**м2**	**9,0000**		**84,87**	**764**	**54,2 / 84**
		Итого оплата труда:				**17,27**	**155**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,83**	**7**	
		Итого материалов:				**48,10**	**433**	
		Итого прямые затраты:				**66,03**	**594**	
		Накладные расходы	%	--		12,56	113	
		Сметная прибыль	%	8		6,29	57	
124	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1312,60**	**5250**	**62,1 / 1250**
		Итого оплата труда:				**503,16**	**2013**	
		Итого эксплуатация машин:				**521,05**	**2084**	
		Итого прямые затраты:				**853,47**	**3414**	
		Накладные расходы	%	--		361,90	1448	
		Сметная прибыль	%	8		97,23	389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		1128,37	4513	
		Итого прямые затраты:	шт.			1002,29	4009	
		Накладные расходы	%	--		42,50	170	
		Сметная прибыль	%	8		83,58	334	
126	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1931,35	7725	
		Итого прямые затраты:	шт.			1715,55	6862	
		Накладные расходы	%	--		72,74	291	
		Сметная прибыль	%	8		143,06	572	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				3774481	896596
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				99502	
	Накладные расходы -		Тенге				4219	
	Сметная прибыль -		Тенге				8298	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				112019	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1948807	
	Материалы -		Тенге				423111	
	Всего заработная плата -		Тенге				785065	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				714786	
		Накладные расходы -	Тенге				535294	
		Сметная прибыль -	Тенге				198728	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2682829	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				909	
		Сметная заработная плата -	Тенге				785065	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				98267	
	Материалы -		Тенге				58713	
	Всего заработная плата -		Тенге				22735	
		Накладные расходы -	Тенге				18599	
		Сметная прибыль -	Тенге				9349	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				126215	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27	
		Сметная заработная плата -	Тенге				22735	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1627905	
	Материалы -		Тенге				374382	
	Всего заработная плата -		Тенге				742546	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				473847	
	Сдача и испытание -		Тенге				3756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				536538	
		Сметная прибыль -	Тенге				173155	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2337598	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				856	
		Сметная заработная плата -	Тенге				742546	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5258661	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1792	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1550346	
		РАЗДЕЛ 7. Отопление и вентиляция						
			Отопление					
127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен**	м2	141,0000		33,70	4751	54,2 1451
		Итого оплата труда:				18,98	2677	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	117	
		Итого прямые затраты:				19,64	2770	
		Накладные расходы	%	--		11,56	1630	
		Сметная прибыль	%	8		2,50	352	
128	21-130801-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	кг	25,3800		2379,46	60391	
		Итого прямые затраты:	кг			2113,59	53643	
		Накладные расходы	%	--		89,62	2274	
		Сметная прибыль	%	8		176,26	4473	
129	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем**	м2 стен (за вычетом	75,0000		1939,14	145436	59,8 18581
		Итого оплата труда:				414,30	31073	
		Итого эксплуатация машин:				9,72	729	
		Итого материалов:				1054,29	79072	
		Итого прямые затраты:				1474,72	110604	
		Накладные расходы	%	--		320,79	24059	
		Сметная прибыль	%	8		143,64	10773	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				167016	20032
			В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				167016	
		Материалы -	Тенге				79072	
		Всего заработная плата -	Тенге				33749	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				53643	
		Накладные расходы -	Тенге				27963	
		Сметная прибыль -	Тенге				15598	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				210578	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				33749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				210578	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				42	
		Сметная заработная плата -	Тенге				33749	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				3941497	
		В том числе:						
	Стоимость оборудования -		Тенге				99502	
	Накладные расходы -		Тенге				4219	
	Сметная прибыль -		Тенге				8298	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				112019	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2115824	
	Материалы -		Тенге				502182	
	Всего заработная плата -		Тенге				818814	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				768429	
		Накладные расходы -	Тенге				563257	
		Сметная прибыль -	Тенге				214326	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2893407	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				951	
		Сметная заработная плата -	Тенге				818814	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				98267	
	Материалы -		Тенге				58713	
	Всего заработная плата -		Тенге				22735	
		Накладные расходы -	Тенге				18599	
		Сметная прибыль -	Тенге				9349	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				126215	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27	
		Сметная заработная плата -	Тенге				22735	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1627905	
	Материалы -		Тенге				374382	
	Всего заработная плата -		Тенге				742546	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				473847	
	Сдача и испытание -		Тенге				3756	
		Накладные расходы -	Тенге				536538	
		Сметная прибыль -	Тенге				173155	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2337598	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				856	
		Сметная заработная плата -	Тенге				742546	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5469239	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1834	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1584095	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				19706647	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6262756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				626294	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				253217	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12718095	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				99502	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3709165	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				23415813	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				987763	
	ИТОГО:		Тенге				24403575	
	Сметная прибыль		Тенге				1942724	
	ИТОГО по смете:		Тенге				26346298	

Итого	26 346 298
Затраты на временные здания и сооружения 0,9%	237 117
Итого с временными	26 583 415
Затраты на производство работ в зимнее время 1,7%	451 918
Итого	27 035 333
Прогнозируемый уровнь инфляции на 2017 год - 64% (К=1)	17 302 613
Прогнозируемый уровнь инфляции на 2018 год - 36% (К=1,0599383)	10 316 082
Итого с прогнозируемым уровнем инфляции	27 618 695
Сумма НДС 12%	3 314 243
Итого с НДС	30 932 939

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН/ИИН/ИНН/УНП 101140017308

_____ **Бримжанов Д.Э.**

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостанайАгропромпроект"
БИН 080240019150

_____ **Кухтин В.А.**

Инспектор
ГУ "Отдел строительства
акимата города Костаная", БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000

_____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"
БИН/ИИН/ИНН/УНП 170540015722
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ218562203102256609
Приказ №7 от 31.05.2019г.

_____ **Шукенов Р.Д.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование стройки -Пятиэтажный жилой дом № 27 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных

Наименование объекта -Пятиэтажный жилой дом № 27

Договор: № 49 от 02.03.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1-1
за март 2022 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21-110102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	**м3**	**117,1141**		**-26756,23**	**-3133531**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**-23766,58**	**-2783401**	
		НР второго уровня	%	4,24		-1007,70	-118016	
		Накладные расходы	%	--		-1007,70	-118016	
		Сметная прибыль	%	8		-1981,94	-232113	
2	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**39,0380**		**-17357,79**	**-677614**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**-15418,29**	**-601900**	
		НР второго уровня	%	4,24		-653,74	-25521	
		Накладные расходы	%	--		-653,74	-25521	
		Сметная прибыль	%	8		-1285,76	-50194	
3	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**76,0000**		**-1106,37**	**-84084**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**-982,75**	**-74689**	
		НР второго уровня	%	4,24		-41,67	-3167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		-41,67	-3167	
		Сметная прибыль	%	8		-81,95	-6228	
4	22-030201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	208,9080		-401,19	-83811	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м2			-356,36	-74446	
		Накладные расходы	%	4,24		-15,11	-3157	
		Сметная прибыль	%	--		-15,11	-3157	
5	22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	%	8		-29,72	-6208	
			м2	6,9750		-505,29	-3524	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м2			-448,83	-3131	
		Накладные расходы	%	4,24		-19,03	-133	
		Сметная прибыль	%	--		-19,03	-133	
6	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	%	8		-37,43	-261	
			м2	97,6500		-582,62	-56893	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	м2			-517,52	-50536	
		Накладные расходы	%	4,24		-21,94	-2143	
		Сметная прибыль	%	--		-21,94	-2143	
7	22-050104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	%	8		-43,16	-4214	
			кг	12000,0000		-52,54	-630489	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	кг			-46,67	-560040	
		Накладные расходы	%	4,24		-1,98	-23746	
		Сметная прибыль	%	--		-1,98	-23746	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			%	8		-3,89	-46703	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				-4148143	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				-4148143	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				-4148143	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				-175881	
		ИТОГО:	Тенге				-4324024	
		Сметная прибыль	Тенге				-345922	
		ИТОГО по смете:	Тенге				-4669946	

Итого	**-4 669 946**
Затраты на временные здания и сооружения 0,9%	-42 030
Итого с временными	**-4 711 976**
Затраты на производство работ в зимнее время 1,7%	-80 104
Итого	**-4 792 079**
Прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год - 64% (К=1)	**-3 066 931**
Прогнозируемый уровень инфляции на 2018 год - 36% (К=1,0599383)	**-1 828 551**
Итого с прогнозируемым уровнем инфляции	**-4 895 482**
Сумма НДС 12%	-587 458
Итого с НДС	**-5 482 939**

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН/ИИН/ИНН/УНП 101140017308

Бримжанов Д.Э.

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостанайАгропромпроект"
БИН 080240019150

Кухтин В.А.

Инспектор
ГУ "Отдел строительства
акимата города Костаная", БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000

Аймагамбетов Д.В.

Эксперт технадзора ТОО "ELITE EXPERT"
БИН/ИИН/ИНН/УНП 170540015722
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ218562203102256609
Приказ №7 от 31.05.2019г.

Шукенов Р.Д.