Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«14» октябрь 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания АрАй-НС» г. Нур-Султан, Тюлькубас 54,**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Уразбаев Алмас Мэлсович .**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Установка комплексного блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Кызылту, Бескоспинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель отдела Усенгалиев Куандык Калабайулы**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «QERUEN XXI»**

(наименование организации)

3. Субподрядные организации: **ТОО «Almas Group»**

(наименование организации)

4. Субподрядные организации: **«РаЗа Строй»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «BEST-7»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной **Приказом № 14 Государственного учреждения «Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог » от 30.03.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Номинальный производительность (при температуре +25С)	м3/час	1,5	1,5	1,5	1,5
Потребление исходной воды в режиме фильтрации-не менее	м3/час	3	3	3	3
Объем сбрасываемого в дренаж концентрата -не менее	м3/час	0,25-0,3	0,25-0,3	0,25-0,3	0,25-0,3
Рабочее давление	атм	3-4	3-4	3-4	3-4
Напряжение питания	вольт	220	220	220	220
Потребляемая мощность до	кВт	5	5	5	5
Масса установки	кг	3500	3500	3500	2300

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Вода из скважинных насоса-Н-1 поступает в КБМ где заполняет Емкость-1 и по заполнению поплавковый сигнал перекрывает подачу исходной воды в КБМ.

Исходная вода с Емкости-1 через Н-2 поступает в предварительную механическую очистку и проходит предочистку (кварцевый песок) и далее поступает на станцию

умягчения колонного типа и поступает в накопительную Емкость 2 по заполнению или снижению уровня воды Н-2 автоматически включается и выключается. Далее через Н-3 в по открытию и закрытию крана подачи чистой воды фильтрат умягченная вода проходит последние степени очистки проходя УСО (установку сорбционной очистки карбон) и УОВ(установка обеззараживания воды ультрафиолетом) и подается населению.

Станция умягчения нуждается в периодической регенерации с помощью солей, которые находятся в пластиковом баке и 1 раз в год в замене ионообменной смолы.

Основные показатели по разделу:

- **Температура исходной воды - от +5^{O}C до +35^{O}C**
- **Номинальная производительность (при температуре +25^{O}C): -1,5 м^3/час***
- **Потребление исходной воды в режиме фильтрации - не менее 3 м^3/час***
- **Объём сбрасываемого в дренаж концентрата - не менее 0,25 - 0,3 м^3/час**
- **Габаритные размеры: высота - 2 600 мм, длина – 6 000 мм, ширина - 2 400 мм**
- **Рабочее давление – 3-4 атм**
- **Напряжение питания —220-В**
- **Потребляемая мощность -до 5 кВт**
- **Присоединительные патрубки**
- **Масса установки - около 3500 кг**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2022 года**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2022года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2**

по норме или по проекту организации строительства **2** месяц;

фактически **1,5** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения По проекту не предусмотрено ТОО «BEST-7»

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Установка комплексного блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Кызылту, Бескоспинского сельского округа, Алгинского района, Актюбинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания АрАй -НС»,Директор Уразбаев Алмас Мэлсович.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)