ЗАКАЗЧИК: ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания АрАй-НС"
ДОГОВОР №65 от 27.06.2022г.
Наименование стройки: "Установка комплексного-блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды село Кумсай, Карахобдинского с.о. Алгинского района, Актюбинской области"

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета № 1-1-1	**ГП**								
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**19,35**	1,56	1,56	30	30	–	9	42
					–	0,61	–	12	–	3	
2	1101-0105-0102	**Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м3 грунта**	**2,1**	203,31	199,48	427	419	–	94	563
					3,83	58,69	8	123	–	42	
		Итого по разделу 1					**605**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**449**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					135				
		- накладные расходы, тенге					103				
		в т.ч. зарплата, тенге					9				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					45				
		Раздел 2 Фундаменты									
3	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**3,3**	171,87	78,99	567	261	–	312	949

Scanned by TapScanner

4 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,1	92,88 6686,12	38,51 1795,22	307 7355	127 1975	– 4327	70 1814	9903
5 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	957,1 1799,53	815,06 967,58	1053 5399	897 2903	– –	734 4281	10433
6 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,218	831,95 26819	371,53	2496 32666	1115	– 32666	773 –	35279
7 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	13,62	– 906,48	20,1	– 12246	274	– 7900	2613 3917	17564
				306,34	2,93	4172	40	–	1301	

Итого по разделу 2	**74 128**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 413
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 893
- накладные расходы, тенге	10 304
в т.ч. зарплата, тенге	927
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 491

Раздел 3 Дренажный колодец

3.1 Земляные работы

8 1101-0102-0245	Грунты 3 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %	м3 грунта	19,8	258,88 –	258,88 33,05	5126 –	5126 654	– –	471 448	6045
9 412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	168,3	66		11108		–	–	11997

Scanned by TapScanner

10 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале HP=72 %	м3 грунта	19,8	– 21,76 3,41	18,22 7,69	– 431 68	361 152	– 3 –	889 158 47	636
3.2 Колодец										
11 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых HP=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,415	47467,74 19418,3	9929,07 4153,48	67167 27477	14050 5877	25640 –	33020 8015	108202
12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство HP=93 %	м3 основания	0,16	6686,12 957,1	1795,22 815,06	1070 153	287 130	629 –	263 107	1440
13 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя HP=93 %	м2 поверхности	6	2820,46 239,38	6,78 1,98	16923 1436	41 12	15446 –	1347 1462	19732
14 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,58	63644 –		36914 –		36914 –	– 2953	39867
15 225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	11909 –		11909 –		11909 –	– 953	12862
16 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	13222 –		26444 –		26444 –	– 2116	28560
17 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	31256 –		31256 –		31256 –	– 2500	33756
18 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2500 –		2500 –		2500 –	– 200	2700
19 244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144 –		5144 –		5144 –	– 412	5556

Scanned by TapScanner

20 222-503-0201	**Стоимость стремянки**	т	0,05	887579		44379		44379	–	47929
				–		–		–	3550	
	Итого по разделу 3					**319 282**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 134				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 865				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 825				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					200 264				
	- перевозка грузов, тенге					11 108				
	- накладные расходы, тенге					35 259				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 173				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					23 652				
	Итого по смете					**394 015**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					37 170				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 727				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 139				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					245 157				
	- перевозка грузов, тенге					11 108				
	- накладные расходы, тенге					45 666				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 109				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					29 188				
	Локальная смета № 2-1-1	**На внутренние электроснабжение**								
	Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1 1308-0306-0308	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	98688,56	122,22	98689	122	42178	40599	150431
				56388	–	56388	–	–	11143	
2 247-201-0309	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	18331		18331		18331	–	19797
				–		–		–	1466	
3 247-301-0229	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1**	шт.	1	28871		28871		28871	–	31181
				–		–		–	2310	
4 247-302-0512	**Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А**	шт.	1	2345		2345		2345	–	2533
				–		–		–	188	
5 247-204-2517	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 63 А**	шт.	1	1871		1871		1871	–	2021
				–		–		–	150	

Scanned by TapScanner

6 247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646 –			1646 –		1646 –	– 132	1778
7 247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622 –			622 –		622 –	– 50	672
8 247-204-2434	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 16А 30 мА	шт.	1	6556 –			6556 –		6556 –	– 524	7080
9 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1718,7 1524	176,7 71,26		1719 1524	177 71	18 –	1148 229	3096
10 247-203-0106	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14536 –			14536 –		14536 –	– 1163	15699
11 1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2535,39 1467	951,83 391,93		2535 1467	952 392	117 –	1338 310	4183
12 247-208-0206	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	12545 –			12545 –		12545 –	– 1004	13549
	Итого по разделу 1						**252 020**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						59 379				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 251				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						463				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						129 636				
	- накладные расходы, тенге						43 085				
	в т.ч. зарплата, тенге						3 878				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						18 669				
	Раздел 2 Электроустановочные материалы										
13 1308-0206-3001	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3441,48 2969,89	471,59 194,18		3441 2970	472 194	– –	2278 458	6177
14 247-202-0107	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	2	2466			4932		4932	–	5327

Scanned by TapScanner

15 1121-0202-0202	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка HP=72 %**	**шт.**	**1**	255,18 245,2	0,31 0,13	255 245	– –	10 –	176 34	465
16 247-212-0211	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**1**	1170 –		1170 –		1170 –	– 94	1264
17 247-214-0103	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**5**	358 –		1790 –		1790 –	– 143	1933

Итого по разделу 2	**15 166**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 215
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	472
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 902
- накладные расходы, тенге	2 454
в т.ч. зарплата, тенге	221
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 124

Раздел 3 Электросветовое оборудование

18 1308-0305-0306	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами HP=72 %**	**шт.**	**3**	2114,35 1143	836,55 569,13	6343 3429	2510 1707	404 –	3698 803	10844
19 247-105-0415	**Светильник уличный настенный типа FRANCA 90-1L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55**	**шт.**	**1**	16132 –		16132 –		16132 –	– 1291	17423
20 247-104-0107	**Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65**	**шт.**	**2**	5268 –		10536 –		10536 –	– 843	11379
21 247-216-0805	**Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛС-101 сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В**	**шт.**	**1**	1008 –		1008 –		1008 –	– 81	1089

Scanned by TapScanner

22 1308-0304-0202	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании НР=72 %**	**шт.**	**1**	4211,7	1038,36	4212	1038	125	2503	7252
				3048	427,56	3048	428	–	537	
23 248-306-0301	**Блок аварийного питания БАП 0274**	**шт.**	**1**	12078		12078		12078	–	13044
				–		–		–	966	
24 261-303-0105	**Светильник переносной с лампами накаливания**	**шт.**	**1**	4296		4296		4296	–	4640
				–		–		–	344	
25 261-303-0110	**Лампы накаливания ГОСТ 1182-77**	**шт.**	**1**	133		133		133	–	144
				–		–		–	11	

Итого по разделу 3	**65 815**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 548
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	44 712
- накладные расходы, тенге	6 201
в т.ч. зарплата, тенге	558
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 876

Раздел 4 Силовые кабели и провода

26 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %**	**м кабеля**	**70**	348,64	156,93	24405	10985	3151	9950	37103
				146,7	50,73	10269	3551	–	2748	
27 243-107-1106	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 1х16 (ок)-0,66**	**км**	**0,002**	731		1		1	–	1
				–		–		–	–	
28 243-107-1501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,015**	241970		3630		3630	–	3920
				–		–		–	290	
29 243-107-1502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,031**	377116		11691		11691	–	12626
				–		–		–	935	

Scanned by TapScanner

30 243-107-1902	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,022	573780		12623		12623	–	13633
				–		–		–	1010	
	Итого по разделу 4					**67 283**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 269				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 985				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 551				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 096				
	- накладные расходы, тенге					9 950				
	в т.ч. зарплата, тенге					896				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 983				
Раздел 5 Трубы										
31 1308-0206-2001	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР=72 %**	м	69	232,29	9,67	16028	667	1634	10078	28194
				198,94	3,92	13727	270	–	2088	
32 261-301-0121	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм**	м	69	170		11730		11730	–	12668
				–		–		–	938	
	Итого по разделу 5					**40 862**				
	в том числе					13 727				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					667				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					270				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 364				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 078				
	- накладные расходы, тенге					907				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 026				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
Раздел 6 Заземление										
33 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	м	18	870,24	25,11	15664	452	11631	2680	19812
				198,94	7,84	3581	141	–	1468	
34 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	3	4359,77	170,43	13079	511	9584	2256	16562
				994,7	49,88	2984	150	–	1227	

Scanned by TapScanner

35 1308-0208-0203	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР=72 %**	м	14	666,78	61,54	9335	862	5887	2059	12306
				184,73	19,6	2586	274	–	912	
36 1308-0208-0210	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	м	20	614,06	4,38	12281	88	1110	7996	21899
				554,19	1,07	11084	21	–	1622	
37 243-142-0107	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,02	99903		1998		1998	–	2158
				–		–		–	160	
	Итого по разделу 6					**72 737**				
	в том числе					20 235				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 913				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					586				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 210				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 991				
	- накладные расходы, тенге					1 349				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 389				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 7 Молниезащита									
38 1133-0109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80 %**	т	0,01262	171964,26	113432,82	2170	1432	45	838	3249
				54940,8	28115,74	693	355	–	241	
39 252-207-3957	**Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	3006		3006		3006	–	3246
				–		–		–	240	
40 261-107-0996	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	кг	1,62	1276		2067		2067	–	2232
				–		–		–	165	
41 261-404-0571	**Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	815		815		815	–	880
				–		–		–	65	
42 261-404-0535	**Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	5	390		1950		1950	–	2106
				–		–		–	156	

Scanned by TapScanner

43 243-604-0106	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	км	0,003	246872		741		741	–	800
				–		–		–	59	
44 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**	м	2	870,24	25,11	1740	50	1292	298	2201
				198,94	7,84	398	16	–	163	
45 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	4359,77	170,43	4360	170	3195	752	5521
				994,7	49,88	995	50	–	409	

Итого по разделу 7	**20 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 652
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 111
- накладные расходы, тенге	1 888
в т.ч. зарплата, тенге	170
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 498

Итого по смете	**534 118**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	270 031
- накладные расходы, тенге	88 647
в т.ч. зарплата, тенге	7 979
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 565

Локальная смета № 4-1-1 **На наружное электроснабжение**

Раздел 1 Линейная арматура

1 1308-0306-0702	**Линейная арматура. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	8461,34	–	8461	–	229	5927	15539
				8232	–	8232	–	–	1151	
2 252-207-2350	**Крюк типа CF 16 монтажный**	шт.	1	3051		3051		3051	–	3295
				–		–		–	244	
3 252-207-1801	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	м	2	402		804		804	–	868
				–		–		–	64	

Scanned by TapScanner

4	252-207-0806	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	130		260		260	–	281
5	252-207-1164	Зажим анкерный типа PA/PS 416/35	шт.	1	– 880		– 880		– 880	21 –	950
6	252-207-1050	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	4	– 2705		– 10820		– 10820	70 –	11686
7	252-207-1052	Зажим ответвительный типа P 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	1	– 2726		– 2726		– 2726	866 –	2944
8	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	– 333		– 666		– 666	218 –	719
9	252-204-0803	Зажим соединительный плашечный типа CD35	шт.	1	– 469		– 469		– 469	53 –	507
10	1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола HP=72 %	м	1	– 666,78	61,54	– 667	62	– 421	38 148	880
					184,73	19,6	185	20	–	65	

Итого по разделу 1		**37 669**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		8 417
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		62
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		20
- материалы, изделия и конструкции, тенге		20 326
- накладные расходы, тенге		6 075
в т.ч. зарплата, тенге		547
- сметная прибыль (8 %), тенге		2 790

Раздел 2 Крепление проводов

11	1308-0205-0401	Кронштейн "Анкерный". Монтаж на опоре HP=72 %	шт.	3	1986,97	259,59	5961	779	290	3753	10491
					1630,68	106,89	4892	321	–	777	
12	252-207-0704	Кронштейн типа CA16 анкерный	шт.	3	1913		5739		5739	–	6198
13	252-207-1164	Зажим анкерный типа PA/PS 416/35	шт.	3	– 880		– 2640		– 2640	459 –	2851
14	243-906-2212	Фасадное крепление SF 60	шт.	5	– 435		– 2175		– 2175	211 –	2349
					–		–		–	174	

Scanned by TapScanner

	Итого по разделу 2					**21 889**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 892				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					779				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					321				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 844				
	- накладные расходы, тенге					3 753				
	в т.ч. зарплата, тенге					338				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 621				
	Раздел 3 Провод самонесущий									
15	1308-0206-0401 **Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР=72 %**	**м линии**	**11**	804,07	28,01	8845	308	4785	2779	12554
				341,04	9,91	3751	109	–	930	
16	243-701-0716 **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**0,011**	317171		3489		3489	–	3768
				–		–		–	279	
	Итого по разделу 3					**16 322**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 751				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					308				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					109				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 274				
	- накладные расходы, тенге					2 779				
	в т.ч. зарплата, тенге					250				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 209				
	Раздел 4 Повторное заземление									
17	1308-0208-0201 **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**м**	**10**	581,21	18,18	5812	182	3357	1673	8084
				227,36	4,98	2274	50	–	599	
18	1308-0208-0104 **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**1**	4359,77	170,43	4360	170	3195	752	5521
				994,7	49,88	995	50	–	409	

Scanned by TapScanner

	Итого по разделу 4					**13 605**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 269				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					352				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					100				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 552				
	- накладные расходы, тенге					2 425				
	в т.ч. зарплата, тенге					218				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 008				
Раздел 5 Трубы										
19 1308-0201-3413	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 32 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %**	**м**	**3**	44,11	0,31	132	1	11	86	235
				39,98	0,15	120	–	–	17	
20 261-301-0121	**Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 32 мм**	**м**	**3**	170		510		510	–	551
				–		–		–	41	
	Итого по разделу 5					**786**				
	в том числе					120				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					521				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					86				
	- накладные расходы, тенге					8				
	в т.ч. зарплата, тенге					58				
	- сметная прибыль (8 %), тенге									
Раздел 6 Монтаж провода										
21 1133-0105-0101	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80 %**	**км линии**	**0,22**	253196,96	133839,96	55703	29445	–	26660	88952
				119357	32116,74	26259	7066	–	6589	
22 243-604-0104	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	**км**	**0,22**	187013		41143		41143	–	44434
				–		–		–	3291	
	Итого по разделу 6					**133 386**				
	в том числе					26 259				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге									

Scanned by TapScanner

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 445				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 066				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 143				
	- накладные расходы, тенге					26 660				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 399				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 880				
	Раздел 7 Стальные конструкции									
23	**1133-0109-0106** **Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка НР=80 %**	т	**0,068**	115686,06	73046,25	7867	4967	215	3117	11863
				39471,6	17824,38	2684	1212	–	879	
24	**252-207-0552** **Траверс типа ТН-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012**	шт.	**4**	16750		67000		67000	–	72360
				–		–		–	5360	
25	**252-207-0209** **Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	**4**	1091		4364		4364	–	4713
				–		–		–	349	
26	**1308-0208-0206** **Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %**	м	**3,4**	656,25	22,96	2231	78	1380	573	3028
				227,36	6,77	773	23	–	224	
	Итого по разделу 7					**91 964**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 457				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 045				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 235				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					72 959				
	- накладные расходы, тенге					3 690				
	в т.ч. зарплата, тенге					332				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 812				
	Раздел 8 Линейная арматура2									
27	**1308-0306-0702** **Линейная арматура. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	**1**	8461,34	–	8461	–	229	5927	15539
				8232	–	8232	–	–	1151	
28	**252-102-0101** **Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10**	шт.	**8**	2393		19144		19144	–	20676
				–		–		–	1532	
29	**252-108-0701** **Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-5 (КП18)**	шт.	**8**	45		360		360	–	389

Scanned by TapScanner

30	252-204-0804	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1**	**шт.**	**4**	–	–	–	–	29	864
					200	800	800	–		
31	252-204-0801	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	**шт.**	**4**	–	–	–	64		1439
					333	1332	1332	–		
					–	–	–	107		
		Итого по разделу 8				**38 907**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 232				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 865				
		- накладные расходы, тенге				5 927				
		в т.ч. зарплата, тенге				533				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 883				
		Итого по смете				**354 528**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				58 397				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35 992				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 851				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				182 484				
		- накладные расходы, тенге				51 395				
		в т.ч. зарплата, тенге				4 625				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				26 261				
		Локальная смета № 6-1-1	**На установку КБМ**							
1	580-000-0001 (пл) (об)	**Контейнерная станция водоочистки в комплекте. Шеф монтаж и пусконаладочные работы. Годовая гарантия на оборудование и монтажные работы.**	**комплект**	**1**	13074107	13074107	–	–		13074107
					–	–	13074107	–		
		Итого по смете				**13 074 107**				
		в том числе								
		- оборудование, тенге				13 074 107				
		Локальная смета № 6-1-2	**Наружный ВК**							
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Земляные работы								
1	1101-0101-0250	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**35,84**	157,01	157,01	5627	5627	–	514	6632
					–	19,91	–	714	–	491	
2	1107-0111-0114	**Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118 %**	**м оград**	**12,8**	594,45	52,3	7609	669	1733	6411	15142

Scanned by TapScanner

3 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %**	м3 грунта	33,92	406,75 35,98	17,75 35,98	5206 1220	227 1220	– –	1122 345	1690
1.2 Трубы				–	14,13	–	479	–	125	
4 1122-0501-0101	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР=99 %**	км трубопровода	0,0128	319003,5	75927,5	4083	972	18	3357	8035
				241681	23208,51	3094	297	–	595	
5 241-201-0906	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм**	м	12,8	242		3098		3098	–	3346
				–		–		–	248	

Итого по разделу 1	**34 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 488
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 717
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 849
- накладные расходы, тенге	10 627
в т.ч. зарплата, тенге	956
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 581

Раздел 2 Канализация

2.1 Земляные работы

6 1101-0101-0250	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3 НР=72 %**	м3 грунта	28	157,01 –	157,01 19,91	4396 –	4396 557	– –	401 384	5181
7 1107-0111-0114	**Подушки песчаные толщиной 30 см. Устройство НР=118 %**	м оград	10	594,45 406,75	52,3 17,75	5945 4068	523 178	1354 –	5010 876	11831

Scanned by TapScanner

8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	26,5	35,98	35,98	953	953	-	269	1320
				-	14,13	-	374	-	98	
2.2 Трубы										
9 1123-1401-0101	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка НР=99 %	м трубопровода	5	1070,2	14,79	5351	74	4986	318	6123
				58,12	6,02	291	30	-	454	

Итого по разделу 2	**24 455**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 359
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 340
- накладные расходы, тенге	5 998
в т.ч. зарплата, тенге	540
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 812

Итого по смете	**59 300**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 189
- накладные расходы, тенге	16 625
в т.ч. зарплата, тенге	1 496
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 393

		Всего по объекту					14 416 068
		в том числе оборудования, прочие затраты					13 074 107
		Временные здания и сооружения 1,3 %					17 445
		Итого					14 433 513
		Дополнительные затраты (зимние) 2,97%					40 374
		Итого					14 473 888

Scanned by TapScanner

		Непредвиденные работы и затраты 2%					27 996
		Итого в текущих ценах с 01.01.20г					**14 501 883**
		С понижающим коэффициентом 0,95					**13 776 789**
		НДС (12 %)					1 653 215
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**15 430 003,51**

Заказчик:
ГУ "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140008049

Руководитель _____ **Үсенғалиев К.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "BEST-7" БИН 990340001240

Главный инженер_____ **Жолдыбаев Б. С.**
Приказ № 41 от 24.08.2022г.

Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИК "ДОБРО" БИН 020540003174

Эксперт_____ **Комекбаев Б.А.**
Аттестат №KZ43VJE00037192 от 23.04.2018 г; №KZ68VJE00037191 от 23.04.2018 г; № KZ14VJE00037193 от 23.04.2018 г;

Scanned by TapScanner