Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы,Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, дом № 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 1024 от 07.09.2021г. (ТП-513)

Номер документа	Дата составления
55	**23.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция ТП-513			работа	1	20 650 394,84	20 650 394,84	2 212 542,30
				Итого	1	x	20 650 394,84	2 212 542,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Орынб. директоры / _____ / Разимбетов Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор ДЭВИ / _____ / Югай О.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2022

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
Подрядчик: ТОО "Энергоходинг LTD"
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция ТП-513**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 1024	Договор 07.09.2021	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ТП-513	**50 451 231,41**	**18 437 852,54**							**2 212 542,30**	**20 650 394,84**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:		**18 437 852,54**							**2 212 542,30**	**20 650 394,84**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Разимбеков Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

МП

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Югай О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт-технадзор Артамонова Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Реестр
актов выполненных работ за декабрь 2022 года
по объекту "Реконструкция ТП-513"

№ ПП	№ акта	Шифр сметы	Наименование локальной сметы	Стоимость выполненных работ, тенге	в том числе НДС
1	5	2-2	Строительные работы. Чертежи марки КМ	3 005 292,09	321 995,58
2	6	2-3	Электромонтажные работы.Чертежи марки ЭМ	12 281 180,88	1 315 840,81
3	7	2-4	Автоматизация комплексная. Чертежи марки АК	3 465 901,06	371 346,54
4	8	7-1	Генеральный план. Дороги и проезды	1 772 505,39	189 911,29
4	9	7-2	Генеральный план. Планировка	125 515,42	13 448,08
			ИТОГО:	**20 650 394,84**	**2 212 542,30**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления
энергетики и водоснабжения города Алматы

М.П

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергохолдинг LTD"

М.П

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ТП-513**
(наименование, адрес)

Объект **2-2 Строительные работы. Чертежи марки КМ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1024 от 07.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 5
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Конструкции металлические КМ				
1	1	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	6,300	74281,26	467972
			Накладные расходы			*22076,95*	*139085*
			Сметная прибыль			*5502,32*	*34665*
2	2	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная№ 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,400	330591,24	132236
			Сметная прибыль			*24488,24*	*9795*
3	3	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,100	537166,08	590883
			Сметная прибыль			*39790,08*	*43769*
4	4	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,700	264193,92	184936
			Сметная прибыль			*19569,92*	*13699*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У изуглеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,600	351212,76	561940
			Сметная прибыль			*26015,76*	*41625*
6	6	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальнойгорячекатаный равнополочный из углеродистой сталиобыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,500	255407,04	127704
			Сметная прибыль			*18919,04*	*9460*
7	7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,400	249173,28	99669
			Сметная прибыль			*18457,28*	*7383*
8	8	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,100	249310,44	24931
			Сметная прибыль			*18467,44*	*1847*
9	9	2105-0201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,100	345639,96	34564
			Сметная прибыль			*25602,96*	*2560*
10	10	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,700	245384,64	171769
			Сметная прибыль			*18176,64*	*12724*
11	11	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,300	258017,40	77405
			Сметная прибыль			*19112,40*	*5734*
12	12	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,200	251618,40	50324
			Сметная прибыль			*18638,40*	*3728*
13	13	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,100	245384,64	24538
			Сметная прибыль			*18176,64*	*1818*
14	14	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,100	245384,64	24538
			Сметная прибыль			*18176,64*	*1818*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	221,430	140,82	31182
			Накладные расходы			*35,34*	*7825*
			Сметная прибыль			*10,43*	*2310*
16	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	м2	221,430	222,54	49277
			Накладные расходы			*41,53*	*9195*
			Сметная прибыль			*16,48*	*3650*
			ИТОГО:				**2653869**
			В том числе :				**156105**
			Накладные расходы				**196583**
			Сметная прибыль				**2732424**
			Итого с временными		**2,96 %**	**78555,00**	**2784067**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**51643,00**	**2839748**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2,00%**	**55681**	**2981441**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3339213,43**
			Итого с НДС		**12 %**	**357772,87**	**3005292,09**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				***321995,58***
			в том числе НДС				

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

Директор Юрай О. А

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Те хнический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор Утегалиев А. Ш.
ТОО "Alem Proekt"

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **4514-1 Реконструкция ТП-513**
(наименование, адрес)

Объект **2-1 Трансформаторная подстанция ТП-513**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1024 от 07.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 6
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж оборудования ТП				
1	6	1308-0304-0105 РСНБ РК 2015	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубинадо 800 мм. Установка (РУ -0,4кВ)	м ширины по фронту	7,200	28048,01	201946
			Накладные расходы			*8242,56*	*59346*
			Сметная прибыль			*2077,63*	*14959*
2	8	1308-0103-1103 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	185681,06	371362
			Накладные расходы			*49422,59*	*98845*
			Сметная прибыль			*13754,15*	*27508*
3	9	5108-0101-0109 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2,000	2940200,00	5880400
4	10	1308-0103-1608 РСНБ РК 2015	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 500 кг. Монтаж на установленныхконструкциях	шкаф	2,000	19227,80	38456
			Накладные расходы			*5656,32*	*11313*
			Сметная прибыль			*1424,28*	*2849*
5	11	ТОО Усть-Каменогорский конденсаторный завод	РУ-0,4 кВ:Конденсаторная установка. УКМФ-0,4-225-25У3	к-т	2,000	2901785,71	5803571
6	12	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполненияили распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	1,000	25034,54	25035
			Накладные расходы			*3635,93*	*3636*
			Сметная прибыль			*1854,41*	*1854*
7	13	ТОО Силумин-Восток	РУ-0,4 кВ:Пункт распределительный ПР. /Без НДС	к-т	1,000	457500,00	457500
			Раздел: Кабельные изделия				
			Раздел: Оборудование АСКУЭ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	85	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи исигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1,000	12259,25	12259
			Накладные расходы			*4032,10*	*4032*
			Сметная прибыль			*908,09*	*908*
9	86	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	1,000	129853,67	129854
			Накладные расходы			*50330,88*	*50331*
			Сметная прибыль			*9618,79*	*9619*
10	87	ТОО Силумин-Восток	Промышленный GSM/GPRS модем OnCEll G3150/Без НДС	к-т	1,000	262106,00	262106
11	88	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2171,77	6515
			Накладные расходы			*855,91*	*2568*
			Сметная прибыль			*160,87*	*483*
12	89	ТОО Силумин-Восток	Разветвитель интерфейса RS-422/485, ПР-3/Без НДС	шт	3,000	6500,00	19500
13	90	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамс креплением по всей длине	м кабеля	53,000	673,18	35679
			Накладные расходы			*181,84*	*9638*
			Сметная прибыль			*49,87*	*2643*
14	91	ТОО Силумин-Восток	Кабель промышленный 54 AWG, BEldEn 9842/Без НДС	м	53,000	2132,00	112996
			Раздел: Первичные средства по технике безопасности				
15	92	СТТОО	Штанга изолирующая оперативная на напряжение 6кв, ШО-6-У1	шт	1,000	3293,04	3293
			Сметная прибыль			*243,93*	*244*
16	93	СТТОО	Коврик резиновый (75х75), КОВ0062001	шт	22,000	2102,14	46247
			Сметная прибыль			*155,71*	*3426*
17	94	СТТОО	Перчатки резиновые, ПЕР0061001	шт	2,000	2295,00	4590
			Сметная прибыль			*170,00*	*340*
18	95	СТТОО	Боты, БОТ0061001	шт	2,000	4377,86	8756
			Сметная прибыль			*324,29*	*649*
19	96	СТТОО	Штанга низковольтная. Предназначена для оперативной работы в электроустановках напряжением до1 кВ.Габариты 750х70х50мм, ШО-1,-1/3,ШОН1	шт	1,000	2593,93	2594
			Сметная прибыль			*192,14*	*192*
20	97	СТИП	Заземляющее и закорачивающее устройство 3-х фазное до 1кВ. Сечение заземляющего провода 16мм2. длина заземляющего спуска 2м,три токоизолирующие штанги по 290мм,бухта 2,8м.Габариты 300х160х90мм, ПЗРУ-1М(ЗПП-1)	шт	1,000	25071,43	25071
			Сметная прибыль			*1857,14*	*1857*
21	98	СТИП	Заземляющее и закорачивающее устройство 3-х фазное до 10кВ.Сечение заземляющего провода 25мм2. длина заземляющего спуска 2.5м, штанга 1350мм.ЗПП-15	шт	1,000	37607,14	37607
			Сметная прибыль			*2785,71*	*2786*
22	99	2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект запрещающих плакатов при работе в электропомещения	100 шт.	0,020	8652,96	173
			Сметная прибыль			*640,96*	*13*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	100	2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект предупреждающих плакатов при работе в электропомещениях	100 шт.	0,020	8652,96	173
			Сметная прибыль			*640,96*	*13*
24	101	2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект указательных плакатов при работе в электропомещениях	100 шт.	0,020	8652,96	173
			Сметная прибыль			*640,96*	*13*
25	102	2113-0802-1601 РСНБ РК 2015	Плакат по ТБ ГОСТ 2.605-68//Комплект предписывающих плакатов при работе в электропомещениях	100 шт.	0,020	8652,96	173
			Сметная прибыль			*640,96*	*13*
26	103	2308-0305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТРК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,000	15332,76	30666
			Сметная прибыль			*1135,76*	*2272*
			ИТОГО:				**13516695**
			В том числе :				**12423077**
			Оборудование:				**239708**
			Накладные расходы				**72639**
			Сметная прибыль		**2,96 %**	**32371**	**13549066**
			Итого с временными		**1,89 %**	**21281**	**13570347**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,00%**	**22945**	**13593293**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**14271544**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605		**12 %**	**1712585**	**15984130**
			Итого с НДС				**12281180,88**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				***1315840,81***
			в том числе НДС				

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

Директор ДВИ Юрий О.А

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Те хнический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор Тлегенов А.Ш

ТОО "Alem Project"

12281180,88

0,00

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ТП-513**

(наименование, адрес)

Объект **2-4 Автоматизация комплексная. Чертежи марки АК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1024 от 07.09.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ № 7
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Приборы и средства автоматизации				
1	1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	4,000	2744,31	10977
			Накладные расходы			***1060,64***	***4243***
			Сметная прибыль			***203,28***	***813***
2	2	СТТОО	Манометр общетехнический, диапазон измерений 0-0,25 МПа, ТМ-510Р.00(0...0,25 МПа)	к-т	5,000	4042,29	20211
			Сметная прибыль			***299,43***	***1497***
3	3	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	4,000	2744,31	10977
			Накладные расходы			***1060,64***	***4243***
			Сметная прибыль			***203,28***	***813***
4	4	СТТОО	Манометр общетехнический, диапазон измерений 0-0,6 МПа, ТМ-510Р.00(0...0,6 МПа)	к-т	5,000	4042,29	20211
			Сметная прибыль			***299,43***	***1497***
5	5	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	4,000	2744,31	10977
			Накладные расходы			***1060,64***	***4243***
			Сметная прибыль			***203,28***	***813***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	СТТОО	Датчик избыточногодавления многопредельный, перенастраиваемый с индикаторным устройством, АИР-10/-/Н/ДИ/1140/НГ06/ М20/12N/Т1050/С05/0...250кПа/ GSP/-/ИТЦ 420/М4-1/-/Т8/ГП/ТУ	к-т	4,000	144777,86	579111
			Сметная прибыль			*10724,29*	*42897*
7	7	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	4,000	2744,31	10977
			Накладные расходы			*1060,64*	*4243*
			Сметная прибыль			*203,28*	*813*
8	8	СТТОО	Датчик избыточногодавления многопредельный, перенастраиваемый с индикаторным устройством, АИР-10/-/Н/ДИ/1140/НГ06/ М20/12N/Т1050/С05/0...600кПа/ GSP/-/ИТЦ 420/М4-1/-/Т8/ГП/ТУ	к-т	4,000	144777,86	579111
			Сметная прибыль			*10724,29*	*42897*
			Раздел: Кабели				
9	9	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	300,000	673,18	201955
			Накладные расходы			*181,84*	*54552*
			Сметная прибыль			*49,87*	*14960*
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140,000	486,00	68040
			Накладные расходы			*128,09*	*17932*
			Сметная прибыль			*36,00*	*5040*
11	11	2306-0203-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГЭ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,388	214637,04	83193
			Сметная прибыль			*15899,04*	*6162*
12	12	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,061	157394,88	9633
			Сметная прибыль			*11658,88*	*714*
			Раздел: Монтажные изделия и материалы				
13	13	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам с креплением скобами	м	196,000	744,98	146016
			Накладные расходы			*250,48*	*49094*
			Сметная прибыль			*55,18*	*10816*
14	14	2301-0302-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	56,000	1693,44	94833
			Сметная прибыль			*125,44*	*7025*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80,000	282,96	22637
			Сметная прибыль			*20,96*	*1677*
16	16	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	60,000	180,36	10822
			Сметная прибыль			*13,36*	*802*
17	17	2304-1010-2201 РСНБ РК 2015	Отборное устройство давления, 016-70-Ст20-Мп	шт.	16,000	19484,28	311748
			Сметная прибыль			*1443,28*	*23092*
18	18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10,000	4248,82	42488
			Накладные расходы			*1763,28*	*17633*
			Сметная прибыль			*314,73*	*3147*
19	19	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	1407,24	14072
			Сметная прибыль			*104,24*	*1042*
20	20	1308-0201-3101 РСНБ РК 2015	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках	шт.	70,000	620,21	43414
			Накладные расходы			*225,12*	*15758*
			Сметная прибыль			*45,94*	*3216*
21	21	2306-1710-1403 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	210,000	1144,80	240408
			Сметная прибыль			*84,80*	*17808*
22	22	2306-1710-2404 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	210,000	707,40	148554
			Сметная прибыль			*52,40*	*11004*
23	23	2306-1710-2502 РСНБ РК 2015	Профиль П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм//ВРМ-29400 мм	м	18,000	1590,84	28635
			Сметная прибыль			*117,84*	*2121*
24	24	СТТОО	Консоль с основанием 150, ВВМ-5015	шт	45,000	914,14	41136
			Сметная прибыль			*67,71*	*3047*
25	25	СТТОО	Консоль потолочная ВВА3010	шт	25,000	1242,96	31074
			Сметная прибыль			*92,07*	*2302*
26	26	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлическиеконструкции. Монтаж оборудования	т	0,635	168624,96	106993
			Накладные расходы			*53517,17*	*33957*
			Сметная прибыль			*12490,74*	*7925*
27	27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,635	249173,28	158100

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18457,28*	*11711*
28	28	2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепленияпроводов СД-27	10 шт.	7,000	417,96	2926
			Сметная прибыль			*30,96*	*217*
29	29	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Метизы	кг	20,000	234,36	4687
			Сметная прибыль			*17,36*	*347*
30	30	2302-0101-2002 РСНБ РК 2015	Соединение ввертное СВ14-М20	шт.	8,000	641,52	5132
			Сметная прибыль			*47,52*	*380*
31	31	2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Бобышка БП11-М20х1,5 Ст.20шт.	шт.	8,000	156,60	1253
			Сметная прибыль			*11,60*	*93*
32	32	2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые 7х18	1000 шт.	0,008	39106,80	313
			Сметная прибыль			*2896,80*	*23*
			ИТОГО:				**3060618**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**205896**
			Сметная прибыль				**226712**
			Итого с временными		**2,96 %**	**90594,00**	**3151212**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**59558,00**	**3210770**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2,00%**	**64215**	**3274985**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3438394**
			Итого с НДС		**12 %**	**412607,31**	**3851001,54**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				**3465901,39**
			в том числе НДС				***371346,58***

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

Директор ДЭИ Ратай О.А

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Те хнический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор Отинжанов А.М

ТОО "Alem Proekt"

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция ТП-513
(наименование, адрес)

Объект Генеральный план
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1024 от 07.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 8
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Автомобильные дороги и проезды				
1	1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	164,200	196,48	32261
			Накладные расходы			*79,30*	*13021*
			Сметная прибыль			*14,55*	*2390*
2	2	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/толщ.150мм/	м3	24,630	3062,67	75434
			Накладные расходы			*409,18*	*10078*
			Сметная прибыль			*226,86*	*5588*
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	164,200	456,05	74884
			Накладные расходы			*118,89*	*19522*
			Сметная прибыль			*33,78*	*5547*
4	4	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий,фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003//Оптимальный состав. Плотность 2,6 т/м3	т	64,038	9369,00	599972
			Сметная прибыль			*694,00*	*44442*
5	5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	164,200	1519,69	249533
			Накладные расходы			*80,87*	*13279*
			Сметная прибыль			*112,57*	*18484*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303//до толщины 6 см	м2 покрытия	164,200	638,92	104910
			Накладные расходы			*0,51*	*84*
			Сметная прибыль			*47,33*	*7771*
7	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	164,200	1863,85	306043
			Накладные расходы			*80,87*	*13279*
			Сметная прибыль			*138,06*	*22670*
8	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26,000	2608,56	67823
			Накладные расходы			*831,68*	*21624*
			Сметная прибыль			*193,23*	*5024*
9	9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91//БР100.30.15	м3	1,170	46476,72	54378
			Сметная прибыль			*3442,72*	*4028*
			ИТОГО:				**1565238**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**90888**
			Сметная прибыль				**115944**
			Итого с временными		**2,96 %**	**46331,00**	**1611569**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**30459,00**	**1642028**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2,00%**	**32841**	**1674869**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1758438**
			Итого с НДС		**12 %**	**211012,55**	**1969450,43**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				**1772505,39**
			в том числе НДС				***189911,29***

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

Директор ДВи Югай О.А

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор Уманцев А.И.
ТОО Alem "Proekt"

Форма 2-В

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ТП-513**

(наименование, адрес)

Объект **7-2 Генеральный план. Планировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **31.01.2022**

Акт приемки выполненных работ № 9
за декабрь 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Планировочные работы				
1	1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов2 группы механизированным способом	м2	138,800	8,41	1168
			Накладные расходы			***1,35***	***187***
			Сметная прибыль			***0,62***	***86***
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)	м3	65,700	64,79	4257
			Накладные расходы			***13,08***	***860***
			Сметная прибыль			***4,80***	***315***
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м(насыпь)	м3	14,000	64,79	907
			Накладные расходы			***13,08***	***183***
			Сметная прибыль			***4,80***	***67***
4	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунтанасыпей	м3	65,700	107,78	7081
			Накладные расходы			***18,42***	***1210***
			Сметная прибыль			***7,98***	***525***
5	5	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход поодному следу, при толщине слоя 20 см	м3	65,700	129,98	8540

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***27,45***	***1803***
			Сметная прибыль			***9,63***	***633***
6	6	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	50,800	482,75	24524
			Накладные расходы			***110,41***	***5609***
			Сметная прибыль			***35,76***	***1817***
7	7	4102-0102-1031 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 31 км	тенге за 1 тонну	88,900	707,40	62888
			Сметная прибыль			***52,40***	***4658***
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	50,800	29,02	1474
			Накладные расходы			***7,20***	***366***
			Сметная прибыль			***2,15***	***109***
			ИТОГО:				**110838**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10217**
			Сметная прибыль				**8210**
			Итого с временными		**2,96 %**	**3281,00**	**114119**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,89 %**	**2157,00**	**116276**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**2,00%**	**2326**	**118602**
			~~Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605~~				**~~124519~~**
			Итого с НДС		**12 %**	**14942,31**	**139461,58**
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9				**125515,42**
			в том числе НДС				***13448,08***

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы

(наименование организации)

Директор ДВИ Югай О.А

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации)

Заместитель директора Разимбеков Б. К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Те хнический надзор Артамонова Е.

Авторский надзор Шолгиев А.Ш
ТОО "Alem Proekt"