Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на апрель 2019 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	98 876 000,00				98 876 000,00				98 876 000,00			
2	в т.ч. НДС	10 593 857,14				10 593 857,14				10 593 857,14			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	88 282 142,86				88 282 142,86				88 282 142,86			
6	Оплата суммы НДС	10 593 857,14				10 593 857,14				10 593 857,14			
	Всего	**98 876 000,00**				**98 876 000,00**				**98 876 000,00**			
	Итого к оплате с НДС									**98 876 000,00**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Корганбаев К.К.

Сдал:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "КОМБИ-СТРОЙ-I"
Договору о государственных закупках работ №55 от02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №1
выполненных работ за апрель месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета 2-1-9					
		Земляные работы Кокозек					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	1038,4500		22,71	23588
1. 2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	5,711	1523,00	8699
		Итого оплата труда:				8,38	8699
1. 2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	5,711	4130,00	23588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	5,711	1523,00	8698
		Итого эксплуатация машин:				22,71	23588
		Накладные расходы	%	72		6,03	6263
		Сметная прибыль	%	8		2,30	2388
		Сметная стоимость:				31,05	32239
2. 2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	1038,4500		19,66	20415
2. 2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	4,943	1523,00	7528
		Итого оплата труда:				7,25	7528
2. 2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	4,943	4130,00	20415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00476	4,943	1523,00	7528

		Итого эксплуатация машин:				19,66	20415
		Накладные расходы	%	72		5,22	5420
		Сметная прибыль	%	8		1,99	2067
		Сметная стоимость:				26,87	27902
3.2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3960,6000		146,79	581381
3. 2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=747)	чел-ч	0,00911	36,081	747,00	26953
3. 2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	78,42	1523,00	119433
		Итого оплата труда:				36,96	146386
3. 2. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	78,42	7070,00	554429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	78,42	1523,00	119434
		Итого эксплуатация машин:				139,99	554429
		Накладные расходы	%	72		26,61	105398
		Сметная прибыль	%	8		13,87	54942
		Сметная стоимость:				187,28	741721
4. 2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3767,4000		161,47	608323
4. 2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=747)	чел-ч	0,010021	37,753	747,00	28202
4. 2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	74,595	1675,30	124968
		Итого оплата труда:				40,66	153170
4. 3. 2	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,02178	82,054	7070,00	580122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02178	82,054	1523,00	124968
		Итого эксплуатация машин:				153,98	580122
		Накладные расходы	%	72		29,27	110282
		Сметная прибыль	%	8		15,26	57488
		Сметная стоимость:				206,00	776094
5. 2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	507,1500		1342,65	680926
5. 2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=862)	чел-ч	1,558	789,937	862,00	680926
		Итого оплата труда:				1342,65	680926
		Накладные расходы	%	72		966,71	490266

		Сметная прибыль	%	8		184,75	93695
		Сметная стоимость:				2494,11	1264887
13. 2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	507,1500		3793,82	1924038
13. 2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=819)	чел-ч	1,02	517,293	819,00	423663
13. 2 . 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	17,75	1066,00	18922
		Итого оплата труда:				872,69	442585
13. 2. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	17,75	4227,00	75030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	17,75	1066,00	18922
		Итого эксплуатация машин:				147,94	75030
13 . 2. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	557,865	2555,00	1425345
		Итого материалов:				2810,50	1425345
		Накладные расходы	%	99		863,96	438159
		Сметная прибыль	%	8		372,62	188976
		Сметная стоимость:				5030,41	2551173
		Трубопроводы					
14. 2	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	4,8100		350635,23	1686555
14. 2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1015)	чел-ч	236	1135,16	1015,00	1152187
14. 2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	149,928	909,51	136361
		Итого оплата труда:				267889,48	1288548
14. 2. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	138,047	3529,00	487168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	138,047	893,00	123276
14. 2. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	2,02	3970,00	8020
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	2,02	1274,00	2573
14. 2. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	57,72	77,00	4444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 2. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	6,686	1397,00	9340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,686	1066,00	7127
14. 2. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	3,175	2443,00	7756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	3,175	1066,00	3385
		Итого эксплуатация машин:				107427,91	516728

14. 2. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,116	228,00	483
14. 2. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	139,49	123,00	17157
		Итого материалов:				3667,32	17640
		Накладные расходы	%	99		265210,59	1275663
		Сметная прибыль	%	8		49267,67	236977
		Сметная стоимость:				665113,48	3199196
15. 2	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4878,3000		3142,00	15327619
		Футляр					
21. 2	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,1120		501399,57	56157
21. 2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=998)	чел-ч	296	33,152	998,00	33086
21. 2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	6,327	916,71	5800
		Итого оплата труда:				347193,12	38886
21. 2. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	5,522	3529,00	19486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	5,522	893,00	4931
21. 2. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,05152	3970,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,05152	1274,00	66
21. 2. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	3,92	77,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 2. 6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,45472	1397,00	635
	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,45472	1066,00	485
21. 2. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	0,29904	2443,00	731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	0,29904	1066,00	319
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	21358
21. 2. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,38416	228,00	88
21. 2. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	13,216	123,00	1626
		Итого материалов:				15296,04	1713
		Накладные расходы	%	99		343721,19	38497
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	7572
		Сметная стоимость:				912730,42	102226

22.2	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250 x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	113,1200		8475,00	958692
23.2	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	112,0000		1058,94	118601
23.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,844	94,528	1066,00	100767
23.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1904	1066,00	203
		Итого оплата труда:				901,52	100970
23.2. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	29,21	11,00	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23.2. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,1904	2443,00	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,1904	1066,00	203
		Итого эксплуатация машин:				7,02	786
23.2. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,060256	242,00	15
23.2. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,004144	286679,00	1188
23.2. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	25,312	626,00	15845
		Итого материалов:				152,21	17048
		Накладные расходы	%	99		892,50	99960
		Сметная прибыль	%	8		156,12	17485
		Сметная стоимость:				2107,56	236046
24.2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	17,0000		28464,91	483904
24.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=963)	чел-ч	7,99	135,83	963,00	130804
24.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,85	1066,00	906
		Итого оплата труда:				7747,67	131710
24.2. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,44	41,48	547,00	22690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.2. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,13	36,21	758,00	27447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.2. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,85	2443,00	2077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,85	1066,00	906
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	52213

24.2. 6	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0085	23747,00	202
24.2. 7	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,025	0,425	129523,00	55047
24.2. 8	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,0098	0,1666	1371536,00	228498
24.2. 9	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00475	0,08075	212247,00	17139
		Итого материалов:				17699,17	300886
		Накладные расходы	%	99		7670,19	130393
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	49144
		Сметная стоимость:				39025,92	663441
158.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	4810,0000		563,76	2711686
158.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1033)	чел-ч	0,14	673,4	1033,00	695622
158.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	21,164	1294,50	27397
		Итого оплата труда:				150,32	723019
158.2. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	10,582	4658,00	49291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	10,582	1523,00	16116
158.2. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	150,553	184,00	27702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158.2. 5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	10,582	3294,00	34857
	РСНБ РК 2015						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	10,582	1066,00	11280
		Итого эксплуатация машин:				23,25	111850
158.2. 6	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,04329	235559,00	10197
158.2. 7	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	177,97	1461,00	260014
158.2. 8	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	6,253	261315,00	1634003
		Итого материалов:				395,89	1904214
		Накладные расходы	%	72		108,23	520574
		Сметная прибыль	%	8		53,76	258581
		Сметная стоимость:				725,75	3490841

159.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	48,1000		1772,00	85233
160.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	4810,0000		302,49	1454990
160.2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1066)	чел-ч	0,11	529,1	1066,00	564021
160.2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	192,4	971,29	186877
		Итого оплата труда:				156,11	750897
160.2. 3	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	18,759	4658,00	87379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	18,759	1523,00	28570
160.2. 4	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	154,882	3520,00	545185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	154,882	893,00	138310
160.2. 5	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	154,882	15,00	2323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
160.2. 6	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	18,759	3294,00	61792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	18,759	1066,00	19997
		Итого эксплуатация машин:				144,84	696679
160.2. 7	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,924	869,00	710
160.2. 8	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,03848	1834951,00	70609
160.2. 9	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,46176	1772,00	818
160.2.10	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1,972	2834,00	5589
160.2.11	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,400192	383,00	153
160.2.12	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	2,886	1461,00	4216
160.2.13	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0481	261315,00	12569

160.2.14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,481	207120,00	99625
		Итого материалов:				40,39	194290
		Накладные расходы	%	72		112,40	540646
		Сметная прибыль	%	8		33,19	159651
		Сметная стоимость:				448,08	2155287
161.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	4,8100		372822,00	1793274
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				28515382
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5959950
	Материалы -		Тенге				2098504
	Всего заработная плата -		Тенге				1473916
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1793274
		Накладные расходы -	Тенге				1061220
		Накладные НУЧП -	Тенге				1061220
		Сметная прибыль -	Тенге				561694
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				7582863
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1416
		Сметная заработная плата -	Тенге				1473916
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6269121
	Материалы -		Тенге				1762632
	Всего заработная плата -		Тенге				2999407
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				85233
		Накладные расходы -	Тенге				2700302
		Накладные НУЧП -	Тенге				2700302
		Сметная прибыль -	Тенге				717554
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9686977
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3118
		Сметная заработная плата -	Тенге				2999407
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16286311
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16286311
		Сметная прибыль -	Тенге				1302905
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				17589215
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34859056
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4535
		Сметная заработная плата -	Тенге				4473323
Локальная ресурсная смета 2-1-11							
		Трубопроводы					

15.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3090,6000		5125,00	15839325
17.2	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125 x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	854,4600		3142,00	2684713
		Футляр					
22.2	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,0000		12449,00	373470
24.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315 x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	115,1400		13470,00	1550936
26.2	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x 14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	92,9200		8475,00	787497
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				21235941
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				21235941
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				21235941
		Сметная прибыль -	Тенге				1698875
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				22934816
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22934816
Локальная ресурсная смета 2-1-14							
		Трубопроводы					
15.2	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3491,4784		8007,00	27956268
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				27956268
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				27956268
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				27956268
		Сметная прибыль -	Тенге				2236501
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				30192769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30192769
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				77707590
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5959950
	Материалы -		Тенге				2098504
	Всего заработная плата -		Тенге				1473916
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1793274
		Накладные расходы -	Тенге				1061220
		Накладные НУЧП -	Тенге				1061220
		Сметная прибыль -	Тенге				561694
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				7582863
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1416
		Сметная заработная плата -	Тенге				1473916

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6269121
	Материалы -		Тенге				1762632
	Всего заработная плата -		Тенге				2999407
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				85233
		Накладные расходы -	Тенге				2700302
		Накладные НУЧП -	Тенге				2700302
		Сметная прибыль -	Тенге				717554
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9686977
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3118
		Сметная заработная плата -	Тенге				2999407
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				65478519
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				65478519
		Сметная прибыль -	Тенге				5238282
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				70716801
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				87986641
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4535
		Сметная заработная плата -	Тенге				4473323
		Итого					**87 986 641**
		В том числе оборудование					**0**
		Итого без оборудования					**87 986 641**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**2 551 613**
		Итого:					**90 538 253**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**1 059 298**
		Итого					**91 597 551**
		непредвиденные затраты 2%					**1 831 951**
		Итого сметная стоимость					**93 429 502**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**98 091 270**
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**88 282 142,86**
		НДС 12%					**10 593 857,14**
		ИТОГО:					**98 876 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ " Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
_____Корганбаев К.К.

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
_____Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
прораб ТОО «Комби-строй-1»
_____Байтурсев К.

Автор:
ГИП ТОО «Казремжилпроект»
_____Жумашев Б.