Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на май 2019 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	398 876 000,00				398 876 000,00				300 000 000,00			
2	в т.ч. НДС	42 736 714,29				42 736 714,29				32 142 857,14			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	356 139 285,71				356 139 285,71				267 857 142,86			
6	Оплата суммы НДС	42 736 714,29				42 736 714,29				32 142 857,14			
	Всего	**398 876 000,00**				**398 876 000,00**				**300 000 000,00**			
	Итого к оплате с НДС									**300 000 000,00**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Сдал:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "КОМБИ-СТРОЙ-1"
Договору о государственных закупках работ №55 от02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №2
выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета 2-1-11 Подводящий газопровод аул Карасу					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	839,7900		22,71	19076
		Итого оплата труда:				8,38	7035
		Итого эксплуатация машин:				22,71	19076
		Накладные расходы	%	72		6,03	5065
		Сметная прибыль	%	8		2,30	1931
		Сметная стоимость:				31,05	26072
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	839,7900		19,66	16509
		Итого оплата труда:				7,25	6088
		Итого эксплуатация машин:				19,66	16509
		Накладные расходы	%	72		5,22	4383
		Сметная прибыль	%	8		1,99	1671
		Сметная стоимость:				26,87	22564
3.2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3202,9200		146,79	470160
		Итого оплата труда:				36,96	118382

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				139,99	448364
		Накладные расходы	%	72		26,61	85235
		Сметная прибыль	%	8		13,87	44432
		Сметная стоимость:				187,28	599827
4.2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3046,6800		161,47	491948
		Итого оплата труда:				40,66	123868
		Итого эксплуатация машин:				153,98	469142
		Накладные расходы	%	72		29,27	89185
		Сметная прибыль	%	8		15,26	46491
		Сметная стоимость:				206,00	627624
5.2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	410,1300		1342,65	550662
		Итого оплата труда:				1342,65	550662
		Накладные расходы	%	72		966,71	396476
		Сметная прибыль	%	8		184,75	75771
		Сметная стоимость:				2494,11	1022909
6.2	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	410,1300		1086,80	445729
		Итого оплата труда:				640,64	262746
		Итого эксплуатация машин:				1086,80	445729
		Накладные расходы	%	72		461,26	189177
		Сметная прибыль	%	8		123,84	50792
		Сметная стоимость:				1671,91	685699
7.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	937,4400		631,00	591529
		Итого оплата труда:				631,00	591529
		Накладные расходы	%	72		454,32	425901
		Сметная прибыль	%	8		86,83	81394
		Сметная стоимость:				1172,15	1098825

1	2	3	4	5	6	7	8
8.2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5233,6700		13,13	68736
		Итого оплата труда:				4,84	25347
		Итого эксплуатация машин:				13,13	68736
		Накладные расходы	%	72		3,49	18250
		Сметная прибыль	%	8		1,33	6959
		Сметная стоимость:				17,95	93945
9.2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5233,6700		129,76	679147
		Итого оплата труда:				95,48	499724
		Итого эксплуатация машин:				62,27	325874
		Накладные расходы	%	72		68,75	359801
		Сметная прибыль	%	8		15,88	83116
		Сметная стоимость:				214,39	1122064
10.2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	488,6200		201,81	98611
		Итого оплата труда:				53,53	26157
		Итого эксплуатация машин:				195,12	95339
		Итого материалов:				0,07	35
		Накладные расходы	%	72		38,54	18833
		Сметная прибыль	%	8		19,23	9396
		Сметная стоимость:				259,59	126840
11.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	855,0850		192,00	164176
12.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	488,6200		14,52	7093
		Итого оплата труда:				6,61	3232
		Итого эксплуатация машин:				12,44	6077
		Итого материалов:				0,05	23
		Накладные расходы	%	72		4,76	2327
		Сметная прибыль	%	8		1,54	754
		Сметная стоимость:				20,82	10174
13.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	410,1300		3793,82	1555961
		Итого оплата труда:				872,69	357916
		Итого эксплуатация машин:				147,94	60677
		Итого материалов:				2810,50	1152670
		Накладные расходы	%	99		863,96	354337
		Сметная прибыль	%	8		372,62	152824

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5030,41	2063123
		Трубопроводы					
14.2	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	3,0600		383087,76	1172249
		Итого оплата труда:				281444,10	861219
		Итого эксплуатация машин:				130577,44	399567
		Итого материалов:				6004,32	18373
		Накладные расходы	%	99		278629,66	852607
		Сметная прибыль	%	8		52937,39	161988
		Сметная стоимость:				714654,81	2186844
16.2	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,8460		350635,23	296637
		Итого оплата труда:				267889,48	226635
		Итого эксплуатация машин:				107427,91	90884
		Итого материалов:				3667,32	3103
		Накладные расходы	%	99		265210,59	224368
		Сметная прибыль	%	8		49267,67	41680
		Сметная стоимость:				665113,48	562686
18.2	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0100		255519,38	2555
		Итого оплата труда:				200730,10	2007
		Итого эксплуатация машин:				72800,22	728
		Итого материалов:				1034,16	10
		Накладные расходы	%	99		198722,80	1987
		Сметная прибыль	%	8		36339,37	363
		Сметная стоимость:				490581,55	4906
19.2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1000		835,00	8434
		Футляр					
23.2	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,1140		540548,22	61622
		Итого оплата труда:				363672,86	41459

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	24335
		Итого материалов:				21692,04	2473
		Накладные расходы	%	99		360036,13	41044
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	8213
		Сметная стоимость:				972631,10	110880
25.2	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0920		501399,57	46129
		Итого оплата труда:				347193,12	31942
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	17544
		Итого материалов:				15296,04	1407
		Накладные расходы	%	99		343721,19	31622
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	6220
		Сметная стоимость:				912730,42	83971
27.2	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92,0000		1058,94	97422
		Итого оплата труда:				901,52	82939
		Итого эксплуатация машин:				7,02	646
		Итого материалов:				152,21	14004
		Накладные расходы	%	99		892,50	82110
		Сметная прибыль	%	8		156,12	14363
		Сметная стоимость:				2107,56	193895
28.2	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	114,0000		1171,69	133572
		Итого оплата труда:				958,23	109238
		Итого эксплуатация машин:				7,51	856
		Итого материалов:				207,98	23709
		Накладные расходы	%	99		948,65	108146
		Сметная прибыль	%	8		169,63	19337
		Сметная стоимость:				2289,96	261055
29.2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	29,0000		28464,91	825483
		Итого оплата труда:				7747,67	224682
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	89070
		Итого материалов:				17699,17	513276

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		7670,19	222436
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	83833
		Сметная стоимость:				39025,92	1131752
		Узел выхода газопровода д=63мм					
31.2	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104		1978,00	5163
33.2	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5000		2411,00	1206
34.2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,6400		835,00	2204
35.2	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		964,00	1928
36.2	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6589,00	13178
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
46.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
52.2	2304-0908-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		238278,00	238278
54.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
56.2	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6714,00	13428
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ!					
63.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1024		207120,00	21201
64.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0168		1511016,00	25385
68.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096		982,00	2366
71.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000		33206,00	132824
73.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000		1637,00	13096
74.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834

1	2	3	4	5	6	7	8
75.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2,0000		319,00	638
77.2	Перечень оборуд., материалов п.7	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ-У 1 с регулятором давления РДСК-50БМ	к-т	1,0000		143194,07	143194
79.2	Перечень оборуд., материалов п.4	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-400	к-т	1,0000		672807,24	672807
81.2	Перечень оборуд., материалов п.8	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400	к-т	1,0000		126347,71	126348
83.2	Перечень оборуд., материалов п.9	Стоимость счетчика газа RVG C40	к-т	1,0000		505390,84	505391
84.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		2966,00	5932
86.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000		526,00	2630
		Опоры под задвижки 2шт.					
92.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0423		445117,00	18841
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
100.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,8085		207120,00	167461
101.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029		200630,00	574
102.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	61,6000		1149,00	70778
		Устройство контрольной трубки					
111.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25,5000		13470,00	343485
112.2	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	5,8000		2351,00	13636
117.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,1200		982,00	29578
		Молниеотвод высотой 6,0м					
125.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0523		200630,00	211128

1	2	3	4	5	6	7	8
126.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0904		235804,00	21317
130.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6000		2029,00	15420
131.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		1148,00	3444
132.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		456,00	1368
133.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		282,00	564
141.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18,0000		1202,63	21647
		Итого оплата труда:				608,09	10946
		Итого эксплуатация машин:				796,91	14344
		Накладные расходы	%	99		602,01	10836
		Сметная прибыль	%	8		144,37	2599
		Сметная стоимость:				1949,01	35082
142.2	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		5964,00	41748
143.2	2302-0303-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		4368,00	17472
144.2	2302-0303-0509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		2790,00	8370
145.2	2302-0302-2611 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		3136,00	12544
146.2	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4,0000		1772,21	7089
		Итого оплата труда:				896,88	3588
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	4694
		Накладные расходы	%	99		887,91	3552
		Сметная прибыль	%	8		212,81	851
		Сметная стоимость:				2872,92	11492
147.2	2302-0303-4125 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 160x50x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7767,00	7767
148.2	2302-0303-4110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, DN 125x50x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7195,00	7195
149.2	2302-0302-6137 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		4946,00	4946

1	2	3	4	5	6	7	8
150.2	2302-0302-8911 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2322,00	2322
		Опознавательный знак(34 шт)					
156.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,2829		491540,00	139047
159.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	3916,0000		563,76	2207685
		Итого оплата труда:				150,32	588637
		Итого эксплуатация машин:				23,25	91061
		Итого материалов:				395,89	1550292
		Накладные расходы	%	72		108,23	423818
		Сметная прибыль	%	8		53,76	210520
		Сметная стоимость:				725,75	2842023
160.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	39,1600		1772,00	69392
161.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3916,0000		302,49	1184561
		Итого оплата труда:				156,11	611333
		Итого эксплуатация машин:				144,84	567193
		Итого материалов:				40,39	158179
		Накладные расходы	%	72		112,40	440160
		Сметная прибыль	%	8		33,19	129978
		Сметная стоимость:				448,08	1754699
162.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,9160		372822,00	1459971
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
163.2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,1500		2347,82	2700
		Итого оплата труда:				1734,86	1995
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	1188
		Накладные расходы	%	108		1873,65	2155
		Сметная прибыль	%	8		337,72	388
		Сметная стоимость:				4559,19	5243

1	2	3	4	5	6	7	8
164.2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	23,0000		627,83	14440
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				79,93	1838
		Итого материалов:				186,25	4284
		Накладные расходы				408,98	9407
		Сметная прибыль	%	108		86,32	1985
		Сметная стоимость:	%	8		57,13	1314
165.2	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	23,0000		771,29	17740
		Итого оплата труда:				446,68	10274
		Итого эксплуатация машин:				34,18	786
		Итого материалов:				107,58	2474
		Накладные расходы				334,02	7683
		Сметная прибыль	%	108		36,92	849
		Сметная стоимость:	%	8		38,69	890
166.2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	23,0000		522,29	12013
		Итого оплата труда:				1434,20	32987
		Итого эксплуатация машин:				60,39	1389
		Итого материалов:				89,93	2068
		Накладные расходы				1308,45	30094
		Сметная прибыль	%	108		65,22	1500
		Сметная стоимость:	%	8		119,95	2759
167.2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	23,0000		1619,37	37246
		Итого оплата труда:				326,18	7502
		Итого эксплуатация машин:				0,19	4
		Итого материалов:				0,04	1
		Накладные расходы				325,94	7497
		Сметная прибыль	%	108		0,21	5
		Сметная стоимость:	%	8		26,11	601
		Разборка и восстановление гравийного покрытия				352,50	8107

1	2	3	4	5	6	7	8
168.2	1 127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	10,0000		317,45	3175
		Итого оплата труда:				131,63	1316
		Итого эксплуатация машин:				230,05	2301
		Накладные расходы	%	108		142,16	1422
		Сметная прибыль	%	8		36,77	368
		Сметная стоимость:				496,38	4964
169.2	1 127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	50,0000		110,52	5526
		Итого оплата труда:				43,95	2197
		Итого эксплуатация машин:				90,71	4535
		Итого материалов:				0,32	16
		Накладные расходы	%	108		47,46	2373
		Сметная прибыль	%	8		12,64	632
		Сметная стоимость:				170,62	8531
170.2	1 127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	50,0000		111,79	5589
		Итого оплата труда:				51,32	2566
		Итого эксплуатация машин:				81,11	4055
		Итого материалов:				0,24	12
		Накладные расходы	%	108		55,42	2771
		Сметная прибыль	%	8		13,38	669
		Сметная стоимость:				180,59	9029
171.2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,0000		1373,00	13730
		Пневматическое испытание газопровода					
175.2	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	329,0000		254,80	83829
		Итого оплата труда:				254,80	83829
		Накладные расходы	%	61		155,43	51136
		Сметная прибыль	%	8		32,82	10797
		Сметная стоимость:				443,05	145762

1	2	3	4	5	6	7	8
176.2	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	329,0000		1363,23	448503
		Итого оплата труда:				1231,00	404999
		Итого эксплуатация машин:				49,50	16286
		Итого материалов:				82,73	27218
		Накладные расходы	%	61		750,91	247049
		Сметная прибыль	%	8		169,13	55644
		Сметная стоимость:				2283,27	751196
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				16476238
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5384549
	Материалы -		Тенге				1735688
	Всего заработная плата -		Тенге				1688798
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1459971
		Накладные расходы -	Тенге				1162164
		Накладные НУЧП -	Тенге				1162164
		Сметная прибыль -	Тенге				523737
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				7070449
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1548
		Сметная заработная плата -	Тенге				1688798
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9966395
	Материалы -		Тенге				1783792
	Всего заработная плата -		Тенге				4179432
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2034975
	Местные материалы -		Тенге				25483
	Транспортные расходы -		Тенге				164176
		Накладные расходы -	Тенге				3540739
		Накладные НУЧП -	Тенге				3540739
		Сметная прибыль -	Тенге				1080571
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14587704
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4803
		Сметная заработная плата -	Тенге				4179432
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				157888
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				157888
		Сметная прибыль -	Тенге				12631
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				170519
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				967407
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				967407

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				77393
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1044800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22873472
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6351
		Сметная заработная плата -	Тенге				5868231
		РАЗДЕЛ 2. Локальная ресурсная смета 2-1-14 Подводящий газопровод аул Жакаш					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	1153,2600		22,71	26196
		Итого оплата труда:				8,38	9660
		Итого эксплуатация машин:				22,71	26196
		Накладные расходы	%	72		6,03	6955
		Сметная прибыль	%	8		2,30	2652
		Сметная стоимость:				31,05	35804
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	1153,2600		19,66	22672
		Итого оплата труда:				7,25	8361
		Итого эксплуатация машин:				19,66	22672
		Накладные расходы	%	72		5,22	6020
		Сметная прибыль	%	8		1,99	2295
		Сметная стоимость:				26,87	30987
3.2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4398,4800		146,79	645658
		Итого оплата труда:				36,96	162570
		Итого эксплуатация машин:				139,99	615726
		Накладные расходы	%	72		26,61	117051
		Сметная прибыль	%	8		13,87	61017
		Сметная стоимость:				187,28	823725
4.2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4183,9200		161,47	675579
		Итого оплата труда:				40,66	170104
		Итого эксплуатация машин:				153,98	644259
		Накладные расходы	%	72		29,27	122475
		Сметная прибыль	%	8		15,26	63844

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				206,00	861898
5.2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	563,2200		1342,65	756208
		Итого оплата труда:				1342,65	756208
		Накладные расходы	%	72		966,71	544470
		Сметная прибыль	%	8		184,75	104054
		Сметная стоимость:				2494,11	1404732
6.2	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	563,2200		1086,80	612107
		Итого оплата труда:				640,64	360821
		Итого эксплуатация машин:				1086,80	612107
		Накладные расходы	%	72		461,26	259791
		Сметная прибыль	%	8		123,84	69752
		Сметная стоимость:				1671,91	941651
7.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1287,3600		631,00	812331
		Итого оплата труда:				631,00	812331
		Накладные расходы	%	72		454,32	584878
		Сметная прибыль	%	8		86,83	111777
		Сметная стоимость:				1172,15	1508985
8.2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7126,6100		13,13	93597
		Итого оплата труда:				4,84	34515
		Итого эксплуатация машин:				13,13	93597
		Накладные расходы	%	72		3,49	24851
		Сметная прибыль	%	8		1,33	9476
		Сметная стоимость:				17,95	127923
9.2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7126,6100		129,76	924785
		Итого оплата труда:				95,48	680467
		Итого эксплуатация машин:				62,27	443738
		Накладные расходы	%	72		68,75	489936
		Сметная прибыль	%	8		15,88	113178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				214,39	1527898
10.2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	731,6500		201,81	147658
		Итого оплата труда:				53,53	39168
		Итого эксплуатация машин:				195,12	142758
		Итого материалов:				0,07	53
		Накладные расходы	%	72		38,54	28201
		Сметная прибыль	%	8		19,23	14069
		Сметная стоимость:				259,59	189927
11.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1280,3875		192,00	245834
12.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	731,6500		14,52	10621
		Итого оплата труда:				6,61	4840
		Итого эксплуатация машин:				12,44	9100
		Итого материалов:				0,05	35
		Накладные расходы	%	72		4,76	3484
		Сметная прибыль	%	8		1,54	1128
		Сметная стоимость:				20,82	15234
13.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	563,2200		3793,82	2136758
		Итого оплата труда:				872,69	491516
		Итого эксплуатация машин:				147,94	83326
		Итого материалов:				2810,50	1582930
		Накладные расходы	%	99		863,96	486601
		Сметная прибыль	%	8		372,62	209869
		Сметная стоимость:				5030,41	2833228
		Трубопроводы					
14.2	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	5,3440		464940,00	2484639
		Итого оплата труда:				330994,02	1768832
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	906492
		Итого материалов:				9884,04	52820
		Накладные расходы	%	99		327684,08	1751144
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	338863
		Сметная стоимость:				856034,01	4574646
15.2	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1905,9616		8007,00	15261035

1	2	3	4	5	6	7	8
16.2	1 122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0200		291444,31	5829
		Итого оплата труда:				221321,54	4426
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	1844
		Итого материалов:				2314,32	46
		Накладные расходы	%	99		219108,32	4382
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	817
		Сметная стоимость:				551396,85	11028
17.2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,0000		1627,00	32540
19.2	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,3100		3699,00	115816
		Футляр					
20.2	1 122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,1270		787639,35	100030
		Итого оплата труда:				528003,62	67056
		Итого эксплуатация машин:				311932,35	39615
		Итого материалов:				32595,00	4140
		Накладные расходы	%	99		522723,58	66386
		Сметная прибыль	%	8		104829,03	13313
		Сметная стоимость:				1415191,97	179729
21.2	2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400 x23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	128,2700		21550,00	2764219
22.2	1 122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0040		501399,57	2006
		Итого оплата труда:				347193,12	1389
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	763
		Итого материалов:				15296,04	61
		Накладные расходы	%	99		343721,19	1375
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	270
		Сметная стоимость:				912730,42	3651
23.2	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,0400		8475,00	34239

1	2	3	4	5	6	7	8
24.2	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	127,0000		1234,02	156720
		Итого оплата труда:				959,51	121857
		Итого эксплуатация машин:				8,00	1016
		Итого материалов:				268,75	34131
		Накладные расходы	%	99		949,91	120639
		Сметная прибыль	%	8		174,71	22189
		Сметная стоимость:				2358,64	299547
25.2	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,0000		1058,94	4236
		Итого оплата труда:				901,52	3606
		Итого эксплуатация машин:				7,02	28
		Итого материалов:				152,21	609
		Накладные расходы	%	99		892,50	3570
		Сметная прибыль	%	8		156,12	624
		Сметная стоимость:				2107,56	8430
26.2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	19,0000		28464,91	540833
		Итого оплата труда:				7747,67	147206
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	58356
		Итого материалов:				17699,17	336284
		Накладные расходы	%	99		7670,19	145734
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	54925
		Сметная стоимость:				39025,92	741492
		Узел выхода газопровода д=200 мм					
28.2	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8312		14828,00	116121
30.2	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,1000		6517,00	52788
31.2	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,8000		8007,00	14413
32.2	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		20780,00	124680
33.2	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		14396,00	86376
		Узел выхода газопровода д=90 мм					

1	2	3	4	5	6	7	8
41.2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2550		4731,00	5937
43.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2000		5125,00	1025
44.2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		1627,00	2148
45.2	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6827,00	6827
46.2	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1574,00	1574
		Кран полиэтиленовый диаметром 200 мм - 1 шт					
56.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
62.2	2304-0908-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		465450,00	930900
64.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
66.2	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		14396,00	28792
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
73.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
74.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
78.2	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		1277,00	2564
80.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048		982,00	1183
82.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		33206,00	33206
85.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1637,00	3274
88.2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		48331,00	48331
89.2	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2403,00	4806

1	2	3	4	5	6	7	8
90.2	2302-0103-3414 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		613,00	613
91.2	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		549,00	549
92.2	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		552,00	552
94.2	Перечень оборуд., материалов п.11	Стоимость газорегуляторного пункта УГРШ-50Н-ЭК с регулятором давления РДП-50Н(В)	к-т	1,0000		985512,13	985512
96.2	Перечень оборуд., материалов п.5	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-1000	к-т	1,0000		865542,72	865543
97.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
99.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
113.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4043		207120,00	83730
114.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0014		200630,00	287
115.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
		Устройство контрольной трубки					
124.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,0000		13470,00	242460
125.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,0000		489,00	17604
		Молниеотвод высотой 6,0м					
132.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
133.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658

1	2	3	4	5	6	7	8
157.2	2302-0302-8913 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2930,00	2930
		Опора -6 шт					
166.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,1175		445117,00	52301
		Опознавательный знак(34 шт)					
170.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,2829		491540,00	139047
173.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	5364,0000		563,76	3024009
		Итого оплата труда:				150,32	806294
		Итого эксплуатация машин:				23,25	124732
		Итого материалов:				395,89	2123535
		Накладные расходы	%	72		108,23	580532
		Сметная прибыль	%	8		53,76	288363
		Сметная стоимость:				725,75	3892904
174.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	53,6400		1772,00	95050
175.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	5364,0000		302,49	1622571
		Итого оплата труда:				156,11	837383
		Итого эксплуатация машин:				144,84	776921
		Итого материалов:				40,39	216667
		Накладные расходы	%	72		112,40	602916
		Сметная прибыль	%	8		33,19	178039
		Сметная стоимость:				448,08	2403526
176.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	5,3640		372822,00	1999817
178.2	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	2,0000		242405,66	484811
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
179.2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,8500		2347,82	4343
		Итого оплата труда:				1734,86	3209

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	1912
		Накладные расходы	%	108		1873,65	3466
		Сметная прибыль	%	8		337,72	625
		Сметная стоимость:				4559,19	8434
180.2	1 127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	37,0000		627,83	23230
		Итого оплата труда:				79,93	2957
		Итого эксплуатация машин:				186,25	6891
		Итого материалов:				408,98	15132
		Накладные расходы	%	108		86,32	3194
		Сметная прибыль	%	8		57,13	2114
		Сметная стоимость:				771,29	28538
181.2	1 127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	37,0000		446,68	16527
		Итого оплата труда:				34,18	1265
		Итого эксплуатация машин:				107,58	3980
		Итого материалов:				334,02	12359
		Накладные расходы	%	108		36,92	1366
		Сметная прибыль	%	8		38,69	1431
		Сметная стоимость:				522,29	19325
182.2	1 127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	37,0000		1434,20	53065
		Итого оплата труда:				60,39	2234
		Итого эксплуатация машин:				89,93	3327
		Итого материалов:				1308,45	48413
		Накладные расходы	%	108		65,22	2413
		Сметная прибыль	%	8		119,95	4438
		Сметная стоимость:				1619,37	59917
183.2	1 127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	37,0000		326,18	12069
		Итого оплата труда:				0,19	7
		Итого эксплуатация машин:				0,04	2
		Итого материалов:				325,94	12060
		Накладные расходы	%	108		0,21	8

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		26,11	966
		Сметная стоимость:				352,50	13042
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
184.2	1 127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	12,8000		317,45	4063
		Итого оплата труда:				131,63	1685
		Итого эксплуатация машин:				230,05	2945
		Накладные расходы	%	108		142,16	1820
		Сметная прибыль	%	8		36,77	471
		Сметная стоимость:				496,38	6354
185.2	1 127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	64,0000		110,52	7073
		Итого оплата труда:				43,95	2813
		Итого эксплуатация машин:				90,71	5805
		Итого материалов:				0,32	20
		Накладные расходы	%	108		47,46	3038
		Сметная прибыль	%	8		12,64	809
		Сметная стоимость:				170,62	10920
186.2	1 127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	64,0000		111,79	7155
		Итого оплата труда:				51,32	3284
		Итого эксплуатация машин:				81,11	5191
		Итого материалов:				0,24	15
		Накладные расходы	%	108		55,42	3547
		Сметная прибыль	%	8		13,38	856
		Сметная стоимость:				180,59	11558
187.2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,8000		1373,00	17574
		Пневматическое испытание газопровода					
191.2	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопиеодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	449,0000		2655,25	1192207
		Итого оплата труда:				2462,00	1105438
		Итого эксплуатация машин:				74,25	33338

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				119,00	53431
		Накладные расходы	%	61		1501,82	674317
		Сметная прибыль	%	8		332,57	149322
		Сметная стоимость:				4489,64	2015846
192.2	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	449,0000		254,80	114405
		Итого оплата труда:				254,80	114405
		Накладные расходы	%	61		155,43	69787
		Сметная прибыль	%	8		32,82	14735
		Сметная стоимость:				443,05	198928
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				41492510
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				484811
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				484811
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				7953010
	Материалы -		Тенге				2393634
	Всего заработная плата -		Тенге				2863520
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1999817
		Накладные расходы -	Тенге				1927552
		Накладные НУЧП -	Тенге				1927552
		Сметная прибыль -	Тенге				790445
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				10671006
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2567
		Сметная заработная плата -	Тенге				2863520
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12779911
	Материалы -		Тенге				2099109
	Всего заработная плата -		Тенге				5669335
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2205027
	Местные материалы -		Тенге				29327
	Транспортные расходы -		Тенге				245834
		Накладные расходы -	Тенге				4793671
		Накладные НУЧП -	Тенге				4793671
		Сметная прибыль -	Тенге				1405887
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18979469
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6535
		Сметная заработная плата -	Тенге				5669335
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				191348
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				191348
		Сметная прибыль -	Тенге				15308
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				206656

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				20083431
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				20083431
		Сметная прибыль -	Тенге				1606674
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				21690105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52032047
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9102
		Сметная заработная плата -	Тенге				8532856
		РАЗДЕЛ 3. Локальная ресурсная смета 2-1-15 Подводящий газопровод аул Кокбастау					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	402,9100		22,71	9152
		Итого оплата труда:				8,38	3375
		Итого эксплуатация машин:				22,71	9152
		Накладные расходы	%	72		6,03	2430
		Сметная прибыль	%	8		2,30	927
		Сметная стоимость:				31,05	12509
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	402,9100		19,66	7921
		Итого оплата труда:				7,25	2921
		Итого эксплуатация машин:				19,66	7921
		Накладные расходы	%	72		5,22	2103
		Сметная прибыль	%	8		1,99	802
		Сметная стоимость:				26,87	10826
3.2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2998,4000		146,79	440139
		Итого оплата труда:				36,96	110823
		Итого эксплуатация машин:				139,99	419734
		Накладные расходы	%	72		26,61	79792
		Сметная прибыль	%	8		13,87	41594
		Сметная стоимость:				187,28	561525
4.2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	196,7700		1220,59	240176
		Итого оплата труда:				1220,59	240176
		Накладные расходы	%	72		878,83	172927
		Сметная прибыль	%	8		167,95	33048

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2267,37	446151
5.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	449,7600		631,00	283801
		Итого оплата труда:				631,00	283801
		Накладные расходы	%	72		454,32	204337
		Сметная прибыль	%	8		86,83	39051
		Сметная стоимость:				1172,15	527188
6.2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2456,7000		13,13	32265
		Итого оплата труда:				4,84	11898
		Итого эксплуатация машин:				13,13	32265
		Накладные расходы	%	72		3,49	8567
		Сметная прибыль	%	8		1,33	3267
		Сметная стоимость:				17,95	44098
7.2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2456,7000		129,76	318794
		Итого оплата труда:				95,48	234572
		Итого эксплуатация машин:				62,27	152966
		Накладные расходы	%	72		68,75	168892
		Сметная прибыль	%	8		15,88	39015
		Сметная стоимость:				214,39	526700
8.2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	288,7100		201,81	58266
		Итого оплата труда:				53,53	15456
		Итого эксплуатация машин:				195,12	56333
		Итого материалов:				0,07	21
		Накладные расходы	%	72		38,54	11128
		Сметная прибыль	%	8		19,23	5552
		Сметная стоимость:				259,59	74946
9.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	505,2425		192,00	97007
10.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	288,7100		14,52	4191
		Итого оплата труда:				6,61	1910
		Итого эксплуатация машин:				12,44	3591
		Итого материалов:				0,05	14
		Накладные расходы	%	72		4,76	1375
		Сметная прибыль	%	8		1,54	445
		Сметная стоимость:				20,82	6011

1	2	3	4	5	6	7	8
11.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	196,7700		3793,82	746511
		Итого оплата труда:				872,69	171719
		Итого эксплуатация машин:				147,94	29111
		Итого материалов:				2810,50	553022
		Накладные расходы	%	99		863,96	170002
		Сметная прибыль	%	8		372,62	73321
		Сметная стоимость:				5030,41	989834
		Трубопроводы					
12.2	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,8570		501399,57	931099
		Итого оплата труда:				347193,12	644738
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	354122
		Итого материалов:				15296,04	28405
		Накладные расходы	%	99		343721,19	638290
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	125551
		Сметная стоимость:				912730,42	1694940
13.2	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ 11 – 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1875,5700		12449,00	23348971
14.2	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0170		291444,31	4955
		Итого оплата труда:				221321,54	3762
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	1568
		Итого материалов:				2314,32	39
		Накладные расходы	%	99		219108,32	3725
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	694
		Сметная стоимость:				551396,85	9374
15.2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ 11 – 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	17,1700		1627,00	27936
17.2	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стены 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,6300		3699,00	235367
		Футляр					
20.2	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0280		988492,05	27678

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				674190,16	18877
		Итого эксплуатация машин:				373683,05	10463
		Итого материалов:				40959,00	1147
		Накладные расходы	%	99		667448,26	18689
		Сметная прибыль	%	8		132475,22	3709
		Сметная стоимость:				1788415,53	50076
21.2	2301-0502-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 450x26,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,5200		27217,00	1429437
22.2	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28,0000		1378,30	38592
		Итого оплата труда:				969,74	27153
		Итого эксплуатация машин:				10,29	288
		Итого материалов:				401,14	11232
		Накладные расходы	%	99		960,04	26881
		Сметная прибыль	%	8		187,07	5238
		Сметная стоимость:				2525,41	70711
23.2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3,0000		28464,91	85395
		Итого оплата труда:				7747,67	23243
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	9214
		Итого материалов:				17699,17	53098
		Накладные расходы	%	99		7670,19	23011
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	8672
		Сметная стоимость:				39025,92	117078
		Узел выхода газопровода д=200 мм					
25.2	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2208		14828,00	77414
27.2	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,4000		6517,00	35192
28.2	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,2000		8007,00	9608
29.2	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		20780,00	83120
30.2	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		14396,00	57584
		Узел выхода газопровода д=90 мм					

1	2	3	4	5	6	7	8
38.2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2550		4731,00	5937
40.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2000		5125,00	1025
41.2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		1627,00	2148
42.2	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6827,00	6827
43.2	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1574,00	1574
		Кран полиэтиленовый диаметром 200 мм - 1 шт					
53.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
59.2	2304-0908-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		465450,00	930900
61.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
63.2	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		14396,00	28792
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
70.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
71.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
75.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		982,00	1972
78.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		33206,00	33206
80.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1637,00	3274
83.2	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		48331,00	48331
84.2	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2403,00	4806
85.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319

1	2	3	4	5	6	7	8
86.2	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		549,00	549
87.2	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		552,00	552
89.2	Перечень оборуд., материалов п.11	Стоимость газорегуляторного пункта УГРШ-50Н-ЭК с регулятором давления РДП-50Н(В)	к-т	1,0000		985512,13	985512
91.2	Перечень оборуд., материалов п.5	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-1000	к-т	1,0000		865542,72	865543
92.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
94.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Опоры под задвижки 2шт.					
100.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
		Ограждение ГРПШ					
109.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3020		207120,00	62550
110.2	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0260		204776,00	5324
111.2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6000		2549,00	14274
112.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		200630,00	1120
113.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
114.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834
		Устройство контрольной трубки					
123.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,5000		13470,00	74085

1	2	3	4	5	6	7	8
124.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,0000		489,00	5379
127.2	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	5,8000		2351,00	13636
129.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,1200		982,00	29578
		Молниеотвод высотой 6,0м					
137.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
138.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
142.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
143.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
144.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
145.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
153.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
154.2	2302-0303-1211 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7847,00	7847
155.2	2302-0303-0511 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		4332,00	4332
156.2	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		3661,00	14644
157.2	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,0000		1772,21	3544
		Итого оплата труда:				896,88	1794
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	2347
		Накладные расходы	%	99		887,91	1776
		Сметная прибыль	%	8		212,81	426

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2872,92	5746
158.2	2302-0302-5149 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x90x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		18446,00	18446
159.2	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		552,00	552
160.2	2302-0302-8915 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7080,00	7080
		Опора -2 шт					
169.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0392		445117,00	17434
		Консольная опора -4 шт					
178.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,5068		445117,00	225595
		Опознавательный знак(12 шт)					
182.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,0998		491540,00	49075
185.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	1874,0000		563,76	1056486
		Итого оплата труда:				150,32	281692
		Итого эксплуатация машин:				23,25	43577
		Итого материалов:				395,89	741891
		Накладные расходы	%	72		108,23	202818
		Сметная прибыль	%	8		53,76	100744
		Сметная стоимость:				725,75	1360049
186.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	18,7400		1772,00	33207
187.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1874,0000		302,49	566871
		Итого оплата труда:				156,11	292553
		Итого эксплуатация машин:				144,84	271430
		Итого материалов:				40,39	75696
		Накладные расходы	%	72		112,40	210638
		Сметная прибыль	%	8		33,19	62201

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				448,08	839710
188.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,8740		372822,00	698668
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
189.2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,3000		2347,82	704
		Итого оплата труда:				1734,86	520
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	310
		Накладные расходы	%	108		1873,65	562
		Сметная прибыль	%	8		337,72	101
		Сметная стоимость:				4559,19	1368
190.2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	6,0000		627,83	3767
		Итого оплата труда:				79,93	480
		Итого эксплуатация машин:				186,25	1118
		Итого материалов:				408,98	2454
		Накладные расходы	%	108		86,32	518
		Сметная прибыль	%	8		57,13	343
		Сметная стоимость:				771,29	4628
191.2	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	6,0000		446,68	2680
		Итого оплата труда:				34,18	205
		Итого эксплуатация машин:				107,58	645
		Итого материалов:				334,02	2004
		Накладные расходы	%	108		36,92	221
		Сметная прибыль	%	8		38,69	232
		Сметная стоимость:				522,29	3134
192.2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6,0000		1434,20	8605
		Итого оплата труда:				60,39	362
		Итого эксплуатация машин:				89,93	540
		Итого материалов:				1308,45	7851
		Накладные расходы	%	108		65,22	391
		Сметная прибыль	%	8		119,95	720

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1619,37	9716
193.2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	6,0000		326,18	1957
		Итого оплата труда:				0,19	1
		Итого эксплуатация машин:				0,04	--
		Итого материалов:				325,94	1956
		Накладные расходы	%	108		0,21	1
		Сметная прибыль	%	8		26,11	157
		Сметная стоимость:				352,50	2115
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
194.2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,6000		317,45	508
		Итого оплата труда:				131,63	211
		Итого эксплуатация машин:				230,05	368
		Накладные расходы	%	108		142,16	227
		Сметная прибыль	%	8		36,77	59
		Сметная стоимость:				496,38	794
195.2	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8,0000		110,52	884
		Итого оплата труда:				43,95	352
		Итого эксплуатация машин:				90,71	726
		Итого материалов:				0,32	3
		Накладные расходы	%	108		47,46	380
		Сметная прибыль	%	8		12,64	101
		Сметная стоимость:				170,62	1365
196.2	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	8,0000		111,79	894
		Итого оплата труда:				51,32	411
		Итого эксплуатация машин:				81,11	649
		Итого материалов:				0,24	2
		Накладные расходы	%	108		55,42	443
		Сметная прибыль	%	8		13,38	107
		Сметная стоимость:				180,59	1445

1	2	3	4	5	6	7	8
197.2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,6000		1373,00	2197
		Пневматическое испытание газопровода					
201.2	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	158,0000		254,80	40258
		Итого оплата труда:				254,80	40258
		Накладные расходы	%	61		155,43	24558
		Сметная прибыль	%	8		32,82	5185
		Сметная стоимость:				443,05	70001
202.2	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	158,0000		2655,25	419529
		Итого оплата труда:				2462,00	388996
		Итого эксплуатация машин:				74,25	11732
		Итого материалов:				119,00	18802
		Накладные расходы	%	61		1501,82	237288
		Сметная прибыль	%	8		332,57	52545
		Сметная стоимость:				4489,64	709362
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				35188363
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2781814
	Материалы -		Тенге				836390
	Всего заработная плата -		Тенге				1003500
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				698668
		Накладные расходы -	Тенге				675302
		Накладные НУЧП -	Тенге				675302
		Сметная прибыль -	Тенге				276569
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3733685
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				899
		Сметная заработная плата -	Тенге				1003500
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5494000
	Материалы -		Тенге				661246
	Всего заработная плата -		Тенге				1799974
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2128160
	Местные материалы -		Тенге				13950
	Транспортные расходы -		Тенге				97007
		Накладные расходы -	Тенге				1537872
		Накладные НУЧП -	Тенге				1537872
		Сметная прибыль -	Тенге				562550

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7594421
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2059
		Сметная заработная плата -	Тенге				1799974
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				301524
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				301524
		Сметная прибыль -	Тенге				24122
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				325646
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				26611025
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				26611025
		Сметная прибыль -	Тенге				2128882
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				28739907
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				40393659
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2958
		Сметная заработная плата -	Тенге				2803474
		РАЗДЕЛ 4. Локальная ресурсная смета 2-1-7 Подводящий газопровод ст.Ушбулак					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	957,1800		22,71	21742
		Итого оплата труда:				8,38	8018
		Итого эксплуатация машин:				22,71	21742
		Накладные расходы	%	72		6,03	5773
		Сметная прибыль	%	8		2,30	2201
		Сметная стоимость:				31,05	29716
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	957,1800		19,66	18817
		Итого оплата труда:				7,25	6939
		Итого эксплуатация машин:				19,66	18817
		Накладные расходы	%	72		5,22	4996
		Сметная прибыль	%	8		1,99	1905
		Сметная стоимость:				26,87	25718
3.2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7123,2000		235,03	1674132
		Итого оплата труда:				59,19	421589
		Итого эксплуатация машин:				224,12	1596444
		Накладные расходы	%	72		42,61	303544
		Сметная прибыль	%	8		22,21	158214
		Сметная стоимость:				299,85	2135889

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	467,4600		2565,31	1199181
		Итого оплата труда:				2565,31	1199181
		Накладные расходы	%	72		1847,02	863410
		Сметная прибыль	%	8		352,99	165007
		Сметная стоимость:				4765,32	2227598
11.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	467,4600		3793,82	1773461
		Итого оплата труда:				872,69	407948
		Итого эксплуатация машин:				147,94	69158
		Итого материалов:				2810,50	1313796
		Накладные расходы	%	99		863,96	403868
		Сметная прибыль	%	8		372,62	174186
		Сметная стоимость:				5030,41	2351516
		Трубопроводы					
13.2	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,4745		2411,00	5966
14.2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3231		1627,00	2153
16.2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	905,9700		835,00	756485
18.2	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,1700		1540,00	26442
		Футляр					
22.2	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x 22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,5200		12449,00	653821
24.2	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x 10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,3500		4426,00	156459
26.2	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x 14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,2400		8475,00	205434
		Узел выхода газопровода д=110 мм					
43.2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5100		4731,00	11875
45.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,4000		5125,00	2050
46.2	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,6400		2553,00	6740

1	2	3	4	5	6	7	8
47.2	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		8311,00	16622
48.2	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2132,00	4264
		Узел выхода газопровода д=63мм					
56.2	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052		1978,00	2582
58.2	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2500		2411,00	603
59.2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		835,00	1102
60.2	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		964,00	964
61.2	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6589,00	6589
70.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33206,00	66412
71.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1637,00	6548
		Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 1 шт					
75.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
81.2	2304-0908-0105 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм	шт.	1,0000		80364,00	80364
83.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
85.2	2302-0304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2624,00	5248
		Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм - 1 шт					
90.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220
96.2	2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		106830,00	213660
98.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
100.2	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3474,00	6948
		Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм - 1 шт					
105.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220

1	2	3	4	5	6	7	8
111.2	2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		106830,00	106830
113.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
115.2	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		5379,00	10758
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
122.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
123.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
127.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		982,00	1972
130.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33206,00	66412
132.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1637,00	6548
133.2	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		549,00	549
134.2	2302-0101-3517 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1,0000		3956,00	3956
135.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
137.2	Перечень оборуд., материалов п.1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М	к-т	1,0000		126347,71	126348
139.2	Перечень оборуд., материалов п.3	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-160	к-т	1,0000		581196,71	581197
140.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
142.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Опоры под задвижки 2шт.					

1	2	3	4	5	6	7	8
148.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
		Ограждение ГРПШ					
157.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3020		207120,00	62550
158.2	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0260		204776,00	5324
159.2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6000		2549,00	14274
160.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		200630,00	1120
161.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
162.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834
		Устройство контрольной трубки					
171.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,0000		13470,00	121230
172.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,0000		489,00	8802
175.2	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	17,4000		2351,00	40907
177.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200,8000		982,00	197186
180.2	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2132,00	4264
181.2	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1574,00	3148
182.2	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		964,00	3856
183.2	2302-0303-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		710,00	710
184.2	2302-0302-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		954,00	954
185.2	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		833,00	1666