Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на май 2019 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	721 352 500,00				721 352 500,00				322 476 500,00			
2	в т.ч. НДС	77 287 767,86				77 287 767,86				34 551 053,57			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	644 064 732,14				644 064 732,14				287 925 446,43			
6	Оплата суммы НДС	77 287 767,86				77 287 767,86				34 551 053,57			
	Всего	**721 352 500,00**				**721 352 500,00**				**322 476 500,00**			
	Итого к оплате с НДС									**322 476 500,00**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Сдал:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "КОМБИ-СТРОЙ-I"
Договору о государственных закупках работ №55 от02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №3
выполненных работ за май месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета 2-1-16 Подводящий газопровод аул Торегелды					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	1438,0300		22,71	32665
		Итого оплата труда:				8,38	12046
		Итого эксплуатация машин:				22,71	32665
		Накладные расходы	%	72		6,03	8673
		Сметная прибыль	%	8		2,30	3307
		Сметная стоимость:				31,05	44645
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	1438,0300		19,66	28270
		Итого оплата труда:				7,25	10425
		Итого эксплуатация машин:				19,66	28270
		Накладные расходы	%	72		5,22	7506
		Сметная прибыль	%	8		1,99	2862
		Сметная стоимость:				26,87	38638
3.2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10701,5950		235,03	2515145
		Итого оплата труда:				59,19	633377

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				224,12	2398431
		Накладные расходы	%	72		42,61	456032
		Сметная прибыль	%	8		22,21	237694
		Сметная стоимость:				299,85	3208870
4.2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	702,2950		2565,31	1801606
		Итого оплата труда:				2565,31	1801606
		Накладные расходы	%	72		1847,02	1297156
		Сметная прибыль	%	8		352,99	247901
		Сметная стоимость:				4765,32	3346663
5.2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1070,1600		990,99	1060518
		Итого оплата труда:				990,99	1060518
		Накладные расходы	%	72		713,51	763573
		Сметная прибыль	%	8		136,36	145927
		Сметная стоимость:				1840,86	1970018
6.2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5845,4700		15,69	91739
		Итого оплата труда:				5,79	33830
		Итого эксплуатация машин:				15,69	91739
		Накладные расходы	%	72		4,17	24358
		Сметная прибыль	%	8		1,59	9288
		Сметная стоимость:				21,45	125384
7.2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5845,4700		129,76	758537
		Итого оплата труда:				95,48	558140
		Итого эксплуатация машин:				62,27	363968
		Накладные расходы	%	72		68,75	401861
		Сметная прибыль	%	8		15,88	92832
		Сметная стоимость:				214,39	1253230
8.2	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	686,9633		315,28	216587
		Итого оплата труда:				83,63	57452
		Итого эксплуатация машин:				304,79	209377
		Итого материалов:				0,12	82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		60,21	41365
		Сметная прибыль	%	8		30,04	20636
		Сметная стоимость:				405,54	278588
9.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1202,1858		192,00	230820
10.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	686,9633		14,52	9973
		Итого оплата труда:				6,61	4544
		Итого эксплуатация машин:				12,44	8544
		Итого материалов:				0,05	33
		Накладные расходы	%	72		4,76	3272
		Сметная прибыль	%	8		1,54	1060
		Сметная стоимость:				20,82	14304
11.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	468,1967		3793,82	1776256
		Итого оплата труда:				872,69	408591
		Итого эксплуатация машин:				147,94	69267
		Итого материалов:				2810,50	1315867
		Накладные расходы	%	99		863,96	404505
		Сметная прибыль	%	8		372,62	174461
		Сметная стоимость:				5030,41	2355222
		Трубопроводы					
12.2	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	3,5000		501399,57	1754898
		Итого оплата труда:				347193,12	1215176
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	667434
		Итого материалов:				15296,04	53536
		Накладные расходы	%	99		343721,19	1203024
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	236634
		Сметная стоимость:				912730,42	3194556
13.2	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14010,7200		12449,00	174419453
14.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x 14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	82,8200		5125,00	424453
17.2	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 100x10,0 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,0500		2411,00	12176

1	2	3	4	5	6	7	8
19.2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25,2500		835,00	21084
21.2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,2000		4731,00	95566
		Футляр					
24.2	2301-0502-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 450x 26,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75,7500		27217,00	2061688
25.2	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,2000		6517,00	131643
26.2	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,2570		988492,05	254042
		Итого оплата труда:				674190,16	173267
		Итого эксплуатация машин:				373683,05	96037
		Итого материалов:				40959,00	10526
		Накладные расходы	%	99		667448,26	171534
		Сметная прибыль	%	8		132475,22	34046
		Сметная стоимость:				1788415,53	459623
27.2	2301-0502-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 450 x26,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	259,5700		27217,00	7064717
28.2	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	257,0000		1378,30	354223
		Итого оплата труда:				969,74	249223
		Итого эксплуатация машин:				10,29	2645
		Итого материалов:				401,14	103094
		Накладные расходы	%	99		960,04	246731
		Сметная прибыль	%	8		187,07	48076
		Сметная стоимость:				2525,41	649030
	Узел выхода газопровода д=250 мм						
31.2	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104		14828,00	38707
33.2	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,7000		12449,00	33612
34.2	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6000		15857,00	9514
35.2	2302-0304-2233 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 250x180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		35563,00	71126

1	2	3	4	5	6	7	8
36.2	2302-0302-2617 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		21201,00	42402
		Узел выхода газопровода д=200 мм					
44.2	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2208		14828,00	77414
46.2	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,4000		6517,00	35192
47.2	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,2000		8007,00	9608
48.2	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		20780,00	83120
49.2	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		14396,00	57584
		Узел выхода газопровода д=63мм					
57.2	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052		1978,00	2582
59.2	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2500		2411,00	603
60.2	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		835,00	1102
61.2	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		964,00	964
62.2	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6589,00	6589
		Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 1 шт					
72.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
78.2	2304-0908-0105 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм	шт.	1,0000		80364,00	80364
80.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
82.2	2302-0304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2624,00	5248
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
87.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
93.2	2304-0908-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		238278,00	238278

1	2	3	4	5	6	7	8
95.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
97.2	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6714,00	13428
	Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-400						
104.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
105.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
109.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2120		982,00	1190
112.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33206,00	66412
114.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1637,00	6548
115.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		417,00	417
116.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
	Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-13						
122.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1390		207120,00	28781
123.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0168		1511016,00	25385
127.2	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,1200		2791,00	33827
128.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,1200		982,00	11902
132.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,0000		33206,00	132824
134.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,0000		1637,00	13096

1	2	3	4	5	6	7	8
135.2	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		3661,00	14644
136.2	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8,0000		1400,00	11200
138.2	Перечень оборуд., материалов п.7	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-13-1ВУ 1 с регулятором давления РДГ-50В	к-т	2,0000		143194,07	286388
139.2	Перечень оборуд., материалов п.8	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400	к-т	1,0000		126347,71	126348
141.2	Перечень оборуд., материалов п.10	Стоимость счетчика газа RVG C60ЭК	к-т	1,0000		505390,84	505391
142.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000		2966,00	8898
144.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5000		526,00	3945
		Опоры под задвижки 2шт.					
150.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0635		445117,00	28261
		Ограждение ГРПШ					
159.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9060		207120,00	187651
160.2	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0780		204776,00	15973
161.2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,8000		2549,00	42823
162.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0167		200630,00	3359
163.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	92,4000		1149,00	106168
164.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000		417,00	2502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Узел установки турбинного газового счетчика СГ 16М-4000 с эл.корректором ПУРГ-4000с(ЭК)СГ-16М-4000					
175.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0810		207120,00	16776
180.2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096		4731,00	11400
181.2	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0120		14828,00	44662
184.2	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		194695,00	389390
186.2	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		7611,00	30444
187.2	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		29046,00	58092
188.2	2302-0101-1141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000		11062,00	22124
190.2	Перечень оборудования п.6	Турбинный газовый счетчик СГ 16М-4000 с эл.корректором ПУРГ-400с(ЭК)СГ-16М-4000	компл.	1,0000		4211590,30	4211590
		Опоры под задвижки 2шт.					
196.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
		Устройство ограждения газового счетчика СГ 16М-400 с эл.корректором ПУРГ-400с(ЭК)СГ-16М-4000					
205.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3940		207120,00	81605
206.2	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0014		204776,00	293
207.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,0000		1149,00	32172
		Устройство контрольной трубки					
215.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46,5000		13470,00	626355

1	2	3	4	5	6	7	8
216.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	93,0000		489,00	45477
219.2	2301-1306-0306 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d 50 мм	м	17,4000		2351,00	40907
221.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75,3000		982,00	73945
		Молниеотвод высотой 6,0м					
229.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1046		200630,00	422256
230.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1808		235804,00	42633
233.2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,0800		629,00	3824
234.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,2000		2029,00	30841
235.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0000		1148,00	6888
236.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,0000		456,00	2736
237.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000		282,00	1128
246.2	2302-0302-2617 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,0000		21201,00	487623
247.2	2302-0303-1213 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		12995,00	51980
248.2	2302-0303-0513 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		9452,00	66164
249.2	2302-0303-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		5920,00	5920
250.2	2302-0303-0510 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		3516,00	3516
251.2	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		8439,00	33756
253.2	2302-0302-5171 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x200x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		35836,00	35836
254.2	2302-0302-5167 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250x110x250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		18330,00	18330

1	2	3	4	5	6	7	8
255.2	2302-0302-5134 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		12332,00	12332
256.2	2302-0101-1128 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		9902,00	9902
258.2	2302-0302-6154 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 250x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		16303,00	16303
259.2	2302-0302-8915 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7080,00	7080
260.2	2302-0302-8913 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2930,00	2930
261.2	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1464,00	1464
		Опора -2 шт					
271.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0392		445117,00	17434
275.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,7072		491540,00	347617
280.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	139,8400		1772,00	247796
281.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	13,9840		372822,00	5213543
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				210449847
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				4211590
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				4211590
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5213543
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5213543
		Сметная прибыль -	Тенге				417083
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				5630626
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13064875
	Материалы -		Тенге				1483139
	Всего заработная плата -		Тенге				6218194
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2156091
	Местные материалы -		Тенге				23506
	Транспортные расходы -		Тенге				230820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				5029589
		Накладные НУЧП -	Тенге				5029589
		Сметная прибыль -	Тенге				1447557
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19542021
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6888
		Сметная заработная плата -	Тенге				6218194
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				402733
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				402733
		Сметная прибыль -	Тенге				32219
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				434951
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				187557106
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				187557106
		Сметная прибыль -	Тенге				15004568
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				202561675
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				232380864
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6888
		Сметная заработная плата -	Тенге				6218194
		РАЗДЕЛ 2. Локальная ресурсная смета 2-1-2 Подводящий газопровод аул Тегистик					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	293,9100		22,71	6676
		Итого оплата труда:				8,38	2462
		Итого эксплуатация машин:				22,71	6676
		Накладные расходы	%	72		6,03	1773
		Сметная прибыль	%	8		2,30	676
		Сметная стоимость:				31,05	9125
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	293,9100		19,66	5778
		Итого оплата труда:				7,25	2131
		Итого эксплуатация машин:				19,66	5778
		Накладные расходы	%	72		5,22	1534
		Сметная прибыль	%	8		1,99	585
		Сметная стоимость:				26,87	7897
3.2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2187,1900		235,03	514045
		Итого оплата труда:				59,19	129449
		Итого эксплуатация машин:				224,12	490191

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		42,61	93204
		Сметная прибыль	%	8		22,21	48580
		Сметная стоимость:				299,85	655828
4.2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	143,5400		2565,31	368225
		Итого оплата труда:				2565,31	368225
		Накладные расходы	%	72		1847,02	265122
		Сметная прибыль	%	8		352,99	50668
		Сметная стоимость:				4765,32	684015
8.2	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	250,0100		315,28	78824
		Итого оплата труда:				83,63	20909
		Итого эксплуатация машин:				304,79	76200
		Итого материалов:				0,12	30
		Накладные расходы	%	72		60,21	15054
		Сметная прибыль	%	8		30,04	7510
		Сметная стоимость:				405,54	101388
9.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	437,5175		192,00	84003
10.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	250,0100		14,52	3629
		Итого оплата труда:				6,61	1654
		Итого эксплуатация машин:				12,44	3109
		Итого материалов:				0,05	12
		Накладные расходы	%	72		4,76	1191
		Сметная прибыль	%	8		1,54	386
		Сметная стоимость:				20,82	5206
11.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	143,5400		3793,82	544566
		Итого оплата труда:				872,69	125266
		Итого эксплуатация машин:				147,94	21236
		Итого материалов:				2810,50	403419
		Накладные расходы	%	99		863,96	124013
		Сметная прибыль	%	8		372,62	53486
		Сметная стоимость:				5030,41	722065
		Трубопроводы					

1	2	3	4	5	6	7	8
13.2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	375,7200		1627,00	611296
15.2	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315 х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1004,9500		19793,00	19890975
17.2	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,1700		13076,00	224515
		Футляр					
20.2	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250х 14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,1200		8475,00	102717
22.2	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500х 29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	62,6200		33504,00	2098020
	Узел выхода газопровода д=90 мм						
27.2	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2550		4731,00	5937
29.2	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2000		5125,00	1025
30.2	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		1627,00	2148
31.2	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6827,00	6827
32.2	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1574,00	1574
	Узел выхода газопровода д=315 мм						
41.2	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040		14828,00	14887
42.2	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		20066,00	40293
44.2	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3500		19793,00	26721
45.2	2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,3750		24418,00	9157
46.2	2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315х325, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		43938,00	43938
47.2	2302-0302-2619 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		49592,00	49592
56.2	2304-0201-1506 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		266298,00	266298
57.2	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		11341,00	22682

1	2	3	4	5	6	7	8
		Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм - 1 шт					
61.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220
67.2	2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		106830,00	213660
69.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
71.2	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2844,00	5688
		Кран полиэтиленовый диаметром 315 мм - 1 шт					
76.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
82.2	2304-0908-0112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 250-325-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		1462956,00	2925912
84.2	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
86.2	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6714,00	13428
87.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Установка задвижки Д-250 в ограде на полиэтиленовом газопроводе д400мм					
93.2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9600		2555,00	2453
95.2	2304-0201-1506 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		266298,00	532596
97.2	2302-0103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		11341,00	45364
		Узел выхода газопровода д=315 мм для задвижки					
100.2	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0160		14828,00	59549
101.2	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,0320		20066,00	161170
103.2	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,4000		19793,00	106882
104.2	2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 355х32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5000		24418,00	36627
105.2	2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 315х325, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		43938,00	175752

1	2	3	4	5	6	7	8
106.2	2302-0302-2619 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		49592,00	198368
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
122.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
123.2	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
127.2	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		1277,00	2564
128.2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048		982,00	1183
132.2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33206,00	66412
134.2	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1637,00	6548
135.2	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		549,00	549
136.2	2302-0101-3517 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1,0000		3956,00	3956
137.2	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
139.2	Перечень оборуд., материалов п.7	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ-У1 с регулятором давления РДСК-50БМ	к-т	1,0000		143194,07	143194
141.2	Перечень оборуд., материалов п.4	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-400	к-т	1,0000		672807,24	672807
142.2	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
144.2	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Опоры под задвижки 2шт.					
150.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ограждение ГРПШ					
159.2	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3020		207120,00	62550
160.2	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0260		204776,00	5324
161.2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6000		2549,00	14274
162.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		200630,00	1120
163.2	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
164.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834
		Устройство контрольной трубки					
173.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,5000		13470,00	101025
174.2	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,0000		489,00	7335
176.2	2302-0302-2619 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		49592,00	99184
177.2	2302-0303-0515 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		17118,00	17118
178.2	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1574,00	3148
179.2	2302-0101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		15971,00	31942
180.2	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		417,00	417
182.2	2302-0302-3319 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x315x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		56193,00	56193
183.2	2302-0302-5179 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x90x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		50211,00	50211

1	2	3	4	5	6	7	8
184.2	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		552,00	552
185.2	2302-0101-1119 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 133 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		6474,00	6474
187.2	2302-0302-8915 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7080,00	7080
188.2	2302-0302-8919 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		31128,00	31128
		Опора -1 шт					
197.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0516		445117,00	22989
201.2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,1082		491540,00	53165
		Молниеотвод высотой 6,0м					
209.2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
210.2	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
214.2	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
215.2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
216.2	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
217.2	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
227.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	13,6700		1772,00	24223
228.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,3670		372822,00	509648
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				31789241
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				509648
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				509648
		Сметная прибыль -	Тенге				40772
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				550419
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2715658
	Материалы -		Тенге				403461
	Всего заработная плата -		Тенге				650095
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1085487
	Местные материалы -		Тенге				24426
	Транспортные расходы -		Тенге				84003
		Накладные расходы -	Тенге				501890
		Накладные НУЧП -	Тенге				501890
		Сметная прибыль -	Тенге				257404
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3474953
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				701
		Сметная заработная плата -	Тенге				650095
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				85574
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				85574
		Сметная прибыль -	Тенге				6846
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				92420
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				28478361
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				28478361
		Сметная прибыль -	Тенге				2278269
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				30756630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				34874422
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				701
		Сметная заработная плата -	Тенге				650095
		РАЗДЕЛ 3. Локальная ресурсная смета 2-1-13 Подводящий газопровод аул Сарыбарак					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	1059,0900		22,71	24057
		Итого оплата труда:				8,38	8871
		Итого эксплуатация машин:				22,71	24057
		Накладные расходы	%	72		6,03	6387
		Сметная прибыль	%	8		2,30	2436
		Сметная стоимость:				31,05	32880

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	1059,0900		19,66	20820
		Итого оплата труда:				7,25	7678
		Итого эксплуатация машин:				19,66	20820
		Накладные расходы	%	72		5,22	5528
		Сметная прибыль	%	8		1,99	2108
		Сметная стоимость:				26,87	28456
3.2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7881,6000		235,03	1852375
		Итого оплата труда:				59,19	466475
		Итого эксплуатация машин:				224,12	1766416
		Накладные расходы	%	72		42,61	335862
		Сметная прибыль	%	8		22,21	175059
		Сметная стоимость:				299,85	2363295
4.2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	517,2300		2565,31	1326856
		Итого оплата труда:				2565,31	1326856
		Накладные расходы	%	72		1847,02	955337
		Сметная прибыль	%	8		352,99	182575
		Сметная стоимость:				4765,32	2464768
8.2	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	642,5200		315,28	202575
		Итого оплата труда:				83,63	53735
		Итого эксплуатация машин:				304,79	195832
		Итого материалов:				0,12	77
		Накладные расходы	%	72		60,21	38689
		Сметная прибыль	%	8		30,04	19301
		Сметная стоимость:				405,54	260565
9.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1124,4100		192,00	215887
10.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	642,5200		14,52	9327
		Итого оплата труда:				6,61	4250
		Итого эксплуатация машин:				12,44	7991
		Итого материалов:				0,05	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		4,76	3060
		Сметная прибыль	%	8		1,54	991
		Сметная стоимость:				20,82	13378
11.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	517,2300		3793,82	1962280
		Итого оплата труда:				872,69	451381
		Итого эксплуатация машин:				147,94	76522
		Итого материалов:				2810,50	1453675
		Накладные расходы	%	99		863,96	446868
		Сметная прибыль	%	8		372,62	192732
		Сметная стоимость:				5030,41	2601880
		Трубопроводы					
13.2	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1264,3519		6517,00	8239782
		Футляр					
19.2	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	204,5070		13470,00	2754709
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				16608669
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5614178
	Материалы -		Тенге				1453783
	Всего заработная плата -		Тенге				2319247
	Транспортные расходы -		Тенге				215887
		Накладные расходы -	Тенге				1791731
		Накладные НУЧП -	Тенге				1791731
		Сметная прибыль -	Тенге				592473
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7998381
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2506
		Сметная заработная плата -	Тенге				2319247
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10994491
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10994491
		Сметная прибыль -	Тенге				879559
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				11874050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19872430
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2506
		Сметная заработная плата -	Тенге				2319247
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				258847757
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				4211590

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				4211590
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				5723191
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5723191
		Сметная прибыль -	Тенге				457855
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6181046
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				21394711
	Материалы -		Тенге				3340383
	Всего заработная плата -		Тенге				9187536
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3241578
	Местные материалы -		Тенге				47932
	Транспортные расходы -		Тенге				530710
		Накладные расходы -	Тенге				7323210
		Накладные НУЧП -	Тенге				7323210
		Сметная прибыль -	Тенге				2297434
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31015355
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10094
		Сметная заработная плата -	Тенге				9187536
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				488307
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				488307
		Сметная прибыль -	Тенге				39065
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				527371
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				227029958
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				227029958
		Сметная прибыль -	Тенге				18162397
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				245192355
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				287127716
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10094
		Сметная заработная плата -	Тенге				9187536
		Итого					**287 127 716**
		В том числе оборудование					**4 211 590**
		Итого без оборудования					**282 916 126**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**8 204 568**
		Итого:					**291 120 694**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**3 406 112**
		Итого					**298 738 396**
		непредвиденные затраты 2%					**5 974 768**
		Итого сметная стоимость					**304 713 164**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**319 917 163**
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**287 925 446,43**
		НДС 12%					**34 551 053,57**
		ИТОГО:					**322 476 500,00**

Автор:

ГИП ТОО «Казремжилпроект»

Жумашев Б.

Технадзор:

инженер

ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:

прораб ТОО «Комби-строй-1»

Жусипов А.