Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2019 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	1 021 352 500,00				1 021 352 500,00				300 000 000,00			
2	в т.ч. НДС	109 430 625,00				109 430 625,00				32 142 857,14			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	911 921 875,00				911 921 875,00				267 857 142,86			
6	Оплата суммы НДС	109 430 625,00				109 430 625,00				32 142 857,14			
	Всего	**1 021 352 500,00**				**1 021 352 500,00**				**300 000 000,00**			
	Итого к оплате с НДС									**300 000 000,00**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Сдал:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "КОМБИ-СТРОЙ-I"
Договору о государственных закупках работ №55 от02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №4
выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета 2-1-16 Подводящий газопровод аул Торегелды					
		Земляные работы					
1.2	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	1438,0300		22,71	32665
		Итого оплата труда:				8,38	12046
		Итого эксплуатация машин:				22,71	32665
		Накладные расходы	%	72		6,03	8673
		Сметная прибыль	%	8		2,30	3307
		Сметная стоимость:				31,05	44645
2.2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	1438,0300		19,66	28270
		Итого оплата труда:				7,25	10425
		Итого эксплуатация машин:				19,66	28270
		Накладные расходы	%	72		5,22	7506
		Сметная прибыль	%	8		1,99	2862
		Сметная стоимость:				26,87	38638

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	10701,5950		235,03	2515145
		Итого оплата труда:				59,19	633377
		Итого эксплуатация машин:				224,12	2398431
		Накладные расходы	%	72		42,61	456032
		Сметная прибыль	%	8		22,21	237694
		Сметная стоимость:				299,85	3208870
4.2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	702,2950		2565,31	1801606
		Итого оплата труда:				2565,31	1801606
		Накладные расходы	%	72		1847,02	1297156
		Сметная прибыль	%	8		352,99	247901
		Сметная стоимость:				4765,32	3346663
5.2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2140,3280		990,99	2121044
		Итого оплата труда:				990,99	2121044
		Накладные расходы	%	72		713,51	1527151
		Сметная прибыль	%	8		136,36	291856
		Сметная стоимость:				1840,86	3940051
6.2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11690,9400		15,69	183478
		Итого оплата труда:				5,79	67660
		Итого эксплуатация машин:				15,69	183478
		Накладные расходы	%	72		4,17	48715
		Сметная прибыль	%	8		1,59	18575
		Сметная стоимость:				21,45	250768
7.2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11690,9400		129,76	1517075
		Итого оплата труда:				95,48	1116280
		Итого эксплуатация машин:				62,27	727936
		Накладные расходы	%	72		68,75	803722
		Сметная прибыль	%	8		15,88	185664
		Сметная стоимость:				214,39	2506460
8.2	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1373,9267		315,28	433174

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				83,63	114903
		Итого эксплуатация машин:				304,79	418755
		Итого материалов:				0,12	165
		Накладные расходы	%	72		60,21	82730
		Сметная прибыль	%	8		30,04	41272
		Сметная стоимость:				405,54	557177
9.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2404,3717		192,00	461639
10.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1373,9267		14,52	19945
		Итого оплата труда:				6,61	9088
		Итого эксплуатация машин:				12,44	17088
		Итого материалов:				0,05	66
		Накладные расходы	%	72		4,76	6543
		Сметная прибыль	%	8		1,54	2119
		Сметная стоимость:				20,82	28607
11.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	918,3933		3793,82	3484223
		Итого оплата труда:				872,69	801473
		Итого эксплуатация машин:				147,94	135872
		Итого материалов:				2810,50	2581144
		Накладные расходы	%	99		863,96	793458
		Сметная прибыль	%	8		372,62	342215
		Сметная стоимость:				5030,41	4619896
		Трубопроводы					
12.2	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	10,3720		501399,57	5200516
		Итого оплата труда:				347193,12	3601087
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	1977894
		Итого материалов:				15296,04	158651
		Накладные расходы	%	99		343721,19	3565076
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	701247
		Сметная стоимость:				912730,42	9466840
14.2	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0820		383087,76	31413

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				281444,10	23078
		Итого эксплуатация машин:				130577,44	10707
		Итого материалов:				6004,32	492
		Накладные расходы	%	99		278629,66	22848
		Сметная прибыль	%	8		52937,39	4341
		Сметная стоимость:				714654,81	58602
16.2	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0050		291444,31	1457
		Итого оплата труда:				221321,54	1107
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	461
		Итого материалов:				2314,32	12
		Накладные расходы	%	99		219108,32	1096
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	204
		Сметная стоимость:				551396,85	2757
18.2	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0250		255519,38	6388
		Итого оплата труда:				200730,10	5018
		Итого эксплуатация машин:				72800,22	1820
		Итого материалов:				1034,16	26
		Накладные расходы	%	99		198722,80	4968
		Сметная прибыль	%	8		36339,37	908
		Сметная стоимость:				490581,55	12265
20.2	1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0200		1274946,17	25499
		Итого оплата труда:				862728,78	17255
		Итого эксплуатация машин:				536464,14	10729
		Итого материалов:				32354,03	647
		Накладные расходы	%	99		854101,49	17082
		Сметная прибыль	%	8		170323,81	3406
		Сметная стоимость:				2299371,47	45987
		Футляр					
22.2	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	20,0000		33720,26	674405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				12751,07	255021
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	394552
		Итого материалов:				5456,51	109130
		Накладные расходы	%	91		11603,48	232070
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	72518
		Сметная стоимость:				48949,64	978993
23.2	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	20,0000		7077,67	141553
		Итого оплата труда:				2217,81	44356
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	114437
		Итого материалов:				337,86	6757
		Накладные расходы	%	91		2018,20	40364
		Сметная прибыль	%	8		727,67	14553
		Сметная стоимость:				9823,55	196471
24.2	2301-0502-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 450х 26,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75,7500		27217,00	2061688
29.2	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	30,0000		28464,91	853947
		Итого оплата труда:				7747,67	232430
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	92141
		Итого материалов:				17699,17	530975
		Накладные расходы	%	99		7670,19	230106
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	86724
		Сметная стоимость:				39025,92	1170777
				Узел выхода газопровода д=250 мм			
30.2	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0026		1289044,47	3352
		Итого оплата труда:				771260,61	2005
		Итого эксплуатация машин:				613594,68	1595
		Итого материалов:				86273,79	224
		Накладные расходы	%	99		763548,00	1985
		Сметная прибыль	%	8		164207,40	427

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2216799,87	5764
32.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,0000		1202,63	9621
		Итого оплата труда:				608,09	4865
		Итого эксплуатация машин:				796,91	6375
		Накладные расходы	%	99		602,01	4816
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1155
		Сметная стоимость:				1949,01	15592
37.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0420		1208295,65	50703
		Итого оплата труда:				518062,48	21739
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	18785
		Итого материалов:				362253,46	15201
		Накладные расходы	%	99		512881,86	21522
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	5778
		Сметная стоимость:				1858871,71	78002
38.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0006		218,00	1
39.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0600		3793,82	228
		Итого оплата труда:				872,69	52
		Итого эксплуатация машин:				147,94	9
		Итого материалов:				2810,50	169
		Накладные расходы	%	99		863,96	52
		Сметная прибыль	%	8		372,62	22
		Сметная стоимость:				5030,41	302
40.2	1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0033		255662,19	844
		Итого оплата труда:				59375,39	196
		Итого эксплуатация машин:				32709,42	108
		Итого материалов:				175862,77	580
		Накладные расходы	%	99		58781,64	194
		Сметная прибыль	%	8		25155,51	83
		Сметная стоимость:				339599,33	1121

1	2	3	4	5	6	7	8
41.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	2,0000		2069,02	4138
		Итого оплата труда:				814,07	1628
		Итого эксплуатация машин:				4,89	10
		Итого материалов:				1252,20	2504
		Накладные расходы	%	118		960,60	1921
		Сметная прибыль	%	8		242,37	485
		Сметная стоимость:				3272,00	6544
42.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,0000		1364,00	2728
				Узел выхода газопровода д=200 мм			
43.2	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0052		1289044,47	6703
		Итого оплата труда:				771260,61	4011
		Итого эксплуатация машин:				613594,68	3191
		Итого материалов:				86273,79	449
		Накладные расходы	%	99		763548,00	3970
		Сметная прибыль	%	8		164207,40	854
		Сметная стоимость:				2216799,87	11527
45.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16,0000		1202,63	19242
		Итого оплата труда:				608,09	9729
		Итого эксплуатация машин:				796,91	12751
		Накладные расходы	%	99		602,01	9632
		Сметная прибыль	%	8		144,37	2310
		Сметная стоимость:				1949,01	31184
50.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0839		1208295,65	101405
		Итого оплата труда:				518062,48	43478
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	37570
		Итого материалов:				362253,46	30402
		Накладные расходы	%	99		512881,86	43043
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	11556
		Сметная стоимость:				1858871,71	156004

1	2	3	4	5	6	7	8
51.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0012		218,00	1
52.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1200		3793,82	455
		Итого оплата труда:				872,69	105
		Итого эксплуатация машин:				147,94	18
		Итого материалов:				2810,50	337
		Накладные расходы	%	99		863,96	104
		Сметная прибыль	%	8		372,62	45
		Сметная стоимость:				5030,41	604
53.2	1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0066		255662,19	1687
		Итого оплата труда:				59375,39	392
		Итого эксплуатация машин:				32709,42	216
		Итого материалов:				175862,77	1161
		Накладные расходы	%	99		58781,64	388
		Сметная прибыль	%	8		25155,51	166
		Сметная стоимость:				339599,33	2241
54.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	4,0000		2069,02	8276
		Итого оплата труда:				814,07	3256
		Итого эксплуатация машин:				4,89	20
		Итого материалов:				1252,20	5009
		Накладные расходы	%	118		960,60	3842
		Сметная прибыль	%	8		242,37	969
		Сметная стоимость:				3272,00	13088
55.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,0000		1364,00	5456
56.2	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0013		642042,79	835
		Итого оплата труда:				498784,42	648
		Итого эксплуатация машин:				214790,03	279
		Итого материалов:				15764,76	20
		Накладные расходы	%	99		493796,58	642

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		90867,15	118
		Сметная стоимость:				1226706,52	1595
58.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796
63.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0256		1208295,65	30908
		Итого оплата труда:				518062,48	13252
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	11451
		Итого материалов:				362253,46	9266
		Накладные расходы	%	99		512881,86	13120
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	3522
		Сметная стоимость:				1858871,71	47550
64.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0003		218,00	1
65.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1000		3793,82	379
		Итого оплата труда:				872,69	87
		Итого эксплуатация машин:				147,94	15
		Итого материалов:				2810,50	281
		Накладные расходы	%	99		863,96	86
		Сметная прибыль	%	8		372,62	37
		Сметная стоимость:				5030,41	503
66.2	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0013		136324,35	177
		Итого оплата труда:				49494,97	64
		Итого эксплуатация машин:				26411,85	34
		Итого материалов:				70135,30	91
		Накладные расходы	%	99		49000,02	64
		Сметная прибыль	%	8		14825,95	19
		Сметная стоимость:				200150,32	260

1	2	3	4	5	6	7	8
67.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1,0000		2069,02	2069
		Итого оплата труда:				814,07	814
		Итого эксплуатация машин:				4,89	5
		Итого материалов:				1252,20	1252
		Накладные расходы	%	118		960,60	961
		Сметная прибыль	%	8		242,37	242
		Сметная стоимость:				3272,00	3272
68.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 1 шт					
69.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
70.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
71.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
73.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
74.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
75.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
76.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
77.2	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11922,32	11922
		Итого оплата труда:				9236,47	9236
		Итого эксплуатация машин:				3486,37	3486
		Итого материалов:				141,05	141
		Накладные расходы	%	99		9144,10	9144
		Сметная прибыль	%	8		1685,31	1685
		Сметная стоимость:				22751,74	22752
79.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
81.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
84.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
85.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
86.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
88.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116

1	2	3	4	5	6	7	8
89.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
90.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
91.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
92.2	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	1,0000		25446,10	25446
		Итого оплата труда:				17430,86	17431
		Итого эксплуатация машин:				10115,66	10116
		Итого материалов:				403,41	403
		Накладные расходы	%	99		17256,56	17257
		Сметная прибыль	%	8		3416,21	3416
		Сметная стоимость:				46118,87	46119
94.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
96.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
98.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-400					
99.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
100.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
101.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
102.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
103.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
106.2	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
107.2	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
108.2	1 122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0012		368634,15	442
		Итого оплата труда:				315827,90	379
		Итого эксплуатация машин:				60865,33	73
		Итого материалов:				12011,82	14
		Накладные расходы	%	99		312669,62	375
		Сметная прибыль	%	8		54504,30	65
		Сметная стоимость:				735808,07	883
110.2	1 115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3120		741,74	231
		Итого оплата труда:				610,88	191

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,92	--
		Итого материалов:				130,35	41
		Накладные расходы	%	80		488,70	152
		Сметная прибыль	%	8		98,44	31
		Сметная стоимость:				1328,88	415
111.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1311,37	2623
		Итого оплата труда:				1099,84	2200
		Итого эксплуатация машин:				73,29	147
		Итого материалов:				170,22	340
		Накладные расходы	%	99		1088,84	2178
		Сметная прибыль	%	8		192,02	384
		Сметная стоимость:				2592,23	5184
113.2	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,0000		462,02	1848
		Итого оплата труда:				407,68	1631
		Итого эксплуатация машин:				33,12	132
		Итого материалов:				21,22	85
		Накладные расходы	%	99		403,60	1614
		Сметная прибыль	%	8		69,25	277
		Сметная стоимость:				934,88	3740
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-13					
117.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4500		2091,60	941
		Итого оплата труда:				2091,60	941
		Накладные расходы	%	72		1505,95	678
		Сметная прибыль	%	8		287,80	130
		Сметная стоимость:				3885,36	1748
118.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,6200		3848,58	6235
		Итого оплата труда:				259,83	421
		Итого эксплуатация машин:				129,27	209
		Итого материалов:				3500,23	5670
		Накладные расходы	%	94		244,24	396
		Сметная прибыль	%	8		327,43	530
		Сметная стоимость:				4420,25	7161
119.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5260		24025,59	12637
		Итого оплата труда:				4589,08	2414

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	577
		Итого материалов:				18552,63	9759
		Накладные расходы	%	91		4176,07	2197
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	1187
		Сметная стоимость:				30457,79	16021
120.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	14,5600		2084,51	30350
		Итого оплата труда:				497,26	7240
		Итого эксплуатация машин:				40,57	591
		Итого материалов:				1552,54	22605
		Накладные расходы	%	93		462,45	6733
		Сметная прибыль	%	8		203,76	2967
		Сметная стоимость:				2750,72	40050
121.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,1558		89721,34	13975
		Итого оплата труда:				85334,52	13292
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	374
		Итого материалов:				2487,87	388
		Накладные расходы	%	69		58880,82	9171
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	1852
		Сметная стоимость:				160490,33	24998
124.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2000		88,17	547
		Итого оплата труда:				35,94	223
		Итого эксплуатация машин:				2,22	14
		Итого материалов:				50,23	311
		Накладные расходы	%	69		24,80	154
		Сметная прибыль	%	8		9,04	56
		Сметная стоимость:				122,00	756
125.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2000		141,83	879
		Итого оплата труда:				42,17	261
		Итого эксплуатация машин:				3,13	19
		Итого материалов:				96,94	601
		Накладные расходы	%	69		29,10	180

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,67	85
		Сметная стоимость:				184,60	1145
126.2	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0120		682593,25	8191
		Итого оплата труда:				485934,36	5831
		Итого эксплуатация машин:				210982,29	2532
		Итого материалов:				50770,96	609
		Накладные расходы	%	99		481075,02	5773
		Сметная прибыль	%	8		93093,46	1117
		Сметная стоимость:				1256761,73	15081
128.2	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0120		368634,15	4424
		Итого оплата труда:				315827,90	3790
		Итого эксплуатация машин:				60865,33	730
		Итого материалов:				12011,82	144
		Накладные расходы	%	99		312669,62	3752
		Сметная прибыль	%	8		54504,30	654
		Сметная стоимость:				735808,07	8830
130.2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,7600		741,74	8723
		Итого оплата труда:				610,88	7184
		Итого эксплуатация машин:				0,92	11
		Итого материалов:				130,35	1533
		Накладные расходы	%	80		488,70	5747
		Сметная прибыль	%	8		98,44	1158
		Сметная стоимость:				1328,88	15628
131.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		1311,37	5245
		Итого оплата труда:				1099,84	4399
		Итого эксплуатация машин:				73,29	293
		Итого материалов:				170,22	681
		Накладные расходы	%	99		1088,84	4355

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		192,02	768
		Сметная стоимость:				2592,23	10369
133.2	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,0000		462,02	3696
		Итого оплата труда:				407,68	3261
		Итого эксплуатация машин:				33,12	265
		Итого материалов:				21,22	170
		Накладные расходы	%	99		403,60	3229
		Сметная прибыль	%	8		69,25	554
		Сметная стоимость:				934,88	7479
137.2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	3,0000		24599,40	73798
		Итого оплата труда:				11623,85	34872
		Итого эксплуатация машин:				900,20	2701
		Итого материалов:				12331,20	36994
		Накладные расходы	%	98		11391,37	34174
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	8638
		Сметная стоимость:				38870,03	116610
140.2	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
143.2	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	3,0000		7843,22	23530
		Итого оплата труда:				4564,94	13695
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	9180
		Итого материалов:				1130,43	3391
		Накладные расходы	%	99		4519,29	13558
		Сметная прибыль	%	8		989,00	2967
		Сметная стоимость:				13351,52	40055
		Опоры под задвижки 2шт.					
145.2	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,9600		1352,07	5354

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1352,07	5354
		Накладные расходы	%	72		973,49	3855
		Сметная прибыль	%	8		186,04	737
		Сметная стоимость:				2511,61	9946
146.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,4600		631,00	1552
		Итого оплата труда:				631,00	1552
		Накладные расходы	%	72		454,32	1118
		Сметная прибыль	%	8		86,83	214
		Сметная стоимость:				1172,15	2884
147.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,5000		3848,58	5773
		Итого оплата труда:				259,83	390
		Итого эксплуатация машин:				129,27	194
		Итого материалов:				3500,23	5250
		Накладные расходы	%	94		244,24	366
		Сметная прибыль	%	8		327,43	491
		Сметная стоимость:				4420,25	6630
148.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6000		24025,59	14415
		Итого оплата труда:				4589,08	2753
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	658
		Итого материалов:				18552,63	11132
		Накладные расходы	%	91		4176,07	2506
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	1354
		Сметная стоимость:				30457,79	18275
149.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0611		21766,14	1329
		Итого оплата труда:				11902,84	727
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	630
		Итого материалов:				2109,42	129
		Накладные расходы	%	69		8212,96	501
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	146
		Сметная стоимость:				32377,42	1977
151.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,8315		88,17	161
		Итого оплата труда:				35,94	66
		Итого эксплуатация машин:				2,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				50,23	92
		Накладные расходы	%	69		24,80	45
		Сметная прибыль	%	8		9,04	17
		Сметная стоимость:				122,00	223
152.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,6630		70,91	260
		Итого оплата труда:				21,09	77
		Итого эксплуатация машин:				1,57	6
		Итого материалов:				48,47	178
		Накладные расходы	%	69		14,55	53
		Сметная прибыль	%	8		6,84	25
		Сметная стоимость:				92,30	338
153.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	10,9200		2084,51	22763
		Итого оплата труда:				497,26	5430
		Итого эксплуатация машин:				40,57	443
		Итого материалов:				1552,54	16954
		Накладные расходы	%	93		462,45	5050
		Сметная прибыль	%	8		203,76	2225
		Сметная стоимость:				2750,72	30038
		Ограждение ГРПШ					
154.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,0000		2091,60	25099
		Итого оплата труда:				2091,60	25099
		Накладные расходы	%	72		1505,95	18071
		Сметная прибыль	%	8		287,80	3454
		Сметная стоимость:				3885,36	46624
155.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,0200		24025,59	24506
		Итого оплата труда:				4589,08	4681
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	1119
		Итого материалов:				18552,63	18924
		Накладные расходы	%	91		4176,07	4260
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	2301
		Сметная стоимость:				30457,79	31067

1	2	3	4	5	6	7	8
156.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,0000		3848,58	11546
		Итого оплата труда:				259,83	779
		Итого эксплуатация машин:				129,27	388
		Итого материалов:				3500,23	10501
		Накладные расходы	%	94		244,24	733
		Сметная прибыль	%	8		327,43	982
		Сметная стоимость:				4420,25	13261
157.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,4392		21766,14	9560
		Итого оплата труда:				11902,84	5228
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	4535
		Итого материалов:				2109,42	926
		Накладные расходы	%	69		8212,96	3607
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	1053
		Сметная стоимость:				32377,42	14220
158.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	1,1492		89721,34	103111
		Итого оплата труда:				85334,52	98070
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	2756
		Итого материалов:				2487,87	2859
		Накладные расходы	%	69		58880,82	67668
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	13662
		Сметная стоимость:				160490,33	184442
165.2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,6052		137882,76	221327
		Итого оплата труда:				107572,44	172673
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	57273
		Итого материалов:				5196,86	8342
		Накладные расходы	%	69		74224,98	119144
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	27238
		Сметная стоимость:				229076,37	367709
166.2	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	29,7000		68,78	2043
		Итого оплата труда:				27,59	820

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2,70	80
		Итого материалов:				38,90	1155
		Накладные расходы	%	69		19,04	566
		Сметная прибыль	%	8		7,03	209
		Сметная стоимость:				94,84	2817
167.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	59,4000		70,91	4212
		Итого оплата труда:				21,09	1253
		Итого эксплуатация машин:				1,57	93
		Итого материалов:				48,47	2879
		Накладные расходы	%	69		14,55	864
		Сметная прибыль	%	8		6,84	406
		Сметная стоимость:				92,30	5483
168	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		104571,00	104571
		Итого оплата труда рабочих:				16470,00	16470
		Итого эксплуатация машин:				351,00	351
		Итого материалов:				2571,00	2571
		Итого оборудование:				85179,00	85179
		Накладные расходы				12433,50	12434
		Сметная прибыль				2546,04	2546
		Сметная стоимость:				119550,54	119551
168.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	3,0000		6464,00	19392
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	16470
		Итого эксплуатация машин:				117,00	351
		Итого материалов:				857,00	2571
		Накладные расходы	%	75		4144,50	12434
		Сметная прибыль	%	8		848,68	2546
		Сметная стоимость:				11457,18	34372
168.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	3,0000		28393,00	85179
169.2	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,0000		1895,00	5685
		Узел установки турбинного газового счетчика СГ 16М-4000 с эл.корректором ПУРГ-4000с(ЭК)СГ-16М-4000					

1	2	3	4	5	6	7	8
170.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
171.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,0000		3848,58	3849
		Итого оплата труда:				259,83	260
		Итого эксплуатация машин:				129,27	129
		Итого материалов:				3500,23	3500
		Накладные расходы	%	94		244,24	244
		Сметная прибыль	%	8		327,43	327
		Сметная стоимость:				4420,25	4420
172.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
173.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
175.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0779		89721,34	6987
		Итого оплата труда:				85334,52	6646
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	187
		Итого материалов:				2487,87	194
		Накладные расходы	%	69		58880,82	4586

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	926
		Сметная стоимость:				160490,33	12499
176.2	1 1 13-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
177.2	1 1 13-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
178.2	1 1 22-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0024		968301,07	2324
		Итого оплата труда:				574737,31	1379
		Итого эксплуатация машин:				458757,36	1101
		Итого материалов:				69999,71	168
		Накладные расходы	%	99		568989,94	1366
		Сметная прибыль	%	8		122983,28	295
		Сметная стоимость:				1660274,29	3985
179.2	1 1 22-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0030		1286349,47	3859
		Итого оплата труда:				771260,61	2314
		Итого эксплуатация машин:				610899,68	1833
		Итого материалов:				86273,79	259
		Накладные расходы	%	99		763548,00	2291
		Сметная прибыль	%	8		163991,80	492
		Сметная стоимость:				2213889,27	6642

1	2	3	4	5	6	7	8
182.2	1 115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,7119		741,74	3495
		Итого оплата труда:				610,88	2878
		Итого эксплуатация машин:				0,92	4
		Итого материалов:				130,35	614
		Накладные расходы	%	80		488,70	2303
		Сметная прибыль	%	8		98,44	464
		Сметная стоимость:				1328,88	6262
183.2	1 122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		6880,64	13761
		Итого оплата труда:				4554,01	9108
		Итого эксплуатация машин:				2404,45	4809
		Итого материалов:				574,01	1148
		Накладные расходы	%	99		4508,47	9017
		Сметная прибыль	%	8		911,13	1822
		Сметная стоимость:				12300,24	24600
185.2	1 122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4,0000		2142,31	8569
		Итого оплата труда:				1832,48	7330
		Итого эксплуатация машин:				197,39	790
		Итого материалов:				123,10	492
		Накладные расходы	%	99		1814,16	7257
		Сметная прибыль	%	8		316,52	1266
		Сметная стоимость:				4272,99	17092
189.2	1 311-0203-0108 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		12415,21	12415
		Итого оплата труда:				9706,70	9707
		Итого эксплуатация машин:				2130,30	2130
		Итого материалов:				1354,91	1355
		Накладные расходы	%	75		7280,02	7280
		Сметная прибыль	%	8		1575,62	1576
		Сметная стоимость:				21270,85	21271
		Опоры под задвижки 2шт.					
191.2	1 101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
192.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
193.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
194.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451
		Сметная стоимость:				30457,79	6092
195.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
197.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		24,80	15
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74
198.2	11 13-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8
		Сметная стоимость:				92,30	113
199.2	11 08-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013
		Устройство ограждения газового счетчика СГ 16М-400 с эл.корректором ПУРГ-400с(ЭК)СГ-16М-4000					
200.2	11 01-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,0000		2091,60	14641
		Итого оплата труда:				2091,60	14641
		Накладные расходы	%	72		1505,95	10542
		Сметная прибыль	%	8		287,80	2015
		Сметная стоимость:				3885,36	27197
201.2	11 11-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,7500		3848,58	6735
		Итого оплата труда:				259,83	455
		Итого эксплуатация машин:				129,27	226
		Итого материалов:				3500,23	6125
		Накладные расходы	%	94		244,24	427
		Сметная прибыль	%	8		327,43	573
		Сметная стоимость:				4420,25	7735

1	2	3	4	5	6	7	8
202.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4700		24025,59	11292
		Итого оплата труда:				4589,08	2157
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	516
		Итого материалов:				18552,63	8720
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1963
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	1060
		Сметная стоимость:				30457,79	14315
203.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2230		21766,14	4854
		Итого оплата труда:				11902,84	2654
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	2303
		Итого материалов:				2109,42	470
		Накладные расходы	%	69		8212,96	1831
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	535
		Сметная стоимость:				32377,42	7220
204.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,1825		89721,34	16373
		Итого оплата труда:				85334,52	15573
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	438
		Итого материалов:				2487,87	454
		Накладные расходы	%	69		58880,82	10745
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	2169
		Сметная стоимость:				160490,33	29288
208.2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4055		137882,76	55910
		Итого оплата труда:				107572,44	43620
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	14468
		Итого материалов:				5196,86	2107
		Накладные расходы	%	69		74224,98	30097
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	6881
		Сметная стоимость:				229076,37	92888
209.2	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	40,1647		68,78	2762
		Итого оплата труда:				27,59	1108

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2,70	109
		Итого материалов:				38,90	1563
		Накладные расходы	%	69		19,04	765
		Сметная прибыль	%	8		7,03	282
		Сметная стоимость:				94,84	3809
210.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	80,3294		70,91	5696
		Итого оплата труда:				21,09	1694
		Итого эксплуатация машин:				1,57	126
		Итого материалов:				48,47	3894
		Накладные расходы	%	69		14,55	1169
		Сметная прибыль	%	8		6,84	549
		Сметная стоимость:				92,30	7414
211	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851
211.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
211.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
212.2	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	93,0000		22626,96	2104308
		Итого оплата труда:				3456,35	321441
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	173551

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				17930,40	1667528
		Накладные расходы	%	99		3421,79	318226
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	193803
		Сметная стоимость:				28132,65	2616336
213.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	3,7200		28919,00	107579
214.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,9762		818,40	26169
		Итого оплата труда:				224,73	7186
		Итого эксплуатация машин:				19,67	629
		Итого материалов:				576,14	18423
		Накладные расходы	%	93		209,00	6683
		Сметная прибыль	%	8		82,19	2628
		Сметная стоимость:				1109,60	35481
215.2	1125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 50 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	3,0000		111846,09	335538
217.2		Итого оплата труда:				52775,87	158328
		Итого эксплуатация машин:				53307,72	159923
		Итого материалов:				19044,37	57133
		Накладные расходы	%	91		48026,04	144078
		Сметная прибыль	%	8		12789,77	38369
		Сметная стоимость:				172661,90	517986
218.2	1125-0114-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Свеча вытяжная диаметром 50 мм на трубопроводах диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов. убавлять на каждые 10 м изменения длины	свеча	3,0000		-60104,54	-180314
		Итого оплата труда:				-23847,37	-71542
		Итого эксплуатация машин:				-34124,31	-102373
		Итого материалов:				-12221,03	-36663
		Накладные расходы	%	91		-21701,10	-65103
		Сметная прибыль	%	8		-6544,45	-19633
		Сметная стоимость:				-88350,10	-265050

1	2	3	4	5	6	7	8
220.2	1 122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0750		584121,20	43809
		Итого оплата труда:				467487,40	35062
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	13486
		Итого материалов:				11519,82	864
		Накладные расходы	%	99		462812,53	34711
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	6282
		Сметная стоимость:				1130688,42	84802
222.2	1 122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0750		869383,51	65204
		Итого оплата труда:				210253,20	15769
		Итого эксплуатация машин:				31201,84	2340
		Итого материалов:				628482,67	47136
		Накладные расходы	%	99		208150,67	15611
		Сметная прибыль	%	8		86202,73	6465
		Сметная стоимость:				1163736,91	87280
		Молниеотвод высотой 6,0м					
223.2	1 101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,2000		1327,48	30798
		Итого оплата труда:				1327,48	30798
		Накладные расходы	%	72		955,79	22174
		Сметная прибыль	%	8		182,66	4238
		Сметная стоимость:				2465,93	57210
224.2	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,0800		693,04	12530
		Итого оплата труда:				693,04	12530
		Накладные расходы	%	72		498,99	9022
		Сметная прибыль	%	8		95,36	1724
		Сметная стоимость:				1287,38	23276
225.2	1 111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	8,4000		3848,58	32328
		Итого оплата труда:				259,83	2183
		Итого эксплуатация машин:				129,27	1086
		Итого материалов:				3500,23	29402
		Накладные расходы	%	94		244,24	2052

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		327,43	2750
		Сметная стоимость:				4420,25	37130
226.2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,1200		26467,44	135513
		Итого оплата труда:				6008,94	30766
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	9370
		Итого материалов:				18975,65	97155
		Накладные расходы	%	91		5468,13	27997
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	13081
		Сметная стоимость:				34490,42	176591
227.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,0400		818,40	18856
		Итого оплата труда:				224,73	5178
		Итого эксплуатация машин:				19,67	453
		Итого материалов:				576,14	13274
		Накладные расходы	%	93		209,00	4815
		Сметная прибыль	%	8		82,19	1894
		Сметная стоимость:				1109,60	25565
228.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1800		16249,14	2925
		Итого оплата труда:				15332,75	2761
		Итого эксплуатация машин:				884,30	159
		Итого материалов:				291,00	52
		Накладные расходы	%	91		13952,80	2512
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	435
		Сметная стоимость:				32618,10	5873
231.2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0120		358651,73	4304
		Итого оплата труда:				194492,31	2334
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	14
		Итого материалов:				163454,00	1961
		Накладные расходы	%	91		176988,00	2124
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	514
		Сметная стоимость:				578490,91	6942

1	2	3	4	5	6	7	8
232.2	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,1686		94737,57	15977
		Итого оплата труда:				38923,78	6564
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	7485
		Итого материалов:				26809,22	4521
		Накладные расходы	%	76		29582,07	4989
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	1677
		Сметная стоимость:				134265,21	22642
238.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,4000		818,40	11785
		Итого оплата труда:				224,73	3236
		Итого эксплуатация машин:				19,67	283
		Итого материалов:				576,14	8296
		Накладные расходы	%	93		209,00	3010
		Сметная прибыль	%	8		82,19	1184
		Сметная стоимость:				1109,60	15978
239.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,4000		88,17	4267
		Итого оплата труда:				35,94	1739
		Итого эксплуатация машин:				2,22	107
		Итого материалов:				50,23	2431
		Накладные расходы	%	69		24,80	1200
		Сметная прибыль	%	8		9,04	437
		Сметная стоимость:				122,00	5905
240.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	96,8000		70,91	6864
		Итого оплата труда:				21,09	2041
		Итого эксплуатация машин:				1,57	152
		Итого материалов:				48,47	4692
		Накладные расходы	%	69		14,55	1408
		Сметная прибыль	%	8		6,84	662
		Сметная стоимость:				92,30	8935
241.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,2400		1327,48	12266
		Итого оплата труда:				1327,48	12266

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		955,79	8831
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1688
		Сметная стоимость:				2465,93	22785
242.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,2400		693,04	6404
		Итого оплата труда:				693,04	6404
		Накладные расходы	%	72		498,99	4611
		Сметная прибыль	%	8		95,36	881
		Сметная стоимость:				1287,38	11895
243.2	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	24,0000		3823,09	91754
		Итого оплата труда:				978,89	23493
		Итого эксплуатация машин:				183,29	4399
		Итого материалов:				2710,10	65042
		Накладные расходы	%	72		704,80	16915
		Сметная прибыль	%	8		362,23	8694
		Сметная стоимость:				4890,12	117363
244.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50,0000		563,76	28188
		Итого оплата труда:				150,32	7516
		Итого эксплуатация машин:				23,25	1163
		Итого материалов:				395,89	19794
		Накладные расходы	%	72		108,23	5411
		Сметная прибыль	%	8		53,76	2688
		Сметная стоимость:				725,75	36287
245.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36,0000		1202,63	43295
		Итого оплата труда:				608,09	21891
		Итого эксплуатация машин:				796,91	28689
		Накладные расходы	%	99		602,01	21672
		Сметная прибыль	%	8		144,37	5197
		Сметная стоимость:				1949,01	70164
252.3	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3,0000		1772,21	5317
		Итого оплата труда:				896,88	2691

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	3520
		Накладные расходы	%	99		887,91	2664
		Сметная прибыль	%	8		212,81	638
		Сметная стоимость:				2872,92	8619
257.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796
		Опора -2 шт					
266.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,2000		2091,60	2510
		Итого оплата труда:				2091,60	2510
		Накладные расходы	%	72		1505,95	1807
		Сметная прибыль	%	8		287,80	345
		Сметная стоимость:				3885,36	4662
267.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,7600		693,04	527
		Итого оплата труда:				693,04	527
		Накладные расходы	%	72		498,99	379
		Сметная прибыль	%	8		95,36	72
		Сметная стоимость:				1287,38	978
268.2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	0,5000		24611,93	12306
		Итого оплата труда:				4249,49	2125
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	829
		Итого материалов:				19016,33	9508
		Накладные расходы	%	91		3867,04	1934
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	1139
		Сметная стоимость:				30757,29	15379
269.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,3600		818,40	2750
		Итого оплата труда:				224,73	755
		Итого эксплуатация машин:				19,67	66
		Итого материалов:				576,14	1936

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		209,00	702
		Сметная прибыль	%	8		82,19	276
		Сметная стоимость:				1109,60	3728
270.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,0377		21766,14	820
		Итого оплата труда:				11902,84	448
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	389
		Итого материалов:				2109,42	79
		Накладные расходы	%	69		8212,96	309
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	90
		Сметная стоимость:				32377,42	1219
272.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0545		88,17	93
		Итого оплата труда:				35,94	38
		Итого эксплуатация машин:				2,22	2
		Итого материалов:				50,23	53
		Накладные расходы	%	69		24,80	26
		Сметная прибыль	%	8		9,04	10
		Сметная стоимость:				122,00	129
273.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	2,1090		176,77	373
		Итого оплата труда:				42,17	89
		Итого эксплуатация машин:				3,13	7
		Итого материалов:				131,89	278
		Накладные расходы	%	69		29,10	61
		Сметная прибыль	%	8		16,47	35
		Сметная стоимость:				222,34	469
279.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	13984,0000		563,76	7883622
		Итого оплата труда:				150,32	2102016
		Итого эксплуатация машин:				23,25	325178
		Итого материалов:				395,89	5536077
		Накладные расходы	%	72		108,23	1513452
		Сметная прибыль	%	8		53,76	751766
		Сметная стоимость:				725,75	10148839

1	2	3	4	5	6	7	8
281.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	13984,0000		302,49	4230058
		Итого оплата труда:				156,11	2183066
		Итого эксплуатация машин:				144,84	2025440
		Итого материалов:				40,39	564854
		Накладные расходы	%	72		112,40	1571808
		Сметная прибыль	%	8		33,19	464149
		Сметная стоимость:				448,08	6266014
283.2	1124-0207-0202 РСНБ РК 2015	Пункт контрольный. Устройство	шт.	2,0000		26220,17	52440
		Итого оплата труда:				2496,60	4993
		Итого эксплуатация машин:				551,70	1103
		Итого материалов:				23385,07	46770
		Накладные расходы	%	99		2471,63	4943
		Сметная прибыль	%	8		2295,34	4591
		Сметная стоимость:				30987,15	61974
284.2	СТПЕРЕЧЕНЬ п.10	Контрольно-измерительный пункт	к-т	2,0000		242405,66	484811
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
285.2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,6500		2347,82	1526
		Итого оплата труда:				1734,86	1128
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	672
		Накладные расходы	%	108		1873,65	1218
		Сметная прибыль	%	8		337,72	220
		Сметная стоимость:				4559,19	2963
286.2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	13,0000		627,83	8162
		Итого оплата труда:				79,93	1039
		Итого эксплуатация машин:				186,25	2421
		Итого материалов:				408,98	5317
		Накладные расходы	%	108		86,32	1122
		Сметная прибыль	%	8		57,13	743
		Сметная стоимость:				771,29	10027

1	2	3	4	5	6	7	8
287.2	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11 270403-0502	м2 основания	13,0000		446,68	5807
		Итого оплата труда:				34,18	444
		Итого эксплуатация машин:				107,58	1399
		Итого материалов:				334,02	4342
		Накладные расходы	%	108		36,92	480
		Сметная прибыль	%	8		38,69	503
		Сметная стоимость:				522,29	6790
288.2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13,0000		1434,20	18645
		Итого оплата труда:				60,39	785
		Итого эксплуатация машин:				89,93	1169
		Итого материалов:				1308,45	17010
		Накладные расходы	%	108		65,22	848
		Сметная прибыль	%	8		119,95	1559
		Сметная стоимость:				1619,37	21052
289.2	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	13,0000		326,18	4240
		Итого оплата труда:				0,19	2
		Итого эксплуатация машин:				0,04	1
		Итого материалов:				325,94	4237
		Накладные расходы	%	108		0,21	3
		Сметная прибыль	%	8		26,11	339
		Сметная стоимость:				352,50	4582
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
290.2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	5,0000		317,45	1587
		Итого оплата труда:				131,63	658
		Итого эксплуатация машин:				230,05	1150
		Накладные расходы	%	108		142,16	711
		Сметная прибыль	%	8		36,77	184
		Сметная стоимость:				496,38	2482

1	2	3	4	5	6	7	8
291.2	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	25,0000		110,52	2763
		Итого оплата труда:				43,95	1099
		Итого эксплуатация машин:				90,71	2268
		Итого материалов:				0,32	8
		Накладные расходы	%	108		47,46	1187
		Сметная прибыль	%	8		12,64	316
		Сметная стоимость:				170,62	4265
292.2	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	25,0000		111,79	2795
		Итого оплата труда:				51,32	1283
		Итого эксплуатация машин:				81,11	2028
		Итого материалов:				0,24	6
		Накладные расходы	%	108		55,42	1386
		Сметная прибыль	%	8		13,38	334
		Сметная стоимость:				180,59	4515
293.2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,0000		1373,00	6865
		Пневматическое испытание газопровода					
8.2	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1166,0000		2670,10	3113336
297.2		Итого оплата труда:				2462,00	2870692
		Итого эксплуатация машин:				89,10	103891
		Итого материалов:				119,00	138754
		Накладные расходы	%	61		1501,82	1751122
		Сметная прибыль	%	8		333,75	389157
		Сметная стоимость:				4505,67	5253615
298.2	1339-0201-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1166,0000		254,80	297097
		Итого оплата труда:				254,80	297097
		Накладные расходы	%	61		155,43	181229
		Сметная прибыль	%	8		32,82	38266
		Сметная стоимость:				443,05	516592

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				44213363
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				598383
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				598383
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				15679774
	Материалы -		Тенге				6327193
	Всего заработная плата -		Тенге				7513683
		Накладные расходы -	Тенге				5059882
		Накладные НУЧП -	Тенге				5059882
		Сметная прибыль -	Тенге				1659172
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				22398828
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6740
		Сметная заработная плата -	Тенге				7513683
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25155574
	Материалы -		Тенге				6151643
	Всего заработная плата -		Тенге				12565288
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10912
	Местные материалы -		Тенге				121023
	Транспортные расходы -		Тенге				461639
		Накладные расходы -	Тенге				10769677
		Накладные НУЧП -	Тенге				10769677
		Сметная прибыль -	Тенге				2874020
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				38799271
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13765
		Сметная заработная плата -	Тенге				12565288
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				611136
	Материалы -		Тенге				22374
	Всего заработная плата -		Тенге				493310
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5685
		Накладные расходы -	Тенге				340384
		Накладные НУЧП -	Тенге				340384
		Сметная прибыль -	Тенге				76122
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				1027641
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				480
		Сметная заработная плата -	Тенге				493310
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2168496
	Материалы -		Тенге				36994
	Всего заработная плата -		Тенге				34872
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2094698

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				34174
		Накладные НУЧП -	Тенге				34174
		Сметная прибыль -	Тенге				176214
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2378884
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				34
		Сметная заработная плата -	Тенге				34872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65203007
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21019
		Сметная заработная плата -	Тенге				20607152
		РАЗДЕЛ 2. Локальная ресурсная смета 2-1-9 Подводящий газопровод аул Кокозек					
		Земляные работы					
6.2	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	507,1500		1086,80	551171
		Итого оплата труда:				640,64	324901
		Итого эксплуатация машин:				1086,80	551171
		Накладные расходы	%	72		461,26	233928
		Сметная прибыль	%	8		123,84	62808
		Сметная стоимость:				1671,91	847907
7.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1159,2000		631,00	731461
		Итого оплата труда:				631,00	731461
		Накладные расходы	%	72		454,32	526652
		Сметная прибыль	%	8		86,83	100649
		Сметная стоимость:				1172,15	1358762
8.2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6509,5600		13,13	85493
		Итого оплата труда:				4,84	31527
		Итого эксплуатация машин:				13,13	85493
		Накладные расходы	%	72		3,49	22699
		Сметная прибыль	%	8		1,33	8655
		Сметная стоимость:				17,95	116847
9.2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6509,5600		129,76	844713
		Итого оплата труда:				95,48	621549
		Итого эксплуатация машин:				62,27	405318
		Накладные расходы	%	72		68,75	447515

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15,88	103378
		Сметная стоимость:				214,39	1395607
10.2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	566,3900		201,81	114306
		Итого оплата труда:				53,53	30321
		Итого эксплуатация машин:				195,12	110513
		Итого материалов:				0,07	41
		Накладные расходы	%	72		38,54	21831
		Сметная прибыль	%	8		19,23	10891
		Сметная стоимость:				259,59	147028
11.2	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	991,1825		192,00	190307
12.2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	566,3900		14,52	8222
		Итого оплата труда:				6,61	3746
		Итого эксплуатация машин:				12,44	7044
		Итого материалов:				0,05	27
		Накладные расходы	%	72		4,76	2697
		Сметная прибыль	%	8		1,54	874
		Сметная стоимость:				20,82	11793
		Трубопроводы					
14.2	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0200		350635,23	7013
		Итого оплата труда:				267889,48	5358
		Итого эксплуатация машин:				107427,91	2149
		Итого материалов:				3667,32	73
		Накладные расходы	%	99		265210,59	5304
		Сметная прибыль	%	8		49267,67	985
		Сметная стоимость:				665113,48	13302
16.2	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0270		830195,33	22415
		Итого оплата труда:				580261,74	15667
		Итого эксплуатация машин:				328612,27	8873
		Итого материалов:				15171,06	410
		Накладные расходы	%	99		574459,12	15510

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		112372,36	3034
		Сметная стоимость:				1517026,81	40960
17.2	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,2700		2549,00	69511
		Футляр					
18.2	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	20,0000		33720,26	674405
		Итого оплата труда:				12751,07	255021
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	394552
		Итого материалов:				5456,51	109130
		Накладные расходы	%	91		11603,48	232070
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	72518
		Сметная стоимость:				48949,64	978993
19.2	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	20,0000		7077,67	141553
		Итого оплата труда:				2217,81	44356
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	114437
		Итого материалов:				337,86	6757
		Накладные расходы	%	91		2018,20	40364
		Сметная прибыль	%	8		727,67	14553
		Сметная стоимость:				9823,55	196471
20.2	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20,0000		12449,00	248980
				Узел выхода газопровода д=125 мм			
25.2	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0063		970611,07	6066
		Итого оплата труда:				574737,31	3592
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	2882
		Итого материалов:				69999,71	437
		Накладные расходы	%	99		568989,94	3556
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	770
		Сметная стоимость:				1662769,09	10392
27.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20,0000		1202,63	24053

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				608,09	12162
		Итого эксплуатация машин:				796,91	15938
		Накладные расходы	%	99		602,01	12040
		Сметная прибыль	%	8		144,37	2887
		Сметная стоимость:				1949,01	38980
32.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1393		1208295,65	168340
		Итого оплата труда:				518062,48	72176
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	62368
		Итого материалов:				362253,46	50469
		Накладные расходы	%	99		512881,86	71455
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	19184
		Сметная стоимость:				1858871,71	258978
33.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0015		218,00	1
34.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1500		3793,82	569
		Итого оплата труда:				872,69	131
		Итого эксплуатация машин:				147,94	22
		Итого материалов:				2810,50	422
		Накладные расходы	%	99		863,96	130
		Сметная прибыль	%	8		372,62	56
		Сметная стоимость:				5030,41	755
35.2	1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0063		214062,63	1338
		Итого оплата труда:				54313,72	339
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	185
		Итого материалов:				141134,32	882
		Накладные расходы	%	99		53770,58	336
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	134
		Сметная стоимость:				289259,87	1808
36.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	5,0000		2069,02	10345
		Итого оплата труда:				814,07	4070
		Итого эксплуатация машин:				4,89	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1252,20	6261
		Накладные расходы	%	118		960,60	4803
		Сметная прибыль	%	8		242,37	1212
		Сметная стоимость:				3272,00	16360
37.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	5,0000		1364,00	6820
		Кран полиэтиленовый диаметром 125 мм - 1 шт					
38.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
39.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
40.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000		631,00	2524
		Итого оплата труда:				631,00	2524
		Накладные расходы	%	72		454,32	1817
		Сметная прибыль	%	8		86,83	347
		Сметная стоимость:				1172,15	4689
42.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116

1	2	3	4	5	6	7	8
43.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
44.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
45.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
46.2	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15274,31	30549
		Итого оплата труда:				11321,40	22643
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	10162
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		11208,19	22416
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	4237
		Сметная стоимость:				28601,10	57202
48.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
50.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
52.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
53.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
54.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
55.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
56.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
57.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
60.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
61.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
62.2	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0020		430086,52	860
		Итого оплата труда:				348762,96	698
		Итого эксплуатация машин:				96760,66	194
		Итого материалов:				17695,86	35
		Накладные расходы	%	99		345275,33	691
		Сметная прибыль	%	8		62028,95	124
		Сметная стоимость:				837390,80	1675
64.2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012		584121,20	701
		Итого оплата труда:				467487,40	561
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	216

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				11519,82	14
		Накладные расходы	%	99		462812,53	555
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	101
		Сметная стоимость:				1130688,42	1357
66.2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1
		Итого материалов:				130,35	137
		Накладные расходы	%	80		488,70	514
		Сметная прибыль	%	8		98,44	104
		Сметная стоимость:				1328,88	1398
67.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1311,37	1311
		Итого оплата труда:				1099,84	1100
		Итого эксплуатация машин:				73,29	73
		Итого материалов:				170,22	170
		Накладные расходы	%	99		1088,84	1089
		Сметная прибыль	%	8		192,02	192
		Сметная стоимость:				2592,23	2592
69.2	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000		462,02	924
		Итого оплата труда:				407,68	815
		Итого эксплуатация машин:				33,12	66
		Итого материалов:				21,22	42
		Накладные расходы	%	99		403,60	807
		Сметная прибыль	%	8		69,25	139
		Сметная стоимость:				934,88	1870
71.2	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		2469,50	2469
		Итого оплата труда:				2079,24	2079
		Итого эксплуатация машин:				122,15	122
		Итого материалов:				321,41	321
		Накладные расходы	%	99		2058,45	2058
		Сметная прибыль	%	8		362,24	362
		Сметная стоимость:				4890,18	4890

1	2	3	4	5	6	7	8
72.2	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,0000		682,41	1365
		Итого оплата труда:				586,04	1172
		Итого эксплуатация машин:				49,68	99
		Итого материалов:				46,69	93
		Накладные расходы	%	99		580,18	1160
		Сметная прибыль	%	8		101,01	202
		Сметная стоимость:				1363,60	2727
78.2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
80.2	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
83.2	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000		7843,22	7843
		Итого оплата труда:				4564,94	4565
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	3060
		Итого материалов:				1130,43	1130
		Накладные расходы	%	99		4519,29	4519
		Сметная прибыль	%	8		989,00	989
		Сметная стоимость:				13351,52	13352
		Опоры под задвижки 2шт.					
85.2	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
86.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
87.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
88.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451
		Сметная стоимость:				30457,79	6092
89.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
91.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31
		Накладные расходы	%	69		24,80	15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74
92.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8
		Сметная стоимость:				92,30	113
93.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013
		Ограждение ГРПШ					
94.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0000		2091,60	8366
		Итого оплата труда:				2091,60	8366
		Накладные расходы	%	72		1505,95	6024
		Сметная прибыль	%	8		287,80	1151
		Сметная стоимость:				3885,36	15541
95.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3400		24025,59	8169
		Итого оплата труда:				4589,08	1560
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	373
		Итого материалов:				18552,63	6308
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1420
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	767
		Сметная стоимость:				30457,79	10356
96.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,0000		3848,58	3849
		Итого оплата труда:				259,83	260

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				129,27	129
		Итого материалов:				3500,23	3500
		Накладные расходы	%	94		244,24	244
		Сметная прибыль	%	8		327,43	327
		Сметная стоимость:				4420,25	4420
97.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1464		21766,14	3187
		Итого оплата труда:				11902,84	1743
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	1512
		Итого материалов:				2109,42	309
		Накладные расходы	%	69		8212,96	1202
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	351
		Сметная стоимость:				32377,42	4740
98.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,3831		89721,34	34370
		Итого оплата труда:				85334,52	32690
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	919
		Итого материалов:				2487,87	953
		Накладные расходы	%	69		58880,82	22556
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	4554
		Сметная стоимость:				160490,33	61481
105.2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5351		137882,76	73776
		Итого оплата труда:				107572,44	57558
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	19091
		Итого материалов:				5196,86	2781
		Накладные расходы	%	69		74224,98	39715
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	9079
		Сметная стоимость:				229076,37	122570
106.2	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	9,9000		68,78	681
		Итого оплата труда:				27,59	273
		Итого эксплуатация машин:				2,70	27
		Итого материалов:				38,90	385
		Накладные расходы	%	69		19,04	189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7,03	70
		Сметная стоимость:				94,84	939
107.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,8000		70,91	1404
		Итого оплата труда:				21,09	418
		Итого эксплуатация машин:				1,57	31
		Итого материалов:				48,47	960
		Накладные расходы	%	69		14,55	288
		Сметная прибыль	%	8		6,84	135
		Сметная стоимость:				92,30	1828
108	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851
108.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
108.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
109.1	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		1895,00	1895
110.2	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	37,0000		22626,96	837198
		Итого оплата труда:				3456,35	127885
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	69047
		Итого материалов:				17930,40	663425

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		3421,79	126606
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	77104
		Сметная стоимость:				28132,65	1040908
111.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,4800		28919,00	42800
112.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,7217		818,40	10411
		Итого оплата труда:				224,73	2859
		Итого эксплуатация машин:				19,67	250
		Итого материалов:				576,14	7329
		Накладные расходы	%	93		209,00	2659
		Сметная прибыль	%	8		82,19	1046
		Сметная стоимость:				1109,60	14116
		Молниеотвод высотой 6,0м					
115.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8000		1327,48	7699
		Итого оплата труда:				1327,48	7699
		Накладные расходы	%	72		955,79	5544
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1059
		Сметная стоимость:				2465,93	14302
116.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5200		693,04	3133
		Итого оплата труда:				693,04	3133
		Накладные расходы	%	72		498,99	2255
		Сметная прибыль	%	8		95,36	431
		Сметная стоимость:				1287,38	5819
117.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1000		3848,58	8082
		Итого оплата труда:				259,83	546
		Итого эксплуатация машин:				129,27	271
		Итого материалов:				3500,23	7350
		Накладные расходы	%	94		244,24	513
		Сметная прибыль	%	8		327,43	688
		Сметная стоимость:				4420,25	9283

1	2	3	4	5	6	7	8
118.2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2800		26467,44	33878
		Итого оплата труда:				6008,94	7691
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	2343
		Итого материалов:				18975,65	24289
		Накладные расходы	%	91		5468,13	6999
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	3270
		Сметная стоимость:				34490,42	44148
119.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,7600		818,40	4714
		Итого оплата труда:				224,73	1294
		Итого эксплуатация машин:				19,67	113
		Итого материалов:				576,14	3319
		Накладные расходы	%	93		209,00	1204
		Сметная прибыль	%	8		82,19	473
		Сметная стоимость:				1109,60	6391
120.2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0450		16249,14	731
		Итого оплата труда:				15332,75	690
		Итого эксплуатация машин:				884,30	40
		Итого материалов:				291,00	13
		Накладные расходы	%	91		13952,80	628
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	109
		Сметная стоимость:				32618,10	1468
123.2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0030		358651,73	1076
		Итого оплата труда:				194492,31	583
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	3
		Итого материалов:				163454,00	490
		Накладные расходы	%	91		176988,00	531
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	129
		Сметная стоимость:				578490,91	1735

1	2	3	4	5	6	7	8
124.2	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		94737,57	3994
		Итого оплата труда:				38923,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	1871
		Итого материалов:				26809,22	1130
		Накладные расходы	%	76		29582,07	1247
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	419
		Сметная стоимость:				134265,21	5661
125.2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200		629,00	956
130.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6000		818,40	2946
		Итого оплата труда:				224,73	809
		Итого эксплуатация машин:				19,67	71
		Итого материалов:				576,14	2074
		Накладные расходы	%	93		209,00	752
		Сметная прибыль	%	8		82,19	296
		Сметная стоимость:				1109,60	3995
131.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,1000		88,17	1067
		Итого оплата труда:				35,94	435
		Итого эксплуатация машин:				2,22	27
		Итого материалов:				50,23	608
		Накладные расходы	%	69		24,80	300
		Сметная прибыль	%	8		9,04	109
		Сметная стоимость:				122,00	1476
132.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2000		70,91	1716
		Итого оплата труда:				21,09	510
		Итого эксплуатация машин:				1,57	38
		Итого материалов:				48,47	1173
		Накладные расходы	%	69		14,55	352
		Сметная прибыль	%	8		6,84	165
		Сметная стоимость:				92,30	2234

1	2	3	4	5	6	7	8
133.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3100		1327,48	3066
		Итого оплата труда:				1327,48	3066
		Накладные расходы	%	72		955,79	2208
		Сметная прибыль	%	8		182,66	422
		Сметная стоимость:				2465,93	5696
134.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3100		693,04	1601
		Итого оплата труда:				693,04	1601
		Накладные расходы	%	72		498,99	1153
		Сметная прибыль	%	8		95,36	220
		Сметная стоимость:				1287,38	2974
135.2	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3823,09	22939
		Итого оплата труда:				978,89	5873
		Итого эксплуатация машин:				183,29	1100
		Итого материалов:				2710,10	16261
		Накладные расходы	%	72		704,80	4229
		Сметная прибыль	%	8		362,23	2173
		Сметная стоимость:				4890,12	29341
136.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5000		563,76	7047
		Итого оплата труда:				150,32	1879
		Итого эксплуатация машин:				23,25	291
		Итого материалов:				395,89	4949
		Накладные расходы	%	72		108,23	1353
		Сметная прибыль	%	8		53,76	672
		Сметная стоимость:				725,75	9072
		Консольная опора -4 шт					
145.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,4000		2091,60	9203
		Итого оплата труда:				2091,60	9203
		Накладные расходы	%	72		1505,95	6626
		Сметная прибыль	%	8		287,80	1266
		Сметная стоимость:				3885,36	17096

1	2	3	4	5	6	7	8
146.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,6000		693,04	1109
		Итого оплата труда:				693,04	1109
		Накладные расходы	%	72		498,99	798
		Сметная прибыль	%	8		95,36	153
		Сметная стоимость:				1287,38	2060
147.2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	3,0800		24611,93	75805
		Итого оплата труда:				4249,49	13088
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	5105
		Итого материалов:				19016,33	58570
		Накладные расходы	%	91		3867,04	11910
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	7017
		Сметная стоимость:				30757,29	94732
148.2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0546		358651,73	19597
		Итого оплата труда:				194492,31	10627
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	63
		Итого материалов:				163454,00	8931
		Накладные расходы	%	91		176988,00	9671
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	2341
		Сметная стоимость:				578490,91	31609
149.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	15,3600		2084,51	32018
		Итого оплата труда:				497,26	7638
		Итого эксплуатация машин:				40,57	623
		Итого материалов:				1552,54	23847
		Накладные расходы	%	93		462,45	7103
		Сметная прибыль	%	8		203,76	3130
		Сметная стоимость:				2750,72	42251
150.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,5536		21766,14	12050
		Итого оплата труда:				11902,84	6590
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	5716
		Итого материалов:				2109,42	1168
		Накладные расходы	%	69		8212,96	4547
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	1328

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				32377,42	17925
152.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,5017		88,17	1367
		Итого оплата труда:				35,94	557
		Итого эксплуатация машин:				2,22	34
		Итого материалов:				50,23	779
		Накладные расходы	%	69		24,80	384
		Сметная прибыль	%	8		9,04	140
		Сметная стоимость:				122,00	1891
153.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	31,0034		176,77	5481
		Итого оплата труда:				42,17	1308
		Итого эксплуатация машин:				3,13	97
		Итого материалов:				131,89	4089
		Накладные расходы	%	69		29,10	902
		Сметная прибыль	%	8		16,47	511
		Сметная стоимость:				222,34	6893
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6527819
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				53290
	Материалы -		Тенге				22525
	Всего заработная плата -		Тенге				27848
		Накладные расходы -	Тенге				18246
		Накладные НУЧП -	Тенге				18246
		Сметная прибыль -	Тенге				5723
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				77259
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				27848
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5955474
	Материалы -		Тенге				2101818
	Всего заработная плата -		Тенге				2468761
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9140
	Местные материалы -		Тенге				46090
	Транспортные расходы -		Тенге				190307
		Накладные расходы -	Тенге				1932856
		Накладные НУЧП -	Тенге				1932856

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				631066
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8519397
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3047
		Сметная заработная плата -	Тенге				2468761
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				131067
	Материалы -		Тенге				5402
	Всего заработная плата -		Тенге				103906
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1895
		Накладные расходы -	Тенге				71695
		Накладные НУЧП -	Тенге				71695
		Сметная прибыль -	Тенге				16221
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				218983
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				103
		Сметная заработная плата -	Тенге				103906
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				359596
	Материалы -		Тенге				12331
	Всего заработная плата -		Тенге				11624
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				334996
		Накладные расходы -	Тенге				11391
		Накладные НУЧП -	Тенге				11391
		Сметная прибыль -	Тенге				29679
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				400666
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9244697
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3187
		Сметная заработная плата -	Тенге				2612140
		РАЗДЕЛ 3. Локальная ресурсная смета 2-1-11 Подводящий газопровод аул Карасу					
		Футляр					
20.2	1 125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	30,0000		33720,26	1011608
		Итого оплата труда:				12751,07	382532
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	591828
		Итого материалов:				5456,51	163695
		Накладные расходы	%	91		11603,48	348104
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	108777
		Сметная стоимость:				48949,64	1468489

1	2	3	4	5	6	7	8
21.2	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	30,0000		7077,67	212330
		Итого оплата труда:				2217,81	66534
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	171656
		Итого материалов:				337,86	10136
		Накладные расходы	%	91		2018,20	60546
		Сметная прибыль	%	8		727,67	21830
		Сметная стоимость:				9823,55	294706
30.2	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0026		642042,79	1669
		Итого оплата труда:				498784,42	1297
		Итого эксплуатация машин:				214790,03	558
		Итого материалов:				15764,76	41
		Накладные расходы	%	99		493796,58	1284
		Сметная прибыль	%	8		90867,15	236
		Сметная стоимость:				1226706,52	3189
32.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,0000		1202,63	9621
		Итого оплата труда:				608,09	4865
		Итого эксплуатация машин:				796,91	6375
		Накладные расходы	%	99		602,01	4816
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1155
		Сметная стоимость:				1949,01	15592
37.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0512		1208295,65	61816
		Итого оплата труда:				518062,48	26504
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	22902
		Итого материалов:				362253,46	18533
		Накладные расходы	%	99		512881,86	26239
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	7044
		Сметная стоимость:				1858871,71	95100

1	2	3	4	5	6	7	8
38.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0006		218,00	1
39.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,2000		3793,82	759
		Итого оплата труда:				872,69	175
		Итого эксплуатация машин:				147,94	30
		Итого материалов:				2810,50	562
		Накладные расходы	%	99		863,96	173
		Сметная прибыль	%	8		372,62	75
		Сметная стоимость:				5030,41	1006
40.2	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0026		136324,35	354
		Итого оплата труда:				49494,97	129
		Итого эксплуатация машин:				26411,85	69
		Итого материалов:				70135,30	182
		Накладные расходы	%	99		49000,02	127
		Сметная прибыль	%	8		14825,95	39
		Сметная стоимость:				200150,32	520
41.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	2,0000		2069,02	4138
		Итого оплата труда:				814,07	1628
		Итого эксплуатация машин:				4,89	10
		Итого материалов:				1252,20	2504
		Накладные расходы	%	118		960,60	1921
		Сметная прибыль	%	8		242,37	485
		Сметная стоимость:				3272,00	6544
42.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,0000		1364,00	2728
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
43.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660

1	2	3	4	5	6	7	8
44.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
45.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
47.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
48.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
49.2	1 107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
50.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290

1	2	3	4	5	6	7	8
51.2	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	1,0000		25446,10	25446
		Итого оплата труда:				17430,86	17431
		Итого эксплуатация машин:				10115,66	10116
		Итого материалов:				403,41	403
		Накладные расходы	%	99		17256,56	17257
		Сметная прибыль	%	8		3416,21	3416
		Сметная стоимость:				46118,87	46119
53.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
55.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
57.1	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
58.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4500		2091,60	941
		Итого оплата труда:				2091,60	941
		Накладные расходы	%	72		1505,95	678
		Сметная прибыль	%	8		287,80	130
		Сметная стоимость:				3885,36	1748
59.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,6200		3848,58	6235
		Итого оплата труда:				259,83	421
		Итого эксплуатация машин:				129,27	209
		Итого материалов:				3500,23	5670

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		244,24	396
		Сметная прибыль	%	8		327,43	530
		Сметная стоимость:				4420,25	7161
60.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5260		24025,59	12637
		Итого оплата труда:				4589,08	2414
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	577
		Итого материалов:				18552,63	9759
		Накладные расходы	%	91		4176,07	2197
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	1187
		Сметная стоимость:				30457,79	16021
61.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	14,5600		2084,51	30350
		Итого оплата труда:				497,26	7240
		Итого эксплуатация машин:				40,57	591
		Итого материалов:				1552,54	22605
		Накладные расходы	%	93		462,45	6733
		Сметная прибыль	%	8		203,76	2967
		Сметная стоимость:				2750,72	40050
62.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,1192		89721,34	10691
		Итого оплата труда:				85334,52	10168
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	286
		Итого материалов:				2487,87	296
		Накладные расходы	%	69		58880,82	7016
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	1417
		Сметная стоимость:				160490,33	19124
65.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2000		88,17	547
		Итого оплата труда:				35,94	223
		Итого эксплуатация машин:				2,22	14
		Итого материалов:				50,23	311
		Накладные расходы	%	69		24,80	154
		Сметная прибыль	%	8		9,04	56
		Сметная стоимость:				122,00	756

1	2	3	4	5	6	7	8
66.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2000		141,83	879
		Итого оплата труда:				42,17	261
		Итого эксплуатация машин:				3,13	19
		Итого материалов:				96,94	601
		Накладные расходы	%	69		29,10	180
		Сметная прибыль	%	8		13,67	85
		Сметная стоимость:				184,60	1145
67.2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0024		584121,20	1402
		Итого оплата труда:				467487,40	1122
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	432
		Итого материалов:				11519,82	28
		Накладные расходы	%	99		462812,53	1111
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	201
		Сметная стоимость:				1130688,42	2714
69.2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,1040		741,74	1561
		Итого оплата труда:				610,88	1285
		Итого эксплуатация машин:				0,92	2
		Итого материалов:				130,35	274
		Накладные расходы	%	80		488,70	1028
		Сметная прибыль	%	8		98,44	207
		Сметная стоимость:				1328,88	2796
70.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000		1311,37	5245
		Итого оплата труда:				1099,84	4399
		Итого эксплуатация машин:				73,29	293
		Итого материалов:				170,22	681
		Накладные расходы	%	99		1088,84	4355
		Сметная прибыль	%	8		192,02	768
		Сметная стоимость:				2592,23	10369

1	2	3	4	5	6	7	8
72.2	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8,0000		462,02	3696
		Итого оплата труда:				407,68	3261
		Итого эксплуатация машин:				33,12	265
		Итого материалов:				21,22	170
		Накладные расходы	%	99		403,60	3229
		Сметная прибыль	%	8		69,25	554
		Сметная стоимость:				934,88	7479
76.2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
78.2	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
80.2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
82.2	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
85.2	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	2,0000		7843,22	15686
		Итого оплата труда:				4564,94	9130
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	6120
		Итого материалов:				1130,43	2261
		Накладные расходы	%	99		4519,29	9039
		Сметная прибыль	%	8		989,00	1978
		Сметная стоимость:				13351,52	26703
		Опоры под задвижки 2шт.					
87.2	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,6400		1352,07	3569
		Итого оплата труда:				1352,07	3569
		Накладные расходы	%	72		973,49	2570
		Сметная прибыль	%	8		186,04	491
		Сметная стоимость:				2511,61	6631
88.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,6400		631,00	1035
		Итого оплата труда:				631,00	1035
		Накладные расходы	%	72		454,32	745
		Сметная прибыль	%	8		86,83	142
		Сметная стоимость:				1172,15	1922
89.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,0000		3848,58	3849
		Итого оплата труда:				259,83	260
		Итого эксплуатация машин:				129,27	129
		Итого материалов:				3500,23	3500
		Накладные расходы	%	94		244,24	244
		Сметная прибыль	%	8		327,43	327
		Сметная стоимость:				4420,25	4420
90.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4000		24025,59	9610
		Итого оплата труда:				4589,08	1836
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	439
		Итого материалов:				18552,63	7421
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1670
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	902

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				30457,79	12183
91.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0407		21766,14	886
		Итого оплата труда:				11902,84	484
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	420
		Итого материалов:				2109,42	86
		Накладные расходы	%	69		8212,96	334
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	98
		Сметная стоимость:				32377,42	1318
93.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2210		88,17	108
		Итого оплата труда:				35,94	44
		Итого эксплуатация машин:				2,22	3
		Итого материалов:				50,23	61
		Накладные расходы	%	69		24,80	30
		Сметная прибыль	%	8		9,04	11
		Сметная стоимость:				122,00	149
94.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4420		70,91	173
		Итого оплата труда:				21,09	51
		Итого эксплуатация машин:				1,57	4
		Итого материалов:				48,47	118
		Накладные расходы	%	69		14,55	36
		Сметная прибыль	%	8		6,84	17
		Сметная стоимость:				92,30	225
95.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					

1	2	3	4	5	6	7	8
96.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,7475		2091,60	5747
		Итого оплата труда:				2091,60	5747
		Накладные расходы	%	72		1505,95	4138
		Сметная прибыль	%	8		287,80	791
		Сметная стоимость:				3885,36	10675
97.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,9400		24025,59	22584
		Итого оплата труда:				4589,08	4314
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	1031
		Итого материалов:				18552,63	17439
		Накладные расходы	%	91		4176,07	3926
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	2121
		Сметная стоимость:				30457,79	28630
98.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,5000		3848,58	13470
		Итого оплата труда:				259,83	909
		Итого эксплуатация машин:				129,27	452
		Итого материалов:				3500,23	12251
		Накладные расходы	%	94		244,24	855
		Сметная прибыль	%	8		327,43	1146
		Сметная стоимость:				4420,25	15471
99.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,8109		89721,34	72753
		Итого оплата труда:				85334,52	69196
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	1945
		Итого материалов:				2487,87	2017
		Накладные расходы	%	69		58880,82	47745
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	9640
		Сметная стоимость:				160490,33	130138
103.2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,8669		137882,76	119528
		Итого оплата труда:				107572,44	93252
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	30930
		Итого материалов:				5196,86	4505
		Накладные расходы	%	69		74224,98	64344

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	14710
		Сметная стоимость:				229076,37	198582
104.2	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	56,0000		68,78	3851
		Итого оплата труда:				27,59	1545
		Итого эксплуатация машин:				2,70	151
		Итого материалов:				38,90	2179
		Накладные расходы	%	69		19,04	1066
		Сметная прибыль	%	8		7,03	393
		Сметная стоимость:				94,84	5311
105.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	112,0000		70,91	7942
		Итого оплата труда:				21,09	2362
		Итого эксплуатация машин:				1,57	175
		Итого материалов:				48,47	5429
		Накладные расходы	%	69		14,55	1630
		Сметная прибыль	%	8		6,84	766
		Сметная стоимость:				92,30	10338
106	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		69714,00	69714
		Итого оплата труда рабочих:				10980,00	10980
		Итого эксплуатация машин:				234,00	234
		Итого материалов:				1714,00	1714
		Итого оборудование:				56786,00	56786
		Накладные расходы				8289,00	8289
		Сметная прибыль				1697,36	1697
		Сметная стоимость:				79700,36	79700
106.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	2,0000		6464,00	12928
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	10980
		Итого эксплуатация машин:				117,00	234
		Итого материалов:				857,00	1714
		Накладные расходы	%	75		4144,50	8289
		Сметная прибыль	%	8		848,68	1697
		Сметная стоимость:				11457,18	22914
106.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	2,0000		28393,00	56786

1	2	3	4	5	6	7	8
107.2	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		1895,00	3790
113.2	1125-0114-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 50 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1,0000		111846,09	111846
		Итого оплата труда:				52775,87	52776
		Итого эксплуатация машин:				53307,72	53308
		Итого материалов:				19044,37	19044
		Накладные расходы	%	91		48026,04	48026
		Сметная прибыль	%	8		12789,77	12790
		Сметная стоимость:				172661,90	172662
114.2	1125-0114-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	Свеча вытяжная диаметром 50 мм на трубопроводах диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов. убавлять на каждые 10 м изменения длины	свеча	1,0000		-60104,54	-60105
		Итого оплата труда:				-23847,37	-23847
		Итого эксплуатация машин:				-34124,31	-34124
		Итого материалов:				-12221,03	-12221
		Накладные расходы	%	91		-21701,10	-21701
		Сметная прибыль	%	8		-6544,45	-6544
		Сметная стоимость:				-88350,10	-88350
116.2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0300		584121,20	17524
		Итого оплата труда:				467487,40	14025
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	5395
		Итого материалов:				11519,82	346
		Накладные расходы	%	99		462812,53	13884
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	2513
		Сметная стоимость:				1130688,42	33921
118.2	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0300		869383,51	26082
		Итого оплата труда:				210253,20	6308
		Итого эксплуатация машин:				31201,84	936

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				628482,67	18854
		Накладные расходы	%	99		208150,67	6245
		Сметная прибыль	%	8		86202,73	2586
		Сметная стоимость:				1163736,91	34912
		Молниеотвод высотой 6,0м					
119.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,6000		1327,48	15399
		Итого оплата труда:				1327,48	15399
		Накладные расходы	%	72		955,79	11087
		Сметная прибыль	%	8		182,66	2119
		Сметная стоимость:				2465,93	28605
120.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,0400		693,04	6265
		Итого оплата труда:				693,04	6265
		Накладные расходы	%	72		498,99	4511
		Сметная прибыль	%	8		95,36	862
		Сметная стоимость:				1287,38	11638
121.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,2000		3848,58	16164
		Итого оплата труда:				259,83	1091
		Итого эксплуатация машин:				129,27	543
		Итого материалов:				3500,23	14701
		Накладные расходы	%	94		244,24	1026
		Сметная прибыль	%	8		327,43	1375
		Сметная стоимость:				4420,25	18565
122.2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,5600		26467,44	67757
		Итого оплата труда:				6008,94	15383
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	4685
		Итого материалов:				18975,65	48578
		Накладные расходы	%	91		5468,13	13998
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	6540
		Сметная стоимость:				34490,42	88295
123.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,5200		818,40	9428
		Итого оплата труда:				224,73	2589
		Итого эксплуатация машин:				19,67	227

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				576,14	6637
		Накладные расходы	%	93		209,00	2408
		Сметная прибыль	%	8		82,19	947
		Сметная стоимость:				1109,60	12783
124.2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0900		16249,14	1463
		Итого оплата труда:				15332,75	1380
		Итого эксплуатация машин:				884,30	80
		Итого материалов:				291,00	26
		Накладные расходы	%	91		13952,80	1256
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	218
		Сметная стоимость:				32618,10	2936
127.2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0060		358651,73	2152
		Итого оплата труда:				194492,31	1167
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	7
		Итого материалов:				163454,00	981
		Накладные расходы	%	91		176988,00	1062
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	257
		Сметная стоимость:				578490,91	3471
128.2	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0843		94737,57	7988
		Итого оплата труда:				38923,78	3282
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	3742
		Итого материалов:				26809,22	2261
		Накладные расходы	%	76		29582,07	2494
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	839
		Сметная стоимость:				134265,21	11321
129.2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,0400		629,00	1912
134.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2000		818,40	5892
		Итого оплата труда:				224,73	1618

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				19,67	142
		Итого материалов:				576,14	4148
		Накладные расходы	%	93		209,00	1505
		Сметная прибыль	%	8		82,19	592
		Сметная стоимость:				1109,60	7989
135.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,2000		88,17	2134
		Итого оплата труда:				35,94	870
		Итого эксплуатация машин:				2,22	54
		Итого материалов:				50,23	1216
		Накладные расходы	%	69		24,80	600
		Сметная прибыль	%	8		9,04	219
		Сметная стоимость:				122,00	2952
136.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,4000		70,91	3432
		Итого оплата труда:				21,09	1021
		Итого эксплуатация машин:				1,57	76
		Итого материалов:				48,47	2346
		Накладные расходы	%	69		14,55	704
		Сметная прибыль	%	8		6,84	331
		Сметная стоимость:				92,30	4467
137.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,6200		1327,48	6133
		Итого оплата труда:				1327,48	6133
		Накладные расходы	%	72		955,79	4416
		Сметная прибыль	%	8		182,66	844
		Сметная стоимость:				2465,93	11393
138.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,6200		693,04	3202
		Итого оплата труда:				693,04	3202
		Накладные расходы	%	72		498,99	2305
		Сметная прибыль	%	8		95,36	441
		Сметная стоимость:				1287,38	5948
139.2	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,0000		3823,09	45877
		Итого оплата труда:				978,89	11747
		Итого эксплуатация машин:				183,29	2199

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2710,10	32521
		Накладные расходы	%	72		704,80	8458
		Сметная прибыль	%	8		362,23	4347
		Сметная стоимость:				4890,12	58681
140.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25,0000		563,76	14094
		Итого оплата труда:				150,32	3758
		Итого эксплуатация машин:				23,25	581
		Итого материалов:				395,89	9897
		Накладные расходы	%	72		108,23	2706
		Сметная прибыль	%	8		53,76	1344
		Сметная стоимость:				725,75	18144
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2178140
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				56786
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				56786
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				76331
	Материалы -		Тенге				43205
	Всего заработная плата -		Тенге				29904
		Накладные расходы -	Тенге				20760
		Накладные НУЧП -	Тенге				20760
		Сметная прибыль -	Тенге				7767
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				104858
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				29904
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1771671
	Материалы -		Тенге				411433
	Всего заработная плата -		Тенге				683320
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6004
	Местные материалы -		Тенге				3290
		Накладные расходы -	Тенге				618007
		Накладные НУЧП -	Тенге				618007
		Сметная прибыль -	Тенге				191174
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2580852
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				623
		Сметная заработная плата -	Тенге				683320
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				207648

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				6905
	Всего заработная плата -		Тенге				173101
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3790
		Накладные расходы -	Тенге				119440
		Накладные НУЧП -	Тенге				119440
		Сметная прибыль -	Тенге				26167
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				353255
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				174
		Сметная заработная плата -	Тенге				173101
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				65704
	Материалы -		Тенге				24662
	Всего заработная плата -		Тенге				23248
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16505
		Накладные расходы -	Тенге				22783
		Накладные НУЧП -	Тенге				22783
		Сметная прибыль -	Тенге				7079
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				95565
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				23248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3191316
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				848
		Сметная заработная плата -	Тенге				909573
		РАЗДЕЛ 4. Локальная ресурсная смета 2-1-14 Подводящий газопровод аул Жакаш					
		Трубопроводы					
18.2	1 124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,3100		1146507,49	355417
		Итого оплата труда:				781557,32	242283
		Итого эксплуатация машин:				479879,63	148763
		Итого материалов:				22539,86	6987
		Накладные расходы	%	99		773741,75	239860
		Сметная прибыль	%	8		153619,94	47622
		Сметная стоимость:				2073869,17	642899
				Узел выхода газопровода д=200 мм			

1	2	3	4	5	6	7	8
27.2	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0078		1289044,47	10055
		Итого оплата труда:				771260,61	6016
		Итого эксплуатация машин:				613594,68	4786
		Итого материалов:				86273,79	673
		Накладные расходы	%	99		763548,00	5956
		Сметная прибыль	%	8		164207,40	1281
		Сметная стоимость:				2216799,87	17291
29.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24,0000		1202,63	28863
		Итого оплата труда:				608,09	14594
		Итого эксплуатация машин:				796,91	19126
		Накладные расходы	%	99		602,01	14448
		Сметная прибыль	%	8		144,37	3465
		Сметная стоимость:				1949,01	46776
34.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1259		1208295,65	152108
		Итого оплата труда:				518062,48	65217
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	56354
		Итого материалов:				362253,46	45603
		Накладные расходы	%	99		512881,86	64565
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	17334
		Сметная стоимость:				1858871,71	234006
35.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0018		218,00	1
36.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1800		3793,82	683
		Итого оплата труда:				872,69	157
		Итого эксплуатация машин:				147,94	27
		Итого материалов:				2810,50	506
		Накладные расходы	%	99		863,96	156
		Сметная прибыль	%	8		372,62	67
		Сметная стоимость:				5030,41	905

1	2	3	4	5	6	7	8
37.2	1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0099		255662,19	2531
		Итого оплата труда:				59375,39	588
		Итого эксплуатация машин:				32709,42	324
		Итого материалов:				175862,77	1741
		Накладные расходы	%	99		58781,64	582
		Сметная прибыль	%	8		25155,51	249
		Сметная стоимость:				339599,33	3362
38.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	6,0000		2069,02	12414
		Итого оплата труда:				814,07	4884
		Итого эксплуатация машин:				4,89	29
		Итого материалов:				1252,20	7513
		Накладные расходы	%	118		960,60	5764
		Сметная прибыль	%	8		242,37	1454
		Сметная стоимость:				3272,00	19632
39.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	6,0000		1364,00	8184
40.2	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0013		970611,07	1213
		Итого оплата труда:				574737,31	718
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	576
		Итого материалов:				69999,71	87
		Накладные расходы	%	99		568989,94	711
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	154
		Сметная стоимость:				1662769,09	2078
42.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796

1	2	3	4	5	6	7	8
47.2	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0279		1208295,65	33668
		Итого оплата труда:				518062,48	14435
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	12474
		Итого материалов:				362253,46	10094
		Накладные расходы	%	99		512881,86	14291
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	3837
		Сметная стоимость:				1858871,71	51796
48.2	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0003		218,00	1
49.2	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0300		3793,82	114
		Итого оплата труда:				872,69	26
		Итого эксплуатация машин:				147,94	4
		Итого материалов:				2810,50	84
		Накладные расходы	%	99		863,96	26
		Сметная прибыль	%	8		372,62	11
		Сметная стоимость:				5030,41	151
50.2	1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013		214062,63	278
		Итого оплата труда:				54313,72	71
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	38
		Итого материалов:				141134,32	183
		Накладные расходы	%	99		53770,58	70
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	28
		Сметная стоимость:				289259,87	376
51.2	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1,0000		2069,02	2069
		Итого оплата труда:				814,07	814
		Итого эксплуатация машин:				4,89	5
		Итого материалов:				1252,20	1252
		Накладные расходы	%	118		960,60	961
		Сметная прибыль	%	8		242,37	242
		Сметная стоимость:				3272,00	3272

1	2	3	4	5	6	7	8
52.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 200 мм - 1 шт					
53.2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
54.2	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
55.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
57.2	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
58.2	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
59.2	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
60.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
61.2	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		33008,16	66016
		Итого оплата труда:				21990,01	43980
		Итого эксплуатация машин:				13548,53	27097
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		21770,11	43540
		Сметная прибыль	%	8		4382,26	8765
		Сметная стоимость:				59160,53	118321
63.2	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
65.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
67.2	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					

1	2	3	4	5	6	7	8
68.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
69.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
70.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
71.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
72.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
75.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
76.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
77.2	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020		601334,41	1203
		Итого оплата труда:				473996,54	948
		Итого эксплуатация машин:				193739,12	387
		Итого материалов:				13642,29	27
		Накладные расходы	%	99		469256,57	939
		Сметная прибыль	%	8		85647,28	171
		Сметная стоимость:				1156238,26	2312
79.2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012		584121,20	701
		Итого оплата труда:				467487,40	561
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	216
		Итого материалов:				11519,82	14
		Накладные расходы	%	99		462812,53	555
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	101
		Сметная стоимость:				1130688,42	1357

1	2	3	4	5	6	7	8
81.2	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1
		Итого материалов:				130,35	137
		Накладные расходы	%	80		488,70	514
		Сметная прибыль	%	8		98,44	104
		Сметная стоимость:				1328,88	1398
82.2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1311,37	1311
		Итого оплата труда:				1099,84	1100
		Итого эксплуатация машин:				73,29	73
		Итого материалов:				170,22	170
		Накладные расходы	%	99		1088,84	1089
		Сметная прибыль	%	8		192,02	192
		Сметная стоимость:				2592,23	2592
84.2	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000		462,02	924
		Итого оплата труда:				407,68	815
		Итого эксплуатация машин:				33,12	66
		Итого материалов:				21,22	42
		Накладные расходы	%	99		403,60	807
		Сметная прибыль	%	8		69,25	139
		Сметная стоимость:				934,88	1870
86.2	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		2469,50	2469
		Итого оплата труда:				2079,24	2079
		Итого эксплуатация машин:				122,15	122
		Итого материалов:				321,41	321
		Накладные расходы	%	99		2058,45	2058
		Сметная прибыль	%	8		362,24	362
		Сметная стоимость:				4890,18	4890
87.2	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,0000		682,41	1365
		Итого оплата труда:				586,04	1172
		Итого эксплуатация машин:				49,68	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				46,69	93
		Накладные расходы	%	99		580,18	1160
		Сметная прибыль	%	8		101,01	202
		Сметная стоимость:				1363,60	2727
93.2	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
95.2	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
98.2	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000		7843,22	7843
		Итого оплата труда:				4564,94	4565
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	3060
		Итого материалов:				1130,43	1130
		Накладные расходы	%	99		4519,29	4519
		Сметная прибыль	%	8		989,00	989
		Сметная стоимость:				13351,52	13352
		Опоры под задвижки 2шт.					
100.2	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
101.2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
102.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
103.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451
		Сметная стоимость:				30457,79	6092
104.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
105.2	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
106.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31
		Накладные расходы	%	69		24,80	15
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74

1	2	3	4	5	6	7	8
107.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8
		Сметная стоимость:				92,30	113
108.2	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013
		Устройство ограждения ГРПШ-13-2НУ1					
109.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,3738		2091,60	2873
		Итого оплата труда:				2091,60	2873
		Накладные расходы	%	72		1505,95	2069
		Сметная прибыль	%	8		287,80	395
		Сметная стоимость:				3885,36	5338
110.2	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4700		24025,59	11292
		Итого оплата труда:				4589,08	2157
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	516
		Итого материалов:				18552,63	8720
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1963
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	1060
		Сметная стоимость:				30457,79	14315
111.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,7500		3848,58	6735
		Итого оплата труда:				259,83	455
		Итого эксплуатация машин:				129,27	226
		Итого материалов:				3500,23	6125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		244,24	427
		Сметная прибыль	%	8		327,43	573
		Сметная стоимость:				4420,25	7735
112.2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,4054		89721,34	36377
		Итого оплата труда:				85334,52	34598
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	972
		Итого материалов:				2487,87	1009
		Накладные расходы	%	69		58880,82	23873
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	4820
		Сметная стоимость:				160490,33	65069
116.2	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4334		137882,76	59764
		Итого оплата труда:				107572,44	46626
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	15465
		Итого материалов:				5196,86	2253
		Накладные расходы	%	69		74224,98	32172
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	7355
		Сметная стоимость:				229076,37	99291
117.2	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	28,0000		68,78	1926
		Итого оплата труда:				27,59	773
		Итого эксплуатация машин:				2,70	76
		Итого материалов:				38,90	1089
		Накладные расходы	%	69		19,04	533
		Сметная прибыль	%	8		7,03	197
		Сметная стоимость:				94,84	2656
118.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,0000		70,91	3971
		Итого оплата труда:				21,09	1181
		Итого эксплуатация машин:				1,57	88
		Итого материалов:				48,47	2714
		Накладные расходы	%	69		14,55	815
		Сметная прибыль	%	8		6,84	383
		Сметная стоимость:				92,30	5169

1	2	3	4	5	6	7	8
119	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851
119.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
119.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
120.2	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		1895,00	1895
121.2	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	36,0000		22626,96	814571
		Итого оплата труда:				3456,35	124429
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	67181
		Итого материалов:				17930,40	645495
		Накладные расходы	%	99		3421,79	123184
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	75020
		Сметная стоимость:				28132,65	1012775
122.2	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,4400		28919,00	41643

1	2	3	4	5	6	7	8
123.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,3779		818,40	10130
		Итого оплата труда:				224,73	2782
		Итого эксплуатация машин:				19,67	243
		Итого материалов:				576,14	7131
		Накладные расходы	%	93		209,00	2587
		Сметная прибыль	%	8		82,19	1017
		Сметная стоимость:				1109,60	13734
		Молниеотвод высотой 6,0м					
126.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8000		1327,48	7699
		Итого оплата труда:				1327,48	7699
		Накладные расходы	%	72		955,79	5544
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1059
		Сметная стоимость:				2465,93	14302
127.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5200		693,04	3133
		Итого оплата труда:				693,04	3133
		Накладные расходы	%	72		498,99	2255
		Сметная прибыль	%	8		95,36	431
		Сметная стоимость:				1287,38	5819
128.2	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1000		3848,58	8082
		Итого оплата труда:				259,83	546
		Итого эксплуатация машин:				129,27	271
		Итого материалов:				3500,23	7350
		Накладные расходы	%	94		244,24	513
		Сметная прибыль	%	8		327,43	688
		Сметная стоимость:				4420,25	9283
129.2	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2800		26467,44	33878
		Итого оплата труда:				6008,94	7691
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	2343
		Итого материалов:				18975,65	24289
		Накладные расходы	%	91		5468,13	6999
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	3270
		Сметная стоимость:				34490,42	44148

1	2	3	4	5	6	7	8
130.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,7600		818,40	4714
		Итого оплата труда:				224,73	1294
		Итого эксплуатация машин:				19,67	113
		Итого материалов:				576,14	3319
		Накладные расходы	%	93		209,00	1204
		Сметная прибыль	%	8		82,19	473
		Сметная стоимость:				1109,60	6391
131.2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0450		16249,14	731
		Итого оплата труда:				15332,75	690
		Итого эксплуатация машин:				884,30	40
		Итого материалов:				291,00	13
		Накладные расходы	%	91		13952,80	628
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	109
		Сметная стоимость:				32618,10	1468
134.2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0030		358651,73	1076
		Итого оплата труда:				194492,31	583
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	3
		Итого материалов:				163454,00	490
		Накладные расходы	%	91		176988,00	531
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	129
		Сметная стоимость:				578490,91	1735
135.2	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		94737,57	3994
		Итого оплата труда:				38923,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	1871
		Итого материалов:				26809,22	1130
		Накладные расходы	%	76		29582,07	1247
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	419
		Сметная стоимость:				134265,21	5661

1	2	3	4	5	6	7	8
136.2	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200		629,00	956
141.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6000		818,40	2946
		Итого оплата труда:				224,73	809
		Итого эксплуатация машин:				19,67	71
		Итого материалов:				576,14	2074
		Накладные расходы	%	93		209,00	752
		Сметная прибыль	%	8		82,19	296
		Сметная стоимость:				1109,60	3995
142.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,1000		88,17	1067
		Итого оплата труда:				35,94	435
		Итого эксплуатация машин:				2,22	27
		Итого материалов:				50,23	608
		Накладные расходы	%	69		24,80	300
		Сметная прибыль	%	8		9,04	109
		Сметная стоимость:				122,00	1476
143.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2000		70,91	1716
		Итого оплата труда:				21,09	510
		Итого эксплуатация машин:				1,57	38
		Итого материалов:				48,47	1173
		Накладные расходы	%	69		14,55	352
		Сметная прибыль	%	8		6,84	165
		Сметная стоимость:				92,30	2234
144.2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3100		1327,48	3066
		Итого оплата труда:				1327,48	3066
		Накладные расходы	%	72		955,79	2208
		Сметная прибыль	%	8		182,66	422
		Сметная стоимость:				2465,93	5696
145.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3100		693,04	1601
		Итого оплата труда:				693,04	1601
		Накладные расходы	%	72		498,99	1153
		Сметная прибыль	%	8		95,36	220

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1287,38	2974
146.2	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3823,09	22939
		Итого оплата труда:				978,89	5873
		Итого эксплуатация машин:				183,29	1100
		Итого материалов:				2710,10	16261
		Накладные расходы	%	72		704,80	4229
		Сметная прибыль	%	8		362,23	2173
		Сметная стоимость:				4890,12	29341
147.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5000		563,76	7047
		Итого оплата труда:				150,32	1879
		Итого эксплуатация машин:				23,25	291
		Итого материалов:				395,89	4949
		Накладные расходы	%	72		108,23	1353
		Сметная прибыль	%	8		53,76	672
		Сметная стоимость:				725,75	9072
		Опора -6 шт					
161.2	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,6000		2091,60	7530
		Итого оплата труда:				2091,60	7530
		Накладные расходы	%	72		1505,95	5421
		Сметная прибыль	%	8		287,80	1036
		Сметная стоимость:				3885,36	13987
162.2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,2800		693,04	1580
		Итого оплата труда:				693,04	1580
		Накладные расходы	%	72		498,99	1138
		Сметная прибыль	%	8		95,36	217
		Сметная стоимость:				1287,38	2935
163.2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	1,5000		24611,93	36918
		Итого оплата труда:				4249,49	6374
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	2486
		Итого материалов:				19016,33	28525

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		3867,04	5801
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	3417
		Сметная стоимость:				30757,29	46136
164.2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,0800		818,40	8249
		Итого оплата труда:				224,73	2265
		Итого эксплуатация машин:				19,67	198
		Итого материалов:				576,14	5807
		Накладные расходы	%	93		209,00	2107
		Сметная прибыль	%	8		82,19	828
		Сметная стоимость:				1109,60	11185
165.2	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,1130		21766,14	2459
		Итого оплата труда:				11902,84	1345
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	1167
		Итого материалов:				2109,42	238
		Накладные расходы	%	69		8212,96	928
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	271
		Сметная стоимость:				32377,42	3658
167.2	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1634		88,17	279
		Итого оплата труда:				35,94	114
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	159
		Накладные расходы	%	69		24,80	78
		Сметная прибыль	%	8		9,04	29
		Сметная стоимость:				122,00	386
168.2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	6,3269		176,77	1118
		Итого оплата труда:				42,17	267
		Итого эксплуатация машин:				3,13	20
		Итого материалов:				131,89	834
		Накладные расходы	%	69		29,10	184
		Сметная прибыль	%	8		16,47	104
		Сметная стоимость:				222,34	1407
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2024683

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				53290
	Материалы -		Тенге				22525
	Всего заработная плата -		Тенге				27848
		Накладные расходы -	Тенге				18246
		Накладные НУЧП -	Тенге				18246
		Сметная прибыль -	Тенге				5723
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				77259
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				27848
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1786192
	Материалы -		Тенге				861469
	Всего заработная плата -		Тенге				613584
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11869
	Местные материалы -		Тенге				44933
		Накладные расходы -	Тенге				594666
		Накладные НУЧП -	Тенге				594666
		Сметная прибыль -	Тенге				190468
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2571326
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				549
		Сметная заработная плата -	Тенге				613584
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				115704
	Материалы -		Тенге				3691
	Всего заработная плата -		Тенге				87895
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				11315
		Накладные расходы -	Тенге				60648
		Накладные НУЧП -	Тенге				60648
		Сметная прибыль -	Тенге				14108
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				190460
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89
		Сметная заработная плата -	Тенге				87895
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				41104
	Материалы -		Тенге				12331
	Всего заработная плата -		Тенге				11624
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16505
		Накладные расходы -	Тенге				11391
		Накладные НУЧП -	Тенге				11391

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				4200
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				56695
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2924133
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				674
		Сметная заработная плата -	Тенге				740952
		РАЗДЕЛ 5. Локальная ресурсная смета 2-1-15 Подводящий газопровод аул Кокбастау					
		Трубопроводы					
16.2	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,6300		1146507,49	722300
		Итого оплата труда:				781557,32	492381
		Итого эксплуатация машин:				479879,63	302324
		Итого материалов:				22539,86	14200
		Накладные расходы	%	99		773741,75	487457
		Сметная прибыль	%	8		153619,94	96781
		Сметная стоимость:				2073869,17	1306538
		Футляр					
18.2	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	24,0000		33720,26	809286
		Итого оплата труда:				12751,07	306026
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	473463
		Итого материалов:				5456,51	130956
		Накладные расходы	%	91		11603,48	278483
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	87022
		Сметная стоимость:				48949,64	1174791
19.2	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	24,0000		7077,67	169864
		Итого оплата труда:				2217,81	53227
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	137324
		Итого материалов:				337,86	8109
		Накладные расходы	%	91		2018,20	48437
		Сметная прибыль	%	8		727,67	17464
		Сметная стоимость:				9823,55	235765