Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на апрель 2020 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Дополнительное соглашение №02 от 30.03.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	1 737 828 850,00				394 000 000,00				296 000 000,00			
2	в т.ч. НДС	186 195 948,21				42 214 285,71				31 714 285,71			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	1 551 632 901,79				351 785 714,29				264 285 714,29			
6	Оплата суммы НДС	186 195 948,21				42 214 285,71				31 714 285,71			
	Всего	**1 737 828 850,00**				**394 000 000,00**				**296 000 000,00**			
	Итого к оплате с НДС									**296 000 000,00**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Сдал:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "КОМБИ-СТРОЙ-I"
Дополнительное соглашение №02 от 30.03.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №7
выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета 2-1-17. Подводящий газопровод аул Мадимир					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	2005,0000		22,71	45544
		Итого оплата труда:				8,38	16795
		Итого эксплуатация машин:				22,71	45544
		Накладные расходы	%	72		6,03	12092
		Сметная прибыль	%	8		2,30	4611
		Сметная стоимость:				31,05	62247
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	2005,0000		19,66	39416
		Итого оплата труда:				7,25	14535
		Итого эксплуатация машин:				19,66	39416
		Накладные расходы	%	72		5,22	10465
		Сметная прибыль	%	8		1,99	3990
		Сметная стоимость:				26,87	53872

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	14923,0000		161,47	2409621
		Итого оплата труда:				40,66	606719
		Итого эксплуатация машин:				153,98	2297912
		Накладные расходы	%	72		29,27	436838
		Сметная прибыль	%	8		15,26	227717
		Сметная стоимость:				206,00	3074175
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	979,0000		1342,65	1314456
		Итого оплата труда:				1342,65	1314456
		Накладные расходы	%	72		966,71	946408
		Сметная прибыль	%	8		184,75	180869
		Сметная стоимость:				2494,11	2441733
5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	5003,0000		1086,80	5437260
		Итого оплата труда:				640,64	3205122
		Итого эксплуатация машин:				1086,80	5437260
		Накладные расходы	%	72		461,26	2307688
		Сметная прибыль	%	8		123,84	619596
		Сметная стоимость:				1671,91	8364544
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2238,0000		631,00	1412189
		Итого оплата труда:				631,00	1412189
		Накладные расходы	%	72		454,32	1016776
		Сметная прибыль	%	8		86,83	194317
		Сметная стоимость:				1172,15	2623283
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	11958,0000		13,13	157049
		Итого оплата труда:				4,84	57914

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13,13	157049
		Накладные расходы	%	72		3,49	41698
		Сметная прибыль	%	8		1,33	15900
		Сметная стоимость:				17,95	214647
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11958,0000		129,76	1551730
		Итого оплата труда:				95,48	1141780
		Итого эксплуатация машин:				62,27	744565
		Накладные расходы	%	72		68,75	822081
		Сметная прибыль	%	8		15,88	189905
		Сметная стоимость:				214,39	2563716
9	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1705,0000		201,81	344094
		Итого оплата труда:				53,53	91274
		Итого эксплуатация машин:				195,12	332676
		Итого материалов:				0,07	123
		Накладные расходы	%	72		38,54	65718
		Сметная прибыль	%	8		19,23	32785
		Сметная стоимость:				259,59	442597
10	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2983,7500		192,00	572880
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1705,0000		14,52	24751
		Итого оплата труда:				6,61	11278
		Итого эксплуатация машин:				12,44	21205
		Итого материалов:				0,05	82
		Накладные расходы	%	72		4,76	8120
		Сметная прибыль	%	8		1,54	2630
		Сметная стоимость:				20,82	35501
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	978,9620		3793,82	3714011
		Итого оплата труда:				872,69	854330
		Итого эксплуатация машин:				147,94	144833
		Итого материалов:				2810,50	2751373
		Накладные расходы	%	99		863,96	845787
		Сметная прибыль	%	8		372,62	364784
		Сметная стоимость:				5030,41	4924581
		Трубопроводы					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	9,3300		540548,22	5043315
		Итого оплата труда:				363672,86	3393068
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	1991658
		Итого материалов:				21692,04	202387
		Накладные расходы	%	99		360036,13	3359137
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	672196
		Сметная стоимость:				972631,10	9074648
14	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9423,3000		19793,00	186515377
		Футляр					
25	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500 x29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	124,2300		33504,00	4162202
27	2301-0502-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 500x 29,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	71,7100		33504,00	2402572
275	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	9330,0000		563,76	5259882
		Итого оплата труда:				150,32	1402446
		Итого эксплуатация машин:				23,25	216956
		Итого материалов:				395,89	3693621
		Накладные расходы	%	72		108,23	1009761
		Сметная прибыль	%	8		53,76	501571
		Сметная стоимость:				725,75	6771215
276	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	93,3000		1772,00	165328
277	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	9330,0000		302,49	2822257
		Итого оплата труда:				156,11	1456522
		Итого эксплуатация машин:				144,84	1351355
		Итого материалов:				40,39	376866
		Накладные расходы	%	72		112,40	1048696
		Сметная прибыль	%	8		33,19	309676
		Сметная стоимость:				448,08	4180629

1	2	3	4	5	6	7	8
278	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	9,3300		372822,00	3478429
		Пневматическое испытание газопровода					
299	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	743,0000		3977,51	2955290
		Итого оплата труда:				3693,00	2743899
		Итого эксплуатация машин:				133,65	99302
		Итого материалов:				150,86	112089
		Накладные расходы	%	61		2252,73	1673778
		Сметная прибыль	%	8		498,42	370325
		Сметная стоимость:				6728,66	4999394
302	1339-0201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	743,0000		382,20	283975
		Итого оплата труда:				382,20	283975
		Накладные расходы	%	61		233,14	173225
		Сметная прибыль	%	8		49,23	36576
		Сметная стоимость:				664,57	493775
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				230111627
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				14799832
	Материалы -		Тенге				4182576
	Всего заработная плата -		Тенге				5886842
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3478429
		Накладные расходы -	Тенге				3905460
		Накладные НУЧП -	Тенге				3905460
		Сметная прибыль -	Тенге				1496423
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				20201716
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5199
		Сметная заработная плата -	Тенге				5886842
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22231643
	Материалы -		Тенге				2953964
	Всего заработная плата -		Тенге				12119460
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				165328
	Транспортные расходы -		Тенге				572880
		Накладные расходы -	Тенге				9872809
		Накладные НУЧП -	Тенге				9872809
		Сметная прибыль -	Тенге				2568356

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				34672808
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14467
		Сметная заработная плата -	Тенге				12119460
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				193080151
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				193080151
		Сметная прибыль -	Тенге				15446412
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				208526563
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				263401086
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19665
		Сметная заработная плата -	Тенге				18006302
		Итого					**263 401 086**
		В том числе оборудование					**0**
		Итого без оборудования					**263 401 086**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**7 638 631**
		Итого:					**271 039 718**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**3 171 165**
		Итого					**274 210 881**
		непредвиденные затраты 2%					**5 484 218**
		Итого сметная стоимость					**279 695 099**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**293 650 794**
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**264 285 714,29**
		НДС 12%					**31 714 285,71**
		ИТОГО:					**296 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела газификации и промышленной безопасности КГУ " Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____ **Крыкбаев Б.**

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
_____ Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
прораб ТОО «Комби-строй-1»
_____ Жусипов А.

Автор:
ГИП ТОО «Казремжилпроект»
_____ Жумашев Б.