Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2020 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Дополнительное соглашение №03 от 19.12.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	2 033 828 850,00				690 000 000,00				296 000 000,00			
2	в т.ч. НДС	217 910 233,93				73 928 571,43				31 714 285,71			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	1 815 918 616,07				616 071 428,57				264 285 714,29			
6	Оплата суммы НДС	217 910 233,93				73 928 571,43				31 714 285,71			
	Всего	**2 033 828 850,00**				**690 000 000,00**				**296 000 000,00**			
	Итого к оплате с НДС									**296 000 000,00**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.

Сдал:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "КОМБИ-СТРОЙ-I"
Дополнительное соглашение №03 от 19.12.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №8
выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	2363,9003		22,71	53696
		Итого оплата труда:				8,38	19801
		Итого эксплуатация машин:				22,71	53696
		Накладные расходы	%	72		6,03	14257
		Сметная прибыль	%	8		2,30	5436
		Сметная стоимость:				31,05	73389
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	2363,9003		19,66	46471
		Итого оплата труда:				7,25	17137
		Итого эксплуатация машин:				19,66	46471
		Накладные расходы	%	72		5,22	12339
		Сметная прибыль	%	8		1,99	4705
		Сметная стоимость:				26,87	63515

1	2	3	4	5	6	7	8
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17591,8161		161,47	2840556
		Итого оплата труда:				40,66	715224
		Итого эксплуатация машин:				153,98	2708869
		Накладные расходы	%	72		29,27	514961
		Сметная прибыль	%	8		15,26	268441
		Сметная стоимость:				206,00	3623958
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1154,4629		1342,65	1550041
		Итого оплата труда:				1342,65	1550041
		Накладные расходы	%	72		966,71	1116030
		Сметная прибыль	%	8		184,75	213286
		Сметная стоимость:				2494,11	2879356
5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	10390,1664		1086,80	11292033
		Итого оплата труда:				640,64	6656356
		Итого эксплуатация машин:				1086,80	11292033
		Накладные расходы	%	72		461,26	4792576
		Сметная прибыль	%	8		123,84	1286769
		Сметная стоимость:				1671,91	17371378
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2638,7724		631,00	1665079
		Итого оплата труда:				631,00	1665079
		Накладные расходы	%	72		454,32	1198857
		Сметная прибыль	%	8		86,83	229115
		Сметная стоимость:				1172,15	3093050
7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14096,6325		13,13	185137
		Итого оплата труда:				4,84	68272

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13,13	185137
		Накладные расходы	%	72		3,49	49156
		Сметная прибыль	%	8		1,33	18743
		Сметная стоимость:				17,95	253036
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14096,6325		129,76	1829250
		Итого оплата труда:				95,48	1345982
		Итого эксплуатация машин:				62,27	877727
		Накладные расходы	%	72		68,75	969107
		Сметная прибыль	%	8		15,88	223869
		Сметная стоимость:				214,39	3022225
9	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2010,8696		201,81	405824
		Итого оплата труда:				53,53	107649
		Итого эксплуатация машин:				195,12	392357
		Итого материалов:				0,07	145
		Накладные расходы	%	72		38,54	77507
		Сметная прибыль	%	8		19,23	38666
		Сметная стоимость:				259,59	521997
10	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3519,0218		192,00	675652
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2010,8696		14,52	29191
		Итого оплата труда:				6,61	13301
		Итого эксплуатация машин:				12,44	25009
		Итого материалов:				0,05	96
		Накладные расходы	%	72		4,76	9577
		Сметная прибыль	%	8		1,54	3101
		Сметная стоимость:				20,82	41870
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1154,6544		3793,82	4380557
		Итого оплата труда:				872,69	1007655
		Итого эксплуатация машин:				147,94	170825
		Итого материалов:				2810,50	3245156
		Накладные расходы	%	99		863,96	997579
		Сметная прибыль	%	8		372,62	430251
		Сметная стоимость:				5030,41	5808386
		Трубопроводы					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	6,8230		540548,22	3688161
		Итого оплата труда:				363672,86	2481340
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	1456493
		Итого материалов:				21692,04	148005
		Накладные расходы	%	99		360036,13	2456527
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	491575
		Сметная стоимость:				972631,10	6636262
14	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6912,8922		19793,00	136826875
15	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	1,5500		501399,57	777169
		Итого оплата труда:				347193,12	538149
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	295578
		Итого материалов:				15296,04	23709
		Накладные расходы	%	99		343721,19	532768
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	104795
		Сметная стоимость:				912730,42	1414732
16	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1565,5000		12449,00	19488910
17	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,2250		464940,00	1034492
		Итого оплата труда:				330994,02	736462
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	377422
		Итого материалов:				9884,04	21992
		Накладные расходы	%	99		327684,08	729097
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	141087
		Сметная стоимость:				856034,01	1904676
18	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2247,2500		8007,00	17993731

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,4000		383087,76	153235
		Итого оплата труда:				281444,10	112578
		Итого эксплуатация машин:				130577,44	52231
		Итого материалов:				6004,32	2402
		Накладные расходы	%	99		278629,66	111452
		Сметная прибыль	%	8		52937,39	21175
		Сметная стоимость:				714654,81	285862
20	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	404,0000		5125,00	2070500
		Футляр					
24	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	17,0000		7077,67	120320
		Итого оплата труда:				2217,81	37703
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	97272
		Итого материалов:				337,86	5744
		Накладные расходы	%	91		2018,20	34309
		Сметная прибыль	%	8		727,67	12370
		Сметная стоимость:				9823,55	167000
26	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0710		988492,05	70183
		Итого оплата труда:				674190,16	47868
		Итого эксплуатация машин:				373683,05	26531
		Итого материалов:				40959,00	2908
		Накладные расходы	%	99		667448,26	47389
		Сметная прибыль	%	8		132475,22	9406
		Сметная стоимость:				1788415,53	126978
28	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0120		787639,35	9452
		Итого оплата труда:				528003,62	6336
		Итого эксплуатация машин:				311932,35	3743

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				32595,00	391
		Накладные расходы	%	99		522723,58	6273
		Сметная прибыль	%	8		104829,03	1258
		Сметная стоимость:				1415191,97	16982
29	2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400х 23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,1200		21550,00	261186
31	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315х 18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,5400		13470,00	734654
275	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	10998,0000		563,76	6200234
		Итого оплата труда:				150,32	1653173
		Итого эксплуатация машин:				23,25	255743
		Итого материалов:				395,89	4353960
		Накладные расходы	%	72		108,23	1190285
		Сметная прибыль	%	8		53,76	591241
		Сметная стоимость:				725,75	7981760
276	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	109,9800		1772,00	194885
277	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	10998,0000		302,49	3326814
		Итого оплата труда:				156,11	1716916
		Итого эксплуатация машин:				144,84	1592948
		Итого материалов:				40,39	444241
		Накладные расходы	%	72		112,40	1236180
		Сметная прибыль	%	8		33,19	365040
		Сметная стоимость:				448,08	4928034
278	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	10,9980		372822,00	4100296
297	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	33,0000		1363,23	44987
		Итого оплата труда:				1231,00	40623
		Итого эксплуатация машин:				49,50	1634
		Итого материалов:				82,73	2730

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	61		750,91	24780
		Сметная прибыль	%	8		169,13	5581
		Сметная стоимость:				2283,27	75348
298	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм,толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	317,0000		2655,25	841714
		Итого оплата труда:				2462,00	780454
		Итого эксплуатация машин:				74,25	23537
		Итого материалов:				119,00	37723
		Накладные расходы	%	61		1501,82	476077
		Сметная прибыль	%	8		332,57	105423
		Сметная стоимость:				4489,64	1423214
299	1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	622,0000		3977,51	2474011
		Итого оплата труда:				3693,00	2297046
		Итого эксплуатация машин:				133,65	83130
		Итого материалов:				150,86	93835
		Накладные расходы	%	61		2252,73	1401198
		Сметная прибыль	%	8		498,42	310017
		Сметная стоимость:				6728,66	4185226
300	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	220,0000		254,80	56056
		Итого оплата труда:				254,80	56056
		Накладные расходы	%	61		155,43	34194
		Сметная прибыль	%	8		32,82	7220
		Сметная стоимость:				443,05	97470
301	1339-0201-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	130,0000		254,80	33124
		Итого оплата труда:				254,80	33124
		Накладные расходы	%	61		155,43	20206
		Сметная прибыль	%	8		32,82	4266
		Сметная стоимость:				443,05	57596
302	1339-0201-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	622,0000		382,20	237728
		Итого оплата труда:				382,20	237728
		Накладные расходы	%	61		233,14	145014

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		49,23	30619
		Сметная стоимость:				664,57	413362
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				225692202
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				17314965
	Материалы -		Тенге				4932489
	Всего заработная плата -		Тенге				6815121
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4100296
		Накладные расходы -	Тенге				4527934
		Накладные НУЧП -	Тенге				4527934
		Сметная прибыль -	Тенге				1747432
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				23590331
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6027
		Сметная заработная плата -	Тенге				6815121
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				31001382
	Материалы -		Тенге				3450547
	Всего заработная плата -		Тенге				17126932
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				194885
	Транспортные расходы -		Тенге				675652
		Накладные расходы -	Тенге				13669759
		Накладные НУЧП -	Тенге				13669759
		Сметная прибыль -	Тенге				3573691
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				48244832
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				20863
		Сметная заработная плата -	Тенге				17126932
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				177375855
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				177375855
		Сметная прибыль -	Тенге				14190068
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				191565924
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				263401086
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26890
		Сметная заработная плата -	Тенге				23942053
		Итого					**263 401 086**
		В том числе оборудование					**0**
		Итого без оборудования					**263 401 086**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**7 638 631**
		Итого:					**271 039 718**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**3 171 165**
		Итого					**274 210 881**
		непредвиденные затраты 2%					**5 484 218**
		Итого сметная стоимость					**279 695 099**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**293 650 794**
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**264 285 714,29**
		НДС 12%					**31 714 285,71**
		ИТОГО:					**296 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела газификации и промышленной безопасности КГУ " Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____**Кожаков М.**

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

_____Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
прораб ТОО «Комби-строй-1»

_____Жусипов А.

Автор:
ГИП ТОО «Казремжилпроект»

_____Жумашев Б.