Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на июль 2021 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Дополнительное соглашение №04 от 01.02.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	2 233 828 850,00				200 000 000,00				200 000 000,00			
2	в т.ч. НДС	239 338 805,36				21 428 571,43				21 428 571,43			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	1 994 490 044,64				178 571 428,57				178 571 428,57			
6	Оплата суммы НДС	239 338 805,36				21 428 571,43				21 428 571,43			
	Всего	**2 233 828 850,00**				**200 000 000,00**				**200 000 000,00**			
	Итого к оплате с НДС									**200 000 000,00**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.

Сдал:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 30.03.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №03 от 19.12.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №04 от 01.02.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №9
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная ресурсная смета 2-1-1							
РАЗДЕЛ 1. Жанасаз							
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	1788,8000		22,71	40633
		Итого оплата труда:				8,38	14984
		Итого эксплуатация машин:				22,71	40633
		Накладные расходы	%	72		6,03	10788
		Сметная прибыль	%	8		2,30	4114
		Сметная стоимость:				31,05	55535
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	1788,8000		19,66	35166
		Итого оплата труда:				7,25	12968
		Итого эксплуатация машин:				19,66	35166
		Накладные расходы	%	72		5,22	9337
		Сметная прибыль	%	8		1,99	3560

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				26,87	48063
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13312,0000		235,03	3128655
		Итого оплата труда:				59,19	787875
		Итого эксплуатация машин:				224,12	2983472
		Накладные расходы	%	72		42,61	567270
		Сметная прибыль	%	8		22,21	295674
		Сметная стоимость:				299,85	3991599
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	873,6000		2565,31	2241057
		Итого оплата труда:				2565,31	2241057
		Накладные расходы	%	72		1847,02	1613561
		Сметная прибыль	%	8		352,99	308369
		Сметная стоимость:				4765,32	4162987
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1996,8000		990,99	1978809
		Итого оплата труда:				990,99	1978809
		Накладные расходы	%	72		713,51	1424742
		Сметная прибыль	%	8		136,36	272284
		Сметная стоимость:				1840,86	3675835
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11148,0010		15,69	174957
		Итого оплата труда:				5,79	64518
		Итого эксплуатация машин:				15,69	174957
		Накладные расходы	%	72		4,17	46453
		Сметная прибыль	%	8		1,59	17713
		Сметная стоимость:				21,45	239122
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11148,0010		129,76	1446620
		Итого оплата труда:				95,48	1064439
		Итого эксплуатация машин:				62,27	694130
		Накладные расходы	%	72		68,75	766396
		Сметная прибыль	%	8		15,88	177041
		Сметная стоимость:				214,39	2390058
8	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1040,8000		315,28	328145
		Итого оплата труда:				83,63	87043

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				304,79	317222
		Итого материалов:				0,12	125
		Накладные расходы	%	72		60,21	62671
		Сметная прибыль	%	8		30,04	31265
		Сметная стоимость:				405,54	422082
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1821,4000		192,00	349709
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1040,8000		14,52	15109
		Итого оплата труда:				6,61	6884
		Итого эксплуатация машин:				12,44	12944
		Итого материалов:				0,05	50
		Накладные расходы	%	72		4,76	4957
		Сметная прибыль	%	8		1,54	1605
		Сметная стоимость:				20,82	21671
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	873,6000		3793,82	3314286
		Итого оплата труда:				872,69	762382
		Итого эксплуатация машин:				147,94	129245
		Итого материалов:				2810,50	2455253
		Накладные расходы	%	99		863,96	754758
		Сметная прибыль	%	8		372,62	325523
		Сметная стоимость:				5030,41	4394567
		Трубопроводы					
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1200		291444,31	34973
		Итого оплата труда:				221321,54	26559
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	11066
		Итого материалов:				2314,32	278
		Накладные расходы	%	99		219108,32	26293
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	4901
		Сметная стоимость:				551396,85	66168
13	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	121,2000		1627,00	197192
14	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	8,2000		383087,76	3141320
		Итого оплата труда:				281444,10	2307842

1	2	3	4	5	6	7	8
							4
		Итого эксплуатация машин:				130577,44	1070735
		Итого материалов:				6004,32	49235
		Накладные расходы	%	99		278629,66	2284763
		Сметная прибыль	%	8		52937,39	434087
		Сметная стоимость:				714654,81	5860169
15	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8282,0000		5125,00	42445250
17	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,9000		3086,00	280517
		Футляр					
18	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	22,0000		33720,26	741846
		Итого оплата труда:				12751,07	280524
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	434007
		Итого материалов:				5456,51	120043
		Накладные расходы	%	91		11603,48	255276
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	79770
		Сметная стоимость:				48949,64	1076892
19	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	22,0000		7077,67	155709
		Итого оплата труда:				2217,81	48792
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	125881
		Итого материалов:				337,86	7433
		Накладные расходы	%	91		2018,20	44400
		Сметная прибыль	%	8		727,67	16009
		Сметная стоимость:				9823,55	216118
20	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0930		540548,22	50271
		Итого оплата труда:				363672,86	33822
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	19853
		Итого материалов:				21692,04	2017
		Накладные расходы	%	99		360036,13	33483
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	6700
		Сметная стоимость:				972631,10	90455
21	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	116,1500		13470,00	1564541

1	2	3	4	5	6	7	8
22	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	93,0000		1171,69	108967
		Итого оплата труда:				958,23	89115
		Итого эксплуатация машин:				7,51	698
		Итого материалов:				207,98	19342
		Накладные расходы	%	99		948,65	88224
		Сметная прибыль	%	8		169,63	15775
		Сметная стоимость:				2289,96	212966
23	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8,0000		28464,91	227719
		Итого оплата труда:				7747,67	61981
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	24571
		Итого материалов:				17699,17	141593
		Накладные расходы	%	99		7670,19	61362
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	23126
		Сметная стоимость:				39025,92	312207
25	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052		1978,00	2582
26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796
27	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2500		2411,00	603
28	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		835,00	1102
29	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		964,00	964
30	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6589,00	6589
32	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0003		218,00	1
33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1000		3793,82	379

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				872,69	87
		Итого эксплуатация машин:				147,94	15
		Итого материалов:				2810,50	281
		Накладные расходы	%	99		863,96	86
		Сметная прибыль	%	8		372,62	37
		Сметная стоимость:				5030,41	503
				Узел выхода газопровода д=160 мм			
38	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8312		8643,00	67685
39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24,0000		1202,63	28863
		Итого оплата труда:				608,09	14594
		Итого эксплуатация машин:				796,91	19126
		Накладные расходы	%	99		602,01	14448
		Сметная прибыль	%	8		144,37	3465
		Сметная стоимость:				1949,01	46776
40	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,1000		5125,00	41513
41	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,8000		10150,00	18270
42	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		15791,00	94746
43	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,0000		5964,00	35784
46	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1800		3793,82	683
		Итого оплата труда:				872,69	157
		Итого эксплуатация машин:				147,94	27
		Итого материалов:				2810,50	506
		Накладные расходы	%	99		863,96	156
		Сметная прибыль	%	8		372,62	67
		Сметная стоимость:				5030,41	905
		Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм-1шт					
56	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
57	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
58	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11922,32	11922
		Итого оплата труда:				9236,47	9236
		Итого эксплуатация машин:				3486,37	3486
		Итого материалов:				141,05	141
		Накладные расходы	%	99		9144,10	9144
		Сметная прибыль	%	8		1685,31	1685
		Сметная стоимость:				22751,74	22752
59	2304-0908-0405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 515 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		379993,00	379993
60	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
61	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
63	2302-0304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2624,00	5248
		Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм - 1 шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
71	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
72	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
73	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	1,0000		15274,31	15274
		Итого оплата труда:				11321,40	11321
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	5081
		Итого материалов:				199,46	199
		Накладные расходы	%	99		11208,19	11208
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	2119
		Сметная стоимость:				28601,10	28601
74	2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		106830,00	106830
75	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
76	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
77	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
78	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2844,00	5688
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
86	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
87	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
88	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	1,0000		25446,10	25446
		Итого оплата труда:				17430,86	17431
		Итого эксплуатация машин:				10115,66	10116
		Итого материалов:				403,41	403
		Накладные расходы	%	99		17256,56	17257
		Сметная прибыль	%	8		3416,21	3416
		Сметная стоимость:				46118,87	46119
89	2304-0908-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		238278,00	238278
90	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
91	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
92	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
93	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6714,00	13428
1.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,0000		1202,63	7216
		Итого оплата труда:				608,09	3649
		Итого эксплуатация машин:				796,91	4781
		Накладные расходы	%	99		602,01	3612
		Сметная прибыль	%	8		144,37	866
		Сметная стоимость:				1949,01	11694
2.2	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		5964,00	11928
3.2	2302-0303-0509 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		2790,00	8370
4.2	2302-0303-1209 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		4368,00	4368
5.2	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,0000		29046,00	174276
6.2	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3,0000		1772,21	5317
		Итого оплата труда:				896,88	2691
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	3520
		Накладные расходы	%	99		887,91	2664
		Сметная прибыль	%	8		212,81	638
		Сметная стоимость:				2872,92	8619
7.2	2302-0302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		9651,00	9651
8.2	2302-0302-5136 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		12823,00	12823
9.2	2302-0302-5137 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		12823,00	12823
0.2	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		701,00	701
1.2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
2.2	2302-0302-8913 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2930,00	2930
3.2	2302-0302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1464,00	1464
0.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	8320,0000		563,76	4690484
		Итого оплата труда:				150,32	1250627
		Итого эксплуатация машин:				23,25	193470
		Итого материалов:				395,89	3293776
		Накладные расходы	%	72		108,23	900452
		Сметная прибыль	%	8		53,76	447275
		Сметная стоимость:				725,75	6038211
1.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	83,2000		1772,00	147430
2.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	8320,0000		302,49	2516739
		Итого оплата труда:				156,11	1298849
		Итого эксплуатация машин:				144,84	1205067
		Итого материалов:				40,39	336069
		Накладные расходы	%	72		112,40	935172
		Сметная прибыль	%	8		33,19	276153
		Сметная стоимость:				448,08	3728063
3.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	8,3200		372822,00	3101879
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
8.2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,7500		2347,82	1761
		Итого оплата труда:				1734,86	1301
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	775
		Накладные расходы	%	108		1873,65	1405
		Сметная прибыль	%	8		337,72	253

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				4559,19	3419
9.2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	15,0000		627,83	9418
		Итого оплата труда:				79,93	1199
		Итого эксплуатация машин:				186,25	2794
		Итого материалов:				408,98	6135
		Накладные расходы	%	108		86,32	1295
		Сметная прибыль	%	8		57,13	857
		Сметная стоимость:				771,29	11569
0.2	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	15,0000		446,68	6700
		Итого оплата труда:				34,18	513
		Итого эксплуатация машин:				107,58	1614
		Итого материалов:				334,02	5010
		Накладные расходы	%	108		36,92	554
		Сметная прибыль	%	8		38,69	580
		Сметная стоимость:				522,29	7834
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
3.2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	7,0000		317,45	2222
		Итого оплата труда:				131,63	921
		Итого эксплуатация машин:				230,05	1610
		Накладные расходы	%	108		142,16	995
		Сметная прибыль	%	8		36,77	257
		Сметная стоимость:				496,38	3475
4.2	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	35,0000		110,52	3868
		Итого оплата труда:				43,95	1538
		Итого эксплуатация машин:				90,71	3175
		Итого материалов:				0,32	11
		Накладные расходы	%	108		47,46	1661
		Сметная прибыль	%	8		12,64	442
		Сметная стоимость:				170,62	5972

1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	35,0000		111,79	3913
		Итого оплата труда:				51,32	1796
		Итого эксплуатация машин:				81,11	2839
		Итого материалов:				0,24	8
		Накладные расходы	%	108		55,42	1940
		Сметная прибыль	%	8		13,38	468
		Сметная стоимость:				180,59	6321
6.2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,0000		1373,00	9611
0.2	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	693,0000		254,80	176576
		Итого оплата труда:				254,80	176576
		Накладные расходы	%	61		155,43	107712
		Сметная прибыль	%	8		32,82	22743
		Сметная стоимость:				443,05	307031
1.2	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	693,0000		1363,23	944718
		Итого оплата труда:				1231,00	853083
		Итого эксплуатация машин:				49,50	34304
		Итого материалов:				82,73	57332
		Накладные расходы	%	61		750,91	520381
		Сметная прибыль	%	8		169,13	117208
		Сметная стоимость:				2283,27	1582307
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				75080988
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				11460645
	Материалы -		Тенге				3689021
	Всего заработная плата -		Тенге				3604928
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3101879
		Накладные расходы -	Тенге				2479448
		Накладные НУЧП -	Тенге				2479448
		Сметная прибыль -	Тенге				1115207
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				15055301
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3303
		Сметная заработная плата -	Тенге				3604928
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17827980

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				2811382
	Всего заработная плата -		Тенге				9949442
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				147430
	Местные материалы -		Тенге				19480
	Транспортные расходы -		Тенге				349709
		Накладные расходы -	Тенге				8135603
		Накладные НУЧП -	Тенге				8135603
		Сметная прибыль -	Тенге				2077087
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				28040669
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11100
		Сметная заработная плата -	Тенге				9949442
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				45792363
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				45792363
		Сметная прибыль -	Тенге				3663389
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				49455753
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				92551723
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14403
		Сметная заработная плата -	Тенге				13554370
		Локальная ресурсная смета 2-1-3					
		РАЗДЕЛ 2. Актобе					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	607,3800		22,71	13797
		Итого оплата труда:				8,38	5088
		Итого эксплуатация машин:				22,71	13797
		Накладные расходы	%	72		6,03	3663
		Сметная прибыль	%	8		2,30	1397
		Сметная стоимость:				31,05	18857
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	607,3800		19,66	11940
		Итого оплата труда:				7,25	4403
		Итого эксплуатация машин:				19,66	11940
		Накладные расходы	%	72		5,22	3170
		Сметная прибыль	%	8		1,99	1209
		Сметная стоимость:				26,87	16320
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4519,9900		235,03	1062312
		Итого оплата труда:				59,19	267517
		Итого эксплуатация машин:				224,12	1013016

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		42,61	192612
		Сметная прибыль	%	8		22,21	100394
		Сметная стоимость:				299,85	1355318
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	296,6300		2565,31	760948
		Итого оплата труда:				2565,31	760948
		Накладные расходы	%	72		1847,02	547883
		Сметная прибыль	%	8		352,99	104707
		Сметная стоимость:				4765,32	1413538
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	678,0000		990,99	671891
		Итого оплата труда:				990,99	671891
		Накладные расходы	%	72		713,51	483762
		Сметная прибыль	%	8		136,36	92452
		Сметная стоимость:				1840,86	1248105
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3815,1700		15,69	59875
		Итого оплата труда:				5,79	22080
		Итого эксплуатация машин:				15,69	59875
		Накладные расходы	%	72		4,17	15898
		Сметная прибыль	%	8		1,59	6062
		Сметная стоимость:				21,45	81835
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3815,1700		129,76	495076
		Итого оплата труда:				95,48	364282
		Итого эксплуатация машин:				62,27	237552
		Накладные расходы	%	72		68,75	262283
		Сметная прибыль	%	8		15,88	60589
		Сметная стоимость:				214,39	817947
8	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	323,4600		315,28	101981
		Итого оплата труда:				83,63	27051
		Итого эксплуатация машин:				304,79	98586
		Итого материалов:				0,12	39
		Накладные расходы	%	72		60,21	19477
		Сметная прибыль	%	8		30,04	9717
		Сметная стоимость:				405,54	131175

1	2	3	4	5	6	7	8
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	566,0550		192,00	108683
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	323,4600		14,52	4696
		Итого оплата труда:				6,61	2140
		Итого эксплуатация машин:				12,44	4023
		Итого материалов:				0,05	16
		Накладные расходы	%	72		4,76	1540
		Сметная прибыль	%	8		1,54	499
		Сметная стоимость:				20,82	6735
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	296,6300		3793,82	1125362
		Итого оплата труда:				872,69	258866
		Итого эксплуатация машин:				147,94	43885
		Итого материалов:				2810,50	833679
		Накладные расходы	%	99		863,96	256277
		Сметная прибыль	%	8		372,62	110531
		Сметная стоимость:				5030,41	1492171
		Трубопроводы					
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,8250		291444,31	823330
		Итого оплата труда:				221321,54	625233
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	260521
		Итого материалов:				2314,32	6538
		Накладные расходы	%	99		219108,32	618981
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	115385
		Сметная стоимость:				551396,85	1557696
13	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1030,2000		1627,00	1676135
14	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1823,0500		2411,00	4395374
16	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,2000		1540,00	31108
		Футляр					
17	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	20,0000		33720,26	674405
		Итого оплата труда:				12751,07	255021
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	394552
		Итого материалов:				5456,51	109130

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		11603,48	232070
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	72518
		Сметная стоимость:				48949,64	978993
18	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	20,0000		7077,67	141553
		Итого оплата труда:				2217,81	44356
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	114437
		Итого материалов:				337,86	6757
		Накладные расходы	%	91		2018,20	40364
		Сметная прибыль	%	8		727,67	14553
		Сметная стоимость:				9823,55	196471
19	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0180		501399,57	9025
		Итого оплата труда:				347193,12	6249
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	3433
		Итого материалов:				15296,04	275
		Накладные расходы	%	99		343721,19	6187
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	1217
		Сметная стоимость:				912730,42	16429
20	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,3800		8475,00	325271
21	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	18,0000		1058,94	19061
		Итого оплата труда:				901,52	16227
		Итого эксплуатация машин:				7,02	126
		Итого материалов:				152,21	2740
		Накладные расходы	%	99		892,50	16065
		Сметная прибыль	%	8		156,12	2810
		Сметная стоимость:				2107,56	37936
22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,0000		28464,91	113860
		Итого оплата труда:				7747,67	30991
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	12285
		Итого материалов:				17699,17	70797

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		7670,19	30681
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	11563
		Сметная стоимость:				39025,92	156104
24	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2550		4731,00	5937
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796
26	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2000		5125,00	1025
27	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		1627,00	2148
28	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6827,00	6827
29	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1574,00	1574
32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0300		3793,82	114
		Итого оплата труда:				872,69	26
		Итого эксплуатация машин:				147,94	4
		Итого материалов:				2810,50	84
		Накладные расходы	%	99		863,96	26
		Сметная прибыль	%	8		372,62	11
		Сметная стоимость:				5030,41	151
				Узел выхода газопровода д=110 мм			
37	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5100		4731,00	11875
38	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,0000		1202,63	9621
		Итого оплата труда:				608,09	4865
		Итого эксплуатация машин:				796,91	6375
		Накладные расходы	%	99		602,01	4816
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1155
		Сметная стоимость:				1949,01	15592

1	2	3	4	5	6	7	8
39	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,4000		5125,00	2050
40	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,6400		2553,00	6740
41	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		8311,00	16622
42	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2132,00	4264
45	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0600		3793,82	228
		Итого оплата труда:				872,69	52
		Итого эксплуатация машин:				147,94	9
		Итого материалов:				2810,50	169
		Накладные расходы	%	99		863,96	52
		Сметная прибыль	%	8		372,62	22
		Сметная стоимость:				5030,41	302
		Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм - 1 шт					
52	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220
55	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
56	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
57	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15274,31	30549
		Итого оплата труда:				11321,40	22643
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	10162
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		11208,19	22416
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	4237

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28601,10	57202
58	2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		106830,00	213660
59	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
60	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
62	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3474,00	6948
0.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	2825,0000		563,76	1592622
		Итого оплата труда:				150,32	424642
		Итого эксплуатация машин:				23,25	65691
		Итого материалов:				395,89	1118379
		Накладные расходы	%	72		108,23	305742
		Сметная прибыль	%	8		53,76	151869
		Сметная стоимость:				725,75	2050234
1.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	28,2500		1772,00	50059
2.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	2825,0000		302,49	854542
		Итого оплата труда:				156,11	441016
		Итого эксплуатация машин:				144,84	409172
		Итого материалов:				40,39	114110

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		112,40	317531
		Сметная прибыль	%	8		33,19	93766
		Сметная стоимость:				448,08	1265839
3.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,8250		372822,00	1053222
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
6.2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,4500		2347,82	1057
		Итого оплата труда:				1734,86	781
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	465
		Накладные расходы	%	108		1873,65	843
		Сметная прибыль	%	8		337,72	152
		Сметная стоимость:				4559,19	2052
7.2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	9,0000		627,83	5651
		Итого оплата труда:				79,93	719
		Итого эксплуатация машин:				186,25	1676
		Итого материалов:				408,98	3681
		Накладные расходы	%	108		86,32	777
		Сметная прибыль	%	8		57,13	514
		Сметная стоимость:				771,29	6942
8.2	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	9,0000		446,68	4020
		Итого оплата труда:				34,18	308
		Итого эксплуатация машин:				107,58	968
		Итого материалов:				334,02	3006
		Накладные расходы	%	108		36,92	332
		Сметная прибыль	%	8		38,69	348
		Сметная стоимость:				522,29	4701
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
1.2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	6,0000		317,45	1905
		Итого оплата труда:				131,63	790
		Итого эксплуатация машин:				230,05	1380
		Накладные расходы	%	108		142,16	853

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		36,77	221
		Сметная стоимость:				496,38	2978
2.2	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	30,0000		110,52	3315
		Итого оплата труда:				43,95	1318
		Итого эксплуатация машин:				90,71	2721
		Итого материалов:				0,32	9
		Накладные расходы	%	108		47,46	1424
		Сметная прибыль	%	8		12,64	379
		Сметная стоимость:				170,62	5119
3.2	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	30,0000		111,79	3354
		Итого оплата труда:				51,32	1539
		Итого эксплуатация машин:				81,11	2433
		Итого материалов:				0,24	7
		Накладные расходы	%	108		55,42	1663
		Сметная прибыль	%	8		13,38	401
		Сметная стоимость:				180,59	5418
4.2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,0000		1373,00	8238
8.2	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	238,0000		127,40	30321
		Итого оплата труда:				127,40	30321
		Накладные расходы	%	61		77,71	18496
		Сметная прибыль	%	8		16,41	3905
		Сметная стоимость:				221,52	52723
9.2	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопиеодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	238,0000		952,89	226788
		Итого оплата труда:				861,70	205085
		Итого эксплуатация машин:				36,63	8718
		Итого материалов:				54,56	12986
		Накладные расходы	%	61		525,64	125102
		Сметная прибыль	%	8		118,28	28151
		Сметная стоимость:				1596,81	380041
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				16855902

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				3777661
	Материалы -		Тенге				1246705
	Всего заработная плата -		Тенге				1118258
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1053222
		Накладные расходы -	Тенге				777360
		Накладные НУЧП -	Тенге				777360
		Сметная прибыль -	Тенге				364402
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				4919423
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1037
		Сметная заработная плата -	Тенге				1118258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6339865
	Материалы -		Тенге				1038431
	Всего заработная плата -		Тенге				3401074
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				50059
	Местные материалы -		Тенге				21748
	Транспортные расходы -		Тенге				108683
		Накладные расходы -	Тенге				2770133
		Накладные НУЧП -	Тенге				2770133
		Сметная прибыль -	Тенге				728800
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9838798
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3761
		Сметная заработная плата -	Тенге				3401074
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6738375
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6738375
		Сметная прибыль -	Тенге				539070
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7277445
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22035666
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4798
		Сметная заработная плата -	Тенге				4519332
Локальная ресурсная смета 2-1-17							
РАЗДЕЛ 3. Мадимар							
		Трубопроводы					
20	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1289,7700		5125,00	6610071
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6610071
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				6610071
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6610071
		Сметная прибыль -	Тенге				528806

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				7138877
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7138877
		Локальная ресурсная смета 2-1-19					
		РАЗДЕЛ 4. Абай					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	416,6700		22,71	9465
		Итого оплата труда:				8,38	3490
		Итого эксплуатация машин:				22,71	9465
		Накладные расходы	%	72		6,03	2513
		Сметная прибыль	%	8		2,30	958
		Сметная стоимость:				31,05	12936
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	416,6700		19,66	8191
		Итого оплата труда:				7,25	3021
		Итого эксплуатация машин:				19,66	8191
		Накладные расходы	%	72		5,22	2175
		Сметная прибыль	%	8		1,99	829
		Сметная стоимость:				26,87	11195
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3100,8000		235,03	728766
		Итого оплата труда:				59,19	183522
		Итого эксплуатация машин:				224,12	694948
		Накладные расходы	%	72		42,61	132136
		Сметная прибыль	%	8		22,21	68872
		Сметная стоимость:				299,85	929774
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	203,4900		2565,31	522015
		Итого оплата труда:				2565,31	522015
		Накладные расходы	%	72		1847,02	375851
		Сметная прибыль	%	8		352,99	71829
		Сметная стоимость:				4765,32	969696
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	465,1200		990,99	460929
		Итого оплата труда:				990,99	460929
		Накладные расходы	%	72		713,51	331869

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		136,36	63424
		Сметная стоимость:				1840,86	856222
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2596,7300		15,69	40753
		Итого оплата труда:				5,79	15028
		Итого эксплуатация машин:				15,69	40753
		Накладные расходы	%	72		4,17	10820
		Сметная прибыль	%	8		1,59	4126
		Сметная стоимость:				21,45	55699
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2596,7300		129,76	336965
		Итого оплата труда:				95,48	247942
		Итого эксплуатация машин:				62,27	161685
		Накладные расходы	%	72		68,75	178518
		Сметная прибыль	%	8		15,88	41239
		Сметная стоимость:				214,39	556722
8	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	222,4400		315,28	70131
		Итого оплата труда:				83,63	18603
		Итого эксплуатация машин:				304,79	67797
		Итого материалов:				0,12	27
		Накладные расходы	%	72		60,21	13394
		Сметная прибыль	%	8		30,04	6682
		Сметная стоимость:				405,54	90207
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	389,2700		192,00	74740
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	222,4400		14,52	3229
		Итого оплата труда:				6,61	1471
		Итого эксплуатация машин:				12,44	2766
		Итого материалов:				0,05	11
		Накладные расходы	%	72		4,76	1059
		Сметная прибыль	%	8		1,54	343
		Сметная стоимость:				20,82	4632
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	203,4900		3793,82	772005
		Итого оплата труда:				872,69	177584
		Итого эксплуатация машин:				147,94	30105
		Итого материалов:				2810,50	571909
		Накладные расходы	%	99		863,96	175808

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		372,62	75825
		Сметная стоимость:				5030,41	1023638
		Трубопроводы					
12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,0060		383087,76	768474
		Итого оплата труда:				281444,10	564577
		Итого эксплуатация машин:				130577,44	261938
		Итого материалов:				6004,32	12045
		Накладные расходы	%	99		278629,66	558931
		Сметная прибыль	%	8		52937,39	106192
		Сметная стоимость:				714654,81	1433598
13	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2026,0600		5125,00	10383558
15	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,3000		3086,00	93506
		Футляр					
16	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	17,0000		33720,26	573244
		Итого оплата труда:				12751,07	216768
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	335369
		Итого материалов:				5456,51	92761
		Накладные расходы	%	91		11603,48	197259
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	61640
		Сметная стоимость:				48949,64	832144
17	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	17,0000		7077,67	120320
		Итого оплата труда:				2217,81	37703
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	97272
		Итого материалов:				337,86	5744
		Накладные расходы	%	91		2018,20	34309
		Сметная прибыль	%	8		727,67	12370
		Сметная стоимость:				9823,55	167000
18	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x 18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	17,1700		13470,00	231280

1	2	3	4	5	6	7	8
19	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0800		540548,22	43244
		Итого оплата труда:				363672,86	29094
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	17077
		Итого материалов:				21692,04	1735
		Накладные расходы	%	99		360036,13	28803
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	5764
		Сметная стоимость:				972631,10	77810
20	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315х 18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	80,8000		13470,00	1088376
21	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	80,0000		1171,69	93735
		Итого оплата труда:				958,23	76658
		Итого эксплуатация машин:				7,51	601
		Итого материалов:				207,98	16638
		Накладные расходы	%	99		948,65	75892
		Сметная прибыль	%	8		169,63	13570
		Сметная стоимость:				2289,96	183197
22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9,0000		28464,91	256184
		Итого оплата труда:				7747,67	69729
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	27642
		Итого материалов:				17699,17	159293
		Накладные расходы	%	99		7670,19	69032
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	26017
		Сметная стоимость:				39025,92	351233
				Узел выхода газопровода д=160 мм			
24	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,9156		8643,00	33843
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12,0000		1202,63	14432
		Итого оплата труда:				608,09	7297
		Итого эксплуатация машин:				796,91	9563
		Накладные расходы	%	99		602,01	7224
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1949,01	23388
26	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,0500		5125,00	20756
27	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,9000		10150,00	9135
28	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		15791,00	47373
29	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		5964,00	17892
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
39	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
42	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
43	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
44	1124-0108-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	1,0000		25446,10	25446
		Итого оплата труда:				17430,86	17431
		Итого эксплуатация машин:				10115,66	10116
		Итого материалов:				403,41	403
		Накладные расходы	%	99		17256,56	17257
		Сметная прибыль	%	8		3416,21	3416
		Сметная стоимость:				46118,87	46119
45	2304-0908-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		238278,00	238278
46	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
47	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
49	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6714,00	13428
4.2	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	2006,0000		563,76	1130903
		Итого оплата труда:				150,32	301533
		Итого эксплуатация машин:				23,25	46647
		Итого материалов:				395,89	794148
		Накладные расходы	%	72		108,23	217104
		Сметная прибыль	%	8		53,76	107841
		Сметная стоимость:				725,75	1455847
5.2	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	20,0600		1772,00	35546
6.2	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	2006,0000		302,49	606800
		Итого оплата труда:				156,11	313160
		Итого эксплуатация машин:				144,84	290549
		Итого материалов:				40,39	81028
		Накладные расходы	%	72		112,40	225475
		Сметная прибыль	%	8		33,19	66582
		Сметная стоимость:				448,08	898858
7.2	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,0060		372822,00	747881
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					

1	2	3	4	5	6	7	8
0.2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,7500		2347,82	1761
		Итого оплата труда:				1734,86	1301
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	775
		Накладные расходы	%	108		1873,65	1405
		Сметная прибыль	%	8		337,72	253
		Сметная стоимость:				4559,19	3419
1.2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	15,0000		627,83	9418
		Итого оплата труда:				79,93	1199
		Итого эксплуатация машин:				186,25	2794
		Итого материалов:				408,98	6135
		Накладные расходы	%	108		86,32	1295
		Сметная прибыль	%	8		57,13	857
		Сметная стоимость:				771,29	11569
2.2	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	15,0000		446,68	6700
		Итого оплата труда:				34,18	513
		Итого эксплуатация машин:				107,58	1614
		Итого материалов:				334,02	5010
		Накладные расходы	%	108		36,92	554
		Сметная прибыль	%	8		38,69	580
		Сметная стоимость:				522,29	7834
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
5.2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	10,0000		317,45	3175
		Итого оплата труда:				131,63	1316
		Итого эксплуатация машин:				230,05	2301
		Накладные расходы	%	108		142,16	1422
		Сметная прибыль	%	8		36,77	368
		Сметная стоимость:				496,38	4964
6.2	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	50,0000		110,52	5526

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				43,95	2197
		Итого эксплуатация машин:				90,71	4535
		Итого материалов:				0,32	16
		Накладные расходы	%	108		47,46	2373
		Сметная прибыль	%	8		12,64	632
		Сметная стоимость:				170,62	8531
7.2	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	50,0000		111,79	5589
		Итого оплата труда:				51,32	2566
		Итого эксплуатация машин:				81,11	4055
		Итого материалов:				0,24	12
		Накладные расходы	%	108		55,42	2771
		Сметная прибыль	%	8		13,38	669
		Сметная стоимость:				180,59	9029
8.2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,0000		1373,00	13730
2.2	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопиядним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	167,0000		1363,23	227659
		Итого оплата труда:				1231,00	205577
		Итого эксплуатация машин:				49,50	8267
		Итого материалов:				82,73	13816
		Накладные расходы	%	61		750,91	125402
		Сметная прибыль	%	8		169,13	28245
		Сметная стоимость:				2283,27	381306
3.2	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	167,0000		254,80	42552
		Итого оплата труда:				254,80	42552
		Накладные расходы	%	61		155,43	25956
		Сметная прибыль	%	8		32,82	5481
		Сметная стоимость:				443,05	73989
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				19983108
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2765878
	Материалы -		Тенге				889607
	Всего заработная плата -		Тенге				871419
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				747881
		Накладные расходы -	Тенге				599182

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				599182
		Сметная прибыль -	Тенге				269205
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3634265
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				798
		Сметная заработная плата -	Тенге				871419
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5024397
	Материалы -		Тенге				872843
	Всего заработная плата -		Тенге				2665210
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				35546
	Местные материалы -		Тенге				28773
	Транспортные расходы -		Тенге				74740
		Накладные расходы -	Тенге				2226280
		Накладные НУЧП -	Тенге				2226280
		Сметная прибыль -	Тенге				580054
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7830732
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2912
		Сметная заработная плата -	Тенге				2665210
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12192833
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12192833
		Сметная прибыль -	Тенге				975427
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				13168260
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24633256
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3710
		Сметная заработная плата -	Тенге				3536630
Локальная ресурсная смета 2-1доб.							
РАЗДЕЛ 1. Локальная ресурсная смета 2-1-1 Подводящий газопровод аул Жанасаз							
1	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	1422,4000		3793,82	5396337
		Итого оплата труда:				872,69	1241314
		Итого эксплуатация машин:				147,94	210437
		Итого материалов:				2810,50	3997655
		Накладные расходы	%	99		863,96	1228901
		Сметная прибыль	%	8		372,62	530019
		Сметная стоимость:				5030,41	7155257
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5396337
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5396337
	Материалы -		Тенге				3997655
	Всего заработная плата -		Тенге				1241314
		Накладные расходы -	Тенге				1228901

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные НУЧП -	Тенге				1228901
		Сметная прибыль -	Тенге				530019
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7155257
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1501
		Сметная заработная плата -	Тенге				1241314
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7155257
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1501
		Сметная заработная плата -	Тенге				1241314
		РАЗДЕЛ 3. Локальная ресурсная смета 2-1-3 Подводящий газопровод аул Актобе					
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	494,3700		3793,82	1875553
		Итого оплата труда:				872,69	431432
		Итого эксплуатация машин:				147,94	73140
		Итого материалов:				2810,50	1389427
		Накладные расходы	%	99		863,96	427117
		Сметная прибыль	%	8		372,62	184214
		Сметная стоимость:				5030,41	2486884
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1875553
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1875553
	Материалы -		Тенге				1389427
	Всего заработная плата -		Тенге				431432
		Накладные расходы -	Тенге				427117
		Накладные НУЧП -	Тенге				427117
		Сметная прибыль -	Тенге				184214
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2486884
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				522
		Сметная заработная плата -	Тенге				431432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2486884
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				522
		Сметная заработная плата -	Тенге				431432
		РАЗДЕЛ 17. Локальная ресурсная смета 2-1-17 Подводящий газопровод аул Мадимир					
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	3951,3325		3793,82	14990664
		Итого оплата труда:				872,69	3448288
		Итого эксплуатация машин:				147,94	584580
		Итого материалов:				2810,50	11105220
		Накладные расходы	%	99		863,96	3413805

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		372,62	1472358
		Сметная стоимость:				5030,41	19876827
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				14990664
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14990664
	Материалы -		Тенге				11105220
	Всего заработная плата -		Тенге				3448288
		Накладные расходы -	Тенге				3413805
		Накладные НУЧП -	Тенге				3413805
		Сметная прибыль -	Тенге				1472358
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19876827
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4169
		Сметная заработная плата -	Тенге				3448288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				19876827
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4169
		Сметная заработная плата -	Тенге				3448288
		РАЗДЕЛ 19. Локальная ресурсная смета 2-1-19 Подводящий газопровод аул Абай					
24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	416,5100		3793,82	1580166
		Итого оплата труда:				872,69	363484
		Итого эксплуатация машин:				147,94	61621
		Итого материалов:				2810,50	1170601
		Накладные расходы	%	99		863,96	359849
		Сметная прибыль	%	8		372,62	155201
		Сметная стоимость:				5030,41	2095217
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				1580166
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1580166
	Материалы -		Тенге				1170601
	Всего заработная плата -		Тенге				363484
		Накладные расходы -	Тенге				359849
		Накладные НУЧП -	Тенге				359849
		Сметная прибыль -	Тенге				155201
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2095217
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				439
		Сметная заработная плата -	Тенге				363484
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2095217
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				439
		Сметная заработная плата -	Тенге				363484

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				142372789
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				18004185
	Материалы -		Тенге				5825334
	Всего заработная плата -		Тенге				5594605
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4902982
		Накладные расходы -	Тенге				3855990
		Накладные НУЧП -	Тенге				3855990
		Сметная прибыль -	Тенге				1748814
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				23608989
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5138
		Сметная заработная плата -	Тенге				5594605
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				53034962
	Материалы -		Тенге				22385559
	Всего заработная плата -		Тенге				21500245
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				233036
	Местные материалы -		Тенге				70000
	Транспортные расходы -		Тенге				533131
		Накладные расходы -	Тенге				18561690
		Накладные НУЧП -	Тенге				18561690
		Сметная прибыль -	Тенге				5727732
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				77324384
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24403
		Сметная заработная плата -	Тенге				21500245
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				71333643
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				71333643
		Сметная прибыль -	Тенге				5706691
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				77040334
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				177973707
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29541
		Сметная заработная плата -	Тенге				27094850
		Итого					**177 973 707**
		В том числе оборудование					**0**
		Итого без оборудования					**177 973 707**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**5 161 238**
		Итого:					**183 134 945**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**2 142 679**
		Итого					**185 277 623**
		непредвиденные затраты 2%					**3 705 552**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого сметная стоимость					**188 983 175**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**198 412 698**
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**178 571 428,57**
		НДС 12%					**21 428 571,43**
		ИТОГО:					**200 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела газификации
КГУ " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
_____**Кожаков М.**

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
_____Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
прораб ТОО «JANA KZ QURYLYS»
_____Жусипов А.

Автор:
ГИП ТОО «Казрегжилпроект»
_____Жумашев Б.