Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2021 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Дополнительное соглашение №5 от 30.11.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	2 634 779 143,60				600 950 293,60				200 000 000,00			
2	в т.ч. НДС	282 297 765,39				64 387 531,46				21 428 571,43			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	2 352 481 378,21				536 562 762,14				178 571 428,57			
6	Оплата суммы НДС	282 297 765,39				64 387 531,46				21 428 571,43			
	Всего	**2 634 779 143,60**				**600 950 293,60**				**200 000 000,00**			
	Итого к оплате с НДС									**200 000 000,00**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.

Сдал:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 30.03.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №03 от 19.12.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №04 от 01.02.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №05 от 30.11.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №12
выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1-20					
		РАЗДЕЛ 1. Акшолак ауылы					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	2377,9000		22,71	54014
		Итого оплата труда:				8,38	19918
		Итого эксплуатация машин:				22,71	54014
		Накладные расходы	%	72		6,03	14341
		Сметная прибыль	%	8		2,30	5468
		Сметная стоимость:				31,05	73824
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	2377,9000		19,66	46747
		Итого оплата труда:				7,25	17239
		Итого эксплуатация машин:				19,66	46747

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		5,22	12412
		Сметная прибыль	%	8		1,99	4733
		Сметная стоимость:				26,87	63891
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17696,0000		235,03	4159006
		Итого оплата труда:				59,19	1047343
		Итого эксплуатация машин:				224,12	3966010
		Накладные расходы	%	72		42,61	754087
		Сметная прибыль	%	8		22,21	393047
		Сметная стоимость:				299,85	5306140
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1161,3000		2565,31	2979097
		Итого оплата труда:				2565,31	2979097
		Накладные расходы	%	72		1847,02	2144950
		Сметная прибыль	%	8		352,99	409924
		Сметная стоимость:				4765,32	5533970
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2654,4000		990,99	2630484
		Итого оплата труда:				990,99	2630484
		Накладные расходы	%	72		713,51	1893948
		Сметная прибыль	%	8		136,36	361955
		Сметная стоимость:				1840,86	4886387
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14760,3004		15,69	231648
		Итого оплата труда:				5,79	85424
		Итого эксплуатация машин:				15,69	231648
		Накладные расходы	%	72		4,17	61505
		Сметная прибыль	%	8		1,59	23452
		Сметная стоимость:				21,45	316606
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14760,3004		129,76	1915370
		Итого оплата труда:				95,48	1409350
		Итого эксплуатация машин:				62,27	919050
		Накладные расходы	%	72		68,75	1014732
		Сметная прибыль	%	8		15,88	234408

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				214,39	3164511
8	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1442,5996		315,28	454826
		Итого оплата труда:				83,63	120646
		Итого эксплуатация машин:				304,79	439686
		Итого материалов:				0,12	173
		Накладные расходы	%	72		60,21	86865
		Сметная прибыль	%	8		30,04	43335
		Сметная стоимость:				405,54	585026
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2524,5493		192,00	484713
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1442,5996		14,52	20942
		Итого оплата труда:				6,61	9542
		Итого эксплуатация машин:				12,44	17942
		Итого материалов:				0,05	69
		Накладные расходы	%	72		4,76	6870
		Сметная прибыль	%	8		1,54	2225
		Сметная стоимость:				20,82	30037
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1161,3000		3793,82	4405769
		Итого оплата труда:				872,69	1013455
		Итого эксплуатация машин:				147,94	171809
		Итого материалов:				2810,50	3263834
		Накладные расходы	%	99		863,96	1003320
		Сметная прибыль	%	8		372,62	432727
		Сметная стоимость:				5030,41	5841816
		Трубопроводы					
69	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	8,8510		350635,23	3103472
		Итого оплата труда:				267889,48	2371090
		Итого эксплуатация машин:				107427,91	950844
		Итого материалов:				3667,32	32459
		Накладные расходы	%	99		265210,59	2347379
		Сметная прибыль	%	8		49267,67	436068
		Сметная стоимость:				665113,48	5886919

1	2	3	4	5	6	7	8
70	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2647,7490		3142,00	8319227
71	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,0670		291444,31	602415
		Итого оплата труда:				221321,54	457472
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	190619
		Итого материалов:				2314,32	4784
		Накладные расходы	%	99		219108,32	452897
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	84425
		Сметная стоимость:				551396,85	1139737
72	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2087,6700		1627,00	3396639
73	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1420		255519,38	36284
		Итого оплата труда:				200730,10	28504
		Итого эксплуатация машин:				72800,22	10338
		Итого материалов:				1034,16	147
		Накладные расходы	%	99		198722,80	28219
		Сметная прибыль	%	8		36339,37	5160
		Сметная стоимость:				490581,55	69663
74	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	143,4200		835,00	119756
		Футляр					
84	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0320		464940,00	14878
		Итого оплата труда:				330994,02	10592
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	5428
		Итого материалов:				9884,04	316
		Накладные расходы	%	99		327684,08	10486
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	2029
		Сметная стоимость:				856034,01	27393
85	2301-0502-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 180x 10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,3200		4426,00	143048

1	2	3	4	5	6	7	8
86	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32,0000		1058,94	33886
		Итого оплата труда:				901,52	28849
		Итого эксплуатация машин:				7,02	225
		Итого материалов:				152,21	4871
		Накладные расходы	%	99		892,50	28560
		Сметная прибыль	%	8		156,12	4996
		Сметная стоимость:				2107,56	67442
87	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,1700		540548,22	91893
		Итого оплата труда:				363672,86	61824
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	36290
		Итого материалов:				21692,04	3688
		Накладные расходы	%	99		360036,13	61206
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	12248
		Сметная стоимость:				972631,10	165347
88	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315 x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	171,7000		13470,00	2312799
89	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	170,0000		1171,69	199187
		Итого оплата труда:				958,23	162899
		Итого эксплуатация машин:				7,51	1277
		Итого материалов:				207,98	35356
		Накладные расходы	%	99		948,65	161270
		Сметная прибыль	%	8		169,63	28837
		Сметная стоимость:				2289,96	389293
90	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	20,0000		28464,91	569298
		Итого оплата труда:				7747,67	154953
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	61427
		Итого материалов:				17699,17	353983
		Накладные расходы	%	99		7670,19	153404
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	57816

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				39025,92	780518
				Узел выхода газопровода д=125 мм			
107	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0050		970611,07	4853
		Итого оплата труда:				574737,31	2874
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	2305
		Итого материалов:				69999,71	350
		Накладные расходы	%	99		568989,94	2845
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	616
		Сметная стоимость:				1662769,09	8314
108	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200		4731,00	23750
109	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16,0000		1202,63	19242
		Итого оплата труда:				608,09	9729
		Итого эксплуатация машин:				796,91	12751
		Накладные расходы	%	99		602,01	9632
		Сметная прибыль	%	8		144,37	2310
		Сметная стоимость:				1949,01	31184
110	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,8000		5125,00	4100
111	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,2800		3142,00	16590
112	2302-0304-2223 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		11868,00	47472
113	2302-0302-2611 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		3136,00	12544
114	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1115		1208295,65	134672
		Итого оплата труда:				518062,48	57741
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	49895
		Итого материалов:				362253,46	40375
		Накладные расходы	%	99		512881,86	57164
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	15347

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1858871,71	207182
115	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0012		218,00	1
116	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1200		3793,82	455
		Итого оплата труда:				872,69	105
		Итого эксплуатация машин:				147,94	18
		Итого материалов:				2810,50	337
		Накладные расходы	%	99		863,96	104
		Сметная прибыль	%	8		372,62	45
		Сметная стоимость:				5030,41	604
117	1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0050		214062,63	1070
		Итого оплата труда:				54313,72	272
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	148
		Итого материалов:				141134,32	706
		Накладные расходы	%	99		53770,58	269
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	107
		Сметная стоимость:				289259,87	1446
118	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	4,0000		2069,02	8276
		Итого оплата труда:				814,07	3256
		Итого эксплуатация машин:				4,89	20
		Итого материалов:				1252,20	5009
		Накладные расходы	%	118		960,60	3842
		Сметная прибыль	%	8		242,37	969
		Сметная стоимость:				3272,00	13088
119	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	4,0000		1364,00	5456
120	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0013		970611,07	1213
		Итого оплата труда:				574737,31	718
		Итого эксплуатация машин:				461067,36	576
		Итого материалов:				69999,71	87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		568989,94	711
		Сметная прибыль	%	8		123168,08	154
		Сметная стоимость:				1662769,09	2078
121	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2550		4731,00	5937
122	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796
123	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2000		5125,00	1025
124	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		1627,00	2148
125	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6827,00	6827
126	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1574,00	1574
127	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0279		1208295,65	33668
		Итого оплата труда:				518062,48	14435
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	12474
		Итого материалов:				362253,46	10094
		Накладные расходы	%	99		512881,86	14291
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	3837
		Сметная стоимость:				1858871,71	51796
128	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0003		218,00	1
129	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0300		3793,82	114
		Итого оплата труда:				872,69	26
		Итого эксплуатация машин:				147,94	4
		Итого материалов:				2810,50	84
		Накладные расходы	%	99		863,96	26
		Сметная прибыль	%	8		372,62	11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5030,41	151
130	1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0013		214062,63	278
		Итого оплата труда:				54313,72	71
		Итого эксплуатация машин:				29605,51	38
		Итого материалов:				141134,32	183
		Накладные расходы	%	99		53770,58	70
		Сметная прибыль	%	8		21426,66	28
		Сметная стоимость:				289259,87	376
131	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1,0000		2069,02	2069
		Итого оплата труда:				814,07	814
		Итого эксплуатация машин:				4,89	5
		Итого материалов:				1252,20	1252
		Накладные расходы	%	118		960,60	961
		Сметная прибыль	%	8		242,37	242
		Сметная стоимость:				3272,00	3272
132	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
133	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0013		642042,79	835
		Итого оплата труда:				498784,42	648
		Итого эксплуатация машин:				214790,03	279
		Итого материалов:				15764,76	20
		Накладные расходы	%	99		493796,58	642
		Сметная прибыль	%	8		90867,15	118
		Сметная стоимость:				1226706,52	1595
134	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052		1978,00	2582
135	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796
136	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2500		2411,00	603
137	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,3200		835,00	1102
138	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		964,00	964
139	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6589,00	6589
140	1 122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0256		1208295,65	30908
		Итого оплата труда:				518062,48	13252
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	11451
		Итого материалов:				362253,46	9266
		Накладные расходы	%	99		512881,86	13120
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	3522
		Сметная стоимость:				1858871,71	47550
141	2 113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0003		218,00	1
142	1 123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,1000		3793,82	379
		Итого оплата труда:				872,69	87
		Итого эксплуатация машин:				147,94	15
		Итого материалов:				2810,50	281
		Накладные расходы	%	99		863,96	86
		Сметная прибыль	%	8		372,62	37
		Сметная стоимость:				5030,41	503
143	1 122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0013		136324,35	177
		Итого оплата труда:				49494,97	64
		Итого эксплуатация машин:				26411,85	34
		Итого материалов:				70135,30	91
		Накладные расходы	%	99		49000,02	64
		Сметная прибыль	%	8		14825,95	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				200150,32	260
144	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1,0000		2069,02	2069
		Итого оплата труда:				814,07	814
		Итого эксплуатация машин:				4,89	5
		Итого материалов:				1252,20	1252
		Накладные расходы	%	118		960,60	961
		Сметная прибыль	%	8		242,37	242
		Сметная стоимость:				3272,00	3272
145	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 125 мм - 1 шт					
146	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
147	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
148	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000		631,00	2524
		Итого оплата труда:				631,00	2524
		Накладные расходы	%	72		454,32	1817
		Сметная прибыль	%	8		86,83	347
		Сметная стоимость:				1172,15	4689
149	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220

1	2	3	4	5	6	7	8
150	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
151	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
152	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
153	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
154	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15274,31	30549
		Итого оплата труда:				11321,40	22643
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	10162
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		11208,19	22416
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	4237
		Сметная стоимость:				28601,10	57202
155	2304-0908-0108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		171766,00	343532
156	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
157	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
158	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
159	2302-0304-2611 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		5053,00	10106
160	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм - 1 шт					
161	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
162	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
163	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000		631,00	2524
		Итого оплата труда:				631,00	2524

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		454,32	1817
		Сметная прибыль	%	8		86,83	347
		Сметная стоимость:				1172,15	4689
164	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220
165	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
166	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
167	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
168	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
169	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15274,31	30549
		Итого оплата труда:				11321,40	22643
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	10162
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		11208,19	22416
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	4237

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				28601,10	57202
170	2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		106830,00	213660
171	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
172	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
173	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
174	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2844,00	5688
175	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм - 1 шт					
176	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
177	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
178	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
179	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
180	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
181	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
182	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
183	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
184	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,0000		11922,32	11922

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				9236,47	9236
		Итого эксплуатация машин:				3486,37	3486
		Итого материалов:				141,05	141
		Накладные расходы	%	99		9144,10	9144
		Сметная прибыль	%	8		1685,31	1685
		Сметная стоимость:				22751,74	22752
185	2304-0908-0105 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм	шт.	1,0000		80364,00	80364
186	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553
187	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
188	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
189	2302-0304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2624,00	5248
190	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ					
196	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
197	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
201	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		982,00	1972

1	2	3	4	5	6	7	8
204	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33206,00	66412
206	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1637,00	6548
207	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		417,00	417
208	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
		Обвязка ГРПШ-400					
214	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
215	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
219	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0200		1277,00	2580
221	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0200		982,00	1984
224	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		33206,00	33206
226	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1637,00	3274
229	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		48331,00	48331
230	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2403,00	4806
231	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
232	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		549,00	549
233	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		552,00	552

1	2	3	4	5	6	7	8
235	Перечень оборуд., материалов п.7	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-0,3-БМ-У1 с регулятором давления РДСК-50БМ	к-т	1,0000		143194,07	143194
236	Перечень оборуд., материалов п.1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М	к-т	1,0000		126347,71	126348
238	Перечень оборуд., материалов п.4	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-400	к-т	1,0000		672807,24	672807
239	Перечень оборуд., материалов п.2	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-250	к-т	1,0000		666011,20	666011
240	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000		2966,00	5932
242	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0000		526,00	2630
		Ограждение ГРПШ					
257	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6040		207120,00	125100
258	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0520		204776,00	10648
259	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,2000		2549,00	28549
260	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112		200630,00	2239
261	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	61,6000		1149,00	70778
262	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		417,00	1668
		Молниеотвод высотой 6,0м					
285	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0523		200630,00	211128
286	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0904		235804,00	21317
289	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,0400		629,00	1912

1	2	3	4	5	6	7	8
290	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,6000		2029,00	15420
291	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		1148,00	3444
292	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		456,00	1368
293	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0000		282,00	564
301	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20,0000		1202,63	24053
		Итого оплата труда:				608,09	12162
		Итого эксплуатация машин:				796,91	15938
		Накладные расходы	%	99		602,01	12040
		Сметная прибыль	%	8		144,37	2887
		Сметная стоимость:				1949,01	38980
302	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		964,00	964
303	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000		1574,00	14166
304	2302-0304-0809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		4716,00	14148
305	2302-0304-0609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		6700,00	6700
306	2302-0302-2611 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3136,00	6272
307	2302-0303-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		2412,00	2412
308	2302-0303-0507 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		1356,00	4068
309	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		1612,00	6448
310	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000		1772,21	1772
		Итого оплата труда:				896,88	897
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	1173
		Накладные расходы	%	99		887,91	888
		Сметная прибыль	%	8		212,81	213
		Сметная стоимость:				2872,92	2873

1	2	3	4	5	6	7	8
311	2302-0302-3311 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x125x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		4885,00	4885
312	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,0000		1202,63	3608
		Итого оплата труда:				608,09	1824
		Итого эксплуатация машин:				796,91	2391
		Накладные расходы	%	99		602,01	1806
		Сметная прибыль	%	8		144,37	433
		Сметная стоимость:				1949,01	5847
313	2302-0302-6127 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		1835,00	3670
314	2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1168,00	1168
340	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	11060,0000		563,76	6235187
		Итого оплата труда:				150,32	1662493
		Итого эксплуатация машин:				23,25	257185
		Итого материалов:				395,89	4378505
		Накладные расходы	%	72		108,23	1196995
		Сметная прибыль	%	8		53,76	594575
		Сметная стоимость:				725,75	8026756
341	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	110,6000		1772,00	195983
342	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	11060,0000		302,49	3345569
		Итого оплата труда:				156,11	1726595
		Итого эксплуатация машин:				144,84	1601928
		Итого материалов:				40,39	446745
		Накладные расходы	%	72		112,40	1243149
		Сметная прибыль	%	8		33,19	367097
		Сметная стоимость:				448,08	4955815
343	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	11,0600		372822,00	4123411
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					

1	2	3	4	5	6	7	8
355	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см 2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	11,0600		1096193,14	12123896
		Итого оплата труда:				300758,10	3326385
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	10422225
		Итого материалов:				8346,15	92308
		Накладные расходы	%	91		273689,87	3027010
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	1212072
		Сметная стоимость:				1479473,65	16362979
358	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	921,0000		254,80	234671
		Итого оплата труда:				254,80	234671
		Накладные расходы	%	61		155,43	143149
		Сметная прибыль	%	8		32,82	30226
		Сметная стоимость:				443,05	408046
359	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопиродним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	921,0000		2623,93	2416639
		Итого оплата труда:				2462,00	2267502
		Итого эксплуатация машин:				79,20	72943
		Итого материалов:				82,73	76194
		Накладные расходы	%	61		1501,82	1383176
		Сметная прибыль	%	8		330,06	303985
		Сметная стоимость:				4455,81	4103801
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				68807854
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				16405891
	Материалы -		Тенге				4904520
	Всего заработная плата -		Тенге				5934247
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4123411
		Накладные расходы -	Тенге				3992690
		Накладные НУЧП -	Тенге				3992690
		Сметная прибыль -	Тенге				1631887
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				22030468
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5319
		Сметная заработная плата -	Тенге				5934247
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				36895785

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				3876371
	Всего заработная плата -		Тенге				16133055
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2306329
	Местные материалы -		Тенге				42062
	Транспортные расходы -		Тенге				484713
		Накладные расходы -	Тенге				13459378
		Накладные НУЧП -	Тенге				13459378
		Сметная прибыль -	Тенге				4028413
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				54383575
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17124
		Сметная заработная плата -	Тенге				16133055
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15506178
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				15506178
		Сметная прибыль -	Тенге				1240494
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16746672
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93160715
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22443
		Сметная заработная плата -	Тенге				22067302
		Локальная ресурсная смета №2-1-21					
		РАЗДЕЛ 2. Кенес ауылы					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	1509,7300		22,71	34294
		Итого оплата труда:				8,38	12646
		Итого эксплуатация машин:				22,71	34294
		Накладные расходы	%	72		6,03	9105
		Сметная прибыль	%	8		2,30	3472
		Сметная стоимость:				31,05	46871
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	1509,7300		19,66	29679
		Итого оплата труда:				7,25	10945
		Итого эксплуатация машин:				19,66	29679
		Накладные расходы	%	72		5,22	7880
		Сметная прибыль	%	8		1,99	3005
		Сметная стоимость:				26,87	40564
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11235,2000		146,79	1649228
		Итого оплата труда:				36,96	415259

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				139,99	1572771
		Накладные расходы	%	72		26,61	298987
		Сметная прибыль	%	8		13,87	155857
		Сметная стоимость:				187,28	2104072
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	737,3100		1220,59	899955
		Итого оплата труда:				1220,59	899955
		Накладные расходы	%	72		878,83	647967
		Сметная прибыль	%	8		167,95	123834
		Сметная стоимость:				2267,37	1671756
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1685,2800		631,00	1063420
		Итого оплата труда:				631,00	1063420
		Накладные расходы	%	72		454,32	765662
		Сметная прибыль	%	8		86,83	146327
		Сметная стоимость:				1172,15	1975409
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9371,3234		13,13	123077
		Итого оплата труда:				4,84	45387
		Итого эксплуатация машин:				13,13	123077
		Накладные расходы	%	72		3,49	32678
		Сметная прибыль	%	8		1,33	12460
		Сметная стоимость:				17,95	168216
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9371,3234		129,76	1216070
		Итого оплата труда:				95,48	894797
		Итого эксплуатация машин:				62,27	583505
		Накладные расходы	%	72		68,75	644254
		Сметная прибыль	%	8		15,88	148826
		Сметная стоимость:				214,39	2009150
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	915,9066		201,81	184844
		Итого оплата труда:				53,53	49032
		Итого эксплуатация машин:				195,12	178710
		Итого материалов:				0,07	66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		38,54	35303
		Сметная прибыль	%	8		19,23	17612
		Сметная стоимость:				259,59	237758
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1602,8366		192,00	307745
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	915,9066		14,52	13296
		Итого оплата труда:				6,61	6058
		Итого эксплуатация машин:				12,44	11391
		Итого материалов:				0,05	44
		Накладные расходы	%	72		4,76	4362
		Сметная прибыль	%	8		1,54	1413
		Сметная стоимость:				20,82	19071
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	737,3100		3793,82	2797225
		Итого оплата труда:				872,69	643443
		Итого эксплуатация машин:				147,94	109081
		Итого материалов:				2810,50	2072210
		Накладные расходы	%	99		863,96	637009
		Сметная прибыль	%	8		372,62	274739
		Сметная стоимость:				5030,41	3708972
		Трубопроводы					
13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	7,0220		464940,00	3264809
		Итого оплата труда:				330994,02	2324240
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	1191128
		Итого материалов:				9884,04	69406
		Накладные расходы	%	99		327684,08	2300998
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	445265
		Сметная стоимость:				856034,01	6011071
		Футляр					
16	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	70,0000		33720,26	2360419
		Итого оплата труда:				12751,07	892575
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	1380932
		Итого материалов:				5456,51	381956
		Накладные расходы	%	91		11603,48	812243

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	253813
		Сметная стоимость:				48949,64	3426475
17	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	70,0000		7077,67	495437
		Итого оплата труда:				2217,81	155246
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	400530
		Итого материалов:				337,86	23650
		Накладные расходы	%	91		2018,20	141274
		Сметная прибыль	%	8		727,67	50937
		Сметная стоимость:				9823,55	687648
18	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,1000		540548,22	54055
		Итого оплата труда:				363672,86	36367
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	21347
		Итого материалов:				21692,04	2169
		Накладные расходы	%	99		360036,13	36004
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	7205
		Сметная стоимость:				972631,10	97263
19	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	141,4000		13470,00	1904658
20	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	100,0000		1171,69	117169
		Итого оплата труда:				958,23	95823
		Итого эксплуатация машин:				7,51	751
		Итого материалов:				207,98	20798
		Накладные расходы	%	99		948,65	94865
		Сметная прибыль	%	8		169,63	16963
		Сметная стоимость:				2289,96	228996
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11,0000		28464,91	313114
		Итого оплата труда:				7747,67	85224
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	33785

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				17699,17	194691
		Накладные расходы	%	99		7670,19	84372
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	31799
		Сметная стоимость:				39025,92	429285
				Узел выхода газопровода д=200 мм			
22	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0039		1289044,47	5027
		Итого оплата труда:				771260,61	3008
		Итого эксплуатация машин:				613594,68	2393
		Итого материалов:				86273,79	336
		Накладные расходы	%	99		763548,00	2978
		Сметная прибыль	%	8		164207,40	640
		Сметная стоимость:				2216799,87	8646
23	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,9156		14828,00	58061
24	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12,0000		1202,63	14432
		Итого оплата труда:				608,09	7297
		Итого эксплуатация машин:				796,91	9563
		Накладные расходы	%	99		602,01	7224
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1732
		Сметная стоимость:				1949,01	23388
25	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,0500		6517,00	26394
26	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,9000		8007,00	7206
27	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		20780,00	62340
28	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		14396,00	43188
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0629		1208295,65	76054
		Итого оплата труда:				518062,48	32608
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	28177

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				362253,46	22801
		Накладные расходы	%	99		512881,86	32282
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	8667
		Сметная стоимость:				1858871,71	117003
30	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0009		218,00	1
31	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,0900		3793,82	341
		Итого оплата труда:				872,69	79
		Итого эксплуатация машин:				147,94	13
		Итого материалов:				2810,50	253
		Накладные расходы	%	99		863,96	78
		Сметная прибыль	%	8		372,62	34
		Сметная стоимость:				5030,41	453
32	1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0050		255662,19	1266
		Итого оплата труда:				59375,39	294
		Итого эксплуатация машин:				32709,42	162
		Итого материалов:				175862,77	871
		Накладные расходы	%	99		58781,64	291
		Сметная прибыль	%	8		25155,51	125
		Сметная стоимость:				339599,33	1681
33	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	3,0000		2069,02	6207
		Итого оплата труда:				814,07	2442
		Итого эксплуатация машин:				4,89	15
		Итого материалов:				1252,20	3757
		Накладные расходы	%	118		960,60	2882
		Сметная прибыль	%	8		242,37	727
		Сметная стоимость:				3272,00	9816
34	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	3,0000		1364,00	4092
		Кран полиэтиленовый диаметром 200 мм - 1 шт					
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
36	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
38	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
39	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
40	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
41	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
42	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
43	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2,0000		33008,16	66016
		Итого оплата труда:				21990,01	43980
		Итого эксплуатация машин:				13548,53	27097
		Итого материалов:				772,80	1546
		Накладные расходы	%	99		21770,11	43540
		Сметная прибыль	%	8		4382,26	8765
		Сметная стоимость:				59160,53	118321
44	2304-0908-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		465450,00	930900
45	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
46	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
47	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
48	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		14396,00	28792
49	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364

1	2	3	4	5	6	7	8
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
56	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
60	2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0200		2791,00	5638
62	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0200		982,00	1984
65	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		33206,00	33206
67	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1637,00	3274
70	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		48331,00	48331
71	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2403,00	4806
72	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
73	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		3661,00	7322
74	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,0000		1400,00	5600
76	Перечень оборуд., материалов п.11	Стоимость газорегуляторного пункта УГРШ-50Н-ЭК с регулятором давления РДП-50Н(В)	к-т	1,0000		985512,13	985512
78	Перечень оборуд., материалов п.6	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-1600	к-т	1,0000		939755,40	939755
79	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966

1	2	3	4	5	6	7	8
81	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Ограждение ГРПШ					
96	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3020		207120,00	62550
97	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0260		204776,00	5324
98	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6000		2549,00	14274
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		200630,00	1120
100	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
101	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834
		Молниеотвод высотой 6,0м					
120	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
121	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
124	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200		629,00	956
125	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
126	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
127	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
128	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
136	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9,0000		1202,63	10824
		Итого оплата труда:				608,09	5473
		Итого эксплуатация машин:				796,91	7172
		Накладные расходы	%	99		602,01	5418
		Сметная прибыль	%	8		144,37	1299

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1949,01	17541
137	2302-0302-2615 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		10268,00	51340
138	2302-0303-0511 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		4332,00	17328
139	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,0000		3661,00	10983
140	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,0000		1400,00	1400
141	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
157	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	7022,0000		563,76	3958724
		Итого оплата труда:				150,32	1055518
		Итого эксплуатация машин:				23,25	163287
		Итого материалов:				395,89	2779915
		Накладные расходы	%	72		108,23	759973
		Сметная прибыль	%	8		53,76	377496
		Сметная стоимость:				725,75	5096192
158	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	70,2200		1772,00	124430
159	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	7022,0000		302,49	2124104
		Итого оплата труда:				156,11	1096216
		Итого эксплуатация машин:				144,84	1017065
		Итого материалов:				40,39	283639
		Накладные расходы	%	72		112,40	789276
		Сметная прибыль	%	8		33,19	233070
		Сметная стоимость:				448,08	3146450
160	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	7,0220		372822,00	2617956

1	2	3	4	5	6	7	8
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					
174	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	7,0220		1096193,14	7697468
		Итого оплата труда:				300758,10	2111923
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	6617076
		Итого материалов:				8346,15	58607
		Накладные расходы	%	91		273689,87	1921850
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	769545
		Сметная стоимость:				1479473,65	10388864
177	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	586,0000		254,80	149313
		Итого оплата труда:				254,80	149313
		Накладные расходы	%	61		155,43	91081
		Сметная прибыль	%	8		32,82	19231
		Сметная стоимость:				443,05	259625
178	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	586,0000		2655,25	1555976
		Итого оплата труда:				2462,00	1442732
		Итого эксплуатация машин:				74,25	43511
		Итого материалов:				119,00	69734
		Накладные расходы	%	61		1501,82	880067
		Сметная прибыль	%	8		332,57	194883
		Сметная стоимость:				4489,64	2630926
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				38885914
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				10426238
	Материалы -		Тенге				3134518
	Всего заработная плата -		Тенге				3760973
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2617956
		Накладные расходы -	Тенге				2530884
		Накладные НУЧП -	Тенге				2530884
		Сметная прибыль -	Тенге				1036570
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				13993692
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3371
		Сметная заработная плата -	Тенге				3760973

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				25129177
	Материалы -		Тенге				2857844
	Всего заработная плата -		Тенге				9844046
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2300008
	Местные материалы -		Тенге				15043
	Транспортные расходы -		Тенге				307745
		Накладные расходы -	Тенге				8575556
		Накладные НУЧП -	Тенге				8575556
		Сметная прибыль -	Тенге				2696379
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				36401112
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10365
		Сметная заработная плата -	Тенге				9844046
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3330499
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3330499
		Сметная прибыль -	Тенге				266440
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3596939
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53991743
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13736
		Сметная заработная плата -	Тенге				13605019
		Локальная ресурсная смета №2-1-8					
		РАЗДЕЛ 3. Тегистик-2 ауылы					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	780,4500		22,71	17728
		Итого оплата труда:				8,38	6537
		Итого эксплуатация машин:				22,71	17728
		Накладные расходы	%	72		6,03	4707
		Сметная прибыль	%	8		2,30	1795
		Сметная стоимость:				31,05	24230
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	780,4500		19,66	15343
		Итого оплата труда:				7,25	5658
		Итого эксплуатация машин:				19,66	15343
		Накладные расходы	%	72		5,22	4074
		Сметная прибыль	%	8		1,99	1553
		Сметная стоимость:				26,87	20970
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5808,0000		146,79	852563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				36,96	214667
		Итого эксплуатация машин:				139,99	813039
		Накладные расходы	%	72		26,61	154560
		Сметная прибыль	%	8		13,87	80570
		Сметная стоимость:				187,28	1087693
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	381,1500		1220,59	465229
		Итого оплата труда:				1220,59	465229
		Накладные расходы	%	72		878,83	334965
		Сметная прибыль	%	8		167,95	64015
		Сметная стоимость:				2267,37	864209
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	871,2000		631,00	549732
		Итого оплата труда:				631,00	549732
		Накладные расходы	%	72		454,32	395807
		Сметная прибыль	%	8		86,83	75643
		Сметная стоимость:				1172,15	1021181
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4822,8200		13,13	63340
		Итого оплата труда:				4,84	23358
		Итого эксплуатация машин:				13,13	63340
		Накладные расходы	%	72		3,49	16817
		Сметная прибыль	%	8		1,33	6413
		Сметная стоимость:				17,95	86570
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4822,8200		129,76	625833
		Итого оплата труда:				95,48	460495
		Итого эксплуатация машин:				62,27	300293
		Накладные расходы	%	72		68,75	331556
		Сметная прибыль	%	8		15,88	76591
		Сметная стоимость:				214,39	1033981
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	495,1300		201,81	99925
		Итого оплата труда:				53,53	26506
		Итого эксплуатация машин:				195,12	96609

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				0,07	36
		Накладные расходы	%	72		38,54	19084
		Сметная прибыль	%	8		19,23	9521
		Сметная стоимость:				259,59	128530
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	866,4775		192,00	166364
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	495,1300		14,52	7188
		Итого оплата труда:				6,61	3275
		Итого эксплуатация машин:				12,44	6158
		Итого материалов:				0,05	24
		Накладные расходы	%	72		4,76	2358
		Сметная прибыль	%	8		1,54	764
		Сметная стоимость:				20,82	10309
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	381,1500		3793,82	1446016
		Итого оплата труда:				872,69	332626
		Итого эксплуатация машин:				147,94	56389
		Итого материалов:				2810,50	1071222
		Накладные расходы	%	99		863,96	329300
		Сметная прибыль	%	8		372,62	142025
		Сметная стоимость:				5030,41	1917341
		Трубопроводы					
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,4400		464940,00	204574
		Итого оплата труда:				330994,02	145637
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	74636
		Итого материалов:				9884,04	4349
		Накладные расходы	%	99		327684,08	144181
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	27900
		Сметная стоимость:				856034,01	376655
13	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200 x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	444,4000		8007,00	3558311
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,0400		291444,31	594546

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				221321,54	451496
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	188129
		Итого материалов:				2314,32	4721
		Накладные расходы	%	99		219108,32	446981
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	83322
		Сметная стоимость:				551396,85	1124850
15	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2060,4000		1627,00	3352271
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,1500		255519,38	293847
		Итого оплата труда:				200730,10	230840
		Итого эксплуатация машин:				72800,22	83720
		Итого материалов:				1034,16	1189
		Накладные расходы	%	99		198722,80	228531
		Сметная прибыль	%	8		36339,37	41790
		Сметная стоимость:				490581,55	564169
17	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1161,5000		835,00	969853
		Футляр					
20	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0170		787639,35	13390
		Итого оплата труда:				528003,62	8976
		Итого эксплуатация машин:				311932,35	5303
		Итого материалов:				32595,00	554
		Накладные расходы	%	99		522723,58	8886
		Сметная прибыль	%	8		104829,03	1782
		Сметная стоимость:				1415191,97	24058
21	2301-0502-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400x 23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	17,1700		21550,00	370014
22	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0820		501399,57	41115
		Итого оплата труда:				347193,12	28470
		Итого эксплуатация машин:				190695,53	15637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				15296,04	1254
		Накладные расходы	%	99		343721,19	28185
		Сметная прибыль	%	8		67609,66	5544
		Сметная стоимость:				912730,42	74844
23	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250х 14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	82,8200		8475,00	701900
24	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0100		464940,00	4649
		Итого оплата труда:				330994,02	3310
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	1696
		Итого материалов:				9884,04	99
		Накладные расходы	%	99		327684,08	3277
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	634
		Сметная стоимость:				856034,01	8560
25	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1000		6517,00	65822
26	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,0000		1234,02	20978
		Итого оплата труда:				959,51	16312
		Итого эксплуатация машин:				8,00	136
		Итого материалов:				268,75	4569
		Накладные расходы	%	99		949,91	16148
		Сметная прибыль	%	8		174,71	2970
		Сметная стоимость:				2358,64	40097
27	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	92,0000		1058,94	97422
		Итого оплата труда:				901,52	82939
		Итого эксплуатация машин:				7,02	646
		Итого материалов:				152,21	14004
		Накладные расходы	%	99		892,50	82110
		Сметная прибыль	%	8		156,12	14363
		Сметная стоимость:				2107,56	193895

1	2	3	4	5	6	7	8
28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11,0000		28464,91	313114
		Итого оплата труда:				7747,67	85224
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	33785
		Итого материалов:				17699,17	194691
		Накладные расходы	%	99		7670,19	84372
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	31799
		Сметная стоимость:				39025,92	429285
29	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0065		642042,79	4173
		Итого оплата труда:				498784,42	3242
		Итого эксплуатация машин:				214790,03	1396
		Итого материалов:				15764,76	102
		Накладные расходы	%	99		493796,58	3210
		Сметная прибыль	%	8		90867,15	591
		Сметная стоимость:				1226706,52	7974
30	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5260		1978,00	12908
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20,0000		1202,63	24053
		Итого оплата труда:				608,09	12162
		Итого эксплуатация машин:				796,91	15938
		Накладные расходы	%	99		602,01	12040
		Сметная прибыль	%	8		144,37	2887
		Сметная стоимость:				1949,01	38980
32	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,2500		2411,00	3014
33	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,6000		835,00	5511
34	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		964,00	4820
35	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000		6589,00	32945

1	2	3	4	5	6	7	8
36	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,1279		1208295,65	154541
		Итого оплата труда:				518062,48	66260
		Итого эксплуатация машин:				447662,39	57256
		Итого материалов:				362253,46	46332
		Накладные расходы	%	99		512881,86	65598
		Сметная прибыль	%	8		137694,20	17611
		Сметная стоимость:				1858871,71	237750
37	2113-0201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0015		218,00	1
38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,5000		3793,82	1897
		Итого оплата труда:				872,69	436
		Итого эксплуатация машин:				147,94	74
		Итого материалов:				2810,50	1405
		Накладные расходы	%	99		863,96	432
		Сметная прибыль	%	8		372,62	186
		Сметная стоимость:				5030,41	2515
39	1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0065		136324,35	886
		Итого оплата труда:				49494,97	322
		Итого эксплуатация машин:				26411,85	172
		Итого материалов:				70135,30	456
		Накладные расходы	%	99		49000,02	319
		Сметная прибыль	%	8		14825,95	96
		Сметная стоимость:				200150,32	1301
40	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	5,0000		2069,02	10345
		Итого оплата труда:				814,07	4070
		Итого эксплуатация машин:				4,89	24
		Итого материалов:				1252,20	6261
		Накладные расходы	%	118		960,60	4803
		Сметная прибыль	%	8		242,37	1212
		Сметная стоимость:				3272,00	16360

1	2	3	4	5	6	7	8
41	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	5,0000		1364,00	6820
		Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм - 1 шт					
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
43	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
44	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000		631,00	2524
		Итого оплата труда:				631,00	2524
		Накладные расходы	%	72		454,32	1817
		Сметная прибыль	%	8		86,83	347
		Сметная стоимость:				1172,15	4689
45	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000		2555,00	10220
46	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
47	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505

1	2	3	4	5	6	7	8
48	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
49	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
50	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,0000		15274,31	30549
		Итого оплата труда:				11321,40	22643
		Итого эксплуатация машин:				5080,99	10162
		Итого материалов:				199,46	399
		Накладные расходы	%	99		11208,19	22416
		Сметная прибыль	%	8		2118,60	4237
		Сметная стоимость:				28601,10	57202
51	2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		106830,00	213660
52	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2,0000		10082,79	20166
		Итого оплата труда:				8597,24	17194
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	2569
		Итого материалов:				615,07	1230
		Накладные расходы	%	61		5244,32	10489
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	2452
		Сметная стоимость:				16553,27	33107
53	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
55	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		2844,00	5688
56	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Кран полиэтиленовый диаметром 200 мм - 1 шт					
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250		18610,33	2326
		Итого оплата труда:				1201,72	150
		Итого эксплуатация машин:				1048,02	131
		Итого материалов:				16553,86	2069
		Накладные расходы	%	91		1093,56	137
		Сметная прибыль	%	8		1576,31	197
		Сметная стоимость:				21280,20	2660
58	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010		33911,65	34
		Итого оплата труда:				7671,17	8
		Итого эксплуатация машин:				1743,18	2
		Итого материалов:				24833,87	25
		Накладные расходы	%	91		6980,76	7
		Сметная прибыль	%	8		3271,39	3
		Сметная стоимость:				44163,81	44
59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000		631,00	2903
		Итого оплата труда:				631,00	2903
		Накладные расходы	%	72		454,32	2090
		Сметная прибыль	%	8		86,83	399
		Сметная стоимость:				1172,15	5392
60	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000		2555,00	11753
61	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм (коверы)	т	0,0063		278360,43	1754
		Итого оплата труда:				32909,52	207
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	85
		Итого материалов:				235709,70	1485

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		32580,42	205
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	157
		Сметная стоимость:				335816,12	2116
62	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000		16505,00	16505
63	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОПТ 4: ОПТ 6)	шт	2,0000		1617,53	3235
		Итого оплата труда:				1019,63	2039
		Итого эксплуатация машин:				55,32	111
		Итого материалов:				552,82	1106
		Накладные расходы	%	118		1203,17	2406
		Сметная прибыль	%	8		225,66	451
		Сметная стоимость:				3046,35	6093
64	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1138		28919,00	3290
65	1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	1,0000		33008,16	33008
		Итого оплата труда:				21990,01	21990
		Итого эксплуатация машин:				13548,53	13549
		Итого материалов:				772,80	773
		Накладные расходы	%	99		21770,11	21770
		Сметная прибыль	%	8		4382,26	4382
		Сметная стоимость:				59160,53	59161
66	2304-0908-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		465450,00	465450
67	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		10082,79	10083
		Итого оплата труда:				8597,24	8597
		Итого эксплуатация машин:				1284,72	1285
		Итого материалов:				615,07	615
		Накладные расходы	%	61		5244,32	5244
		Сметная прибыль	%	8		1226,17	1226
		Сметная стоимость:				16553,27	16553

1	2	3	4	5	6	7	8
68	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000		1202,63	2405
		Итого оплата труда:				608,09	1216
		Итого эксплуатация машин:				796,91	1594
		Накладные расходы	%	99		602,01	1204
		Сметная прибыль	%	8		144,37	289
		Сметная стоимость:				1949,01	3898
70	2302-0304-2615 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		14396,00	28792
71	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000		1364,00	1364
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
77	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0512		207120,00	10600
78	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084		1511016,00	12693
82	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048		982,00	1183
85	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33206,00	66412
87	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1637,00	6548
88	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		417,00	417
89	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
91	Перечень оборуд., материалов п.1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М	к-т	1,0000		126347,71	126348
93	Перечень оборуд., материалов п.2	Стоимость счетчика газа СГ-ЭКВз-Т1-250	к-т	1,0000		666011,20	666011

1	2	3	4	5	6	7	8
94	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
96	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315
		Ограждение ГРПШ					
111	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3020		207120,00	62550
112	2105-0303-0105 РСНБ РК 2015	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,0260		204776,00	5324
113	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6000		2549,00	14274
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056		200630,00	1120
115	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	30,8000		1149,00	35389
116	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000		417,00	834
		Молниеотвод высотой 6,0м					
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5262		200630,00	105564
134	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0452		235804,00	10658
137	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5200		629,00	956
138	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,8000		2029,00	7710
139	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		1148,00	1722
140	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000		456,00	684
141	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		282,00	282
149	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,0000		1202,63	4811
		Итого оплата труда:				608,09	2432
		Итого эксплуатация машин:				796,91	3188

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		602,01	2408
		Сметная прибыль	%	8		144,37	577
		Сметная стоимость:				1949,01	7796
150	2302-0303-1211 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7847,00	7847
151	2302-0303-0511 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		4332,00	4332
152	2302-0303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1194,00	1194
153	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		964,00	964
154	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000		417,00	1668
155	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000		1772,21	1772
		Итого оплата труда:				896,88	897
		Итого эксплуатация машин:				1173,43	1173
		Накладные расходы	%	99		887,91	888
		Сметная прибыль	%	8		212,81	213
		Сметная стоимость:				2872,92	2873
156	2302-0302-3315 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200x200x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		14902,00	14902
157	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3,0000		1202,63	3608
		Итого оплата труда:				608,09	1824
		Итого эксплуатация машин:				796,91	2391
		Накладные расходы	%	99		602,01	1806
		Сметная прибыль	%	8		144,37	433
		Сметная стоимость:				1949,01	5847
158	2302-0302-6144 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		7864,00	7864
159	2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1168,00	1168
160	2302-0304-2415 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		17651,00	17651

1	2	3	4	5	6	7	8
186	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	3630,0000		563,76	2046449
		Итого оплата труда:				150,32	545646
		Итого эксплуатация машин:				23,25	84411
		Итого материалов:				395,89	1437068
		Накладные расходы	%	72		108,23	392865
		Сметная прибыль	%	8		53,76	195145
		Сметная стоимость:				725,75	2634460
187	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	36,3000		1772,00	64324
188	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	3630,0000		302,49	1098048
		Итого оплата труда:				156,11	566685
		Итого эксплуатация машин:				144,84	525768
		Итого материалов:				40,39	146626
		Накладные расходы	%	72		112,40	408014
		Сметная прибыль	%	8		33,19	120485
		Сметная стоимость:				448,08	1626547
189	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,6300		372822,00	1353344
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					
199	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	2,4905		801002,98	1994906
		Итого оплата труда:				222468,10	554059
		Итого эксплуатация машин:				683590,05	1702488
		Итого материалов:				7996,93	19916
		Накладные расходы	%	91		202445,97	504194
		Сметная прибыль	%	8		80275,92	199928
		Сметная стоимость:				1083724,86	2699028
202	1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	36,0000		2670,10	96124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2462,00	88632
		Итого эксплуатация машин:				89,10	3208
		Итого материалов:				119,00	4284
		Накладные расходы	%	61		1501,82	54066
		Сметная прибыль	%	8		333,75	12015
		Сметная стоимость:				4505,67	162204
203	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	170,0000		952,89	161992
		Итого оплата труда:				861,70	146489
		Итого эксплуатация машин:				36,63	6227
		Итого материалов:				54,56	9276
		Накладные расходы	%	61		525,64	89358
		Сметная прибыль	%	8		118,28	20108
		Сметная стоимость:				1596,81	271458
204	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	95,0000		549,66	52217
		Итого оплата труда:				492,40	46778
		Итого эксплуатация машин:				19,80	1881
		Итого материалов:				37,46	3558
		Накладные расходы	%	61		300,36	28535
		Сметная прибыль	%	8		68,00	6460
		Сметная стоимость:				918,02	87212
205	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	36,0000		254,80	9173
		Итого оплата труда:				254,80	9173
		Накладные расходы	%	61		155,43	5595
		Сметная прибыль	%	8		32,82	1181
		Сметная стоимость:				443,05	15950
206	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	170,0000		127,40	21658
		Итого оплата труда:				127,40	21658
		Накладные расходы	%	61		77,71	13211
		Сметная прибыль	%	8		16,41	2790
		Сметная стоимость:				221,52	37659
207	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	95,0000		127,40	12103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				127,40	12103
		Накладные расходы	%	61		77,71	7383
		Сметная прибыль	%	8		16,41	1559
		Сметная стоимость:				221,52	21045
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				24235824
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				4881356
	Материалы -		Тенге				1602657
	Всего заработная плата -		Тенге				1462956
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1353344
		Накладные расходы -	Тенге				1014760
		Накладные НУЧП -	Тенге				1014760
		Сметная прибыль -	Тенге				471689
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				6367806
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1353
		Сметная заработная плата -	Тенге				1462956
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9322017
	Материалы -		Тенге				1381726
	Всего заработная плата -		Тенге				3844292
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1111085
	Местные материалы -		Тенге				28552
	Транспортные расходы -		Тенге				166364
		Накладные расходы -	Тенге				3287609
		Накладные НУЧП -	Тенге				3287609
		Сметная прибыль -	Тенге				1008770
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13618396
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4224
		Сметная заработная плата -	Тенге				3844292
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10032451
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10032451
		Сметная прибыль -	Тенге				802596
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				10835047
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30821248
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5577
		Сметная заработная плата -	Тенге				5307248
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				131929592
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				31713486
	Материалы -		Тенге				9641695

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				11158177
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8094711
		Накладные расходы -	Тенге				7538335
		Накладные НУЧП -	Тенге				7538335
		Сметная прибыль -	Тенге				3140146
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				42391966
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10043
		Сметная заработная плата -	Тенге				11158177
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				71346979
	Материалы -		Тенге				8115940
	Всего заработная плата -		Тенге				29821392
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5717422
	Местные материалы -		Тенге				85656
	Транспортные расходы -		Тенге				958822
		Накладные расходы -	Тенге				25322543
		Накладные НУЧП -	Тенге				25322543
		Сметная прибыль -	Тенге				7733561
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				104403083
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31713
		Сметная заработная плата -	Тенге				29821392
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				28869127
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				28869127
		Сметная прибыль -	Тенге				2309530
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				31178657
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				177973707
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				41756
		Сметная заработная плата -	Тенге				40979569
		Итого					**177 973 707**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**177 973 707**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**5 161 238**
		Итого:					**183 134 945**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**2 142 679**
		Итого					**185 277 623**
		непредвиденные затраты 2%					**3 705 552**
		Итого сметная стоимость					**188 983 175**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**198 412 698**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**178 571 429**
		НДС 12%					**21 428 571**
		ИТОГО:					**200 000 000**

Заказчик:
Руководитель отдела газификации
КГУ " Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____ **Кожаков М.**

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

_____Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
директор ТОО «JANA KZ QURYLYS»

_____Муталиев М.

Автор:
ГИП ТОО «Казремжилпроект»

_____Жумашев Б.