Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2021 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Дополнительное соглашение №5 от 30.11.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	2 829 279 143,76				795 450 293,76				94 500 000,16			
2	в т.ч. НДС	303 137 051,12				85 226 817,19				10 125 000,02			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	2 526 142 092,64				710 223 476,57				84 375 000,14			
6	Оплата суммы НДС	303 137 051,12				85 226 817,19				10 125 000,02			
	Всего	**2 829 279 143,76**				**795 450 293,76**				**94 500 000,16**			
	Итого к оплате с НДС									**94 500 000,16**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.

Сдал:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 30.03.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №03 от 19.12.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №04 от 01.02.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №05 от 30.11.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №14
выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1-20					
		РАЗДЕЛ 1. Акшолак ауылы					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	129,0000		22,71	2930
		Итого оплата труда:				8,38	1081
		Итого эксплуатация машин:				22,71	2930
		Накладные расходы	%	72		6,03	778
		Сметная прибыль	%	8		2,30	297
		Сметная стоимость:				31,05	4005
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	129,0000		19,66	2536
		Итого оплата труда:				7,25	935
		Итого эксплуатация машин:				19,66	2536

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		5,22	673
		Сметная прибыль	%	8		1,99	257
		Сметная стоимость:				26,87	3466
3	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	960,0000		235,03	225624
		Итого оплата труда:				59,19	56818
		Итого эксплуатация машин:				224,12	215154
		Накладные расходы	%	72		42,61	40909
		Сметная прибыль	%	8		22,21	21323
		Сметная стоимость:				299,85	287856
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	63,0000		2565,31	161615
		Итого оплата труда:				2565,31	161615
		Накладные расходы	%	72		1847,02	116363
		Сметная прибыль	%	8		352,99	22238
		Сметная стоимость:				4765,32	300215
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	144,0000		990,99	142703
		Итого оплата труда:				990,99	142703
		Накладные расходы	%	72		713,51	102746
		Сметная прибыль	%	8		136,36	19636
		Сметная стоимость:				1840,86	265084
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	800,7396		15,69	12567
		Итого оплата труда:				5,79	4634
		Итого эксплуатация машин:				15,69	12567
		Накладные расходы	%	72		4,17	3337
		Сметная прибыль	%	8		1,59	1272
		Сметная стоимость:				21,45	17176
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	800,7396		129,76	103908
		Итого оплата труда:				95,48	76457
		Итого эксплуатация машин:				62,27	49858
		Накладные расходы	%	72		68,75	55049
		Сметная прибыль	%	8		15,88	12717

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				214,39	171673
8	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	78,2604		315,28	24674
		Итого оплата труда:				83,63	6545
		Итого эксплуатация машин:				304,79	23853
		Итого материалов:				0,12	9
		Накладные расходы	%	72		60,21	4712
		Сметная прибыль	%	8		30,04	2351
		Сметная стоимость:				405,54	31737
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	136,9557		192,00	26295
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	78,2604		14,52	1136
		Итого оплата труда:				6,61	518
		Итого эксплуатация машин:				12,44	973
		Итого материалов:				0,05	4
		Накладные расходы	%	72		4,76	373
		Сметная прибыль	%	8		1,54	121
		Сметная стоимость:				20,82	1630
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	63,0000		3793,82	239011
		Итого оплата труда:				872,69	54979
		Итого эксплуатация машин:				147,94	9321
		Итого материалов:				2810,50	177062
		Накладные расходы	%	99		863,96	54430
		Сметная прибыль	%	8		372,62	23475
		Сметная стоимость:				5030,41	316916
		Газопровод высокого давления					
12	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,2740		350635,23	96074
		Итого оплата труда:				267889,48	73402
		Итого эксплуатация машин:				107427,91	29435
		Итого материалов:				3667,32	1005
		Накладные расходы	%	99		265210,59	72668
		Сметная прибыль	%	8		49267,67	13499
		Сметная стоимость:				665113,48	182241

1	2	3	4	5	6	7	8
13	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125 x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	276,7400		3142,00	869517
		Защитный футляр					
14	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1300		1289044,47	167576
		Итого оплата труда:				771260,61	100264
		Итого эксплуатация машин:				613594,68	79767
		Итого материалов:				86273,79	11216
		Накладные расходы	%	99		763548,00	99261
		Сметная прибыль	%	8		164207,40	21347
		Сметная стоимость:				2216799,87	288184
15	2301-0402-0312 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 325х 7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	131,3000		39186,00	5145122
16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0021		368634,15	774
		Итого оплата труда:				315827,90	663
		Итого эксплуатация машин:				60865,33	128
		Итого материалов:				12011,82	25
		Накладные расходы	%	99		312669,62	657
		Сметная прибыль	%	8		54504,30	114
		Сметная стоимость:				735808,07	1545
17	2301-0402-0304 РСНБ РК 2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 57х3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	2,1210		5352,00	11352
18	2302-1104-2205 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм/Спейсер/	шт.	130,0000		5389,00	700570
19	2302-0601-1205 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб	шт.	4,0000		1093,00	4372
20	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Набивка из минваты	м3 изоляции	0,5500		32131,14	17672
		Итого оплата труда:				21076,25	11592
		Итого эксплуатация машин:				1365,75	751
		Итого материалов:				10275,44	5651
		Накладные расходы	%	76		16017,95	8810
		Сметная прибыль	%	8		3851,93	2119
		Сметная стоимость:				52001,02	28601

1	2	3	4	5	6	7	8
21	2111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,5500		6482,00	3565
22	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой/Кольцо упорное/	м2	2,7200		2482,10	6751
		Итого оплата труда:				1090,57	2966
		Итого эксплуатация машин:				76,22	207
		Итого материалов:				1345,56	3660
		Накладные расходы	%	69		752,49	2047
		Сметная прибыль	%	8		258,77	704
		Сметная стоимость:				3493,37	9502
23	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	2,7200		2459,34	6689
		Итого оплата труда:				962,90	2619
		Итого эксплуатация машин:				152,44	415
		Итого материалов:				1404,50	3820
		Накладные расходы	%	69		664,40	1807
		Сметная прибыль	%	8		249,90	680
		Сметная стоимость:				3373,64	9176
24	2108-0104-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Рейка футеровочная из полимера	м	1176,0000		232,00	272832
25	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	130,0000		1058,94	137662
		Итого оплата труда:				901,52	117197
		Итого эксплуатация машин:				7,02	913
		Итого материалов:				152,21	19788
		Накладные расходы	%	99		892,50	116025
		Сметная прибыль	%	8		156,12	20295
		Сметная стоимость:				2107,56	273982
26	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000		28464,91	56930
		Итого оплата труда:				7747,67	15495

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	6143
		Итого материалов:				17699,17	35398
		Накладные расходы	%	99		7670,19	15340
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	5782
		Сметная стоимость:				39025,92	78052
58	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	2,0000		4000,44	8001
		Итого оплата труда:				3069,71	6139
		Итого эксплуатация машин:				686,10	1372
		Итого материалов:				456,73	913
		Накладные расходы	%	108		3315,28	6631
		Сметная прибыль	%	8		585,26	1171
		Сметная стоимость:				7900,98	15802
59	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,0166		491540,00	8179
60	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	0,7952		20141,00	16016
61	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	200,0000		563,76	112752
		Итого оплата труда:				150,32	30063
		Итого эксплуатация машин:				23,25	4651
		Итого материалов:				395,89	79177
		Накладные расходы	%	72		108,23	21645
		Сметная прибыль	%	8		53,76	10752
		Сметная стоимость:				725,75	145149
62	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	2,0000		1772,00	3544
63	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	200,0000		302,49	60499
		Итого оплата труда:				156,11	31222

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				144,84	28968
		Итого материалов:				40,39	8079
		Накладные расходы	%	72		112,40	22480
		Сметная прибыль	%	8		33,19	6638
		Сметная стоимость:				448,08	89617
64	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2000		372822,00	74564
		Трубопроводы					
69	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,6000		350635,23	210381
		Итого оплата труда:				267889,48	160734
		Итого эксплуатация машин:				107427,91	64457
		Итого материалов:				3667,32	2200
		Накладные расходы	%	99		265210,59	159126
		Сметная прибыль	%	8		49267,67	29561
		Сметная стоимость:				665113,48	399068
70	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	606,0000		3142,00	1904052
		Футляр					
77	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	185,0000		33720,26	6238249
		Итого оплата труда:				12751,07	2358948
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	3649607
		Итого материалов:				5456,51	1009454
		Накладные расходы	%	91		11603,48	2146643
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	670791
		Сметная стоимость:				48949,64	9055683
78	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	185,0000		7077,67	1309369
		Итого оплата труда:				2217,81	410294
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	1058543
		Итого материалов:				337,86	62504
		Накладные расходы	%	91		2018,20	373368
		Сметная прибыль	%	8		727,67	134619
		Сметная стоимость:				9823,55	1817356

1	2	3	4	5	6	7	8
79	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	186,8500		8643,00	1614945
81	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1230		1289044,47	158552
		Итого оплата труда:				771260,61	94865
		Итого эксплуатация машин:				613594,68	75472
		Итого материалов:				86273,79	10612
		Накладные расходы	%	99		763548,00	93916
		Сметная прибыль	%	8		164207,40	20198
		Сметная стоимость:				2216799,87	272666
82	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	123,4920		14828,00	1831139
83	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	123,0000		1058,94	130250
		Итого оплата труда:				901,52	110886
		Итого эксплуатация машин:				7,02	864
		Итого материалов:				152,21	18722
		Накладные расходы	%	99		892,50	109778
		Сметная прибыль	%	8		156,12	19202
		Сметная стоимость:				2107,56	259229
87	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0120		540548,22	6487
		Итого оплата труда:				363672,86	4364
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	2562
		Итого материалов:				21692,04	260
		Накладные расходы	%	99		360036,13	4320
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	865
		Сметная стоимость:				972631,10	11672
88	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315 x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,1200		13470,00	163256
89	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,0000		1171,69	14060
		Итого оплата труда:				958,23	11499

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7,51	90
		Итого материалов:				207,98	2496
		Накладные расходы	%	99		948,65	11384
		Сметная прибыль	%	8		169,63	2036
		Сметная стоимость:				2289,96	27480
90	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8,0000		28464,91	227719
		Итого оплата труда:				7747,67	61981
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	24571
		Итого материалов:				17699,17	141593
		Накладные расходы	%	99		7670,19	61362
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	23126
		Сметная стоимость:				39025,92	312207
340	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	600,0000		563,76	338256
		Итого оплата труда:				150,32	90189
		Итого эксплуатация машин:				23,25	13952
		Итого материалов:				395,89	237532
		Накладные расходы	%	72		108,23	64936
		Сметная прибыль	%	8		53,76	32255
		Сметная стоимость:				725,75	435448
341	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	6,0000		1772,00	10632
342	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	600,0000		302,49	181496
		Итого оплата труда:				156,11	93667
		Итого эксплуатация машин:				144,84	86904
		Итого материалов:				40,39	24236
		Накладные расходы	%	72		112,40	67440
		Сметная прибыль	%	8		33,19	19915
		Сметная стоимость:				448,08	268851
343	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,6000		372822,00	223693

1	2	3	4	5	6	7	8
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					
355	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см 2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	0,6000		1096193,14	657716
		Итого оплата труда:				300758,10	180455
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	565401
		Итого материалов:				8346,15	5008
		Накладные расходы	%	91		273689,87	164214
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	65754
		Сметная стоимость:				1479473,65	887684
		Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги					
356	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	0,3430		1096193,14	375994
		Итого оплата труда:				300758,10	103160
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	323221
		Итого материалов:				8346,15	2863
		Накладные расходы	%	91		273689,87	93876
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	37590
		Сметная стоимость:				1479473,65	507459
		Пневматическое испытание газопровода					
357	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	11,6600		1096193,14	12781612
		Итого оплата труда:				300758,10	3506839
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	10987626
		Итого материалов:				8346,15	97316
		Накладные расходы	%	91		273689,87	3191224
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	1277827
		Сметная стоимость:				1479473,65	17250663
358	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	50,0000		254,80	12740
		Итого оплата труда:				254,80	12740
		Накладные расходы	%	61		155,43	7771
		Сметная прибыль	%	8		32,82	1641

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				443,05	22152
359	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопияодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	50,0000		2623,93	131196
		Итого оплата труда:				2462,00	123100
		Итого эксплуатация машин:				79,20	3960
		Итого материалов:				82,73	4136
		Накладные расходы	%	61		1501,82	75091
		Сметная прибыль	%	8		330,06	16503
		Сметная стоимость:				4455,81	222790
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				37245808
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1135196
	Материалы -		Тенге				353160
	Всего заработная плата -		Тенге				380982
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				298258
		Накладные расходы -	Тенге				259365
		Накладные НУЧП -	Тенге				259365
		Сметная прибыль -	Тенге				111565
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1506126
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				346
		Сметная заработная плата -	Тенге				380982
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				23858108
	Материалы -		Тенге				1611580
	Всего заработная плата -		Тенге				7840648
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				306589
	Транспортные расходы -		Тенге				26295
		Накладные расходы -	Тенге				7111824
		Накладные НУЧП -	Тенге				7111824
		Сметная прибыль -	Тенге				2477595
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				33447526
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6991
		Сметная заработная плата -	Тенге				7840648
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				8179
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8179
		Сметная прибыль -	Тенге				654
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				8834
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12244325

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12244325
		Сметная прибыль -	Тенге				979546
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				13223871
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48186357
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7337
		Сметная заработная плата -	Тенге				8221630
		Локальная ресурсная смета №2-1-21					
		РАЗДЕЛ 2. Кенес ауылы					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	21,5000		22,71	488
		Итого оплата труда:				8,38	180
		Итого эксплуатация машин:				22,71	488
		Накладные расходы	%	72		6,03	130
		Сметная прибыль	%	8		2,30	49
		Сметная стоимость:				31,05	667
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	21,5000		19,66	423
		Итого оплата труда:				7,25	156
		Итого эксплуатация машин:				19,66	423
		Накладные расходы	%	72		5,22	112
		Сметная прибыль	%	8		1,99	43
		Сметная стоимость:				26,87	578
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	160,0000		146,79	23487
		Итого оплата труда:				36,96	5914
		Итого эксплуатация машин:				139,99	22398
		Накладные расходы	%	72		26,61	4258
		Сметная прибыль	%	8		13,87	2220
		Сметная стоимость:				187,28	29964
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,5000		1220,59	12816
		Итого оплата труда:				1220,59	12816
		Накладные расходы	%	72		878,83	9228
		Сметная прибыль	%	8		167,95	1764

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2267,37	23807
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,0000		631,00	15144
		Итого оплата труда:				631,00	15144
		Накладные расходы	%	72		454,32	10904
		Сметная прибыль	%	8		86,83	2084
		Сметная стоимость:				1172,15	28132
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	133,4566		13,13	1753
		Итого оплата труда:				4,84	646
		Итого эксплуатация машин:				13,13	1753
		Накладные расходы	%	72		3,49	465
		Сметная прибыль	%	8		1,33	177
		Сметная стоимость:				17,95	2396
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,4566		129,76	17318
		Итого оплата труда:				95,48	12743
		Итого эксплуатация машин:				62,27	8310
		Накладные расходы	%	72		68,75	9175
		Сметная прибыль	%	8		15,88	2119
		Сметная стоимость:				214,39	28612
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,0434		201,81	2632
		Итого оплата труда:				53,53	698
		Итого эксплуатация машин:				195,12	2545
		Итого материалов:				0,07	1
		Накладные расходы	%	72		38,54	503
		Сметная прибыль	%	8		19,23	251
		Сметная стоимость:				259,59	3386
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	22,8260		192,00	4383
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,0434		14,52	189
		Итого оплата труда:				6,61	86
		Итого эксплуатация машин:				12,44	162
		Итого материалов:				0,05	1
		Накладные расходы	%	72		4,76	62
		Сметная прибыль	%	8		1,54	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				20,82	272
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,5000		3793,82	39835
		Итого оплата труда:				872,69	9163
		Итого эксплуатация машин:				147,94	1553
		Итого материалов:				2810,50	29510
		Накладные расходы	%	99		863,96	9072
		Сметная прибыль	%	8		372,62	3913
		Сметная стоимость:				5030,41	52819
		Трубопроводы					
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1000		464940,00	46494
		Итого оплата труда:				330994,02	33099
		Итого эксплуатация машин:				169627,96	16963
		Итого материалов:				9884,04	988
		Накладные расходы	%	99		327684,08	32768
		Сметная прибыль	%	8		63409,93	6341
		Сметная стоимость:				856034,01	85603
		Футляр					
18	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0080		540548,22	4324
		Итого оплата труда:				363672,86	2909
		Итого эксплуатация машин:				213468,18	1708
		Итого материалов:				21692,04	174
		Накладные расходы	%	99		360036,13	2880
		Сметная прибыль	%	8		72046,75	576
		Сметная стоимость:				972631,10	7781
19	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,0800		13470,00	108838
20	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8,0000		1171,69	9374
		Итого оплата труда:				958,23	7666
		Итого эксплуатация машин:				7,51	60
		Итого материалов:				207,98	1664

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		948,65	7589
		Сметная прибыль	%	8		169,63	1357
		Сметная стоимость:				2289,96	18320
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000		28464,91	56930
		Итого оплата труда:				7747,67	15495
		Итого эксплуатация машин:				3071,37	6143
		Итого материалов:				17699,17	35398
		Накладные расходы	%	99		7670,19	15340
		Сметная прибыль	%	8		2890,81	5782
		Сметная стоимость:				39025,92	78052
157	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	100,0000		563,76	56376
		Итого оплата труда:				150,32	15032
		Итого эксплуатация машин:				23,25	2325
		Итого материалов:				395,89	39589
		Накладные расходы	%	72		108,23	10823
		Сметная прибыль	%	8		53,76	5376
		Сметная стоимость:				725,75	72575
158	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	1,0000		1772,00	1772
159	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	100,0000		302,49	30249
		Итого оплата труда:				156,11	15611
		Итого эксплуатация машин:				144,84	14484
		Итого материалов:				40,39	4039
		Накладные расходы	%	72		112,40	11240
		Сметная прибыль	%	8		33,19	3319
		Сметная стоимость:				448,08	44808
160	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1000		372822,00	37282
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					

1	2	3	4	5	6	7	8
174	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	0,1000		1096193,14	109619
		Итого оплата труда:				300758,10	30076
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	94233
		Итого материалов:				8346,15	835
		Накладные расходы	%	91		273689,87	27369
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	10959
		Сметная стоимость:				1479473,65	147947
		Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги					
175	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов напрочность и герметичность воздухом от передвижныхкомпрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	0,0700		1096193,14	76734
		Итого оплата труда:				300758,10	21053
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	65963
		Итого материалов:				8346,15	584
		Накладные расходы	%	91		273689,87	19158
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	7671
		Сметная стоимость:				1479473,65	103563
		Пневматическое испытание газопровода					
176	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	3,8478		1096193,14	4217932
		Итого оплата труда:				300758,10	1157257
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	3625917
		Итого материалов:				8346,15	32114
		Накладные расходы	%	91		273689,87	1053104
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	421683
		Сметная стоимость:				1479473,65	5692719
177	1339-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	8,0000		254,80	2038
		Итого оплата труда:				254,80	2038
		Накладные расходы	%	61		155,43	1243
		Сметная прибыль	%	8		32,82	263
		Сметная стоимость:				443,05	3544

1	2	3	4	5	6	7	8
178	1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопиеодним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8,0000		2655,25	21242
		Итого оплата труда:				2462,00	19696
		Итого эксплуатация машин:				74,25	594
		Итого материалов:				119,00	952
		Накладные расходы	%	61		1501,82	12015
		Сметная прибыль	%	8		332,57	2661
		Сметная стоимость:				4489,64	35917
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4897672
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				147188
	Материалы -		Тенге				44580
	Всего заработная плата -		Тенге				52377
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				37282
		Накладные расходы -	Тенге				35321
		Накладные НУЧП -	Тенге				35321
		Сметная прибыль -	Тенге				14601
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				197109
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				47
		Сметная заработная плата -	Тенге				52377
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4641647
	Материалы -		Тенге				101269
	Всего заработная плата -		Тенге				1325103
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1772
	Транспортные расходы -		Тенге				4383
		Накладные расходы -	Тенге				1202117
		Накладные НУЧП -	Тенге				1202117
		Сметная прибыль -	Тенге				467501
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6311265
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1152
		Сметная заработная плата -	Тенге				1325103
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				108838
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				108838
		Сметная прибыль -	Тенге				8707
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				117545
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6625919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1199

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1377480
		Локальная ресурсная смета 2-1доб.					
		РАЗДЕЛ 3. Локальная ресурсная смета 2-1-8 Подводящий газопровод аул Тегистик 2					
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	1070,8500		3793,82	4062618
		Итого оплата труда:				872,69	934520
		Итого эксплуатация машин:				147,94	158427
		Итого материалов:				2810,50	3009624
		Накладные расходы	%	99		863,96	925175
		Сметная прибыль	%	8		372,62	399023
		Сметная стоимость:				5030,41	5386816
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4062618
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4062618
	Материалы -		Тенге				3009624
	Всего заработная плата -		Тенге				934520
		Накладные расходы -	Тенге				925175
		Накладные НУЧП -	Тенге				925175
		Сметная прибыль -	Тенге				399023
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5386816
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1130
		Сметная заработная плата -	Тенге				934520
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5386816
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1130
		Сметная заработная плата -	Тенге				934520
		Локальная ресурсная смета 2-1доб.					
		РАЗДЕЛ 4. Локальная ресурсная смета 2-1-20 Подводящий газопровод аул Акшолак					
25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	2649,6177		3793,82	10052186
		Итого оплата труда:				872,69	2312295
		Итого эксплуатация машин:				147,94	391998
		Итого материалов:				2810,50	7446751
		Накладные расходы	%	99		863,96	2289172
		Сметная прибыль	%	8		372,62	987309
		Сметная стоимость:				5030,41	13328666
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				10052186
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10052186
	Материалы -		Тенге				7446751

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				2312295
		Накладные расходы -	Тенге				2289172
		Накладные НУЧП -	Тенге				2289172
		Сметная прибыль -	Тенге				987309
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13328666
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2795
		Сметная заработная плата -	Тенге				2312295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13328666
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2795
		Сметная заработная плата -	Тенге				2312295
		Локальная ресурсная смета 2-1доб.					
		РАЗДЕЛ 5. Локальная ресурсная смета 2-1-21 Подводящий газопровод аул Кенес					
		Трубопроводы					
26	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	2100,1900		3793,82	7967753
		Итого оплата труда:				872,69	1832815
		Итого эксплуатация машин:	-			147,94	310713
		Итого материалов:				2810,50	5902584
		Накладные расходы	%	99		863,96	1814487
		Сметная прибыль	%	8		372,62	782579
		Сметная стоимость:				5030,41	10564819
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				7967753
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7967753
	Материалы -		Тенге				5902584
	Всего заработная плата -		Тенге				1832815
		Накладные расходы -	Тенге				1814487
		Накладные НУЧП -	Тенге				1814487
		Сметная прибыль -	Тенге				782579
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10564819
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2216
		Сметная заработная плата -	Тенге				1832815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10564819
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2216
		Сметная заработная плата -	Тенге				1832815
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				64226037
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1282384
	Материалы -		Тенге				397740

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				433359
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				335540
		Накладные расходы -	Тенге				294685
		Накладные НУЧП -	Тенге				294685
		Сметная прибыль -	Тенге				126166
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1703235
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				393
		Сметная заработная плата -	Тенге				433359
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				50582311
	Материалы -		Тенге				18071807
	Всего заработная плата -		Тенге				14245380
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				308361
	Транспортные расходы -		Тенге				30678
		Накладные расходы -	Тенге				13342775
		Накладные НУЧП -	Тенге				13342775
		Сметная прибыль -	Тенге				5114007
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				69039093
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14284
		Сметная заработная плата -	Тенге				14245380
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				8179
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8179
		Сметная прибыль -	Тенге				654
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				8834
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				12353162
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				12353162
		Сметная прибыль -	Тенге				988253
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				13341415
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				84092577
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14676
		Сметная заработная плата -	Тенге				14678740
		Итого					**84 092 577**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**84 092 577**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**2 438 685**
		Итого:					**86 531 262**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**1 012 416**
		Итого					**87 543 677**
		непредвиденные затраты 2%					**1 750 874**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого сметная стоимость					**89 294 550**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**93 750 000**
		Поправочнй коэфициент к=0,9					**84 375 000,15**
		НДС 12%					**10 125 000,02**
		ИТОГО:					**94 500 000,16**

Заказчик:
Руководитель отдела газификации
КГУ " Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"
_____ **Кожаков М.**

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
_____ Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
директор ТОО «JANA KZ QURYLYS»
_____ Муталиев М.

Автор:
ГИП ТОО «Казремжилпроект»
_____ Жумашев Б.