Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на декабрь 2021 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Дополнительное соглашение №5 от 30.11.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	2 734 779 143,60				700 950 293,60				100 000 000,00			
2	в т.ч. НДС	293 012 051,10				75 101 817,17				10 714 285,71			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	2 441 767 092,50				625 848 476,43				89 285 714,29			
6	Оплата суммы НДС	293 012 051,10				75 101 817,17				10 714 285,71			
	Всего	**2 734 779 143,60**				**700 950 293,60**				**100 000 000,00**			
	Итого к оплате с НДС									**100 000 000,00**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.

Сдал:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 30.03.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №03 от 19.12.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №04 от 01.02.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №05 от 30.11.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №13
выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года — Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1-20					
		РАЗДЕЛ 1. Акшолак ауылы					
		Трубопроводы					
75	1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0330		830195,33	27396
		Итого оплата труда:				580261,74	19149
		Итого эксплуатация машин:				328612,27	10844
		Итого материалов:				15171,06	501
		Накладные расходы	%	99		574459,12	18957
		Сметная прибыль	%	8		112372,36	3708
		Сметная стоимость:				1517026,81	50062
76	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,3300		2549,00	84958

1	2	3	4	5	6	7	8
		Футляр					
77	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	70,0000		33720,26	2360419
		Итого оплата труда:				12751,07	892575
		Итого эксплуатация машин:				19727,60	1380932
		Итого материалов:				5456,51	381956
		Накладные расходы	%	91		11603,48	812243
		Сметная прибыль	%	8		3625,90	253813
		Сметная стоимость:				48949,64	3426475
78	1125-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух	м кожуха	70,0000		7077,67	495437
		Итого оплата труда:				2217,81	155246
		Итого эксплуатация машин:				5721,85	400530
		Итого материалов:				337,86	23650
		Накладные расходы	%	91		2018,20	141274
		Сметная прибыль	%	8		727,67	50937
		Сметная стоимость:				9823,55	687648
80	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,7000		20066,00	1418666
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ-03БМ					
191	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
192	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
193	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
194	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
195	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
198	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
200	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0020		584121,20	1168
		Итого оплата труда:				467487,40	935
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	360
		Итого материалов:				11519,82	23
		Накладные расходы	%	99		462812,53	926
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	168
		Сметная стоимость:				1130688,42	2261
202	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3120		741,74	231
		Итого оплата труда:				610,88	191
		Итого эксплуатация машин:				0,92	--
		Итого материалов:				130,35	41
		Накладные расходы	%	80		488,70	152
		Сметная прибыль	%	8		98,44	31
		Сметная стоимость:				1328,88	415
203	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1311,37	2623
		Итого оплата труда:				1099,84	2200
		Итого эксплуатация машин:				73,29	147
		Итого материалов:				170,22	340
		Накладные расходы	%	99		1088,84	2178
		Сметная прибыль	%	8		192,02	384
		Сметная стоимость:				2592,23	5184
205	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,0000		462,02	1848
		Итого оплата труда:				407,68	1631
		Итого эксплуатация машин:				33,12	132
		Итого материалов:				21,22	85
		Накладные расходы	%	99		403,60	1614
		Сметная прибыль	%	8		69,25	277
		Сметная стоимость:				934,88	3740

1	2	3	4	5	6	7	8
		Обвязка ГРПШ-400					
209	1 101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
210	1 111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
211	1 106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
212	1 108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
213	1 109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
216	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
217	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
218	1 122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0020		386532,82	773
		Итого оплата труда:				322315,72	645
		Итого эксплуатация машин:				74759,13	150
		Итого материалов:				14847,69	30
		Накладные расходы	%	99		319092,56	638
		Сметная прибыль	%	8		56450,03	113
		Сметная стоимость:				762075,41	1524
220	1 122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0020		368634,15	737
		Итого оплата труда:				315827,90	632
		Итого эксплуатация машин:				60865,33	122
		Итого материалов:				12011,82	24
		Накладные расходы	%	99		312669,62	625
		Сметная прибыль	%	8		54504,30	109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				735808,07	1472
222	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1
		Итого материалов:				130,35	137
		Накладные расходы	%	80		488,70	514
		Сметная прибыль	%	8		98,44	104
		Сметная стоимость:				1328,88	1398
223	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1311,37	1311
		Итого оплата труда:				1099,84	1100
		Итого эксплуатация машин:				73,29	73
		Итого материалов:				170,22	170
		Накладные расходы	%	99		1088,84	1089
		Сметная прибыль	%	8		192,02	192
		Сметная стоимость:				2592,23	2592
225	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000		462,02	924
		Итого оплата труда:				407,68	815
		Итого эксплуатация машин:				33,12	66
		Итого материалов:				21,22	42
		Накладные расходы	%	99		403,60	807
		Сметная прибыль	%	8		69,25	139
		Сметная стоимость:				934,88	1870
227	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		2469,50	2469
		Итого оплата труда:				2079,24	2079
		Итого эксплуатация машин:				122,15	122
		Итого материалов:				321,41	321
		Накладные расходы	%	99		2058,45	2058
		Сметная прибыль	%	8		362,24	362
		Сметная стоимость:				4890,18	4890
228	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,0000		682,41	1365
		Итого оплата труда:				586,04	1172

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				49,68	99
		Итого материалов:				46,69	93
		Накладные расходы	%	99		580,18	1160
		Сметная прибыль	%	8		101,01	202
		Сметная стоимость:				1363,60	2727
234	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2,0000		24599,40	49199
		Итого оплата труда:				11623,85	23248
		Итого эксплуатация машин:				900,20	1800
		Итого материалов:				12331,20	24662
		Накладные расходы	%	98		11391,37	22783
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	5759
		Сметная стоимость:				38870,03	77740
237	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2,0000		3138,57	6277
		Итого оплата труда:				2901,26	5803
		Итого эксплуатация машин:				268,73	537
		Итого материалов:				85,84	172
		Накладные расходы	%	75		2175,95	4352
		Сметная прибыль	%	8		425,16	850
		Сметная стоимость:				5739,68	11479
241	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	2,0000		7843,22	15686
		Итого оплата труда:				4564,94	9130
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	6120
		Итого материалов:				1130,43	2261
		Накладные расходы	%	99		4519,29	9039
		Сметная прибыль	%	8		989,00	1978
		Сметная стоимость:				13351,52	26703
		Опоры под задвижки 2шт.					
243	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,6400		1352,07	3569
		Итого оплата труда:				1352,07	3569
		Накладные расходы	%	72		973,49	2570
		Сметная прибыль	%	8		186,04	491
		Сметная стоимость:				2511,61	6631

1	2	3	4	5	6	7	8
244	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,6400		631,00	1035
		Итого оплата труда:				631,00	1035
		Накладные расходы	%	72		454,32	745
		Сметная прибыль	%	8		86,83	142
		Сметная стоимость:				1172,15	1922
245	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,0000		3848,58	3849
		Итого оплата труда:				259,83	260
		Итого эксплуатация машин:				129,27	129
		Итого материалов:				3500,23	3500
		Накладные расходы	%	94		244,24	244
		Сметная прибыль	%	8		327,43	327
		Сметная стоимость:				4420,25	4420
246	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,4000		24025,59	9610
		Итого оплата труда:				4589,08	1836
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	439
		Итого материалов:				18552,63	7421
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1670
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	902
		Сметная стоимость:				30457,79	12183
247	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0407		21766,14	886
		Итого оплата труда:				11902,84	484
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	420
		Итого материалов:				2109,42	86
		Накладные расходы	%	69		8212,96	334
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	98
		Сметная стоимость:				32377,42	1318
248	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0423		445117,00	18841
249	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2210		88,17	108
		Итого оплата труда:				35,94	44
		Итого эксплуатация машин:				2,22	3
		Итого материалов:				50,23	61
		Накладные расходы	%	69		24,80	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,04	11
		Сметная стоимость:				122,00	149
250	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,4420		70,91	173
		Итого оплата труда:				21,09	51
		Итого эксплуатация машин:				1,57	4
		Итого материалов:				48,47	118
		Накладные расходы	%	69		14,55	36
		Сметная прибыль	%	8		6,84	17
		Сметная стоимость:				92,30	225
251	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
		Ограждение ГРПШ					
252	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,0000		2091,60	16733
		Итого оплата труда:				2091,60	16733
		Накладные расходы	%	72		1505,95	12048
		Сметная прибыль	%	8		287,80	2302
		Сметная стоимость:				3885,36	31083
253	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,6800		24025,59	16337
		Итого оплата труда:				4589,08	3121
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	746
		Итого материалов:				18552,63	12616
		Накладные расходы	%	91		4176,07	2840
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	1534
		Сметная стоимость:				30457,79	20711
254	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,0000		3848,58	7697
		Итого оплата труда:				259,83	520

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				129,27	259
		Итого материалов:				3500,23	7000
		Накладные расходы	%	94		244,24	488
		Сметная прибыль	%	8		327,43	655
		Сметная стоимость:				4420,25	8840
255	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,2928		21766,14	6373
		Итого оплата труда:				11902,84	3485
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	3023
		Итого материалов:				2109,42	618
		Накладные расходы	%	69		8212,96	2405
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	702
		Сметная стоимость:				32377,42	9480
256	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,7662		89721,34	68741
		Итого оплата труда:				85334,52	65380
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	1838
		Итого материалов:				2487,87	1906
		Накладные расходы	%	69		58880,82	45112
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	9108
		Сметная стоимость:				160490,33	122961
263	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,0701		137882,76	147551
		Итого оплата труда:				107572,44	115115
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	38182
		Итого материалов:				5196,86	5561
		Накладные расходы	%	69		74224,98	79430
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	18158
		Сметная стоимость:				229076,37	245139
264	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	19,8000		68,78	1362
		Итого оплата труда:				27,59	546
		Итого эксплуатация машин:				2,70	54
		Итого материалов:				38,90	770
		Накладные расходы	%	69		19,04	377

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7,03	139
		Сметная стоимость:				94,84	1878
265	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,6000		70,91	2808
		Итого оплата труда:				21,09	835
		Итого эксплуатация машин:				1,57	62
		Итого материалов:				48,47	1919
		Накладные расходы	%	69		14,55	576
		Сметная прибыль	%	8		6,84	271
		Сметная стоимость:				92,30	3655
266	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		69714,00	69714
		Итого оплата труда рабочих:				10980,00	10980
		Итого эксплуатация машин:				234,00	234
		Итого материалов:				1714,00	1714
		Итого оборудование:				56786,00	56786
		Накладные расходы				8289,00	8289
		Сметная прибыль				1697,36	1697
		Сметная стоимость:				79700,36	79700
266.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	2,0000		6464,00	12928
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	10980
		Итого эксплуатация машин:				117,00	234
		Итого материалов:				857,00	1714
		Накладные расходы	%	75		4144,50	8289
		Сметная прибыль	%	8		848,68	1697
		Сметная стоимость:				11457,18	22914
266.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	2,0000		28393,00	56786
267	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000		1895,00	3790
268	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	68,0000		22626,96	1538634
		Итого оплата труда:				3456,35	235032
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	126898
		Итого материалов:				17930,40	1219267

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		3421,79	232681
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	141705
		Сметная стоимость:				28132,65	1913020
269	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	2,7200		28919,00	78660
270	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,3804		818,40	19135
		Итого оплата труда:				224,73	5254
		Итого эксплуатация машин:				19,67	460
		Итого материалов:				576,14	13470
		Накладные расходы	%	93		209,00	4887
		Сметная прибыль	%	8		82,19	1922
		Сметная стоимость:				1109,60	25943
271	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34,0000		13470,00	457980
272	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,0000		489,00	33252
		Молниеотвод высотой 6,0м					
279	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,6000		1327,48	15399
		Итого оплата труда:				1327,48	15399
		Накладные расходы	%	72		955,79	11087
		Сметная прибыль	%	8		182,66	2119
		Сметная стоимость:				2465,93	28605
280	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,0400		693,04	6265
		Итого оплата труда:				693,04	6265
		Накладные расходы	%	72		498,99	4511
		Сметная прибыль	%	8		95,36	862
		Сметная стоимость:				1287,38	11638
281	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,2000		3848,58	16164
		Итого оплата труда:				259,83	1091
		Итого эксплуатация машин:				129,27	543

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				3500,23	14701
		Накладные расходы	%	94		244,24	1026
		Сметная прибыль	%	8		327,43	1375
		Сметная стоимость:				4420,25	18565
282	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,5600		26467,44	67757
		Итого оплата труда:				6008,94	15383
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	4685
		Итого материалов:				18975,65	48578
		Накладные расходы	%	91		5468,13	13998
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	6540
		Сметная стоимость:				34490,42	88295
283	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,5200		818,40	9428
		Итого оплата труда:				224,73	2589
		Итого эксплуатация машин:				19,67	227
		Итого материалов:				576,14	6637
		Накладные расходы	%	93		209,00	2408
		Сметная прибыль	%	8		82,19	947
		Сметная стоимость:				1109,60	12783
284	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0900		16249,14	1463
		Итого оплата труда:				15332,75	1380
		Итого эксплуатация машин:				884,30	80
		Итого материалов:				291,00	26
		Накладные расходы	%	91		13952,80	1256
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	218
		Сметная стоимость:				32618,10	2936
287	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0060		358651,73	2152
		Итого оплата труда:				194492,31	1167
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	7
		Итого материалов:				163454,00	981
		Накладные расходы	%	91		176988,00	1062
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	257

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				578490,91	3471
288	1 134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0843		94737,57	7988
		Итого оплата труда:				38923,78	3282
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	3742
		Итого материалов:				26809,22	2261
		Накладные расходы	%	76		29582,07	2494
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	839
		Сметная стоимость:				134265,21	11321
294	1 108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,2000		818,40	5892
		Итого оплата труда:				224,73	1618
		Итого эксплуатация машин:				19,67	142
		Итого материалов:				576,14	4148
		Накладные расходы	%	93		209,00	1505
		Сметная прибыль	%	8		82,19	592
		Сметная стоимость:				1109,60	7989
295	1 113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,2000		88,17	2134
		Итого оплата труда:				35,94	870
		Итого эксплуатация машин:				2,22	54
		Итого материалов:				50,23	1216
		Накладные расходы	%	69		24,80	600
		Сметная прибыль	%	8		9,04	219
		Сметная стоимость:				122,00	2952
296	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,4000		70,91	3432
		Итого оплата труда:				21,09	1021
		Итого эксплуатация машин:				1,57	76
		Итого материалов:				48,47	2346
		Накладные расходы	%	69		14,55	704
		Сметная прибыль	%	8		6,84	331
		Сметная стоимость:				92,30	4467
297	1 101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,6200		1327,48	6133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1327,48	6133
		Накладные расходы	%	72		955,79	4416
		Сметная прибыль	%	8		182,66	844
		Сметная стоимость:				2465,93	11393
298	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,6200		693,04	3202
		Итого оплата труда:				693,04	3202
		Накладные расходы	%	72		498,99	2305
		Сметная прибыль	%	8		95,36	441
		Сметная стоимость:				1287,38	5948
299	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,0000		3823,09	45877
		Итого оплата труда:				978,89	11747
		Итого эксплуатация машин:				183,29	2199
		Итого материалов:				2710,10	32521
		Накладные расходы	%	72		704,80	8458
		Сметная прибыль	%	8		362,23	4347
		Сметная стоимость:				4890,12	58681
300	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25,0000		563,76	14094
		Итого оплата труда:				150,32	3758
		Итого эксплуатация машин:				23,25	581
		Итого материалов:				395,89	9897
		Накладные расходы	%	72		108,23	2706
		Сметная прибыль	%	8		53,76	1344
		Сметная стоимость:				725,75	18144
		Опора -2 шт					
319	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,2000		2091,60	2510
		Итого оплата труда:				2091,60	2510
		Накладные расходы	%	72		1505,95	1807
		Сметная прибыль	%	8		287,80	345
		Сметная стоимость:				3885,36	4662
320	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,7600		693,04	527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				693,04	527
		Накладные расходы	%	72		498,99	379
		Сметная прибыль	%	8		95,36	72
		Сметная стоимость:				1287,38	978
321	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	0,5000		24611,93	12306
		Итого оплата труда:				4249,49	2125
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	829
		Итого материалов:				19016,33	9508
		Накладные расходы	%	91		3867,04	1934
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	1139
		Сметная стоимость:				30757,29	15379
322	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,3600		818,40	2750
		Итого оплата труда:				224,73	755
		Итого эксплуатация машин:				19,67	66
		Итого материалов:				576,14	1936
		Накладные расходы	%	93		209,00	702
		Сметная прибыль	%	8		82,19	276
		Сметная стоимость:				1109,60	3728
323	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,0377		21766,14	820
		Итого оплата труда:				11902,84	448
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	389
		Итого материалов:				2109,42	79
		Накладные расходы	%	69		8212,96	309
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	90
		Сметная стоимость:				32377,42	1219
324	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0392		445117,00	17434
325	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0545		88,17	93
		Итого оплата труда:				35,94	38
		Итого эксплуатация машин:				2,22	2
		Итого материалов:				50,23	53
		Накладные расходы	%	69		24,80	26
		Сметная прибыль	%	8		9,04	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				122,00	129
326	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	2,1090		176,77	373
		Итого оплата труда:				42,17	89
		Итого эксплуатация машин:				3,13	7
		Итого материалов:				131,89	278
		Накладные расходы	%	69		29,10	61
		Сметная прибыль	%	8		16,47	35
		Сметная стоимость:				222,34	469
		Консольная опора -2 шт					
327	1 101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,2000		2091,60	4602
		Итого оплата труда:				2091,60	4602
		Накладные расходы	%	72		1505,95	3313
		Сметная прибыль	%	8		287,80	633
		Сметная стоимость:				3885,36	8548
328	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,8000		693,04	554
		Итого оплата труда:				693,04	554
		Накладные расходы	%	72		498,99	399
		Сметная прибыль	%	8		95,36	76
		Сметная стоимость:				1287,38	1030
329	1 106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	1,5400		24611,93	37902
		Итого оплата труда:				4249,49	6544
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	2552
		Итого материалов:				19016,33	29285
		Накладные расходы	%	91		3867,04	5955
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	3509
		Сметная стоимость:				30757,29	47366
330	1 106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0273		358651,73	9798
		Итого оплата труда:				194492,31	5314
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	32
		Итого материалов:				163454,00	4466
		Накладные расходы	%	91		176988,00	4835
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	1171
		Сметная стоимость:				578490,91	15804

1	2	3	4	5	6	7	8
331	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,6800		2084,51	16009
		Итого оплата труда:				497,26	3819
		Итого эксплуатация машин:				40,57	312
		Итого материалов:				1552,54	11923
		Накладные расходы	%	93		462,45	3552
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1565
		Сметная стоимость:				2750,72	21126
332	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,2437		21766,14	5304
		Итого оплата труда:				11902,84	2900
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	2516
		Итого материалов:				2109,42	514
		Накладные расходы	%	69		8212,96	2001
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	584
		Сметная стоимость:				32377,42	7889
333	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,2534		445117,00	112797
334	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,8226		88,17	602
		Итого оплата труда:				35,94	245
		Итого эксплуатация машин:				2,22	15
		Итого материалов:				50,23	343
		Накладные расходы	%	69		24,80	169
		Сметная прибыль	%	8		9,04	62
		Сметная стоимость:				122,00	832
335	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	13,6452		176,77	2412
		Итого оплата труда:				42,17	575
		Итого эксплуатация машин:				3,13	43
		Итого материалов:				131,89	1800
		Накладные расходы	%	69		29,10	397
		Сметная прибыль	%	8		16,47	225
		Сметная стоимость:				222,34	3034

1	2	3	4	5	6	7	8
336	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	60,0000		4000,44	240026
		Итого оплата труда:				3069,71	184182
		Итого эксплуатация машин:				686,10	41166
		Итого материалов:				456,73	27404
		Накладные расходы	%	108		3315,28	198917
		Сметная прибыль	%	8		585,26	35115
		Сметная стоимость:				7900,98	474059
337	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,4992		491540,00	245377
338	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	23,8560		20141,00	480484
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
351	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	10,0000		317,45	3175
		Итого оплата труда:				131,63	1316
		Итого эксплуатация машин:				230,05	2301
		Накладные расходы	%	108		142,16	1422
		Сметная прибыль	%	8		36,77	368
		Сметная стоимость:				496,38	4964
352	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	50,0000		110,52	5526
		Итого оплата труда:				43,95	2197
		Итого эксплуатация машин:				90,71	4535
		Итого материалов:				0,32	16
		Накладные расходы	%	108		47,46	2373
		Сметная прибыль	%	8		12,64	632
		Сметная стоимость:				170,62	8531
353	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	50,0000		111,79	5589

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				51,32	2566
		Итого эксплуатация машин:				81,11	4055
		Итого материалов:				0,24	12
		Накладные расходы	%	108		55,42	2771
		Сметная прибыль	%	8		13,38	669
		Сметная стоимость:				180,59	9029
354	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,0000		1373,00	13730
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8484641
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				56786
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				56786
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				66248
	Материалы -		Тенге				42590
	Всего заработная плата -		Тенге				21307
		Накладные расходы -	Тенге				15515
		Накладные НУЧП -	Тенге				15515
		Сметная прибыль -	Тенге				6541
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				88305
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				21307
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5678947
	Материалы -		Тенге				1895699
	Всего заработная плата -		Тенге				1660507
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				480484
	Местные материалы -		Тенге				92390
		Накладные расходы -	Тенге				1550847
		Накладные НУЧП -	Тенге				1550847
		Сметная прибыль -	Тенге				578384
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7808178
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1553
		Сметная заработная плата -	Тенге				1660507
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				638604
	Материалы -		Тенге				9061
	Всего заработная плата -		Тенге				197982
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				398239
		Накладные расходы -	Тенге				136608
		Накладные НУЧП -	Тенге				136608
		Сметная прибыль -	Тенге				62017

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				837229
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				197
		Сметная заработная плата -	Тенге				197982
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2044055
	Материалы -		Тенге				24662
	Всего заработная плата -		Тенге				23248
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1994856
		Накладные расходы -	Тенге				22783
		Накладные НУЧП -	Тенге				22783
		Сметная прибыль -	Тенге				165347
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2232185
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23
		Сметная заработная плата -	Тенге				23248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11022682
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1793
		Сметная заработная плата -	Тенге				1903044
		Локальная ресурсная смета №2-1-21					
		РАЗДЕЛ 2. Кенес ауылы					
		Трубопроводы					
14	1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0200		1146507,49	22930
		Итого оплата труда:				781557,32	15631
		Итого эксплуатация машин:				479879,63	9598
		Итого материалов:				22539,86	451
		Накладные расходы	%	99		773741,75	15475
		Сметная прибыль	%	8		153619,94	3072
		Сметная стоимость:				2073869,17	41477
15	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,2000		3699,00	74720
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
50	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874

1	2	3	4	5	6	7	8
51	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
52	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
53	1108-0101-0305. РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
54	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
59	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0020		682593,25	1365
		Итого оплата труда:				485934,36	972
		Итого эксплуатация машин:				210982,29	422
		Итого материалов:				50770,96	102
		Накладные расходы	%	99		481075,02	962
		Сметная прибыль	%	8		93093,46	186
		Сметная стоимость:				1256761,73	2514
61	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0020		368634,15	737
		Итого оплата труда:				315827,90	632
		Итого эксплуатация машин:				60865,33	122
		Итого материалов:				12011,82	24
		Накладные расходы	%	99		312669,62	625
		Сметная прибыль	%	8		54504,30	109
		Сметная стоимость:				735808,07	1472
63	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1311,37	2623
		Итого оплата труда:				1099,84	2200
		Итого эксплуатация машин:				73,29	147
		Итого материалов:				170,22	340
		Накладные расходы	%	99		1088,84	2178

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		192,02	384
		Сметная стоимость:				2592,23	5184
64	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		1311,37	1311
		Итого оплата труда:				1099,84	1100
		Итого эксплуатация машин:				73,29	73
		Итого материалов:				170,22	170
		Накладные расходы	%	99		1088,84	1089
		Сметная прибыль	%	8		192,02	192
		Сметная стоимость:				2592,23	2592
66	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2,0000		462,02	924
		Итого оплата труда:				407,68	815
		Итого эксплуатация машин:				33,12	66
		Итого материалов:				21,22	42
		Накладные расходы	%	99		403,60	807
		Сметная прибыль	%	8		69,25	139
		Сметная стоимость:				934,88	1870
68	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000		2469,50	2469
		Итого оплата труда:				2079,24	2079
		Итого эксплуатация машин:				122,15	122
		Итого материалов:				321,41	321
		Накладные расходы	%	99		2058,45	2058
		Сметная прибыль	%	8		362,24	362
		Сметная стоимость:				4890,18	4890
69	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2,0000		682,41	1365
		Итого оплата труда:				586,04	1172
		Итого эксплуатация машин:				49,68	99
		Итого материалов:				46,69	93
		Накладные расходы	%	99		580,18	1160
		Сметная прибыль	%	8		101,01	202
		Сметная стоимость:				1363,60	2727
75	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
77	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
80	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000		7843,22	7843
		Итого оплата труда:				4564,94	4565
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	3060
		Итого материалов:				1130,43	1130
		Накладные расходы	%	99		4519,29	4519
		Сметная прибыль	%	8		989,00	989
		Сметная стоимость:				13351,52	13352
		Опоры под задвижки 2шт.					
82	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
83	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
84	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451
		Сметная стоимость:				30457,79	6092
86	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
87	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31
		Накладные расходы	%	69		24,80	15
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8
		Сметная стоимость:				92,30	113

1	2	3	4	5	6	7	8
90	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013
		Ограждение ГРПШ					
91	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0000		2091,60	8366
		Итого оплата труда:				2091,60	8366
		Накладные расходы	%	72		1505,95	6024
		Сметная прибыль	%	8		287,80	1151
		Сметная стоимость:				3885,36	15541
92	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3400		24025,59	8169
		Итого оплата труда:				4589,08	1560
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	373
		Итого материалов:				18552,63	6308
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1420
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	767
		Сметная стоимость:				30457,79	10356
93	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,0000		3848,58	3849
		Итого оплата труда:				259,83	260
		Итого эксплуатация машин:				129,27	129
		Итого материалов:				3500,23	3500
		Накладные расходы	%	94		244,24	244
		Сметная прибыль	%	8		327,43	327
		Сметная стоимость:				4420,25	4420
94	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1464		21766,14	3187
		Итого оплата труда:				11902,84	1743
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	1512
		Итого материалов:				2109,42	309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		8212,96	1202
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	351
		Сметная стоимость:				32377,42	4740
95	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,3831		89721,34	34370
		Итого оплата труда:				85334,52	32690
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	919
		Итого материалов:				2487,87	953
		Накладные расходы	%	69		58880,82	22556
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	4554
		Сметная стоимость:				160490,33	61481
102	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5351		137882,76	73776
		Итого оплата труда:				107572,44	57558
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	19091
		Итого материалов:				5196,86	2781
		Накладные расходы	%	69		74224,98	39715
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	9079
		Сметная стоимость:				229076,37	122570
103	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	9,9000		68,78	681
		Итого оплата труда:				27,59	273
		Итого эксплуатация машин:				2,70	27
		Итого материалов:				38,90	385
		Накладные расходы	%	69		19,04	189
		Сметная прибыль	%	8		7,03	70
		Сметная стоимость:				94,84	939
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,8000		70,91	1404
		Итого оплата труда:				21,09	418
		Итого эксплуатация машин:				1,57	31
		Итого материалов:				48,47	960
		Накладные расходы	%	69		14,55	288
		Сметная прибыль	%	8		6,84	135
		Сметная стоимость:				92,30	1828

1	2	3	4	5	6	7	8
105	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851
105.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457
105.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
106	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		1895,00	1895
107	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	30,0000		22626,96	678809
		Итого оплата труда:				3456,35	103691
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	55984
		Итого материалов:				17930,40	537912
		Накладные расходы	%	99		3421,79	102654
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	62517
		Сметная стоимость:				28132,65	843979
108	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,2000		28919,00	34703

1	2	3	4	5	6	7	8
109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,3149		818,40	8442
		Итого оплата труда:				224,73	2318
		Итого эксплуатация машин:				19,67	203
		Итого материалов:				576,14	5943
		Накладные расходы	%	93		209,00	2156
		Сметная прибыль	%	8		82,19	848
		Сметная стоимость:				1109,60	11445
110	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,0000		13470,00	202050
111	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,0000		489,00	14670
		Молниеотвод высотой 6,0м					
114	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8000		1327,48	7699
		Итого оплата труда:				1327,48	7699
		Накладные расходы	%	72		955,79	5544
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1059
		Сметная стоимость:				2465,93	14302
115	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5200		693,04	3133
		Итого оплата труда:				693,04	3133
		Накладные расходы	%	72		498,99	2255
		Сметная прибыль	%	8		95,36	431
		Сметная стоимость:				1287,38	5819
116	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1000		3848,58	8082
		Итого оплата труда:				259,83	546
		Итого эксплуатация машин:				129,27	271
		Итого материалов:				3500,23	7350
		Накладные расходы	%	94		244,24	513
		Сметная прибыль	%	8		327,43	688
		Сметная стоимость:				4420,25	9283
117	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2800		26467,44	33878
		Итого оплата труда:				6008,94	7691
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	2343

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				18975,65	24289
		Накладные расходы	%	91		5468,13	6999
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	3270
		Сметная стоимость:				34490,42	44148
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,7600		818,40	4714
		Итого оплата труда:				224,73	1294
		Итого эксплуатация машин:				19,67	113
		Итого материалов:				576,14	3319
		Накладные расходы	%	93		209,00	1204
		Сметная прибыль	%	8		82,19	473
		Сметная стоимость:				1109,60	6391
119	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0450		16249,14	731
		Итого оплата труда:				15332,75	690
		Итого эксплуатация машин:				884,30	40
		Итого материалов:				291,00	13
		Накладные расходы	%	91		13952,80	628
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	109
		Сметная стоимость:				32618,10	1468
122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0030		358651,73	1076
		Итого оплата труда:				194492,31	583
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	3
		Итого материалов:				163454,00	490
		Накладные расходы	%	91		176988,00	531
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	129
		Сметная стоимость:				578490,91	1735
123	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		94737,57	3994
		Итого оплата труда:				38923,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	1871
		Итого материалов:				26809,22	1130

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	76		29582,07	1247
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	419
		Сметная стоимость:				134265,21	5661
129	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6000		818,40	2946
		Итого оплата труда:				224,73	809
		Итого эксплуатация машин:				19,67	71
		Итого материалов:				576,14	2074
		Накладные расходы	%	93		209,00	752
		Сметная прибыль	%	8		82,19	296
		Сметная стоимость:				1109,60	3995
130	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,1000		88,17	1067
		Итого оплата труда:				35,94	435
		Итого эксплуатация машин:				2,22	27
		Итого материалов:				50,23	608
		Накладные расходы	%	69		24,80	300
		Сметная прибыль	%	8		9,04	109
		Сметная стоимость:				122,00	1476
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2000		70,91	1716
		Итого оплата труда:				21,09	510
		Итого эксплуатация машин:				1,57	38
		Итого материалов:				48,47	1173
		Накладные расходы	%	69		14,55	352
		Сметная прибыль	%	8		6,84	165
		Сметная стоимость:				92,30	2234
132	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3100		1327,48	3066
		Итого оплата труда:				1327,48	3066
		Накладные расходы	%	72		955,79	2208
		Сметная прибыль	%	8		182,66	422
		Сметная стоимость:				2465,93	5696
133	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3100		693,04	1601
		Итого оплата труда:				693,04	1601
		Накладные расходы	%	72		498,99	1153

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		95,36	220
		Сметная стоимость:				1287,38	2974
134	1 308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3823,09	22939
		Итого оплата труда:				978,89	5873
		Итого эксплуатация машин:				183,29	1100
		Итого материалов:				2710,10	16261
		Накладные расходы	%	72		704,80	4229
		Сметная прибыль	%	8		362,23	2173
		Сметная стоимость:				4890,12	29341
135	1 308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5000		563,76	7047
		Итого оплата труда:				150,32	1879
		Итого эксплуатация машин:				23,25	291
		Итого материалов:				395,89	4949
		Накладные расходы	%	72		108,23	1353
		Сметная прибыль	%	8		53,76	672
		Сметная стоимость:				725,75	9072
		Консольная опора -2 шт					
144	1 101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,2000		2091,60	4602
		Итого оплата труда:				2091,60	4602
		Накладные расходы	%	72		1505,95	3313
		Сметная прибыль	%	8		287,80	633
		Сметная стоимость:				3885,36	8548
145	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,8000		693,04	554
		Итого оплата труда:				693,04	554
		Накладные расходы	%	72		498,99	399
		Сметная прибыль	%	8		95,36	76
		Сметная стоимость:				1287,38	1030
146	1 106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	1,5400		24611,93	37902
		Итого оплата труда:				4249,49	6544
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	2552

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				19016,33	29285
		Накладные расходы	%	91		3867,04	5955
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	3509
		Сметная стоимость:				30757,29	47366
147	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0273		358651,73	9798
		Итого оплата труда:				194492,31	5314
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	32
		Итого материалов:				163454,00	4466
		Накладные расходы	%	91		176988,00	4835
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	1171
		Сметная стоимость:				578490,91	15804
148	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,6800		2084,51	16009
		Итого оплата труда:				497,26	3819
		Итого эксплуатация машин:				40,57	312
		Итого материалов:				1552,54	11923
		Накладные расходы	%	93		462,45	3552
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1565
		Сметная стоимость:				2750,72	21126
149	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,2437		21766,14	5304
		Итого оплата труда:				11902,84	2900
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	2516
		Итого материалов:				2109,42	514
		Накладные расходы	%	69		8212,96	2001
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	584
		Сметная стоимость:				32377,42	7889
150	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,2534		445117,00	112797
151	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,8226		88,17	602
		Итого оплата труда:				35,94	245
		Итого эксплуатация машин:				2,22	15
		Итого материалов:				50,23	343
		Накладные расходы	%	69		24,80	169
		Сметная прибыль	%	8		9,04	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				122,00	832
152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	13,6452		176,77	2412
		Итого оплата труда:				42,17	575
		Итого эксплуатация машин:				3,13	43
		Итого материалов:				131,89	1800
		Накладные расходы	%	69		29,10	397
		Сметная прибыль	%	8		16,47	225
		Сметная стоимость:				222,34	3034
153	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	44,0000		4000,44	176019
		Итого оплата труда:				3069,71	135067
		Итого эксплуатация машин:				686,10	30189
		Итого материалов:				456,73	20096
		Накладные расходы	%	108		3315,28	145872
		Сметная прибыль	%	8		585,26	25751
		Сметная стоимость:				7900,98	347643
154	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,3661		491540,00	179943
155	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	17,4944		20141,00	352355
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
165	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,0000		2347,82	2348
		Итого оплата труда:				1734,86	1735
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	1033
		Накладные расходы	%	108		1873,65	1874
		Сметная прибыль	%	8		337,72	338
		Сметная стоимость:				4559,19	4559

1	2	3	4	5	6	7	8
166	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	20,0000		627,83	12557
		Итого оплата труда:				79,93	1599
		Итого эксплуатация машин:				186,25	3725
		Итого материалов:				408,98	8180
		Накладные расходы	%	108		86,32	1726
		Сметная прибыль	%	8		57,13	1143
		Сметная стоимость:				771,29	15426
167	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	20,0000		446,68	8934
		Итого оплата труда:				34,18	684
		Итого эксплуатация машин:				107,58	2152
		Итого материалов:				334,02	6680
		Накладные расходы	%	108		36,92	738
		Сметная прибыль	%	8		38,69	774
		Сметная стоимость:				522,29	10446
168	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	20,0000		1434,20	28684
		Итого оплата труда:				60,39	1208
		Итого эксплуатация машин:				89,93	1799
		Итого материалов:				1308,45	26169
		Накладные расходы	%	108		65,22	1304
		Сметная прибыль	%	8		119,95	2399
		Сметная стоимость:				1619,37	32387
169	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	20,0000		326,18	6524
		Итого оплата труда:				0,19	4
		Итого эксплуатация машин:				0,04	1
		Итого материалов:				325,94	6519
		Накладные расходы	%	108		0,21	4
		Сметная прибыль	%	8		26,11	522
		Сметная стоимость:				352,50	7050
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					

1	2	3	4	5	6	7	8
170	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	6,0000		317,45	1905
		Итого оплата труда:				131,63	790
		Итого эксплуатация машин:				230,05	1380
		Накладные расходы	%	108		142,16	853
		Сметная прибыль	%	8		36,77	221
		Сметная стоимость:				496,38	2978
171	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	30,0000		110,52	3315
		Итого оплата труда:				43,95	1318
		Итого эксплуатация машин:				90,71	2721
		Итого материалов:				0,32	9
		Накладные расходы	%	108		47,46	1424
		Сметная прибыль	%	8		12,64	379
		Сметная стоимость:				170,62	5119
172	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	30,0000		111,79	3354
		Итого оплата труда:				51,32	1539
		Итого эксплуатация машин:				81,11	2433
		Итого материалов:				0,24	7
		Накладные расходы	%	108		55,42	1663
		Сметная прибыль	%	8		13,38	401
		Сметная стоимость:				180,59	5418
173	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,0000		1373,00	8238
		Пневматическое испытание газопровода					
176	1125-0210-0103 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 150 мм	км	3,2742		1096193,14	3589193
		Итого оплата труда:				300758,10	984752
		Итого эксплуатация машин:				942334,99	3085425
		Итого материалов:				8346,15	27327
		Накладные расходы	%	91		273689,87	896125

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		109590,64	358825
		Сметная стоимость:				1479473,65	4844143
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5978054
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				33124
	Материалы -		Тенге				21295
	Всего заработная плата -		Тенге				10654
		Накладные расходы -	Тенге				7758
		Накладные НУЧП -	Тенге				7758
		Сметная прибыль -	Тенге				3271
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				44152
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10654
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5174017
	Материалы -		Тенге				772466
	Всего заработная плата -		Тенге				1342584
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				352355
	Местные материалы -		Тенге				42941
		Накладные расходы -	Тенге				1249383
		Накладные НУЧП -	Тенге				1249383
		Сметная прибыль -	Тенге				513872
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6937272
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1196
		Сметная заработная плата -	Тенге				1342584
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				426481
	Материалы -		Тенге				4748
	Всего заработная плата -		Тенге				100217
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				304056
		Накладные расходы -	Тенге				69150
		Накладные НУЧП -	Тенге				69150
		Сметная прибыль -	Тенге				39650
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				535281
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				100
		Сметная заработная плата -	Тенге				100217
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				316039
	Материалы -		Тенге				12331
	Всего заработная плата -		Тенге				11624

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				291440
		Накладные расходы -	Тенге				11391
		Накладные НУЧП -	Тенге				11391
		Сметная прибыль -	Тенге				26194
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				353625
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7898723
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1317
		Сметная заработная плата -	Тенге				1465079
		Локальная ресурсная смета 2-1доб.					
		РАЗДЕЛ 3. Локальная ресурсная смета 2-1-21 Подводящий газопровод аул Кенес					
		Трубопроводы					
26	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7193,2200		8007,00	57596113
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				57596113
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				57596113
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				57596113
		Сметная прибыль -	Тенге				4607689
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				62203802
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				62203802
		Локальная ресурсная смета №2-1-8					
		РАЗДЕЛ 4. Тегистик-2 ауылы					
		Трубопроводы					
18	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0400		769932,46	30797
		Итого оплата труда:				539475,82	21579
		Итого эксплуатация машин:				309216,17	12369
		Итого материалов:				10698,29	428
		Накладные расходы	%	99		534081,06	21363
		Сметная прибыль	%	8		104321,08	4173
		Сметная стоимость:				1408334,61	56333
19	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,4000		982,00	39673
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					

1	2	3	4	5	6	7	8
72	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,2250		2091,60	471
		Итого оплата труда:				2091,60	471
		Накладные расходы	%	72		1505,95	339
		Сметная прибыль	%	8		287,80	65
		Сметная стоимость:				3885,36	874
73	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,8100		3848,58	3117
		Итого оплата труда:				259,83	210
		Итого эксплуатация машин:				129,27	105
		Итого материалов:				3500,23	2835
		Накладные расходы	%	94		244,24	198
		Сметная прибыль	%	8		327,43	265
		Сметная стоимость:				4420,25	3580
74	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2630		24025,59	6319
		Итого оплата труда:				4589,08	1207
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	289
		Итого материалов:				18552,63	4879
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1098
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	593
		Сметная стоимость:				30457,79	8010
75	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,2800		2084,51	15175
		Итого оплата труда:				497,26	3620
		Итого эксплуатация машин:				40,57	295
		Итого материалов:				1552,54	11302
		Накладные расходы	%	93		462,45	3367
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1483
		Сметная стоимость:				2750,72	20025
76	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,0596		89721,34	5346
		Итого оплата труда:				85334,52	5084
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	143
		Итого материалов:				2487,87	148
		Накладные расходы	%	69		58880,82	3508

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	708
		Сметная стоимость:				160490,33	9562
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1000		88,17	273
		Итого оплата труда:				35,94	111
		Итого эксплуатация машин:				2,22	7
		Итого материалов:				50,23	156
		Накладные расходы	%	69		24,80	77
		Сметная прибыль	%	8		9,04	28
		Сметная стоимость:				122,00	378
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,1000		141,83	440
		Итого оплата труда:				42,17	131
		Итого эксплуатация машин:				3,13	10
		Итого материалов:				96,94	301
		Накладные расходы	%	69		29,10	90
		Сметная прибыль	%	8		13,67	42
		Сметная стоимость:				184,60	572
81	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0012		584121,20	701
		Итого оплата труда:				467487,40	561
		Итого эксплуатация машин:				179817,38	216
		Итого материалов:				11519,82	14
		Накладные расходы	%	99		462812,53	555
		Сметная прибыль	%	8		83754,70	101
		Сметная стоимость:				1130688,42	1357
83	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,0520		741,74	780
		Итого оплата труда:				610,88	643
		Итого эксплуатация машин:				0,92	1
		Итого материалов:				130,35	137
		Накладные расходы	%	80		488,70	514
		Сметная прибыль	%	8		98,44	104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1328,88	1398
84	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000		1311,37	2623
		Итого оплата труда:				1099,84	2200
		Итого эксплуатация машин:				73,29	147
		Итого материалов:				170,22	340
		Накладные расходы	%	99		1088,84	2178
		Сметная прибыль	%	8		192,02	384
		Сметная стоимость:				2592,23	5184
86	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,0000		462,02	1848
		Итого оплата труда:				407,68	1631
		Итого эксплуатация машин:				33,12	132
		Итого материалов:				21,22	85
		Накладные расходы	%	99		403,60	1614
		Сметная прибыль	%	8		69,25	277
		Сметная стоимость:				934,88	3740
90	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000		24599,40	24599
		Итого оплата труда:				11623,85	11624
		Итого эксплуатация машин:				900,20	900
		Итого материалов:				12331,20	12331
		Накладные расходы	%	98		11391,37	11391
		Сметная прибыль	%	8		2879,26	2879
		Сметная стоимость:				38870,03	38870
92	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000		3138,57	3139
		Итого оплата труда:				2901,26	2901
		Итого эксплуатация машин:				268,73	269
		Итого материалов:				85,84	86
		Накладные расходы	%	75		2175,95	2176
		Сметная прибыль	%	8		425,16	425
		Сметная стоимость:				5739,68	5740
95	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000		7843,22	7843
		Итого оплата труда:				4564,94	4565
		Итого эксплуатация машин:				3060,11	3060

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1130,43	1130
		Накладные расходы	%	99		4519,29	4519
		Сметная прибыль	%	8		989,00	989
		Сметная стоимость:				13351,52	13352
		Опоры под задвижки 2шт.					
97	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,3200		1352,07	1785
		Итого оплата труда:				1352,07	1785
		Накладные расходы	%	72		973,49	1285
		Сметная прибыль	%	8		186,04	246
		Сметная стоимость:				2511,61	3315
98	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8200		631,00	517
		Итого оплата труда:				631,00	517
		Накладные расходы	%	72		454,32	373
		Сметная прибыль	%	8		86,83	71
		Сметная стоимость:				1172,15	961
99	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,5000		3848,58	1924
		Итого оплата труда:				259,83	130
		Итого эксплуатация машин:				129,27	65
		Итого материалов:				3500,23	1750
		Накладные расходы	%	94		244,24	122
		Сметная прибыль	%	8		327,43	164
		Сметная стоимость:				4420,25	2210
100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2000		24025,59	4805
		Итого оплата труда:				4589,08	918
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	219
		Итого материалов:				18552,63	3711
		Накладные расходы	%	91		4176,07	835
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	451
		Сметная стоимость:				30457,79	6092
101	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0204		21766,14	443
		Итого оплата труда:				11902,84	242
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	210
		Итого материалов:				2109,42	43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		8212,96	167
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	49
		Сметная стоимость:				32377,42	659
102	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0212		445117,00	9420
103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6105		88,17	54
		Итого оплата труда:				35,94	22
		Итого эксплуатация машин:				2,22	1
		Итого материалов:				50,23	31
		Накладные расходы	%	69		24,80	15
		Сметная прибыль	%	8		9,04	6
		Сметная стоимость:				122,00	74
104	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2210		70,91	87
		Итого оплата труда:				21,09	26
		Итого эксплуатация машин:				1,57	2
		Итого материалов:				48,47	59
		Накладные расходы	%	69		14,55	18
		Сметная прибыль	%	8		6,84	8
		Сметная стоимость:				92,30	113
105	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	3,6400		2084,51	7588
		Итого оплата труда:				497,26	1810
		Итого эксплуатация машин:				40,57	148
		Итого материалов:				1552,54	5651
		Накладные расходы	%	93		462,45	1683
		Сметная прибыль	%	8		203,76	742
		Сметная стоимость:				2750,72	10013
		Ограждение ГРПШ					
106	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,0000		2091,60	8366
		Итого оплата труда:				2091,60	8366
		Накладные расходы	%	72		1505,95	6024
		Сметная прибыль	%	8		287,80	1151
		Сметная стоимость:				3885,36	15541

1	2	3	4	5	6	7	8
107	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,3400		24025,59	8169
		Итого оплата труда:				4589,08	1560
		Итого эксплуатация машин:				1097,26	373
		Итого материалов:				18552,63	6308
		Накладные расходы	%	91		4176,07	1420
		Сметная прибыль	%	8		2256,13	767
		Сметная стоимость:				30457,79	10356
108	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,0000		3848,58	3849
		Итого оплата труда:				259,83	260
		Итого эксплуатация машин:				129,27	129
		Итого материалов:				3500,23	3500
		Накладные расходы	%	94		244,24	244
		Сметная прибыль	%	8		327,43	327
		Сметная стоимость:				4420,25	4420
109	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1464		21766,14	3187
		Итого оплата труда:				11902,84	1743
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	1512
		Итого материалов:				2109,42	309
		Накладные расходы	%	69		8212,96	1202
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	351
		Сметная стоимость:				32377,42	4740
110	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,3831		89721,34	34370
		Итого оплата труда:				85334,52	32690
		Итого эксплуатация машин:				2398,47	919
		Итого материалов:				2487,87	953
		Накладные расходы	%	69		58880,82	22556
		Сметная прибыль	%	8		11888,17	4554
		Сметная стоимость:				160490,33	61481
117	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5351		137882,76	73776
		Итого оплата труда:				107572,44	57558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				35679,90	19091
		Итого материалов:				5196,86	2781
		Накладные расходы	%	69		74224,98	39715
		Сметная прибыль	%	8		16968,62	9079
		Сметная стоимость:				229076,37	122570
118	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	9,9000		68,78	681
		Итого оплата труда:				27,59	273
		Итого эксплуатация машин:				2,70	27
		Итого материалов:				38,90	385
		Накладные расходы	%	69		19,04	189
		Сметная прибыль	%	8		7,03	70
		Сметная стоимость:				94,84	939
119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,8000		70,91	1404
		Итого оплата труда:				21,09	418
		Итого эксплуатация машин:				1,57	31
		Итого материалов:				48,47	960
		Накладные расходы	%	69		14,55	288
		Сметная прибыль	%	8		6,84	135
		Сметная стоимость:				92,30	1828
120	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		34857,00	34857
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Итого оборудование:				28393,00	28393
		Накладные расходы				4144,50	4145
		Сметная прибыль				848,68	849
		Сметная стоимость:				39850,18	39851
120.1	84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		6464,00	6464
		Итого оплата труда рабочих:				5490,00	5490
		Итого эксплуатация машин:				117,00	117
		Итого материалов:				857,00	857
		Накладные расходы	%	75		4144,50	4145
		Сметная прибыль	%	8		848,68	849
		Сметная стоимость:				11457,18	11457

1	2	3	4	5	6	7	8
120.2	8С84-020605-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,0000		28393,00	28393
121	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый навесной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,0000		1895,00	1895
122	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	20,0000		22626,96	452539
		Итого оплата труда:				3456,35	69127
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	37323
		Итого материалов:				17930,40	358608
		Накладные расходы	%	99		3421,79	68436
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	41678
		Сметная стоимость:				28132,65	562653
123	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,8000		28919,00	23135
124	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,8766		818,40	5628
		Итого оплата труда:				224,73	1545
		Итого эксплуатация машин:				19,67	135
		Итого материалов:				576,14	3962
		Накладные расходы	%	93		209,00	1437
		Сметная прибыль	%	8		82,19	565
		Сметная стоимость:				1109,60	7630
125	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,0000		13470,00	134700
126	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,0000		489,00	9780
		Молниеотвод высотой 6,0м					
127	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,8000		1327,48	7699
		Итого оплата труда:				1327,48	7699
		Накладные расходы	%	72		955,79	5544
		Сметная прибыль	%	8		182,66	1059

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2465,93	14302
128	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,5200		693,04	3133
		Итого оплата труда:				693,04	3133
		Накладные расходы	%	72		498,99	2255
		Сметная прибыль	%	8		95,36	431
		Сметная стоимость:				1287,38	5819
129	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,1000		3848,58	8082
		Итого оплата труда:				259,83	546
		Итого эксплуатация машин:				129,27	271
		Итого материалов:				3500,23	7350
		Накладные расходы	%	94		244,24	513
		Сметная прибыль	%	8		327,43	688
		Сметная стоимость:				4420,25	9283
130	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2800		26467,44	33878
		Итого оплата труда:				6008,94	7691
		Итого эксплуатация машин:				1830,17	2343
		Итого материалов:				18975,65	24289
		Накладные расходы	%	91		5468,13	6999
		Сметная прибыль	%	8		2554,85	3270
		Сметная стоимость:				34490,42	44148
131	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,7600		818,40	4714
		Итого оплата труда:				224,73	1294
		Итого эксплуатация машин:				19,67	113
		Итого материалов:				576,14	3319
		Накладные расходы	%	93		209,00	1204
		Сметная прибыль	%	8		82,19	473
		Сметная стоимость:				1109,60	6391
132	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0450		16249,14	731
		Итого оплата труда:				15332,75	690
		Итого эксплуатация машин:				884,30	40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				291,00	13
		Накладные расходы	%	91		13952,80	628
		Сметная прибыль	%	8		2416,16	109
		Сметная стоимость:				32618,10	1468
135	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0030		358651,73	1076
		Итого оплата труда:				194492,31	583
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	3
		Итого материалов:				163454,00	490
		Накладные расходы	%	91		176988,00	531
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	129
		Сметная стоимость:				578490,91	1735
136	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0422		94737,57	3994
		Итого оплата труда:				38923,78	1641
		Итого эксплуатация машин:				44383,92	1871
		Итого материалов:				26809,22	1130
		Накладные расходы	%	76		29582,07	1247
		Сметная прибыль	%	8		9945,57	419
		Сметная стоимость:				134265,21	5661
142	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6000		818,40	2946
		Итого оплата труда:				224,73	809
		Итого эксплуатация машин:				19,67	71
		Итого материалов:				576,14	2074
		Накладные расходы	%	93		209,00	752
		Сметная прибыль	%	8		82,19	296
		Сметная стоимость:				1109,60	3995
143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,1000		88,17	1067
		Итого оплата труда:				35,94	435
		Итого эксплуатация машин:				2,22	27
		Итого материалов:				50,23	608
		Накладные расходы	%	69		24,80	300
		Сметная прибыль	%	8		9,04	109

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				122,00	1476
144	1 113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,2000		70,91	1716
		Итого оплата труда:				21,09	510
		Итого эксплуатация машин:				1,57	38
		Итого материалов:				48,47	1173
		Накладные расходы	%	69		14,55	352
		Сметная прибыль	%	8		6,84	165
		Сметная стоимость:				92,30	2234
145	1 101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3100		1327,48	3066
		Итого оплата труда:				1327,48	3066
		Накладные расходы	%	72		955,79	2208
		Сметная прибыль	%	8		182,66	422
		Сметная стоимость:				2465,93	5696
146	1 101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3100		693,04	1601
		Итого оплата труда:				693,04	1601
		Накладные расходы	%	72		498,99	1153
		Сметная прибыль	%	8		95,36	220
		Сметная стоимость:				1287,38	2974
147	1 308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000		3823,09	22939
		Итого оплата труда:				978,89	5873
		Итого эксплуатация машин:				183,29	1100
		Итого материалов:				2710,10	16261
		Накладные расходы	%	72		704,80	4229
		Сметная прибыль	%	8		362,23	2173
		Сметная стоимость:				4890,12	29341
148	1 308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,5000		563,76	7047
		Итого оплата труда:				150,32	1879
		Итого эксплуатация машин:				23,25	291
		Итого материалов:				395,89	4949
		Накладные расходы	%	72		108,23	1353

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		53,76	672
		Сметная стоимость:				725,75	9072
		Опора -2 шт					
165	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,2000		2091,60	2510
		Итого оплата труда:				2091,60	2510
		Накладные расходы	%	72		1505,95	1807
		Сметная прибыль	%	8		287,80	345
		Сметная стоимость:				3885,36	4662
166	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,7600		693,04	527
		Итого оплата труда:				693,04	527
		Накладные расходы	%	72		498,99	379
		Сметная прибыль	%	8		95,36	72
		Сметная стоимость:				1287,38	978
167	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	0,5000		24611,93	12306
		Итого оплата труда:				4249,49	2125
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	829
		Итого материалов:				19016,33	9508
		Накладные расходы	%	91		3867,04	1934
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	1139
		Сметная стоимость:				30757,29	15379
168	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3,3600		818,40	2750
		Итого оплата труда:				224,73	755
		Итого эксплуатация машин:				19,67	66
		Итого материалов:				576,14	1936
		Накладные расходы	%	93		209,00	702
		Сметная прибыль	%	8		82,19	276
		Сметная стоимость:				1109,60	3728
169	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,0377		21766,14	820
		Итого оплата труда:				11902,84	448
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	389
		Итого материалов:				2109,42	79
		Накладные расходы	%	69		8212,96	309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	90
		Сметная стоимость:				32377,42	1219
170	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,0392		445117,00	17434
171	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,0545		88,17	93
		Итого оплата труда:				35,94	38
		Итого эксплуатация машин:				2,22	2
		Итого материалов:				50,23	53
		Накладные расходы	%	69		24,80	26
		Сметная прибыль	%	8		9,04	10
		Сметная стоимость:				122,00	129
172	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	2,1090		176,77	373
		Итого оплата труда:				42,17	89
		Итого эксплуатация машин:				3,13	7
		Итого материалов:				131,89	278
		Накладные расходы	%	69		29,10	61
		Сметная прибыль	%	8		16,47	35
		Сметная стоимость:				222,34	469
		Консольная опора -2 шт					
173	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,2000		2091,60	4602
		Итого оплата труда:				2091,60	4602
		Накладные расходы	%	72		1505,95	3313
		Сметная прибыль	%	8		287,80	633
		Сметная стоимость:				3885,36	8548
174	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,8000		693,04	554
		Итого оплата труда:				693,04	554
		Накладные расходы	%	72		498,99	399
		Сметная прибыль	%	8		95,36	76
		Сметная стоимость:				1287,38	1030
175	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м 3 под колонны	м3	1,5400		24611,93	37902
		Итого оплата труда:				4249,49	6544
		Итого эксплуатация машин:				1657,46	2552
		Итого материалов:				19016,33	29285

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	91		3867,04	5955
		Сметная прибыль	%	8		2278,32	3509
		Сметная стоимость:				30757,29	47366
176	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0273		358651,73	9798
		Итого оплата труда:				194492,31	5314
		Итого эксплуатация машин:				1157,73	32
		Итого материалов:				163454,00	4466
		Накладные расходы	%	91		176988,00	4835
		Сметная прибыль	%	8		42851,18	1171
		Сметная стоимость:				578490,91	15804
177	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,6800		2084,51	16009
		Итого оплата труда:				497,26	3819
		Итого эксплуатация машин:				40,57	312
		Итого материалов:				1552,54	11923
		Накладные расходы	%	93		462,45	3552
		Сметная прибыль	%	8		203,76	1565
		Сметная стоимость:				2750,72	21126
178	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж опор под трубопровод	т	0,2768		21766,14	6025
		Итого оплата труда:				11902,84	3295
		Итого эксплуатация машин:				10325,42	2858
		Итого материалов:				2109,42	584
		Накладные расходы	%	69		8212,96	2273
		Сметная прибыль	%	8		2398,33	664
		Сметная стоимость:				32377,42	8963
179	2106-0601-0801 РСНБ РК 2015	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,2879		445117,00	128144
180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,7508		88,17	683
		Итого оплата труда:				35,94	279
		Итого эксплуатация машин:				2,22	17
		Итого материалов:				50,23	389
		Накладные расходы	%	69		24,80	192
		Сметная прибыль	%	8		9,04	70
		Сметная стоимость:				122,00	946

1	2	3	4	5	6	7	8
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	15,5017		176,77	2740
		Итого оплата труда:				42,17	654
		Итого эксплуатация машин:				3,13	49
		Итого материалов:				131,89	2045
		Накладные расходы	%	69		29,10	451
		Сметная прибыль	%	8		16,47	255
		Сметная стоимость:				222,34	3447
182	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	26,0000		4000,44	104011
		Итого оплата труда:				3069,71	79812
		Итого эксплуатация машин:				686,10	17839
		Итого материалов:				456,73	11875
		Накладные расходы	%	108		3315,28	86197
		Сметная прибыль	%	8		585,26	15217
		Сметная стоимость:				7900,98	205425
183	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки)	т	0,2163		491540,00	106330
184	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	10,3376		20141,00	208210
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия					
190	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	4,3500		2347,82	10213
		Итого оплата труда:				1734,86	7547
		Итого эксплуатация машин:				1033,42	4495
		Накладные расходы	%	108		1873,65	8150
		Сметная прибыль	%	8		337,72	1469
		Сметная стоимость:				4559,19	19832
191	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	87,0000		627,83	54622

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				79,93	6954
		Итого эксплуатация машин:				186,25	16204
		Итого материалов:				408,98	35582
		Накладные расходы	%	108		86,32	7510
		Сметная прибыль	%	8		57,13	4971
		Сметная стоимость:				771,29	67102
192	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	87,0000		446,68	38861
		Итого оплата труда:				34,18	2974
		Итого эксплуатация машин:				107,58	9360
		Итого материалов:				334,02	29060
		Накладные расходы	%	108		36,92	3212
		Сметная прибыль	%	8		38,69	3366
		Сметная стоимость:				522,29	45439
193	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	87,0000		1434,20	124775
		Итого оплата труда:				60,39	5254
		Итого эксплуатация машин:				89,93	7824
		Итого материалов:				1308,45	113835
		Накладные расходы	%	108		65,22	5674
		Сметная прибыль	%	8		119,95	10436
		Сметная стоимость:				1619,37	140885
194	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	87,0000		326,18	28378
		Итого оплата труда:				0,19	17
		Итого эксплуатация машин:				0,04	4
		Итого материалов:				325,94	28357
		Накладные расходы	%	108		0,21	18
		Сметная прибыль	%	8		26,11	2272
		Сметная стоимость:				352,50	30667
		Разборка и восстановление гравийного покрытия					
195	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	11,4000		317,45	3619
		Итого оплата труда:				131,63	1501

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				230,05	2623
		Накладные расходы	%	108		142,16	1621
		Сметная прибыль	%	8		36,77	419
		Сметная стоимость:				496,38	5659
196	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	57,0000		110,52	6299
		Итого оплата труда:				43,95	2505
		Итого эксплуатация машин:				90,71	5170
		Итого материалов:				0,32	18
		Накладные расходы	%	108		47,46	2705
		Сметная прибыль	%	8		12,64	720
		Сметная стоимость:				170,62	9725
197	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	57,0000		111,79	6372
		Итого оплата труда:				51,32	2925
		Итого эксплуатация машин:				81,11	4623
		Итого материалов:				0,24	14
		Накладные расходы	%	108		55,42	3159
		Сметная прибыль	%	8		13,38	762
		Сметная стоимость:				180,59	10293
198	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,4000		1373,00	15652
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					
199	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	1,1395		801002,98	912743
		Итого оплата труда:				222468,10	253502
		Итого эксплуатация машин:				683590,05	778951
		Итого материалов:				7996,93	9112
		Накладные расходы	%	91		202445,97	230687
		Сметная прибыль	%	8		80275,92	91474
		Сметная стоимость:				1083724,86	1234904
		Предварительное пневматическое испытание переходов через автодороги					

1	2	3	4	5	6	7	8
200	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,1020		801002,98	81702
		Итого оплата труда:				222468,10	22692
		Итого эксплуатация машин:				683590,05	69726
		Итого материалов:				7996,93	816
		Накладные расходы	%	91		202445,97	20649
		Сметная прибыль	%	8		80275,92	8188
		Сметная стоимость:				1083724,86	110540
		Пневматическое испытание газопровода					
201	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	3,6300		801002,98	2907641
		Итого оплата труда:				222468,10	807559
		Итого эксплуатация машин:				683590,05	2481432
		Итого материалов:				7996,93	29029
		Накладные расходы	%	91		202445,97	734879
		Сметная прибыль	%	8		80275,92	291402
		Сметная стоимость:				1083724,86	3933921
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				5922491
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				28393
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				33124
	Материалы -		Тенге				21295
	Всего заработная плата -		Тенге				10654
		Накладные расходы -	Тенге				7758
		Накладные НУЧП -	Тенге				7758
		Сметная прибыль -	Тенге				3271
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				44152
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10654
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5265032
	Материалы -		Тенге				765417
	Всего заработная плата -		Тенге				1379961
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				208210
	Местные материалы -		Тенге				38787

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				1274182
		Накладные НУЧП -	Тенге				1274182
		Сметная прибыль -	Тенге				523137
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7062351
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1215
		Сметная заработная плата -	Тенге				1379961
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				387189
	Материалы -		Тенге				4897
	Всего заработная плата -		Тенге				101060
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				263223
		Накладные расходы -	Тенге				69731
		Накладные НУЧП -	Тенге				69731
		Сметная прибыль -	Тенге				36554
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				493474
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				100
		Сметная заработная плата -	Тенге				101060
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				208752
	Материалы -		Тенге				12331
	Всего заработная плата -		Тенге				11624
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				184153
		Накладные расходы -	Тенге				11391
		Накладные НУЧП -	Тенге				11391
		Сметная прибыль -	Тенге				17611
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				237755
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				11624
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7866126
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1338
		Сметная заработная плата -	Тенге				1503298
		Итого					**88 991 331**
		В том числе оборудование					**113 572**
		Итого без оборудования					**88 877 759**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**2 577 455**
		Итого:					**91 455 214**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**1 070 026**
		Итого					**92 638 811**
		непредвиденные затраты 2%					**1 852 776**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого сметная стоимость					**94 491 588**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**99 206 349**
		Поправочний коэфициент к=0,9					**89 285 714,29**
		НДС 12%					**10 714 285,71**
		ИТОГО:					**100 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель отдела газификации
КГУ " Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____**Кожаков М.**

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

_____Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
директор ТОО «JANA KZ QURYLYS»

_____Муталиев М.

Автор:
ГИП ТОО «Казремжилпроект»

_____Жумашев Б.