Форма № КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2022 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»
Дополнительное соглашение №6 от 04.02.2022г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ										
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и нвентарь
1	Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области	2 913 635 894,60				84 356 750,64				84 356 750,64			
2	в т.ч. НДС	312 175 274,42				9 038 223,28				9 038 223,28			
3	Удержание 5% за гарантию качества												
4	в т.ч. НДС												
5	Всего к оплате без НДС	2 601 460 620,18				75 318 527,36				75 318 527,36			
6	Оплата суммы НДС	312 175 274,42				9 038 223,28				9 038 223,28			
	Всего	**2 913 635 894,60**				**84 356 750,64**				**84 356 750,64**			
	Итого к оплате с НДС									**84 356 750,64**			

Принял:
КГУ «Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Заместитель руководителя _____ Айтбеков Ж.

Технадзор:
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

Директор _____ Умбеткалиев М.Т.

Сдал:
ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ Муталиев М.К.

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно– коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
Инженер: ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"
Автор: ТОО "Казремжилпроект"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №02 от 30.03.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №03 от 19.12.2020г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №04 от 01.02.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №05 от 30.11.2021г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Дополнительное соглашение №06 от 04.02.2022г. к договор о государственных закупках №55 от 02.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 21 населенным пунктам (Абай, Актобе, Жанасаз, Тегистик1, Тегистик2, Сарыбарак, Шахан, Кенес, Торткол, Кокбастау, ст.Акшолак, ст.Ушбулак, Жибек Жолы, Жанатурмыс, Торекелды, раз.Кайнар, Жакаш, Карасу, Кокозек, Акжар, Мадимар) Байзакского района Жамбылской области"

АКТ №15
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1-4					
		РАЗДЕЛ 1. Торткол ауылы					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/снятие растительного слоя/	м3 грунта	215,0000		22,71	4884
		Итого оплата труда:				8,38	1801
		Итого эксплуатация машин:				22,71	4884
		Накладные расходы	%	72		6,03	1297
		Сметная прибыль	%	8		2,30	494
		Сметная стоимость:				31,05	6675
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/восстановление растительного слоя/	м3 грунта	215,0000		19,66	4227

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				7,25	1559
		Итого эксплуатация машин:				19,66	4227
		Накладные расходы	%	72		5,22	1122
		Сметная прибыль	%	8		1,99	428
		Сметная стоимость:				26,87	5777
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1600,0000		146,79	234866
		Итого оплата труда:				36,96	59137
		Итого эксплуатация машин:				139,99	223978
		Накладные расходы	%	72		26,61	42579
		Сметная прибыль	%	8		13,87	22196
		Сметная стоимость:				187,28	299640
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	105,0000		1220,59	128162
		Итого оплата труда:				1220,59	128162
		Накладные расходы	%	72		878,83	92277
		Сметная прибыль	%	8		167,95	17635
		Сметная стоимость:				2267,37	238074
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	240,0000		631,00	151441
		Итого оплата труда:				631,00	151441
		Накладные расходы	%	72		454,32	109038
		Сметная прибыль	%	8		86,83	20838
		Сметная стоимость:				1172,15	281317
6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1339,9040		13,13	17597
		Итого оплата труда:				4,84	6489
		Итого эксплуатация машин:				13,13	17597
		Накладные расходы	%	72		3,49	4672
		Сметная прибыль	%	8		1,33	1782
		Сметная стоимость:				17,95	24051
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1339,9040		129,76	173873
		Итого оплата труда:				95,48	127937

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				62,27	83429
		Накладные расходы	%	72		68,75	92115
		Сметная прибыль	%	8		15,88	21279
		Сметная стоимость:				214,39	287267
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	125,0960		201,81	25246
		Итого оплата труда:				53,53	6697
		Итого эксплуатация машин:				195,12	24408
		Итого материалов:				0,07	9
		Накладные расходы	%	72		38,54	4822
		Сметная прибыль	%	8		19,23	2405
		Сметная стоимость:				259,59	32473
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	218,9180		192,00	42032
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	125,0960		14,52	1816
		Итого оплата труда:				6,61	827
		Итого эксплуатация машин:				12,44	1556
		Итого материалов:				0,05	6
		Накладные расходы	%	72		4,76	596
		Сметная прибыль	%	8		1,54	193
		Сметная стоимость:				20,82	2605
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	105,0000		3793,82	398352
		Итого оплата труда:				872,69	91632
		Итого эксплуатация машин:				147,94	15534
		Итого материалов:				2810,50	295103
		Накладные расходы	%	99		863,96	90716
		Сметная прибыль	%	8		372,62	39125
		Сметная стоимость:				5030,41	528193
		Трубопроводы					
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,0000		291444,31	291444
		Итого оплата труда:				221321,54	221322
		Итого эксплуатация машин:				92219,99	92220
		Итого материалов:				2314,32	2314

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	99		219108,32	219108
		Сметная прибыль	%	8		40844,21	40844
		Сметная стоимость:				551396,85	551397
13	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1656,4000		1627,00	2694963
14	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3494,6000		2411,00	8425481
16	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4738,9200		5125,00	24286965
18	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0300		3086,00	9351
20	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,4300		1540,00	66882
21	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	83,8300		1277,00	107051
		Футляр					
25	2301-0502-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 250x14,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	91,9100		8475,00	778937
27	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x 18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	90,9000		13470,00	1224423
32	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,7850		4731,00	41562
34	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,4000		5125,00	7175
35	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,2400		1627,00	15033
36	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		6827,00	47789
37	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,0000		1574,00	11018
				Узел выхода газопровода д=110 мм			
45	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,0200		4731,00	23750
47	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,8000		5125,00	4100

1	2	3	4	5	6	7	8
48	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,2800		2553,00	13480
49	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		8311,00	33244
50	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,0000		2132,00	8528
				Узел выхода газопровода д=160 мм			
58	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104		8643,00	22562
60	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,7000		5125,00	13838
61	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6000		10150,00	6090
62	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		15791,00	31582
63	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		5964,00	11928
72	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		132014,00	132014
73	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		4997,00	9994
		Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм - 1 шт					
83	2304-0908-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2,0000		106830,00	213660
85	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2,0000		15409,00	30818
87	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		3474,00	6948
		Кран полиэтиленовый диаметром 160 мм - 1 шт					
98	2304-0908-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000		238278,00	238278
100	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000		15409,00	15409
102	2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		6714,00	13428
		Установка задвижки Д-150 в ограде на полиэтиленовом газопроводе д400мм					

1	2	3	4	5	6	7	8
111	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		132014,00	132014
113	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		4997,00	9994
				Узел выхода газопровода д=160 мм			
115	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6104		8643,00	22562
117	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,7000		5125,00	13838
118	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6000		10150,00	6090
119	2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160х150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		15791,00	31582
120	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000		5964,00	11928
		Узел установки газорегуляторного пункта ГРПШ					
141	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,0080		1277,00	2564
143	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048		982,00	1183
146	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000		33206,00	66412
148	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		1637,00	6548
149	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		549,00	549
150	2302-0101-3517 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1,0000		3956,00	3956
151	2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,0000		319,00	319
156	2304-0901-0503 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		2966,00	2966
158	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000		526,00	1315

1	2	3	4	5	6	7	8
241	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Укладка сигнальной ленты	м	1,0000		563,76	564
		Итого оплата труда:				150,32	150
		Итого эксплуатация машин:				23,25	23
		Итого материалов:				395,89	396
		Накладные расходы	%	72		108,23	108
		Сметная прибыль	%	8		53,76	54
		Сметная стоимость:				725,75	726
242	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	97,9200		1772,00	173514
243	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1,0000		302,49	302
		Итого оплата труда:				156,11	156
		Итого эксплуатация машин:				144,84	145
		Итого материалов:				40,39	40
		Накладные расходы	%	72		112,40	112
		Сметная прибыль	%	8		33,19	33
		Сметная стоимость:				448,08	448
244	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	9,7920		372822,00	3650673
48			Тенге				44159093
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				3651539
	Материалы -		Тенге				436
	Всего заработная плата -		Тенге				306
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3650673
		Накладные расходы -	Тенге				221
		Накладные НУЧП -	Тенге				221
		Сметная прибыль -	Тенге				292141
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3943901
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				306
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1647454
	Материалы -		Тенге				297432

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				797005
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				173514
	Транспортные расходы -		Тенге				42032
		Накладные расходы -	Тенге				658341
		Накладные НУЧП -	Тенге				658341
		Сметная прибыль -	Тенге				184464
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2490259
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				931
		Сметная заработная плата -	Тенге				797005
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				38860099
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				38860099
		Сметная прибыль -	Тенге				3108808
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				41968907
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48403067
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				931
		Сметная заработная плата -	Тенге				797311
		Локальная ресурсная смета №2-1-17					
		РАЗДЕЛ 2. Мадимар ауылы					
191	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	39,0000		22626,96	882452
		Итого оплата труда:				3456,35	134798
		Итого эксплуатация машин:				1866,14	72779
		Итого материалов:				17930,40	699286
		Накладные расходы	%	99		3421,79	133450
		Сметная прибыль	%	8		2083,90	81272
		Сметная стоимость:				28132,65	1097173
192	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	1,5600		28919,00	45114
193	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	13,4094		818,40	10974
		Итого оплата труда:				224,73	3014
		Итого эксплуатация машин:				19,67	264
		Итого материалов:				576,14	7726

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		209,00	2803
		Сметная прибыль	%	8		82,19	1102
		Сметная стоимость:				1109,60	14879
194	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,5000		13470,00	262665
195	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39,0000		489,00	19071
				Ковер			
196	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9450		4309,98	4073
		Итого оплата труда:				964,60	912
		Итого эксплуатация машин:				856,16	809
		Итого материалов:				2815,00	2660
		Накладные расходы	%	93		897,08	848
		Сметная прибыль	%	8		416,56	394
		Сметная стоимость:				5623,62	5314
197	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,4500		17086,97	7689
		Итого оплата труда:				1083,25	487
		Итого эксплуатация машин:				1128,69	508
		Итого материалов:				15092,07	6791
		Накладные расходы	%	91		985,76	444
		Сметная прибыль	%	8		1445,82	651
		Сметная стоимость:				19518,54	8783
198	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,4724		818,40	12663
		Итого оплата труда:				224,73	3477
		Итого эксплуатация машин:				19,67	304
		Итого материалов:				576,14	8914
		Накладные расходы	%	93		209,00	3234
		Сметная прибыль	%	8		82,19	1272
		Сметная стоимость:				1109,60	17168
199	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	45,0000		1617,53	72789

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1019,63	45884
		Итого эксплуатация машин:				55,32	2489
		Итого материалов:				552,82	24877
		Накладные расходы	%	118		1203,17	54143
		Сметная прибыль	%	8		225,66	10155
		Сметная стоимость:				3046,35	137086
200	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,6750		28919,00	19520
201	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,2835		278360,43	78915
		Итого оплата труда:				32909,52	9330
		Итого эксплуатация машин:				13449,63	3813
		Итого материалов:				235709,70	66824
		Накладные расходы	%	99		32580,42	9237
		Сметная прибыль	%	8		24875,27	7052
		Сметная стоимость:				335816,12	95204
202	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	45,0000		16505,00	742725
		Предварительное пневматическое испытание газопровода					
296	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см 2/, диаметр трубопровода до 300 мм	км	10,7423		1482993,91	15930791
		Итого оплата труда:				399468,10	4291213
		Итого эксплуатация машин:				1279704,07	13746987
		Итого материалов:				12657,84	135975
		Накладные расходы	%	91		363515,97	3905004
		Сметная прибыль	%	8		147720,79	1586864
		Сметная стоимость:				1994230,67	21422658
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				18089440
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17064979
	Материалы -		Тенге				953052
	Всего заработная плата -		Тенге				4489114
	Местные материалы -		Тенге				64634

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				4109160
		Накладные НУЧП -	Тенге				4109160
		Сметная прибыль -	Тенге				1693931
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				22868071
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3809
		Сметная заработная плата -	Тенге				4489114
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1024461
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1024461
		Сметная прибыль -	Тенге				81957
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1106418
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23974489
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3809
		Сметная заработная плата -	Тенге				4489114
		РАЗДЕЛ 3. Локальная ресурсная смета 2-1-20 Подводящий газопровод аул Акшолак					
25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Присыпка над трубопроводами песчаное. Устройство	м3 присыпка	534,5215		3793,82	2027881
		Итого оплата труда:				872,69	466472
		Итого эксплуатация машин:				147,94	79080
		Итого материалов:				2810,50	1502273
		Накладные расходы	%	99		863,96	461807
		Сметная прибыль	%	8		372,62	199175
		Сметная стоимость:				5030,41	2688863
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2027881
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2027881
	Материалы -		Тенге				1502273
	Всего заработная плата -		Тенге				466472
		Накладные расходы -	Тенге				461807
		Накладные НУЧП -	Тенге				461807
		Сметная прибыль -	Тенге				199175
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2688863
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				564
		Сметная заработная плата -	Тенге				466472
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2688863
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				564
		Сметная заработная плата -	Тенге				466472
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				64276414
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				3651539
	Материалы -		Тенге				436
	Всего заработная плата -		Тенге				306
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3650673
		Накладные расходы -	Тенге				221
		Накладные НУЧП -	Тенге				221
		Сметная прибыль -	Тенге				292141
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3943901
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				306
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				20740315
	Материалы -		Тенге				2752757
	Всего заработная плата -		Тенге				5752590
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				173514
	Местные материалы -		Тенге				64634
	Транспортные расходы -		Тенге				42032
		Накладные расходы -	Тенге				5229308
		Накладные НУЧП -	Тенге				5229308
		Сметная прибыль -	Тенге				2077570
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				28047193
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5304
		Сметная заработная плата -	Тенге				5752590
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				39884560
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				39884560
		Сметная прибыль -	Тенге				3190765
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				43075325
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				75066419
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5304
		Сметная заработная плата -	Тенге				5752896
		Итого					**75 066 419**
		В том числе оборудование					
		Итого без оборудования					**75 066 419**
		Временные здания и сооружения 2,9%:					**2 176 926**
		Итого:					**77 243 345**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%					**903 747**
		Итого					**78 147 091**

1	2	3	4	5	6	7	8
		непредвиденные затраты 2%					**1 562 942**
		Итого сметная стоимость					**79 710 033**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв 2019г. К=1,0498961					**83 687 253**
		Поправочний коэфициент к=0,9					**75 318 527,35**
		НДС 12%					**9 038 223,28**
		ИТОГО:					**84 356 750,64**

Заказчик:
Руководитель отдела газификации
КГУ " Управление энергетики и жилищно–коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

_____**Кожаков М.**

Технадзор:
инженер
ТОО "Тараз-Строй-Инжиниринг-2015"

_____Умбеткалиев М.Т.

Подрядчик:
директор ТОО «JANA KZ QURYLYS»

_____Муталиев М.

Автор:
ГИП ТОО «Казремжилпроект»

_____Жумашев Б.